

<div> <div>UT</div> <div>PAVIMENTOS</div> <div>2025</div> </div>	<div> <div>INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL</div> <div>TRABAJO & GESTION AMBIENTAL</div> </div>	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	06/05/2022

Informe No	8	Periodo	1 DE DICIEMBRE	al	31 DE DICIEMBRE/2025	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra		LP-026-2024	Contratista		UT PAVIMENTOS 2025		

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS					
 <p>29 dic 2025 12:03:09 19-16 Calle 63c El Valle Barranquilla Atlántico José Arnezquita</p>					
Foto 1	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO	Foto 2	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO	Foto 3	CARGUE DEL MATERIAL
					
Foto 4	SEÑALIZACION EN FRENTE DE OBRA	Foto 5	SEÑALIZACION DE FRENTE DE OBRA	Foto 6	SEÑALIZACION DE FRENTE DE OBRA
					
Foto 7	CARGUE DE MATERIAL	Foto 8	SEÑALIZACION DE FRENTE DE OBRA	Foto 9	SEÑALIZACION DE FRENTE DE OBRA
 <p>29 dic 2025 6:02:32 p.m. 39B-21 Calle 84 Norte Centro Historico Barranquilla Atlántico</p>		 <p>29 dic 2025 5:06:45 p.m. # 84A-16 Carrera 41 Norte Centro Historico Barranquilla Atlántico</p>		 <p>29 dic 2025 11:54:14 a.m. No. 44-10 Calle 75 El Porvenir Barranquilla Atlántico</p>	
Foto 10	SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA	Foto 11	SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA	Foto 12	CHARLA DE SEGURIDAD

	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	2
			Fecha	06/05/2022

Informe No	8	Periodo	1 DE DICIEMBRE	al	31 DE DICIEMBRE/2025	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	Contratista	UT PAVIMENTOS 2025				

5	Psicosocial: jornadas de trabajo	40	Charla sobre riesgo psicosocial
6	Condiciones de seguridad Mecanico: manejo de herramientas manuales, operación de maquinaria pesada	40	Uso de elementos de proteccion persona, charla sobre manejo de herramientas, distanciamiento hombre-maquina, realizar preoperacionales
7	Condiciones de seguridad Publicos: robos, atracos, atentados	150	Charla sobre riesgo publico, contar con los telefonos de contacto del cuadratne de la policia
8	Condiciones de seguridad Locativo: superficies irregulares, diferente nivel	100	Uso de Elementos de Proteccion Personal, autocuidado, orden y aseo
9	Condiciones de seguridad Accidentes de trabajo (Desplazamiento Vehicular)	360	Charla sobre normas de transito, distanciamiento hombre-maquina
10	Fenomenos naturales: lluvias fuertes, tormentas electricas, vendabal	150	Resguardarse cuando halla cambio climaticos, capacitacion en primeros auxilios
Riesgo promedio dentro de la obra		127	Aceptable con control especifico

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra	Fecha		
1	Se instalo kit de emergencia en el frente del Bosque	26	5	2025
2	Se instalo kit de emergencia en el frente de Las Flores	26	5	2025
3	Se instalo kit de emergencia en el frente de Carlos Meisel	26	5	2025
4	Se instalo kit de emergencia en el frente de Carrera 46	26	5	2025
5	Se instalo kit de emergencia en el frente del Romance	26	5	2025
6	Ejecucion Plan de Accion para complementar botiquin de los frentes (compra elementos faltantes)	26	6	2025
7	Inspeccion de botiquin y extintor	25	6	2025
8	Inspecciones de botiquin y extintor	28	7	2025
11	Se instalo kit de emergencia en el frente de Campo Alegre	27	9	2025
12	Se instalo kit de emergencia en el frente de Concepcion	27	9	2025
13	Se instalo kit de emergencia en el frente de la CRA 44	27	9	2025
12	Capacitacion de primeros auxilios - Asesor externo Arl	24	9	2025
13	Capacitacion de primeros auxilios - Asesor externo Arl	29	9	2025
14	Inspeccion de botiquin y extintor	30	10	2025
15	Instalacion de punto de encuentro - Frente de trabajo	14	11	2025
16	Inspeccion de botiquin y extintor	26	12	2025

2.1.2 PERSONAL EN OBRA												
EMPRESA	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	2025								2026			
	15 AL 31 MAYO 2025	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
UT PAVIMENTOS 2025	22	25	29	36	43	42	28	29				
CONSTRUVAEL SAS	1	0	0	0	0	0	0	0				
ALEX ANGEL GONZALEZ ALEMAN	1	1	1	0	0	0	0	0				
IDELFONSO QUIROZ BERNAVIDEZ	1	1	1	1	0	0	0	0				
JS INGENIERIA SAS	2	3	3	3	3	3	3	3				
JA ASOCIADOS LIMITADA	2	2	2	2	2	2	2	2				
CONSTRUCTORA Y LOGISTICA 80	26	37	44	44	52	41	50	47				
H&J INGENIERIA	1	1	1	5	6	5	3	3				
GCI PROYECTOS SAS	0	3	5	5	5	5	5	5				
UT ANTIOQUIA 2025				1	1	1	1	1				
CFRS PROYECTOS SAS			5	6	6	7	7	7				
Total empleados en el proyecto	56	73	91	103	118	106	99	97				
Total horas hombre de exposición	8	8	8	8	8	8	8	8				
Horas hombre acumulada	2576	3358	4004	4532	5192	4664	4356	4462				

2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO												
Fecha		Tipo de actividad		Tema					No asistentes		Responsable	
1	12	2025	Charla de seguridad (CALLE 72)	Se fomento autocuidado, uso de EPP					9		Manuel Sarmiento Sierra	
1	12	2025	Charla de seguridad (CRA 44)	Se fomento autocuidado, uso de EPP					11		Manuel Sarmiento Sierra	

Informe No8

Periodo1 DE DICIEMBREal31 DE DICIEMBRE/2025

ProyectoOBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".

Contrato de obraLP-026-2024

ContratistaUT PAVIMENTOS 2025

1	12	2025	Charla de Seguridad (CAMPO ALEGRE)	Se fomento autocuidado, uso de EPP	16	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
4	12	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Señalización	7	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
6	12	2025	Charla de seguridad (VILLA SAN CARLOS)	Uso de EPP	7	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
9	12	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Uso de EPP	9	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
13	12	2025	Charla de Seguridad (CAMPO ALEGRE)	Autocuidado, que hacer en caso de AT, induccion personal nuevo, retroalimentacion	14	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
15	12	2025	Charla de seguridad (CALLE 72)	Retroalimentacion, autocuidado, que hacer en caso de AT	7	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
15	12	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Residuos solidos	8	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
16	12	2025	Charla de seguridad (VILLA BLANCA)	Normas de seguridad	4	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
16	12	2025	Charla de seguridad (CRA 44)	Autocuidado, que hacer en caso de AT, induccion personal nuevo	13	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
16	12	2025	Charla de Seguridad (CAMPO ALEGRE)	Capacitacion en Riesgo Mecanico	12	<div></div>	Asesor externo -ARL
17	12	2025	Charla de Seguridad (CONCEPCION)	Residuos solidos	13	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
17	12	2025	Charla de seguridad (VILLA SAN CARLOS)	Capacitacion en Riesgo Electrico	5	<div></div>	Asesor externo -ARL
18	12	2025	Charla de seguridad (LA MANGA)	Autocuidado, que hacer en caso de AT	9	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
22	12	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Autocuidado	7	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
22	12	2025	Charla de seguridad (CRA 44)	Retroalimentacion al uso de EPP	14	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
23	12	2025	Charla de Seguridad (CONCEPCION)	Autocuidado	5	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
23	12	2025	Charla de Seguridad (CAMPO ALEGRE)	Autocuidado, buen uso de EPP	15	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
23	12	2025	Charla de seguridad (VILLA SAN CARLOS)	Autocuidado	5	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
24	12	2025	Charla de seguridad (VILLA BLANCA)	Uso de EPP	2	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
24	12	2025	Charla de seguridad (LA MANGA)	Autocuidado, uso de EPP	9	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
26	12	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Orden y aseo	9	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
29	12	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Autocuidado	8	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
Promedio de asistencia					9	<div></div>	

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA						
Análisis de Seguridad en el Trabajo						
Fecha			Lugar	Descripción de la tarea		Responsable
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	Reparqueo		Residente- Inspector SST
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	Reparqueo		Residente- Inspector SST
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	Reparqueo		Residente- Inspector SST
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	Instalacion de tuberías, Fundida de concreto, anden y bordillo		Residente- Inspector SST
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	Fundicion de concreto, Instalacion de tuberías		Residente- Inspector SST
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	Instalacion de tuberías		Residente- Inspector SST
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	Pavimentacion, Fundicion de vías		Residente- Inspector SST
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	Reparqueo		Residente- Inspector SST
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	Reparqueo		Residente- Inspector SST
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	Fundida de losa de concreto		Residente- Inspector SST
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	Instalacion de tuberías, Fundida de pavimentos		Residente- Inspector SST
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	Instalacion de tuberías, Fundida de pavimentos		Residente- Inspector SST
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	Fundida de pavimento		Residente- Inspector SST
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	Reparqueo		Residente- Inspector SST
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	Reparqueo		Residente- Inspector SST
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	Instalacion de tuberías sanitarias y agua potable, limpieza de manholes		Residente- Inspector SST
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	Pavimentacion de vías, anden		Residente- Inspector SST
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	Pavimentacion de vías, instalacion de tuberías de agua		Residente- Inspector SST
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	Reparqueo		Residente- Inspector SST

Informe No	8	Periodo	1 DE DICIEMBRE	al	31 DE DICIEMBRE/2025	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".
Contrato de obra		LP-026-2024			UT PAVIMENTOS 2025		
			Contratista				

22-dic.	al	28-dic.	Frente de obra	Pavimento de vías, andén	Residente- Inspector SST
22-dic.	al	28-dic.	Frente de obra	Instalación de tuberías, manholes	Residente- Inspector SST
22-dic.	al	28-dic.	Frente de obra	Reparcho	Residente- Inspector SST
22-dic.	al	28-dic.	Frente de obra	Pavimento de vías, andén, empalme de tuberías de agua potable	Residente- Inspector SST
22-dic.	al	28-dic.	Frente de obra	Reparcho	Residente- Inspector SST
22-dic.	al	28-dic.	Frente de obra	Reparcho	Residente- Inspector SST
29-dic.	al	4-ene.	Frente de obra	Pavimentos de vías, andén	Residente- Inspector SST
29-dic.	al	4-ene.	Frente de obra	Instalación de tuberías, empalme, agua, sanitaria	Residente- Inspector SST
29-dic.	al	4-ene.	Frente de obra	Reparcho	Residente- Inspector SST

Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Medicas
-------	-----------------------	--------------	---------	----------	----------------	-------------------------

Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Medicas
NA						

NA

Field	Unit	Available	Total Available	Not Available	Unit Cost (US\$)
-------	------	-----------	-----------------	---------------	------------------

Fecha	Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado
NA					

NA

Entrega de elementos de seguridad			
Elemento	Unidad	Cantidad	Observaciones

Guantes de seguridad	PAR	35	
Gafas de seguridad	UND	34	
Protectores auditivos tipo insercion	UND	13	
Protectores auditivos tipo copa	UND	10	
Tapabocas	UND	15	

Fecha	Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos
-------	-------	---	-----------

1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CATERPILLA	
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADOR CASE	
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA UYX 553	
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA UYX 451	
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA UYX 495	
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RANA COMPACTADORA	
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR DICK DOG	
1-dic.	al	7-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CASE	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CATERPILLA	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CATERPILLA	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA QHG763	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA UYX 553	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA UYX 495	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR DIG DOG	
8-dic.	al	14-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CATERPILLA	
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CATERPILLA	
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	
15-dic.	al	21-dic.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR DICK DOG	

Informe No8

Periodo1 DE DICIEMBREal31 DE DICIEMBRE/2025

ProyectoOBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".

Contrato de obraLP-026-2024

ContratistaUT PAVIMENTOS 2025

15-dic.	al	21-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CASE	
15-dic.	al	21-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	
15-dic.	al	21-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
15-dic.	al	21-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA UYX 451	
15-dic.	al	21-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA QHI 963	
15-dic.	al	21-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA UY 553	
15-dic.	al	21-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	
15-dic.	al	21-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA UYX 495	
15-dic.	al	21-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CASE	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CATERPILLA	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA QHG 653	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA FIT 598	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA UYX 451	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR DICK DOG	
22-dic.	al	28-dic.	Frete de obra	PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	
29-dic.	al	4-ene.	Frete de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CATERPILLA	
29-dic.	al	4-ene.	Frete de obra	PREOPERACIONAL VOLQUETA UYX 451	
29-dic.	al	4-ene.	Frete de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR DICK DOG	

9. COPASST y/o Vigia													
Cantidad de reuniones ejecutadas		8-31may/25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
		1	1	1	1	1	1	1	1				
Novedades	El día 24 de mayo del 2025 se realizo la eleccion del COPASST												
Novedades	El día 28 de junio del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisados en la proxima reunion												
Novedades	El día 29 de julio del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El día 30 de agosto del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El día 27 de septiembre del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El día 31 de octubre del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El día 29 de noviembre del 2025 se realizan la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El día 27 de Diciembre del 2025 se realizan la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO									
2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA									
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACION			
Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab		
MUTUAL SER	15	COLFONDOS	17	SURA	3	COMFAMILIAR	50		
SALUD TOTAL	31	PORVENIR	45	COLMENA	47	CAJACOPI	47		
SANITAS	3	PROTECCION	19	AXA COLPATRIA	47				
COOSALUD	2	COLPENSIONES	14						
CAJACOPI	9	NO COTIZA	2						
FAMILIAR EPS	0								
SURA	13								
NUEVA EPS	22								
FAMISANAR	2								
CAPITAL SALUD	0								
TOTAL	97	TOTAL	97	TOTAL	97	TOTAL	97		

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD													
INDICADORES	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
# de (FAT) Fatalidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Informe No

8

Periodo

1 DE DICIEMBRE

al

31 DE DICIEMBRE/2025

Proyecto

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".

Contrato de obra

LP-026-2024

Contratista

UT PAVIMENTOS 2025

# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	3	0	0	0	1	0	2	0	0				
# de (RTA) Accidente vial/ transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de (EA) Accidente Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de (NM) Incidente	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de Investigaciones de Incidentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de Investigaciones de Accidentes Laborales		0	0	0	0	0	0	0	0				
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de dias perdidos por AT		0	0	0	0	0	0	0	0				
Frecuencia de accidentalidad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
Severidad accidentalidad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
Indice de Lesion Incapacitante ILI	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0				
Prevalencia de Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0				
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad comun	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ausentismo por Causa Medica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				

2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO													
Descripción	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Señales Preventivas	621	0	0	15	15	116	150	160	165				
Señales Informativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Señales Reglamentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Canalizadores de Trafico	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Señales Institucionales	194	8	22	22	22	22	32	33	33				

	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	2
			Fecha	06/05/2022

Informe No	8	Periodo	1 DE DICIEMBRE	al	31 DE DICIEMBRE/2025	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	Contratista	UT PAVIMENTOS 2025				

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecanica	Recolección y Transporte RCD
Frete de obra	RETROEXCAVADORA	NO APLICA	2013	CATERPILLAR	CAT0420FCLTG1205	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frete de obra	VIBROCOMPACTADOR	NO APLICA	2016	WACKER NEUSON	24263071	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frete de obra	EXCAVADORA ORUGA	NO APLICA	2015	CATERPILLAR	CAT0320DVLCA00743	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frete de obra	MINICARGADOR	NO APLICA	2013	BOBCAT	A7U711874	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frete de obra	MINICARGADOR	NO APLICA	2010	JHON DEERE	1T0320DAPA0193078	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frete de obra	MINICARGADOR	NO APLICA	2024	CASE	NRM453735	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frete de obra		NO APLICA				NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Rotativo	VOLQUETA	UYX451	2017	INTENATIONAL	3HTWYATT87N554647	2026-03-07	2026-02-27	Resolucion 0724/2024
Rotativo	VOLQUETA	QHI963	2006	CHEVROLET	9GDP7H1C36B004491	2025-09-12	2025-09-14	Resolucion 0724/2025

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS

3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES					
No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Título minero
1	Agregados y arenas	AGREGADOS Y CALIZAS DEL CARIBE	Comercializador y cuenta con el RUCOM	23-10-2024 al 31-07-2025	
2	Materiales de construccion	CANTERA MUNARRIZ LTDA	Resolucion 000312 del 21 de Octubre de 2003 Por la cual se le otorga una licencia ambiental a la cantera Munarriz LTDA	Licencia Ambiental- Vida útil TITULO MINERO 31/08/1998- 28/01/2033	GFQE-01- 21087
3	Concreto	ARGOS	Resolucion 756 del 31 de Diciembre del 2021		Corporación Autónoma Regional del Atlantico C.R.A.

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	CFRS PROYECTOS SAS	TRANSPORTADOR DE RCD	RESOLUCION 0724 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 Por medio de la cual se realiza una inscripción como gestor transportador de RCD y se adelanta seguimiento a las actividades de recolección, transporte y descargue de residuos de construcción y demolición RCD a la Sociedad CFRS PROYECTOS SAS	1 AÑO	B/quilla Verde
2	JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	RECEPTOR RCD	RESOLUCION L.C. No 012-21 Por medio de la cual se concede una licencia urbanística (en la modalidad de división en suelo urbano, loteo y construcción en la modalidad de obra nueva para vivienda (V.I.P)	2 AÑOS	Alcaldía de Sabanalarga

3.1.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental	Entidad otorgante	Medida compensatoria
GENERADOR RCD	RESOLUCION 3333 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2025 Por medio de la cual se realiza una inscripción como generador de residuos de construcción y demolición (RCD) a la Sociedad denominada UT PAVIMENTOS 2025	B/quilla Verde	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

No de permiso	Vía a cerrar	Fecha de vencimiento		
SM-CVO-20250526-26401	CARRERA 46 ENTRE CALLE 76 Y 79 CALZADA OCC-ORI	26	7	2025
SM-CVO-20250522-26381	CARRERA 58 ENTRE CALLES 81 Y 79	22	7	2025
SM-CVO-20250527-26406	CALLE 64B ENTRE 14 Y 11	7	8	2025
SM-CVO-20250829-27029	CARRERA 56 Y 57 ENTRE CALLES 79 Y 84	1	11	2025
SM-CVO-20250904-27060	CALLE 99B ENTRE CARRERA 1 SUR A LA CARRERA 3 SUR Y LA CALLE 99C ENTRE CARRERA 1SUR A LA CARRERA 3 SUR	1	11	2025
SM-CVO-20250829-27028	CALLE 94 ENTRE CARRERA 55 Y 56 Y LA CARRERA 65 ENTRE CALLE 94 Y 98	1	11	2025
SM-CVO- 20250904- 27063	CALLE 84 ENTRE LA CARRERA 39 Y 41	8	11	2025

Informe No8

Periodo1 DE DICIEMBREal31 DE DICIEMBRE/2025

ProyectoOBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".

Contrato de obraLP-026-2024

ContratistaUT PAVIMENTOS 2025











SM-CVO-20250908-27078	CALLE 72 ENTRE CRA 43 Y CRA 54 CALZADA OCCIDENTAL (SENTIDO N-S)	1	11	2025
SM-CVO-20250904-27062	CARRERAS 58 Y 59 ENTRE CALLE 79 Y 84	1	11	2025
SM-COV-20251015-27386	CALLE 77 B ENTRE CRA 70 Y 74, CRA 72 ENTRE CALLE 77B Y 77, CRA 73 ENTRE CALLE 77B Y 77	13	12	2025
SM-CVO-20251015-27385	CRA 44 ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76	14	12	2025
SM-CVO-20251106-27515	CARRERA 26B ENTRE CALLE 76B Y CALLE 78	7	1	2025
SM-CVO-20251106-27514	CARRERA 21B ENTRE CALLE 76B Y CALLE 78	7	1	2026

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS														
TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Residuos Ordinarios (Kg)		304	38	37	38	39	38	39	37	38				
Reciclables	Papel (Kg)	101	10	11	10	12	13	14	15	16				
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Metal (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Poda de Arboles (Kg)		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Bolsas de Cemento (Kg)	4779	200	360	320	620	809	820	800	850				
Aguas Residuales Domesticas (Gal)		0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD													
Factor de Expansión de Excavación			1,2					Fcator de Expansión de Demolición				1,3	
TIPO DE RESIDUOS m3	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
1.1 Volumen de excavación sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	20942,354	1697,52	1745,23	3811,78	3098,784	1322,24	4079,652	2872,91	2314,236				
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	N/A												
1.3 Volumen de Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos,pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques,cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	8211,47	606,16	489,02	2196,27	1702,58	589,02	1097,84	1037,71	492,87				
1.4 Volumen No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros	N/A												
Volumen Dispuesto en sitio autorizado	25474,063	2142,24	1931,14	5904,42	4676,7	1911,26	3842,89	3044,34	2021,07				

Informe No 8 Período 1 DE DICIEMBRE al 31 DE DICIEMBRE/2025 Proyecto OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III.

Contrato de obra LP-026-2024 Contratista UT PAVIMENTOS 2025

Volumen Reutilizado	3553,747	161,43	303,107	103,63	124,66	0	1208,6	866,28	786,04				
													
3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS													
TIPO DE MATERIAL	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Concreto MR 45 (m3)	3632,398	384,15	225,27	1037,55	0	151,98	1123,45	710					
													
Concreto MR 39 (m3)	5208,1775	108,744	205,64	1718,85	2183,034	294,193			697,7165				
													
Material Seleccionado (m³)	4106,21		188,2	566,82	198,34	159,55	403,92		2589,38				
													
Concreto 3000 PSI	375,45	0,64	26,19	145,42	87,98		57,43		57,79				
													
Triturado 3/4	225,56	17,55	49,32	58,71	72,94	8,00	19,04		42,58				
													
Concreto fluido 1500 PSI	3915,322	296,18	160,88	1118,25	921,6915	475,0335	678,04	145	120,501				
													
Suelo Cemento (m³)	3723,884	161,3	213,22	1079,69	1071,322		106,22	164,98	927,152				
													
Arena	37,78			4,68	4,68		28,42						
													
Productos Químicos		Antisol	Antisol ACPM Gasolina	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45				
													
3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS													
Descripción	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Cantidad de puntos de acopio de materiales	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
													
Humectación (m³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
													
Cantidad de vehiculos en obra	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
													
Cantidad de Vehículos con Tecnomecanica y SOAT	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
													
Cantidad de Maquinaria	9,25	4	4	4	4	15	15	14	14				
													
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	21	2	2	3	3	4	3	2	2				
													
3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA													
Tipo de Especie	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Árboles sembrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
													
Tala de Arboles	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
													
Poda de Arboles	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
													
3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES													
Descripción	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Consumo de Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
													

Informe No	8	Periodo	1 DE DICIEMBRE	al	31 DE DICIEMBRE/2025	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".
Contrato de obra		LP-026-2024			UT PAVIMENTOS 2025		
				Contratista			

[illegible]

Informe No	8	Periodo	1 DE DICIEMBRE	al	31 DE DICIEMBRE/2025	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".
Contrato de obra		LP-026-2024			UT PAVIMENTOS 2025		
			Contratista				

[illegible]

4. OBSERVACIONES

Para el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de julio del 2025 se realizo la simbiosis industrial, para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA, el Volumen dispuesto en el proyecto esde 5904.42 m3. la generacion de este periodo fue de 6008.06 m3 con una eficiencia de aprovechamiento del 98%

Para el periodo de agosto 2025, se aprovecharon en obra 124,66 m3 de material de excavación, se dispusieron 2974,13 m3 y 1702,58 m3 de petreos, realizando la simbiosis industrial para el proyecto MIRADOR DE LA SABANA con una eficiencia de aprovechamiento del 97%

Entre el 1 al 30 de septiembre del 2025 se realizo la simbiosis industrial, para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA, el volumen dispuesto en el periodo 1322,24 m3 de excavacion y 589,02 m3 de petreos

Para este periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de octubre Se aprovecharon en obra 571,34 m3 de material de excavación y 637,26m3 de material de demolición . Se aprovecharon (simbiosis industrial) 3508,31 m3 excavación y 334,58m3 de pétreos. para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

Entre el 1 al 30 de noviembre del 2025 se aprovecharon en obra 68,53 m3 de material de excavación y 797,75 m3 de material de demolición. Se aprovecharon (simbiosis industrial) 2804,38 m3 excavación y 239,96 m3 para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

Para este periodo comprendido del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2025, se aprovecharon 387,65m3 de material de excavacion y 398,39 m3 de demolicion, se dispusieron 1926.59 m3 excavacion y 94.48 m3 demolicion realizando la simbiosis industrial para el provento de MIRADOR DE LA SABANA

5. ANEXOS

No	Descripción			Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos			
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado			
SST-3	Registros de ATS			
SST-4	Certificados de trabajos en altura			
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad			
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo			
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social			
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social			
SST-9	Registro fotográfico			
SST-10	Otros anexos		(Especificar cual)	

No	Descripción			Folios
AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos			
AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD			
AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD			
AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda			
AMB-5	Certificado de volúmenes de material de cantera utilizado en el periodo			
AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos			
AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos			
AMB-8	Inventario forestal			
AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones			
AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos			

Firma 
Nombre LOANA BONIVENTO CABRERA
Responsable del área ambiental
Contratista

Firma 
Nombre LOANA BONIVENTO CABRE
Responsable del área SST
Contratista

Firma _____
Nombre _____
Responsable del área ambiental
Interventoría

Firma Firma en original
Nombre ROSA ELENA CARDENAS
Responsable del área SST
Interventoría

DATOS BASICOS DEL RECEPTOR		
Nombre o razón social	JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	
NIT	830504499-6	
Representante Legal	JOSE JULIAN SAADE CURE	
Dirección	Carrera 27 # 4-312 Vía Cascajal	
Teléfono:	3013789801	
Correo electrónico:	recepcion@jsingc.com	
Municipio o distrito	Sabanalarga	
DATOS BASICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental del proyecto	En gestión	
Nombre o razón social	UT PAVIMENTOS 2025	
Documento de identificación o NIT	9 0 1 9 4 3 0 5 3-5	
Representante Legal	JOSE JULIAN SAADE CURE	
Dirección domicilio	Carrera 65 # 84-162	
Teléfono	3212446743	
Correo electrónico	utpavimentos2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	Frentes de obra	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO		
TIPO DE RESIDUO	Cantidad de RCD Entregados por el generador (M3)	Tipo de aprovechamiento
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	1926,59	Relleno del terreno
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás		
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	94,48	Relleno del terreno
1.4. No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		
Total de RCD recibidos(M3)	2021,07	
Fecha de recepción de los RCD	30 de Diciembre del 2025	

Notas:

1. La información que se suministra en el presente anexo se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento.
2. Anexar certificado de autodeclaración bajo la gravedad de juramento en los casos en los que el gran generador y el receptor correspondan a la misma persona natural o jurídica, en este último caso, suscrita por el representante legal.
3. Anexar registro fotográfico del uso del RCD aprovechable tarjeta profesional vigente del profesional ambiental y copia de los permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Cordialmente,



Firma: (Receptor – Representante Legal)
Nit: 830504499-6
NOMBRE: JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS



FIRMA (Profesional Ambiental Acreditado)
C.C. 32.774.321 Bquilla
No. Tarjeta Profesional: 08236120601ATL
NOMBRE: LOANA BONIVENTO CABRERA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Yo, **JOSE JULIAN SAADE CURE** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.001.818.920 de Barranquilla en calidad de Representante Legal de la empresa **JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución 1257 de 2021, a continuación, autodeclaro mi calidad de receptor para el aprovechamiento de los RCD con finalidad de relleno y/o adecuación del terreno, los cuales fueron generados por la empresa contratista **UT PAVIMENTOS 2025** con NIT.901943053-5.

Los RCD fueron generados en el periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2025, en el desarrollo del proyecto **OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III** de la ciudad de Barranquilla (Atlántico) manifestando que los datos expuestos son reales y están debidamente diligenciados y sustentados mediante anexos fotográficos que hacen parte de la presente.


Firma del Receptor**Nit: 830504499-6****Nombre: JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**
Firma Profesional Ambiental**CC. 32.774.321 Barranquilla****N° Tarjeta Profesional: 08236120601ATL****Nombre: LOANA BONIVENTO CABRERA****Ciudad: Sabanalarga****Fecha: 30 diciembre del 2025****Dirección: Carrera 27 # 4-312 Vía Cascajal****Cantidad RCD aprovechada: 2430,21 m3**