

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	1	DE	11

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO**

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **LENIN TITO MENDOZA PEÑA**

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No.01 CONTRATO No. 1787-2025.
Periodo:	mes de noviembre del 2025.
No. y Fecha de Resolución de Designación de Supervisor	NÚMERO 198 del 13 de noviembre de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 del 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de Interventoría y Supervisores distintos a los contratos de Interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

La red vial posible para intervenir y que depende de la emergencia que se puede presentar y que se puede ejecutar por medio del contrato No. 1787-2025 son las siguientes rutas y tramos:

1. Cartago – Alcalá, ruta 25VL07
2. Armenia – Alcalá, ruta 2901B
3. Variante Alcalá y accesos, ruta 29VLA
4. Variante Calarcá – La Cabaña, ruta 40QN05
5. Sector Club campestre – Armenia, ruta 4002
6. La española – Armenia, ruta 40QN04
7. Sector Armenia – Calarcá, ruta 4003

- LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 67 km

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 11

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1787-2025		
CONTRATISTA:	CARLOS DEL RIO DIAZ	NIT:	19.341.681
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CARLOS DEL RIO DIAZ		
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.		
FECHA DE INICIO:	14-11-2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2025S-VQUI-086857
VALOR INICIAL:	\$138.984.345,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN No.1:			
VALOR ACTUAL:	\$138.984.345,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/12/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA No.1:			
PRORROGA No.2			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
784625	2025	10 (Nación)	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	\$138.984.345,00	0,0	\$138.984.345,00
TOTAL					0,0	\$138.984.345,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 11

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial No.01	\$0,0	0,0	\$0,00	0,0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Interventoría (Supervisión) No.1 para el periodo del mes de noviembre del 2025 se reporta un avance para el contrato de obra relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$0	0,0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$0	0,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$0	0,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0	0,0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$0,00	0,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N.A.
Amortizado	N.A.
Saldo	N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta- física programada %: 0,0%

Meta- física ejecutada %: 0,0%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE 11

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/11/2025

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 07/11/2025

MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$13.898.435,50	B-100070163 Anexo 0	31/10/2025	30/06/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$27.796.869	B-100070163 Anexo 0	31/10/2025	31/12/2028
Estabilidad y/o calidad de obra	\$41.695.303,50	B-100070163 Anexo 0	31/10/2025	31/12/2030
Calidad del servicio				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	\$284.700.000,00	B-100019341 Anexo 0	31/10/2025	31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	\$284.700.000,00	B-100019341 Anexo 0	31/10/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	\$284.700.000,00	B-100019341 Anexo 0	31/10/2025	31/12/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 11

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VQUI-086857	2025-11-14	CARLOS DEL RIO DIAZ	Orden de Inicio Contrato No. 1787 de 2025.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

DE ACUERDO CON EL INCISO 2 DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 80 DE 1993 Y LA RESOLUCIÓN NÚMERO 970 DE 2024 DEL MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN NUMERAL 2.2.2 CONTRATOS DE OBRA QUE NO REQUIEREN INTERVENTORIA EXTERNA.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA N.A.

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO)			



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR**

CÓDIGO

MEPI-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

7

DE

11

O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. De Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN No.1:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:			
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA No.1:			
PRORROGA No.2			
PRORROGA No.3			
PRORROGA No.4			
PRORROGA No.5			
FECHA DE FINALIZACIÓN:			

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL						

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 11

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo anticipo				
Prestaciones sociales				
Calidad del servicio				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	11

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS:

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 11

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Se realiza primera reunión del contrato en las instalaciones de la Dirección Territorial Invias, con el contratista de obra, el apoyo a supervisión a cargo de la Administración de Mantenimiento Vial – AMV- Consorcio INGEVIAM y el supervisor designado para este contrato; con la finalidad de presentar las partes, los roles y las responsabilidades en el desarrollo del contrato y los pormenores del mismo, de igual manera programar una visita de campo en recorrido a lo largo del tramo vial que pueden ser intervenidos, en especial la Ruta 25VL07 Cartago – Alcalá.
- Durante el presente periodo se realizó visita de inspección para la posible intervención de los sitios con pérdida de banca y socavación de los PR 16+0200 Y PR 7+0280 de la ruta 25VL07, Así mismo se realizó seguimiento a las emergencias que se pudieran presentar en el corredor asignado contractualmente

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra vigilado y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, así:

- Se vela por el cumplimiento del contrato de obra en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos.
- Se solicitó al apoyo de supervisión el estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de obra, informes técnicos mensuales e informes semanales de obra.
- Se documenta los pagos que se hacen al Contrato de Interventoría y se controla el balance presupuestal de este para efecto de pagos y de liquidación.


	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 11

- Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del Contrato de obra.
- Se verifica que el contratista de obra presente la documentación para el inicio de obra tales como, plan de manejo de tránsito - PMT, hojas de vida del personal profesional, y afiliación del personal de obra y contratista a seguridad social integral y el pago de aportes parafiscales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Establecer reuniones periódicas entre la Supervisión, apoyo a la supervisión de la AMV y Contratista para revisar avances, resolver dudas y tomar decisiones oportunas que permitan cumplir con el objeto contractual, entendiendo que el contrato es exclusivamente para atención de emergencias y dependemos de las contingencias que se presenten en los corredores viales.
- Recomendar a la AMV que mantiene un monitoreo constante sobre las vías a su cargo de avisar y/o comunicar oportunamente eventos de emergencia que se puedan cumplir con el objeto de este contrato.
- Solicitar a la AMV un control riguroso sobre la entrega de los documentos técnicos, legales y administrativos garantizando que estos cumplan con los requisitos establecidos en el Contrato.
- Verificar por parte de la Administración de Mantenimiento Vial – AMV, que el Contratista mantenga la disponibilidad de equipos, herramientas, personal capacitado y materiales necesarios para ejecutar las actividades que se van a ejecutar según el alcance del contrato.

Cordialmente,



ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO

C.C. No 98.392.594, Supervisor del CTO 1787-2025

Profesional Especializado 2028 Grado 13