

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	1	DE	12

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO**

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **LENIN TITO MENDOZA PEÑA**

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No.01 CONTRATO No. 1787-2025.
Periodo:	mes de febrero del 2026.
No. y Fecha de Resolución de Designación de Supervisor	198 del 13 de noviembre de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 del 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de Interventoría y Supervisores distintos a los contratos de Interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

La red vial posible para intervenir y que depende de la emergencia que se puede presentar y que se puede ejecutar por medio del contrato No. 1787-2025 son las siguientes rutas y tramos:

1. Cartago – Alcalá, ruta 25VL07
2. Armenia – Alcalá, ruta 2901B
3. Variante Alcalá y accesos, ruta 29VLA
4. Variante Calarcá – La Cabaña, ruta 40QN05
5. Sector Club campestre – Armenia, ruta 4002
6. La española – Armenia, ruta 40QN04
7. Sector Armenia – Calarcá, ruta 4003

- LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 67 km

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 12

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1787-2025		
CONTRATISTA:	CARLOS DEL RIO DIAZ	NIT:	19.341.681
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CARLOS DEL RIO DIAZ		
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.		
FECHA DE INICIO:	14-11-2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2025S-VQUI-086857
VALOR INICIAL:	\$138.984.345,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN No.1:			
VALOR ACTUAL:	\$138.984.345,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/12/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA No.1:	15/02/2026		
PRORROGA No.2	17/03/2026		
PRORROGA No.3			
PRORROGA No.4			
PRORROGA No.5			
PRORROGA No.6			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17/03/2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 12

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
784625	2025	10 (Nación)	C-2409-0600-4- 51102D-2409046-02	\$138.984.345,00	\$104.498.309,00	\$34.486.036,00
TOTAL					\$104.498.309,00	\$34.486.036,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA*	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial No. 04	\$37.470.564,00	0,0	\$0,00	\$37.470.564,00

*el contratista es régimen simple y no factura IVA

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Interventoría (Supervisión) No.4 para el periodo del mes de febrero de del 2026 se reporta un avance para el contrato de obra relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$138.984.345,00	100,0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$104.498.309,00	75,18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0,00	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$104.498.309,00	75,18%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N.A.
----------	------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	12

Amortizado	N.A.
Saldo	N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta- física programada %: 75,18%

Meta- física ejecutada %: 75,18%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	12

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2025

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2025

MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: 23/02/2026

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2025;
26/12/2025; 16/01/2026; 20/02/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$13.898.434,50	B-100070163 Anexo 5	09/02/2026	La liquidación
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$27.796.869,00	B-100070163 Anexo 5	9/02/2026	17/03/2029
Estabilidad y/o calidad de obra	\$41.695.303,50	B-100070163 Anexo 5	5 años desde acta de recibo final obra	
Calidad del servicio				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 12

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	\$350.181.000,00	B-100019341 Anexo 4	14/11/2025	17/03/2026
Contratistas y subcontratistas	\$350.181.000,00	B-100019341 Anexo 4	14/11/2025	17/03/2026
Vehículos propios y no propios	\$350.181.000,00	B-100019341 Anexo 4	14/11/2025	17/03/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CQUI-1238/2026E-VUVRAZ-007838	03/02/2026	CONSORCIO INGEVIAM	Concepto Viabilidad de prórroga No 2 al contrato No. 1787-2025
CQUI-1276/2026E-VUVRAZ-010268	09/02/2026	CONSORCIO INGEVIAM	Viabilidad de prórroga No 2 al contrato No. 1787-2025
CQUI-1283/2026E-VUVRAZ-011966	12/02/2026	CONSORCIO INGEVIAM	Entrega actas de obra No 1 y No 2 de los meses de noviembre y diciembre (en ceros) contrato 1787-2025
CQUI-1283/2026E-VUVRAZ-011977	12/02/2026	CONSORCIO INGEVIAM	Entrega acta de obra No 3 del mes de enero 2026 contrato 1787-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 12

CQUI-1303/2026E-VUVRAZ-015299	20/02/2026	CONSORCIO INGEVIAM	Remisión informes semanales contrato 1787-2025

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

DE ACUERDO CON EL INCISO 2 DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 80 DE 1993 Y LA RESOLUCIÓN NÚMERO 970 DE 2024 DEL MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN NUMERAL 2.2.2 CONTRATOS DE OBRA QUE NO REQUIEREN INTERVENTORIA EXTERNA.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA - NO APLICA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. De Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN No.1:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 12

TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA No.1:	
PRORROGA No.2	
PRORROGA No.3	
PRORROGA No.4	
PRORROGA No.5	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL						

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
---------------	-------------	------------------------------	---	-------------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	12

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo anticipo				
Prestaciones sociales				
Calidad del servicio				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS:

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	12

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 12

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Se realiza visita de campo en compañía del contratista de obra, AMV y supervisión, de verificación de avance de obras adelantadas en el sitio denominada PR 7+0280 de la Ruta 25VL07 Cartago – Alcalá.
- Durante el presente periodo se realizó visita de inspección sobre las obras ejecutadas en el PR 7+0280 de la ruta 25VL07, que por cuestiones de lluvia intensa la alcantarilla existente y la estructura de descole presento socavación y desplazamiento vertical o desplome, por lo cual se hace necesario retirar la estructura y realizarla en gaviones tal como se viene haciendo en el mismo sitio complementándolo con un canal y una estructura de disipación hidráulica para la evacuación de aguas lluvias provenientes de la cuneta de la vía.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra vigilado y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, así:

- Se realiza seguimiento y control permanente del proyecto.
- Se revisa y verifica las actas de recibo parcial de obra del mes de febrero y documentación anexa para trámite de pago según manual de interventoría.
- Se revisa y verifica la solicitud de prórroga No 2 que va desde medianos del mes de febrero hasta el mes de marzo.
- Se solicitó al apoyo de supervisión la presentación oportuna tanto de actas de obra, así sea en ceros y los informes técnicos mensuales e informes semanales de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO


- El Contrato se está construyendo en el PR007+280 de la ruta 25VL07 Cartago-Alcalá, como sitio crítico por inestabilidad de banca provocada por el desplome de muro en concreto y de alcantarilla existente.
- Establecer reuniones periódicas entre la Supervisión, apoyo a la supervisión de la AMV y Contratista para revisar avances, resolver dudas y tomar decisiones oportunas que permitan cumplir con el objeto contractual, entendiendo que el

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 12

contrato es exclusivamente para atención de emergencias y dependemos de las contingencias que se presenten en los corredores viales.

- Recomendar a la AMV que mantiene un monitoreo constante sobre las vías a su cargo de avisar y/o comunicar oportunamente eventos de emergencia que se puedan cumplir con el objeto de este contrato.
- Verificar por parte de la Administración de Mantenimiento Vial – AMV, que el Contratista mantenga la disponibilidad de equipos, herramientas, personal capacitado y materiales necesarios para ejecutar las actividades que se van a ejecutar según el alcance del contrato.

Cordialmente,


ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO
 C.C. No 98.392.594, Supervisor del CTO 1787-2025
 Profesional Especializado 2028 Grado 13