

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN No. 20	
Lugar: Virtual – Teams	
Citada por: Contratante	Fecha: 13/08/2026
Hora inicio: 11:00 a.m.	Hora fin: 11:30 a.m.
Convenio Obra No. SEMS-CD-CI-060-2025	Contribuyente: Secretaría de Energías y Minería Sostenible Contratista de obra: GENSA S.A E.S.P.
Contrato Interventoría: SEMS-CM-CI-051-2025	Contratista: PROINGES S.A.S.

PARTICIPANTES				
No	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Cesar Felipe Díaz Sarmiento	Secretaría de Energías y Minería Sostenible Cundinamarca	Supervisor del Contrato	
2	William Soto Guevara	Consorcio Solar ZNI Cundinamarca	Contratista de Obra	
3	Isaí Aranda Cardenas	Consorcio Solar ZNI Cundinamarca	Contratista de Obra	
4	Jaime Murillo Galvez	Consorcio Solar ZNI Cundinamarca	Contratista de Obra	
5	Gabriel Ropain Segura	PROINGES SAS	Coordinador Interventoría	<i>Gabriel E. Ropain S.</i>
6	Samuel Barrios Hereira	PROINGES SAS	Coordinador Interventoría	<i>Samuel Barrios H.</i>
7				
8				
9				

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



OBJETIVOS DE LA REUNION	
1	Revisar el avance en el cumplimiento de compromisos adquiridos.
2	
3	

COMPROMISOS				
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable
1	Remitir la solicitud formal de prórroga junto con los soportes técnicos y logísticos que justifiquen la ampliación del plazo contractual.	14/08/2026	Contratista de obra	Mónica González
2	Consolidar y presentar la información relacionada con el estado del puerto de Buenaventura, afectaciones logísticas y tiempos adicionales requeridos.	14/08/2026	Contratista de obra	William Soto
3	Gestionar ante la Alcaldía de Medina la obtención de los certificados pendientes para cuatro (4) usuarios.	-	Contratista de obra	William Soto
4	Revisar y emitir concepto sobre la solicitud de prórroga una vez sea radicada por el contratista.	-	PROINGES S.A.S.	Gabriel Ropain Samuel Barrios
5				
6				

**Se da por aceptado los compromisos plasmados en la presente hoja con la firma de la presente acta por parte de los participantes*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 13 de agosto de 2026 se realizó reunión virtual de seguimiento del contrato de obra No. SEMS-CD-CI-060- 2025, se trataron los siguientes puntos:

1. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El contratante manifestó la necesidad de conocer el estado actual del proyecto, especialmente en relación con las actividades desarrolladas en el municipio de Medina. Se indicó que, aunque durante la semana se habían realizado reuniones previas, aún no se había efectuado una revisión detallada del avance alcanzado.

Por parte del contratista se informó que se logró la entrega de tres (3) usuarios y que se tenía prevista la entrega de ocho (8) usuarios adicionales para la semana siguiente. Con estas actividades se alcanzaría una intervención acumulada de treinta y nueve (39) usuarios.

Adicionalmente, se reportó el inicio de instalaciones en la vereda Santa Isabel. El contratista informó que al momento de la reunión se contaba con aproximadamente cinco (5) soluciones parcialmente ejecutadas, incluyendo actividades de instalación de postes, paneles solares, acometidas, sistema de puesta a tierra e instalaciones internas. Asimismo, se estimó que durante la siguiente semana podrían consolidarse aproximadamente quince (15) instalaciones adicionales.

2. ESTADO DE IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA DE EQUIPOS

El contratista informó que la fecha estimada de llegada de los equipos importados se mantiene para el 18 de agosto de 2026. No obstante, indicó que aún no se tenía confirmación sobre el operador portuario que recibiría la carga en Buenaventura, situación que podría generar variaciones en los tiempos de nacionalización y retiro de mercancía.

Durante la reunión se analizaron los posibles impactos derivados de las afectaciones viales ocasionadas por derrumbes y eventos asociados al sismo reciente. El contratista manifestó que esta situación representa un riesgo adicional para el transporte terrestre de los equipos una vez ingresen al país.

Respecto al proceso de nacionalización, se explicó que los tiempos de liberación de la carga dependerán de los procedimientos de selectividad aplicados por la DIAN. Una vez retirados los equipos de zona franca, estos serán trasladados a la planta de ensamblaje para la integración de gabinetes, pruebas de funcionamiento y verificación de calidad antes de su despacho a obra.

Desde el contratante se recomendó que la solicitud de prórroga contemple el escenario más restrictivo en términos de logística y transporte, con el fin de minimizar riesgos asociados a nuevos retrasos en la llegada y distribución de los equipos.

3. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN CON ENTIDADES LOCALES

Durante la reunión se consultó por el estado de los trámites pendientes con la Alcaldía de Medina. El contratista informó que se encuentra pendiente la expedición de certificados correspondientes a cuatro

(4) usuarios, requisito necesario para completar la documentación requerida dentro del proyecto.

El contratante manifestó que, una vez superado este requerimiento, no se identificaban dificultades adicionales relacionadas con la gestión administrativa local. Asimismo, indicó que se encuentra a la espera de la documentación que sería remitida por Mónica, la cual fue acordada en reuniones previas y constituye un insumo fundamental para el trámite de la prórroga contractual.

4. VALIDACIÓN DE USUARIOS Y POSIBLES BENEFICIARIOS

El contratista solicitó información relacionada con los usuarios beneficiarios del convenio de Obras por Impuestos, con el propósito de realizar cruces de información respecto a sesenta y dos (62) usuarios previamente visitados y determinar posibles coincidencias o duplicidades.

El contratante informó que ya se había elevado la solicitud correspondiente y que, con base en las bases de datos disponibles, los usuarios evaluados no se encuentran registrados en otros proyectos de ampliación de cobertura. Sin embargo, se aclaró que se estaba a la espera de una respuesta oficial que permitiera confirmar dicha situación.

Posteriormente, el contratista recordó el compromiso adquirido en una reunión realizada el 27 de marzo de 2026, mediante el cual se acordó suministrar el listado de beneficiarios del convenio de Obras por Impuestos. Indicó que dicha información es necesaria para identificar usuarios que eventualmente puedan ser considerados dentro de futuras ampliaciones o adiciones contractuales.

El contratante se comprometió a realizar seguimiento con la responsable del tema para obtener una respuesta sobre el listado de beneficiarios y verificar la situación de los usuarios consultados.

5. SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA

Se reiteró que la principal gestión pendiente corresponde a la solicitud de prórroga que será presentada por el contratista. El contratante recordó que dicha solicitud deberá contar con el análisis y pronunciamiento de la interventoría antes de continuar con el trámite correspondiente.

Por su parte, el contratista informó que se encuentra consolidando la información relacionada con el estado actual del puerto de Buenaventura y las afectaciones logísticas identificadas, con el fin de soportar técnicamente los días adicionales requeridos dentro de la solicitud de ampliación del plazo contractual.

FIN DE LA REUNIÓN

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Reunión de Seguimiento - 060 - 051

12:07

Chat Gente 7 Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micro Compartir Salir

Samuel Barrios

Cesar Felipe Diaz Sarmiento

William Solo

Jaime

Gabriel Ropain

Interventoría's Assistant

Icari Aranda

34°C Soleado

11:11 a.m.
13/08/2026