

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN No. 21	
Lugar: Virtual – Teams	
Citada por: Contratante	Fecha: 27/08/2026
Hora inicio: 11:00 a.m.	Hora fin: 11:30 a.m.
Convenio Obra No. SEMS-CD-CI-060-2025	Contribuyente: Secretaría de Energías y Minería Sostenible Contratista de obra: GENSA S.A E.S.P.
Contrato Interventoría: SEMS-CM-CI-051-2025	Contratista: PROINGES S.A.S.

PARTICIPANTES				
No	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Cesar Felipe Díaz Sarmiento	Secretaría de Energías y Minería Sostenible Cundinamarca	Supervisor del Contrato	
2	William Soto Guevara	Consorcio Solar ZNI Cundinamarca	Contratista de Obra	<i>Mónica P. González</i>
3	Mónica González	GENSA S.A. E.S.P.	Contratista de Obra	
4	Samuel Barrios Hereira	PROINGES SAS	Coordinador Interventoría	<i>Samuel Barrios H.</i>
5				
6				
7				
8				
9				

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



OBJETIVOS DE LA REUNION	
1	Revisar el avance en el cumplimiento de compromisos adquiridos.
2	
3	

COMPROMISOS				
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable
1	Emitir concepto técnico sobre la propuesta de adquisición de equipos nacionales presentada por el contratista.	28/08/2026	PROINGES S.A.S.	Samuel Barrios
2	Alcanzar la energización de veinticinco (25) viviendas en Medina y completar el porcentaje requerido para el segundo hito de pago.	11/09/2026	Contratista de Obra	Mónica González William Soto <i>Mónica P. González</i>
3	Realizar seguimiento a la contingencia logística asociada al transporte marítimo y a la adquisición de equipos nacionales.	-	PROINGES S.A.S.	Gabriel Ropain Samuel Barrios
4				
5				

**Se da por aceptado los compromisos plasmados en la presente hoja con la firma de la presente acta por parte de los participantes*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 27 de agosto de 2026 se realizó reunión virtual de seguimiento del contrato de obra No. SEMS-CD-CI-060- 2025, se trataron los siguientes puntos:

1. SITUACIÓN DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS Y PLAN DE CONTINGENCIA

El supervisor del contrato, ingeniero César Felipe Díaz Sarmiento, manifestó su preocupación por la omisión de la escala en Buenaventura por parte de la motonave encargada del transporte de los equipos, situación atribuida a una falla técnica en el motor de la embarcación. Indicó que, según la información recibida, la llegada al país fue reprogramada y solicitó conocer las medidas adoptadas por el contratista para mitigar el impacto sobre el cronograma del proyecto.

El contratista informó que la naviera notificó oficialmente la reprogramación de la llegada de la carga para el día 14 de septiembre de 2026. Como medida de contingencia, presentó a consideración de la interventoría una propuesta para la adquisición de equipos con características equivalentes disponibles en el mercado nacional, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades, avanzar en las energizaciones y cumplir los hitos contractuales asociados al segundo pago.

La contratista indicó que ya se cuenta con proveedores identificados en ciudades como Medellín y Bogotá, por lo que, una vez obtenida la aprobación de la interventoría, la disponibilidad de los equipos sería inmediata, permitiendo iniciar procesos de ensamblaje durante la semana siguiente.

El supervisor del contrato manifestó conformidad con la estrategia planteada, resaltando la importancia de mantener el avance físico del proyecto mientras se resuelve la contingencia logística asociada a la importación.

2. PROYECCIÓN DE INSTALACIONES Y CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO HITO DE PAGO

Durante la reunión se revisó el impacto que tendría la compra local de equipos sobre el avance de las soluciones individuales fotovoltaicas. El contratista informó que se priorizarán las actividades en el municipio de Medina debido a las condiciones logísticas actuales y a la presencia operativa del equipo de trabajo en dicha zona.

Se proyectó que para el día 11 de septiembre de 2026 se contará con veinticinco (25) viviendas energizadas y totalmente funcionales en el municipio de Medina. Asimismo, se indicó que, sumando las instalaciones desarrolladas en Yacopí, se alcanzaría el porcentaje requerido para cumplir el umbral del 40 % de soluciones instaladas contemplado para el segundo desembolso contractual.

El supervisor del contrato señaló que esta información permitirá programar oportunamente las visitas de inspección y verificación en campo requeridas para validar las soluciones ejecutadas antes de los procesos de pago correspondientes.

3. REVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se abordó el análisis del avance físico reportado en los informes de interventoría, el cual registra un

Mónica C. González

avance ejecutado acumulado del 58 % frente a un avance programado del 65 %. Frente a esta situación, el supervisor solicitó claridad sobre la metodología utilizada para la medición de dicho indicador.

La interventoría explicó que el porcentaje reportado corresponde al seguimiento efectuado sobre el cronograma general de actividades aprobado para el contrato, incorporando todas las actividades previstas dentro de la ejecución contractual y no únicamente las soluciones completamente instaladas y energizadas.

En atención a lo anterior, el supervisor solicitó complementar los informes periódicos incluyendo un indicador específico asociado al avance físico real de las soluciones individuales instaladas y funcionales, de manera que exista una trazabilidad clara para los procesos de reconocimiento y pago de obra ejecutada.

La interventoría acogió la solicitud e informó que, a partir del siguiente informe semanal, se presentarán dos indicadores diferenciados: uno asociado al avance del cronograma general y otro correspondiente al avance físico real de soluciones ejecutadas.

4. ESTADO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA CONTRACTUAL

El supervisor informó que las gestiones requeridas para el trámite de la prórroga contractual fueron adelantadas durante la semana anterior y que la solicitud sería presentada para revisión y aprobación durante la jornada del 28 de agosto de 2026. Según la información disponible, no se evidencian inconvenientes para su aprobación.

Adicionalmente, indicó que continuará revisando detalladamente los informes remitidos por el contratista y la interventoría, y que cualquier observación o requerimiento adicional será comunicado oportunamente a las partes.

La contratista manifestó la necesidad de contar con la aprobación de la prórroga para continuar con la gestión interna de los contratos derivados y garantizar la continuidad de los procesos administrativos asociados al proyecto.

5. REVISIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

La interventoría informó que se encuentra adelantando la revisión de las fichas técnicas y de la documentación correspondiente a la propuesta de adquisición de equipos nacionales presentada por el contratista.

Igualmente, se indicó que el concepto técnico de la interventoría sería emitido a más tardar el día 28 de agosto de 2026, con el fin de permitir la toma de decisiones y la eventual adquisición de los equipos requeridos para atender la contingencia presentada.

FIN DE LA REUNIÓN



**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Reunión de Seguimiento - 060 - 051

12:45

Chat Gente 5 Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micro Compartir Salir

Samuel Barrios

Cesar Felipe Diaz Sarmiento

Interventoria's Assistant

William Soto

Monica Gonzalez

33°C Soleado

11:12 a.m. 27/08/2026