



ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PSI-SJM-FR-08
Estado Vigente
Versión 2

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

FECHA DEL ACTA	enero 21 de 2021		
CONTRATO N°	2012160663		
INFORME N° 1	PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 AL 13 DE ENERO 2021 PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE ENERO DE 2021 AL 21 DE ENERO DE 2021		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD EN BARANDAS E INSTALACIÓN DE PASAMANOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CDI DE VILLAHERMOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 21 DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2021
PLAZO (MESES O DÍAS):	2 MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
VALOR:	\$ 78.063.939,00	FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES
PRORROGA No 1	DESDE EL 31 DE DICIEMBRE HASTA EL 1 DE MARZO DE 2021		
CONTRATISTA:	SYC-S.A.S.		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ORLANDO MARIN MEJIA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ROBINSON ALMANZA CARVAJAL POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación ☒ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____
Otros _____ Cuales _____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en \$)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A		5	110	CIUDELA DEL NORTE	8
Acta Parcial N° 1	0%	\$ -				
Acta Final y de Liquidación	0%	\$ -				
Saldo no ejecutado		\$ 78.063.939,00				

¿El contratista entregó material escrito?	SI	X	NO	N° de folios
¿El contratista entregó material magnético?	SI	X	NO	N°

Observaciones: Se realiza un recorrido por las instalaciones donde se llevarán a cabo las obras a ejecutar, se inician actividades el día 1/1/2021, se recuerda la importancia de los protocolos de bioseguridad. Principales actividades:

- Consecucion de tanques de abastecimeinto
- Instalacion de mallas en pasamanos
- Soldadura de soportes para pasamanos

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veráz

FIRMA
NOMBRE: ORLANDO MARIN MEJIA
C.C. 75.031.453
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: ROBINSON ALMANZA CARVAJAL
C.C. 16.076.129
SUPERVISOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública

Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica