

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Santiago de Cali</div>		ACTA PARCIAL No. 3				PERÍODO: DEL 21 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021.					
		CONTRATO No.:		4143.010.26.1.1473-2020				FECHA DE ELABORACION: FEBRERO 08 DE 2021			
		CONTRATISTA:		DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ				FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020			
		INTERVENTORÍA:		GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.				FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021			
		OBJETO:		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341							
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI		VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 293.530.958,00							
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL		ADICION		\$ 146.303.369,00							
		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		\$ 439.834.327,00		PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021					
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.3						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES										
1,01	CERRAMIENTO TEJA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	0,00	\$ 9.179,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1,02	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2,00	\$ 91.669,00	\$ 183.338,00	2,00	\$ 183.338,00	-	\$ -	2,00	\$ 183.338,00
1,03	DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	708,03	\$ 4.660,00	\$ 3.299.420,00	708,03	\$ 3.299.420,00	-	\$ -	708,03	\$ 3.299.420,00
1,04	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	92,10	\$ 3.437,00	\$ 316.548,00	92,10	\$ 316.548,00	-	\$ -	92,10	\$ 316.548,00
1,05	DESM.APARATO SANITARIO	UND	20,00	\$ 23.329,00	\$ 466.580,00	20,00	\$ 466.580,00	-	\$ -	20,00	\$ 466.580,00
1,06	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	111,11	\$ 7.469,00	\$ 829.881,00	111,11	\$ 829.881,00	-	\$ -	111,11	\$ 829.881,00
1,07	DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO	M2	178,67	\$ 6.025,00	\$ 1.076.487,00	178,67	\$ 1.076.487,00	-	\$ -	178,67	\$ 1.076.487,00
1,08	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	174,00	\$ 32.289,00	\$ 5.618.286,00	174,00	\$ 5.618.286,00	-	\$ -	174,00	\$ 5.618.286,00
	TOTAL CAPITULO			\$ 11.790.540	\$ 11.790.540,00		\$ 11.790.540,00	-	\$ -		\$ 11.790.540,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA										
2,01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	25,54	\$ 18.725	\$ 478.237,00	25,54	\$ 478.237,00	-	\$ -	25,54	\$ 478.237,00
2,02	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO	M3	20,47	\$ 48.720	\$ 997.298,00	20,47	\$ 997.298,00	-	\$ -	20,47	\$ 997.298,00
	TOTAL CAPITULO			\$ 1.475.535	\$ 1.475.535,00		\$ 1.475.535,00	-	\$ -		\$ 1.475.535,00
3	ACERO										
3,01	MALLA ELECTROSOLDADA	KL5	0,00	\$ 4.867,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3,02	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KL5	89,12	\$ 3.405,00	\$ 303.454,00	89,12	\$ 303.454,00	-	\$ -	89,12	\$ 303.454,00
	TOTAL CAPITULO			\$ 303.454,00	\$ 303.454,00		\$ 303.454,00	-	\$ -		\$ 303.454,00
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO										
4,01	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	95,48	\$ 42.399,00	\$ 4.048.257,00	95,48	\$ 4.048.257,00	-	\$ -	95,48	\$ 4.048.257,00
4,02	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	4,50	\$ 28.265,00	\$ 127.193,00	4,50	\$ 127.193,00	-	\$ -	4,50	\$ 127.193,00
4,03	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM CON MURETES LATERALES Y POYO	ML	9,00	\$ 75.144,00	\$ 676.296,00	9,00	\$ 676.296,00	-	\$ -	9,00	\$ 676.296,00
	TOTAL CAPITULO			\$ 4.851.746,00	\$ 4.851.746,00		\$ 4.851.746,00	-	\$ -		\$ 4.851.746,00
5	INSTALACIONES SANITARIAS										
5,01	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	21,00	\$ 58.869,00	\$ 1.236.249,00	21,00	\$ 1.236.249,00	-	\$ -	21,00	\$ 1.236.249,00
5,02	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	28,80	\$ 28.739,00	\$ 827.683,00	28,80	\$ 827.683,00	-	\$ -	28,80	\$ 827.683,00
5,03	SIFON SANITARIO PVC 4"	UND	4,00	\$ 13.500,00	\$ 54.000,00	4,00	\$ 54.000,00	-	\$ -	4,00	\$ 54.000,00
5,04	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	2,00	\$ 11.640,00	\$ 23.280,00	2,00	\$ 23.280,00	-	\$ -	2,00	\$ 23.280,00
5,05	CAJA INSPECCION 100x100 CM [CONCRETO]	UND	4,00	\$ 378.122,00	\$ 1.512.888,00	4,00	\$ 1.512.888,00	-	\$ -	4,00	\$ 1.512.888,00
5,06	TUB.PVC 2 SANI.	ML	16,00	\$ 19.118,00	\$ 305.888,00	16,00	\$ 305.888,00	-	\$ -	16,00	\$ 305.888,00
5,07	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	20,00	\$ 25.869,00	\$ 517.380,00	20,00	\$ 517.380,00	-	\$ -	20,00	\$ 517.380,00
5,08	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	20,00	\$ 5.040,00	\$ 100.800,00	20,00	\$ 100.800,00	-	\$ -	20,00	\$ 100.800,00
5,09	YEE SANITARIA SENCILLA 4 PVC	UND	4,00	\$ 11.000,00	\$ 44.000,00	4,00	\$ 44.000,00	-	\$ -	4,00	\$ 44.000,00
	TOTAL CAPITULO			\$ 4.621.768,00	\$ 4.621.768,00		\$ 4.621.768,00	-	\$ -		\$ 4.621.768,00
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS										
6,01	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	42,00	\$ 38.838,00	\$ 1.631.196,00	42,00	\$ 1.631.196,00	-	\$ -	42,00	\$ 1.631.196,00
6,02	TUBERIA PVC 3/4"	ML	14,00	\$ 5.680,00	\$ 79.520,00	14,00	\$ 79.520,00	-	\$ -	14,00	\$ 79.520,00
6,03	TEE PRESION PVC 3/4"	UND	4,00	\$ 2.968,00	\$ 11.872,00	4,00	\$ 11.872,00	-	\$ -	4,00	\$ 11.872,00
6,04	CODO 90 PRESION PVC 3/4"	UND	4,00	\$ 1.150,00	\$ 4.600,00	4,00	\$ 4.600,00	-	\$ -	4,00	\$ 4.600,00
6,05	VALVULA CIERRE ELASTICO 1"	UND	0,00	\$ 57.428,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	TOTAL CAPITULO			\$ 1.727.188,00	\$ 1.727.188,00		\$ 1.727.188,00	-	\$ -		\$ 1.727.188,00
8	MAMPOSTERIA										
8,01	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	0,00	\$ 60.590,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8,02	MURO LAD.SOGA LIMPIO	ML	18,70	\$ 24.476,00	\$ 457.701,00	18,70	\$ 457.701,00	-	\$ -	18,70	\$ 457.701,00
	TOTAL CAPITULO			\$ 457.701,00	\$ 457.701,00		\$ 457.701,00	-	\$ -		\$ 457.701,00
9	CUBIERTA										
9,01	RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	94,12	\$ 5.580,00	\$ 525.190,00	94,12	\$ 525.190,00	-	\$ -	94,12	\$ 525.190,00
9,02	TEJA FIBRO CEMENTO	M2	503,19	\$ 29.249,00	\$ 14.717.804,00	503,19	\$ 14.717.804,00	-	\$ -	503,19	\$ 14.717.804,00
9,03	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	84,70	\$ 128.002,00	\$ 10.841.769,00	84,70	\$ 10.841.769,00	-	\$ -	84,70	\$ 10.841.769,00
9,04	BAJANTE AGUAS LUVIAS PVC 6	ML	7,40	\$ 45.280,00	\$ 335.072,00	7,40	\$ 335.072,00	-	\$ -	7,40	\$ 335.072,00
	TOTAL CAPITULO			\$ 26.419.835,00	\$ 26.419.835,00		\$ 26.419.835,00	-	\$ -		\$ 26.419.835,00
10	REPELLOS - ESTUCOS - ENCHAPES - PINTURA										
10,01	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD	M2	123,05	\$ 43.839,00	\$ 5.394.389,00	123,05	\$ 5.394.389,00	-	\$ -	123,05	\$ 5.394.389,00
10,02	RASQUETEDA-LIADA-RESANE	M2	336,60	\$ 1.765,00	\$ 594.099,00	336,60	\$ 594.099,00	-	\$ -	336,60	\$ 594.099,00
10,03	KORAZA [3M]	M2	87,96	\$ 8.689,00	\$ 764.284,00	87,96	\$ 764.284,00	-	\$ -	87,96	\$ 764.284,00
10,04	VINILO TIPO 1 [3M]	M2	484,64	\$ 9.821,00	\$ 4.759.649,00	484,64	\$ 4.759.649,00	-	\$ -	484,64	\$ 4.759.649,00



<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Santiago de Cali</div>			ACTA PARCIAL No. 3					PERÍODO: DEL 21 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021.									
			CONTRATO No.:		4143.010.26.1.1473-2020					FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO 08 DE 2021							
			CONTRATISTA:		DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ					FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020							
			INTERVENTORIA:		GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS.					FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021							
			OBJETO:		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341												
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI			VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 293.530.958,00					PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021							
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL			ADICION		\$ 146.303.369,00												
			VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		\$ 439.834.327,00												
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.3													OBRA EJECUTADA				
						ACUMULADA ACTA ANTERIOR				PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
10.05	REPINTO NAVE METALICA H<=2,2M A<=1,0M-2C	UND	7,00	\$ 51.307,00	\$ 359.149,00	7,00	\$ 359.149,00	\$ -	\$ -	7,00	\$ 359.149,00		\$ 359.149,00				
10.06	REPINTO VENTANA - REJA	M2	48,13	\$ 16.219,00	\$ 780.620,00	48,13	\$ 780.620,00	\$ -	\$ -	48,13	\$ 780.620,00		\$ 780.620,00				
10.07	REPELLO CIELO 1:2	M2	41,84	\$ 21.020,00	\$ 879.477,00	41,84	\$ 879.477,00	\$ -	\$ -	41,84	\$ 879.477,00		\$ 879.477,00				
10.08	ESTUCCO PLASTICO CIELO (PASTA)	M2	41,84	\$ 10.449,00	\$ 437.186,00	41,84	\$ 437.186,00	\$ -	\$ -	41,84	\$ 437.186,00		\$ 437.186,00				
10.09	REPELLO MURO 1:2	M2	151,68	\$ 18.690,00	\$ 2.834.899,00	145,63	\$ 2.721.825,00	\$ -	\$ -	145,63	\$ 2.721.825,00		\$ 2.721.825,00				
TOTAL CAPITULO					\$ 16.803.752,00	\$ 16.803.752,00		\$ -		\$ -		\$ 16.803.752,00					
11 RECUBRIMIENTOS																	
11.01	IMPERM MANTO 600XT-FOIL ALUMINIO	M2	41,21	\$ 30.617	\$ 1.261.727,00	41,21	\$ 1.261.727,00	\$ -	\$ -	41,21	\$ 1.261.727,00		\$ 1.261.727,00				
TOTAL CAPITULO					\$ 1.261.727,00	\$ 1.261.727,00		\$ -		\$ -		\$ 1.261.727,00					
12 PISOS																	
12.01	ALISTADO PISO 5 CM	M2	173,48	\$ 20.028,00	\$ 3.474.457,00	173,48	\$ 3.474.457,00	\$ -	\$ -	173,48	\$ 3.474.457,00		\$ 3.474.457,00				
12.02	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	83,27	\$ 50.401,00	\$ 4.196.891,00	83,27	\$ 4.196.891,00	\$ -	\$ -	83,27	\$ 4.196.891,00		\$ 4.196.891,00				
TOTAL CAPITULO					\$ 7.671.348	\$ 7.671.348,00		\$ -		\$ -		\$ 7.671.348,00					
13 CARPINTERIA METALICA																	
13.01	DIV.METALICA BANO LACERO INOX C.18	M2	32,40	\$ 575.999,00	\$ 18.662.368,00	32,40	\$ 18.662.368,00	\$ -	\$ -	32,40	\$ 18.662.368,00		\$ 18.662.368,00				
13.02	DIV.BANO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M	UND	17,00	\$ 586.016,00	\$ 9.962.272,00	17,00	\$ 9.962.272,00	\$ -	\$ -	17,00	\$ 9.962.272,00		\$ 9.962.272,00				
13.03	DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM	UND	2,00	\$ 401.978,00	\$ 803.956,00	2,00	\$ 803.956,00	\$ -	\$ -	2,00	\$ 803.956,00		\$ 803.956,00				
13.04	ARREGLO NAVE LAMINA	M2	0,00	\$ 84.999,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				
13.05	REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-PLAT 1x3/16	M2	0,00	\$ 167.660,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				
TOTAL CAPITULO					\$ 29.428.596,00	\$ 29.428.596,00		\$ -		\$ -		\$ 29.428.596,00					
15 EQUIPAMIENTO BAÑOS - OTROS																	
15.01	SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO	UND	17,00	\$ 255.758,00	\$ 4.347.886,00	17,00	\$ 4.347.886,00	\$ -	\$ -	17,00	\$ 4.347.886,00		\$ 4.347.886,00				
15.02	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	20,00	\$ 185.045,00	\$ 3.700.900,00	20,00	\$ 3.700.900,00	\$ -	\$ -	20,00	\$ 3.700.900,00		\$ 3.700.900,00				
15.03	ORINAL PEQUEÑO	UND	4,00	\$ 164.905,00	\$ 659.620,00	4,00	\$ 659.620,00	\$ -	\$ -	4,00	\$ 659.620,00		\$ 659.620,00				
15.04	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON - DODOL	UND	20,00	\$ 141.510,00	\$ 2.830.200,00	20,00	\$ 2.830.200,00	\$ -	\$ -	20,00	\$ 2.830.200,00		\$ 2.830.200,00				
TOTAL CAPITULO					\$ 11.538.606,00	\$ 11.538.606,00		\$ -		\$ -		\$ 11.538.606,00					
16 RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL																	
16.01	LIMPIEZA GENERAL	M2	938,00	\$ 1.759,00	\$ 1.649.942,00	880,38	\$ 1.548.588,00	\$ -	\$ -	880,38	\$ 1.548.588,00		\$ 1.548.588,00				
TOTAL CAPITULO					\$ 1.649.942,00	\$ 1.548.588,00		\$ -		\$ -		\$ 1.548.588,00					
17 ACTIVIDADES NO PREVISTAS OBRA CIVIL																	
NP-01	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 25-04-41)	HC	16,00	\$ 113.550,00	\$ 1.816.800,00	16,00	\$ 1.816.800,00	\$ -	\$ -	16,00	\$ 1.816.800,00		\$ 1.816.800,00				
NP-02	CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO ARTICULAD	ML	56,79	\$ 49.114,00	\$ 2.789.184,00	56,79	\$ 2.789.184,00	\$ -	\$ -	56,79	\$ 2.789.184,00		\$ 2.789.184,00				
NP-03	DESM CIELO FALSO MACHIMBRE + ESTRUCTURA	M2	403,33	\$ 4.403,00	\$ 1.775.862,00	403,33	\$ 1.775.862,00	\$ -	\$ -	403,33	\$ 1.775.862,00		\$ 1.775.862,00				
NP-04	DESMONTE DE LUMINARIAS (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 06-12-11)	UND	40,00	\$ 28.360,00	\$ 1.134.400,00	40,00	\$ 1.134.400,00	\$ -	\$ -	40,00	\$ 1.134.400,00		\$ 1.134.400,00				
NP-05	C.F.PANEL PVC (INCLUYE ESTRUCTURA) (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 18-04-40)	M2	402,68	\$ 58.379,00	\$ 23.508.056,00	255,95	\$ 14.942.105,00	144,50	\$ 8.435.766,00	400,45	\$ 23.377.871,00		\$ 23.377.871,00				
NP-06	REGATAS SOBRE MUROS (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 10-03-26)	ML	43,06	\$ 3.318,00	\$ 142.873,00	43,06	\$ 142.873,00	\$ -	\$ -	43,06	\$ 142.873,00		\$ 142.873,00				
NP-07	DEMOL.CONTRAPISO CONCRETO E=SCM-10CM	M2	8,52	\$ 6.598,00	\$ 56.215,00	8,52	\$ 56.215,00	\$ -	\$ -	8,52	\$ 56.215,00		\$ 56.215,00				
NP-08	DESM.REJA METALICA (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 10-05-19)	M2	12,47	\$ 11.849,00	\$ 147.757,00	12,47	\$ 147.757,00	\$ -	\$ -	12,47	\$ 147.757,00		\$ 147.757,00				
NP-09	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	7,80	\$ 7.455,00	\$ 58.149,00	7,80	\$ 58.149,00	\$ -	\$ -	7,80	\$ 58.149,00		\$ 58.149,00				
NP-10	TUB PVC NOVAFORT 8" (CON FILTRO)	ML	6,90	\$ 69.188,00	\$ 477.397,00	6,90	\$ 477.397,00	\$ -	\$ -	6,90	\$ 477.397,00		\$ 477.397,00				
NP-11	TUBERIA PVC. 1/2"	ML	87,00	\$ 6.154,00	\$ 535.398,00	87,00	\$ 535.398,00	\$ -	\$ -	87,00	\$ 535.398,00		\$ 535.398,00				
NP-12	VALVULA CIERRE RAPIDO. 1/2"(decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 16-06-19)	UND	4,00	\$ 23.317,00	\$ 93.268,00	4,00	\$ 93.268,00	\$ -	\$ -	4,00	\$ 93.268,00		\$ 93.268,00				
NP-13	TAPA PLASTICA DE REGISTRO 20X20 (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 25-01-16)	UND	4,00	\$ 18.128,00	\$ 72.512,00	4,00	\$ 72.512,00	\$ -	\$ -	4,00	\$ 72.512,00		\$ 72.512,00				
NP-14	TABLON GRESS 25x25 GRAFILADO	M2	90,21	\$ 42.426,00	\$ 3.827.249,00	90,21	\$ 3.827.249,00	\$ -	\$ -	90,21	\$ 3.827.249,00		\$ 3.827.249,00				

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Santiago de Cali</div>		ACTA PARCIAL No. 3						PERÍODO: DEL 21 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021.					
		CONTRATO No.:		4143.010.26.1.1473-2020						FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO 08 DE 2021			
		CONTRATISTA:		DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ						FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020			
		INTERVENTORIA:		GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.						FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021			
OBJETO:		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341											
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI		VALOR CONTRATO INICIAL:		\$		293.530.958,00		PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021					
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL		ADICION		\$		146.303.369,00							
		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		\$		439.834.327,00							
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.3								OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
NP-15	ANCLAJE HIERRO 3/8"-PERF. 1/2" 10-15C (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 13-11-14)	PTO	52,00	\$ 13.726,00	\$ 713.752,00		52,00	\$ 713.752,00	\$ -	-	52,00	\$ 713.752,00	
NP-16	ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2"x1/8" (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 16-04-13)	UND	8,00	\$ 38.860,00	\$ 310.880,00		8,00	\$ 310.880,00	\$ -	-	8,00	\$ 310.880,00	
NP-17	REPELLO CARTERA + FILOS 1:3 (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 19-01-20)	ML	0,00	\$ 11.770,00	\$ -		-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	
NP-18	COLUMNA AMARRE MURO(decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 13-02-01)	ML	12,55	\$ 36.525,00	\$ 458.389,00		12,55	\$ 458.389,00	\$ -	-	12,55	\$ 458.389,00	
NP-19	MURO LAD.SOGA SUCIO FAROL (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 14-02-20)	M2	19,08	\$ 43.475,00	\$ 829.503,00		19,08	\$ 829.503,00	\$ -	-	19,08	\$ 829.503,00	
NP-20	ENCHAPE PORCELANATO SOBRE MESON INCLUYE SALPICADERO Y FALDON	ML	18,80	\$ 66.762,00	\$ 1.255.126,00		18,80	\$ 1.255.126,00	\$ -	-	18,80	\$ 1.255.126,00	
NP-21	TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)(decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 15-01-07)	ML	6,00	\$ 19.270,00	\$ 115.620,00		6,00	\$ 115.620,00	\$ -	-	6,00	\$ 115.620,00	
NP-22	DESM.DIVISION LAMINA	M2	43,84	\$ 8.200,00	\$ 359.488,00		43,84	\$ 359.488,00	\$ -	-	43,84	\$ 359.488,00	
NP-23	VINILO TIPO 1 [3M]	ML	512,42	\$ 5.893,00	\$ 3.019.691,00		512,42	\$ 3.019.691,00	\$ -	-	512,42	\$ 3.019.691,00	
NP-24	INSTALACION TEJA	M2	212,76	\$ 12.250,00	\$ 2.606.310,00		212,76	\$ 2.606.310,00	\$ -	-	212,76	\$ 2.606.310,00	
NP-25	DESM.CORREA METALICA [E]	ML	389,20	\$ 2.280,00	\$ 887.376,00		389,20	\$ 887.376,00	\$ -	-	389,20	\$ 887.376,00	
NP-26	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2"(decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 18-01-59)	ML	234,80	\$ 6.440,00	\$ 1.512.112,00		234,80	\$ 1.512.112,00	\$ -	-	234,80	\$ 1.512.112,00	
NP-27	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -1.5MM C.16 (decreto N° 1583 del 7 de octubre de 2020 precios gobernación del Valle del Cauca ítem 18-21-17)	ML	389,20	\$ 37.260,00	\$ 14.501.592,00		389,20	\$ 14.501.592,00	\$ -	-	389,20	\$ 14.501.592,00	
NP-28	SOPORTE CORREA ANCLAJE MURO	UND	110,00	\$ 28.500,00	\$ 3.135.000,00		110,00	\$ 3.135.000,00	\$ -	-	110,00	\$ 3.135.000,00	
NP-29	DESM. TUBERIA DESAGUE PVC-HF-XX D=2-4	ML	20,10	\$ 7.720,00	\$ 155.172,00		20,10	\$ 155.172,00	\$ -	-	20,10	\$ 155.172,00	
NP-30	DEMOL. MURO LAD. SOGA	ML	2,31	\$ 2.940,00	\$ 6.791,00		2,31	\$ 6.791,00	\$ -	-	2,31	\$ 6.791,00	
NP-31	ENCHAPE CERAMICA 20X30 41.0-60.0	ML	32,80	\$ 24.650,00	\$ 808.520,00		32,80	\$ 808.520,00	\$ -	-	32,80	\$ 808.520,00	
NP-32	ESTUCCO ACRILICO	ML	457,74	\$ 8.310,00	\$ 3.803.819,00		457,74	\$ 3.803.819,00	\$ -	-	457,74	\$ 3.803.819,00	
NP-33	ESTUCCO ACRILICO	M2	269,39	\$ 16.100,00	\$ 4.337.179,00		269,39	\$ 4.337.179,00	\$ -	-	269,39	\$ 4.337.179,00	
NP-34	PIRLAN-PIRAGUA ALUMINIO	ML	25,70	\$ 5.310,00	\$ 136.467,00		25,70	\$ 136.467,00	\$ -	-	25,70	\$ 136.467,00	
NP-35	DIV.BANO A INOX PARAL EXTREMO 16-34 CM	UND	22,00	\$ 475.710,00	\$ 10.465.620,00		22,00	\$ 10.465.620,00	\$ -	-	22,00	\$ 10.465.620,00	
NP-36	LAVATRAPEO ENCHAPADO 40X40CM	UND	1,00	\$ 134.750,00	\$ 134.750,00		1,00	\$ 134.750,00	\$ -	-	1,00	\$ 134.750,00	
NP-37	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQLPRESION	M2	99,9	\$ 2.810	\$ 280.719,00		99,90	\$ 280.719,00	\$ -	-	99,90	\$ 280.719,00	
NP-38	CORTE Y RETIRO ARBUSTO CERCO VIVO H=2.0M	ML	27	\$ 37.350	\$ 1.008.450,00		27,00	\$ 1.008.450,00	\$ -	-	27,00	\$ 1.008.450,00	
NP-39	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	36	\$ 20.320	\$ 731.520,00		36,00	\$ 731.520,00	\$ -	-	36,00	\$ 731.520,00	
NP-40	RETIRO TUBERIA AGUA GALVA.-PVC-HF-AC-XXX	ML	81,4	\$ 2.610	\$ 212.454,00		81,40	\$ 212.454,00	\$ -	-	81,40	\$ 212.454,00	
NP-41	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	78,26	\$ 2.190	\$ 171.389,00		78,26	\$ 171.389,00	\$ -	-	78,26	\$ 171.389,00	
NP-42	DEMOL.LAVATRAPEO EXISTENTE	UND	1	\$ 35.746	\$ 35.746,00		1,00	\$ 35.746,00	\$ -	-	1,00	\$ 35.746,00	
NP-43	DEMOL.CAJA INSPECCION	UND	2	\$ 13.360	\$ 26.720,00		2,00	\$ 26.720,00	\$ -	-	2,00	\$ 26.720,00	
NP-44	DEMOL.REPELLO	M2	18,5	\$ 5.710	\$ 105.635,00		18,50	\$ 105.635,00	\$ -	-	18,50	\$ 105.635,00	
NP-45	DEMOL.REPELLO H<.50MT	ML	49,3	\$ 2.200	\$ 108.460,00		49,30	\$ 108.460,00	\$ -	-	49,30	\$ 108.460,00	
NP-46	DESMO EQUIPO MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND	1	\$ 176.720	\$ 176.720,00		1,00	\$ 176.720,00	\$ -	-	1,00	\$ 176.720,00	
NP-47	REJILLA SOSCO 3"x2" ALUMINIO"	UND	5	\$ 15.760	\$ 78.800,00		5,00	\$ 78.800,00	\$ -	-	5,00	\$ 78.800,00	
NP-48	ESMALTE SOBRE MURO	M2	88,57	\$ 10.220	\$ 905.185,00		88,57	\$ 905.185,00	\$ -	-	88,57	\$ 905.185,00	
NP-49	ESMALTE SOBRE MURO LINEAL	ML	156,94	\$ 3.063	\$ 480.707,00		156,94	\$ 480.707,00	\$ -	-	156,94	\$ 480.707,00	
NP-50	ARREGLO REJA LAMINA TUBUL. 1,1/2"x1,1/2"	M2	8,77	\$ 85.140	\$ 746.678,00		8,77	\$ 746.678,00	\$ -	-	8,77	\$ 746.678,00	
NP-51	GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM	ML	86,21	\$ 11.890	\$ 1.025.037,00		86,21	\$ 1.025.037,00	\$ -	-	86,21	\$ 1.025.037,00	
NP-52	DINTEL BOARD 10MM A=10-25CM [3 CARAS]	ML	9,2	\$ 46.540	\$ 428.168,00		9,20	\$ 428.168,00	\$ -	-	9,20	\$ 428.168,00	
NP-53	ESTRUC.DINTEL BOARD[OMEGA-ANG]92MM C20	ML	9,2	\$ 30.570	\$ 281.244,00		9,20	\$ 281.244,00	\$ -	-	9,20	\$ 281.244,00	
NP-54	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	88	\$ 15.870	\$ 1.396.560,00		88,00	\$ 1.396.560,00	\$ -	-	88,00	\$ 1.396.560,00	
NP-55	LIMPIEZA CANAL METALICA DILLO. S1-100CM	ML	54,8	\$ 1.400	\$ 76.720,00		54,80	\$ 76.720,00	\$ -	-	54,80	\$ 76.720,00	
NP-56	GUARDAESCOBA CERAMICA 7X30	ML	12,45	\$ 8.484	\$ 105.626,00		12,45	\$ 105.626,00	\$ -	-	12,45	\$ 105.626,00	

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Santiago de Cali</div>		ACTA PARCIAL No. 3					PERÍODO: DEL 21 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021.										
		CONTRATO No.:		4143.010.26.1.1473-2020					FECHA DE ELABORACION: FEBRERO 08 DE 2021								
		CONTRATISTA:		DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ					FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020								
		INTERVENTORIA:		GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS.					FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021								
		OBJETO:		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341													
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI		VALOR CONTRATO INICIAL:				\$		293.530.958,00									
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL		ADICION				\$		146.303.369,00		PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021							
		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO				\$		439.834.327,00									
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.3												OBRA EJECUTADA					
												ACUMULADA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.		V.UNITARIO		VALOR	CANT.		VALOR	CANT.		VALOR	CANT.		VALOR	
NP-57	ESMALTE SOBRE MURO (INCLUYE BASE EN VINILO)	M2	89,21	\$	14.698	\$	1.311.209,00	89,21	\$	1.311.209,00		\$	-	89,21	\$	1.311.209,00	
NP-58	CAMBIO FICHA CERAMICA EXISTENTE	UND	51	\$	4.574	\$	233.274,00	32,00	\$	146.368,00		\$	-	32,00	\$	146.368,00	
NP-59	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE A<0,50 M	ML	44,34	\$	4.410	\$	195.539,00	44,34	\$	195.539,00		\$	-	44,34	\$	195.539,00	
NP-60	ESTUCCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2	72,53	\$	16.980	\$	1.231.559,00	72,53	\$	1.231.559,00		\$	-	72,53	\$	1.231.559,00	
NP-61	PEND.IMPERMEAB.CANALES MORT 1:3	ML	28,8	\$	18.850	\$	542.880,00	28,80	\$	542.880,00		\$	-	28,80	\$	542.880,00	
NP-62	PEDESTAL GRANO LAVADO (CARA)	ML	9,4	\$	21.040	\$	197.776,00	7,60	\$	159.904,00		\$	-	7,60	\$	159.904,00	
NP-63	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	ML	99,9	\$	700	\$	69.930,00	99,90	\$	69.930,00		\$	-	99,90	\$	69.930,00	
NP-64	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	ML	6,1	\$	10.090	\$	61.549,00	6,10	\$	61.549,00		\$	-	6,10	\$	61.549,00	
NP-65	RESANE CERAMICA	ML	2,5	\$	12.669	\$	31.673,00	2,50	\$	31.673,00		\$	-	2,50	\$	31.673,00	
NP-66	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	129,29	\$	7.070	\$	914.080,00	129,29	\$	914.080,00		\$	-	129,29	\$	914.080,00	
TOTAL CAPITULO NO PREVISTOS OBRA CIVIL						\$	99.160.284,00		\$	90.469.555,00		\$	8.435.766,00		\$	98.905.321,00	

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Santiago de Cali</div>		ACTA PARCIAL No. 3				PERÍODO: DEL 21 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021.					
		CONTRATO No.:		4143.010.26.1.1473-2020		FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO 08 DE 2021					
		CONTRATISTA:		DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ		FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020					
		INTERVENTORÍA:		GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.		FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021					
OBJETO:		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341									
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI		VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 293.530.958,00		PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021					
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL		ADICION		\$ 146.303.369,00							
		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		\$ 439.834.327,00							
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.3											
OBRA EJECUTADA											
		ACUMULADA ACTA ANTERIOR				PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
18,2,11	Suministro e instalación de luminaria hermética tipo led 40VA, tubo T8. Incluye marco de incrustar o sobreponer.	Und	10	\$ 147.879,00	\$ 1.478.790,00	-	\$ -	10,00	\$ 1.478.790,00	10,00	\$ 1.478.790,00
18,2,12	Suministro e instalación de luminaria hermética tipo led 50VA, tubo T5	Und	0	\$ 210.579,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,2,13	Suministro e instalacion de circuito ramal en 3R12 PE HF FR LS para circuitos lejanos de iluminación y tomas	ml	449	\$ 12.344,00	\$ 5.542.456,00	-	\$ -	449,00	\$ 5.542.456,00	449,00	\$ 5.542.456,00
18,2,14	Suministro e instalacion de tubería EMT de 3/4"	ml	0	\$ 11.212,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,2,15	Suministro e instalacion de caja cuadrada metálica F5 4x4"	Und	0	\$ 44.134,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,2,16	Suministro e instalacion de conduleta LB de 3/4"	Und	0	\$ 15.558,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TOTAL CAP: INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES					\$ 36.890.891,00	-	\$ -	-	\$ 27.038.020,00	-	\$ 27.038.020,00
18,3 INSTALACIONES COMUNICACIONES											
18,3,01	Suministro e instalacion de salida para datos sencilla RJ45 instalada en caja fs 2x4"	Und	3	\$ 74.507	\$ 223.521,00	-	\$ -	3,00	\$ 223.521,00	3,00	\$ 223.521,00
18,3,02	Suministro e instalacion de salida para datos doble RJ45 instalada en caja fs 4x4"	Und	0	\$ 136.131	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,3,03	Suministro e instalacion de salida para datos sencilla RJ45 instalada en canaleta metálica	Und	6	\$ 70.728	\$ 424.368,00	-	\$ -	6,00	\$ 424.368,00	6,00	\$ 424.368,00
18,3,04	Suministro e instalacion de salida para datos doble RJ45 instalada en canaleta metálica	Und	14	\$ 100.761	\$ 1.410.654,00	-	\$ -	14,00	\$ 1.410.654,00	14,00	\$ 1.410.654,00
18,3,05	Suministro e instalacion de tubería EMT de 3/4"	ml	0	\$ 11.802	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,3,06	Suministro e instalacion de cable UTP cat 6A tipo interior	ml	1255	\$ 4.154	\$ 5.213.270,00	-	\$ -	1.255,00	\$ 5.213.270,00	1.255,00	\$ 5.213.270,00
TOTAL CAP: INSTALACIONES COMUNICACIONES					\$ 7.271.813,00	-	\$ -	-	\$ 7.271.813,00	-	\$ 7.271.813,00
18,4 INSTALACIONES ELECTRICAS - ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA											
18,4,01	Suministro e instalacion de salida para luminaria de emergencia cableada en cable de cobre #12 PE HF FR LS y tubería EMT de 3/4"	Und	0	\$ 105.520	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,4,02	Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo led	Und	0	\$ 105.520	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,4,03	Suministro e instalacion de luminaria de aviso SALIDA tipo led	Und	0	\$ 105.520	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,4,04	Suministro e instalacion de tubería EMT de 3/4"	ml	0	\$ 11.212	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,4,05	Suministro e instalacion de alimentador en 3R12 PE HF FR LS para circuitos lejanos de iluminación	ml	0	\$ 12.344	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TOTAL CAP: INSTALACIONES ELECTRICAS - ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA					\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,5 INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDAS EQUIPOS A.A. (No incluye suministro de equipos)											
18,5,01	Suministro e instalacion de salida para minisplit en tubería metálica EMT de 3/4" y cable de cobre #12 PE HF FR LS	Und	5	\$ 105.520	\$ 527.600,00	-	\$ -	5,00	\$ 527.600,00	5,00	\$ 527.600,00
18,5,02	Suministro e instalacion de salida para minisplit en tubería metálica EMT de 3/4" y cable de cobre #10 PE HF FR LS	Und	1	\$ 172.307	\$ 172.307,00	-	\$ -	1,00	\$ 172.307,00	1,00	\$ 172.307,00
18,5,03	Suministro e instalacion de salida para condensadora en tubería metálica EMT de 3/4" y cable de cobre #16	Und	6	\$ 121.430	\$ 728.580,00	-	\$ -	6,00	\$ 728.580,00	6,00	\$ 728.580,00
18,5,04	Suministro e instalacion de alimentador en 4R16 PE HF FR LS para circuitos lejanos	m	0	\$ 6.878	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,5,05	Suministro e instalacion de tubería EMT de 3/4"	m	34	\$ 11.212	\$ 381.208,00	-	\$ -	34,00	\$ 381.208,00	34,00	\$ 381.208,00
18,5,06	Suministro e instalacion de alimentador en 3R12 PE HF FR LS para circuitos lejanos	m	119	\$ 12.344	\$ 1.468.936,00	-	\$ -	119,00	\$ 1.468.936,00	119,00	\$ 1.468.936,00
TOTAL CAP: INSTALACIONES ELECTRICAS - SALIDAS EQUIPOS A.A.					\$ 3.278.631,00	-	\$ -	-	\$ 3.278.631,00	-	\$ 3.278.631,00
18,6 INSTALACIONES ELECTRICAS - DUCTOBANDEJA PORTACABLES Y CANALETA											
18,6,01	Suministro e instalacion de ductobandeja metálica con division de 20x8cmx2.4m (Incluye cable de tierra).	ml	50	\$ 82.121	\$ 4.106.050,00	-	\$ -	50,00	\$ 4.106.050,00	50,00	\$ 4.106.050,00
18,6,02	Suministro e instalacion de canaleta metálica de 10x4,5x240 cm con division (Incluye cable de tierra).	ml	77,9	\$ 28.266	\$ 2.201.921,00	-	\$ -	77,90	\$ 2.201.921,00	77,90	\$ 2.201.921,00
18,6,03	Soporte para bandeja.	Und	66	\$ 28.921	\$ 1.908.786,00	-	\$ -	66,00	\$ 1.908.786,00	66,00	\$ 1.908.786,00
TOTAL CAP: INSTALACIONES ELECTRICAS - DUCTOBANDEJA PORTACABLES Y CANALETA					\$ 8.216.757,00	-	\$ -	-	\$ 8.216.757,00	-	\$ 8.216.757,00

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Santiago de Cali</div>		ACTA PARCIAL No. 3				PERÍODO: DEL 21 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021.					
		CONTRATO No.:		4143.010.26.1.1473-2020				FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO 08 DE 2021			
		CONTRATISTA:		DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ				FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020			
		INTERVENTORÍA:		GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.				FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021			
		OBJETO:		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341							
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI		VALOR CONTRATO INICIAL:		\$		293.530.958,00					
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL		ADICION		\$		146.303.369,00					
		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		\$		439.834.327,00		PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021			
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.3						OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
18,7 ALIMENTADORES ELECTRICOS											
18,7,01	Suministro e instalacion de alimentador a tablero TA.1 en cable de Cu. 3#8 F+1#8N+1#8T PE HF FR LS	ml	5	\$ 40.907	\$ 204.535,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
18,7,02	Suministro e instalacion de alimentador a tablero T.AA en cable de Cu. 3#6 F+1#6N+1#6T PE HF FR LS	ml	6	\$ 56.965	\$ 341.790,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
18,7,03	Suministro e instalacion de alimentador a tablero TR1 en cable de Cu. 2#8 F+1#8N+1#8T PE HF FR LS	ml	7	\$ 32.771	\$ 229.397,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
18,7,04	Suministro e instalacion de alimentador general en cable de Cu. 3#1/0 F+1#1/0N PE HF FR LS	ml	39,22	\$ 174.609	\$ 6.848.165,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
TOTAL CAP: ALIMENTADORES ELECTRICOS					\$ 7.623.887,00		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
18,6 TABLEROS ELECTRICOS											
18,6,01	Suministro e instalación de Tablero general de baja tensión tipo ML (Acorde a diseño aprobado por Emcali).	Und	1	\$ 5.629.330	\$ 5.629.330,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
18,6,02	Suministro e instalacion de tablero trifilar 208V/120V de 12 circuitos. (TR.1)	Und	1	\$ 300.858	\$ 300.858,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
18,6,03	Suministro e instalacion de tablero trifasico 208V/120V de 24 circuitos (TA.1).	Und	1	\$ 645.201	\$ 645.201,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
18,6,04	Suministro e instalacion de tablero trifasico 208V/120V de 18 circuitos (T.AA)	Und	1	\$ 563.685	\$ 563.685,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
TOTAL CAP: TABLEROS ELECTRICOS					\$ 7.139.074,00		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
18,7 EQUIPOS DE COMUNICACIONES											
18,7,01	Suministro e instalación de gabinete tipo Rack cabinado 25 UR 120x66x77 cm con puertas laterales desmontables y puerta frontal con chapa.	Und	1	\$ 1.417.374	\$ 1.417.374,00	-	\$ -	1,00	\$ 1.417.374,00	1,00	\$ 1.417.374,00
18,7,02	Suministro e instalación de organizador horizontal de 60x40 1U color negro 19".	Und	2	\$ 105.079	\$ 210.158,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,7,03	Suministro e instalación de Patch Panel CAT 6A Serie SL 24 puertos 19" - 1U.	Und	2	\$ 949.126	\$ 1.898.252,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,7,04	Suministro e instalación de bandeja de equipos para montaje en rack 19" 1U.	Und	1	\$ 84.131	\$ 84.131,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,7,05	Suministro e instalación de toma multiple para rack con supresor de voltaje de 12 tomas NEMA 5-20.	Und	1	\$ 222.486	\$ 222.486,00	-	\$ -	1,00	\$ 222.486,00	1,00	\$ 222.486,00
18,7,06	Suministro e instalación de barra de soporte trasera 1U para panel CAT 6A de atornillar en Rack.	Und	2	\$ 94.940	\$ 189.880,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,7,07	Suministro e instalación de Patch Cord CAT 6A, 3 pies.	Und	36	\$ 28.854	\$ 1.038.744,00	-	\$ -	36,00	\$ 1.038.744,00	36,00	\$ 1.038.744,00
18,7,08	Suministro e instalación de Switch de 24 puertos CAT 6A.	Und	2	\$ 2.894.331	\$ 5.788.662,00	-	\$ -	1,00	\$ 2.894.331,00	1,00	\$ 2.894.331,00
18,7,09	Suministro e instalación de convertidor de medios	Und	1	\$ 457.437	\$ 457.437,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,7,10	Suministro e instalación de módulo SFP	Und	1	\$ 182.131	\$ 182.131,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TOTAL CAP: EQUIPOS DE COMUNICACIONES					\$ 11.489.255,00		\$ -	\$ 5.572.935,00		\$ 5.572.935,00	
18,8 EQUIPOS UPS											
18,8,01	UPS trifilar 208V de 6kVA online	Und	1	\$ 7.900.000	\$ 7.900.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
TOTAL CAP: PLANTA DE EMERGENCIA Y UPS					\$ 7.900.000,00		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
18,9 TRAMITES											
18,9,01	Tramites ante electrificadora local	Und	1	\$ 1.350.000	\$ 1.350.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
18,9,02	Certificación RETIE	Und	1	\$ 3.958.000	\$ 3.958.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
TOTAL CAP: TRAMITES					\$ 5.308.000,00		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
18,10 MEDICION											

 República de Colombia Santiago de Cali		ACTA PARCIAL No. 3						PERÍODO: DEL 21 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021.																																																																		
		CONTRATO No.:		4143.010.26.1.1473-2020				FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO 08 DE 2021																																																																		
		CONTRATISTA:		DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ				FECHA DE INICIO: OCTUBRE 02 DEL 2020																																																																		
		INTERVENTORÍA:		GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS.				FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2021																																																																		
		OBJETO:		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA – SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 57-13 DEL BARRIO LA BASE DE LA CIUDAD DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI". BP 26001341																																																																						
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI		VALOR CONTRATO INICIAL:		\$		293.530.958,00		PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2021																																																																		
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL		ADICION		\$		146.303.369,00																																																																				
		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		\$		439.834.327,00																																																																				
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.3																																																																										
						ACUMULADA ACTA ANTERIOR		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO A LA FECHA																																																																
						PRESENTE ACTA																																																																				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	V.UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR																																																															
18,10,01	Suministro e insntalación de medición semidirecta, con medidor electrónico de 5 amp, 240 V, cl 0.5, y tres transformadores de corriente de 150/5. Incluye bloque de pruebas y cable control 7x12, n gabinete metálico norma EMCALI..	Und	1	\$ 6.146.498	\$ 6.146.498,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																															
TOTAL CAP: MEDICION					\$ 6.146.498,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																															
TOTAL CAPITULO NO PREVISTOS OBRA ELÉCTRICA					\$ 109.070.049,00	-	\$ -	-	\$ 58.534.463,00	-	\$ 58.534.463,00																																																															
<table border="1"> <tr> <td>VALOR COSTO DIRECTO</td> <td>\$</td> <td>328.232.071,00</td> <td>\$</td> <td>210.256.865,00</td> <td>\$</td> <td>66.970.229,00</td> <td>\$</td> <td>277.227.094,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL COSTOS DIRECTOS</td> <td>\$</td> <td>328.232.071</td> <td>\$</td> <td>210.256.865,00</td> <td>\$</td> <td>66.970.229,00</td> <td>\$</td> <td>277.227.094,00</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRACION 30,00%</td> <td>\$</td> <td>98.469.621</td> <td>\$</td> <td>63.077.060,00</td> <td>\$</td> <td>20.091.069,00</td> <td>\$</td> <td>83.168.128,00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD 4,00%</td> <td>\$</td> <td>13.129.283</td> <td>\$</td> <td>8.410.275,00</td> <td>\$</td> <td>2.678.809,00</td> <td>\$</td> <td>11.089.084,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</td> <td>\$</td> <td>111.598.904</td> <td>\$</td> <td>71.487.335,00</td> <td>\$</td> <td>22.769.878,00</td> <td>\$</td> <td>94.257.212,00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE AL PESO</td> <td>\$</td> <td>3.352,00</td> <td></td> <td></td> <td>-\$</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL PRESUPUESTO</td> <td>\$</td> <td>439.834.327,00</td> <td>\$</td> <td>281.744.200,00</td> <td>\$</td> <td>89.740.106,00</td> <td>\$</td> <td>371.484.306,00</td> </tr> </table>												VALOR COSTO DIRECTO	\$	328.232.071,00	\$	210.256.865,00	\$	66.970.229,00	\$	277.227.094,00	TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$	328.232.071	\$	210.256.865,00	\$	66.970.229,00	\$	277.227.094,00	ADMINISTRACION 30,00%	\$	98.469.621	\$	63.077.060,00	\$	20.091.069,00	\$	83.168.128,00	UTILIDAD 4,00%	\$	13.129.283	\$	8.410.275,00	\$	2.678.809,00	\$	11.089.084,00	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$	111.598.904	\$	71.487.335,00	\$	22.769.878,00	\$	94.257.212,00	AJUSTE AL PESO	\$	3.352,00			-\$	1,00			VALOR TOTAL PRESUPUESTO	\$	439.834.327,00	\$	281.744.200,00	\$	89.740.106,00	\$	371.484.306,00
VALOR COSTO DIRECTO	\$	328.232.071,00	\$	210.256.865,00	\$	66.970.229,00	\$	277.227.094,00																																																																		
TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$	328.232.071	\$	210.256.865,00	\$	66.970.229,00	\$	277.227.094,00																																																																		
ADMINISTRACION 30,00%	\$	98.469.621	\$	63.077.060,00	\$	20.091.069,00	\$	83.168.128,00																																																																		
UTILIDAD 4,00%	\$	13.129.283	\$	8.410.275,00	\$	2.678.809,00	\$	11.089.084,00																																																																		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$	111.598.904	\$	71.487.335,00	\$	22.769.878,00	\$	94.257.212,00																																																																		
AJUSTE AL PESO	\$	3.352,00			-\$	1,00																																																																				
VALOR TOTAL PRESUPUESTO	\$	439.834.327,00	\$	281.744.200,00	\$	89.740.106,00	\$	371.484.306,00																																																																		
VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SEIS PESOS MCTE.																																																																										
 DIEGO MAURICIO ESTRADA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA						 GONZALO PAE MATALLANA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS																																																																				