

ATLÁNTICO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	21/12/2020	18/11/2020		-33	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	15/12/2020		31/12/2020		-75	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA		NA			
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA		NA			
5	LAVADO DE TANQUES	NA		NA			
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA		NA			
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA		NA			
8	MANTENIMIENTO GENERAL	12/01/2021	21/12/2020	31/03/2021		22	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA		NA			
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
El contratista durante la presente semana realizó las siguientes actividades:							
- Pintura de fachada (garita acceso)							
- Pintura de fachada (Bloque emprendimiento)							
- Pintura de fachada (Biblioteca)							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	3	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	18/01/2021	El contratista continuo con las actividades de mantenimiento general e impermeabilizaciones. Para la presente semana el porcentaje de ejecucion superó el 100%, sin embargo, el contratista debe ajustar el presupuesto de la sede debido que el valor inicial de las obras es de \$449.461.130 mientras que el contratista tiene un balance por \$169.365.269.			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	25/01/2021	El contratista no ejecutó actividades en la semana. El personal se concentra en la sede Colombo Aleman.			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	1/02/2021	El contratista realiza actividades de mantenimiento general relacionado con pintura.			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	8/02/2021	El contratista realizó toma de detalles de pintura en fachada.			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	15/02/2021	El contratista realizó toma de detalles de pintura en fachada.			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	23/02/2021	El contratista realizó toma de detalles de pintura en fachada.			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	1/03/2021	El contratista realizó pintura de fachada y toma de detalles de pintura.			
VEINTITRES 23 días del mes de FEBRERO de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación
CENTRO INDUSTRIAL Y DE
AVIACION

Descripción
Pintura fachada biblioteca



Georeferenciación
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Descripción
Pintura fachada bloque emprendimiento

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
-------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------	-----------------------

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

	SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO
--	-----------------------------

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO






GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – MALAMBO, ATLANTICO						
	NO TIENE PROGRAMACION						
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos minimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – MALAMBO, ATLANTICO							
Esta sede no cuenta con presupuesto inicial. La entidad informó, mediante oficio 1-4048, que la sede de Malambo aún no tiene actividades de mantenimiento definidas, sin embargo, no se puede descartar que se realicen algunas actividades cuando surjan en su momento.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	18/01/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	25/01/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	1/02/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	8/02/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	15/02/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	22/02/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	1/03/2021	No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad.			
PRIMERO 1 días del mes de MARZO de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
-------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------	-----------------------

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
--	--

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL – SABANALARGA, ATLANTICO	17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	15/02/2021		25/03/2021		-13	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/02/2021		31/03/2021		-23	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		16/03/2021		-54	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	28/12/2020		31/03/2021		-62	
8	MANTENIMIENTO GENERAL	23/01/2021		31/03/2021		-36	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						SI	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL "EL CANEY" – SABANALARGA, ATLANTICO							
- El contratista a la fecha no ha iniciado las actividades programadas.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	18/01/2021	No se han iniciado actividades.			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	25/01/2021	No se han iniciado actividades.			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	1/02/2021	No se han iniciado actividades.			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	8/02/2021	No se han iniciado actividades.			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	15/02/2021	No se han iniciado actividades.			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	22/02/2021	No se han iniciado actividades.			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	1/03/2021	No se han iniciado actividades.			
PRIMERO 1 días del mes de MARZO de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	12/09/2020	17/11/2020		66	
1	IMPERMEABILIZACIONES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	SISTEMAS ELECTRICOS	2/01/2021	3/11/2020	31/03/2021		60	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	18/11/2020	3/11/2020	30/03/2021		15	
5	LAVADO DE TANQUES	19/12/2020		30/12/2020		-71	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	22/12/2020		30/12/2020		-68	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	14/12/2020	19/10/2020	31/03/2021	30/10/2020	56	152
8	MANTENIMIENTO GENERAL	28/12/2020	4/11/2020	31/03/2021		54	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	24/02/2021		31/03/2021		-4	
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoria y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
- Durante la presente semana el contratista no ejecutó ninguna actividad en la sede.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS	2	ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR	BETZY SAN JUAN					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL					
4	SST	CAROLINA DE LIMA					
5	TECNICO	JESUS OROZCO ALMANZA					
6	TECNICO	GERMAN GARCIA TOSCANO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7775156170				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7775239335				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7775239122				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	18/01/2021	El contratista retoma las actividades del capitulo de mantenimiento general.			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	25/01/2021	El contratista retoma las actividades del capitulo de mantenimiento general.			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	1/02/2021	El contratista durante la presente semana no continuó con la ejecución de las actividades programadas.			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	8/02/2021	El contratista durante la presente semana no continuó con la ejecución de las actividades programadas.			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	15/02/2021	El contratista retoma las actividades del capitulo de mantenimiento general.			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	23/02/2021	El contratista suspendio las actividades sin justificación alguna.			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	1/03/2021	El contratista suspendio las actividades sin justificación alguna.			
PRIMERO 1 días del mes de MARZO de 2021							
(Día en letras)		(Día en números)	(Año en que se firma el acta)				
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga:	3 MESES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 20	1.36%	0.00%	-1.36%
SEM 21	3.73%	0.00%	-3.73%
SEM 22	7.20%	0.00%	-7.20%
SEM 23	11.59%	0.00%	-11.59%
SEM 24	18.07%	0.00%	-18.07%
SEM 25	28.29%	0.00%	-28.29%
SEM 26	53.26%	0.00%	-53.26%
SEM 27	75.83%	0.00%	-75.83%

ALERTAS

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 20	\$ 2,163,207	\$ -	\$ -2,163,207
SEM 21	\$ 5,950,424	\$ -	\$ -5,950,424
SEM 22	\$ 11,472,078	\$ -	\$ -11,472,078
SEM 23	\$ 18,464,577	\$ -	\$ -18,464,577
SEM 24	\$ 28,799,430	\$ -	\$ -28,799,430
SEM 25	\$ 45,076,683	\$ -	\$ -45,076,683
SEM 26	\$ 84,876,899	\$ -	\$ -84,876,899
SEM 27	\$ 120,844,897	\$ -	\$ -120,844,897

Nota : incluir el avance la las últimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO	17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	11/02/2021		18/03/2021		-17	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	12/01/2021		31/03/2021		-47	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		25/03/2021		-54	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	5/02/2021		31/03/2021		-23	
8	MANTENIMIENTO GENERAL	5/02/2021		31/03/2021		-23	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						SI	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO							
- El contratista a la fecha no ha iniciado las actividades programadas.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	18/01/2021	No se han iniciado actividades.			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	25/01/2021	No se han iniciado actividades.			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	1/02/2021	No se han iniciado actividades.			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	8/02/2021	No se han iniciado actividades.			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	15/02/2021	No se han iniciado actividades.			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	22/02/2021	No se han iniciado actividades.			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	1/03/2021	No se han iniciado actividades.			
PRIMERO 1 días del mes de MARZO de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES			3 MESES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 20	2.46%	50.00%	47.54%
SEM 21	3.76%	51.22%	47.46%
SEM 22	7.49%	69.29%	61.80%
SEM 23	11.40%	69.29%	57.89%
SEM 24	15.52%	69.29%	53.77%
SEM 25	27.68%	69.29%	41.61%
SEM 26	45.66%	69.29%	23.63%
SEM 27	57.35%	69.29%	11.94%
ALERTAS			11.94%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 20	\$ 7,981,999	\$ 155,163,368	\$ 147,181,368
SEM 21	\$ 12,212,328	\$ 158,935,719	\$ 146,723,391
SEM 22	\$ 24,319,509	\$ 215,003,073	\$ 190,683,563
SEM 23	\$ 36,997,408	\$ 215,003,073	\$ 178,005,665
SEM 24	\$ 50,377,763	\$ 215,003,073	\$ 164,625,310
SEM 25	\$ 89,932,798	\$ 215,003,073	\$ 125,070,275
SEM 26	\$ 148,174,768	\$ 215,003,073	\$ 66,828,305
SEM 27	\$ 186,131,652	\$ 215,003,073	\$ 28,871,421

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	3/12/2020	18/11/2020	16/01/2021	-15	-60
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/01/2021		31/03/2021		-54	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	6/01/2021	21/01/2021	10/03/2021		-53	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	28/12/2020	13/10/2020	5/01/2021	31/10/2020	76	66
8	MANTENIMIENTO GENERAL	23/01/2021	24/11/2020	31/03/2021		60	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	17/11/2021		31/03/2021		262	
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						SI	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
- El contratista durante la presente semana no ejecutó actividades.							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021		AL	28 de febrero de 2021	
-------------------	-----------	------------	-----------------------	--	-----------	-----------------------	--

PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANTARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA	3			AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR	BETZY SAN JUAN		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
4	SST	MELISA OBESO		
5	MAESTRO	EDGAR BRICEÑO		
6	AYUDANTE	JOHN GUZMAN		
7	AYUDANTE	JORGE MARBELLO		
8	AYUDANTE	GUSTAVO BARROS		

PERSONAL DE INTERVENTORIA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7778680970	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA				
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
Desde	Hasta			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	18/01/2021	El contratista continua con las actividades del capitulo de mantenimiento generales.
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	25/01/2021	El contratista continua con trabajos de mantenimiento general y lavado de tanques.
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	1/02/2021	El contratista continua con trabajos de mantenimiento general.
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	8/02/2021	El contratista no ha continuado con las actividades programadas.
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	15/02/2021	El contratista no ha continuado con las actividades programadas.
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	23/02/2021	El contratista se encuentra tomando detalles en pintura.
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	1/03/2021	El contratista no ejecuto actividades.

PRIMERO	1	días del mes de	MARZO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:			
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

<

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO	11/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	11/11/2020	12/09/2020	11/11/2020		60	
1	IMPERMEABILIZACIONES	27/01/2021	15/01/2021	1/02/2021		12	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	12/11/2020		31/03/2021		-108	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	6/01/2021		31/03/2021		-53	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	1/02/2021		31/03/2021		-27	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
DIRECCIÓN REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
El contratista durante la presente semana no desarrolló actividades.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
COORDINADOR		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
SST		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
TECNICOS		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
		INSPECTOR DE OBRA					
		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	18/01/2021	El contratista inicio trabajos con impermeabilizaciones.			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	25/01/2021	El contratista continua con los trabajos de impermeabilizacion.			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	1/02/2021	El contratista continua con los trabajos de impermeabilizacion.			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	8/02/2021	El contratista continua con los trabajos de impermeabilizacion.			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	15/02/2021	El contratista continua con los trabajos de impermeabilizacion.			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	23/02/2021	El contratista continua con los trabajos de impermeabilizacion.			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	1/03/2021	El contratista suspendio los trabajos.			
PRIMERO 1 MARZO de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

CESAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES			3 MESES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)					
OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :					
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE					
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA					
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.					
PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO					
CARGO			NOMBRE		
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:			RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA		
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:			PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO		
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:			DANNY CARRILLO DELGADO		
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:			JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO		
RESIDENTE SISO OBRA			SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA			XIOMARA PEREZ		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

\$ 324,263,036.31




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	100.00%	2.24%	-97.76%
SEM 20	100.00%	2.24%	-97.76%
SEM 21	100.00%	2.24%	-97.76%
SEM 22	100.00%	2.24%	-97.76%
SEM 23	15.12%	2.24%	-12.88%
SEM 24	22.36%	2.24%	-20.12%
SEM 25	27.98%	2.24%	-25.74%
SEM 26	38.58%	2.24%	-36.34%
SEM 27	51.13%	2.24%	-48.89%

ALERTAS

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ 324,263,036	\$ 7,257,301.83	\$ -317,005,734
SEM 20	\$ 324,263,036	\$ 7,257,301.83	\$ -317,005,734
SEM 21	\$ 324,263,036	\$ 7,257,301.83	\$ -317,005,734
SEM 22	\$ 324,263,036	\$ 7,257,301.83	\$ -317,005,734
SEM 23	\$ 49,026,989	\$ 7,257,301.83	\$ -41,769,687
SEM 24	\$ 72,513,581	\$ 7,257,301.83	\$ -65,256,279
SEM 25	\$ 90,722,608	\$ 7,257,301.83	\$ -83,465,306
SEM 26	\$ 125,093,130	\$ 7,257,301.83	\$ -117,835,828
SEM 27	\$ 165,789,565	\$ 7,257,301.83	\$ -158,532,264

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		1/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	15/09/2020	25/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	-10.00	-10.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	9/10/2020		31/03/2021		-142.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	8/10/2020		31/03/2021		-143.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	6/11/2020		7/01/2021		-114.00	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	6/11/2020	8/10/2020	23/12/2020	10/10/2020	29.00	74.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/11/2020		18/03/2021		-114.00	
5	LAVADO DE TANQUES	23/10/2020		11/02/2021		-128.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	30/09/2020		31/12/2020		-151.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	23/09/2020	25/09/2020	31/12/2020		-2.00	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	23/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	-27.00	70.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	6/11/2020		31/03/2021		-114.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	6/11/2020		31/03/2021		-114.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/03/2021			31/03/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

\$ 102,006,544.12




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	100.00%	1.30%	-98.70%
SEM 20	100.00%	1.30%	-98.70%
SEM 21	100.00%	1.30%	-98.70%
SEM 22	100.00%	1.30%	-98.70%
SEM 23	19.99%	1.30%	-18.70%
SEM 24	28.45%	1.30%	-27.16%
SEM 25	38.98%	1.30%	-37.68%
SEM 26	54.55%	1.30%	-53.25%
SEM 27	68.37%	1.30%	-67.07%
ALERTAS			-67.07%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ 102,006,544	\$ 1,323,320.70	\$ -100,683,223
SEM 20	\$ 102,006,544	\$ 1,323,320.70	\$ -100,683,223
SEM 21	\$ 102,006,544	\$ 1,323,320.70	\$ -100,683,223
SEM 22	\$ 102,006,544	\$ 1,323,320.70	\$ -100,683,223
SEM 23	\$ 20,395,853	\$ 1,323,320.70	\$ -19,072,532
SEM 24	\$ 28,024,769	\$ 1,323,320.70	\$ -27,701,449
SEM 25	\$ 39,759,635	\$ 1,323,320.70	\$ -38,436,314
SEM 26	\$ 55,641,529	\$ 1,323,320.70	\$ -54,318,208
SEM 27	\$ 69,739,362	\$ 1,323,320.70	\$ -68,416,041

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	29/09/2020	1/10/2020	29/09/2020	1/10/2020		
1	IMPERMEABILIZACIONES	6/10/2020		31/03/2021			
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	30/09/2020		31/12/2020			
7.1	REVISION, CALIBRACION DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	30/09/2020	5/10/2020	31/12/2020			
7.2	REVISION, CALIBRACION DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	30/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020		
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/10/2020		31/03/2021			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	18/11/2020		25/03/2021			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/03/2021			

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

\$ 234,362,000.96




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	100.00%	3.25%	-96.75%
SEM 20	100.00%	3.25%	-96.75%
SEM 21	100.00%	3.25%	-96.75%
SEM 22	100.00%	3.25%	-96.75%
SEM 23	12.89%	3.25%	-9.64%
SEM 24	21.03%	3.25%	-17.78%
SEM 25	31.47%	3.25%	-28.22%
SEM 26	42.76%	3.25%	-39.51%
SEM 27	56.33%	3.25%	-53.08%

ALERTAS

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ 234,362,001	\$ 7,621,264.78	\$ -226,740,736
SEM 20	\$ 234,362,001	\$ 7,621,264.78	\$ -226,740,736
SEM 21	\$ 234,362,001	\$ 7,621,264.78	\$ -226,740,736
SEM 22	\$ 234,362,001	\$ 7,621,264.78	\$ -226,740,736
SEM 23	\$ 30,207,207	\$ 7,621,264.78	\$ -22,585,943
SEM 24	\$ 49,283,786	\$ 7,621,264.78	\$ -41,662,521
SEM 25	\$ 73,751,059	\$ 7,621,264.78	\$ -66,129,794
SEM 26	\$ 100,212,179	\$ 7,621,264.78	\$ -92,590,914
SEM 27	\$ 132,023,180	\$ 7,621,264.78	\$ -124,401,915

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)							
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/09/2020	2/10/2020	30/09/2020	2/10/2020	-2.00	-2.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	20/10/2020		31/03/2021		-131.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	21/10/2020		1/03/2021		-130.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/10/2020		31/03/2021		-149.00	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	2/10/2020	14/10/2020	2/12/2020		-12.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/10/2020		31/03/2021		-149.00	
5	LAVADO DE TANQUES	30/09/2020		10/03/2021		-151.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	1/10/2020		31/12/2020		-150.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	1/10/2020	2/10/2020	31/12/2020		-1.00	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	1/10/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	-19.00	70.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/10/2020		31/03/2021		-150.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/10/2020		31/03/2021		-149.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/03/2021			31/03/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

\$ 52,247,348.32




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 23	22.18%	0.00%	-22.18%
SEM 24	28.95%	0.00%	-28.95%
SEM 25	35.75%	0.00%	-35.75%
SEM 26	41.64%	0.00%	-41.64%
SEM 27	51.04%	0.00%	-51.04%
ALERTAS			-51.04%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ 52,247,348	\$ -	\$ -52,247,348
SEM 20	\$ 52,247,348	\$ -	\$ -52,247,348
SEM 21	\$ 52,247,348	\$ -	\$ -52,247,348
SEM 22	\$ 52,247,348	\$ -	\$ -52,247,348
SEM 23	\$ 11,590,766	\$ -	\$ -11,590,766
SEM 24	\$ 15,125,460	\$ -	\$ -15,125,460
SEM 25	\$ 18,676,138	\$ -	\$ -18,676,138
SEM 26	\$ 21,754,966	\$ -	\$ -21,754,966
SEM 27	\$ 26,668,521	\$ -	\$ -26,668,521

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO							
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	7/11/2020		13/11/2020		-113.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	13/11/2020		31/12/2020		-107.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	27/11/2020		31/12/2020		-93.00	
5	LAVADO DE TANQUES	27/11/2020		15/12/2020		-93.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	10/12/2020		21/12/2020		-80.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	13/11/2020		31/12/2020		-107.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/11/2020		31/12/2020		-102.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	23/11/2020		31/12/2020		-97.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/03/2021			31/03/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

\$ 290,832,906.15




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 23	7.71%	0.00%	-7.71%
SEM 24	7.99%	0.00%	-7.99%
SEM 25	11.14%	0.00%	-11.14%
SEM 26	33.96%	0.00%	-33.96%
SEM 27	52.48%	0.00%	-52.48%

ALERTAS

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ 290,832,906	\$ -	\$ -290,832,906
SEM 20	\$ 290,832,906	\$ -	\$ -290,832,906
SEM 21	\$ 290,832,906	\$ -	\$ -290,832,906
SEM 22	\$ 290,832,906	\$ -	\$ -290,832,906
SEM 23	\$ 22,409,863	\$ -	\$ -22,409,863
SEM 24	\$ 23,226,330	\$ -	\$ -23,226,330
SEM 25	\$ 32,406,399	\$ -	\$ -32,406,399
SEM 26	\$ 98,756,824	\$ -	\$ -98,756,824
SEM 27	\$ 152,635,686	\$ -	\$ -152,635,686

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020		-76.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	3/03/2021		31/03/2021		3.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	20/02/2021		31/03/2021		-8.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	15/12/2020		31/12/2020		-75.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	20/02/2021		31/03/2021		-8.00	
5	LAVADO DE TANQUES	3/03/2021		31/03/2021		3.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/12/2020		31/12/2020		-75.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	25/01/2021		31/03/2021		-34.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	11/03/2021		31/03/2021		11.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/03/2021			31/03/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

Plazo total del Proyecto en Días

222

Plazo faltante del Proyecto en Días

31

ALERTA

EN EJECUCIÓN

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA					Cumple		
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato					SI		
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal					No		
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA					No		
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento					No		
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.					N/A		
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.					No		
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas					No		
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.					SI		
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.					SI		
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra					N/A		
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO					Cumple		
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados					SI		
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.					SI		
En obra se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Interventoría					SI		
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
Mediante comunicado DCS-443-CO1. 2323, la firma CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, radica los informes mensuales No 3, No 4 y No 5 para su revisión y aprobación.							
Mediante oficio CINP-BTA-023-0612-1228, se da respuesta al comunicado DCS-442-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar, donde se realizaron las siguientes observaciones: 1. Se debe entregar contrato entre el contratista y el subcontratista con el fin de demostrar la relación laboral con la empresa CONSORCIO BELLAVISTA 2021. 2. Se solicita formato de Inducción del personal, Formato de socialización del PAPSO, Formato de condiciones de salud, Formato de entrega de elementos de protección personal. 3. Se debe entregar certificaciones de Caja de compensación Familiar. 4. Se solicita Certificado de actitud laboral de la señora Luz Yenis Padilla De Aguas, y licencia para desempeñar el cargo SST. Teniendo en cuenta lo anterior, No se autoriza el ingreso del personal hasta que el Consorcio Constructor ALFA, presente la documentación faltante.							
Mediante oficio CINP-BTA-023-0623-1394, se remite ante la entidad contratante, copia del comunicado con el que el contratista hace entrega del plan de calidad correspondiente a las sedes de los siguientes departamentos del Lote 1, los cuales se encuentran revisados y aprobados por parte de esta Interventoría, y se ponen a consideración formal de la Entidad:							
Mediante oficio CINP-BTA-023-0624-1396, se remite ante la entidad contratante, copia del comunicado con el que el contratista hace entrega de los informes mensuales No. 1 y No. 2 correspondiente a las sedes del Lote 1, los cuales se encuentran revisados y aprobados por parte de esta Interventoría, y se ponen a consideración formal de la Entidad.							
En esta semana iniciaron actividades de limpieza de fachada, mantenimiento de cerramiento exterior y malla eslabonada en la sede COMM - Valledupar. Cabe notar que a la fecha el personal que está laborando en las actividades mencionadas anteriormente, aún no han sido autorizadas por parte de la Interventoría.							
A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en las sedes COMM - La Jagua de Ibirico y en la sede CAE - Aguachica. Para dar inicio a las actividades.							
Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 48,89% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 51,13% del acumulado y solamente se ha ejecutado 2,24% (de las actividades contractuales)							
Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 67,07% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 68,37% del acumulado y solamente se ha ejecutado 1,30% (de las actividades contractuales)							
Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 53,08% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar un 56,33% del acumulado y solamente se ha ejecutado 3,25% (de las actividades contractuales)							
Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 51,04% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 51,04% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.							
Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 52,48% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 52,48% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.							
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	2	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7775156170				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7775239335				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7775239122				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
Desde	Hasta			
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	4-ene	Se suscribe otro si # 2 al contrato de obra y al contrato de Interventoría con fecha del 30 de Diciembre de 2020 - fecha de terminación actual 31 de Marzo de 2021
4/01/2021	10/01/2021	SEMANA No. 20	12-ene	No se evidenció avance de obra en esta semana.
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	18-ene	No se evidenció avance de obra en esta semana.
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	25-ene	No se evidenció avance de obra en esta semana.
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	1-feb	No se evidenció avance de obra en esta semana.
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	8-feb	No se evidenció avance de obra en esta semana.
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	15-feb	No se evidenció avance de obra en esta semana.
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	22-feb	No se evidenció avance de obra en esta semana.
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	1-mar	Reinicio de actividades en la sede COMM - Valledupar


UNO 1 días del mes de MARZO de 2021
(Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO

FIRMA

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación

Descripción

Sede COMM - Valledupar

Mantenimiento de cerramiento metálico



Georeferenciación

Descripción

Sede COMM - Valledupar

Mantenimiento de cerramiento metálico




Georeferenciación

Descripción

Sede COMM - Valledupar

Mantenimiento cerramiento en malla eslabonada




Georeferenciación

Descripción

Sede COMM - Valledupar

Limpieza de fachada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
Sede COMM - Valledupar		Limpieza de fachada		Sede COMM - Valledupar	
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
Sede COMM - Valledupar		Limpieza de fachada		Sede COMM - Valledupar	

CÓRBODA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)
CONTRATISTA		INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		INTERVENTOR			
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CONSORCIO INTER INGECO-GNG		
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	CO1.PCCNTR.1636309		
Fecha de Terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	12 DE AGOSTO DE 2020		
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,950		
Adición:	\$ 501,925,456	Adición:	N/A		
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$691,547,950		
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950		
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A		
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga:	15 DÍAS		
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES		
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

CARGO		PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
NOMBRE			
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:		RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA	
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:		PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO	
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:		GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO	
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	
RESIDENTE SISO OBRA		SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL	
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA		XIOMARA PEREZ	

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 19	1.04%	2.88%	0.00%	1.14%	-1.74%
SEM 20	1.33%	4.21%	0.00%	1.14%	-3.08%
SEM 21	1.33%	5.55%	0.00%	1.14%	-4.41%
SEM 22	2.56%	8.11%	0.00%	1.14%	-6.97%
SEM 23	5.43%	13.54%	0.00%	1.14%	-12.41%
SEM 24	6.37%	19.92%	0.00%	1.14%	-18.78%
SEM 25	6.41%	26.33%	1.55%	2.69%	-23.64%
SEM 26	6.84%	33.17%	1.74%	4.43%	-28.74%
SEM 27	10.27%	43.44%	0.00%	4.43%	-39.01%
ALERTAS					-28.74%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO					

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ 1,192,428	\$ 3,312,208	\$ -	\$ 1,307,772	\$ -2,004,436
SEM 20	\$ 1,533,122	\$ 4,845,330	\$ -	\$ 1,307,772	\$ -3,537,558
SEM 21	\$ 1,533,122	\$ 6,378,452	\$ -	\$ 1,307,772	\$ -5,070,680
SEM 22	\$ 2,944,655	\$ 9,323,107	\$ -	\$ 1,307,772	\$ -8,015,335
SEM 23	\$ 6,246,513	\$ 15,569,619	\$ -	\$ 1,307,772	\$ -14,261,847
SEM 24	\$ 7,325,811	\$ 22,895,431	\$ -	\$ 1,307,772	\$ -21,587,659
SEM 25	\$ 7,367,867	\$ 30,263,298	\$ 1,782,490	\$ 3,090,262	\$ -27,173,036
SEM 26	\$ 7,863,547	\$ 38,126,844	\$ 1,998,500	\$ 5,088,762	\$ -33,038,082
SEM 27	\$ 11,810,554	\$ 49,937,398	\$ -	\$ 5,088,762	\$ -44,848,636

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021					
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION										
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)										
0	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montellibano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR LOS GARZONES										
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			24/11/2020		31/03/2021				
2	IMPERMEABILIZACIONES			24/11/2020		24/11/2020			-96.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS			20/03/2021		31/03/2021			20.00	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA			29/01/2021		31/03/2021			-30.00	
5	EQUIPOS DE BOMBEO			25/11/2020		31/12/2020			-95.00	
6	LAVADO DE TANQUES			20/02/2021		31/03/2021			-8.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			11/02/2021		29/03/2021			-17.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			5/01/2021		9/02/2021			-54.00	
10	ITEM NO PREVISITOS			5/03/2021		31/03/2021			5.00	
				9/02/2021		31/03/2021			-19.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)										
Plazo total del Proyecto en Días				222						
Plazo faltante del Proyecto en Días				31						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN								
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR										
TEMAS TECNICOS										
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA									Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato									SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal									SI	
La obra cuenta con Valla Informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA									NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento									NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.									SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.									NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas									NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.									NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.									NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra									NO	
Observaciones										
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.										
TEMAS SISO										
CONDICIONES GENERALES SISO									Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados									SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.									SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría									SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.										
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA										
En la presente semana se continuo con la actividad en la Sede de Montellibano con la Instalación de la Estructura para el Cielo Raso. En las demás sedes el Contratista no realizó actividades. Se pusieron a consideración de la entidad los informes mensuales No. 1 y No. 2 correspondiente a las sedes del Lote 1, los cuales se encuentran revisados y aprobados por parte de esta Interventoría.										
Se remitió copia de correo electrónico emitido por la Coordinadora del SENA Córdoba donde manifiestan que para realizar la actividad del lavado de los 9 tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA, Regional Córdoba, puesto que, el pasado 17 de febrero de 2021 solo se pudo permitir el ingreso del personal para el reconocimiento de las instalaciones debido a la falta de EPP, herramientas de trabajo, ficha técnica y las FDS del producto químico a utilizar, impidiendo la ejecución de la actividad, por lo anterior, agradecemos programar la actividad en la mayor brevedad posible debido a que su atraso nos genera incumplimiento de los requisitos legales ambientales relacionados. Adicionalmente, es importante recordarle que deben entregar los soportes de la ejecución de la actividad al subsistema de gestión ambiental de cada centro de formación, con el propósito de certificar la actividad de lavado de tanques, lo anterior, está regulado y se debe cumplir.										

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION



SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
5	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7778680970	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA				
PERIODO			Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
Desde	Hasta	No. Informe		
28-dic-20	3-ene-21	SEMANA No. 19	4-ene-21	En la presente semana el Contratista continuo con la instalación de Pintura en muros y cielos rasos en la sede administrativa. Se le hizo la observación al Contratista de que los trabajadores deben de tener los elementos de protección personal cuando esten ejecutando actividades, lo mismo cuando se vaya a ejecutar trabajos en altura.
4-ene-21	10-ene-21	SEMANA No. 20	12-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continua con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba. Mediante comunicado CINP-BTA-023-0497-0064 se recomendó al SENA la aprobación de los diagnósticos del Departamento de Córdoba y que sean trasladados los recursos sobrantes a la sede administrativa.
11-ene-21	17-ene-21	SEMANA No. 21	18-ene-21	Se solicitó al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y presentar a la menor brevedad posible la reprogramación de obra para las sedes del departamento de Córdoba y poder dar seguimiento al Contrato y cumplir con el nuevo plazo para la ejecución del proyecto, debido a que todas estas demoras son imputables al Consorcio Constructor Alfa por lo que no tienen argumentos justificables por los nuevos atrasos presentados.
18-ene-21	24-ene-21	SEMANA No. 22	25-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó la instalación de Pintura para la fachada en la sede administrativa. Se solicitó al Contratista presentar la documentación pendiente a la fecha de su contrato, conforme al seguimiento realizado al contrato de obra desde el 24 de agosto de 2020, fecha del acta de inicio, los cuales fueron requeridos mediante comunicado CINP-BTA-023-0539-0420. La interventoría solicitó Sena indicar la directriz referente a la utilización de recurso del contrato de obra de los diagnósticos aprobados hasta la fecha y remitidos a la Entidad
25-ene-21	31-ene-21	SEMANA No. 23	1-feb-21	Se solicitó nuevamente al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y dar inicio a las actividades programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la ejecución del proyecto, y según programación aprobada por esta Interventoría. Lo anterior debido a que en la presente semana no se realizaron actividades, todo esto fue requerido mediante comunicado CINP-BTA-023-0553-0595.
1-feb-21	7-feb-21	SEMANA No. 24	7-feb-21	El personal presentado para realizar las actividades de lavado de tanque y revisión de los equipos de bombeo no se ha podido autorizar su entrada debido a que el Contratista no está presentando la documentación en debida forma. En la presente semana no se realizaron actividades. El Acta de Obra 1 presentado por el Contratista continúan con las observaciones anotadas por esta Interventoría en comunicados anteriores por tal motivo no se ha podido continuar con el trámite.
8-feb-21	14-feb-21	SEMANA No. 25	15-feb-21	Se solicitó nuevamente al Consorcio entregar la documentación como programación de obra de la sede CCIT de Montería, programa de calidad, observaciones a los diagnósticos, a la menor brevedad debido a que es el quinto (5) requerimiento que se hace sin tener respuesta, además de iniciar todas las actividades que tienen programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la ejecución del proyecto, y según programación de obra aprobado por esta Interventoría.
15-feb-21	21-feb-21	SEMANA No. 26	22-feb-21	Se le manifestó al Consorcio Constructor Alfa que la Entidad hizo entrega del acta de aprobación de ítems no previstos, debidamente firmada, con el ánimo de continuar con el desarrollo del contrato y cumplir satisfactoriamente con el objeto de este. También se autorizó la entrada de más personal a las sedes para las actividades de Instalación de Cielo Raso en Drawal. Además, el Contratista hizo entrega de los Informe Mensuales de Obra 1y 2 los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.
22-feb-21	28-feb-21	SEMANA No. 27	1-mar-21	Se remitió copia de correo electrónico emitido por la Coordinadora del Sena Córdoba donde manifiestan que para realizar la actividad del lavado de los 9 tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA, Regional Córdoba, puesto que, el pasado 17 de febrero de 2021 solo se pudo permitir el ingreso del personal para el reconocimiento de las instalaciones debido a la falta de EPP, herramientas de trabajo, ficha técnica y las FDS del producto químico a utilizar, impidiendo la ejecución de la actividad, por lo anterior, agradecemos programar la actividad en la mayor brevedad posible debido a que su atraso nos genera incumplimiento de los requisitos legales ambientales relacionados. Adicionalmente, es importante recordarle que deben entregar los soportes de la ejecución de la actividad al subsistema de gestión ambiental de cada centro de formación, con el propósito de certificar la actividad de lavado de tanques, lo anterior, está regulado y se debe cumplir.

UNO	1	días del mes de	MARZO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:					
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA			

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES					 <small>Sistema Integrado de Gestión Un Compromiso de Todos</small>	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION						
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021	
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)		
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO						
CONTRATISTA			INTERVENTOR			
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG		
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309		
Fecha de Iniciación	21/08/2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020		
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020		
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757		Valor Inicial	\$691.547.950		
Adición:	\$ 501.925.456		Adición:	N/A		
Valor Etapa Construccion	\$ 9.279.224.213		Valor Etapa Construccion	\$691.547.950		
Valor Actualizado Contrato	\$ 9.279.224.213		Valor Actualizado Contrato	\$691.547.950		
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A		
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	15 DÍAS		
Prórroga 2:	3 MESES			3 MESES		
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)						
OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :						
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA						
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.						
PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO						
CARGO			NOMBRE			
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:			RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA			
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:			PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO			
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:			GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO			
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:			SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA			
RESIDENTE SISO OBRA			SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL			
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA			XIOMARA PEREZ			
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO						
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO						
						
% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA	
SEM 19	0.40%	5.94%	0.00%	15.94%	10.00%	
SEM 20	0.34%	6.28%	0.00%	15.94%	9.65%	
SEM 21	0.42%	6.70%	0.00%	15.94%	9.24%	
SEM 22	0.67%	7.37%	0.00%	15.94%	8.56%	
SEM 23	6.10%	13.48%	0.00%	15.94%	2.46%	
SEM 24	6.41%	19.88%	0.00%	15.94%	-3.95%	
SEM 25	7.24%	27.13%	0.88%	16.81%	-10.31%	
SEM 26	9.11%	36.23%	0.00%	16.81%	-19.42%	
SEM 27	10.92%	47.16%	0.00%	16.81%	-30.34%	
ALERTAS					-30.34%	
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO						
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)						
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA						
						
VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA	
SEM 19	\$ 822,338	\$ 12,085,531	\$ -	\$ 32,439,423	\$ -822,338	
SEM 20	\$ 701,253	\$ 12,786,784	\$ -	\$ 32,439,423	\$ -701,253	
SEM 21	\$ 852,875	\$ 13,639,659	\$ -	\$ 32,439,423	\$ -852,875	
SEM 22	\$ 1,367,167	\$ 15,006,826	\$ -	\$ 32,439,423	\$ -1,367,167	
SEM 23	\$ 12,424,449	\$ 27,431,275	\$ -	\$ 32,439,423	\$ 5,008,148	
SEM 24	\$ 13,044,509	\$ 40,475,784	\$ -	\$ 32,439,423	\$ -8,036,361	
SEM 25	\$ 14,738,528	\$ 55,214,312	\$ 1,782,490	\$ 34,221,913	\$ -20,992,399	
SEM 26	\$ 18,535,339	\$ 73,749,651	\$ -	\$ 34,221,913	\$ -39,527,738	
SEM 27	\$ 22,237,774	\$ 95,987,425	\$ -	\$ 34,221,913	\$ -61,765,512	
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES										
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION										
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021					
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION										
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)										
0	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SANTA ISABEL										
				24/11/2020		31/03/2021				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			24/11/2020		24/11/2020			-96.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES			20/02/2021		31/03/2021			-8.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS									
4	SERVICIO DE JARDINERÍA			25/11/2020		31/12/2020			-95.00	
5	EQUIPOS DE BOMBEO			30/01/2021		23/03/2021			-29.00	
6	LAVADO DE TANQUES			5/01/2021		16/03/2021			-54.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			3/12/2020		31/12/2020			-87.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			12/02/2021		31/03/2021			-16.00	
10	ITEM NO PREVISTOS			30/01/2021		31/03/2021			-29.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)										
Plazo total del Proyecto en Días				222						
Plazo faltante del Proyecto en Días				31						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN								
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR										
TEMAS TECNICOS										
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA									Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato									SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal									SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA									NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento									NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.									SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.									NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas									NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.									NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.									NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra									NO	
Observaciones										
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.										
TEMAS SISO										
CONDICIONES GENERALES SISO									Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados									SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.									SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría									SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.										
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA										
En la presente semana se continuo con la actividad en la Sede de Montelíbano con la Instalación de la Estructura para el Cielo Raso. En las demás sedes el Contratista no realizó actividades. Se pusieron a consideración de la entidad los informes mensuales No. 1 y No. 2 correspondiente a las sedes del Lote 1, los cuales se encuentran revisados y aprobados por parte de esta Interventoría.										
Se remitió copia de correo electrónico emitido por la Coordinadora del Sena Córdoba donde manifiestan que para realizar la actividad del lavado de los 9 tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA, Regional Córdoba, puesto que, el pasado 17 de febrero de 2021 solo se pudo permitir el ingreso del personal para el reconocimiento de las instalaciones debido a la falta de EPP, herramientas de trabajo, ficha técnica y las FDS del producto químico a utilizar, impidiendo la ejecución de la actividad, por lo anterior, agradecemos programar la actividad en la mayor brevedad posible debido a que su atraso nos genera incumplimiento de los requisitos legales ambientales relacionados. Adicionalmente, es importante recordarle que deben entregar los soportes de la ejecución de la actividad al subsistema de gestión ambiental de cada centro de formación, con el propósito de certificar la actividad de lavado de tanques, lo anterior, está regulado y se debe cumplir.										

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
28-dic-20	3-ene-21	SEMANA No. 19	4-ene-21	En la presente semana el Contratista continuo con la instalación de Pintura en muros y cielos rasos en la sede administrativa. Se le hizo la observación al Contratista de que los trabajadores deben de tener los elementos de protección personal cuando esten ejecutando actividades, lo mismo cuando se vaya a ejecutar trabajos en altura.			
4-ene-21	10-ene-21	SEMANA No. 20	12-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continua con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba. Mediante comunicado CINP-BTA-023-0497-0064 se recomendó al SENA la aprobación de los diagnósticos del Departamento de Córdoba y que sean trasladados los recursos sobrantes a la sede administrativa.			
11-ene-21	17-ene-21	SEMANA No. 21	18-ene-21	Se solicitó al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y presentar a la menor brevedad posible la reprogramación de obra para las sedes del departamento de Córdoba y poder dar seguimiento al Contrato y cumplir con el nuevo plazo para la ejecución del proyecto, debido a que todas estas demoras son imputables al Consorcio Constructor Alfa por lo que no tienen argumentos justificables por los nuevos atrasos presentados.			
18-ene-21	24-ene-21	SEMANA No. 22	25-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó la instalación de Pintura para la fachada en la sede administrativa. Se solicitó al Contratista presentar la documentación pendiente a la fecha de su contrato, conforme al seguimiento realizado al contrato de obra desde el 24 de agosto de 2020, fecha del acta de inicio, los cuales fueron requeridos mediante comunicado CINP-BTA-023-0539-0420. La interventoría solicitó SENA indicar la directriz referente a la utilización de recurso del contrato de obra de los diagnósticos aprobados hasta la fecha y remitidos a la Entidad			
25-ene-21	31-ene-21	SEMANA No. 23	1-feb-21	Se solicitó nuevamente al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y dar inicio a las actividades programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la ejecución del proyecto, y según programación aprobada por esta Interventoría. Lo anterior debido a que en la presente semana no se realizaron actividades, todo esto fue requerido mediante comunicado CINP-BTA-023-0553-0595.			
1-feb-21	7-feb-21	SEMANA No. 24	8-feb-21	El personal presentado para realizar las actividades de lavado de tanque y revisión de los equipos de bombeo no se ha podido autorizar su entrada debido a que el Contratista no está presentando la documentación en debida forma. En la presente semana no se realizaron actividades. El Acta de Obra 1 presentado por el Contratista continúan con las observaciones anotadas por esta Interventoría en comunicados anteriores por tal motivo no se ha podido continuar con el trámite.			
8-feb-21	14-feb-21	SEMANA No. 25	15-feb-21	Se solicitó nuevamente al Consorcio entregar la documentación como programación de obra de la sede CCIT de Montería, programa de calidad, observaciones a los diagnósticos, a la menor brevedad debido a que es el quinto (5) requerimiento que se hace sin tener respuesta, además de iniciar todas las actividades que tienen programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la ejecución del proyecto, y según programación de obra aprobado por esta Interventoría.			
15-feb-21	21-feb-21	SEMANA No. 26	15-feb-21	Se le manifestó al Consorcio Constructor Alfa que la Entidad hizo entrega del acta de aprobación de ítems no previstos, debidamente firmada, con el ánimo de continuar con el desarrollo del contrato y cumplir satisfactoriamente con el objeto de este. También se autorizó la entrada de más personal a las sedes para las actividades de Instalación de Cielo Raso en Drawal. Además, el Contratista hizo entrega de los Informe Mensuales de Obra 1 y 2 los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.			
22-feb-21	28-feb-21	SEMANA No. 27	1-mar-21	Se remitió copia de correo electrónico emitido por la Coordinadora del SENA Córdoba donde manifiestan que para realizar la actividad del lavado de los 9 tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA, Regional Córdoba, puesto que, el pasado 17 de febrero de 2021 solo se pudo permitir el ingreso del personal para el reconocimiento de las instalaciones debido a la falta de EPP, herramientas de trabajo, ficha técnica y las FDS del producto químico a utilizar, impidiendo la ejecución de la actividad, por lo anterior, agradecemos programar la actividad en la mayor brevedad posible debido a que su atraso nos genera incumplimiento de los requisitos legales ambientales relacionados. Adicionalmente, es importante recordarle que deben entregar los soportes de la ejecución de la actividad al subsistema de gestión ambiental de cada centro de formación, con el propósito de certificar la actividad de lavado de tanques, lo anterior, está regulado y se debe cumplir.			
UNO 1 días del mes de MARZO de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21/08/2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES			3 MESES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 19	0.04%	7.54%	5.37%	24.40%	16.85%
SEM 20	0.06%	7.60%	2.68%	27.08%	19.48%
SEM 21	0.07%	7.67%	1.34%	28.42%	20.75%
SEM 22	0.46%	8.14%	0.82%	29.24%	21.11%
SEM 23	0.96%	9.10%	0.00%	29.24%	20.14%
SEM 24	0.46%	9.55%	0.00%	29.24%	19.69%
SEM 25	0.62%	10.17%	4.00%	33.24%	23.07%
SEM 26	9.29%	19.46%	6.36%	39.60%	20.14%
SEM 27	5.57%	25.03%	0.00%	39.60%	14.57%
ALERTAS					14.57%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ 86,469	\$ 16,022,643	\$ 11,404,950	\$ 51,817,301	\$ 35,794,658
SEM 20	\$ 123,051	\$ 16,145,694	\$ 5,702,475	\$ 57,519,776	\$ 41,374,081
SEM 21	\$ 149,657	\$ 16,295,351	\$ 2,851,237	\$ 60,371,013	\$ 44,075,662
SEM 22	\$ 985,348	\$ 17,280,699	\$ 1,741,086	\$ 62,112,099	\$ 44,831,400
SEM 23	\$ 2,044,116	\$ 19,324,815	\$ -	\$ 62,112,099	\$ 42,787,284
SEM 24	\$ 969,453	\$ 20,294,268	\$ -	\$ 62,112,099	\$ 41,817,831
SEM 25	\$ 1,316,400	\$ 21,610,668	\$ 8,480,500	\$ 70,592,599	\$ 48,981,931
SEM 26	\$ 19,725,648	\$ 41,336,317	\$ 13,508,392	\$ 84,100,991	\$ 42,764,674
SEM 27	\$ 11,836,624	\$ 53,172,941	\$ -	\$ 84,100,991	\$ 30,928,050

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	
	SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA	6/11/2020		31/03/2021				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	6/11/2020		9/11/2020			-114.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	6/03/2021		31/03/2021			6.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	23/12/2020		31/12/2020			-67.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/01/2021	10/02/2021	31/03/2021			-15.00	
5	LAVADO DE TANQUES	6/01/2021		18/03/2021			-53.00	
6	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	9/11/2020		31/12/2020			-111.00	
7	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13/11/2020		31/03/2021			-107.00	
8	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	23/02/2021		29/03/2021			-5.00	
9	ITEM NO PREVISTOS	9/11/2020		31/03/2021			-111.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		222						
Plazo faltante del Proyecto en Días		31						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple		
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI		
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI		
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI		
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
En la presente semana se continuo con la actividad en la Sede de Montelibano con la Instalación de la Estructura para el Cielo Raso. En las demás sedes el Contratista no realizó actividades. Se pusieron a consideración de la entidad los informes mensuales No. 1 y No. 2 correspondiente a las sedes del Lote 1, los cuales se encuentran revisados y aprobados por parte de esta Interventoría.								
Se remitió copia de correo electrónico emitido por la Coordinadora del Sena Córdoba donde manifiestan que para realizar la actividad del lavado de los 9 tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA, Regional Córdoba, puesto que, el pasado 17 de febrero de 2021 solo se pudo permitir el ingreso del personal para el reconocimiento de las instalaciones debido a la falta de EPP, herramientas de trabajo, ficha técnica y las FDS del producto químico a utilizar, impidiendo la ejecución de la actividad, por lo anterior, agradecemos programar la actividad en la mayor brevedad posible debido a que su atraso nos genera incumplimiento de los requisitos legales ambientales relacionados. Adicionalmente, es importante recordarle que deben entregar los soportes de la ejecución de la actividad al subsistema de gestión ambiental de cada centro de formación, con el propósito de certificar la actividad de lavado de tanques, lo anterior, está regulado y se debe cumplir.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
28-dic-20	3-ene-21	SEMANA No. 19	4-ene-21	En la presente semana el Contratista continuo con la instalación de Pintura en muros y cielos rasos en la sede administrativa. Se le hizo la observación al Contratista de que los trabajadores deben de tener los elementos de protección personal cuando esten ejecutando actividades, lo mismo cuando se vaya a ejecutar trabajos en altura.			
4-ene-21	10-ene-21	SEMANA No. 20	12-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continua con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba. Mediante comunicado CINP-BTA-023-0497-0064 se recomendó al SENA la aprobación de los diagnósticos del Departamento de Córdoba y que sean trasladados los recursos sobrantes a la sede administrativa.			
11-ene-21	17-ene-21	SEMANA No. 21	18-ene-21	Se solicitó al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y presentar a la menor brevedad posible la reprogramación de obra para las sedes del departamento de Córdoba y poder dar seguimiento al Contrato y cumplir con el nuevo plazo para la ejecución del proyecto, debido a que todas estas demoras son imputables al Consorcio Constructor Alfa por lo que no tienen argumentos justificables por los nuevos atrasos presentados.			
18-ene-21	24-ene-21	SEMANA No. 22	25-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó la instalación de Pintura para la fachada en la sede administrativa. Se solicitó al Contratista presentar la documentación pendiente a la fecha de su contrato, conforme al seguimiento realizado al contrato de obra desde el 24 de agosto de 2020, fecha del acta de inicio, los cuales fueron requeridos mediante comunicado CINP-BTA-023-0539-0420. La interventoría solicitó SENA indicar la directriz referente a la utilización de recurso del contrato de obra de los diagnósticos aprobados hasta la fecha y remitidos a la Entidad			
25-ene-21	31-ene-21	SEMANA No. 23	1-feb-21	Se solicitó nuevamente al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y dar inicio a las actividades programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la ejecución del proyecto, y según programación aprobada por esta Interventoría. Lo anterior debido a que en la presente semana no se realizaron actividades, todo esto fue requerido mediante comunicado CINP-BTA-023-0553-0595.			
1-feb-21	7-feb-21	SEMANA No. 24	8-feb-21	El personal presentado para realizar las actividades de lavado de tanque y revisión de los equipos de bombeo no se ha podido autorizar su entrada debido a que el Contratista no está presentando la documentación en debida forma. En la presente semana no se realizaron actividades. El Acta de Obra 1 presentado por el Contratista continúa con las observaciones anotadas por esta Interventoría en comunicados anteriores por tal motivo no se ha podido continuar con el trámite.			
8-feb-21	14-feb-21	SEMANA No. 25	15-feb-21	Se solicitó nuevamente al Consorcio entregar la documentación como programación de obra de la sede CCIT de Montería, programa de calidad, observaciones a los diagnósticos, a la menor brevedad debido a que es el quinto (5) requerimiento que se hace sin tener respuesta, además de iniciar todas las actividades que tienen programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la ejecución del proyecto, y según programación de obra aprobado por esta Interventoría.			
15-feb-21	21-feb-21	SEMANA No. 26	22-feb-21	Se le manifestó al Consorcio Constructor Alfa que la Entidad hizo entrega del acta de aprobación de ítems no previstos, debidamente firmada, con el ánimo de continuar con el desarrollo del contrato y cumplir satisfactoriamente con el objeto de este. También se autorizó la entrada de más personal a las sedes para las actividades de Instalación de Cielo Raso en Drawal. Además, el Contratista hizo entrega de los Informe Mensuales de Obra 1 y 2 los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.			
22-feb-21	28-feb-21	SEMANA No. 27	1-mar-21	Se remitió copia de correo electrónico emitido por la Coordinadora del SENA Córdoba donde manifiestan que para realizar la actividad del lavado de los 9 tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA, Regional Córdoba, puesto que, el pasado 17 de febrero de 2021 solo se pudo permitir el ingreso del personal para el reconocimiento de las instalaciones debido a la falta de EPP, herramientas de trabajo, ficha técnica y las FDS del producto químico a utilizar, impidiendo la ejecución de la actividad, por lo anterior, agradecemos programar la actividad en la mayor brevedad posible debido a que su atraso nos genera incumplimiento de los requisitos legales ambientales relacionados. Adicionalmente, es importante recordarle que deben entregar los soportes de la ejecución de la actividad al subsistema de gestión ambiental de cada centro de formación, con el propósito de certificar la actividad de lavado de tanques, lo anterior, está regulado y se debe cumplir.			
UNO	1	días del mes de	MARZO	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS		31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá		31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano		1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)		2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA		21/09/2020		31/03/2021			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		21/09/2020		22/09/2020		-160.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES		21/01/2021		11/02/2021		-38.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS		27/02/2021		18/03/2021		-1.00	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA		19/12/2020		31/12/2020		-71.00	
5	EQUIPOS DE BOMBEO		23/12/2020		31/03/2021		-67.00	
6	LAVADO DE TANQUES		6/03/2021		18/03/2021		6.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		9/12/2020		31/12/2020		-81.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)		11/02/2021		31/03/2021		-17.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES		5/01/2021		31/03/2021		-54.00	
10	ITEM NO PREVSITOS		27/02/2020		31/03/2021		-367.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días			222					
Plazo faltante del Proyecto en Días			31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.							NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple		
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI		
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI		
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI		
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
En la presenta semana se continuo con la actividad en la Sede de Montelíbano con la Instalación de la Estructura para el Cielo Raso. En las demás sedes el Contratista no realizó actividades. Se pusieron a consideración de la entidad los informes mensuales No. 1 y No. 2 correspondiente a las sedes del Lote 1, los cuales se encuentran revisados y aprobados por parte de esta Interventoría.								
Se remitió copia de correo electrónico emitido por la Coordinadora del Sena Córdoba donde manifiestan que para realizar la actividad del lavado de los 9 tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA, Regional Córdoba, puesto que, el pasado 17 de febrero de 2021 solo se pudo permitir el ingreso del personal para el reconocimiento de las instalaciones debido a la falta de EPP, herramientas de trabajo, ficha técnica y las FDS del producto químico a utilizar, impidiendo la ejecución de la actividad, por lo anterior, agradecemos programar la actividad en la mayor brevedad posible debido a que su atraso nos genera incumplimiento de los requisitos legales ambientales relacionados. Adicionalmente, es importante recordarle que deben entregar los soportes de la ejecución de la actividad al subsistema de gestión ambiental de cada centro de formación, con el propósito de certificar la actividad de lavado de tanques, lo anterior, está regulado y se debe cumplir.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
28-dic-20	3-ene-21	SEMANA No. 19	4-ene-21	En la presente semana el Contratista continuo con la instalación de Pintura en muros y cielos rasos en la sede administrativa. Se le hizo la observación al Contratista de que los trabajadores deben de tener los elementos de protección personal cuando esten ejecutando actividades, lo mismo cuando se vaya a ejecutar trabajos en altura.			
4-ene-21	10-ene-21	SEMANA No. 20	12-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continua con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba. Mediante comunicado CINP-BTA-023-0497-0064 se recomendó al SENA la aprobación de los diagnósticos del Departamento de Córdoba y que sean trasladados los recursos sobrantes a la sede administrativa.			
11-ene-21	17-ene-21	SEMANA No. 21	18-ene-21	Se solicitó al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y presentar a la menor brevedad posible la reprogramación de obra para las sedes del departamento de Córdoba y poder dar seguimiento al Contrato y cumplir con el nuevo plazo para la ejecución del proyecto, debido a que todas estas demoras son imputables al Consorcio Constructor Alfa por lo que no tienen argumentos justificables por los nuevos atrasos presentados.			
18-ene-21	24-ene-21	SEMANA No. 22	25-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó la instalación de Pintura para la fachada en la sede administrativa. Se solicitó al Contratista presentar la documentación pendiente a la fecha de su contrato, conforme al seguimiento realizado al contrato de obra desde el 24 de agosto de 2020, fecha del acta de inicio, los cuales fueron requeridos mediante comunicado CINP-BTA-023-0539-0420. La interventoría solicitó SENA indicar la directriz referente a la utilización de recurso del contrato de obra de los diagnósticos aprobados hasta la fecha y remitidos a la Entidad			
25-ene-21	31-ene-21	SEMANA No. 23	1-feb-21	Se solicitó nuevamente al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y dar inicio a las actividades programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la ejecución del proyecto, y según programación aprobada por esta Interventoría. Lo anterior debido a que en la presente semana no se realizaron actividades, todo esto fue requerido mediante comunicado CINP-BTA-023-0553-0595.			
1-feb-21	7-feb-21	SEMANA No. 24	8-feb-21	El personal presentado para realizar las actividades de lavado de tanque y revisión de los equipos de bombeo no se ha podido autorizar su entrada debido a que el Contratista no está presentando la documentación en debida forma. En la presente semana no se realizaron actividades. El Acta de Obra 1 presentado por el Contratista continúan con las observaciones anotadas por esta Interventoría en comunicados anteriores por tal motivo no se ha podido continuar con el trámite.			
8-feb-21	14-feb-21	SEMANA No. 25	15-feb-21	Se solicitó nuevamente al Consorcio entregar la documentación como programación de obra de la sede CCIT de Montería, programa de calidad, observaciones a los diagnósticos, a la menor brevedad debido a que es el quinto (5) requerimiento que se hace sin tener respuesta, además de iniciar todas las actividades que tienen programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la ejecución del proyecto, y según programación de obra aprobado por esta Interventoría.			
15-feb-21	21-feb-21	SEMANA No. 26	22-feb-21	Se le manifestó al Consorcio Constructor Alfa que la Entidad hizo entrega del acta de aprobación de ítems no previstos, debidamente firmada, con el ánimo de continuar con el desarrollo del contrato y cumplir satisfactoriamente con el objeto de este. También se autorizó la entrada de más personal a las sedes para las actividades de Instalación de Cielo Raso en Drawal. Además, el Contratista hizo entrega de los Informe Mensuales de Obra 1y 2 los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.			
22-feb-21	28-feb-21	SEMANA No. 27	1-mar-21	Se remitió copia de correo electrónico emitido por la Coordinadora del Sena Córdoba donde manifiestan que para realizar la actividad del lavado de los 9 tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA, Regional Córdoba, puesto que, el pasado 17 de febrero de 2021 solo se pudo permitir el ingreso del personal para el reconocimiento de las instalaciones debido a la falta de EPP, herramientas de trabajo, ficha técnica y las FDS del producto químico a utilizar, impidiendo la ejecución de la actividad, por lo anterior, agradecemos programar la actividad en la mayor brevedad posible debido a que su atraso nos genera incumplimiento de los requisitos legales ambientales relacionados. Adicionalmente, es importante recordarle que deben entregar los soportes de la ejecución de la actividad al subsistema de gestión ambiental de cada centro de formación, con el propósito de certificar la actividad de lavado de tanques, lo anterior, está regulado y se debe cumplir.			
<div> <div>UNO</div> <div>1</div> <div>días del mes de</div> <div>MARZO</div> <div>de</div> <div>2021</div> </div> <div> <div>(Día en letras)</div> <div>(Día en números)</div> <div>(Año en que se firma el acta)</div> </div>							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021
(dd-mm-aaaa) (dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA		INTERVENITOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,950
Adición:	\$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construccion	\$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES		3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 19	0.00%	5.10%	0.00%	5.10%	0.00%
SEM 20	0.10%	5.20%	0.00%	5.10%	-0.10%
SEM 21	0.22%	5.42%	0.00%	5.10%	-0.32%
SEM 22	0.22%	5.64%	0.00%	5.10%	-0.54%
SEM 23	8.74%	14.37%	0.00%	5.10%	-9.27%
SEM 24	10.87%	25.24%	0.00%	5.10%	-20.14%
SEM 25	11.47%	36.71%	7.98%	13.08%	-23.63%
SEM 26	15.56%	52.27%	6.18%	14.96%	-37.31%
SEM 27	15.77%	68.04%	6.18%	21.14%	-46.90%
ALERTAS					-37.31%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ -	\$ 4,053,837	\$ -	\$ 4,053,837	\$ -0
SEM 20	\$ 80,606	\$ 4,134,443	\$ -	\$ 4,053,837	\$ -80,606
SEM 21	\$ 172,728	\$ 4,307,171	\$ -	\$ 4,053,837	\$ -253,334
SEM 22	\$ 172,728	\$ 4,479,899	\$ -	\$ 4,053,837	\$ -426,062
SEM 23	\$ 6,941,316	\$ 11,421,216	\$ -	\$ 4,053,837	\$ -7,367,379
SEM 24	\$ 8,633,463	\$ 20,054,679	\$ -	\$ 4,053,837	\$ -16,000,842
SEM 25	\$ 9,114,654	\$ 29,169,333	\$ 6,340,792	\$ 10,394,629	\$ -18,774,704
SEM 26	\$ 12,362,167	\$ 41,531,501	\$ 4,912,900	\$ 11,882,541	\$ -29,648,960
SEM 27	\$ 12,526,071	\$ 54,057,572	\$ 4,912,900	\$ 16,795,441	\$ -37,262,131

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
-------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------	-----------------------

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS						0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO							
		21/09/2020		31/03/2021				
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	21/09/2020		21/09/2020			-160.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	19/02/2021		31/03/2021			-9.00	
3	EQUIPOS DE BOMBEO	14/01/2021	12/02/2021	31/03/2021			-29.00	
4	LAVADO DE TANQUES	25/02/2021		23/03/2021			-3.00	
5	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	22/09/2020		31/12/2020			-159.00	
6	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	22/02/2021	10/02/2021	31/03/2021			12.00	
7	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	12/03/2021		31/03/2021			12.00	
8	ITEM NO PREVISTOS	10/03/2021		31/03/2021			10.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	222	
Plazo faltante del Proyecto en Días	31	

ALERTA

CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	NO
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana se continuo con la actividad en la Sede de Montelíbano con la Instalación de la Estructura para el Cielo Raso. En las demás sedes el Contratista no realizó actividades. Se pusieron a consideración de la entidad los informes mensuales No. 1 y No. 2 correspondiente a las sedes del Lote 1, los cuales se encuentran revisados y aprobados por parte de esta Interventoría.

Se remitió copia de correo electrónico emitido por la Coordinadora del Sena Córdoba donde manifiestan que para realizar la actividad del lavado de los 9 tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA, Regional Córdoba, puesto que, el pasado 17 de febrero de 2021 solo se pudo permitir el ingreso del personal para el reconocimiento de las instalaciones debido a la falta de EPP, herramientas de trabajo, ficha técnica y las FDS del producto químico a utilizar, impidiendo la ejecución de la actividad, por lo anterior, agradecemos programar la actividad en la mayor brevedad posible debido a que su atraso nos genera incumplimiento de los requisitos legales ambientales relacionados. Adicionalmente, es importante recordarle que deben entregar los soportes de la ejecución de la actividad al subsistema de gestión ambiental de cada centro de formación, con el propósito de certificar la actividad de lavado de tanques, lo anterior, está regulado y se debe cumplir.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL		28 de febrero de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUDERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7778680970	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA				
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
Desde	Hasta			
28-dic-20	3-ene-21	SEMANA No. 19	4-ene-21	En la presente semana el Contratista continuo con la instalación de Pintura en muros y cielos rasos en la sede administrativa. Se le hizo la observación al Contratista de que los trabajadores deben de tener los elementos de protección personal cuando esten ejecutando actividades, lo mismo cuando se vaya a ejecutar trabajos en altura.
4-ene-21	10-ene-21	SEMANA No. 20	12-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continua con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba. Mediante comunicado CINP-BTA-023-0497-0064 se recomendó al SENA la aprobación de los diagnósticos del Departamento de Córdoba y que sean trasladados los recursos sobrantes a la sede administrativa.
11-ene-21	17-ene-21	SEMANA No. 21	18-ene-21	Se solicitó al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y presentar a la menor brevedad posible la reprogramación de obra para las sedes del departamento de Córdoba y poder dar seguimiento al Contrato y cumplir con el nuevo plazo para la ejecución del proyecto, debido a que todas estas demoras son imputables al Consorcio Constructor Alfa por lo que no tienen argumentos justificables por los nuevos atrasos presentados.
18-ene-21	24-ene-21	SEMANA No. 22	25-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó la instalación de Pintura para la fachada en la sede administrativa. Se solicitó al Contratista presentar la documentación pendiente a la fecha de su contrato, conforme al seguimiento realizado al contrato de obra desde el 24 de agosto de 2020, fecha del acta de inicio, los cuales fueron requeridos mediante comunicado CINP-BTA-023-0539-0420. La interventoría solicitó Sena indicar la directriz referente a la utilización de recurso del contrato de obra de los diagnósticos aprobados hasta la fecha y remitidos a la Entidad
25-ene-21	31-ene-21	SEMANA No. 23	1-feb-21	Se solicitó nuevamente al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y dar inicio a las actividades programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la ejecución del proyecto, y según programación aprobada por esta Interventoría. Lo anterior debido a que en la presente semana no se realizaron actividades, todo esto fue requerido mediante comunicado CINP-BTA-023-0553-0595.
1-feb-21	7-feb-21	SEMANA No. 24	8-feb-21	El personal presentado para realizar las actividades de lavado de tanque y revisión de los equipos de bombeo no se ha podido autorizar su entrada debido a que el Contratista no está presentando la documentación en debida forma. En la presente semana no se realizaron actividades. El Acta de Obra 1 presentado por el Contratista continúan con las observaciones anotadas por esta Interventoría en comunicados anteriores por tal motivo no se ha podido continuar con el trámite.
8-feb-21	14-feb-21	SEMANA No. 25	15-feb-21	Se solicitó nuevamente al Consorcio entregar la documentación como programación de obra de la sede CCIT de Montería, programa de calidad, observaciones a los diagnósticos, a la menor brevedad debido a que es el quinto (5) requerimiento que se hace sin tener respuesta, además de iniciar todas las actividades que tienen programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la ejecución del proyecto, y según programación de obra aprobado por esta Interventoría.
15-feb-21	21-feb-21	SEMANA No. 26	22-feb-21	Se le manifestó al Consorcio Constructor Alfa que la Entidad hizo entrega del acta de aprobación de ítems no previstos, debidamente firmada, con el ánimo de continuar con el desarrollo del contrato y cumplir satisfactoriamente con el objeto de este. También se autorizó la entrada de más personal a las sedes para las actividades de Instalación de Cielo Raso en Drawal. Además, el Contratista hizo entrega de los Informe Mensuales de Obra 1y 2 los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.
22-feb-21	28-feb-21	SEMANA No. 27	1-mar-21	Se remitió copia de correo electrónico emitido por la Coordinadora del Sena Córdoba donde manifiestan que para realizar la actividad del lavado de los 9 tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA, Regional Córdoba, puesto que, el pasado 17 de febrero de 2021 solo se pudo permitir el ingreso del personal para el reconocimiento de las instalaciones debido a la falta de EPP, herramientas de trabajo, ficha técnica y las FDS del producto químico a utilizar, impidiendo la ejecución de la actividad, por lo anterior, agradecemos programar la actividad en la mayor brevedad posible debido a que su atraso nos genera incumplimiento de los requisitos legales ambientales relacionados. Adicionalmente, es importante recordarle que deben entregar los soportes de la ejecución de la actividad al subsistema de gestión ambiental de cada centro de formación, con el propósito de certificar la actividad de lavado de tanques, lo anterior, está regulado y se debe cumplir.

UNO	1	días del mes de	MARZO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:					
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA			


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montelibano	Instalación de Estructura para Cielo Raso en Draywal




Georeferenciación	Descripción
CCIT Montelibano	Instalación de Estructura para Cielo Raso en Draywal



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montelibano	Instalación de Estructura para Cielo Raso en Draywal



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montelibano	Instalación de Estructura para Cielo Raso en Draywal



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montelibano	Instalación de Estructura para Cielo Raso en Draywal



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montelibano	Instalación de Estructura para Cielo Raso en Draywal

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO	
-----------------------------	--

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



[illegible]

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
4-ene-21	10-ene-21	SEMANA No. 20	12-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continua con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba. Mediante comunicado CINP-BTA-023-0497-0064 se recomendó al SENA la aprobación de los diagnósticos del Departamento de Córdoba y que sean trasladados los recursos sobrantes a la sede administrativa.			
11-ene-21	17-ene-21	SEMANA No. 21	18-ene-21	Se solicitó al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y presentar a la menor brevedad posible la reprogramación de obra para las sedes del departamento de Córdoba y poder dar seguimiento al Contrato y cumplir con el nuevo plazo para la ejecución del proyecto, debido a que todas estas demoras son imputables al Consorcio Constructor Alfa por lo que no tienen argumentos justificables por los nuevos atrasos presentados.			
18-ene-21	24-ene-21	SEMANA No. 22	25-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó la instalación de Pintura para la fachada en la sede administrativa. Se solicitó al Contratista presentar la documentación pendiente a la fecha de su contrato, conforme al seguimiento realizado al contrato de obra desde el 24 de agosto de 2020, fecha del acta de inicio, los cuales fueron requeridos mediante comunicado CINP-BTA-023-0539-0420. La interventoría solicitó SENA indicar la directriz referente a la utilización de recurso del contrato de obra de los diagnósticos aprobados hasta la fecha y remitidos a la Entidad			
25-ene-21	31-ene-21	SEMANA No. 23	1-feb-21	Se solicitó nuevamente al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y dar inicio a las actividades programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la ejecución del proyecto, y según programación aprobada por esta Interventoría. Lo anterior debido a que en la presente semana no se realizaron actividades, todo esto fue requerido mediante comunicado CINP-BTA-023-0553-0595.			
1-feb-21	7-feb-21	SEMANA No. 24	8-feb-21	El personal presentado para realizar las actividades de lavado de tanque y revisión de los equipos de bombeo no se ha podido autorizar su entrada debido a que el Contratista no está presentando la documentación en debida forma. En la presente semana no se realizaron actividades. El Acta de Obra 1 presentado por el Contratista continúan con las observaciones anotadas por esta Interventoría en comunicados anteriores por tal motivo no se ha podido continuar con el trámite.			
8-feb-21	14-feb-21	SEMANA No. 25	15-feb-21	Se solicitó nuevamente al Consorcio entregar la documentación como programación de obra de la sede CCIT de Montería, programa de calidad, observaciones a los diagnósticos, a la menor brevedad debido a que es el quinto (5) requerimiento que se hace sin tener respuesta, además de iniciar todas las actividades que tienen programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la ejecución del proyecto, y según programación de obra aprobado por esta Interventoría.			
15-feb-21	21-feb-21	SEMANA No. 26	22-feb-21	Se le manifestó al Consorcio Constructor Alfa que la Entidad hizo entrega del acta de aprobación de ítems no previstos, debidamente firmada, con el ánimo de continuar con el desarrollo del contrato y cumplir satisfactoriamente con el objeto de este. También se autorizó la entrada de más personal a las sedes para las actividades de Instalación de Cielo Raso en Drawal. Además, el Contratista hizo entrega de los Informe Mensuales de Obra 1y 2 los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.			
22-feb-21	28-feb-21	SEMANA No. 27	1-mar-21	Se remitió copia de correo electrónico emitido por la Coordinadora del SENA Córdoba donde manifiestan que para realizar la actividad del lavado de los 9 tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, SENA, Regional Córdoba, puesto que, el pasado 17 de febrero de 2021 solo se pudo permitir el ingreso del personal para el reconocimiento de las instalaciones debido a la falta de EPP, herramientas de trabajo, ficha técnica y las FDS del producto químico a utilizar, impidiendo la ejecución de la actividad, por lo anterior, agradecemos programar la actividad en la mayor brevedad posible debido a que su atraso nos genera incumplimiento de los requisitos legales ambientales relacionados. Adicionalmente, es importante recordarle que deben entregar los soportes de la ejecución de la actividad al subsistema de gestión ambiental de cada centro de formación, con el propósito de certificar la actividad de lavado de tanques, lo anterior, está regulado y se debe cumplir.			
UNO	1	días del mes de	MARZO	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)		
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

GUAJIRA Y MAGDALENA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	28 de febrero de 2021 (dd-mm-aaaa)
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020		Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020	
Fecha de Terminación	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Fecha de Terminación	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	46.88%	40.37%	-6.51%
SEM 17	50.00%	40.37%	-9.63%
SEM 18	53.13%	40.37%	-12.76%
SEM 19	56.25%	40.37%	-15.88%
SEM 20	59.38%	40.37%	-19.01%
SEM 21	62.50%	40.37%	-22.13%
SEM 22	65.63%	40.37%	-25.26%
SEM 23	68.75%	40.37%	-28.38%
SEM 24	71.88%	40.37%	-31.51%
SEM 25	75.00%	40.37%	-34.63%
SEM 26	78.13%	40.37%	-37.76%
SEM 27	81.25%	40.37%	-40.88%
ALERTAS			-40.88%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	46.88%	13.84%	-33.04%
SEM 17	50.00%	13.84%	-36.16%
SEM 18	53.13%	13.84%	-39.29%
SEM 19	56.25%	13.84%	-42.41%
SEM 20	59.38%	13.84%	-45.54%
SEM 21	62.50%	13.84%	-48.66%
SEM 22	65.63%	13.84%	-51.79%
SEM 23	68.75%	13.84%	-54.91%
SEM 24	71.88%	13.84%	-58.04%
SEM 25	75.00%	13.84%	-61.16%
SEM 26	78.13%	13.84%	-64.29%
SEM 27	81.25%	13.84%	-67.41%
ALERTAS			-67.41%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	46.88%	26.52%	-20.36%
SEM 17	50.00%	26.52%	-23.48%
SEM 18	53.13%	26.52%	-26.61%
SEM 19	56.25%	26.52%	-29.73%
SEM 20	59.38%	26.52%	-32.86%
SEM 21	62.50%	26.52%	-35.98%
SEM 22	65.63%	26.52%	-39.11%
SEM 23	68.75%	26.52%	-42.23%
SEM 24	71.88%	26.52%	-45.36%
SEM 25	75.00%	26.52%	-48.48%
SEM 26	78.13%	26.52%	-51.61%
SEM 27	81.25%	26.52%	-54.73%
ALERTAS			-54.73%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	46.88%	0.00%	-46.88%
SEM 17	50.00%	0.00%	-50.00%
SEM 18	53.13%	0.00%	-53.13%
SEM 19	56.25%	0.00%	-56.25%
SEM 20	59.38%	0.00%	-59.38%
SEM 21	62.50%	0.00%	-62.50%
SEM 22	65.63%	0.00%	-65.63%
SEM 23	68.75%	0.00%	-68.75%
SEM 24	71.88%	0.00%	-71.88%
SEM 25	75.00%	0.00%	-75.00%
SEM 26	78.13%	0.00%	-78.13%
SEM 27	81.25%	0.00%	-81.25%
ALERTAS			-81.25%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	46.88%	0.00%	-46.88%
SEM 17	50.00%	0.00%	-50.00%
SEM 18	53.13%	0.00%	-53.13%
SEM 19	56.25%	0.00%	-56.25%
SEM 20	59.38%	0.00%	-59.38%
SEM 21	62.50%	0.00%	-62.50%
SEM 22	65.63%	0.00%	-65.63%
SEM 23	68.75%	0.00%	-68.75%
SEM 24	71.88%	0.00%	-71.88%
SEM 25	75.00%	0.00%	-75.00%
SEM 26	78.13%	0.00%	-78.13%
SEM 27	81.25%	0.00%	-81.25%
ALERTAS			-81.25%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	46.88%	1.25%	-45.63%
SEM 17	50.00%	1.25%	-48.75%
SEM 18	53.13%	1.25%	-51.88%
SEM 19	56.25%	1.25%	-55.00%
SEM 20	59.38%	1.25%	-58.13%
SEM 21	62.50%	1.25%	-61.25%
SEM 22	65.63%	1.25%	-64.38%
SEM 23	68.75%	1.25%	-67.50%
SEM 24	71.88%	1.25%	-70.63%
SEM 25	75.00%	1.25%	-73.75%
SEM 26	78.13%	1.25%	-76.88%
SEM 27	81.25%	1.25%	-80.00%
ALERTAS			-80.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	46.88%	9.13%	-37.75%
SEM 17	50.00%	9.13%	-40.87%
SEM 18	53.13%	9.13%	-44.00%
SEM 19	56.25%	9.13%	-47.12%
SEM 20	59.38%	9.13%	-50.25%
SEM 21	62.50%	9.13%	-53.37%
SEM 22	65.63%	9.13%	-56.50%
SEM 23	68.75%	9.13%	-59.62%
SEM 24	71.88%	9.13%	-62.75%
SEM 25	75.00%	9.13%	-65.87%
SEM 26	78.13%	9.13%	-69.00%
SEM 27	81.25%	9.13%	-72.12%
ALERTAS			-72.12%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	46.88%	0.00%	-46.88%
SEM 17	50.00%	0.00%	-50.00%
SEM 18	53.13%	0.00%	-53.13%
SEM 19	56.25%	0.00%	-56.25%
SEM 20	59.38%	0.00%	-59.38%
SEM 21	62.50%	0.00%	-62.50%
SEM 22	65.63%	0.00%	-65.63%
SEM 23	68.75%	0.00%	-68.75%
SEM 24	71.88%	0.00%	-71.88%
SEM 25	75.00%	0.00%	-75.00%
SEM 26	78.13%	0.00%	-78.13%
SEM 27	81.25%	0.00%	-81.25%
ALERTAS			-81.25%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	46.88%	12.81%	-34.07%
SEM 17	50.00%	12.81%	-37.19%
SEM 18	53.13%	12.81%	-40.32%
SEM 19	56.25%	12.81%	-43.44%
SEM 20	59.38%	12.81%	-46.57%
SEM 21	62.50%	12.81%	-49.69%
SEM 22	65.63%	12.81%	-52.82%
SEM 23	68.75%	12.81%	-55.94%
SEM 24	71.88%	12.81%	-59.07%
SEM 25	75.00%	12.81%	-62.19%
SEM 26	78.13%	12.81%	-65.32%
SEM 27	81.25%	12.81%	-68.44%
ALERTAS			-68.44%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	46.88%	0.00%	-46.88%
SEM 17	50.00%	0.00%	-50.00%
SEM 18	53.13%	0.00%	-53.13%
SEM 19	56.25%	0.00%	-56.25%
SEM 20	59.38%	0.00%	-59.38%
SEM 21	62.50%	0.00%	-62.50%
SEM 22	65.63%	0.00%	-65.63%
SEM 23	68.75%	0.00%	-68.75%
SEM 24	71.88%	0.00%	-71.88%
SEM 25	75.00%	0.00%	-75.00%
SEM 26	78.13%	0.00%	-78.13%
SEM 27	81.25%	0.00%	-81.25%
ALERTAS			-81.25%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	46.88%	7.94%	-38.94%
SEM 17	50.00%	7.94%	-42.06%
SEM 18	53.13%	7.94%	-45.19%
SEM 19	56.25%	7.94%	-48.31%
SEM 20	59.38%	7.94%	-51.44%
SEM 21	62.50%	7.94%	-54.56%
SEM 22	65.63%	7.94%	-57.69%
SEM 23	68.75%	7.94%	-60.81%
SEM 24	71.88%	7.94%	-63.94%
SEM 25	75.00%	7.94%	-67.06%
SEM 26	78.13%	7.94%	-70.19%
SEM 27	81.25%	7.94%	-73.31%
ALERTAS			-73.31%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	\$ 84,265,284	\$ 72,570,665	\$ -11,694,619.50
SEM 17	\$ 89,882,970	\$ 72,570,665	\$ -17,312,305.13
SEM 18	\$ 95,500,656	\$ 72,570,665	\$ -22,929,990.75
SEM 19	\$ 101,118,341	\$ 72,570,665	\$ -28,547,676.38
SEM 20	\$ 106,736,027	\$ 72,570,665	\$ -34,165,362.01
SEM 21	\$ 112,353,713	\$ 72,570,665	\$ -39,783,047.64
SEM 22	\$ 117,971,398	\$ 72,570,665	\$ -45,400,733.26
SEM 23	\$ 123,589,084	\$ 72,570,665	\$ -51,018,418.89
SEM 24	\$ 129,206,769	\$ 72,570,665	\$ -56,636,104.52
SEM 25	\$ 134,824,455	\$ 72,570,665	\$ -62,253,790.15
SEM 26	\$ 140,442,141	\$ 72,570,665	\$ -67,871,475.78
SEM 27	\$ 146,059,826	\$ 72,570,665	\$ -73,489,161.40

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	\$ 23,798,931	\$ 7,026,713.84	\$ -16,772,217.61
SEM 17	\$ 25,385,527	\$ 7,026,713.84	\$ -18,358,813.05
SEM 18	\$ 26,972,122	\$ 7,026,713.84	\$ -19,945,408.48
SEM 19	\$ 28,558,718	\$ 7,026,713.84	\$ -21,532,003.91
SEM 20	\$ 30,145,313	\$ 7,026,713.84	\$ -23,118,599.34
SEM 21	\$ 31,731,909	\$ 7,026,713.84	\$ -24,705,194.77
SEM 22	\$ 33,318,504	\$ 7,026,713.84	\$ -26,291,790.20
SEM 23	\$ 34,905,099	\$ 7,026,713.84	\$ -27,878,385.63
SEM 24	\$ 36,491,695	\$ 7,026,713.84	\$ -29,464,981.06
SEM 25	\$ 38,078,290	\$ 7,026,713.84	\$ -31,051,576.49
SEM 26	\$ 39,664,886	\$ 7,026,713.84	\$ -32,638,171.92
SEM 27	\$ 41,251,481	\$ 7,026,713.84	\$ -34,224,767.35

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	\$ 37,535,984	\$ 21,232,354.65	\$ -16,303,629.62
SEM 17	\$ 40,038,383	\$ 21,232,354.65	\$ -18,806,028.57
SEM 18	\$ 42,540,782	\$ 21,232,354.65	\$ -21,308,427.52
SEM 19	\$ 45,043,181	\$ 21,232,354.65	\$ -23,810,826.48
SEM 20	\$ 47,545,580	\$ 21,232,354.65	\$ -26,313,225.43
SEM 21	\$ 50,047,979	\$ 21,232,354.65	\$ -28,815,624.38
SEM 22	\$ 52,550,378	\$ 21,232,354.65	\$ -31,318,023.33
SEM 23	\$ 55,052,777	\$ 21,232,354.65	\$ -33,820,422.28
SEM 24	\$ 57,555,176	\$ 21,232,354.65	\$ -36,322,821.23
SEM 25	\$ 60,057,575	\$ 21,232,354.65	\$ -38,825,220.18
SEM 26	\$ 62,559,974	\$ 21,232,354.65	\$ -41,327,619.14
SEM 27	\$ 65,062,373	\$ 21,232,354.65	\$ -43,830,018.09

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	\$ 12,827,037	\$ -	\$ -12,827,037.08
SEM 17	\$ 13,682,173	\$ -	\$ -13,682,172.89
SEM 18	\$ 14,537,309	\$ -	\$ -14,537,308.69
SEM 19	\$ 15,392,444	\$ -	\$ -15,392,444.50
SEM 20	\$ 16,247,580	\$ -	\$ -16,247,580.30
SEM 21	\$ 17,102,716	\$ -	\$ -17,102,716.11
SEM 22	\$ 17,957,852	\$ -	\$ -17,957,851.91
SEM 23	\$ 18,812,988	\$ -	\$ -18,812,987.72
SEM 24	\$ 19,668,124	\$ -	\$ -19,668,123.53
SEM 25	\$ 20,523,259	\$ -	\$ -20,523,259.33
SEM 26	\$ 21,378,395	\$ -	\$ -21,378,395.14
SEM 27	\$ 22,233,531	\$ -	\$ -22,233,530.94

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	\$ 2,268,913	\$ -	\$ -2,268,912.71
SEM 17	\$ 2,420,174	\$ -	\$ -2,420,173.56
SEM 18	\$ 2,571,434	\$ -	\$ -2,571,434.41
SEM 19	\$ 2,722,695	\$ -	\$ -2,722,695.26
SEM 20	\$ 2,873,956	\$ -	\$ -2,873,956.10
SEM 21	\$ 3,025,217	\$ -	\$ -3,025,216.95
SEM 22	\$ 3,176,478	\$ -	\$ -3,176,477.80
SEM 23	\$ 3,327,739	\$ -	\$ -3,327,738.65
SEM 24	\$ 3,478,999	\$ -	\$ -3,478,999.49
SEM 25	\$ 3,630,260	\$ -	\$ -3,630,260.34
SEM 26	\$ 3,781,521	\$ -	\$ -3,781,521.19
SEM 27	\$ 3,932,782	\$ -	\$ -3,932,782.04

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	\$ 55,557,727	\$ 1,481,539.38	\$ -54,076,187.23
SEM 17	\$ 59,261,575	\$ 1,481,539.38	\$ -57,780,035.67
SEM 18	\$ 62,965,423	\$ 1,481,539.38	\$ -61,483,884.12
SEM 19	\$ 66,669,272	\$ 1,481,539.38	\$ -65,187,732.56
SEM 20	\$ 70,373,120	\$ 1,481,539.38	\$ -68,891,581.00
SEM 21	\$ 74,076,969	\$ 1,481,539.38	\$ -72,595,429.44
SEM 22	\$ 77,780,817	\$ 1,481,539.38	\$ -76,299,277.88
SEM 23	\$ 81,484,666	\$ 1,481,539.38	\$ -80,003,126.32
SEM 24	\$ 85,188,514	\$ 1,481,539.38	\$ -83,706,974.76
SEM 25	\$ 88,892,363	\$ 1,481,539.38	\$ -87,410,823.20
SEM 26	\$ 92,596,211	\$ 1,481,539.38	\$ -91,114,671.64
SEM 27	\$ 96,300,059	\$ 1,481,539.38	\$ -94,818,520.08

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	\$ 6,269,229	\$ 1,221,078.70	\$ -5,048,150.65
SEM 17	\$ 6,687,178	\$ 1,221,078.70	\$ -5,466,099.27
SEM 18	\$ 7,105,127	\$ 1,221,078.70	\$ -5,884,047.89
SEM 19	\$ 7,523,075	\$ 1,221,078.70	\$ -6,301,996.51
SEM 20	\$ 7,941,024	\$ 1,221,078.70	\$ -6,719,945.14
SEM 21	\$ 8,358,972	\$ 1,221,078.70	\$ -7,137,893.76
SEM 22	\$ 8,776,921	\$ 1,221,078.70	\$ -7,555,842.38
SEM 23	\$ 9,194,870	\$ 1,221,078.70	\$ -7,973,791.01
SEM 24	\$ 9,612,818	\$ 1,221,078.70	\$ -8,391,739.63
SEM 25	\$ 10,030,767	\$ 1,221,078.70	\$ -8,809,688.25
SEM 26	\$ 10,448,716	\$ 1,221,078.70	\$ -9,227,636.87
SEM 27	\$ 10,866,664	\$ 1,221,078.70	\$ -9,645,585.50

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	\$ 588,802	\$ -	\$ -588,802.07
SEM 17	\$ 628,056	\$ -	\$ -628,055.55
SEM 18	\$ 667,309	\$ -	\$ -667,309.02
SEM 19	\$ 706,562	\$ -	\$ -706,562.49
SEM 20	\$ 745,816	\$ -	\$ -745,815.96
SEM 21	\$ 785,069	\$ -	\$ -785,069.43
SEM 22	\$ 824,323	\$ -	\$ -824,322.90
SEM 23	\$ 863,576	\$ -	\$ -863,576.37
SEM 24	\$ 902,830	\$ -	\$ -902,829.85
SEM 25	\$ 942,083	\$ -	\$ -942,083.32
SEM 26	\$ 981,337	\$ -	\$ -981,336.79
SEM 27	\$ 1,020,590	\$ -	\$ -1,020,590.26

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	\$ 17,740,251	\$ 4,848,055.77	\$ -12,892,195.13
SEM 17	\$ 18,922,934	\$ 4,848,055.77	\$ -14,074,878.52
SEM 18	\$ 20,105,618	\$ 4,848,055.77	\$ -15,257,561.92
SEM 19	\$ 21,288,301	\$ 4,848,055.77	\$ -16,440,245.31
SEM 20	\$ 22,470,984	\$ 4,848,055.77	\$ -17,622,928.70
SEM 21	\$ 23,653,668	\$ 4,848,055.77	\$ -18,805,612.10
SEM 22	\$ 24,836,351	\$ 4,848,055.77	\$ -19,988,295.49
SEM 23	\$ 26,019,035	\$ 4,848,055.77	\$ -21,170,978.88
SEM 24	\$ 27,201,718	\$ 4,848,055.77	\$ -22,353,662.28
SEM 25	\$ 28,384,401	\$ 4,848,055.77	\$ -23,536,345.67
SEM 26	\$ 29,567,085	\$ 4,848,055.77	\$ -24,719,029.06
SEM 27	\$ 30,749,768	\$ 4,848,055.77	\$ -25,901,712.46

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 27 DEL 22 de febrero de 2021 AL 28 de febrero de 2021


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	\$ 29,023,750	\$ -	\$ -29,023,749.91
SEM 17	\$ 30,958,667	\$ -	\$ -30,958,666.58
SEM 18	\$ 32,893,583	\$ -	\$ -32,893,583.24
SEM 19	\$ 34,828,500	\$ -	\$ -34,828,499.90
SEM 20	\$ 36,763,417	\$ -	\$ -36,763,416.56
SEM 21	\$ 38,698,333	\$ -	\$ -38,698,333.22
SEM 22	\$ 40,633,250	\$ -	\$ -40,633,249.88
SEM 23	\$ 42,568,167	\$ -	\$ -42,568,166.54
SEM 24	\$ 44,503,083	\$ -	\$ -44,503,083.20
SEM 25	\$ 46,438,000	\$ -	\$ -46,437,999.86
SEM 26	\$ 48,372,917	\$ -	\$ -48,372,916.52
SEM 27	\$ 50,307,833	\$ -	\$ -50,307,833.19

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 16	\$ 26,991,504	\$ 4,572,000.84	\$ -22,419,502.84
SEM 17	\$ 28,790,937	\$ 4,572,000.84	\$ -24,218,936.42
SEM 18	\$ 30,590,371	\$ 4,572,000.84	\$ -26,018,370.00
SEM 19	\$ 32,389,804	\$ 4,572,000.84	\$ -27,817,803.57
SEM 20	\$ 34,189,238	\$ 4,572,000.84	\$ -29,617,237.15
SEM 21	\$ 35,988,672	\$ 4,572,000.84	\$ -31,416,670.73
SEM 22	\$ 37,788,105	\$ 4,572,000.84	\$ -33,216,104.31
SEM 23	\$ 39,587,539	\$ 4,572,000.84	\$ -35,015,537.89
SEM 24	\$ 41,386,972	\$ 4,572,000.84	\$ -36,814,971.47
SEM 25	\$ 43,186,406	\$ 4,572,000.84	\$ -38,614,405.04
SEM 26	\$ 44,985,839	\$ 4,572,000.84	\$ -40,413,838.62
SEM 27	\$ 46,785,273	\$ 4,572,000.84	\$ -42,213,272.20

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN							
SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		13.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	16/02/2021		4/03/2021		-16.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	20/01/2021		31/03/2021		-39.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	11/12/2020	3/11/2020	31/12/2020	13/11/2020	38.00	48.00
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		26/02/2021		-54.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/10/2020	13/10/2020	31/12/2020	19/10/2020	7.00	73.00
10	NO PREVISTOS	11/12/2020	6/10/2020	31/03/2021		66.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		-120.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	13/03/2021		31/03/2021		13.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	21/11/2020	13/10/2021	31/12/2020	19/10/2020	-326.00	73.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/03/2021		13/03/2021		1.00	
10	NO PREVISTOS	21/12/2020		31/03/2021		-69.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		-120.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	15/01/2021		31/03/2021		-44.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/02/2021		31/03/2021		-8.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	17/11/2020	14/10/2020	7/12/2020	25/10/2020	34.00	43.00
10	NO PREVISTOS	17/11/2020		3/03/2021		-103.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		-117.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		2.00	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		23/02/2021		-54.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	24/02/2021		8/03/2021		-4.00	
10	NO PREVISTOS	17/02/2021		31/03/2021		-11.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-90.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		2.00	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		1/02/2021		-54.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	1/12/2020		31/12/2020		-89.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/03/2021		31/03/2021		2.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	25/01/2021		12/02/2021		-34.00	
10	NO PREVISTOS	8/02/2021		31/03/2021		-20.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		-117.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	11/03/2021		31/03/2021		11.00	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		30/01/2021		-54.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020	26/10/2020	9/03/2021		9.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21/01/2021		31/03/2021		-38.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/02/2021		31/03/2021		-15.00	
10	NO PREVISTOS	4/02/2021		31/03/2021		-24.00	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-90.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	15/03/2021		31/03/2021		15.00	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		1/02/2021		-54.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/12/2020		31/12/2020		-86.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	12/01/2021		31/03/2021		-47.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	15/03/2021		25/03/2021		15.00	
10	NO PREVISTOS	28/12/2020		31/03/2021		-62.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-90.00	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		1/02/2021		-54.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14/12/2020		31/12/2020		-76.00	
10	NO PREVISTOS	1/02/2021		31/03/2021		-27.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-90.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	10/03/2021		23/03/2021		10.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		2.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	18/02/2021		29/03/2021		-10.00	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		10/03/2021		-54.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	11/12/2020	16/10/2020	31/12/2020	20/10/2020	56.00	72.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/02/2021		31/03/2021		-10.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	21/12/2020		31/03/2021		-69.00	
10	NO PREVISTOS	28/12/2020		31/03/2021		-62.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-90.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/02/2021		15/03/2021		-10.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	15/02/2021		31/03/2021		-13.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	18/02/2021		31/03/2021		-10.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/03/2021		23/03/2021		2.00	
5	LAVADO DE TANQUES	25/01/2021		23/02/2021		-34.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	11/12/2020		31/12/2020		-79.00	
10	NO PREVISTOS	2/03/2021		31/03/2021		2.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-90.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/03/2021		31/03/2021		29.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	23/03/2021		31/03/2021		23.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		2.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/03/2021		29/03/2021		2.00	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		12/02/2021		-54.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/12/2020	30/09/2020	30/12/2020	14/10/2020	77.00	77.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/01/2021		31/03/2021		-41.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/03/2021		31/03/2021		2.00	
10	NO PREVISTOS	23/12/2020		31/03/2021		-67.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
TEMAS TÉCNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA							Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.							N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							SI
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
NO HUBO ACTIVIDADES EN NINGUNA DE LAS SEDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA Y MAGDALENA							
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	LUIS ALFREDO GRANADOS					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
PERSONAL DE INTERVENTORÍA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	SEMANA No. 27	1-mar-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad			
22/02/2021	28/02/2021						
UNO 1		días del mes de	MARZO	de	2021		
(Día en letras)		(Día en números)	(Año en que se firma el acta)				
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA				

SAN ANDRÉS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	21/21/2020	1/12/2020	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	18/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	1.00	1.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/02/2021		31/03/2021		-6.00	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	19/09/2020		13/03/2021		-162.00	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	9/11/2020		31/12/2020	1/10/2020	-111.00	91.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/02/2021		31/03/2021		-22.00	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		15/03/2021		-54.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	15/03/2021		31/03/2021		15.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	9/11/2020		31/12/2020		-111.00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	14/01/2021		31/03/2021		-45.00	
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	20/02/2021		31/03/2021		-8.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	17/03/2021		31/03/2021		17.00	
	SEDE LITTLE HILL						
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	3/11/2020	18/09/2020	3/11/2020	18/09/2020	-46.00	-46.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	12/02/2021		31/03/2021		-16.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/03/2021		27/03/2021		2.00	
5	LAVADO DE TANQUES	18/03/2021		31/03/2021		18.00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/02/2021		12/02/2021		-26.00	
	SEDE EDIF. LEDA	15/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	14/12/2020	18/09/2020		18/09/2020	-87.00	-87.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	15/12/2020		31/03/2021		-75.00	
						0.00	
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						NO	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						NO	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NO	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoría.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
Contratista no ha reiniciado actividades. Actividades se encuentran suspendidas desde el pasado 27 Octubre							
Se evidencia falta de coordinación para contratación de personal e inicio de actividades programadas.							
Contratista nuevamente no ejecutó obras y suspendió actividades iniciadas sin justificación.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	SINDY PAOLACASTRO AGUIRRE					
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO RODRIGUEZ BUSTILLO	7778672439				
2	ARQ RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
7/12/2020	13/12/2020	SEMANA No. 16	14-dic	No se han realizado actividades			
14/12/2020	20/12/2020	SEMANA No. 17	21-dic	No se han realizado actividades			
21/12/2020	27/12/2020	SEMANA No. 18	28-dic	No se han realizado actividades			
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	4-ene	No se han realizado actividades			
4/01/2021	10/01/2021	SEMANA No. 20	12-ene	No se han realizado actividades			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	18-ene	No se han realizado actividades			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	25-ene	No se han realizado actividades			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	1-feb	No se han realizado actividades			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	8-feb	No se han realizado actividades			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	15-feb	No se han realizado actividades			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	22-feb	No se han realizado actividades			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	1-mar	No se han realizado actividades			
UNO 1 días del mes de MARZO de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

BOLIVAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
9 (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA		INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
		INTERVENTOR			
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición:	\$ 501,925,466		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construccion	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga:	3 MESES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 20	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 21	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 22	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 23	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 24	11.08%	0.00%	-11.08%
SEM 25	23.00%	0.00%	-23.00%
SEM 26	35.94%	0.00%	-35.94%
SEM 27	47.90%	0.00%	-47.90%
ALERTA			-47.90%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 20	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 21	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 22	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 23	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 24	\$ 7,794,775	\$ -	\$ -7,794,775.37
SEM 25	\$ 16,180,354	\$ -	\$ -16,180,353.74
SEM 26	\$ 25,279,576	\$ -	\$ -25,279,575.62
SEM 27	\$ 33,692,159	\$ -	\$ -33,692,158.50

Nota : incluir el avance la las últimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES									
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION									
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021				
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	SEDES BOLIVAR								
	SEDE 3. CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ESCUELA GASTRONOMICA (KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ).			30/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020			
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS			18/03/2021		31/03/2021		18.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			18/02/2021		15/03/2021		-10.00	
5	LAVADO DE TANQUES			18/02/2021		2/03/2021		-10.00	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS			18/02/2021		15/03/2021		-10.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			5/02/2021		9/02/2021		-23.00	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)			5/02/2021		31/03/2021		-23.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			5/02/2021		19/02/2021		-23.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días				222					
Plazo faltante del Proyecto en Días				31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									
TEMAS TECNICOS									
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA									
							Cumple		
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato							SI		
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal							NA		
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NA		
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NA		
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.							NA		
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NA		
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas							NA		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.							NA		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.							NA		
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NA		
Observaciones									
TEMAS SIS0									
CONDICIONES GENERALES SIS0									
							Cumple		
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI		
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI		
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI		
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.									
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE									

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0


PERSONAL DEL CONTRATISTA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7778680970	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA				
PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	3-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	17-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	24-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	31-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	7-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE

UNO 1 días del mes de MARZO de 2021
(Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:			
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
9 (dd-mm-aaaa)							
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO							
CONTRATISTA			INTERVENTOR				
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG			
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309			
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020			
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020			
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950			
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	N/A			
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construccion	\$691,547,950			
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950			
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020			
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A			
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	15 DÍAS			
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga:	3 MESES			
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021			
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)							
OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :							
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE							
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA							
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.							
PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO							
CARGO			NOMBRE				
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:			RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA				
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:			PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO				
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:			CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL				
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:			JAIR SIERRA HERNANDEZ				
RESIDENTE SISO OBRA			SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL				
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA			XIOMARA PEREZ				
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO							
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO							
				% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
				SEM 19	0.00%	0.00%	0.00%
				SEM 20	0.00%	0.00%	0.00%
				SEM 21	0.00%	0.00%	0.00%
				SEM 22	0.00%	0.00%	0.00%
				SEM 23	0.00%	0.00%	0.00%
				SEM 24	0.00%	0.00%	0.00%
				SEM 25	0.00%	0.00%	0.00%
				SEM 26	0.00%	0.00%	0.00%
				SEM 27	0.00%	0.00%	0.00%
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)							
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA							
				VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
				SEM 19		\$ -	\$ -
				SEM 20		\$ -	\$ -
				SEM 21		\$ -	\$ -
				SEM 22		\$ -	\$ -
				SEM 23		\$ -	\$ -
				SEM 24		\$ -	\$ -
				SEM 25		\$ -	\$ -
				SEM 26		\$ -	\$ -
				SEM 27		\$ -	\$ -
Nota : incluir el avance la las últimas 8 semanas (en Millones)							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	SEDE 6. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (CL. 19 # 1A-24) MOMPÓX	21/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	21/12/2020		22/12/2020		-69.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	13/03/2021		28/12/2020		13.00	
5	LAVADO DE TANQUES	6/01/2021		2/02/2021		-53.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	17/03/2021		23/03/2021		17.00	
	NO PREVISTAS	23/03/2021		31/03/2021		23.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	3-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	17-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	24-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	31-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	7-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
UNO	1	días del mes de	MARZO	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

27

DEL

22 de febrero de 2021

AL

28 de febrero de 2021

9

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENIOR

Contratista
CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
Contrato No.
CO1.PCCNTR.1552323
Fecha de Iniciación
21 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación
1 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial
\$ 8,777,298,757
Adición:
\$ 501,925,456
Valor Etapa Construccion
\$ 9,279,224,213
Valor Actualizado Contrato
\$ 9,279,224,213
Plazo Inicial
HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:
N/A
Prórroga 1:
1 MES
Prórroga 2:
3 MESES
Plazo Actualizado
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

Interventor
CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.
CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación
12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación
15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial
\$691,547,950
Adición:
N/A
Valor Etapa Construccion
\$691,547,950
Valor Actualizado Contrato
\$691,547,950
Plazo Inicial
HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:
N/A
Prórroga 1:
15 DÍAS
Prórroga 2:
3 MESES
Plazo Actualizado
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
RESIDENTE SISO OBRA
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
JAIR SIERRA HERNANDEZ
SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	55.30%	4.55%	-50.75%
SEM 20	58.42%	4.55%	-53.87%
SEM 21	61.54%	4.55%	-57.00%
SEM 22	64.67%	4.55%	-60.12%
SEM 23	67.88%	4.55%	-63.33%
SEM 24	71.57%	4.55%	-67.03%
SEM 25	77.97%	4.55%	-73.42%
SEM 26	81.82%	4.55%	-77.27%
SEM 27	85.74%	4.55%	-81.19%
			ALERTAS
			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)



GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ 43,501,048	\$ 3,868,158.32	\$ -39,632,890.12
SEM 20	\$ 45,958,244	\$ 3,868,158.32	\$ -42,090,085.64
SEM 21	\$ 48,415,439	\$ 3,868,158.32	\$ -44,547,281.16
SEM 22	\$ 50,872,635	\$ 3,868,158.32	\$ -47,004,476.68
SEM 23	\$ 53,399,899	\$ 3,868,158.32	\$ -49,531,741.16
SEM 24	\$ 56,306,440	\$ 3,868,158.32	\$ -52,438,281.55
SEM 25	\$ 61,334,766	\$ 3,868,158.32	\$ -57,466,607.51
SEM 26	\$ 64,363,986	\$ 3,868,158.32	\$ -60,495,827.66
SEM 27	\$ 67,448,585	\$ 3,868,158.32	\$ -63,580,426.85

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	SEDE 2. CENTRO NAUTICO, ACUICOLA Y PESQUERO (KR 56 # 1-125).	31/10/2020	9/10/2020	31/03/2021	EJECUCION		
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020	9/10/2020	3/11/2020	EJECUCION		
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	3/11/2020		31/03/2021		-117	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	10/02/2021		25/03/2021		-18	
5	LAVADO DE TANQUES	29/01/2021		24/02/2021		-30	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	17/02/2021		23/02/2021		-11	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	23/11/2020		23/12/2020		-97	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	23/11/2020	9/10/2020	23/12/2020	EJECUCION	45	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	23/11/2020		31/03/2021		-97	
	NO PREVISTO	15/01/2021		31/03/2021		-44	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NA	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE NAUTICA							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	4
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	4
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	3-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	17-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	24-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	31-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	7-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
UNO	1	días del mes de	MARZO	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES																																															
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION																																															
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021																																										
9 (dd-mm-aaaa)																																															
CONTRATISTA				INTERVENTOR																																											
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA			Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG																																										
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323			Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309																																										
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020			Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020																																										
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020			Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020																																										
Valor Inicial	\$ 8,777,298.757			Valor Inicial	\$691,547,950																																										
Adición:	\$ 501,925,456			Adición:	N/A																																										
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213			Valor Etapa Construcción	\$691,547,950																																										
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213			Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950																																										
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020			Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020																																										
Suspensión:	N/A			Suspensión:	N/A																																										
Prórroga 1:	1 MES			Prórroga:	15 DÍAS																																										
Prórroga 2:	3 MESES				3 MESES																																										
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021			Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021																																										
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)																																															
OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :																																															
MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE																																															
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA																																															
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.																																															
PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO				NOMBRE																																											
CARGO				NOMBRE																																											
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:				RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA																																											
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:				PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO																																											
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:				CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL																																											
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:				JAIR SIERRA HERNANDEZ																																											
RESIDENTE SISO OBRA				SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL																																											
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA				XIOMARA PEREZ																																											
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO																																															
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO																																															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>% AVANCE SEMANAL ACUMULADO</th> <th>PROGRAMADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DIFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SEM 19</td><td>1.04%</td><td>1.59%</td><td>0.55%</td></tr> <tr><td>SEM 20</td><td>1.20%</td><td>1.59%</td><td>0.39%</td></tr> <tr><td>SEM 21</td><td>1.37%</td><td>1.59%</td><td>0.22%</td></tr> <tr><td>SEM 22</td><td>1.54%</td><td>1.59%</td><td>0.05%</td></tr> <tr><td>SEM 23</td><td>2.33%</td><td>1.59%</td><td>-0.73%</td></tr> <tr><td>SEM 24</td><td>3.97%</td><td>1.59%</td><td>-2.38%</td></tr> <tr><td>SEM 25</td><td>8.20%</td><td>1.59%</td><td>-6.61%</td></tr> <tr><td>SEM 26</td><td>18.55%</td><td>1.59%</td><td>-16.96%</td></tr> <tr><td>SEM 27</td><td>39.16%</td><td>1.59%</td><td>-37.57%</td></tr> </tbody> </table>				% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	SEM 19	1.04%	1.59%	0.55%	SEM 20	1.20%	1.59%	0.39%	SEM 21	1.37%	1.59%	0.22%	SEM 22	1.54%	1.59%	0.05%	SEM 23	2.33%	1.59%	-0.73%	SEM 24	3.97%	1.59%	-2.38%	SEM 25	8.20%	1.59%	-6.61%	SEM 26	18.55%	1.59%	-16.96%	SEM 27	39.16%	1.59%	-37.57%
% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA																																												
SEM 19	1.04%	1.59%	0.55%																																												
SEM 20	1.20%	1.59%	0.39%																																												
SEM 21	1.37%	1.59%	0.22%																																												
SEM 22	1.54%	1.59%	0.05%																																												
SEM 23	2.33%	1.59%	-0.73%																																												
SEM 24	3.97%	1.59%	-2.38%																																												
SEM 25	8.20%	1.59%	-6.61%																																												
SEM 26	18.55%	1.59%	-16.96%																																												
SEM 27	39.16%	1.59%	-37.57%																																												
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)																																															
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA																																															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR SEMANAL ACUMULADO</th> <th>PROGRAMADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DIFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SEM 19</td><td>\$ 2,800,474</td><td>\$ 5,293,269.28</td><td>\$ 2,492,795.63</td></tr> <tr><td>SEM 20</td><td>\$ 3,251,419</td><td>\$ 5,293,269.28</td><td>\$ 2,041,850.20</td></tr> <tr><td>SEM 21</td><td>\$ 3,702,365</td><td>\$ 5,293,269.28</td><td>\$ 1,590,904.77</td></tr> <tr><td>SEM 22</td><td>\$ 4,153,310</td><td>\$ 5,293,269.28</td><td>\$ 1,139,959.34</td></tr> <tr><td>SEM 23</td><td>\$ 6,278,241</td><td>\$ 5,293,269.28</td><td>\$ -984,971.78</td></tr> <tr><td>SEM 24</td><td>\$ 10,725,708</td><td>\$ 5,293,269.28</td><td>\$ -5,432,438.96</td></tr> <tr><td>SEM 25</td><td>\$ 22,127,751</td><td>\$ 5,293,269.28</td><td>\$ -16,834,481.37</td></tr> <tr><td>SEM 26</td><td>\$ 50,049,468</td><td>\$ 5,293,269.28</td><td>\$ -44,756,198.70</td></tr> <tr><td>SEM 27</td><td>\$ 105,671,807</td><td>\$ 5,293,269.28</td><td>\$ -100,378,537.48</td></tr> </tbody> </table>				VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	SEM 19	\$ 2,800,474	\$ 5,293,269.28	\$ 2,492,795.63	SEM 20	\$ 3,251,419	\$ 5,293,269.28	\$ 2,041,850.20	SEM 21	\$ 3,702,365	\$ 5,293,269.28	\$ 1,590,904.77	SEM 22	\$ 4,153,310	\$ 5,293,269.28	\$ 1,139,959.34	SEM 23	\$ 6,278,241	\$ 5,293,269.28	\$ -984,971.78	SEM 24	\$ 10,725,708	\$ 5,293,269.28	\$ -5,432,438.96	SEM 25	\$ 22,127,751	\$ 5,293,269.28	\$ -16,834,481.37	SEM 26	\$ 50,049,468	\$ 5,293,269.28	\$ -44,756,198.70	SEM 27	\$ 105,671,807	\$ 5,293,269.28	\$ -100,378,537.48
VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA																																												
SEM 19	\$ 2,800,474	\$ 5,293,269.28	\$ 2,492,795.63																																												
SEM 20	\$ 3,251,419	\$ 5,293,269.28	\$ 2,041,850.20																																												
SEM 21	\$ 3,702,365	\$ 5,293,269.28	\$ 1,590,904.77																																												
SEM 22	\$ 4,153,310	\$ 5,293,269.28	\$ 1,139,959.34																																												
SEM 23	\$ 6,278,241	\$ 5,293,269.28	\$ -984,971.78																																												
SEM 24	\$ 10,725,708	\$ 5,293,269.28	\$ -5,432,438.96																																												
SEM 25	\$ 22,127,751	\$ 5,293,269.28	\$ -16,834,481.37																																												
SEM 26	\$ 50,049,468	\$ 5,293,269.28	\$ -44,756,198.70																																												
SEM 27	\$ 105,671,807	\$ 5,293,269.28	\$ -100,378,537.48																																												
Nota : Incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)																																															

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	SEDE. 1. CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA (CL 31 # 30D-134).	24/11/2020	8/10/2020	31/03/2021	EJECUCION		
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	24/11/2020	8/10/2020	24/11/2020	EJECUCION		
1	IMPERMEABILIZACIONES	12/02/2021		31/03/2021			
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	23/02/2021		31/03/2021			
3	SERVICIO DE JARDINERIA	24/02/2021		31/03/2021			
4	EQUIPOS DE BOMBEO	24/02/2021		18/03/2021			
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/12/2020		6/03/2021			
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	4/12/2020	8/10/2020	6/03/2021	EJECUCION		
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	26/01/2021		31/03/2021			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	22/02/2021		31/03/2021			
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NA	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	4
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	4
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	3-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	17-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	21-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	31-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	7-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE			
UNO	1	días del mes de	MARZO	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)		
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

27

DEL

22 de febrero de 2021

AL

28 de febrero de 2021

g

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Contratista
CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
Contrato No.
CO1.PCCNTR.1552323
Fecha de Iniciación
21 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación
1 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial
\$ 8,777,298,757
Adición:
\$ 501,925,456
Valor Etapa Construccion
\$ 9,279,224,213
Valor Actualizado Contrato
\$ 9,279,224,213
Plazo Inicial
HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:
N/A
Prórroga 1:
1 MES
Prórroga 2:
3 MESES
Plazo Actualizado
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

Interventor
CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.
CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación
12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación
15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial
\$691,547,950
Adición:
N/A
Valor Etapa Construccion
\$691,547,950
Valor Actualizado Contrato
\$691,547,950
Plazo Inicial
HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:
N/A
Prórroga:
15 DÍAS
3 MESES
Plazo Actualizado
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO


NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
RESIDENTE SISO OBRA
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
JAIR SIERRA HERNANDEZ
SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 23	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 24	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 25	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 26	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 27	100.00%	0.00%	-100.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ 1,619,744	\$ -	\$ -1,619,744.49
SEM 20	\$ 1,619,744	\$ -	\$ -1,619,744.49
SEM 21	\$ 1,619,744	\$ -	\$ -1,619,744.49
SEM 22	\$ 1,619,744	\$ -	\$ -1,619,744.49
SEM 23	\$ 1,619,744	\$ -	\$ -1,619,744.49
SEM 24	\$ 1,619,744	\$ -	\$ -1,619,744.49
SEM 25	\$ 1,619,744	\$ -	\$ -1,619,744.49
SEM 26	\$ 1,619,744	\$ -	\$ -1,619,744.49
SEM 27	\$ 1,619,744	\$ -	\$ -1,619,744.49

Nota : Incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	Centro Agroempresarial y Minero- Kr 41 # 21-54-SAN JACINTO	7/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	7/12/2020		31/12/2020		-83.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/12/2020		18/12/2020		-81.00	
5	LAVADO DE TANQUES	18/12/2020		24/12/2020		-72.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	9/12/2020		18/12/2020		-81.00	
	NO PREVISTAS	9/12/2020		31/12/2020		-81.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	3-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	17-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	24-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	31-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	7-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
UNO	1	días del mes de	MARZO	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
(dd-mm-aaaa)					
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construccion	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES			3 MESES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 20	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 21	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 22	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 23	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 24	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 25	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 26	17.37%	0.00%	-17.37%
SEM 27	34.74%	0.00%	-34.74%

ALERTAS

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 20	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 21	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 22	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 23	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 24	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 25	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 26	\$ 2,868,231.93	\$ -	\$ -2,868,231.93
SEM 27	\$ 5,736,463.85	\$ -	\$ -5,736,463.85

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
1	SEDES BOLIVAR						
2	Centro de Centro Agroempresarial y Minero, Cartagena ternera	14/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
2	SISTEMAS ELECTRICOS	16/02/2021		26/03/2021		-12.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/03/2021		31/03/2021		26.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/02/2021		31/03/2021		-12.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES	16/02/2021		6/03/2021		-12.00	
	NO PREVISTAS	13/03/2021		31/03/2021		13.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NA	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	3-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	17-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	24-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	31-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	7-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
UNO	1	días del mes de		MARZO	de		2021
(Día en letras)	(Día en números)						(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
g (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA			INTERVENOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga:	3 MESES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 20	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 21	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 22	5.46%	0.00%	-5.46%
SEM 23	12.72%	0.00%	-12.72%
SEM 24	21.86%	0.00%	-21.86%
SEM 25	32.32%	0.00%	-32.32%
SEM 26	42.77%	0.00%	-42.77%
SEM 27	50.50%	0.00%	-50.50%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19		\$ -	\$ -
SEM 20		\$ -	\$ -
SEM 21		\$ -	\$ -
SEM 22	\$ 2,372,521.45	\$ -	\$ -2,372,521.45
SEM 23	\$ 5,530,774.60	\$ -	\$ -5,530,774.60
SEM 24	\$ 9,508,261.30	\$ -	\$ -9,508,261.30
SEM 25	\$ 14,055,369.51	\$ -	\$ -14,055,369.51
SEM 26	\$ 18,602,477.73	\$ -	\$ -18,602,477.73
SEM 27	\$ 21,965,276.52	\$ -	\$ -21,965,276.52

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50-Cartagena	17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020		17/11/2021		-103.00	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	23/01/2021		31/03/2021		-36.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días				222			
Plazo faltante del Proyecto en Días				31			
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato							SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal							NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas							NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.							NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.							NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NA
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
PERSONAL DE LA OBRA					
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA			AUXILIAR SISOMA
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA			
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0		
		ASEADORAS			
		ALMACENISTA			
		AUXILIAR SISOMA			
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA					
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES	
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA			
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL			
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO			
PERSONAL DE INTERVENTORIA					
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES	
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439		
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7778680970		
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656		
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA					
PERIODO					
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES	
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	3-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE	
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	17-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE	
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	24-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE	
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	31-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE	
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	7-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE	
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE	
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE	
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE	
UNO	1	días del mes de	MARZO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)			(Año en que se firma el acta)	
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:					
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA			

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
			9	(dd-mm-aaaa)	

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	C01.PCCNTR.1552323	Contrato No.	C01.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,950
Adición:	\$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES		3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021


OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :	
---	--

	OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
--	--------------------------------------

		PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
--	--	--	--


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 20	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 21	0.19%	0.00%	-0.19%
SEM 22	0.38%	0.00%	-0.38%
SEM 23	0.57%	0.00%	-0.57%
SEM 24	0.80%	0.00%	-0.80%
SEM 25	1.16%	0.00%	-1.16%
SEM 26	8.29%	0.00%	-8.29%
SEM 27	23.11%	0.00%	-23.11%
ALERTAS			-23.11%

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19		\$ -	\$ -
SEM 20		\$ -	\$ -
SEM 21	\$ 426,805	\$ -	\$ -426,804.89
SEM 22	\$ 853,610	\$ -	\$ -853,609.77
SEM 23	\$ 1,280,415	\$ -	\$ -1,280,414.66
SEM 24	\$ 1,820,311	\$ -	\$ -1,820,310.96
SEM 25	\$ 2,636,188	\$ -	\$ -2,636,187.78
SEM 26	\$ 18,781,723	\$ -	\$ -18,781,723.16
SEM 27	\$ 52,336,250	\$ -	\$ -52,336,249.55

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES									
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION									
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021				
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)									
SEDES BOLIVAR									
	SEDE 4. DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50).			17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			3/11/2020		3/11/2020			
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS			14/01/2021		31/03/2021		-45.00	
3	SERVICIO DE JARDINERIA			18/03/2021		31/03/2021		18.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			27/02/2021		31/03/2021		-1.00	
5	LAVADO DE TANQUES			16/02/2021		25/02/2021		-12.00	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS			15/03/2021		23/03/2021		15.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			18/02/2021		31/03/2021		-10.00	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)			16/02/2021		31/03/2021		-12.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			5/02/2021		31/03/2021		-23.00	
	NO PREVISTOS			5/02/2021		31/03/2021		-23.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)									
Plazo total del Proyecto en Días				222					
Plazo faltante del Proyecto en Días				31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									
TEMAS TECNICOS									
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA								Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato								SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal								NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA								NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento								NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.								NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.								NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas								NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.								NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.								NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra								NA	
Observaciones									
TEMAS SISO									
CONDICIONES GENERALES SISO								Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados								SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.								SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría								SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.									
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE									

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						 <small>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</small> <small>En Construcción de todos</small>	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	3-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	17-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	24-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	31-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
1/01/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	7-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
8/01/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
15/01/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
22/01/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE			
UNO	1	días del mes de	MARZO	de 2021			
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

SUCRE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
9 (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA			INTERVENIOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES			3 MESES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	60.66%	43.88%	-16.78%
SEM 20	60.66%	43.88%	-16.78%
SEM 21	60.66%	43.88%	-16.78%
SEM 22	60.66%	43.88%	-16.78%
SEM 23	62.20%	43.88%	-18.32%
SEM 24	64.92%	43.88%	-21.04%
SEM 25	69.44%	43.88%	-25.56%
SEM 26	69.44%	43.88%	-25.56%
SEM 27	78.48%	43.88%	-34.60%
ALERTAS			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ 14,924,653	\$ 14,047,522	\$ -877,130.34
SEM 20	\$ 14,924,653	\$ 14,047,522	\$ -877,130.34
SEM 21	\$ 14,924,653	\$ 14,047,522	\$ -877,130.34
SEM 22	\$ 14,924,653	\$ 14,047,522	\$ -877,130.34
SEM 23	\$ 15,303,017	\$ 14,047,522	\$ -1,255,494.83
SEM 24	\$ 15,974,126	\$ 14,047,522	\$ -1,926,603.71
SEM 25	\$ 17,086,097	\$ 14,047,522	\$ -3,038,574.24
SEM 26	\$ 18,198,067	\$ 14,047,522	\$ -4,150,544.78
SEM 27	\$ 19,310,038	\$ 14,047,522	\$ -5,262,515.31

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES SUCRE							
17	SEDE 3. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-(CL 32 # 29-162).	17/09/2020		21/11/2020			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/09/2020	19/09/2020	18/09/2020	EJECUCION		
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	26/01/2021		31/03/2021		-33.00	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	22/09/2020		31/03/2021		-159.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/02/2021		5/03/2021		-19.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/10/2020		31/12/2020		-122.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	29/10/2020	19/09/2020	31/12/2020	6/10/2020	40.00	86.00
	NO PREVISTOS	8/02/2021		31/03/2021		-20.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA SISTEMA DE REFRIGERACION	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO	3
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	3
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	3-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
4/01/2021	10/01/2021	SEMANA No. 20	10-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	17-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	24-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	31-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	7-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.			
UNO	1	días del mes de	MARZO	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

27

DEL

22 de febrero de 2021

AL

28 de febrero de 2021

g

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Contratista
CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
Contrato No.
CO1.PCCNTR.1552323
Fecha de Iniciación
21 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación
1 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial
\$ 8,777,298,757
Adición:
\$ 501,925,456
Valor Etapa Construcción
\$ 9,279,224,213
Valor Actualizado Contrato
\$ 9,279,224,213
Plazo Inicial
HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:
N/A
Prórroga 1:
1 MES
Prórroga 2:
3 MESES
Plazo Actualizado
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

Interventor
CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.
CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación
12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación
15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial
\$691,547,950
Adición:
N/A
Valor Etapa Construcción
\$691,547,950
Valor Actualizado Contrato
\$691,547,950
Plazo Inicial
HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:
N/A
Prórroga:
15 DÍAS
3 MESES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
RESIDENTE SISO OBRA
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
JAIR SIERRA HERNANDEZ
SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	20.42%	6.09%	-14.33%
SEM 20	31.65%	6.09%	-25.56%
SEM 21	31.65%	6.09%	-25.56%
SEM 22	31.65%	6.09%	-25.56%
SEM 23	32.15%	6.09%	-26.05%
SEM 24	34.89%	6.09%	-28.79%
SEM 25	38.48%	6.09%	-32.39%
SEM 26	44.61%	6.09%	-38.51%
SEM 27	50.87%	6.09%	-44.78%
ALERTAS			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

GRAFICO AVANCE FINANCIERO

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ 69,037,082	\$ 4,071,745.60	\$ -64,965,336.09
SEM 20	\$ 69,037,082	\$ 4,071,745.60	\$ -64,965,336.09
SEM 21	\$ 69,037,082	\$ 4,071,745.60	\$ -64,965,336.09
SEM 22	\$ 69,037,082	\$ 4,071,745.60	\$ -64,965,336.09
SEM 23	\$ 69,037,082	\$ 4,071,745.60	\$ -64,965,336.09
SEM 24	\$ 69,037,082	\$ 4,071,745.60	\$ -64,965,336.09
SEM 25	\$ 69,037,082	\$ 4,071,745.60	\$ -64,965,336.09
SEM 26	\$ 69,037,082	\$ 4,071,745.60	\$ -64,965,336.09
SEM 27	\$ 69,037,082	\$ 4,071,745.60	\$ -64,965,336.09

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES SUCRE							
9	SEDE 2. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS- ESCUELA DE GASTRONOMIA (KR 1 # 20-10) TOLÚ	28/10/2020	1/10/2020	31/03/2020			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	1/10/2020	28/10/2020	1/10/2020		
1	IMPERMEABILIZACIONES	1/02/2021		31/03/2020		-27.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/10/2020		25/03/2020		-122.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/01/2021		31/03/2020		-33.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/10/2020		31/12/2020		-122.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	29/10/2020	1/10/2020	31/12/2020	5/10/2020	28.00	87.00
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/01/2021		31/03/2020		-30.00	
	NO PREVISTOS	29/01/2021		31/03/2020		-30.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE AIRE.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	3-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE AIRE.			
4/01/2021	10/01/2021	SEMANA No. 20	10-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE AIRE.			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	17-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE AIRE.			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	24-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE AIRE.			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	31-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE AIRE.			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	7-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE AIRE.			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE AIRE.			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE AIRE.			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. HASTA LA FECHA SOLO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE AIRE.			
UNO 1 días del mes de MARZO de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

(dd-mm-aaaa)

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
			9	(dd-mm-aaaa)	
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construccion	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES			3 MESES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	


OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO


CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	44.51%	100.00%	55.49%
SEM 20	48.79%	100.00%	51.21%
SEM 21	53.08%	100.00%	46.92%
SEM 22	57.36%	100.00%	42.64%
SEM 23	61.65%	100.00%	38.35%
SEM 24	65.94%	100.00%	34.06%
SEM 25	70.22%	100.00%	29.78%
SEM 26	74.51%	100.00%	25.49%
SEM 27	78.79%	100.00%	21.21%

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFFERENCIA
SEM 19	\$ 634,271.30	\$ 1,425,110.96	\$ 790,839.66
SEM 20	\$ 695,346.99	\$ 1,425,110.96	\$ 729,763.97
SEM 21	\$ 756,422.68	\$ 1,425,110.96	\$ 668,688.28
SEM 22	\$ 817,498.37	\$ 1,425,110.96	\$ 607,612.59
SEM 23	\$ 878,574.06	\$ 1,425,110.96	\$ 546,536.90
SEM 24	\$ 939,649.75	\$ 1,425,110.96	\$ 485,461.21
SEM 25	\$ 1,000,725.44	\$ 1,425,110.96	\$ 424,385.52
SEM 26	\$ 1,061,801.13	\$ 1,425,110.96	\$ 363,309.83
SEM 27	\$ 1,122,876.82	\$ 1,425,110.96	\$ 302,234.14

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES SUCRE							
	SUB SEDE COROZAL	28/10/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	23/09/2020	28/10/2020	23/09/2020	35.00	35.00
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	28/10/2020	23/09/2020	31/03/2021	23/09/2020	35.00	189.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NA	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE AIRES							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	3
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	3
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	3-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANGTENIMIENTOS DE AIRES			
4/01/2021	10/01/2021	SEMANA No. 20	10-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANGTENIMIENTOS DE AIRES			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	17-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANGTENIMIENTOS DE AIRES			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	24-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANGTENIMIENTOS DE AIRES			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	31-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANGTENIMIENTOS DE AIRES			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	7-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANGTENIMIENTOS DE AIRES			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANGTENIMIENTOS DE AIRES			
5/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANGTENIMIENTOS DE AIRES			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2. SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANGTENIMIENTOS DE AIRES TERMINADAS AL 100%			
UNO	1	días del mes de	MARZO	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021
g (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA			INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO		
INTERVENTOR					
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construccion	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga:	3 MESES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	26.08%	41.40%	15.31%
SEM 20	28.74%	41.40%	12.66%
SEM 21	29.15%	41.40%	12.25%
SEM 22	29.56%	41.40%	11.83%
SEM 23	34.57%	41.40%	6.83%
SEM 24	40.10%	41.40%	1.30%
SEM 25	44.83%	41.40%	-3.43%
SEM 26	49.32%	41.40%	-7.93%
SEM 27	53.27%	41.40%	-11.88%
ALERTAS			-11.88%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 19	\$ 22,188,415	\$ 35,214,409.62	\$ 13,025,994.54
SEM 20	\$ 24,448,974	\$ 35,214,409.62	\$ 10,765,435.72
SEM 21	\$ 24,798,123	\$ 35,214,409.62	\$ 10,416,286.40
SEM 22	\$ 25,147,273	\$ 35,214,409.62	\$ 10,067,137.08
SEM 23	\$ 29,407,532	\$ 35,214,409.62	\$ 5,806,877.38
SEM 24	\$ 34,106,909	\$ 35,214,409.62	\$ 1,107,501.07
SEM 25	\$ 38,136,115	\$ 35,214,409.62	\$ -2,921,704.96
SEM 26	\$ 41,955,823	\$ 35,214,409.62	\$ -6,741,412.99
SEM 27	\$ 45,317,624	\$ 35,214,409.62	\$ -10,103,213.90

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021	AL	28 de febrero de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES SUCRE							
	SEDE 1. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS (FINCA EL RODEO- CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE - CORREGIMINETO LA GALLERA).	28/10/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	16/09/2020	28/10/2020	26/09/2020	42.00	32.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	9/12/2020	13/10/2020	31/03/2021	23/10/2020	57.00	159.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	29/10/2020	13/10/2020	9/12/2020	20/10/2020	16.00	50.00
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	15/12/2020		31/03/2021		-75.00	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	29/01/2021		31/03/2021		-30.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/09/2020		31/03/2021		-155.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/10/2020		31/12/2020		-122.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	29/10/2020	16/09/2020	31/12/2020	26/09/2020	43.00	
	NO PREVISTOS	29/10/2020		31/12/2020		-122.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		222					
Plazo faltante del Proyecto en Días		31					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRES Y ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION EN LA SEDE LA GALLERA.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	27	DEL	22 de febrero de 2021		AL	28 de febrero de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE IMPERMEABILIZACIONES	5
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	5
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7778680970				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7778673656				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
28/12/2020	3/01/2021	SEMANA No. 19	3-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRES Y ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION EN LA SEDE LA GALLERA.			
4/01/2021	10/01/2021	SEMANA No. 20	10-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRES Y ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION EN LA SEDE LA GALLERA.			
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	17-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRES Y ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION EN LA SEDE LA GALLERA.			
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	24-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRES Y ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION EN LA SEDE LA GALLERA.			
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	31-ene	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRES Y ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION EN LA SEDE LA GALLERA.			
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	7-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRES Y ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION EN LA SEDE LA GALLERA.			
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRES Y ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION EN LA SEDE LA GALLERA.			
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRES Y ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION EN LA SEDE LA GALLERA.			
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS, CORRESPONDIENTES A LAS RESPECTIVAS SEDES A INTERVENIR EN SUCRE. 2.HASTA LA FECHA SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRES Y ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION EN LA SEDE LA GALLERA.			
UNO	1	días del mes de	MARZO	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)		
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				