




DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SANTA ISABEL								
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	24/11/2020		31/12/2020			-47.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	24/11/2020		24/12/2020			-47.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	1/10/2020		2/10/2020			-101.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	25/11/2020		31/12/2020			-46.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	25/11/2020		31/12/2020			-46.00	
5	LAVADO DE TANQUES	25/11/2020		11/12/2020			-46.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	3/12/2020		31/12/2020			-38.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	24/11/2020		31/12/2020			-47.00	
	ITEM NO PREVISITOS	25/11/2020		31/12/2020			-46.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días		222						
Plazo faltante del Proyecto en Días		80						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consocio Constructor Alfa continúa con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba.								
En las sedes del departamento de Córdoba se ha ejecutado el 100% de las siguientes actividades: Mantenimiento de Aires Acondicionados y la Poda y Corte de árboles y césped; el suministro e instalación de manto asfáltico esta parada desde el 18 de octubre de 2020 sin ninguna justificación la cual la venían ejecutando en el Centro Agropecuario y Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel, actualmente se encuentra laborando en la instalación de Pintura para muros y cielos rasos en la sede administrativa, teniendo pendiente por ejecutar el lavado y desinfección de tanque, esta actividad fue requerida nuevamente por comunicado CINP-BTA-023-0493-0011 del 4 de enero de 2021 hasta la fecha no se ha tenido respuesta.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelantando visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutada. Para la presente semana tenía previsto una inversión Programada Acumulada de \$ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de \$ 58.294.484 presentando un atraso de \$ 480.714.735.			
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnósticos en debida forma.			
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.			
7-dic-20	13-dic-20	SEMANA No. 16	14-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.			
14-dic-20	20-dic-20	SEMANA No. 17	21-dic-20	En la presente semana el Contratista realizó en la sede administrativa instalación de pintura y en la en el Centro de Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir inicio con el mantenimiento de los aires acondicionados el 17 de diciembre de 2020.			
21-dic-20	27-dic-20	SEMANA No. 18	28-dic-20	Se le manifestó al Contratista mediante oficio CINP-BTA-023-0457-7302 que el acta parcial de obra no puede ser tramitada, hasta tanto esta interventoría no evidencie y pueda dar fe de que se está cumpliendo con lo establecido en su contrato para tal fin. También se devolvieron los Informes Mensuales presentados por el Contratista debido a que tienen varias observaciones las cuales se anotaron en el comunicado CINP-BTA-023-0451-7256.			
28-dic-20	3-ene-21	SEMANA No. 19	4-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó colocación de pintura sobre muros y cielos rasos en la sede administrativas, también realizó el mantenimiento a los Aires Acondicionados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los Garzones. Se solicitó mediante comunicado CINP-BTA-023-0469-7422a "Sena" una prórroga por plazo, tres (03) meses, hasta el 31 de marzo de 2021 y una adición con el fin de soportar los gastos de interventoría por \$351.284.787,00, debido al tiempo que requirió el Contratista para terminar el Contrato de Obra. También fueron aprobados los APus no previsto que el Consorcio Constructor Alfa había presentado. Del mismo modo fue remitido al Sena para su aprobación el Acta de Obra No1. También fue aprobada programación presentada por el Contratista con fecha de terminación de 31 de diciembre de 2020.			
4-ene-21	10-ene-21	SEMANA No. 20	12-ene-21	En la presente semana el Contratista continuó con la instalación de Pintura en muros y cielos rasos en la sede administrativa. Se le hizo la observación al Contratista de que los trabajadores deben de tener los elementos de protección personal cuando estén ejecutando actividades, lo mismo cuando se vaya a ejecutar trabajos en altura.			
				En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continúa con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba.			
				Mediante comunicado CINP-BTA-023-0497-0064 se recomendó al SENA la aprobación de los diagnósticos del Departamento de Córdoba y que sean trasladados los recursos sobrantes a la sede administrativa.			
DOCE		12	días del mes de		ENERO		2021
(Día en letras)		(Día en números)				(Año en que se firma el acta)	
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES																																																																		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION																																																																		
SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	10 de enero de 2021 (dd-mm-aaaa)																																																													
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO																																																																		
CONTRATISTA			INTERVENTOR																																																															
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA			Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG																																																													
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323			Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309																																																													
Fecha de Iniciación	21/08/2020			Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020																																																													
Fecha de Terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2020			Fecha de Terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2020																																																													
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757			Valor Inicial	\$691,547,950																																																													
Adición:	\$ 501,925,456			Adición:	N/A																																																													
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213			Valor Etapa Construcción	\$691,547,950																																																													
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213			Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950																																																													
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020			Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020																																																													
Suspensión:	N/A			Suspensión:	N/A																																																													
Prórroga 1:	1 MES			Prórroga:	15 DÍAS																																																													
Prórroga 2:	3 MESES				3 MESES																																																													
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021			Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021																																																													
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :																																																																		
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																																		
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.																																																																		
PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO																																																																		
CARGO			NOMBRE																																																															
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:			RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA																																																															
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:			PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO																																																															
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:			GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO																																																															
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:			SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA																																																															
RESIDENTE SISO OBRA			SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL																																																															
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA			XIOMARA PEREZ																																																															
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO																																																																		
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO																																																																		
			<table><thead><tr><th>% AVANCE SEMANAL ACUMULADO</th><th>PROGRAMADO SEMANA</th><th>PROGRAMADO ACUMULADO</th><th>EJECUTADO SEMANA</th><th>EJECUTADO ACUMULADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEM 13</td><td>7.68%</td><td>95.65%</td><td>6.14%</td><td>19.68%</td><td>-75.97%</td></tr><tr><td>SEM 14</td><td>4.35%</td><td>100.00%</td><td>0.00%</td><td>19.68%</td><td>-80.32%</td></tr><tr><td>SEM 15</td><td>0.00%</td><td>100.00%</td><td>0.00%</td><td>19.68%</td><td>-80.32%</td></tr><tr><td>SEM 16</td><td>0.00%</td><td>100.00%</td><td>0.00%</td><td>19.68%</td><td>-80.32%</td></tr><tr><td>SEM 17</td><td>0.00%</td><td>100.00%</td><td>0.00%</td><td>19.68%</td><td>-80.32%</td></tr><tr><td>SEM 18</td><td>0.00%</td><td>100.00%</td><td>0.00%</td><td>19.68%</td><td>-80.32%</td></tr><tr><td>SEM 19</td><td>0.00%</td><td>100.00%</td><td>0.00%</td><td>19.68%</td><td>-80.32%</td></tr><tr><td>SEM 20</td><td>0.00%</td><td>100.00%</td><td>0.00%</td><td>19.68%</td><td>-80.32%</td></tr><tr><td colspan="5">ALERTAS</td><td>-80.32%</td></tr></tbody></table>				% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA	SEM 13	7.68%	95.65%	6.14%	19.68%	-75.97%	SEM 14	4.35%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%	SEM 15	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%	SEM 16	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%	SEM 17	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%	SEM 18	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%	SEM 19	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%	SEM 20	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%	ALERTAS					-80.32%
% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA																																																													
SEM 13	7.68%	95.65%	6.14%	19.68%	-75.97%																																																													
SEM 14	4.35%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%																																																													
SEM 15	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%																																																													
SEM 16	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%																																																													
SEM 17	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%																																																													
SEM 18	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%																																																													
SEM 19	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%																																																													
SEM 20	0.00%	100.00%	0.00%	19.68%	-80.32%																																																													
ALERTAS					-80.32%																																																													
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO																																																																		
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)																																																																		
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA																																																																		
			<table><thead><tr><th>VALOR SEMANAL ACUMULADO</th><th>PROGRAMADO SEMANA</th><th>PROGRAMADO ACUMULADO</th><th>EJECUTADO SEMANA</th><th>EJECUTADO ACUMULADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEM 13</td><td>\$ 2,173,332</td><td>\$ 27,056,057</td><td>1,736,700</td><td>\$ 5,568,276</td><td>\$ -21,487,781</td></tr><tr><td>SEM 14</td><td>\$ 1,230,174</td><td>\$ 28,286,231</td><td>0</td><td>\$ 5,568,276</td><td>\$ -22,717,955</td></tr><tr><td>SEM 15</td><td>\$ -</td><td>\$ 28,286,231</td><td>0</td><td>\$ 5,568,276</td><td>\$ -22,717,955</td></tr><tr><td>SEM 16</td><td>\$ -</td><td>\$ 28,286,231</td><td>0</td><td>\$ 5,568,276</td><td>\$ -22,717,955</td></tr><tr><td>SEM 17</td><td>\$ -</td><td>\$ 28,286,231</td><td>0</td><td>\$ 5,568,276</td><td>\$ -22,717,955</td></tr><tr><td>SEM 18</td><td>\$ -</td><td>\$ 28,286,231</td><td>0</td><td>\$ 5,568,276</td><td>\$ -22,717,955</td></tr><tr><td>SEM 19</td><td>\$ -</td><td>\$ 28,286,231</td><td>0</td><td>\$ 5,568,276</td><td>\$ -22,717,955</td></tr><tr><td>SEM 20</td><td>\$ -</td><td>\$ 28,286,231</td><td>0</td><td>\$ 5,568,276</td><td>\$ -22,717,955</td></tr></tbody></table>				VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA	SEM 13	\$ 2,173,332	\$ 27,056,057	1,736,700	\$ 5,568,276	\$ -21,487,781	SEM 14	\$ 1,230,174	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955	SEM 15	\$ -	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955	SEM 16	\$ -	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955	SEM 17	\$ -	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955	SEM 18	\$ -	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955	SEM 19	\$ -	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955	SEM 20	\$ -	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955						
VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA																																																													
SEM 13	\$ 2,173,332	\$ 27,056,057	1,736,700	\$ 5,568,276	\$ -21,487,781																																																													
SEM 14	\$ 1,230,174	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955																																																													
SEM 15	\$ -	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955																																																													
SEM 16	\$ -	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955																																																													
SEM 17	\$ -	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955																																																													
SEM 18	\$ -	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955																																																													
SEM 19	\$ -	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955																																																													
SEM 20	\$ -	\$ 28,286,231	0	\$ 5,568,276	\$ -22,717,955																																																													
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)																																																																		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA	21/09/2020		31/12/2020				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	21/09/2020		22/09/2020			-111.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	23/09/2020		15/10/2020			-109.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	11/12/2020		31/12/2020			-30.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/12/2020		31/12/2020			44184.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	13/11/2020		31/12/2020			-58.00	
5	LAVADO DE TANQUES	24/12/2020		31/12/2020			-17.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	9/12/2020		31/12/2020			-32.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	15/10/2020		31/12/2020			-87.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/10/2020		31/12/2020			-100.00	
	ITEM NO PREVSITOS	3/12/2020		31/12/2020			-38.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		222						
Plazo faltante del Proyecto en Días		80						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra.								
En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continúa con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba.								
En las sedes del departamento de Córdoba se ha ejecutado el 100% de las siguientes actividades: Mantenimiento de Aires Acondicionados y la Poda y Corte de árboles y césped; el suministro e instalación de manto asfáltico esta parada desde el 18 de octubre de 2020 sin ninguna justificación la cual la venían ejecutando en el Centro Agropecuario y Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel, actualmente se encuentra laborando en la instalación de Pintura para muros y cielos rasos en la sede administrativa, teniendo pendiente por ejecutar el lavado y desinfección de tanque, esta actividad fue requerida nuevamente por comunicado CiNP-BTA-023-0493-0011 del 4 de enero de 2021 hasta la fecha no se ha tenido respuesta.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelante visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de \$ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de \$ 58.294.484 presentando un atraso de \$ 480.714.735.			
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Loricá la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.			
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.			
7-dic-20	13-dic-20	SEMANA No. 16	14-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.			
14-dic-20	20-dic-20	SEMANA No. 17	21-dic-20	En la presente semana el Contratista realizó en la sede administrativa instalación de pintura y en la en el Centro de Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir inicio con el mantenimiento de los aires acondicionados el 17 de diciembre de 2020. Se le manifestó al Contratista mediante oficio CINP-BTA-023-0457-7302 que el acta parcial de obra no puede ser tramitada, hasta tanto esta interventoría no evidencie y pueda dar fe de que se está cumpliendo con lo establecido en su contrato para tal fin. También se devolvieron los Informes Mensuales presentados por el Contratista debido a que tienen varias observaciones las cuales se anotaron en el comunicado CINP-BTA-023-0451-7256.			
21-dic-20	27-dic-20	SEMANA No. 18	28-dic-20	En la presente semana el Contratista realizó colocación de pintura sobre muros y cielos rasos en la sede administrativas, también realizó el mantenimiento a los Aires Acondicionados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los Garzones. Se solicitó mediante comunicado CINP-BTA-023-0469-7422al "Sena" una prórroga por plazo, tres (03) meses, hasta el 31 de marzo de 2021 y una adición con el fin de soportar los gastos de interventoría por \$351.284.787.00, debido al tiempo que requirió el Contratista para terminar el Contrato de Obra. También fueron aprobados los APus no previsto que el Consorcio Constructor Alfa había presentado. Del mismo modo fue remitido al Sena para su aprobación el Acta de Obra No1. También fue aprobaba programación presentada por el Contratista con fecha de terminación de 31 de diciembre de 2020.			
28-dic-20	3-ene-21	SEMANA No. 19	4-ene-21	En la presente semana el Contratista continuo con la instalación de Pintura en muros y cielos rasos en la sede administrativa. Se le hizo la observación al Contratista de que los trabajadores deben de tener los elementos de protección personal cuando esten ejecutando actividades, lo mismo cuando se vaya a ejecutar trabajos en altura.			
4-ene-21	10-ene-21	SEMANA No. 20	12-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continua con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba. Mediante comunicado CINP-BTA-023-0497-0064 se recomendó al SENA la aprobación de los diagnósticos del Departamento de Córdoba y que sean trasladados los recursos sobrantes a la sede administrativa.			
DOCE	12	días del mes de	ENERO	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)		
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)


OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL. MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO	
-----------------------------	--


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



ALERTAS


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES										
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION										
SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021					
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION										
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Loricá			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO			21/09/2020		31/12/2020				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD			21/09/2020		21/09/2020			-111.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			22/09/2020		29/10/2020			-110.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			22/09/2020		10/12/2020			-110.00	
5	LAVADO DE TANQUES			9/12/2020		19/12/2020			-32.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			22/09/2020		31/12/2020			-110.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			29/10/2020		30/12/2020			-73.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			19/11/2020		7/12/2020			-52.00	
	ITEM NO PREVISTOS			10/12/2020		31/12/2020			-31.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)									
Plazo total del Proyecto en Días				222						
Plazo faltante del Proyecto en Días				80						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN								
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR										
TEMAS TECNICOS										
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA									Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato									SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal									SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA									NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento									NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.									SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.									NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas									NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.									NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.									NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra									NO	
Observaciones										
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.										
TEMAS SISO										
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple			
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI			
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI			
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI			
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.										
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA										
En la presente semana el Contratista realizo actividades de instalacion de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. En la presente semana el Contratista realizo actividades de instalacion de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continua con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) dias del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba.										

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelante visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutada. Para la presente semana tenía previsto una inversión Programada Acumulada de \$ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de \$ 58.294.484 presentando un atraso de \$ 480.714.735.			
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Loricla la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.			
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoria. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoria.			
7-dic-20	13-dic-20	SEMANA No. 16	14-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.			
14-dic-20	20-dic-20	SEMANA No. 17	21-dic-20	En la presente semana el Contratista realizó en la sede administrativa instalación de pintura y en la en el Centro de Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir inicio con el mantenimiento de los aires acondicionados el 17 de diciembre de 2020. Se le manifestó al Contratista mediante oficio CINP-BTA-023-0457-7302 que el acta parcial de obra no puede ser tramitada, hasta tanto esta interventoría no evidencie y pueda dar fe de que se está cumpliendo con lo establecido en su contrato para tal fin. También se devolvieron los Informes Mensuales presentados por el Contratista debido a que tienen varias observaciones las cuales se anotaron en el comunicado CINP-BTA-023-0451-7256.			
21-dic-20	27-dic-20	SEMANA No. 18	28-dic-20	En la presente semana el Contratista realizó colocación de pintura sobre muros y cielos rasos en la sede administrativas, también realizó el mantenimiento a los Aires Acondicionados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los Garzones. Se solicitó mediante comunicado CINP-BTA-023-0469-7422al "Sena" una prórroga por plazo, tres (03) meses, hasta el 31 de marzo de 2021 y una adición con el fin de soportar los gastos de interventoria por \$351.284.787,00, debido al tiempo que requirió el Contratista para terminar el Contrato de Obra. También fueron aprobados los APus no previsto que el Consorcio Constructor Alfa había presentado. Del mismo modo fue remitido al Sena para su aprobación el Acta de Obra No1. También fue aprobaba programación presentada por el Contratista con fecha de terminación de 31 de diciembre de 2020.			
28-dic-20	3-ene-21	SEMANA No. 19	4-ene-21	En la presente semana el Contratista continuo con la instalación de Pintura en muros y cielos rasos en la sede administrativa. Se le hizo la observación al Contratista de que los trabajadores deben de tener los elementos de protección personal cuando esten ejecutando actividades, lo mismo cuando se vaya a ejecutar trabajos en altura.			
4-ene-21	10-ene-21	SEMANA No. 20	12-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continua con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba. Mediante comunicado CINP-BTA-023-0497-0064 se recomendó al SENA la aprobación de los diagnósticos del Departamento de Córdoba y que sean trasladados los recursos sobrantes a la sede administrativa.			
DOCE		12	días del mes de	ENERO		2021	
(Día en letras)		(Día en números)		de		(Año en que se firma el acta)	
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES										
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION										
SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021					
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION										
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								0.00	0.00
	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA			28/09/2020		1/12/2020				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			28/09/2020		28/09/2020			-104.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			30/09/2020		2/10/2020			-102.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS			3/10/2020		27/10/2020			-99.00	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA			27/10/2020		29/10/2020			-75.00	
6	LAVADO DE TANQUES			29/10/2020		4/11/2020			-73.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			30/09/2020		28/10/2020			-102.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			4/11/2020		1/12/2020			-67.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			3/11/2020		21/11/2020			-68.00	
	ITEM NO PREVSITOS			14/10/2020		31/12/2020			-88.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)									
Plazo total del Proyecto en Días				222						
Plazo faltante del Proyecto en Días				80						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN								
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR										
TEMAS TECNICOS										
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA									Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato									SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal									SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA									NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento									NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.									SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.									NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas									NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.									NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.									NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra									NO	
Observaciones										
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.										
TEMAS SISO										
CONDICIONES GENERALES SISO									Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados									SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.									SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría									SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.										
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA										
En la presente semana el Contratista realizó actividades de instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. En la presente semana el Contratista realizó actividades de instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consocio Constructor Alfa continúa con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba.										


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUDERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelante visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generados mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutada. Para la presente semana tenía previsto una inversión Programada Acumulada de \$ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de \$ 58.294.484 presentando un atraso de \$ 480.714.735.			
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Loricla la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.			
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.			
7-dic-20	13-dic-20	SEMANA No. 16	14-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.			
14-dic-20	20-dic-20	SEMANA No. 17	21-dic-20	En la presente semana el Contratista realizó en la sede administrativa instalación de pintura y en la en el Centro de Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir inicio con el mantenimiento de los aires acondicionados el 17 de diciembre de 2020. Se le manifestó al Contratista mediante oficio CINP-BTA-023-0457-7302 que el acta parcial de obra no puede ser tramitada, hasta tanto esta interventoría no evidencie y pueda dar fe de que se está cumpliendo con lo establecido en su contrato para tal fin. También se devolvieron los Informes Mensuales presentados "por el Contratista debido a que tienen varias observaciones las cuales se anotaron en el comunicado CINP-BTA-023-0451-7256".			
21-dic-20	27-dic-20	SEMANA No. 18	28-dic-20	En la presente semana el Contratista realizó colocación de pintura sobre muros y cielos rasos en la sede administrativas, también realizó el mantenimiento a los Aires Acondicionados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los Garzones. Se solicitó mediante comunicado CINP-BTA-023-0469-7422al "Sena" una prórroga por plazo, tres (03) meses, hasta el 31 de marzo de 2021 y una adición con el fin de soportar los gastos de interventoría por \$351.284.787,00, debido al tiempo que requirió el Contratista para terminar el Contrato de Obra. También fueron aprobados los APus no previsto que el Consorcio Constructor Alfa había presentado. Del mismo modo fue remitido al Sena para su aprobación el Acta de Obra No1. También fue aprobaba programación presentada por el Contratista con fecha de terminación de 31 de diciembre de 2020.			
28-dic-20	3-ene-21	SEMANA No. 19	4-ene-21	En la presente semana el Contratista continuo con la instalación de Pintura en muros y cielos rasos en la sede administrativa. Se le hizo la observación al Contratista de que los trabajadores deben de tener los elementos de protección personal cuando esten ejecutando actividades, lo mismo cuando se vaya a ejecutar trabajos en altura.			
4-ene-21	10-ene-21	SEMANA No. 20	12-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continua con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba. Mediante comunicado CINP-BTA-023-0497-0064 se recomendó al SENA la aprobación de los diagnósticos del Departamento de Córdoba y que sean trasladados los recursos sobrantes a la sede administrativa.			
DOCE	12	días del mes de	ENERO	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)


MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL. MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES										
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION										
SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021					
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION										
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)									0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Loricá			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Montelibano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	
	SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA			6/11/2020		1/12/2020				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			6/11/2020		9/11/2020			-65.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			18/12/2020		30/12/2020			-23.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			23/12/2020		31/12/2020			-18.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			6/11/2020		31/12/2020			-65.00	
5	LAVADO DE TANQUES			1/12/2020		23/12/2020			-40.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			9/11/2020		31/12/2020			-62.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			9/11/2020		31/12/2020			-62.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			26/11/2020		31/12/2020			-45.00	
	ITEM NO PREVSITOS			9/11/2020		31/12/2020			-62.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)									
Plazo total del Proyecto en Días				222						
Plazo faltante del Proyecto en Días				80						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN								
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR										
TEMAS TECNICOS										
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA								Cumple		
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato								SI		
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal								SI		
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA								NO		
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento								NO		
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.								SI		
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.								NO		
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas								NO		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.								NO		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.								NO		
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra								NO		
Observaciones										
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.										
TEMAS SISO										
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple				
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI				
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI				
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI				
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.										
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA										
En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continúa con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba.										
En las sedes del departamento de Córdoba se ha ejecutado el 100% de las siguientes actividades: Mantenimiento de Aires Acondicionados y la Poda y Corte de árboles y césped; el suministro e instalación de manto asfáltico esta parada desde el 18 de octubre de 2020 sin ninguna justificación la cual la venían ejecutando en el Centro Agropecuario y Biotecnología el Porvenir sede Santa Isabel, actualmente se encuentra laborando en la instalación de Pintura para muros y cielos rasos en la sede administrativa, teniendo pendiente por ejecutar el lavado y desinfección de tanque, esta actividad fue requerida nuevamente por comunicado CINP-BTA-023-0493-0011 del 4 de enero de 2021 hasta la fecha no se ha tenido respuesta.										

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO					
4	RESIDENTE SISO REGIONAL	SILENIA ECHEVERRIA ESCUEDERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA	7771863931				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7771858782				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
16-nov-20	22-nov-20	SEMANA No. 13	23-nov-20	El contratista en la presente semana realizó tala y poda de césped en el CCIT de Montería y el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los garzones. Se vienen adelanto visitas a las sedes donde el Contratista viene realizando actividades y se han encontrados que se han generado mayores cantidades de obra como es el caso de la poda de césped. A pesar que se aprobó una nueva programación continua los atrasos por parte del Contratista en relación a la inversión ejecutado. Para la presente semana tenia previsto una inversión Programada Acumulada de \$ 539.009.219 Vs una Inversión Ejecutada Acumulada de \$ 58.294.484 presentando un atraso de \$ 480.714.735.			
23-nov-20	29-nov-20	SEMANA No. 14	30-nov-20	Se le manifestó la preocupación al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-023-0415-6822 del abandono de las actividades, el cual fue retomado el día 19 de noviembre del presente año con la poda de árboles única actividad que viene ejecutando el Consorcio Constructor Alfa. Así mismo se le reiteró que no ha hecho entrega de los diagnostico en debida forma. También se realizó la reiteración al Contratista de realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede de Loricá la cual consiste en la elaboración de un tanque subterráneo con la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente, hasta la fecha no se conoce respuesta al respeto del Contratista Así mismo se solicita información de la fecha de inicio de las obras de mantenimiento, ya que se requiere urgentemente la intervención en todas las sedes.			
30-nov-20	6-dic-20	SEMANA No. 15	7-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades, se realizó audiencia de incumplimiento por el no cumplimiento de la ejecución de las actividades contractuales al Consorcio Constructor Alfa el pasado 4 de diciembre de 2020. Se espera la prórroga de los contratos de Obra e Interventoría. También hizo entrega de el Corte de Obra # 1 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.			
7-dic-20	13-dic-20	SEMANA No. 16	14-dic-20	En la presente semana el Contratista no realizó actividades sin ninguna justificación alguna, a pesar que el Contrato se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consorcio Constructor Alfa no ha presentado la nueva reprogramación de las actividades ni el programa de inversiones semanal, incumplimientos que viene presentando el Contratista desde la firma del Contrato de Obra.			
14-dic-20	20-dic-20	SEMANA No. 17	21-dic-20	En la presente semana el Contratista realizó en la sede administrativa instalación de pintura y en la en el Centro de Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir inicio con el mantenimiento de los aires acondicionados el 17 de diciembre de 2020. Se le manifestó al Contratista mediante oficio CINP-BTA-023-0457-7302 que el acta parcial de obra no puede ser tramitada, hasta tanto esta interventoría no evidencie y pueda dar fe de que se está cumpliendo con lo establecido en su contrato para tal fin. También se devolvieron los Informes Mensuales presentados por el Contratista debido a que tienen varias observaciones las cuales se anotaron en el comunicado CINP-BTA-023-0451-7256.			
21-dic-20	27-dic-20	SEMANA No. 18	28-dic-20	En la presente semana el Contratista realizó colocación de pintura sobre muros y cielos rasos en la sede administrativas, también realizó el mantenimiento a los Aires Acondicionados en el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir sedes los Garzones. Se solicitó mediante comunicado CINP-BTA-023-0469-7422al "Sena" una prórroga por plazo, tres (03) meses, hasta el 31 de marzo de 2021 y una adición con el fin de soportar los gastos de interventoría por \$351.284.787,00, debido al tiempo que requirió el Contratista para terminar el Contrato de Obra. También fueron aprobados los APus no previsto que el Consorcio Constructor Alfa había presentado. Del mismo modo fue remitido al Sena para su aprobación el Acta de Obra No1. También fue aprobaba programación presentada por el Contratista con fecha de terminación de 31 de diciembre de 2020.			
28-dic-20	3-ene-21	SEMANA No. 19	4-ene-21	En la presente semana el Contratista continuo con la instalación de Pintura en muros y cielos rasos en la sede administrativa. Se le hizo la observación al Contratista de que los trabajadores deben de tener los elementos de protección personal cuando esten ejecutando actividades, lo mismo cuando se vaya a ejecutar trabajos en altura.			
4-ene-21	10-ene-21	SEMANA No. 20	12-ene-21	En la presente semana el Contratista realizó actividades de Instalación de pintura en muros y cielo rasos sede administrativas. Por otra parte ya se empieza a notar que el Consorcio Constructor Alfa continua con sus incumplimientos debido a que ya han transcurrido diez (10) días del presente mes no inicio a las actividades contractuales y no previstas para su ejecución en el departamento de Córdoba. Mediante comunicado CINP-BTA-023-0497-0064 se recomendó al SENA la aprobación de los diagnósticos del Departamento de Córdoba y que sean trasladados los recursos sobrantes a la sede administrativa.			
DOCE		12	días del mes de		ENERO		de
(Día en letras)		(Día en números)		2021		(Año en que se firma el acta)	
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION						
SEMANA No.	20	DEL	4 de enero de 2021	AL	10 de enero de 2021	
REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA						
						
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación		Descripción
Sede Administrativa		INSTALACIÓN DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y CIELOS RASOS		Sede Administrativa		INSTALACIÓN DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y CIELOS RASOS
						
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación		Descripción
Sede Administrativa		INSTALACIÓN DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y CIELOS RASOS		Sede Administrativa		INSTALACIÓN DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y CIELOS RASOS
						
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación		Descripción
Sede Administrativa		INSTALACIÓN DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y CIELOS RASOS		Sede Administrativa		INSTALACIÓN DE PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y CIELOS RASOS


Anexo No. 14: Registro fotográfico.

FECHA	11/01/2021	MES CINCO DE OBRA	No. 1	DEL	12/12/2020	AL	11/01/2021
-------	------------	-------------------	-------	-----	------------	----	------------

REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE DICIEMBRE A ENERO 2021



FOTOGRAFIA No. 1: Instalación de Pintura en Muros y Cielo Raso Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 2: Instalación de Pintura en Muros y Cielo Raso Sede Administrativa




FOTOGRAFIA No. 3: Instalación de Pintura en Muros y Cielo Raso Sede Administrativa




FOTOGRAFIA No. 4: Instalación de Pintura en Muros y Cielo Raso Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 5: Instalación de Pintura en Muros y Cielo Raso Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 6: Instalación de Pintura en Muros y Cielo Raso Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 7: Instalación de Pintura en Muros y Cielo Raso Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 8: Instalación de Pintura en Muros y Cielo Raso Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 9: Instalación de Pintura en Muros y Cielo Raso Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 10: Instalación de Pintura en Muros y Cielo Raso Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 11: Instalación de Pintura en Muros y Cielo Raso Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 12: Instalación de Pintura en Muros y Cielo Raso Sede Administrativa

[Signature]

NOMBRE : ING. PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Anexo No. 15: Bitácora de Obra.

13-11-2020 Estado Del tiempo: Jornada completa: seco

Viernes

• Personal de obra:

Coordinador De Zona

Residente De Obra


Oficiales De Jardineria (2 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se iniciaron actividades a las 7:00 A.M. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el Sene.

- Se continua con las actividades de servicios de Jardineria, Poda de cespel con guadana y Poda de arboles en las zonas Perimetrales de los Bloques.


- Se Finalizan actividades a las 5:00 P.M., sin Ninguna Merced.



Coordinador De Zona

Arq. Gian Carlo Zam

Consorcio ALFA



Residente De Interventoria

ING. Sergio Solano

Consorcio Inter Imbeco

14-11-2020 Estado DEL Tiempo: Jornada completa: seco

Sábado

• Personal en obra:

Coordinador De Zona

Residente De Obra


Oficiales De Jardineria (2 Personas)

• Actividades Realizadas


- Se iniciaron actividades a las 7:00 A.M. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizada por Sene.

- Se Continua con las actividades de servicios de Jardineria, Poda de cespel con guadana y Poda de Arboles en las zonas Perimetrales de los Bloques

- Se Finalizan actividades a las 3:00 P.M., sin Ninguna Merced.



Coordinador de Zona
 Alca. Gran Carlos Zam
 Consorcio Alfa



Residente de Interventoría
 ING. Sergio Sobano
 Consorcio Inber Inbeco

16-11-2020 • Estado del tiempo: Jornada Completa: seco

Lunes

• Personal en Obra:

Coordinador de Zona

Residente de Obra


Oficiales de Jardinería (2 personas)

• Actividades Realizadas


- Se iniciaron actividades a las 7:00 A.M. Realizando el debido protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizada por Sena

- Se continúan con las actividades de servicios de Jardinería, Poda de cester con Guaduaña y Poda de arboles en las zonas Perimetrales de los Bloques

- Se Finalizan actividades a las 5:00 P.M. Sin ninguna novedad.



Coordinadores de Zona
 Alca. Gran Carlos Zam
 Consorcio Alfa



Residente de Interventoría
 ING. Sergio Solano
 Consorcio Inber Inbeco

17-11-2020 • Estado del tiempo: Jornada Completa: seco

Martes

• Personal en Obra:

Coordinador de Zona

Residente de Obra


Oficiales de Jardinería (2 personas)

• Actividades Realizadas

- Se iniciaron actividades a las 7:00 A.M. Realizando el debido protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el Sena

- Se continua con las actividades de servicios de Jardinería, Poda de césped con Guadara y Poda de Aboles en las zonas Perimetrales de los Bloques
- Se finalizan actividades a las 5:00 P.m. sin ninguna novedad.


 Coordinador de Zona
 Arqu. Gian Carlos Zamora
 Censado AFA



 Residente de Intendencia
 Ing. Sergio Solano
 Censado Inta Inbeco


- 18-11-2020 • Estado del tiempo: Jornada completa: Seco
 miércoles • Personal en obra:

Coordinador de Zona
 Residente de Intendencia
 Oficiales de Jardinería (2 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 Am. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutaría las actividades. Actividad realizada por el Sena
- Se finalizan las actividades de servicios de Jardinería sin ninguna novedad.


 Coordinador de Zona
 Arqu. Gian Carlos Zamora
 Censado AFA


 Residente de Intendencia
 Ing. Sergio Solano
 Censado Inta Inbeco

REGIONAL CORDOBA

BITACORA DE OBRA SEDE CENTRO AGROPECUARIO
Y BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR
Garzones - CO. DOBA

CONTRATO DE OBRA No 001. PCCNTR 1636309

OBJETO: "Mantenimiento Predictivo, Preventivo, Correctivo
Reparaciones y Mejoras Locativas A las
Instalaciones Del Servicio Nacional De
Aprendizaje SENA A Nivel Nacional"


CONTRATANTE: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

CONTRATISTA: Consorcio Constructora ALFA


INTERVENTORA: Consorcio INTER INGECO GNG

Fecha De Inicio: 01 De octubre de 2020

Fecha De Terminación



Coordinador de Zona
Arq. Gian Carlos Zur
Consorcio ALFA



Residente de Intervención
Ing. Sergio Solano
Consorcio Inter Ingeco

Inspector SISOMA
Consorcio ALFA

Ingeniero SST
Consorcio Inter Ingeco

29-09-2020 • Estado Del tiempo: Jornada completa: Seco


mañanas • Personal en obra:

Coordinador de zona

Residente De Obra


• Actividades Realizadas

- Se Realizan instalaciones del Protocolo De Bioseguridad dando como Prioridad el suministro de los elementos necesarios para la Realización De los Protocolos Del Personal que ejecutara los mantenimientos. la actividad se Realizo en acompañamiento del Administrador de la Sede, el Señor Fedy Martínez.



Coordinador de zona

A.Q. Gian Carlo Zúñiga



Residente De Intervención

ING. Sergio Solano

Inspector SISOMA

Censu Gto ALFA

Ingeniero SST

Censu Gto Inter Inbeco

19-11-2020 • Estado Del Tiempo: Jornada completa: Seco


• Personal en obra:

Coordinador De zona

Residente De obra

Oficiales De Sanitización (2 Personas)

- Se Realizan actividades a las 7:00 A.m., iniciando con el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades, Realizado por el Señor
- Se inicia y se Finalizan las actividades de Poda de arbustos De 1 a 5 metros, en las zonas indicadas en la Sede, sin ninguna novedad.



Coordinador De zona

A.Q. Gian Carlo Zúñiga



Residente De Intervención

ING. Sergio Solano

21-12-2020 • Estado Del tiempo: Jornada completa: Seco

Lunes • Personal en obra:

Coordinador de Zona

Oficiales de mantenimiento AA (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 A.m, Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Realizado por el Senar

- Se inician y Finalizan las actividades de mantenimiento de AA en los sitios indicados.

- Se Finalizan actividades a las 3:00 P.m.

Coordinador de zona

A.R. Gran Carlos Zun

Residente de Montañita

INIG. Sabio Solano

Las actividades de toma de temperatura y lavado de mano fue realizada por funcionarios del Senar.

07-11-2020 Estado del Tiempo: Jornada medio día: Seco.

SABADO

Personal en Obra:

Coordinador de Zona.


Residente de Obra.

Oficiales de Jardineria (2 personas).

Actividades Realizadas:

Nota 4: Se van a iniciar actividades de poda de árboles en parqueadero de Sede, pero debido a los carros, por seguridad no se puede realizar esta actividad, Se reprograma actividad para el día 14 de Noviembre/2020.

Se inicia con producción de Jardines perimetrales del Edificio. Se finalizan actividades a las 12:00 PM sin ninguna novedad.



Coordinador de Zona.

Arg. Giancarlo Zur.


Consejo ALFA.

Residente de Interventoría.

Ing. Sergio Solano.

Consejo Inter Ingenio.


Nota: Para el inicio de la actividad instalación de manto se requiere todos documentos SST para el ingreso del personal.



Coordinador de Zona.

Arg. Giancarlo Zur.

Consejo ALFA.



Residente de Interventoría.

Ing. Sergio Solano

Consejo Inter Ingenio.

09-11-2020 Estado Del Tiempo: Jornada completa: seco

LUNES

• PERSONAL EN OBRA:

COORDINADOR DE ZONA


Residente de Obra


OFICIALES DE JARDINERIA (2 Personas)

• ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE INICIAN actividades a las 7:00 AM, Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal Que efectuara las actividades. Esta actividad la realizan el seña.

- Se continua con las actividades de servicios de Jardineria, Poda de césped con Guadana y Poda de arboles en zonas Perimetrales al edificio.
- Se suspenden actividades a las 12:30 P.m. Por que el Personal se va a almorzar y se Retoma a las 1:30 P.m.
- Se Finalizan actividades a las 5:00 P.m. sin Ninguna novedad.


 Coordinador De Zona
 Arq. Gian Carlo Zaver
 Consorcio AIFA


 Residente De Interventoria
 ING. Sergio Solano
 Consorcio Inter Ingeco.

10-11-2020

Martes

• Estado Del Tiempo: Jornada completa: seco

• Personal en Obra:


Coordinador De Zona


Residente De Obra

Oficiales De Jardineria (2 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 A.m. Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Esta actividad la realizó funcionarios del serma.
- Se continua con las actividades de servicios de Jardineria, Poda de césped con Guadana y Poda de arboles en zonas Perimetrales al edificio.
- Se Finalizan actividades a los 5:00 P.m. sin ninguna novedad.


 Coordinador De Zona
 Arq. Gian Carlo Zaver
 Consorcio AIFA


 Residente De Interventoria
 ING. Sergio Solano
 Consorcio Inter Ingeco

11-11-2020

Miércoles

• Estado Del Tiempo: Jornada Completa: seco

• Personal De Obra:

Coordinador De Zona

Residente De Obra


Oficiales De Jardinera (2 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 A.m. Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Esta actividad la realizó funcionarios del serena.

- Se continua con las actividades de Servicios de Jardinera, Poda de Césped con Guadaña y Poda de Arboles en zonas Perimetrales al edificio


- Se Finalizan actividades a las 5:00 P.m. Sin Ninguna Novedad.



Coordinador De Zona

Abel Gran Carlos Zam

Consorcio ALFA



Residente De Interventoria

ING. Sergio Solano

Consorcio Inter Inbeco

12-11-2020 • Estado Del tiempo: Juvana Completa: seco

Jueves • Personal en Obra:

Coordinador De Zona


Residente De obra

Oficiales De Jardinera (2 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 A.m. Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Esta actividad la realizó funcionarios del serena.


- Se Finalizan actividades de Servicios de Jardinera en zonas Perimetrales al edificio.



Coordinador De Zona

Abel Gran Carlos Zam

Consorcio ALFA



Residente De Interventoria

ING. Sergio Solano

Consorcio Inter Inbeco

18-12-2020 • Estado Del tiempo: Jornada completa : seco
 Viernes • Personal en obra:

Coordinador De zona

Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se iniciaron actividades a las 7:00 A.m, Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Esta actividad la realizamos.

- Se inician las actividades de Pinturas en el interior del edificio de Despacho Regional.

• Se Finalizan actividades a las 5:00 P.m, sin ninguna novedad.

Coordinador de zona
 Arq. Gian Carlos Zam

Residente de Intendencia
 Ing. Sergio Solano

19-12-2020 • Estado Del tiempo: Jornada medio tiempo: seco

Sabado • Personal en obra:

Coordinador de zona

Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 A.m. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Realizando por el sena.

- Se continúan las actividades de Pinturas en las Oficinas Del edificio De Despacho Regional.

- Se Finalizan actividades a las 3:00 P.m, sin ninguna novedad.

Coordinador De Zona
 Arq. Gian Carlos Zam

Residente de Intendencia
 Ing. Sergio Solano

21-12-2020 Estado del tiempo: Jornada Completa: Seco

Lunes

• Personal en obra:

Coordinador De zona


Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 A.m. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Realizado por el sena.

- Se continúan las actividades De Pinturas en las Oficinas Del edificio De Despacho Regional.

- Se Finalizan actividades a las 5:00 P.m., Sin Ninguna Novedad.



Coordinador de Zona

A.Q. Germán Carlos Zúñiga



Residente de Interventoría

Ing. Saúl Solano

22-12-2020 Estado del tiempo: Jornada Completa: Seco

Martes

• Personal en obra:

Coordinador de Zona


Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 A.m. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el sena.

- Se continúan las actividades De Pinturas en las Oficinas Del edificio De Despacho Regional.

- Se Finalizan actividades a las 5:00 P.m., Sin Ninguna Novedad.



Coordinador de Zona

A.Q. Germán Carlos Zúñiga



Residente de Interventoría

Ing. Saúl Solano


23-12-2020 • Estado Del tiempo: Ju. nuda completa seco
 mie. calles • Personal en obra:

Coordinador de zona


Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 Am. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal Que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el serar.
- Se continúan las actividades De Pinturas en las Oficinas Del edificio De Despacho Regional.
- Se Finalizan actividades a las 5:00 Pm, sin ninguna novedad.



Coordinador De Zona
 Arq. Gian Carlos Zam



Residente De Interventoria
 Ing. Sergio Solano


24-12-2020 • Estado Del tiempo: Sanhada medio tiempo: seco
 vienes • Personal en obra:

Coordinador de zona

Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 Am, Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal Que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el serar.
- Se continúan las actividades De Pinturas en las Oficinas Del edificio De Despacho Regional.
- Se Finalizan actividades a las 3:00 P.m Por ser Día De Fiestas De Navidad, sin ninguna novedad.



Coordinador de zona
 Arq. Gian Carlos Zam



Residente de Interventoria
 Ing. Sergio Solano

26-12-2020 Estado del tiempo: Jornada medio tiempo: seco

Sábado

• Personal en obra:

Coordinador de zona


Oficial de Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 Am, Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Esta actividad realizada por el Sena.

- Se continúan las actividades de Pinturas en las Oficinas del Edificio de Despacho Regional.

- Se Finalizan actividades a las 3:00 P.m. Sin ninguna novedad.



Coordinador de zona

A.Q. Gian Carlos Zaur



Residente de Interveniente

Ing. Sergio Solano

27-12-2020 Estado del tiempo: Jornada medio tiempo: seco

Domingo

• Personal en obra:

Coordinador de zona


Oficial de Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 Am, Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Realizada por el Sena.


- Se continúan las actividades de Pinturas en las Oficinas del Edificio de Despacho Regional.

- Se Finalizan actividades a las 3:00 P.m.



Coordinador de zona

A.Q. Gian Carlos Zaur



Residente de Interveniente

Ing. Sergio Solano

28-12-2020 • Estado del tiempo: Jornada completa: seco


lunes


• Personal en obra:

Coordinador De zona
Oficial De Pintura (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 am, Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el sena.
- Se continúan las actividades De Pinturas en las Oficinas Del Edificio De Despacho Regional
- Se Finalizan actividades a las 5:00 P.m.


Coordinador de zona
A.Q. Gian Carlos Zurr


Residente De Interventoria
Ing. Sa Gito Solano

29-12-2020 • Estado del tiempo: Jornada completa: seco


martes


• Personal en obra

Coordinador De zona
Oficiales De Pintura (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 A.m Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Realizada por el sena.
- Se continúan las actividades De Pinturas en las Oficinas Del Edificio De Despacho Regional.
- Se Finalizan actividades a las 5:00 P.m


Coordinador De zona
A.Q. Gian Carlos Zurr


Residente De Interventoria
Ing. Sa Gito Solano

30-12-2020 Estado Del tiempo: Jornada Completa: seco


Miércoles Personal en obra:

Coordinador de obra

Oficiales De Pintura (3 Personas)


Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 Am, Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades, Realizado por el Sena.
- Se continúan las actividades De Pintura en las Oficinas Del edificio De Despacho Regional.
- Se finalizan actividades a las 5:00 Pm.



Coordinador De Zona

A.D. Gian Carlos Zuer



Residente De Interventura

Ing. Sergio Solano

31-12-2020 Estado Del tiempo: Jornada medio tiempo: seco


Jueves Personal en obra:

Coordinador de obra

Oficiales de Pintura (3 Personas)


Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 am, Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizado por el Sena.
- Se continúan las actividades De Pintura en las Oficinas Del edificio De Despacho Regional.
- Se finalizan actividades a las 5:00 Pm.



Coordinador De Zona

A.D. Gian Carlos Zuer



Residente de Interventura

Ing. Sergio Solano

5/11/2021

viernes

• Estado del tiempo: Jornada completa: seco


• Personal en obra:


Coordinador de obra en zona

Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 A.M., Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutarán las actividades. Realizado por el Sena.
- Se continúan las actividades de Pinturas en las oficinas del edificio de Despacho Regional
- Se Finalizan actividades a las 5:00 P.M.


Coordinador de zona
Arq. Gran Carlos Zarr


Residente de Intervista
Ing. Sergio Solano

6/1/2021

miércoles

• Estado del tiempo: Jornada completa: seco


• Personal en obra


Coordinador de zona

Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades a Realizar

- Se inician actividades a las 7:00 A.M. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutará las actividades. Realizado por el Sena.
- Se continúan las actividades de Pinturas en las oficinas del edificio de Despacho Regional
- Se Finalizan actividades a las 5:00 P.M.


Coordinador de zona
Arq. Gran Carlos Zarr


Residente de Intervista
Ing. Sergio Solano

7-8-2021

viernes

• Estado del tiempo: Jornada completa: seco

• Personal en obra:

Coordinador de zona

Oficiales De Pintura


• Actividades a Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 A.M Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizado por Sena
- Se continuan las actividades de Pinturas en las Oficinas del Edificio De Despacho Regional

- Se finalizan actividades a las 5:00 P.m



Coordinador De Zona
A.Q. Gian Carlos Zor



Residente De Intendencia
Sergio Solano

8-1-2021 Estado Del tiempo: Jornada completa: seco

Viernes

• Personal en Obra:


Coordinador De Zona

Oficiales De Pinturas (3 Personas)


• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 Am, Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad ejecutado Sena
- Se continuan las actividades de Pinturas en las Oficinas Del Edificio De Despacho Regional.

- Se Finalizan actividades a las 5:00 Am



Coordinador De Zona
A.Q. Gian Carlos Z



Residente De Intendencia
Ing. Sa Geo Solano

9-1-2021 Estado Del tiempo: Jornada completa: seco

Sábado


• Personal en Obra:


Coordinador De Zona

Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 4:00 Am Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal Que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el Sena
- Se continúan las actividades De Pinturas en las Oficinas Del Edificio De Despacho Regional
- Se Finalizan actividades a las 5:00 Pm


 Coordinador De Zona
 ArQ. Gian Carlos Z


 Residente De Interventoria
 Ing. Sa Gio Solano

12-1-2021 • Estado Del tiempo: Amanecida completa: Seco


~~Mañanas~~ • Personal en obra:


Mañanas Coordinador De Zona

Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

-
- Se inician actividades a las 7:00 Am, Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal Que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el Sena.
- Se continúan las actividades De Pinturas en las Oficinas Del Edificio De Despacho Regional.
- Se Finalizan actividades a las 5:00 Pm.


 Coordinador De Zona
 ArQ. Gian Carlos Z


 Residente De Interventoria
 Ing. Sa Gio Solano

13-1-2021 • Estado Del tiempo: Amanecida medio tiempo: Seco

~~Sabado~~ • Personal en obra:

Miércoles Coordinador De Zona

Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 Am, Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal Que ejecutara las actividades. Actividades realizadas por el Sena.
- Se continuan las actividades De Pinturas en las Oficinas Del edificio De Despacho Regional.
- Se Finalizan actividades A las 3:00 Pm. Sin ninguna Novedad.

Coordinador De zona
Arq. Gian Carlos Zaver

Residente De Intavertura
Ing. Sergio Solano

14-1-2021 • Estado Del tiempo: Jornada medio tiempo: seco

~~Domingo~~

• Personal en obra:

Jueves

Coordinador De zona

Oficiales DE Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 Am, Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal Que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el Sena.
- Se continuan las actividades De Pinturas en las Oficinas Del edificio De Despacho Regional.
- Se Finalizan las actividades A las 3:00 Pm Sin ninguna Novedad.

Coordinador De zona
Arq. Gian Carlos Zaver

Residente de Intavertura
Ing. Sergio Solano

15-1-2021 • Estado DEL tiempo: Jornada completa: seco

~~Viernes~~

• Personal en obra:

Vienes


Coordinador De zona

Oficiales Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 Am. Realizando el Debido Protocolo De Bioseguridad al Personal Que ejecuta las actividades. Actividad realizada por el sena.
- Se Continúan las actividades de Pinturas exteriores Del edificio De Despacho Regional
- Se Finalizan actividades A las 5:00 Pm sin ninguna novedad


 Coordinador De Zona
 Arq. Gian Carlos Zaver


 Residente De Interventoría
 Ing. Sergio Solano

16-1-2021 • Estado Del tiempo: Jornada Completa: Seco


~~Viernes~~ • Personal En obra:

Sábado Coordinador De Zona


Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 Am Realizando el Debido Protocolo De Bioseguridad al Personal Que ejecuta las actividades, Actividad realizada por el sena.
- Se continúan las actividades de Pinturas exteriores Del edificio De Despacho Regional.
- Se Finalizan actividades A las 5:00 Pm sin ninguna novedad.



Coordinador De Zona
 Arq. Gian Carlos Zaver



Residente De Interventoría
 Ing. Sergio Solano

18-1-2021 • Estado Del tiempo: Jornada Completa: Seco


~~Viernes~~ • Personal en obra:

Lunes Coordinador De Zona


Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas.

- Se Inician actividades a las 7:00 Am. Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el Sena
- Se continúan las actividades De Pinturas exteriores Del edificio De Despacho Regional.
- Se Finalizan actividades a las 5:00 Pm, Sin ninguna novedad.



Coordinador De zona
Arq. Gian Carlos Zaver



Residente De Intavention
ING. Sergio Solano

21-
Jul

19-1-2021 Estado Del tiempo: Jornada completa: Seco


~~Trabajo~~ Personal en obra:

mañanas Coordinador De zona

Oficiales De Pinturas (3 personas)

• Actividades Recientes

- Se Inician actividades a las 7:00 Am, Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Realizado por el Sena
- Se continúan las actividades De Pinturas exteriores Del edificio De Despacho Regional.
- Se Finalizan actividades a las 5:00 Pm



Coordinador De zona
Arq. Gian Carlos Zaver



Residente De Intavention
ING. Sergio Solano

22-
Jul

20-1-2021 Estado Del tiempo: Jornada completa: Seco

~~Sábado~~ Personal en obra:

mañanas Coordinador De zona


Oficiales De Pintura (3 personas)


• Actividades Realizadas

- Se Inician actividades a las 7:00 Am, Realizando

el debido Protocolo de Bioseguridad, al Personal Que ejecutara las actividades. Realizado por el Sena.

- Se continúan las actividades De Pinturas Externas Del edificio De Despacho Regional
- Se Finalizan actividades A las 5:00 P.m





Coordinador De Zona

Residente De Interventoria

Arq. Gian Carlos Zurr

Ing. Sergio Solano

21-1-2022 • Estado Del tiempo: Jornada completa: seco


Jueves • Personal en obra:


Coordinador De Zona

Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 AM. Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal Que ejecutara las actividades. Realizado por el Sena
- Se continúan las actividades De Pinturas Externas Del edificio De Despacho Regional.
- Se Finalizan actividades A las 5:00 P.m





Coordinador De Zona

Residente De Interventoria

Arq. Gian Carlos Zurr

Ing. Sergio Solano

22-1-2022 • Estado Del tiempo: Jornada completa: seco

Viernes • Personal en obra:


Coordinador De Zona


Oficiales De Pinturas (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 AM, Realizando el debido Protocolo De Bioseguridad al Personal Que ejecutara las actividades. Realizado por el Sena

- se continuan las actividades de Puntadas Externas del edificio de Da Pacho Regional.
- Se Finalizan actividades A las 5:00 P.m



Cam Calis Zuer
Coordinador De Zona
A.Q. Cam Calis Zuer



Residente De Intacento
Ing. Sergio Solano

23.10.2020 Estado Del Tiempo: Seco

Viernes NOTA 1: Se solicita interurbana la aprobación de las actividades no previstas de los sistemas económicos, ya que son de vital prioridad para estas sedes.

De esta manera inicié con los mantenimientos requeridos. Se espera la entrega del informe diagnóstico eléctrico.


Coordinador de Zona
Graciano Zorrer


Residente de Intervención
Sergio Solano.

~~24.10.2020~~

~~25.10.2020~~

20-11-2020 Estado Del Tiempo: Tormenta completa: seco

Viernes Personal en obra:

Coordinador de Zona


Residente de obra

Oficial de Jardinería (2 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se hizo Recencia para iniciar las actividades de poda de árboles de 1 a 5 metros, pero el administrador no les permitió el ingreso debido a que la entidad como tal exige unas condiciones para iniciar actividades que no estaban contempladas al inicio.

- Se finaliza actividades a las 8 a.m.


Coordinador de Zona
A. G. Graciano Zorrer


Residente de Intervención
ING. Sergio Solano

26-11-2020 Estado Del Tiempo: Tormenta completa: seco

Jueves Personal en obra:

Coordinador de zona

Residente de obra

Oficiales De Sardinera (2 Personas)

• Actividad Realizada

- Se inician actividades a las 7:00 A.m. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el senar
- se inicia con la actividad de servicios de Sardinera. Poda de arboles de 1 a 5 metros en las zonas indicadas
- se Finalizan actividades a las 5:00 P.m. sin ninguna novedad.

[Signature]

Coordinador De zona
A.Q. Gran Carlos Zurr

[Signature]

Residente De Intacate.
Inb. Sergio Solano

27-11-2020 • Estado Del tiempo: Tormenta completa: seco

Tram

• Personal en obra:

Coordinador De zona

Residente de Obra

Oficiales De Sardinera (2 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 A.m. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el Senar
- se Finalizan las actividades de Poda de arboles de 1 a 5 metros a las 5:00 P.m. sin ninguna novedad.

[Signature]

Coordinador de zona
A.Q. Gran Carlos Zurr

[Signature]

Residente de Intaventura
Inb. Sergio Solano

17-12-2020 Estado Del tiempo: Juvada completa: seco


Jueves Personal en obra:

Coordinador de zona

Oficiales De mantenimientos De sistemas De Refrigración
(3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se iniciaron actividades a las 7:00 A.M. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el señor
- Se inician las actividades de mantenimiento de sistemas de Refrigración en las zonas indicadas
- Se Finalizan actividades de mantenimientos de sistemas de Refrigración a las 5:00 P.M. sin ningún novedad


Coordinador de zona
Arq. Gian Carlo Zaver


Residente de Intervenencia
Ing. Sergio Salazar

18-12-2020 Estado Del tiempo: Juvada completa: seco


Vienes Personal en obra:

Coordinador de zona

Oficiales De mantenimientos AA (3 Personas)

• Actividades Realizadas

- Se inician actividades a las 7:00 A.M. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el señor
- Se continua con las actividades de servicios de mantenimientos de AA en las zonas indicadas.
- Se Finalizan actividades de mantenimientos de AA a las 5:00 P.M.


 Gen Carlos Zenteno

Coordinador de zona

Arq. Gen Carlos Zenteno



Residente De Interventoría

Ing. Sergio Solano

19-12-2020. Estado el tiempo: Jornada medio tiempo: seco

Sábado • Personal en obra

Coordinador De zona

• Oficiales de mantenimientos de AA (3 Personas)

• Actividades Realizadas


- Se inician actividades a las 7:00 A.M. Realizando el debido Protocolo de Bioseguridad al Personal que ejecutara las actividades. Actividad realizada por el Sener

- Se Finalizan las actividades de mantenimientos de AA en las zonas indicadas.


 Gen Carlos Zenteno

Coordinador de Zona


Arq. Gen Carlos Zenteno





Residente de Interventoría

Ing. Sergio Solano

Anexo No. 16: Programación actualizada.









Centro de Comercio, Industria y Turismo Montelibano - Montelibano, Zimará

Id		Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	septiembre 2020				octubre 2020				noviembre 2020			diciembre 2020				enero 2021						
									6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13		20	27				
1				Centro de Comercio, Industria y Turismo Montelibano	77 días	lun 21/09/20	jue 31/12/20																							
2				NP. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 día	lun 21/09/20	lun 21/09/20		21/09		21/09																			
3			1	IMPERMEABILIZACIONES	30 días	mar 22/09/20	jue 29/10/20																							
4			1.6	CORRECCION/AJUSTE EN CUBIERTAS, TEJAS, ZINC, ASBESTO CEMENTO O SIMILARES AMARRES DE FIJACION.GOTERAS CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	30 días	mar 22/09/20	jue 29/10/20	2	22/09																					
5			4	EQUIPOS DE BOMBEO	60 días	mar 22/09/20	jue 10/12/20																							
6			4.1	PRUEBAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO DE PRESIÓN	30 días	mar 22/09/20	jue 29/10/20	2	22/09																					
7			4.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS inc. Puesta a punto. Revision, limpieza, ajuste, engrasado, Suministro de Rodamientos, estator, rotor, ajuste de borneras, revision de sellos mecanicons, impulsor turbina, ajuste y limpieza de borneras, mantenimiento de	30 días	jue 29/10/20	jue 10/12/20	6								29/10														
8			5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 9/12/20	sáb 19/12/20																							
9			5.2.1	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	8 días	mié 9/12/20	vie 18/12/20	2CC+60 días																						
10			5.2.2	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE	1 día	vie 18/12/20	sáb 19/12/20	9																						
11			7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	76 días	mar 22/09/20	jue 31/12/20																							
12			7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	76 días	mar 22/09/20	jue 31/12/20																							
13				REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	76 días	mar 22/09/20	jue 31/12/20	2	22/09																					
14				REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 2	1 día	mar 22/09/20	mar 22/09/20	13CC	22/09		22/09																			
15			7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	76 días	mar 22/09/20	jue 31/12/20																							
16				REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3 1	76 días	mar 22/09/20	jue 31/12/20	2	22/09																					

Project: Montelibano

Task

Task Progress

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical Task

Critical Task Progress

Page 1 of 2

Aprobó:



Centro de Comercio, Industria y Turismo Montelibano - Montelibano, Zimará

Id		Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	embre 2020				octubre 2020				noviembre 2020				diciembre 2020				enero 2021				
									6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20		27			
17				REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3 2	1 día	mar 22/09/20	mar 22/09/20	13CC	22/09																				
18			8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	45 días	jue 29/10/20	mié 30/12/20																						
19			8.40	SUMINISTRO E INSTALACION BANDA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA Y/NO REFLECTIVAS PARA GRADAS	7 días	sáb 19/12/20	mié 30/12/20	21									19/12								30/12				
20			8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	12 días	jue 19/11/20	jue 3/12/20	22									19/11								3/12				
21			8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	12 días	jue 3/12/20	sáb 19/12/20	20													3/12								19/12
22			8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHOOGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	14 días	jue 29/10/20	mié 18/11/20	4					29/10								18/11								
23			9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	14 días	jue 19/11/20	lun 7/12/20																						
24			9.31	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE PASO DIRECTO D=1/2"" (INCLUYE ACCESORIOS 1/2"" PARA INSTALACIÓN)	2 días	jue 19/11/20	vie 20/11/20	22									19/11								20/11				
25			9.33	REUBICACIÓN PUNTO HIDRAÚLICO CON ROTURA	6 días	jue 19/11/20	jue 26/11/20	22									19/11								26/11				
26			9.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUES D=2" PARA LAVATRAPEROS O LAVADEROS	8 días	jue 26/11/20	lun 7/12/20	25													26/11								7/12
27			NP	NO PREVISTOS	16 días	jue 10/12/20	jue 31/12/20																						
28			NP-10.270	ARREGLO-AJUSTE DE PUERTA Y/O VENTANA PVC CORREDIZA O FIJA EN ALUMINIO	8 días	jue 10/12/20	sáb 19/12/20	22FC+16 días													10/12								19/12
29			NP-10.271	AJUSTE PUERTA (Incluye bisagra)	2 días	sáb 19/12/20	mar 22/12/20	28													19/12								22/12
30			NP-10.272	REPOSICION DE CANTONERA	2 días	mar 22/12/20	jue 24/12/20	29													22/12								24/12
31			NP-10.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA ACCESO.	4 días	jue 24/12/20	jue 31/12/20	30													24/12								31/12

Project: Montelibano	Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
	Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
	Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
	Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
	Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Project: ElPorvenir- Garzones	Task		Milestone		Group By Summary		Rolled Up Milestone		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Critical Task Progress	
	Task Progress		Summary		Rolled Up Task		Rolled Up Progress		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline			
	Split		Project Summary		Rolled Up Critical Task		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Critical Task			



Project: ElPorvenir- Garzones	Task		Milestone		Group By Summary		Rolled Up Milestone		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Critical Task Progress	
	Task Progress		Summary		Rolled Up Task		Rolled Up Progress		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline			
	Split		Project Summary		Rolled Up Critical Task		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Critical Task			



Project: ElPorvenir- Garzones	Task		Milestone		Group By Summary		Rolled Up Milestone		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Critical Task Progress	
	Task Progress		Summary		Rolled Up Task		Rolled Up Progress		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline			
	Split		Project Summary		Rolled Up Critical Task		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Critical Task			



CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE SANTA ISABEL - MONTERÍA, CÓRDOBA

Id		Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Calendar: 17 nov '20 to 1 ene '21																
									ov '20 17	20	22 nov '20 23	26	29 nov '20 2	6 dic '20 5	8	11	13 dic '20 14	17	20 dic '20 20	23	26	27 dic '20 29	1	3	
1				CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE SANTA ISABEL - MONTERÍA, CÓRDOBA	29 días	mar 24/11/20	jue 31/12/20																		
2				NP. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 día	mar 24/11/20	mar 24/11/20																		
3			1	IMPERMEABILIZACIONES	24 días	mar 24/11/20	jue 24/12/20																		
4			1.1	IMPERMEABILIZACION SOBRE MURO (CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA MAMPOSTERIA)	3 días	mar 24/11/20	jue 26/11/20																		
5			1.3	SELLO DE FISURAS EN FACHADA	2 días	vie 27/11/20	lun 30/11/20	4																	
6			1.6	CORRECCION/AJUSTE EN CUBIERTAS, TEJAS, ZINC, ASBESTO CEMENTO O SIMILARES AMARRES DE FIJACION.GOTERAS CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	3 días	vie 18/12/20	mar 22/12/20	59																	
7			1.7	RESANE FISURAS EN CONCRETO menores a 5 mm (SOBRE LAS PLACAS EN CUBIERTA (CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTICO)	3 días	sáb 28/11/20	mié 2/12/20	5CC+1 día																	
8			1.11	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA con MORTER PLASTICO PREPARADO	2 días	mar 22/12/20	jue 24/12/20	6																	
9			3	SERVICIO DE JARDINERIA	28 días	mié 25/11/20	jue 31/12/20																		
10			3.2	PRADIZACIÓN jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	14 días	mié 25/11/20	lun 14/12/20	2																	
11			3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	14 días	lun 14/12/20	jue 31/12/20	10																	
12			4	EQUIPOS DE BOMBEO	28 días	mié 25/11/20	jue 31/12/20																		
13			4.1	PRUEBAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO DE PRESIÓN	12 días	mié 25/11/20	jue 10/12/20	2																	
14			4.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS inc. Puesta a punto. Revision, limpieza, ajuste, engrasado, Suministro de Rodamientos, estator, rotor, ajuste de borneras, revision de sellos mecanicons, impulsor turbina, ajuste y limpieza de borneras, mantenimiento de	8 días	jue 10/12/20	lun 21/12/20	13																	
15			4.6	PRUEBAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO DE PRESIÓN PARA RIEGO	8 días	lun 21/12/20	jue 31/12/20	14																	
16			5	LAVADO DE TANQUES	13 días	mié 25/11/20	vie 11/12/20																		
17			5.1.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE	1 día	mié 25/11/20	mié 25/11/20	2																	
18			5.1.2	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE SUPERFICIAL	8 días	jue 26/11/20	sáb 5/12/20	17																	
19			5.1.3	LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE PLASTICO	5 días	jue 26/11/20	mié 2/12/20	18CC																	

Project: Santa Isabel

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	

Aprobó:



CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE SANTA ISABEL - MONTERÍA, CÓRDOBA

Id		Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Calendar: 17 20 23 26 29 nov '20 2 5 8 11 14 17 20 dic '20 23 26 29 1 ene '21													
20			5.2.1	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	4 días	mié 2/12/20	lun 7/12/20	19														
21			5.2.2	LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE	1 día	mié 2/12/20	jue 3/12/20	20CC														
22			5.3.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE ELEVADO (NO INCLUYE REPARACION DE ENCHAPE E IMPERMEABILIZACION)	1 día	jue 3/12/20	vie 4/12/20	21														
23			5.3.2	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE ELEVADO	4 días	vie 4/12/20	jue 10/12/20	25														
24			5.3.3	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE PLASTICO	5 días	vie 4/12/20	vie 11/12/20	23CC														
25			5.3.4	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO EN CONCRETO CON SIKA MONOTOP - 107	8 días	mié 25/11/20	vie 4/12/20	2														
26			5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA D=2"	1 día	jue 10/12/20	vie 11/12/20	23														
27			7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	21 días	jue 3/12/20	jue 31/12/20															
28			7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	21 días	jue 3/12/20	jue 31/12/20	2CC+8 días														
29			7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	21 días	jue 3/12/20	jue 31/12/20	2CC+8 días														
30			9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29 días	mar 24/11/20	jue 31/12/20															
31			9.3	CAJA VÁLVULA PARA REGISTRO D=1"(INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO)	2 días	lun 21/12/20	mié 23/12/20	15FC-8 días														
32			9.4	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE PASO DIRECTO D=1/2"" (INCLUYE ACCESORIOS 1/2"" PARA INSTALACIÓN)	2 días	mié 23/12/20	sáb 26/12/20	31														
33			9.5	CONSTRUCCION CAJILLA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR D= 1/2" - 1"	2 días	sáb 26/12/20	mar 29/12/20	32														
34			9.6	FLOTADOR MECÁNICO D=2"	1 día	sáb 26/12/20	lun 28/12/20	32														
35			9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	1 día	mar 29/12/20	mié 30/12/20	33														
36			9.10	LIMPIEZA CANALETAS	2 días	sáb 26/12/20	mar 29/12/20	32														
37			9.11	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POZO SEPTICO (V= 56 M3)	2 días	sáb 26/12/20	mar 29/12/20	36CC														
38			9.13	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	2 días	sáb 26/12/20	mar 29/12/20	37CC														
39			9.14	LIMPIEZA DE POZOS DE INSPECCIÓN	2 días	sáb 26/12/20	mar 29/12/20	38CC														
40			9.15	REPARACION DE CANAL DE A.LLUVIAS METALICO	2 días	mié 25/11/20	jue 26/11/20	9CC														
41			9.17	DESTAPE DE SIFONES EN CUBIERTAS DE 4"	1 día	sáb 26/12/20	lun 28/12/20	36CC														
42			9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL A. LLUVIAS METÁLICA CAL 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	1 día	sáb 26/12/20	lun 28/12/20	41CC														

Project: Santa Isabel

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	

Aprobó:



CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE SANTA ISABEL - MONTERÍA, CÓRDOBA

Id		Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Calendar											
									ov '20	22 nov '20	29 nov '20	6 dic '20	13 dic '20	20 dic '20	27 dic '20	3 ene '21				
43			9.19	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CAJA DE INSPECCION 0,5X0,5M.	1 día	lun 28/12/20	mar 29/12/20	42												
44			9.20	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO.	2 días	lun 28/12/20	mié 30/12/20	43CC												
45			9.21	CONSTRUCCION DE CUNETA PERIMETRAL EN CONCRETO DE 40X15 CM (incluye rejilla)	3 días	mar 24/11/20	jue 26/11/20													
46			9.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PVC	5 días	mié 23/12/20	mié 30/12/20	31												
47			9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA d=1/2"	1 día	lun 28/12/20	mar 29/12/20	41												
48			9.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE GLOBO D=2"	1 día	lun 28/12/20	mar 29/12/20	41												
49			9.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE GLOBO D=1/2"	1 día	lun 28/12/20	mar 29/12/20	41												
50			9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	3 días	lun 28/12/20	jue 31/12/20	41												
51			9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	2 días	lun 28/12/20	mié 30/12/20	41												
52			9.32	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE PASO DIRECTO d= 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	2 días	lun 28/12/20	mié 30/12/20	41												
53			9.33	LIMPIEZA SUMIDERO DE COCINA	1 día	vie 27/11/20	vie 27/11/20	40												
54			9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2 días	lun 28/12/20	mié 30/12/20	41												
55			9.40	SOPORTE PARA TUBERIA PVC 2"	2 días	lun 28/12/20	mié 30/12/20	41												
56			9.42	MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS COMPLEJAS -BIMENSUAL	2 días	mar 29/12/20	jue 31/12/20	55CC+1 día												
57			NP	NO PREVISTOS	28 días	mié 25/11/20	jue 31/12/20													
58			NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO	5 días	jue 24/12/20	jue 31/12/20	8												
59			NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)	18 días	mié 25/11/20	vie 18/12/20	2												


Project: Santa Isabel

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	

Aprobó:



Centro de Comercio, Industria y Turismo-Subsede Lorica Kr 9 #1-37



Project: 05. Programación Loric

Task

Task Progress

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary


Start-only

Finish-only

Deadline

Critical Task

Critical Task Progress



Project: 05. Programación Loric

Task

Task Progress

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical Task

Critical Task Progress

