

	RESUMEN MENSUAL 3 ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	
			VERSION	1
			PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE OBRA No: 101722020 **PLAZO INICIAL:** HASTA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 **PLAZO ACUMULADO:** HASTA 21 DE FEBRERO DE 2020

OBJETO: “REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA (GRUPO 2).”

CONTRATISTA: IMAGEN Y MARCA SAS **VALOR INICIAL (incluido IVA):** \$1.286.871.823 **VALOR ADICIONALES:** \$ 0

VALOR ACUMULADO: \$ 1.286.871.823 **AMORTIZACION ANTICIPO:** \$ 0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 01-01-6442-2020 **INTERVENTOR:** INPLAYCO S.A.S

POYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO ICBF: ING. MARIO CASTILLO

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento			Mejoramiento		
Construcción			Construcción		
Otros			Otros		

AVANCE FINANCIERO						
	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	Año	Valor
En el mes:	-	-	-	-	2021	\$ 1.286.871.823
Acumulada:	\$ 1.286.871.823	-	-	-	TOTAL	

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS					
Amparo	VIGENCIA		Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta		Desde	Hasta
Cumplimiento	12/11/2020	22/08/2021	Responsabilidad Civil	12/11/2020	22/02/2021
Calidad y servicio	12/11/2020	22/02/2022	Extracontractual	12/11/2020	22/02/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales	12/11/2020	22/02/2024	Otros	12/11/2020	22/02/2021
legales e indemnizaciones					
Estabilidad y Calidad de Ob	12/11/2020	12/11/2025			

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 11-40-101038455

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA (GRUPO 2)



ACTIVIDADES A REALIZAR EL PROXIMO MES

- Continuar con las actividades en cada uno de los hogares infantiles pertenecientes al grupo 2

**EJECUCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
HOGAR INFANTIL ROBLES LA PAZ**







PORCENTAJE DE AVANCE : 92% DEL 100% DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: SE REALIZA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON SU RESPECTIVO PROCESO CONSTRUCTIVO, INSTALANDO LAS COLUMNAS A PLOMO Y EN SUS DEBIDOS EJES, INSTALACION DE PINTURA ANTICORROSIVA A ESTRUCTURA METALICA COMO PROTECCION CONTRA LA INTEMPERIE Y DEMAS FACTORES CLIMATICOS. TAMBIEN SE REALIZA LA INSTALACION DE PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS INTERIORES. SE REALIZA LA NIVELACION Y ALISTADO DE PISO PARA ASI POSTERIORMENTE SUMINISTRAR E INSTALAR LA CERAMICA CONTRATADA.

EJECUCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
HOGAR INFANTIL CARRUSEL - RIOHACHA











PORCENTAJE DE AVANCE : 85,60% DEL 100% DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:REPLANTEO DE EJES PARA CONFORMACION DE CIMENTACION, EXCAVACION PARA ZAPATAS CON SUS RESPECTIVAS DIMENSIONES DE DISEÑO, PERFILADO DE EXCAVACIONES PARA ZAPATAS, CORTE Y FIGURACION DE HIERROS QUE SON INSTALADOS EN ZAPATAS, VIGAS DE AMARRE Y COLUMNAS.

EJECUCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
HOGAR INFANTIL SICARARE - VALLEDUPAR







PORCENTAJE DE AVANCE : 90% DEL 100% DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: DEMOLICION DE MUROS SUPERFICIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPOSTERIA CON SUS RESPECTIVAS PENDIENTES PARA CUBIERTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE HIERRO PARA CONFORMACION DE VIGA CORONA O VIGA CINTA, FUNDIDA DE VIGA SOBRE MUROS EN CONCRETO 3500 PSI.

EJECUCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
HOGAR INFANTIL PEDRO DE LEON - STA MARTA













PORCENTAJE DE AVANCE : 90 % DEL 100% DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: DEMOLICION DE PISO Y ENCHAPE EXISTENTE, DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS, ALISTADO DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA POSTERIORMENTE INSTALAR TEJA UPVC EN CUBIERTA, TAMBIEN SE REALIZA RESANE DE MUROS Y VIGAS DE LA EDIFICACION ACTUAL.

EJECUCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
HOGAR INFANTIL SANTA CECILIA - SINCELEJO











PORCENTAJE DE AVANCE : 50 % DEL 100% DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION DE OBRA: DEMOLICION DE ENCHAFE DE MURO Y PISO, DEMOLICION DE PAÑETE EXISTENTE, INSTALACION DE PAÑETE EN LA ZONAS DEMOLIDAS, INSTALACION DE MORTERO DE PISOS EN CUBIERTAS CON SUS RESPECTIVAS PENDIENTES, REPLANTEO Y NIVELACION DE PISOS CONFORMADOS EN RECEBO.

EJECUCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
HOGAR INFANTIL SAHAGUN- CORDOBA









PORCENTAJE DE AVANCE : 50 % DEL 100% DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: DESMONTE DE LAVAMANOS EN BAÑOS, DEMOLICION DE ENCHAFE DE BAÑOS, DEMOLICION DE ENCHAFE DE PISOS, DESMONTE DE TEJAS DE ASBESTOCEMENTO Y DESMONTE DE CIELO FALSO.

EJECUCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
HOGAR INFANTIL LOS AMIGUITOS - TIERRA ALTA

PORCENTAJE DE AVANCE : 0,05 % DEL 100% DEL CONTRATO DE OBRA

EJECUCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
HOGAR INFANTIL LA MADERA - SAN PELAYO







PORCENTAJE DE AVANCE : 55 % DEL 100% DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: DEMOLICION DE ENCHAFE EN BAÑOS MUROS Y PISOS, DESMONTE DE LAVAMANOS, DEMOLICION DE AREAS DE PISO EXISTENTES EN LA EDIFICACION.