

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)	
--	--

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

Contrato No.:

176 DE 2019

Supervisor legal de apoyo USPEC:

JUANITA SALAMANCA ABRIL

Contrato de Interventoría:

Valor Inicial	\$ 138.536.188,00
Valor Adicional	\$ 69.268.095,00
Valor Actualizado	\$ 207.804.283,00

Plazo inicial	5 MESES
Plazo prorroga	2,5 MESES
Plazo Actualizado	7,5 MESES
Fecha inicio	6/08/2019
Fecha terminación inicial	5/01/2020
Fecha terminación Actual	20/03/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	45,76	66,50
Valor del PAC Programado (\$)	\$ 701.014.586	\$ 1.018.623.300

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	2.47%	68.52%
Valor de actividades Programadas (\$)	\$ 37.897.127	\$ 1.049.588.960

ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)		
Valor de actividades Programadas (\$)		

ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)		
Valor de actividades Programadas (\$)		

RESUMEN CRONOGRAMA


Página 1 de 2

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dió cumplimiento al cronograma.

Se presentaron demoras por parte del contratista de obra para el suministro de equipos mecánicos de bombeo, de igual manera no incrementó el personal de obra para atacar el frente del patio 3 A del Bloque 1.

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.



Director Interventoria

Firma