




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OBRA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER		
LCR SAS				TANIA LUCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONDI SAS		




item	descripcion	unidad	cant	%
1.01	DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO (para area de andenes y parquederos)	M2	511.89	100,00%

FOTOGRAFIA 1



item	descripcion	unidad	cant	%
1.02	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. Inc cargue manual 5km	M3	9.87	100,00%

FOTOGRAFIA 2



item	descripcion	unidad	cant	%
1.03	LOCALIZACION REPLANTEO MANUAL M2 (PLACAS Y ANDENES) (para area de	M2	1407.02	100,00%

FOTOGRAFIA 3



item	descripcion	unidad	cant	%
1.04	CERRAMIENTO EN PARAL MADERA Y LONA VERDE H=2.00 MTS	ML	37.20	100,00%

FOTOGRAFIA 4



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OBRA				D	M	A	
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER			
LOT 545				TANYA LUECERO CORTES			
				INTERVENIOR			
				INTERCOMIO SAS			



item	descripcion	unidad	cant	%
1.06	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS inc retiro (cerramiento actual	UN	1.00	100,00%

FOTOGRAFIA 5




item	descripcion	unidad	cant	%
1.07	DEMOLICION COLUMNAS. Inc cargue manual,5km	M3	0.50	100,00%

FOTOGRAFIA 6



item	descripcion	unidad	cant	%
2.01	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms	M3	529.18	100,00%

FOTOGRAFIA 7



item	descripcion	unidad	cant	%
3.01	RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km)	M3	217.72	100,00%

FOTOGRAFIA 8



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 632 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OBRA				D	M
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER	
LOT SAS				TANIA LUCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDO SAS	



item	descripcion	unidad	cant	%
4.01	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7MPa,(3000 PSI)	M3	3.44	100.00%

FOTOGRAFIA 9



item	descripcion	unidad	cant	%
4.02	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	551.28	100.00%

FOTOGRAFIA 10



item	descripcion	unidad	cant	%
4.03	CONCRETO 13.8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpio	M3	1.83	100.00%

FOTOGRAFIA 11



item	descripcion	unidad	cant	%
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	MI	68.00	100.00%


FOTOGRAFIA 12



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OBRA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA UDER		
LCR SAS				TANIA LUCERO CORTES		
				INTERVENIOR		
				INTERCONDI SAS		




item	descripcion	unidad	cant	%
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	MI	21,14	100,00%

FOTOGRAFIA 13




item	descripcion	unidad	cant	%
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	MI	34,90	100,00%

FOTOGRAFIA 14



item	descripcion	unidad	cant	%
5.04	VALVULA DE CORTE EN BRONCE. Ø 1" INCLUYE ADAPTADORES EN BRONCE	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 15



item	descripcion	unidad	cant	%
5.05	CAJA DE VALVULAS Ø 1/2", 3/4" FABRICACION NACIONAL	UN	6,00	100,00%


FOTOGRAFIA 16



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META			
OBRA					
CONTRATISTA					
LOT 545					
		FECHA DEL INFORME			
		20	11	2020	
		D	M	A	
		SECRETARIA UDER			
		FANYA LUECEO CORTES			
		INTERVENTOR			
		INTERCONDI SAS			




item	descripcion	unidad	cant	%
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA TIPO CHEMETRON, PARED O CIELITICA	UN	8,00	100,00%

FOTOGRAFIA 17



item	descripcion	unidad	cant	%
6.01	CAJA INSP. 60x60x60 cm. TOILETE COMUN	UN	10,00	100,00%

FOTOGRAFIA 19



item	descripcion	unidad	cant	%
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION FLUJOMETRO DE 0-15 LITROS EN	UN	8,00	100,00%

FOTOGRAFIA 18



item	descripcion	unidad	cant	%
6.03	CAJA INSP 1x1x0.90 m. 20.7MPa.e=0.1m.ref 3/8 C15	UN	2,00	100,00%


FOTOGRAFIA 20



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 632 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
TIPO CONTRATO				D	M	A
OSIA				SECRETARIA LIDER		
CONTRATISTA				TANIA LUCCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONDI SAS		



item	descripcion	unidad	cant	%
6.04	TUBERIA ALCANT. D=200 mm (8") T. NOVAFORT	UN	48,02	100,00%

FOTOGRAFIA 21



item	descripcion	unidad	cant	%
6.05	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	67,73	100,00%

FOTOGRAFIA 22



item	descripcion	unidad	cant	%
6.06	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	93,48	100,00%

FOTOGRAFIA 23



item	descripcion	unidad	cant	%
6.07	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC	ML	215,18	100,00%

FOTOGRAFIA 24


525






Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OBRA				D	M		A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER			
LCR 543				TANYA LUCERO CORTES			
				INTERVENTOR			
				INTERCONDI SAS			

									
item	7.03	descripcion	BAJANTE TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	unidad	ML	cant	29.10	%	100.00%

									
item	7.05	descripcion	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC, incl. rejilla alum anticu	unidad	UN	cant	33.00	%	100.00%

				
item	descripcion	unidad	cant	%
7.07	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE (para sanitarios)	UN	19,00	100,00%

FOTOGRAFIA 27

item	descripcion	unidad	cant	%
8.01	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	175.03	100.00%


FOTOGRAFIA 28





MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OBRA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER		
LCR SAS				TANYA LUCCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONOS SAS		

				
Item	descripcion	unidad	cant	%
8.02	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3/4"	ML	63.60	100.00%
FOTOGRAFIA 29				

				
Item	descripcion	unidad	cant	%
8.03	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1"	ML	97.60	100.00%
FOTOGRAFIA 30				

				
Item	descripcion	unidad	cant	%
8.07	PUNTO HIDRAULICO D=1/2"	UN	75.00	100.00%
FOTOGRAFIA 31				


				
Item	descripcion	unidad	cant	%
8.08	CONEXION A TANQUE SUBTERRANEO	UN	1.00	100.00%
FOTOGRAFIA 32				



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO OSBA CONTRATISTA LCR SAS		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
				0	M
				SECRETARIA LIDER	
				TANYA LUCERO CORTES	
				INTERVENIOR	
				INTERCONDI SAS	





item	descripcion	unidad	cant	%
8.09	CONEXION TANQUE ELEVADO PVC INCLUYE TUBERIA Y REGISTRO 1"	UN	3.00	100.00%

FOTOGRAFIA 33




item	descripcion	unidad	cant	%
8.10	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal	UN	5.00	100.00%

FOTOGRAFIA 34



item	descripcion	unidad	cant	%
8.11	REGISTRO BOLA metal 3/4. Inc universal	UN	20.00	100.00%

FOTOGRAFIA 35



item	descripcion	unidad	cant	%
8.16	TAPAS REGISTRO PLASTICO 20 X 20	UN	25.00	100.00%

FOTOGRAFIA 36




Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRATO No 623 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJENCO META		20 11 2020	
OBRA				D M A	
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER	
COT 545				TANIA LUCCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	

item	descripcion	unidad	cant	%
9.03	TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS. inc totalizador, interu	UN	4.00	100.00%



FOTOGRAFIA 37

item	descripcion	unidad	cant	%
9.04	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. inc totalizador, interu	UN	1.00	100.00%



FOTOGRAFIA 38

item	descripcion	unidad	cant	%
9.37	SUMINI E INSTAL MALLA TIERRA, CABLE 2/0, No 4, 3 CW	UN	1.00	100.00%



FOTOGRAFIA 39

item	descripcion	unidad	cant	%
10.01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 10X.15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8	ML	483.45	100.00%



FOTOGRAFIA 40




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
CONTRATO No 622 DE 2020		20	11	2020	
TIPO CONTRATO		D	M	A	
OBRA		SECRETARIA LIDER			
CONTRATISTA		TANYA LUCCERO CORTES			
LCT SAS		INTERCONEX SAS			

CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META




item	descripcion	unidad	cant	%
10.02	MESON 20.7MPa.3000, gran.pulid e=7cm a=65 cm D1/2"	ML	32.60	100.00%

FOTOGRAFIA 41




item	descripcion	unidad	cant	%
10.05	CONCRETO PARA FOSO DE ASCENSOR 3000 PSI no inc hierro	M3	2.49	100.00%

FOTOGRAFIA 42




item	descripcion	unidad	cant	%
10.07	DINTEL 17MPa.2500psi 15'20 cm Refuerzo de 1/2	ML	140.04	100.00%

FOTOGRAFIA 43



item	descripcion	unidad	cant	%
10.08	CONCRETO ESTRU ESBELTAS (27.6MPa.3000 psi), escalera no inc hierro	M3	2.49	100.00%

FOTOGRAFIA 44






MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OBRAS				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER		
LCS SAS				TANYA LUCERO CORTES		
				INTERVENIOR		
				INTERCONDOI SAS		



item	descripcion	unidad	cant	%
10,09	CONCRETO (20.7MPa,30000) Imper tanques, no hierro	M3	23.42	100.00%

FOTOGRAFIA 45



item	descripcion	unidad	cant	%
10,10	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G80)	KG	4489.53	100.00%

FOTOGRAFIA 46



item	descripcion	unidad	cant	%
11,01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e=35 mm (para impermea con manto)	M2	97.87	100.00%

FOTOGRAFIA 47



item	descripcion	unidad	cant	%
11,02	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o simil	M2	97.87	100.00%

FOTOGRAFIA 48

531



Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 632 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJENCIA META		20	11	2020	
OBRA				D	M	A	
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER			
LOT SAS				TANYA LUCERO CORTES			
				INTERVENIOR			
				INTERCONDI SAS			



item	descripcion	unidad	cant	%
11,03	FLANCHE IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o simil	ML	181.46	100.00%

FOTOGRAFIA 49



item	descripcion	unidad	cant	%
12,02	CANAL LAMINA C.R.C. 20 Ld=1.00M Antic y pinto	ML	4.95	100.00%

FOTOGRAFIA 50



item	descripcion	unidad	cant	%
12,04	VIGA CAJON CON PERFIL EN C 160X60 CLIBRE 2.5 MM	ML	792.45	100.00%

FOTOGRAFIA 51



item	descripcion	unidad	cant	%
14,01	PANETE LISO MURO MORTERO 1:4 e=0.025 mt	M2	2390.21	100.00%


FOTOGRAFIA 52



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 632 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20 11 2020	
OBRA				D M A	
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER	
LCS SAS				TANIA UCCERO CORTES	
				INTERVENIOR	
				INTERCONDIS SAS	




item	descripcion	unidad	cant	%
14.02	PANETE LISO MURO MORTERO 1:4 e=0,025 mt ancho max 50 cm	ML	1099.32	100,00%

FOTOGRAFIA 53




item	descripcion	unidad	cant	%
14.03	PANETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4	M2	681.07	100,00%

FOTOGRAFIA 54



item	descripcion	unidad	cant	%
14.04	FILOS Y/O DILATACIONES MORTERO 1:4	ML	3063.98	100,00%

FOTOGRAFIA 55



item	descripcion	unidad	cant	%
15.01	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 mm. incl estructura (area sala de partos y	M2	43.67	100,00%

FOTOGRAFIA 56




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OBRA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER		
LOS SAS				TANYA LUCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONOM SAS		

item	descripcion	unidad	cant	%
15.02	CIELO RASO EN PVC INS ESTRUCTURA	M2	711.02	100.00%





FOTOGRAFIA 57

item	descripcion	unidad	cant	%
16.01	PORCELANA ESTAMP. BLANCA T. MEDITERRAN 20X20	M2	374.42	100.00%




FOTOGRAFIA 58

item	descripcion	unidad	cant	%
16.03	MESON EN PLAQUETA DE MARMOL COLOR NEGRO EN PLACA DE 2 CMS A=60 CMS (recepcion)	ML	13.49	100.00%



FOTOGRAFIA 59

item	descripcion	unidad	cant	%
16.04	MESON EN PLAQUETA DE MARMOL COLOR NEGRO EN PLACA DE 2 CMS A=30 CMS (recepcion)	ML	17.45	100.00%



FOTOGRAFIA 60


534



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OSBA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA UDER		
LCS SAS				TANYA LUEGERO CORTES		
				INTERVENIDOR		
				INTERCONDI SAS		



Item	descripcion	unidad	cant	%
17,01	PLACA DE CONTRAPISO (20.7 Mpa. 3000psi)	M3	51.17	100,00%

FOTOGRAFIA 61




Item	descripcion	unidad	cant	%
17,02	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e=50 mm	M2	823.25	100,00%

FOTOGRAFIA 62



Item	descripcion	unidad	cant	%
17,03	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 30'30	M2	689.18	100,00%

FOTOGRAFIA 63



Item	descripcion	unidad	cant	%
17,04	PULIDA PISO GRANITO Incl acido Murtal.cera.maquina	M2	688.43	100,00%

FOTOGRAFIA 64




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 632 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
				20	11	2020	
				0	M		A
TIPO CONTRATO				SECRETARIA LIDER			
OBRA				TANIA LUCCERO CORTES			
CONTRATISTA				INTERCONEX S.A.S			
LOS SAS							

CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

Item	descripcion	unidad	cant	%
17.05	PISO EN CERAMICA LISO 32*32 (BAÑOS)	M2	86.15	100.00%




17.06	GUARDAESCOBA GRANITO PULIDO MEDIA CAÑA	unidad	ML	cant	750.84	100.00%



17.16	PAVIMENTO. CONCRETO MR=4.5,e=15 cm (34.5Mpa.5000psi premez)	descripcion	unidad	cant	%
					



Item	descripcion	unidad	cant	%
18.07	DIVISIONES ACERO INOX PARA BANOS PUBLICOS INC TRAN - ACCESORI	M2	2.08	100.00%



536





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 632 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OBJA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER		
LCS SAS				TANYA LUCERO CORTES		
				INTERVENIOR		
				INTERCONDI SAS		

Item	descripcion	unidad	cant	%
18,08	SEPARADOR ACERO INOX ORINALES 0.30x0.60 INC TRAN - ACCESORI	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 69




Item	descripcion	unidad	cant	%
18,09	BARANDA ACE INOX PASAM T 2" PARAL 1 1/2" BARAN 5/8" - ACCESORI	ML	25,70	100,00%

FOTOGRAFIA 70

Item	descripcion	unidad	cant	%
18,10	PASAMANOS ACE INOX PASAM T 2" - ACCESORIOS	ML	7,48	100,00%

FOTOGRAFIA 71



Item	descripcion	unidad	cant	%
18,11	GUARDACAMILLA A=30 CMS EN PVC	ML	38,43	100,00%

FOTOGRAFIA 72

837




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OBRA				D	M		A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER			
LCS SAS				TANIA LUCERO CORTES			
				INTERVENIOR			
				INTERCONDI SAS			

									
Item	descripcion	unidad	cant	%					
18,12	PROTECTOR EN ACERO INOXIDABLE A=30 CMS PUERTAS	ML	67,60	100,00%					


FOTOGRAFIA 73

		descripcion					
Item	ESCALERA DE GATO INTERNO PARA TANQUE SUBTERRANEO	unidad	cant	%			
18,13		ML	6.60	100.00%			

FOTOGRAFIA 74

		descripcion	unidad	cant	%
19.03	PUERT ACCE VIDRIO 10mm INC TEMP 2 BARRAS ACE INOXACESORI		M2	12.64	100.00%

FOTOGRAFIA 75

									
item	descripcion	unidad	cant	%					
19.04	VENTANA ALUMINIO BASCULANT Y VIDRIO 5mm TRANSP INC	M2	71.64	100.00%					

FOTOGRAFIA 76

538



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO


OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
CONTRATO No 622 DE 2020		20	11	2020	
TIPO CONTRATO		O	M	A	
OS&A		SECRETARIA LIDER			
CONTRATISTA		TANIA LUCERO CORTES			
LCY SAS		INTERVENIOR			
		INTERCONER SAS			

CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META




item	descripcion	unidad	cant	%
19,05	VENTANAL ARQUI TUBERIA 2" ALUM INC CONCRET Y PINTU INC TRANSPORTE -	M2	46,06	100,00%

FOTOGRAFIA 77




item	descripcion	unidad	cant	%
19,06	PELICULA PROTECCION SOLAR PARA VENTANAS Y PUERTAS EN VIDRIO	M2	134,03	100,00%

FOTOGRAFIA 78



item	descripcion	unidad	cant	%
21,01	ESTUCO ACRILICO	M2	3547,34	100,00%

FOTOGRAFIA 79



item	descripcion	unidad	cant	%
21,02	VINOLO TIPO 1 SOBRE MURO 3 MANOS ALTA CALIDAD	M2	2171,25	100,00%

FOTOGRAFIA 80



Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OSBA				0	M
CONTRATISTA				SECRETARIA UDER	
LCR SAS				TANIA LUCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	




item	descripcion	unidad	cant	%
21.03	PINTURA ANTIBACTERIAL (sala de partos y esterilizacion)	M2	82.66	100.00%

FOTOGRAFIA 81




item	descripcion	unidad	cant	%
21.04	PINTU. VINIL. T.CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1282.43	100.00%

FOTOGRAFIA 82



item	descripcion	unidad	cant	%
21.06	SELLADOR HIDROPROTECT FACHADA.T. sika transp10/sim	M2	1282.43	100.00%

FOTOGRAFIA 83



item	descripcion	unidad	cant	%
21.07	ESMALTE SINTCO XA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	792.45	100.00%

FOTOGRAFIA 84



546




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OBRA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER		
LCS SAS				TANIA LUCCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONOS SAS		

				
item	descripcion	unidad	cant	%
21.08	MOLDURAS EN MEDIA CAÑA EN YESO	ML	200.04	100.00%


FOTOGRAFIA 85

				
item	descripcion	unidad	cant	%
22.01	SANITARIO BLANCO	UN	18,00	100,00%

FOTOGRAFIA 86

				
item	descripcion	unidad	cant	%
22.03	LAVAMANOS SOBREP. Inc griferi, acces	UN	26.00	100.00%

FOTOGRAFIA 87

		unidad	cant	%
22.04	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	19.00	100.00%

FOTOGRAFIA 88



541




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OSBA				D	M	A	
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER			
LOS SAS				TANIA LUCERO CORTES			
				INTERVENTOR			
				INTERCONDI SAS			

				
Item	descripcion	unidad	cant	%
22.07	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO	JGO	5.00	100.00%



FOTOGRAFIA 89

				
item	descripcion	unidad	cant	%
22.10	TANQUE AGUA 1000 LT PVC. INCL.CONEXION 1" - 1/2"	UN	3.00	100.00%

FOTOGRAFIA 90

				
Item	descripcion	unidad	cant	%
26.01	LIMPIEZA DE PISOS, incl. acido muriatico, hidrolav	M2	775.33	100.00%

FOTOGRAFIA 91

				
item	descripcion	unidad	cant	%
26.02	LIMPIEZA DE VIDRIOS	M2	134.03	100.00%

FOTOGRAFIA 92

542




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OBRAS				D	M
CONTRATISTA					A
LOS SAS					
				SECRETARIA LIDER	
				TANIA LUCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDO SAS	

NP 01		CONSTRUCCION PARA CANALIZACION RED DE MEDIA TENSION DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS208 (DOS DUCTOS DE 4")	ML	10.50	100.00%

FOTOGRAFIA 93

NP 02		CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL. PLACA, MURO, CARCAMOS Y CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA SUBESTACIÓN	GB	1.00	100.00%

FOTOGRAFIA 94

NP 03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE VARILLA DE COBRE Y SOLDADURA EXOTERMICA	UN	2.00	100.00%

FOTOGRAFIA 95

NP 04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 1/0 AWG PARA CONEXIÓN GENERAL SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	ML	46.00	100.00%

FOTOGRAFIA 96


543



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OBRAS				D	M
CONTRATISTA				SECRETARIA LUDER	
LCR SAS				TANIA LUCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	

	item				
	NP 05	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS274	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 97

	item				
	NP 06	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN DOS DUCTOS SCH 40 DE 2"	ML	21,00	100,00%

FOTOGRAFIA 98

 	item				
	NP 07	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN DOS DUCTOS PVC DE 1 1/4"	ML	28,90	100,00%

FOTOGRAFIA 99

	item				
	NP 08	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN DOS DUCTOS PVC DE 1"	ML	18,00	100,00%

FOTOGRAFIA 100

549



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
TIPO CONTRATO				D	M		A
CERA				SECRETARIA LIDER			
CONTRATISTA				TANIA LUCERO CORTES			
LCP SAS				INTERVENTOR			
				INTERCONDI SAS			


item	descripción	unidad	cant	%
NP 09	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN UN DUCTO PVC DE 1"	ML	108.00	100.00%

FOTOGRAFIA 101



item	descripción	unidad	cant	%
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER DE PROTECCIÓN	UN	3.00	100.00%

FOTOGRAFIA 102





item	descripción	unidad	cant	%
NP 11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA SCH40 1/2"	UN	36.00	100.00%

FOTOGRAFIA 103



item	descripción	unidad	cant	%
NP 12	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA SCH40 1/2"	UN	11.00	100.00%

FOTOGRAFIA 104




545




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OBRA				D	M
CONTRATISTA				A	
LCS SAS				SECRETARIA LIDER	
				TANIA LUCCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONOS SAS	

				
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 13	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA SCH40 1/2"	UN	5,00	100,00%


FOTOGRAFIA 105

				
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 14	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA SCH40 1/2"	UN	9,00	100,00%

FOTOGRAFIA 106

				
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 15	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE EN TUBERIA SCH40 1/2"	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 107

				
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 16	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICA REGULADA 15 AMP EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE TOMA REGULADA	UN	35,00	100,00%

FOTOGRAFIA 108

546




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OSBA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER		
LOT SAS				TANYA LUCERO CORTES		
				INTERVENIOR		
				INTERCONDO SAS		

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 17	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA EMERGENCIA 15 AMP EN TUBERIA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GRADO HOSPITALARIO	UN	16.00	100.00%





FOTOGRAFIA 109

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 18	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED EMERGENCIA 15 AMP EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE TOMA NORMAL	UN	12.00	100.00%




FOTOGRAFIA 110

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 19	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA CRITICA 15 AMP EN TUBERIA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GRADO HOSPITALARIO	UN	14.00	100.00%



FOTOGRAFIA 111

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 20	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED NORMAL 15 AMP EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE TOMA NORMAL	UN	66.00	100.00%



FOTOGRAFIA 112



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OBRA				D	M	A	
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER			
LOS SAS				TANIA LUZCERO CORTES			
				INTERVENTOR			
				INTERCONDO SAS			

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 21	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED NORMAL 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA NORMAL.	UN	6,00	100.00%

FOTOGRAFIA 113

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 22	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED NORMAL 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GRADO HOSPITALARIO.	UN	30,00	100.00%

FOTOGRAFIA 114

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 23	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA GFCI.	UN	21,00	100.00%

FOTOGRAFIA 115

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRO DE ALUMINIO ø 8 mm / 50 MM2	ML	204,15	100.00%

FOTOGRAFIA 116

548



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OBRAS				D	M	A	
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER			
LOT 545				TANYA LUCCERO CORTES			
				INTERVENTOR			
				INTERCONOS SAS			

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA EN COBRE DE PUESTA A TIERRA	UN	8,00	100.00%

FOTOGRAFIA 117




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE 1/0	ML	159,41	100.00%

FOTOGRAFIA 118



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACION SOLDADORAS EXOTERMICA	UN	15,00	100.00%

FOTOGRAFIA 119



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION SPT (AP280)	UN	5,00	100.00%

FOTOGRAFIA 120



549



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO META		20	11	2020
OSBA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDIA		
LCR SAS				TANYA LUCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONDI SAS		

	item	descripción	unidad	cant	%
	NP 29	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO PVC 1" INCRUSTADO EN MURO	ML	49.74	100.00%


FOTOGRAFIA 121

		item	descripción	unidad	cant	%
		NP 30	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDA GENERAL VOZ Y DATOS	UN	2.00	100.00%

FOTOGRAFIA 122

	item	descripción	unidad	cant	%
	NP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS PVC DE 1 1/2"; POR PISO, PLACA O MURO PARA ACOMETIDA VOZ Y DATOS	ML	65.20	100.00%

FOTOGRAFIA 123

	item	descripción	unidad	cant	%
	NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DATOS+VOZ, INCLUYE CANALIZACIÓN 3/4" PVC, CAJA PVC, TOMA RJ 45 CATEGORIA 6, MARQUILLADO Y CERTIFICACIÓN EN MEDIO IMPRESO Y MAGNÉTICO NO INCLUYE CABLE UTP CAT 6.	UN	32.00	100.00%

FOTOGRAFIA 124

SSO



Municipio de Villavieja


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OBRA				0	M		A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER			
LCR SAS				TARYA LUCERO CORTES			
				INTERVENTOR			
				INTERCONDI SAS			




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 33	MURO SUPERBOARD D. CARA. e=0,11 . CAL 8 mm	M2	369,73	100,00%

FOTOGRAFIA 125



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X6 DE PVC PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE ACONDICIONADOR Y ADHESIVO)	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 126



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 35	CONCRETO GRADAS, PLACAS, ESCALERA. 3000psi IMP Y PRE	M3	8,30	100,00%

FOTOGRAFIA 127



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 36	VIGA CANAL CONCRETO 20,7MPa(3000psi). Imper premez	M3	2,64	100,00%

FOTOGRAFIA 128

551





MUNICIPIO DE VILLAVIEJA


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
TIPO CONTRATO				0	M
OBRA					A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER	
LCS SAS				TANYA LUCERO CORTES	
				INTERVENIOR	
				INTERCONDI SAS	

	FOTOGRAFIA		129	
	item	descripcion	unidad	cant
NP 37	CUBIER MODULAR C.250 ALUZINC PINTA 2 CARAS C.26.	M2	548.96	100.00%

  	FOTOGRAFIA		130	
	item	descripcion	unidad	cant
NP 38	Reforzamiento estructural con angulo y platinas	UND	8,00	100.00%

	FOTOGRAFIA		131	
	item	descripcion	unidad	cant
NP 39	ACERO ESTRUCC. ASTM A-500 G C. Incl sumi. monta, pint	KG	2672.75	100.00%

	FOTOGRAFIA		132	
	item	descripcion	unidad	cant
NP 40	LAMINA METALDECK 2" CAL 18. No Incl concreto	M2	66.37	100.00%

255



Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OBJETO				0	M
CONTRATISTA					A
LCR SAS					
				SECRETARIA UDER	
				TANIA LUCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONOS SAS	



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 41	CORTES DE PISO (JUNTA)	ML	571.20	100.00%

FOTOGRAFIA 133




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 42	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2, 500 Mpa	KG	1804.49	100.00%

FOTOGRAFIA 134



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 43	VIGA CORONA culata 12*10 4D3/8*13/8 c15 20.7MPa (3000psi)	ML	126.02	100.00%

FOTOGRAFIA 135



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML	45.30	100.00%

FOTOGRAFIA 136

SSS



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OBRA				0	M
CONTRATISTA				SECRETARIA UBER	
LOR SAS				TANIA LUCCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDON SAS	




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 47	MANEJO AGUA CON BOMBA SUMERGIBLE 3" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE PLANTA ELECTRICA	DIA	22.00	100.00%

FOTOGRAFIA 137




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 48	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa (3000 psi) No inc hierro.	M3	1.41	100.00%

FOTOGRAFIA 138



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 49	CONCRETO COLUMNA 20.7MPa, (3000psi)	M3	1.11	100.00%

FOTOGRAFIA 139



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 51	ORNAL PARED MEDIANO REF08862100 Cronal Incl. Flux	UND	1.00	100.00%

FOTOGRAFIA 140

554




MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OBRA				D	M
CONTRATISTA					A
LOS SAS					
				SECRETARIA LIDER	
				TANYA LUCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 52	SANITARIO DISCAPACITADOS INC GRIFERIA ANTIBAN	UND	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 141



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 53	SIFON PISO, DUCHA D=4", incl. rejilla traduc. HF	UND	6,00	100,00%

FOTOGRAFIA 142



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 54	MURO BLOQUE FLEXA No4 10x20x30 cms Mortte tipo 1:4	M2	1719,74	100,00%

FOTOGRAFIA 143



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 55	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES D> 40 CMS	UND	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 144



SSS



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OSBA				0	M		A
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER			
LCR SAS				TANYA LUCCERO CORTES			
				INTERVENTOR			
				INTERCONDI SAS			




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 56	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO,Inc cargue manual,5k	M3	0.62	100.00%

FOTOGRAFIA 145




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 57	PANEL DE CABECERA	UND	8,00	100.00%

FOTOGRAFIA 146



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 58	TAPA TANQUE SUBTERRANEO EN LAMINA ALFAJOR 1/8" Y ANGULO 1 1/4" X 3/16"	UND	2,00	100.00%

FOTOGRAFIA 147



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 59	MANIOBRA EN LINEA VIVA SOBRE CIRCUITO DE MEDIA TENSION	HR	6,00	100.00%

FOTOGRAFIA 148


556




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OBRA				D	M
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER	
LOR SAS				TANIA LUCCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	

	Item	descripción	unidades	cant	%
NP 60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 14 METROS 1350 Kg.		UN	2.00	100.00%


FOTOGRAFIA 149

	Item	descripción	unidades		cant	%
			unidades			
	NP 61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 14 METROS 750 Kg.	UN	1.00	100.00%	
						

FOTOGRAFIA 150

Item	descripción	unidad	cant	%
NP 62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA250 (DOBLE CIRCUITO 13.2 KV)	UN	1.00	100,00%

FOTOGRAFIA 151

	Item	descripción	unidad	cant	%
	NP 63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA232 (ICEL 750)	UN	1.00	100.00%

FOTOGRAFIA 152

557




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
CONTRATO No 623 DE 2020		20	11	2020	
TIPO CONTRATO		D	M	A	
OBRA		SECRETARIA UDER			
CONTRATISTA		TANIA LUCERO CORTES			
LOR SAS		INTERVENTOR			
		INTERCONDI SAS			

CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA464	UN	2.00	100.00%

FOTOGRAFIA 153



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA476	UN	1.00	100.00%

FOTOGRAFIA 154



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MENSAJERO DE 3/8"	ML	84.00	100.00%

FOTOGRAFIA 155



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN CABLE SEMIASLADO 3No 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	84.00	100.00%

FOTOGRAFIA 156

855



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	
OBRA			
CONTRATISTA		INTERCOMOR SAS	
LDB SAS			

FECHA DEL INFORME	
20	11
D	M
A	
SECRETARIA UDER	
TANYA LUCERO CORTES	
INTERVENTOR	
INTERCOMOR SAS	

Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA482 (ESPACIADORES)	UN	7,00	100,00%

FOTOGRAFIA 157

Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA218 CON BAJANTE GALVANIZADA DE 4" NO INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 158

Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS PARA CALIBRE 2 AWG - 15KV	JG	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 159

Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 71	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS275	UN	4,00	100,00%

FOTOGRAFIA 160



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 623 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
				20	11	2020	
TIPO CONTRATO				0	M	A	
OBRAS				SECRETARIA LIDER			
CONTRATISTA				TANIA LUCERO CORTES			
LOR SAS				INTERVENTOR			
				INTERCONDI SAS			

CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLPE PARA 15KV 3x2/0 AWG CON AISLAMIENTO AL 133%	ML	31.00	100.00%

FOTOGRAFIA 161




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA DYN5 13200/208-120V	UN	1.00	100.00%

FOTOGRAFIA 162



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE COBRE PARA CONEXIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.	UN	2.00	100.00%

FOTOGRAFIA 163



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 6 AWG PARA CONEXIÓN ESTRUCTURAS Y EQUIPOS	ML	90.00	100.00%

FOTOGRAFIA 164


560



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	
CDBA			
CONTRATISTA		TANYA LUCERO CONTELES	
LOS SAS		INTERVENIOR	
		INTERCONOJ SAS	
		FECHA DEL INFORME	
		20 11 2020	
		0 M A	
		SECRETARIA LIDER	
		TANYA LUCERO CONTELES	
		INTERVENIOR	
		INTERCONOJ SAS	




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE No 12 AWG PARA CONEXIÓN ESTRUCTURAS Y EQUIPOS	ML	30.00	100.00%

FOTOGRAFIA 165




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURAS Y	UN	10.00	100.00%

FOTOGRAFIA 166



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE TIPO Y PARA SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL (JUEGO X 3)	JG	1.00	100.00%

FOTOGRAFIA 167



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS TIPO CODO SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL (JUEGO X 3)	JG	1.00	100.00%

FOTOGRAFIA 168

SGI




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 623 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20 11 2020	
OBRA				0 M A	
CONTRATISTA				SECRETARIA UDER	
LCR 345				TANYA LUCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	

			
	item	descripcion	%
NP 80	ML	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS208 (DOS DUCTOS DE 6")	100.00%


FOTOGRAFIA 169

			
	item	descripcion	%
NP 81	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA MEDIDA SEMI-DIRECTA DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE319. INCLUYE GABINETE DE 2000x800x400 mm TIPO INTERPERIE. BORNERA CORTOCIRCUITABLE. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 200/5a CLASE 0.5. MEDIDOR ELECTRONICO Y BREAKER DE PROTECCIÓN DE 3x350 AMPERIOS - Icu 50KA	100.00%

FOTOGRAFIA 170

			
	item	descripcion	%
NP 84	ML	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELOSASO EN DOS DUCTOS PVC SCH 40 DE 2"	100.00%

FOTOGRAFIA 171

			
	item	descripcion	%
NP 85	ML	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELOSASO EN DOS DUCTOS PVC SCH 40 DE 1 1/4"	100.00%

FOTOGRAFIA 172

587



Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIECIO META		20	11	2020
OBRAS				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA LOEB		
LOS SAS				TANIA LUCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONDI SAS		




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 86	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN DOS DUCTOS PVC SCH 40 DE 1"	ML	132.30	100,00%

FOTOGRAFIA 173




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 87	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN UN DUCTO PVC SCH 40 DE 1"	ML	32.60	100,00%

FOTOGRAFIA 174



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 88	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ALIMENTACION AIRES ACONDICIONADOS POR CIELORADO EN UN DUCTO PVC SCH 40 DE 3/4"	ML	367.70	100,00%

FOTOGRAFIA 175



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x2+2N+8T	ML	61.50	100,00%

FOTOGRAFIA 176


563



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO OBRA		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	
CONTRATISTA LCF SAS		FECHA DEL INFORME	
		20	11
		0	M
			A
		SECRETARIA LIDER	
		TANYA LUCERO CORTES	
		INTERVENIOR	
		INTERCONDI SAS	




Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS. 3x4+4N+8T	ML	40,95	100,00%

FOTOGRAFIA 177




Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS. 2x6+6N+8T	ML	37,80	100,00%

FOTOGRAFIA 178



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS. 3x8+8N+8T	ML	71,40	100,00%

FOTOGRAFIA 179



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS. 3x10+10N+10T	ML	72,45	100,00%

FOTOGRAFIA 180


584



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OBRA				0	M
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER	
LOR SAS				TANYA LUCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	




FOTOGRAFIA 181

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2x10+12T	ML	100,80	100,00%




FOTOGRAFIA 182

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x12+12T	ML	257,25	100,00%



FOTOGRAFIA 183

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2x12+12T	ML	247,80	100,00%



FOTOGRAFIA 184

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 30 KVA, INCLUYE CONTACTORES, TARJETA DE PROGRAMACIÓN GABINETE, SELECTORES Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	1,00	100,00%

SGS





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20 11 2020	
OSBA				D M A	
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER	
LCR SAS				TANIA LUCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 10 KVA, INCLUYE CONTACTORES, TARJETA DE PROGRAMACIÓN GABINETE, SELECTORES Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	1,00	100,00%




FOTOGRAFIA 185

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RED ESENCIAL INCLUYE GABINETE DE 600x400x300; INCLUYE BARRAJE DE 60 AMPERIOS (12x2 mm), BREAKER GENERAL DE 3x40A Icu 3KA, TRES (3) BREAKER DE 3x20A Icu 3KA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU MONTAJE	UN	1,00	100,00%





FOTOGRAFIA 186

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA TRIFASICA DE 30 AMPERIOS, INCLUYE CAJA Y TOMA	UN	3,00	100,00%



FOTOGRAFIA 187

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA BIFASICA DE 30 AMPERIOS, INCLUYE CAJA Y TOMA PARA MANEJADORAS AIRES ACONDICIONADOS	UN	16,00	100,00%



FOTOGRAFIA 188

566




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		
OBRAS				
CONTRATISTA		INTERCONDI SAS		
LOS SAS				
		FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		0	M	A
		SECRETARIA LIDER		
		TANIA LUCCERO CORTES		
		INTERVENTOR		


item	descripcion	unidad	cant	%
NP 105	SALIDA PARA LUMINARIAS EN TUBERIA SCH 1/2" (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	208,00	100,00%

FOTOGRAFIA 189




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 106	SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERIA EMT 1/2" (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	11,00	100,00%

FOTOGRAFIA 190




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 107	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO DE SALIDA EN TUBERIA SCH40 1/2" (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	44,00	100,00%

FOTOGRAFIA 191



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 108	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA 15 AMP EN TUBERIA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GFCI.	UN	5,00	100,00%

FOTOGRAFIA 192





567



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OBRA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER		
LCB SAS				TANIA LUCCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONDI SAS		

				
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED DE 2x5.4W	UN	32.00	100.00%

FOTOGRAFIA 193

				
Item	descripción	unidad	cant	%
NP 110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO SALIDA TIPO LED DE 5W	UN	11,00	100,00%

FOTOGRAFIA 194

				
item	descripción	unidad	cant	%
NP 111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA TIPO LED DE 2x18W	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 195

				
item	descripción	unidad	cant	%
NP 112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE 20W	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 196


568



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OBRA				D	M		A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER			
LGR SAS				TANYA LUCERO CORTES			
				INTERVENTOR			
				INTERCONDI SAS			



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 113	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 40W	UN	46.00	100.00%

FOTOGRAFIA 197




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 114	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO REDONDA LED DE 30W	UN	117.00	100.00%

FOTOGRAFIA 198



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 115	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DEHNsnap h = 36mm M6	UN	184.00	100.00%

FOTOGRAFIA 199



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 116	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA DE UNION 68mm, ALUMINIO	UN	3.00	100.00%


FOTOGRAFIA 200



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 612 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OBRA				0	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER		
LOS SAS				TANIA LUCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONDI SAS		



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PUNTA CAPTADORA ø7-10mm	UN	20,00	100,00%

FOTOGRAFIA 201




Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA ALUMINIO 0,60 m. ø16mm	UN	20,00	100,00%

FOTOGRAFIA 202



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN BIMETALICA ø8-10/16mm.	UN	14,00	100,00%

FOTOGRAFIA 203



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 120	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA PUNTA CAPTADORA	UN	20,00	100,00%

FOTOGRAFIA 204


570




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OBRA				D	M	A	
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER			
LOS SAS				TANYA LUCCERO CORTES			
				INTERVENIOR			
				INTERCONDI SAS			

	item	descripción	unidad	cant	%
	NP 121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA MV CRUZ/PARALELA ø8-10mm, GALVANIZADA	UN	9,00	100,00%

FOTOGRAFIA 205

	item	descripción	unidad	cant	%
	NP 123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA METÁLICA IMC DE 1 1/2"	UN	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 206

	item	descripción	unidad	cant	%
	NP 124	SUMINISTRO E INSTALACION RACK DE PISO 170X60X60CM, INCLUYE MULTITOMA VERTICAL 8 TOMAS DOBLES, 2 PATCH PANEL CATEGORIA 6 DE 48 PUERTOS, 1 PATCH PANEL	GLO	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 207

	item	descripción	unidad	cant	%
	NP 125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6.	ML	2360,00	100,00%

FOTOGRAFIA 208


571



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20 11 2020	
OBRAS				D M A	
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER	
LOS SAS				TANIA LUZCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 126	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN TUBERIA 20DUCTOS 1 1/2" PVC (SOLO TUBERIA)	ML	23.00	100.00%

FOTOGRAFIA 209



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 127	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN TUBERIA 401 1/2" PVC (SOLO TUBERIA)	ML	20.00	100.00%

FOTOGRAFIA 210




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 128	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN TUBERIA 501 1/2" PVC (SOLO TUBERIA)	ML	11.00	100.00%

FOTOGRAFIA 211



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 129	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO 30X30X10 PARA DERIVACION	UN	12.00	100.00%

FOTOGRAFIA 212



272




Municipio de Villavieja

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILAVIECENCIO META		20	11	2020
OBRA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER		
LOT SAS				TANIA LUCCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONDIS SAS		

Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 130	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION METALICA 30X10CM	ML	4,00	100,00%




FOTOGRAFIA 213

Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR PLANTA ELECTRICA DE 40 KVA 214/127V CON CABINA INSONORIZADA, MOTOR CUMMINS GENERADOR STANFORD INCLUYE DUCTO EXOSTO SOBRE LA CUBIERTA Y DUCTO VENTILACION RADIADOR.	UN	1,00	100,00%



FOTOGRAFIA 214

Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL COMPACTA DIRECCIONABLE SISTEMA DETECCION INCENDIOS 200 ELEMENTOS, 1000 EVENTOS	UN	1,00	100,00%



FOTOGRAFIA 215

Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIÓN DE RIEL CHANNEL DE 0,1m; INCLUYE ESPARRAGOS Y TUERCAS - SISTEMA DETECCION.	UN	116,00	100,00%



FOTOGRAFIA 216

573



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OBRA				0	M
CONTRATISTA					A
LOR SAS					
				SECRETARIA UDER	
				TANYA LUCCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	


item	descripcion	unidad	cant	%
NP 134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RESISTENCIA DETECCIÓN INCENDIO EN TUBERÍA METÁLICA ENT DE 1/2". INCLUYE ABRAZADERAS - RED DETECCIÓN DE INCENDIOS	UN	67,00	100,00%

FOTOGRAFIA 217




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	UN	42,00	100,00%

FOTOGRAFIA 218




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON ESTROBO 2W. COLOR ROJO	UN	10,00	100,00%

FOTOGRAFIA 219



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL REARMABLE POR LLAVE DE ACCIÓN DOBLE PARA SISTEMA ALGORITMICO DIRECCIONABLE. CON AISLADOR DE CIRCUITO COLOR ROJO	UN	10,00	100,00%

FOTOGRAFIA 220




574



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILAVICENCIO META		20 11 2020	
OBRA				D M A	
CONTRATISTA				SECRETARIA UDER	
LOS SAS				TANIA LUCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	




Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 138	SUMINISTRO E INSTALACION PROGRAMADOR DISPOSITIVOS ANALOGOS SISTEMA DETECCION INCENDIOS.	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 221




Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR 2X18 SOLIDO HT APANTALLADO ROJO	ML	536,00	100,00%

FOTOGRAFIA 222



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 141	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CASSETTE DE 36.000 BTU/H. R410A. 214VAC.	UN	4,00	100,00%

FOTOGRAFIA 223



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 142	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU/H. R410A. 214VAC.	UN	3,00	100,00%

FOTOGRAFIA 224

575




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	
CARRA			
CONTRATISTA		INTERCONOI SAS	
LOR SAS			

FECHA DEL INFORME			
20	11	2020	
0	M	A	
SECRETARIA LIDER			
TANYA LUCCIO CORTES			
INTERVENTOR			
INTERCONOI SAS			



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 143	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	4.00	100.00%

FOTOGRAFIA 225




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 144	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	7.00	100.00%

FOTOGRAFIA 226



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 145	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	4.00	100.00%

FOTOGRAFIA 227



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 146	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	7.00	100.00%

FOTOGRAFIA 228


975



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO				FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META				20	11	2020
OBSA						D	M	A
CONTRATISTA						SECRETARIA UDIER		
LCS SAS						TANIA LUCERO CORTES		
						INTERVENTOR		
						INTERCONDI SAS		




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 147	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 1/2"X3/8" AISLADA EN RUBATEX 1/2"X1/2" Y 1/2"X1/2" INCLUYE SOPORTES.	ML	37.00	100.00%

FOTOGRAFIA 229



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 148	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 1/2"X1/4" AISLADA EN RUBATEX 1/2"X1/2" Y 1/2"X1/2" INCLUYE SOPORTES.	ML	175.00	100.00%

FOTOGRAFIA 230



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 149	SUMINISTRO E INSTALACION DRENAJES EN TUBERIA PRESION 3/4" AISLADO CON RUBATEX 3/4"X1/2" INCLUYE SOPORTES.	UN	20.00	100.00%

FOTOGRAFIA 231



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 155	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA CALIBRE 22 PARA DUCTO DE SUMINISTRO TDF.	KG	1407.00	100.00%

FOTOGRAFIA 232

577



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OBRA				0	M
CONTRATISTA					A
LCR SAS					
				SECRETARIA UDIER	
				TANYA LUCCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONEX SAS	




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 156	SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO 10MM DUCTOS DE SUMINISTRO.	M2	202,00	100,00%

FOTOGRAFIA 233



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 157	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO FLEXIBLE 10"	ML	26,00	100,00%

FOTOGRAFIA 234



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 158	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EN COBRE TIPO L 1-1/8" INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTES.	ML	22,00	100,00%

FOTOGRAFIA 235



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 159	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EN COBRE 1/2" INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTES.	ML	22,00	100,00%


FOTOGRAFIA 236



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
CUBA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER		
LOR SAS				TANIA LUCCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONDI SAS		




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 160	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 15x15	UN	3,00	100,00%

FOTOGRAFIA 237




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 161	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 12x12	UN	9,00	100,00%

FOTOGRAFIA 238



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 162	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 10x10	UN	4,00	100,00%

FOTOGRAFIA 239



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 163	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 6x6	UN	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 240

579




Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	
OBJETO			
CONTRATISTA		INTERVENIOR	
LOR SAS		INTERCONEX S-AS	


FECHA DEL INFORME			
20	11	2020	
0	M	A	
SECRETARIA LIDER			
TANYA LUCCERO CORTES			
INTERVENIOR			
INTERCONEX S-AS			

			
item	descripcion	unidad	cant
NP 164	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLAS DE EXTRACCION 20x20	UN	2.00
			100.00%


FOTOGRAFIA 241

			
item	descripcion	unidad	cant
NP 165	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLAS DE EXTRACCION 14x14	UN	2.00
			100.00%

FOTOGRAFIA 242

			
item	descripcion	unidad	cant
NP 166	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLAS DE EXTRACCION 12x8	UN	4.00
			100.00%

FOTOGRAFIA 243

			
item	descripcion	unidad	cant
NP 167	SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS TERMINAL HEPA 24"x36"x12"	UN	4.00
			100.00%

FOTOGRAFIA 244

586



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
COSA				D	M		A
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER			
LCR SAS				TANIA LUZCERO CORTES			
				INTERVENTOR			
				INTERCONDO SAS			



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 168	SUMINISTRO E INSTALACION DAMPER DE BALANCEO.	UN	9,00	100,00%

FOTOGRAFIA 245




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 170	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO 4" EXTRACCION BAÑOS	MIL	48,00	100,00%

FOTOGRAFIA 247

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 169	SUMINISTRO E INSTALACION DAMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR.	UN	4,00	100,00%

FOTOGRAFIA 246



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 172	SUMINISTRO E INSTALACION TAA-3 CONTROL AIRE ACONDICIONADO 1 Y 2 PARA CONTROL EN AUTOMATICO Y MANUAL CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES Y CONTROL DE UC1, UC2, UMA-01-2HP, UMA-02-5HP INTEGRADO CON 4 DIFERENCIALES DE PRESION EN FILTROS Q=CTE Y 2 SENSORES DE VELOCIDAD.	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 248


581



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
C883				0	M		A
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER			
LOS SAS				TANIA LUCEÑO CORTES			
				INTERVENTOR			
				INTERCONDI SAS			




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 173	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED EXTERIOR STREET LIGHT 150W - 100-240VAC	UN	4.00	100.00%

FOTOGRAFIA 249




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 174	TUBERIA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2	ML	28.50	100.00%

FOTOGRAFIA 250



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 175	TUBERIA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2 1/2	ML	62.70	100.00%

FOTOGRAFIA 251



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 176	TUBERIA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1 1/4"	ML	28.50	100.00%

FOTOGRAFIA 252


582



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
CERRA				0	M	A	
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER			
LOS SAS				TANYA LUCCERO CORTES			
				INTERVENTOR			
				INTERCONSOR S.A.S			




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 177	TUBERIA SCH 40 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1"	ML	79.80	100.00%

FOTOGRAFIA 253




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 178	SISTEMA CONTROL DE ROCIADORES, INCLUYE VALVULAS TIPO MARIPOSA SUPERVISADA, VALVULA TIPO CHECK RANURADA, VALVULA DE PRUEBA DE DRENAJE Y SENSOR DE FLUJO DE PALETA	UN	2.00	100.00%

FOTOGRAFIA 254



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 179	SIAMESA DE CONEXION, INCLUYE BOMBA DE CONTROL	UN	1.00	100.00%

FOTOGRAFIA 255



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 180	VALVULA DE BOMBEROS	UN	1.00	100.00%

FOTOGRAFIA 256

583




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		OBJETO		20	11	2020	
CONTRATISTA		CONTRATISTA		0	M	A	
LCR SAS		SECRETARIA LIDER					
		TANYA LUCERO CORTES					
		INTERVENTOR					
		INTERCONDI SAS					

CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META




Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 181	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBAS PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 250 GPM	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 257




Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 182	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 24x500+500N+2/0T	ML	49,60	100,00%

FOTOGRAFIA 258



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 183	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN GABINETE DE 2000x800x400 mm; INCLUYE BARRAJE DE CAPACIDAD 660 AMPERIOS (30x5mm); BREAKER PRINCIPAL DE 3x350A Icu 50KA, UN (1) BREAKER DE 3x125A Icu 30KA, UN (1) BREAKER DE 3x100A Icu 30KA, UN BREAKER DE 3x70A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 6KA, DOS (2) BREAKER DE 3x20A Icu 15KA, DPS CLASE I + II DE 70KA, MULTIMETRO.	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 259



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL RED EMERGENCIA, INCLUYE GABINETE DE 1000x600x300; INCLUYE BARRAJE DE 140 AMPERIOS (30x5mm); BREAKER PRINCIPAL DE 3x100A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x70A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 25KA, UN (1) BREAKER DE 3x40A Icu 6KA, UN (1) BREAKER DE 3x20A Icu 6KA, UN (1) ELEMENTOS PARA SU MONTAJE	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 260


589



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 612 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		
OSBA				
CONTRATISTA		INTERCONDI SAS		
LCE SAS				
		FECHA DEL INFORME		
		20	11	2020
		D	M	A
		SECRETARIA UDER		
		TANYA LUCEÑO CORTES		
		INTERVENTOR		
		INTERCONDI SAS		



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 185	SUMINISTROS E INSTALACION DE GABINETE PARA RED REGULADA, INCLUYE GABINETE DE 800*600*300; DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PARA 18 CIRCUITOS REGULADOS	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 261



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 186	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE DE LA RED DE MEDIA Y/O BAJA TENSION	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 262



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 187	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE DE LA SUBESTACION TRANSFORMADOR, INCLUYE IVA	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 263



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 189	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x6+6N+8T	ML	68,80	100,00%


FOTOGRAFIA 264





MUNICIPIO DE VILLAVIEJA

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA META		20	11	2020
OBRA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA UBER		
LOS SAS				TANYA LUCCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONDI SAS		

		Item	descripcion	unidad	cant	%
		NP 190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS ANTIFRAUDE 3x6+8N	ML	36,90	100,00%



FOTOGRAFIA 265

		Item	descripcion	unidad	cant	%
		NP 191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO SEÑAL EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS 2(3X16)	ML	6,00	100,00%

FOTOGRAFIA 266

		Item	descripcion	unidad	cant	%
		NP 192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO SEÑAL EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS 2(3X14)	ML	19,90	100,00%

FOTOGRAFIA 267

		Item	descripcion	unidad	cant	%
		NP 193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 12 KVA. INCLUYE CONTACTORES, TARJETA DE PROGRAMACIÓN GABINETE, SELECTORES Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 268

586



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20 11 2020	
OBRA				D M A	
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER	
LCR SAS				TANIA LUCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 194	CANALIZACIÓN RED DE BAJA TENSION DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS208 EN ZONA BLANDA DOS DUCTOS PVC 2". NO INCLUYE CORTE. ROTURA DE VIA NI REPOSICION.	ML	48.30	100.00%

FOTOGRAFIA 269

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 195	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA CONTADOR TRIFASICO ET900. INCLUYE CONTADOR 220VAC. 80 AMPERIOS CERTIFICADO. BREAKER DE CORTE 3x40 - 20KA MAGNETICO	UN	1.00	100.00%

FOTOGRAFIA 270

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 196	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN UN DUCTO PVC DE 3/4"	UN	14.00	100.00%

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 197	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 60.000 BTU/H. R410A.214VAC.	UN	2.00	100.00%

587



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO No 623 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	
OBRA			
CONTRATISTA		TANTA LUCERO CORTES	
LCS SAS		INTERCONDI SAS	

FOTOGRAFIA 271



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 198	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL DESNUDO DE 60.000 BTU/H. R410A.214VAC.	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 273



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 200	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO INTERPERIE PARA PROTECCION Y DISTRIBUCION SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE BREAKER PRINCIPAL DE 3x100A 100.50KVA CUATRO	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 275

FOTOGRAFIA 272



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 199	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑOS V70CFM@0.3"WC	UN	13,00	100,00%

FOTOGRAFIA 274



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 201	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO LAMINA PIRALU 2.5mm AIRE ACONDICIONADO AREA TRABAJO DE PARTOS	M2	29,80	100,00%

FOTOGRAFIA 276


588




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20 11 2020	
OBRERA				0 M A	
CONTRATISTA				SECRETARIA LIBER	
LCS SAS				TANIA LUCCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	

			
item	descripcion	unidad	cant
NP 202	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER TRIFASICO 3x40Amp - 20 KA	UN	3.00
FOTOGRAFIA 277			100.00%

			
item	descripcion	unidad	cant
NP 203	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER TRIFASICO 3x50Amp - 20 KA	UN	1.00
FOTOGRAFIA 278			100.00%

			
item	descripcion	unidad	cant
NP 204	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER TRIFASICO 3x70Amp - 42 KA	UN	1.00
FOTOGRAFIA 279			100.00%

			
item	descripcion	unidad	cant
NP 205	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL DE AIRE TIPO EXTERIOR, FILTROS MERV-35%, MERV-95%, DAMPER DE CONTROL TAE, RENOVACION DEL AIRE 254 CFM, BLOWER DE 10X4X1, CAIDA DE PRESION TOTAL 3.2 in-wg@3"WC=2.2HP R410.	UN	1.00
FOTOGRAFIA 280			100.00%

589



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
COSA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER		
LOR SAS				TANIA LUCERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONDI SAS		




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 206	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL DE AIRE TIPO EXTERIOR FILTROS MERV-35%, MERV-95%, DAMPER DE CONTROL TAE, RENOVACION DEL AIRE 234 CFM, BLOWER DE 15X11X1, CAIDA DE PRESION TOTAL 3.8 in-wg@3"WC=5.5HP R410.	UN	1,00	100.00%

FOTOGRAFIA 281



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 208	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DOBLE CIRCUITOTR, R410, 214VAC, 3F 120000C.	UN	1,00	100.00%

FOTOGRAFIA 283



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 207	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DOBLE CIRCUITOTR, R410, 214VAC, 3F 61000C.	UN	1,00	100.00%

FOTOGRAFIA 282



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 209	ALFALIA SUPERBOARD D. CARA. CAL.8 mm	MIL	114.26	100.00%

FOTOGRAFIA 284

590



Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OSBA				0	M	A	
CONTRATISTA				SECRETARIA LOJES			
LCS SAS				TANIA LUCCERO ORTIZ			
				INTERVENTOR			
				INTERSECCION 5-5			



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 210	ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAVACION H=>2 < 4MTS	M2	52.74	100.00%

FOTOGRAFIA 285




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 212	CERRAMIENTO MODULO VARILLA Y MALLA SISENO IDU	M2	8.08	100.00%

FOTOGRAFIA 287



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 211	CINTA FLEXIBLE JUNTA DILATA/ CONSTRUCT. V-10	ML	192.23	100.00%

FOTOGRAFIA 286



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 213	PISO MEDISTEP CONDUCTIVO 2MM INCLUYE MEDIA CANA Y CORDON CONDUCTIVO	M2	30.62	100.00%

FOTOGRAFIA 288

591




Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
				20	11	2020	
TIPO CONTRATO				0	M	A	
OBJETO				SECRETARIA LIDER			
CONTRATISTA				TANYA LUCCERO CORTES			
LOS SAS				INTERVENTOR			
				INTERCONEXION SAS			

CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 214	CAJA INSP 70x70x70cm, 20.7MPa, e=0.1m, ref 318 C/15	UN	5,00	100,00%

item	descripcion	unidad	cant	%
NP 215	PUERTA TABLER CORR MARCO,PASAD LAM COLL R C20 2'0.8	UN	1,00	100,00.00
				

	item	descripcion	unidad	cant	%
	NP 216	PISO EN MARMOL NATURAL x 20MM BRILLADO. CON CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERA.	M2	26.37	100.00%

	item	descripcion	unidad	cant	%
	NP 217	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L=1.60 MTS.	UND	1.00	100.00%

592





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
				20	11	2020	
TIPO CONTRATO				0	M	A	
OBRA				SECRETARIA UDIER			
CONTRATISTA				TANIA LUCCERO CORTES			
LCS SAS				INTERVENIOR			
				INTERCONDI SAS			

CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 218	REJA TIPO BANCO TUBO CUADRADO 1" C.18	M2	3.65	100.00%

FOTOGRAFIA 293




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 219	POCETA DE EMPOTRAR 50 X 50 X 40 mm EN ACERO INOXIDABLE INC. GRIFERIA	UND	13.00	100.00%

FOTOGRAFIA 294



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 220	CANAL PVC AMAZONAS	ML	4.40	100.00%

FOTOGRAFIA 295



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 221	BAJANTE AGUAS LLUVIAS AMAZONAS PVC	ML	3.15	100.00%

FOTOGRAFIA 296


593



Municipalidad de Villavieja


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OBRA				D	M	A	
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER			
LCR SAS				TANIA LUCERO CORTES			
				INTERVENIOR			
				INTERCONDI SAS			




item	descripcion	unidad	cant	%
NP 222	Alarma Importada De Dos Señales, Sensor Remoto, Aplicación Para Area O Central De Enfermería	UND	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 297



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 224	CAMPAMENTO DE OBRA 18 M2 TIPO CONTENEDOR O SIMILAR ALQUILER MES (2 UNIDADES)	MES	2,00	100,00%

FOTOGRAFIA 299



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 223	ESCALERA ACCESO TANQUE SUBTERRANEO EN ACERO INOXIDABLE.	ML	1,70	100,00%

FOTOGRAFIA 298



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 225	SIFON , BAJANTE D=4"	UND	7,00	100,00%

FOTOGRAFIA 300


594





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OBRA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER		
LCR SAS				TANIA LUECERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCONDI SAS		

		item	descripcion	unidad	cant	%
		NP 226	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PRESION CON TANQUE HIDROACUMULADOR CON MEMBRANA	UND	1,00	100,00%



FOTOGRAFIA 301

		item	descripcion	unidad	cant	%
		NP 227	MARCO METALICO A=0,80M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	30,00	100,00%

FOTOGRAFIA 302

		item	descripcion	unidad	cant	%
		NP 228	MARCO METALICO A=0,90M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	19,00	100,00%

FOTOGRAFIA 303

		item	descripcion	unidad	cant	%
		NP 229	MARCO METALICO A=1,0M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	4,00	100,00%

FOTOGRAFIA 304



595




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO


CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11
OBRAS				0	M
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER	
LOS SAS				TANIA LUCCERO CORTES	
				INTERVENTOR	
				INTERCONDI SAS	

				
item	descripcion	unidad	cant	%
NP 230	MARCO METALICO A=1,20M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	4,00	100,00%


FOTOGRAFIA 305

	item	descripcion	unidad	cant	%
NP 231	MARCO METALICO A=1,40M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	6,00	100,00%	

FOTOGRAFIA 306

	item	descripcion	unidad	cant	%
NP 232	PUERTA ALUMIN T PERSIANA A=1,4M X H=2,12M INC TRANS - ACCESO		UND	3.00	100.00%

FOTOGRAFIA 307

		descripcion	unidad	cant	%
NP 233	PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA	M2	17.43	100.00%	

FOTOGRAFIA 308

596





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME			
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020	
OBRA				D	M	A	
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER			
LOS SAS				TANIA LUCEÑO CORTES			
				INTERVENTOR			
				INTERCONDI SAS			

	item	descripcion	unidad	cant	%
	NP 234	Suministro e instal. micromedidor de velocidad (transm. mecánica, cuerpo metálico - chorro múltiple clase C 3/4" R160 (Inc. certificado calibración, cajilla polipropileno y acoples)	UND	1,00	100,00%
FOTOGRAFIA 309					

	item	descripcion	unidad	cant	%
	NP 235	VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS CON VIDRIO 4 MM	M2	3,69	100,00%
FOTOGRAFIA 310					

	item	descripcion	unidad	cant	%
	NP 236	PUERTA EN MADERA LAMINA ENTAMBORADA INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS	M2	111,71	100,00%
FOTOGRAFIA 311					

	item	descripcion	unidad	cant	%
	NP 237	ROCIADOR COBERTURA ESTÁNDAR RESPUESTA ESTÁNDAR (SCSR) K5.6 TEMP. ORDINARIA	UND	36,00	100,00%
FOTOGRAFIA 312					

597



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME		
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		20	11	2020
OBRA				D	M	A
CONTRATISTA				SECRETARIA LIDER		
LCS SAS				TANYA LUECERO CORTES		
				INTERVENTOR		
				INTERCOMIO SAS		



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 238	UNION PARA TUBERIA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2	UND	50.00	100.00%

FOTOGRAFIA 313



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 239	UNION PARA TUBERIA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2 1/2	UND	30.00	100.00%

FOTOGRAFIA 314



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 240	UNION PARA TUBERIA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1 1/4"	UND	50.00	100.00%

FOTOGRAFIA 315



item	descripcion	unidad	cant	%
NP 241	UNION PARA TUBERIA SCH 40 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1"	UND	4.00	100.00%

FOTOGRAFIA 316


588



Municipio de Villavieja


Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DEL INFORME	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJENCO META		20	11
OBJETO				0	M
CONTRATISTA				SECRETARIA UDIER	
LGT SAS				TANIA LUCCERO CORTES	
				INTERVENIOR	
				INTERCONDI SAS	



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 242	SOPORTE BICLAMP	UND	30,00	100,00%

FOTOGRAFIA 317




Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 243	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL	UND	15,00	100,00%

FOTOGRAFIA 318



Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 244	SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL	UND	8,00	100,00%

FOTOGRAFIA 319



Item	descripcion	unidad	cant	%
25,3	ASCENSOR ELECTRICO 2 PARADAS DE DOBLE SALIDA PARA 8 PERSONAS inc accesorios, equipos, instalacion y puesta en	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 320

599



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 622 DE 2020		OBJETO DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO		CONSTRUCCIÓN Y TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	
OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENIOR	
LCR SAS		INTERCON SAS	

Item	descripcion	unidad	cant	%
25.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AUTOMATICO PARA MANIFOLD 2 X 6 CON MANGUERAS, INCLUYE UNIDAD DE REGULACION TIPO	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 321

Item	descripcion	unidad	cant	%
25.5	S.E.I. UPS POWERCON TRUE ON LINE	UN	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 322

Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 44	REVISION DISEÑO ELECTRICO Y FOTOMETRICO	GL	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 323

Item	descripcion	unidad	cant	%
NP 45	ESTUDIO PATOLOGIA DE CONCRETO Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	GL	1,00	100,00%

FOTOGRAFIA 324

(FIRMA)
ING. JOAQUIN GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

(FIRMA)
ING. FERNANDO GARCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

660

602



TIPO DE CONTRATO		INTERVENTORIA	
CONTRATO No	623 DE	2020	
VIGENCIA		SIETE (07) MESES	
LICITACION PUBLICA	☐	SELECCIÓN ABREVIADA	☐
CONTRATACION DIRECTA	☒	CONCURSO DE MERITOS	
OBJETO DEL CONTRATO		523 DE 2020	
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -META			
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BARRIO CAMILO TORRES-VILLAVICENCIO-META		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DOS (2) MESES		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	7 DE	5 DE	2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	6 DE	7 DE	2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 95.270.288,00		
NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE			
PRORROGAS			
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
1	TREINTA (30) DIAS		
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION			
ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)		
1	VEINTE (20) DIAS		
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO	25 DE	8 DE	2020
VALOR ADICIONES	VALOR (\$)		
CONTRATO ADICIONAL No.	47.635.144,00		
1	\$		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 142.905.432,00		
CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS			
CONTRATISTA	INTERCONDI SAS R/L DAVID RICARDO RODRIGUEZ NIT 901199491-6		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	ARQUITECTO JOSE VILLABONA MUÑOZ		
SECRETARIO DE DESPACHO AREA SALUD	TANYA LUCERO CORTES GONZALEZ		
En la Ciudad de Villavicencio - Meta a los 25 días del mes agosto del 2020			
Se reunieron DAVID RICARDO RODRIGUEZ representante legal del contratista,			
N/A representante legal de interventoría, TANYA LUCERO CORTES GONZALEZ			
Secretario de despacho área de salud, y JOSE VILLABONA MUÑOZ supervisor del contrato			
En el fin de terminar el contrato anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con el objeto contractual.			

FEB

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

B. TRABAJO FALTANTE:

A continuación se relaciona las correcciones por realizar:

CLASE DE DOCUMENTO O ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los


veinticinco (25)

días del mes de agosto de 2020

(Firma en que se firma el acta) (Firma de Intermediación)


INTERCONDI SAS
R/L DAVID RICARDO RODRIGUEZ
Contratista


ARO. JOSE VILLABONA MUÑOZ
SUPERVISOR


TANYA LUCERO CORTEZ GONZALEZ
SECRETARIO DE DESPACHO AREA DE SALUD



Municipio de Villavicencio

608

LA SUPERVISION CERTIFICA:

Que INTERCONDI SAS, identificado con NIT 901.199.491-6 y representada legalmente por el DAVID RICARDO RODRIGUEZ B. en desarrollo y ejecución del contrato No 623 de 2020, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"; cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas en favor del Municipio de Villavicencio acorde a lo pactado en el respectivo Contrato, haciendo procedente el PAGO FINAL.

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones y recibí el informe por parte del contratista o interventoria, el cual se remitió en original a la Oficina de Contratación, para ser incorporado en el respectivo expediente contractual.

La presente certificación se expide para efectos del PAGO FINAL por el valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 142.905.432,00) MCTE, un valor a amortizar de CERO PESOS (\$0.00) MCTE, valor neta a pagar: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 142.905.432,00) MCTE, el valor se debe afectar de la siguiente manera:

RP	CDP	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR
1552	1401	CONSTRUCCION TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. / RECURSOS DE LA NACION DESTINACION ESPECIFICA EXCEDENTE RENTA CEDIDAS CSF	\$95.270.288,00
1702	1779	CONSTRUCCION TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. / RECURSOS DE LA NACION DESTINACION ESPECIFICA EXCEDENTE RENTA CEDIDAS CSF	\$47.635.144,00
VALOR TOTAL A AFECTAR			\$142.905.432,00

El pago se debe abonar a la cuenta de ahorros No. 05700000950 del BANCO BANCOLOMBIA., según certificación aportada.

Así mismo hago constar que se verificaron los pagos de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Salud, Pensión, ARL, realizados por el contratista por el periodo certificado, los cuales están ajustados a las normas legales vigentes. Fotocopia de los mismos acompañan el informe que se remitió a la Oficina de Contratación para archivar en el respectivo expediente contractual.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Villavicencio, a los VEINTICUATRO (24) día de NOVIEMBRE de 2020.


JOSÉ E. VILLABONA MUÑOZ
Supervisor o Interventor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	marzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pension	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	643078649	9406915925	1		2020/06/04	2020/06/03		\$684,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte		
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						
1	CC 80112917	GALVEZ JUAN	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EP5005	30	\$2,400,000	\$384,000				\$0				\$0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000				\$0			\$0	\$0	\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	marzana a casa 14	VILLAVICENCIA-META	6845145	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	643078649	9406915923	1	2020/06/04	2020/06/03	BANCOLOMBIA		0	\$684,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	50	\$384,000	\$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$384,000	50	\$384,000	\$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	50	\$300,000	\$300,000
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$300,000	50	\$300,000	\$300,000
TOTAL				1	\$684,000	\$0	\$0	\$684,000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	112187693	JELLER JOVANI RUIZ CARDENAS		CARRERA 10A NOTA MILLANURA	6815651	oficialintraoticas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente					
				META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLADOS
					UPC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$148.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	80025140-6	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidarista	Aporte FSP - Substantiva	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No Afiliados
230301	Poyanir	#800724608-8	28.800	0	0	0 ^b	0	0	0	0	28.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES[illegible]**TOTALES CAJAS**

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
TOTALES CAJAS							

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
SENA					
0	0	0	0	0	0
ICBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
MEN					

TOTAL ES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Válor antes de ICE, LMA, IRP y Hora	Total a Pagar
Salud	1	120.000	120.000
Pensión	1	28.800	28.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
IGBF	0	0	0
MEN	1	0	0
SENA	1	0	0
TOTALES	2	148.800	148.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876593	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615651	oficinainternotas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD		
				EMPLEADOS	UPC	
				1	0	
PERIODO SALUD	2020-05	PERIODO PENSIONES	2020-05	TOTAL A PAGAR		
			05/06/2020	43191304	\$148.800	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

A vertical strip of five geometric shapes: a triangle, a semi-circle, a triangle, a square, and a semi-circle.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1018410232		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6823787	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2020-05	2020-05	38866083	9406641506	I		2020/06/11	2020/06/02	BANCO DE OCCIDENTE	\$217.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados) Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																		
1	CC 1018410232	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN	30301	30	\$1,400,234	\$42,100	EP3037	30	\$1,400,234	\$175,100		0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,400,234	\$42,100			\$1,400,234	\$175,100			\$0	\$0			\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	RR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6823287	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud		Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-05	2020-05	38866033	9406643506	1		2020/06/11	2020/06/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$217,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	OV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFT (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,100	\$0		\$42,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$42,100	\$0		\$42,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$175,100	\$0		\$175,100	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$175,100	\$0		\$175,100	
TOTAL				4	\$217,200	\$0		\$217,200	

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado(a) con **CC** número **1020797397** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2020 y 06 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	GZ	TIER	DIA	POT	PAT	PAY	NBS	DCH	AEL	QAV	NOA	SOC	VDE	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1	+												0		30	\$877,803	0.06960	\$61,100	\$0	\$0	Mayo - 2020	43410953	16/06/2020	SI
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	1	+												0		30	\$877,803	0.02000	\$17,600	\$0	\$0	Mayo - 2020	43410953	16/06/2020	SI
230301	Porvenir	1	+												0		30	\$877,803	0.03000	\$26,400	\$0	\$0	Mayo - 2020	43410953	16/06/2020	SI
EPS005	Sanitas EPS	1	+												0		30	\$877,803	0.04000	\$35,200	\$0	\$0	Junio - 2020	43410953	16/06/2020	SI

El presente certificado se expide a los **29** días del mes **Octubre** de **2020**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 86054553		GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #5B-03 LA VEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2020-05	67843943	9408123418	1		2020/06/11	2020/07/09	BANCOLOMBIA	28	\$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
1	CC 86054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5002	30	\$1,200,000	\$150,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,200,000	\$29,300	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	\$0			
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$0	\$0			\$1,200,000	\$29,300			\$0	\$0			\$0	\$0			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	CV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$192,000	\$0		\$192,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$192,000	\$0		\$192,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$29,300	\$0		\$29,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$29,300	\$0		\$29,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$150,000	\$0		\$150,000	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$150,000	\$0		\$150,000	
TOTAL				0	\$371,300	\$0		\$371,300	



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS		CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615851	INTERCONDISAS@gmail.com			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	C - MIPYME			META	VILLAVICENCIO		SI		

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	2020-05	2020-05	Y	26/06/2020	43568947	5	0
						TOTAL A PAGAR	\$545.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]**TOTALES PENSIÓN**

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Coligación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Coligación Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURSA	88903780-5	545,800	Valor Autorización	545,800	0	0	545,800	1	1	545,800	545,800	5
TOTALES CAJAS													
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados						

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				
TOTAL				

TOTALES POR CUBICITEMA				Valor antes de ICE, LUMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas			
Salud		0	0	0	0
Pensión		0	0	0	0
Riesgos Laborales		1	545,800	545,800	545,800
CCF		0	0	0	0
ESAP		1	0	0	0
ICBF		1	0	0	0
MEN		1	0	0	0
SENA		1	0	0	0
TOTAL		4	545,800	545,800	545,800

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	C - NIPTME		
TELÉFONO		CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
6615651		INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
CIUDAD / MUNICIPIO		DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO
VILLAVICENCIO		META	META

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MESES/AÑOS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MESES/AÑOS)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
2020-05	2020-05	43568947	5
			TOTAL A PAGAR
			\$545.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN		SALUD		RÉGIMEN LABORALES		CCF		PARAFISCALES				
Nº	Tip	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Estado	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase
1	CC	101841022	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	59	0	1	N	X																
2	CC	112178963	RUZ CARDENAS JELER JOVANI	59	0	1	N	X																
3	CC	7172571	RODRIGUEZ BERNARDO DAVID EDUARDO	59	0	1	N	X																
4	CC	80112817	GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	59	0	1	N	X																
5	CC	80594553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	59	0	1	N	X																

PAAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7172871		RODRIGUEZ BERNARDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 3B-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
Pensión 2020-05		9407011353	1		2020/06/17	2020/06/05	0	\$744,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Legajo	Identificación	Nombre	Legajo	Identificación	Nombre	Legajo	Identificación	Nombre	Legajo	Identificación	Nombre	Legajo	Identificación	Nombre	Legajo	Identificación	Nombre	Legajo	Identificación	Nombre	Legajo	Identificación	Nombre	Legajo	Identificación	Nombre	Legajo	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																															
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																															
1	CC 7172871	RODRIGUEZ DAVID																													
Total Afiliados 1																															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7172871		RODRIGUEZ BERNARDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 3B-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
Pensión 2020-05		9407011353	1		2020/06/17	2020/06/05	0	\$744,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	OV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$144,000	\$0	\$0	\$144,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$144,000	\$0	\$0	\$144,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
TOTAL				4	\$744,000	\$0	\$0	\$744,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7172871		RODRIGUEZ BERNARDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2020-06	2020-06	6812877	9408337066	I	2020/07/16	2020/07/13	0	\$1,750,100	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Legitimación	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Planilla	Tipo	Limites	Pago
1	CC 7172871	RODRIGUEZ DAVID							
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Código: VILLAVICENCIO Dept: META (1 Afiliados)									
1	CC 7172871	RODRIGUEZ DAVID							
Total Afiliados: 1									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7172871		RODRIGUEZ BERNARDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2020-06	2020-06	6812877	9408337066	I	2020/07/16	2020/07/13	0	\$1,750,100	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	OV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$816,000	\$0	\$0	\$816,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$816,000	\$0	\$0	\$816,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$334,100	\$0	\$0	\$334,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$334,100	\$0	\$0	\$334,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
TOTAL								\$1,750,100	\$1,750,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 86054553		GARCIA SABAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #59-03 LA VEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	2020-06	697743365	9408123427	1	2020/07/13	2020/07/31	BAUCOLONBIA	18	\$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 86054553	GARCIA SABAY HECTOR FERNANDO	230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5002	30	\$1,200,000	\$150,000	14-11	30	\$1,200,000	\$29,300	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$29,300		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000
TOTAL					1	\$371,300	\$0	\$0	\$371,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerados SERA e ICBF	
CC 1018410232		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	59705925	9407808989	1	2020/07/13	2020/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$399,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
Seguro de Pensión (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							
1	CC	1018410232	VILLALOBOS HERMAN	30	\$1,400,234	\$224,100	EP0037	30	\$1,400,234	\$175,100				\$0				\$0				\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,400,234	\$224,100			\$1,400,234	\$175,100				\$0				\$0				\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6423287	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	2020/07/13	2020/07/07	Banco	0	\$399,200
2020-06	39705925	9407608989	1				BANCO DE OCCIDENTE		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	OV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$224,100	\$0	\$0	\$224,100	
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$224,100	\$0	\$0	\$224,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$175,100	\$0	\$0	\$175,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	\$175,100	\$0	\$0	\$175,100	
TOTAL				1	\$399,200	\$0	\$0	\$399,200	



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	121287693	JELIER JOVANY RUIZ CARDENAS		CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	6615851	oigcha@inventorias@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente					VILLAVICENCIO
						NO

DATOS DE LA PLANILLA				NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)		EMPLEADOS	UPC
2020-06	2020-06	I	13/07/2020	44022290	1	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$319,200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]**TOTALES PENSIÓN**

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NIT	Coligación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora Valor Mora Coligación	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Povonor	80072480-8	179.200	0	0	0*	0	0	0	179.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Cotización	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldó a Favor	Valor Saldó a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
SENA					
0	0	0	0	0	0
ICBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
		0	0	0	0
MEN					
		0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LWA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	140.000	140.000
Pensión	1	175.200	175.200
Respos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	315.200	315.200



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1121876683	JELLER JOVANI RUIZ CARDENAS		CARRERA 10A NO. 7A MILLANURA	8615851	ofcinaintervencionas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente				VILLAVICENCIO	
					META	
					NO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLADOS	UPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2020-06	2020-06	I	13/07/2020	44022290	\$319.200

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	marzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	5845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión 2020-06	669321067	Planilla I	Limite 2020/07/06	Pago 2020/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$684,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte		
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000		
1	CC 80112917	GALVEZ JUAN	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EP5006	30	\$2,400,000	\$384,000		0	\$2,400,000	\$384,000		0	\$2,400,000	\$384,000		0	\$2,400,000	\$384,000		
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000		



Resumen general de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
2020-06	669321067	9407901750	2020/07/06	2020/07/02	BAHCOLOMBIA	0	\$684,000		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
TOTAL				1	\$684,000	\$0	\$0	\$684,000	

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	Q3	Q2	Q1	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50	Q51	Q52	Q53	Q54	Q55	Q56	Q57	Q58	Q59	Q60	Q61	Q62	Q63	Q64	Q65	Q66	Q67	Q68	Q69	Q70	Q71	Q72	Q73	Q74	Q75	Q76	Q77	Q78	Q79	Q80	Q81	Q82	Q83	Q84	Q85	Q86	Q87	Q88	Q89	Q90	Q91	Q92	Q93	Q94	Q95	Q96	Q97	Q98	Q99	Q100	Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110	Q111	Q112	Q113	Q114	Q115	Q116	Q117	Q118	Q119	Q120	Q121	Q122	Q123	Q124	Q125	Q126	Q127	Q128	Q129	Q130	Q131	Q132	Q133	Q134	Q135	Q136	Q137	Q138	Q139	Q140	Q141	Q142	Q143	Q144	Q145	Q146	Q147	Q148	Q149	Q150	Q151	Q152	Q153	Q154	Q155	Q156	Q157	Q158	Q159	Q160	Q161	Q162	Q163	Q164	Q165	Q166	Q167	Q168	Q169	Q170	Q171	Q172	Q173	Q174	Q175	Q176	Q177	Q178	Q179	Q180	Q181	Q182	Q183	Q184	Q185	Q186	Q187	Q188	Q189	Q190	Q191	Q192	Q193	Q194	Q195	Q196	Q197	Q198	Q199	Q200	Q201	Q202	Q203	Q204	Q205	Q206	Q207	Q208	Q209	Q210	Q211	Q212	Q213	Q214	Q215	Q216	Q217	Q218	Q219	Q220	Q221	Q222	Q223	Q224	Q225	Q226	Q227	Q228	Q229	Q230	Q231	Q232	Q233	Q234	Q235	Q236	Q237	Q238	Q239	Q240	Q241	Q242	Q243	Q244	Q245	Q246	Q247	Q248	Q249	Q250	Q251	Q252	Q253	Q254	Q255	Q256	Q257	Q258	Q259	Q260	Q261	Q262	Q263	Q264	Q265	Q266	Q267	Q268	Q269	Q270	Q271	Q272	Q273	Q274	Q275	Q276	Q277	Q278	Q279	Q280	Q281	Q282	Q283	Q284	Q285	Q286	Q287	Q288	Q289	Q290	Q291	Q292	Q293	Q294	Q295	Q296	Q297	Q298	Q299	Q300	Q301	Q302	Q303	Q304	Q305	Q306	Q307	Q308	Q309	Q310	Q311	Q312	Q313	Q314	Q315	Q316	Q317	Q318	Q319	Q320	Q321	Q322	Q323	Q324	Q325	Q326	Q327	Q328	Q329	Q330	Q331	Q332	Q333	Q334	Q335	Q336	Q337	Q338	Q339	Q340	Q341	Q342	Q343	Q344	Q345	Q346	Q347	Q348	Q349	Q350	Q351	Q352	Q353	Q354	Q355	Q356	Q357	Q358	Q359	Q360	Q361	Q362	Q363	Q364	Q365	Q366	Q367	Q368	Q369	Q370	Q371	Q372	Q373	Q374	Q375	Q376	Q377	Q378	Q379	Q380	Q381	Q382	Q383	Q384	Q385	Q386	Q387	Q388	Q389	Q390	Q391	Q392	Q393	Q394	Q395	Q396	Q397	Q398	Q399	Q400	Q401	Q402	Q403	Q404	Q405	Q406	Q407	Q408	Q409	Q410	Q411	Q412	Q413	Q414	Q415	Q416	Q417	Q418	Q419	Q420	Q421	Q422	Q423	Q424	Q425	Q426	Q427	Q428	Q429	Q430	Q431	Q432	Q433	Q434	Q435	Q436	Q437	Q438	Q439	Q440	Q441	Q442	Q443	Q444	Q445	Q446	Q447	Q448	Q449	Q450	Q451	Q452	Q453	Q454	Q455	Q456	Q457	Q458	Q459	Q460	Q461	Q462	Q463
--------	-----------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					UPC 1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-08	2020-06	1	13/07/2020	44022290	\$319,200

[illegible]

TOTALES PENSION														
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados		
230301	Ponchar	800224808-8	179.200	0	0	0	0	0	0	0	179.200	1		

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
TOTALES				
0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE		DATOS DE LA PLANILLA	
TIPO	NÚMERO	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSIÓN)	CANTIDAD
CC	112187693		EMPLADOS 1 TOTAL A PAGAR \$319,200
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	PERIODO PENSIONES	
UNICA	1 - Independiente	2020-08	
NOMBRE APORTANTE		FECHA PAGO (DIAMENSIÓN)	
JELER JOVANI RUIZ CARDENAS		13/07/2020	
CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	TELEFONO		
	6615851		
CODIGO	DEPARTAMENTO		
	META		
CODIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
	VILLAVICENCIO		
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NO			

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
No.	Tipo	No de identificación	Apellidos y Nombres	Cuentas										Cód. AFP	Cotización	Volumen o Aliado	Volumen Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	Cotización ARL	Cotización CCF	Código CCF	IBCF CCF	Aporte CCF	Indicador parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte EPSA	Aporte MEN			
				Comercio	Industria	Explotación	Explotación	Explotación	Explotación	Explotación	Explotación	Explotación	Explotación																			Explotación	Clase de riesgo	
1	CC	112187693	RUIZ CARDENAS JELER JOVANI	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

PAGADA



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	901190491-6	INTERCONDI SAS		CALLE 38 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.CO M
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			META	VILLAVICENCIO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAADOS	UPC
					5	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-07	Y	13/08/2020	44451255	\$1,093,000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251450-6	240,000	0		0		0	0	0	0	240,000	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Substancia	Días Mora Colización	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Poverini	# 800224908-8	307.200 /	0	/ 0	0 ^a	0	0	-	307.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Aportas Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria									
14-11	ARL SURSA	895903790-5	545,800			545,800	0	0	545,800			5,658	5

TOTALES CAIAS

TOTALS CAJAS		TOTAL a Pagar		No. Afiliados
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Mora Aporte	Valor Mora Aporte

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliado
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
		0	0	1
MEN				
		0	0	1

TOTAL: 55 000 000 000 000

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Riefo	Total a Pagar	
Salud	1	240.000	240.000	
Pensión	1	307.200	307.200	
Riesgos Laborales	1	545.800	545.800	
COF	0	0	0	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	3	1.093.000	1.093.000	

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	90119949-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	C-MIPYME		
		TELÉFONO	CORREO
		6615651	INTERCONDISAS@GMAIL.CO M
		DEPARTAMENTO	Ciudad / MUNICIPIO
		META	VILLAVICENCIO
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		SI	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2020-07	2020-07	Y	13/08/2020	44451255
TOTAL A PAGAR				\$1,093,000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSION				SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No.	Tip	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Contrato	Subtipo	Contrato	Subtipo	Contrato	Subtipo	Contrato	Subtipo	Voluntario o Afiliado	Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional solidario	Edad pensional de subsidio	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización/ Clase de riesgo	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC A

PAAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	RR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6823287	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión 2020-07	74010850	Planilla I	2020/08/14	2020/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$399,200		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254
1	CC 1018410252	VILLALOBOS HERNAN	2303D1	30	\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254
Total Afiliados(1)					\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254		\$1,400,254

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	NR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-07	76010550	9408823702		I	2020/08/14	2020/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$399,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	OV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$224,100	\$0	\$0	\$224,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2		\$175,100	\$0	\$0	\$175,100	
TOTAL				11	\$399,200	\$0	\$0	\$399,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERNARDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A-49	VILLAVICENCIO-META	6828370	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	711031991	Planilla	2020/08/20	2020/08/13	BANCOLOMBIA	0	\$1,750,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 7172871	RODRIGUEZ DAVID LEONARDO ANDRES	230301	30	\$4,800,000	\$816,000	EP5005	30	\$4,800,000	\$600,000		0	\$0	\$600,000	14-11	30	\$4,800,000	\$334,100	0	\$0	\$0		
Total		Afiliados(1)			\$4,800,000	\$816,000			\$4,800,000	\$600,000			\$0	\$600,000			\$4,800,000	\$334,100		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$816,000	\$0	\$0	\$816,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$816,000	\$0	\$0	\$816,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$334,100	\$0	\$0	\$334,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$334,100	\$0	\$0	\$334,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000
TOTAL				1	\$1,750,100	\$0	\$0	\$1,750,100

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO**, identificado(a) con **CC** número **1020797397** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2020 y 08 - 2020 de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Noviembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CCC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manizana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6445145	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	703353439		9409244390	2020/08/06	2020/08/05	BANCOLOMBIA	0	\$640.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
Sociedad PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000				\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000				\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000				\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
1	CC	80112917	GALVEZ JUAN	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EP5005	30	\$2,400,000		0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000				\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 86054553		GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 #50-03 LA YEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	Ho	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión 2020-07	717627221	9408832876	I	2020/03/14	2020/08/20	BANCOLOMBIA	6	\$371,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
1	CC	86054553	230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5002	30	\$1,200,000	\$150,000				\$150,000				\$150,000								\$0			
Total Afiliados(1)						\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$0			\$0				\$0				\$0			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000	
TOTAL				4	\$371,300	\$0	\$0	\$371,300	

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ**, identificada con **NI** número **7172871**, aportó por el empleado **JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS** identificado(a) con **CC** número **1121876693** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2020 y 08 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	CONTANTE	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50	Q51	Q52	Q53	Q54	Q55	Q56	Q57	Q58	Q59	Q60	Q61	Q62	Q63	Q64	Q65	Q66	Q67	Q68	Q69	Q70	Q71	Q72	Q73	Q74	Q75	Q76	Q77	Q78	Q79	Q80	Q81	Q82	Q83	Q84	Q85	Q86	Q87	Q88	Q89	Q90	Q91	Q92	Q93	Q94	Q95	Q96	Q97	Q98	Q99	Q100	Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110	Q111	Q112	Q113	Q114	Q115	Q116	Q117	Q118	Q119	Q120	Q121	Q122	Q123	Q124	Q125	Q126	Q127	Q128	Q129	Q130	Q131	Q132	Q133	Q134	Q135	Q136	Q137	Q138	Q139	Q140	Q141	Q142	Q143	Q144	Q145	Q146	Q147	Q148	Q149	Q150	Q151	Q152	Q153	Q154	Q155	Q156	Q157	Q158	Q159	Q160	Q161	Q162	Q163	Q164	Q165	Q166	Q167	Q168	Q169	Q170	Q171	Q172	Q173	Q174	Q175	Q176	Q177	Q178	Q179	Q180	Q181	Q182	Q183	Q184	Q185	Q186	Q187	Q188	Q189	Q190	Q191	Q192	Q193	Q194	Q195	Q196	Q197	Q198	Q199	Q200	Q201	Q202	Q203	Q204	Q205	Q206	Q207	Q208	Q209	Q210	Q211	Q212	Q213	Q214	Q215	Q216	Q217	Q218	Q219	Q220	Q221	Q222	Q223	Q224	Q225	Q226	Q227	Q228	Q229	Q230	Q231	Q232	Q233	Q234	Q235	Q236	Q237	Q238	Q239	Q240	Q241	Q242	Q243	Q244	Q245	Q246	Q247	Q248	Q249	Q250	Q251	Q252	Q253	Q254	Q255	Q256	Q257	Q258	Q259	Q260	Q261	Q262	Q263	Q264	Q265	Q266	Q267	Q268	Q269	Q270	Q271	Q272	Q273	Q274	Q275	Q276	Q277	Q278	Q279	Q280	Q281	Q282	Q283	Q284	Q285	Q286	Q287	Q288	Q289	Q290	Q291	Q292	Q293	Q294	Q295	Q296	Q297	Q298	Q299	Q300	Q301	Q302	Q303	Q304	Q305	Q306	Q307	Q308	Q309	Q310	Q311	Q312	Q313	Q314	Q315	Q316	Q317	Q318	Q319	Q320	Q321	Q322	Q323	Q324	Q325	Q326	Q327	Q328	Q329	Q330	Q331	Q332	Q333	Q334	Q335	Q336	Q337	Q338	Q339	Q340	Q341	Q342	Q343	Q344	Q345	Q346	Q347	Q348	Q349	Q350	Q351	Q352	Q353	Q354	Q355	Q356	Q357	Q358	Q359	Q360	Q361	Q362	Q363	Q364	Q365	Q366	Q367	Q368	Q369	Q370	Q371	Q372	Q373	Q374	Q375	Q376	Q377	Q378	Q379	Q380	Q381	Q382	Q383	Q384	Q385	Q386	Q387	Q388	Q389	Q390	Q391	Q392	Q393	Q394	Q395	Q396	Q397	Q398	Q399	Q400	Q401	Q402	Q403	Q404	Q405	Q406	Q407	Q408	Q409	Q410	Q411	Q412	Q413	Q414	Q415	Q416	Q417	Q418	Q419	Q420	Q421	Q422	Q423	Q424	Q425	Q426	Q427	Q428	Q429	Q430	Q431	Q432	Q433	Q434	Q435	Q436	Q437	Q438	Q439	Q440	Q441	Q442	Q443	Q444	Q445	Q446	Q447	Q448	Q449	Q450	Q451	Q452	Q453	Q454	Q455	Q456	Q457	Q458	Q459	Q460	Q461	Q462	Q463	Q464	Q465	Q466	Q467	Q468	Q469	Q470	Q471	Q472	Q473	Q474	Q475	Q476	Q477	Q478	Q479	Q480	Q481	Q482	Q483	Q484	Q485	Q486	Q487	Q488	Q489	Q490	Q491	Q492	Q493	Q494	Q495	Q496	Q497	Q498	Q499	Q500	Q501	Q502	Q503	Q504	Q505	Q506	Q507	Q508	Q509	Q510	Q511	Q512	Q513	Q514	Q515	Q516	Q517	Q518	Q519	Q520	Q521	Q522	Q523	Q524	Q525	Q526	Q527	Q528	Q529	Q530	Q531	Q532	Q533	Q534	Q535	Q536	Q537	Q538	Q539	Q540	Q541	Q542	Q543	Q544	Q545	Q546	Q547	Q548	Q549	Q550	Q551	Q552	Q553	Q554	Q555	Q556	Q557	Q558	Q559	Q560	Q561	Q562	Q563	Q564	Q565	Q566	Q567	Q568	Q569	Q570	Q571	Q572	Q573	Q574	Q575	Q576	Q577	Q578	Q579	Q580	Q581	Q582	Q583	Q584	Q585	Q586	Q587	Q588	Q589	Q590	Q591	Q592	Q593	Q594	Q595	Q596	Q597	Q598	Q599	Q600	Q601	Q602	Q603	Q604	Q605	Q606	Q607	Q608	Q609	Q610	Q611	Q612	Q613	Q614	Q615	Q616	Q617	Q618	Q619	Q620	Q621	Q622	Q623	Q624	Q625	Q626	Q627	Q628	Q629	Q630	Q631	Q632	Q633	Q634	Q635	Q636	Q637	Q638	Q639	Q640	Q641	Q642	Q643	Q644	Q645	Q646	Q647	Q648	Q649	Q650	Q651	Q652	Q653	Q654	Q655	Q656	Q657	Q658	Q659	Q660	Q661	Q662	Q663	Q664	Q665	Q666	Q667	Q668	Q669	Q670	Q671	Q672	Q673	Q674	Q675	Q676	Q677	Q678	Q679	Q680	Q681	Q682	Q683	Q684	Q685	Q686	Q687	Q688	Q689	Q690	Q691	Q692	Q693	Q694	Q695	Q696	Q697	Q698	Q699	Q700	Q701	Q702	Q703	Q704	Q705	Q706	Q707	Q708	Q709	Q710	Q711	Q712	Q713	Q714	Q715	Q716	Q717	Q718	Q719	Q720	Q721	Q722	Q723	Q724	Q725	Q726	Q727	Q728	Q729	Q730	Q731	Q732	Q733	Q734	Q735	Q736	Q737	Q738	Q739	Q740	Q741	Q742	Q743	Q744	Q745	Q746	Q747	Q748	Q749	Q750	Q751	Q752	Q753	Q754	Q755	Q756	Q757	Q758	Q759	Q760	Q761	Q762	Q763	Q764	Q765	Q766	Q767	Q768	Q769	Q770	Q771	Q772	Q773	Q774	Q775	Q776	Q777	Q778	Q779	Q780	Q781	Q782	Q783	Q784	Q785	Q786	Q787	Q788	Q789	Q790	Q791	Q792	Q793	Q794	Q795	Q796	Q797	Q798	Q799	Q800	Q801	Q802	Q803	Q804	Q805	Q806	Q807	Q808	Q809	Q810	Q811	Q812	Q813	Q814	Q815	Q816	Q817	Q818	Q819	Q820	Q821	Q822	Q823	Q824	Q825	Q826	Q827	Q828	Q829	Q830	Q831	Q832	Q833	Q834	Q835	Q836	Q837	Q838	Q839	Q840	Q841	Q842	Q843	Q844	Q845	Q846	Q847	Q848	Q849	Q850	Q851	Q852	Q853	Q854	Q855	Q856	Q857	Q858	Q859	Q860	Q861	Q862	Q863	Q864	Q865	Q866	Q867	Q868	Q869	Q870	Q871	Q872	Q873	Q874	Q875	Q876	Q877	Q878	Q879	Q880	Q881	Q882	Q883	Q884	Q885	Q886	Q887	Q888	Q889	Q890	Q891	Q892	Q893	Q894	Q895	Q896	Q897	Q898	Q899	Q900	Q901	Q902	Q903	Q904	Q905	Q906	Q907	Q908	Q909	Q910	Q911	Q912	Q913	Q914	Q915	Q916	Q917	Q918	Q919	Q920	Q921	Q922	Q923	Q924	Q925	Q926	Q927	Q928	Q929	Q930	Q931	Q932	Q933	Q934	Q935	Q936	Q937	Q938	Q939	Q940	Q941	Q942	Q943	Q944	Q945	Q946	Q947	Q948	Q949	Q950	Q951	Q952	Q953	Q954	Q955	Q956	Q957	Q958	Q959	Q960	Q961	Q962	Q963	Q964	Q965	Q966	Q967	Q968	Q969	Q970	Q971	Q972	Q973	Q974	Q975	Q976	Q977	Q978	Q979	Q980	Q981	Q982	Q983	Q984	Q985	Q986	Q987	Q988	Q989	Q990	Q991	Q992	Q993	Q994	Q995	Q996	Q997	Q998	Q999	Q1000
--------	-----------------------	----------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

| 14-11 | ARL SURA | 1 | X | |

El presente certificado se expide a los 18 días del mes Agosto de 2020.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 30 30A 25 OFC. 901	6615651	INTERCONDINDS@GMAIL.CO M	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - NIPTME			META	VIGILANCIA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASISTENTE	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/RESERVAS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIJES/RESERVAS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2020-08	2020-08	Y	23/08/2020	4534/060	TOTAL A PAGAR \$1.093.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Contratación Obligatoria
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	240.000

UPC Adicional	Incapacitados		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	240.000	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NTT	Colectación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Días Mora Colectación	Valor Mora FSP	Valor Mora Colectación	Total a Pagar	No. Afiliados
232001	Posvenir	✓	307 200	✓	✓	0	0	0	0	0	0	1
			✓ 800 724 000-8			0	0	0	0	0	0	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT		Cotización		Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Replicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
		Obligatoria	Voluntaria	Valor	Porcentaje	No. Autorización	Valor								
14-11	ARL SURFA	880903780-5		545.800		1	545.800		545.800	0*	✓	0	5.458	545.800	5

TOTALES CAJAS

CÓDIGO CCF		NOMBRE		NIT		VALOR APORTA		DÍAS MORA		VALOR MORA APORTA		TOTAL A PAGAR		Nº. AFILIADOS	
TOTALES CAJAS															

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
/	/	/	/	/
MEN				
/	/	/	/	/

TOTAL ES DOB SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y filiores	Total a Pagar	
Salud	1		240.000	
Pensión	1	307.200	307.200	
Riesgos Laborales		545.800	545.800	
CCF	0	0	0	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	2	1.093.000	1.093.000	

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CALLE 38 30A 25 OFC. 901
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	C - MIPTME		
TELÉFONO		CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
6615651		INTERCONDISAS@GMAIL.CO	SI
CIUDAD / MUNICIPIO		VILLAVICENCIO	
DEPARTAMENTO		META	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	Y	23/09/2020
2020-08	2020-08		
CANTIDAD			NÚMERO PLANILLA
EMPLAADOS			5
TOTAL A PAGAR			\$1.093.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD				REBENTOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	Com. Fianciero	NOVEDADES										Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código/ CCF	IBS CCF	Aporte CCF	IBS Aporte parafiscales	Aporte SINIA	Aporte ICBP	Aporte ESMA	Aporte MERN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						INNOVACION	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL																		IBC ARL	Cotización	Código/ CCF	IBS CCF	Aporte CCF	IBS Aporte parafiscales	Aporte SINIA	Aporte ICBP	Aporte ESMA	Aporte MERN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ, HERNAN MAURICIO	59	0														14-11	1.560.000	5	117.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1172871		RODRIGUEZ BERNARDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6023370	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	751397618	9410127942	1		2020/09/16	2020/09/14	BANCOLOMBIA	8	\$1,750,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1172871	RODRIGUEZ BERNARDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	230301	30	\$4,800,000	\$816,000	EP5005	30	\$4,800,000	\$600,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$4,800,000	\$334,100	0	\$0	\$0		\$0	\$0
Total		Afiliados(1)			\$4,800,000	\$816,000			\$4,800,000	\$600,000			\$0	\$0			\$4,800,000	\$334,100		\$0	\$0		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$816,000	\$0	\$0	\$816,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$816,000	\$0	\$0	\$816,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$334,100	\$0	\$0	\$334,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$334,100	\$0	\$0	\$334,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	
TOTAL				1	\$1,750,100	\$0	\$0	\$1,750,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 84054553		GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32-258-03 LA VEGA	VILLAVICENCIO-META	6601564	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pension 2020-08	9409910581	9409910581	I	2020/09/11	2020/09/03	BANCO BOGOTA	0	\$371,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 84054553	GARCIA SARAY HECTOR FERNANDO	230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5002	30	\$1,200,000	\$150,000				\$150,000				\$150,000						\$0
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000				\$150,000				\$150,000						\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$192,000	\$0	\$192,000	\$192,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$29,300	\$0	\$29,300	\$29,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$150,000	\$0	\$150,000	\$150,000	
TOTAL				1	\$371,300	\$0	\$371,300	\$371,300	

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ**, identificada con **NI** número **7172871**, aportó por el empleado **JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS** identificado(a) con **CC** número **1121876693** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2020 y 09 - 2020 de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los 11 días del mes **Noviembre** de **2020**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	marzana e casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión 2020-08	730450994	Planilla I	Limite 2020/09/04	Pago 2020/09/02	5684,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal Principal (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000				\$384,000				\$384,000			\$384,000		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000				\$384,000				\$384,000			\$384,000		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000				\$384,000				\$384,000			\$384,000		
1	CC 80112917	GALVEZ JUAN	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EP5006	30	\$2,400,000	\$384,000		0	\$300,000	\$300,000		0	\$300,000	\$300,000	0	\$300,000	\$300,000		
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000				\$384,000				\$384,000			\$384,000		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80112917		GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manizana a casa 14	VILLAVICENCIO-META	6845145	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Valor				
2020-08	730450994	1	2020/09/04	2020/09/02	5684,000				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
TOTAL				1	\$684,000	\$0	\$0	\$684,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6022287	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	9409746622	9409746622	1	2020/09/11	2020/09/01	BANCO BOGOTA	0	\$399,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sociedad PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,400.254	\$224.100			\$1,400.254	\$175.100			\$1,400.254	\$175.100									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,400.254	\$224.100			\$1,400.254	\$175.100			\$1,400.254	\$175.100									
Ciudad: VILLAVICENCIO Deppto: META (1 Afiliados)					\$1,400.254	\$224.100			\$1,400.254	\$175.100			\$1,400.254	\$175.100									
1	CC	1018410232	VILLALOBOS HERMAN	30		\$224.100	EP9037	30		\$175.100				\$0			0				0		
Total Afiliados(1)					\$1,400.254	\$224.100			\$1,400.254	\$175.100			\$1,400.254	\$175.100									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERIAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2020-08	9409746622	9409746622	1	2020/09/11	2020/09/01	BANCO BOGOTA	0	\$399,200	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	QV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$224,100	\$0		\$224,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$224,100	\$0		\$224,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$175,100	\$0		\$175,100	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$175,100	\$0		\$175,100	
TOTAL				1	\$399,200	\$0		\$399,200	


CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado(a) con **CC** número **1020797397** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2020 y 09 - 2020 de la siguiente forma.

[illegible]

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Noviembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



INTERCONDI

OBRAS CIVILES S.A.S

NIT: 9.199.491-6


16439
Villavicencio-Bogotá

COLOMBIA

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.876.693, me permito dar constancia de que INTERCONDI SAS con NIT 901.199.491-6, me ha cancelado la totalidad de la remuneración, liquidación y prestaciones sociales por el tiempo que laboré en el contrato 623 de 2020 "INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META", en el cual me desempeñé como PROFESIONAL SST desde mayo de 2020 hasta Noviembre de 2020 por lo que me permito otorgar PAZ Y SALVO por todo concepto.

Cordialmente,



JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS
C.C. 1.121.876.693




Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERCONDI SAS

Transparencia y cumplimiento en el desarrollo de obras civiles

LLANOS ORIENTALES & REGIÓN CUNDIBOYACENSE

(038) 661 5651
+57 (322) 8885459
intercondisas@gmail.com



INTERCONDI

OBRAS CIVILES S.A.S

NIT: 9.199.491-6

6501
Villavicencio-Bogotá

COLOMBIA

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo HERNAN MAURICIO VILLALOBOS RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.410.252, me permito dar constancia de que INTERCONDI SAS con NIT 901.199.491-6, me ha cancelado la totalidad de la remuneración, liquidación y prestaciones sociales por el tiempo que laboré en el contrato 623 de 2020 "INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META", en el cual me desempeñé como RESIDENTE DE INTERVENTORIA desde mayo de 2020 hasta Noviembre de 2020 por lo que me permito otorgar PAZ Y SALVO por todo concepto.

Cordialmente,


HERNAN MAURICIO VILLALOBOS RAMIREZ
C.C. 1.018.410.252


Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERCONDI SAS

Transparencia y cumplimiento en el desarrollo de obras civiles

LLANOS ORIENTALES & REGIÓN CUNDIBOYACENSE

(038) 661 5651
+57 (322) 8885459
intercondisas@gmail.com



INTERCONDI

OBRAS CIVILES S.A.S

NIT: 9.199.491-6

651
Villavicencio-Bogotá


COLOMBIA

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo DAVID LERONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.172.871, me permito dar constancia de que INTERCONDI SAS con NIT 901.199.491-6, me ha cancelado la totalidad de la remuneración, liquidación y prestaciones sociales por el tiempo que laboré en el contrato 623 de 2020 "INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"; en el cual me desempeñé como RESIDENTE DE INTERVENTORIA desde mayo de 2020 hasta Noviembre de 2020 por lo que me permito otorgar PAZ Y SALVO por todo concepto.

Cordialmente,


DAVID LERONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
C.C. 7.172.871


Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERCONDI SAS

Transparencia y cumplimiento en el desarrollo de obras civiles

LLANOS ORIENTALES & REGIÓN CUNDIBOYACENSE

(038) 661 5651
+57 (322) 8885459
intercondisas@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.112.917, me permito dar constancia de que INTERCONDI SAS con NIT 901.199.491-6, me ha cancelado la totalidad de la remuneración, liquidación y prestaciones sociales por el tiempo que laboré en el contrato 623 de 2020 "INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META", en el cual me desempeñé como INGENIERO ELECTRICO desde mayo de 2020 hasta Noviembre de 2020 por lo que me permito otorgar PAZ Y SALVO por todo concepto.

Cordialmente,


JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ
C.C. 80.112.917


Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERCONDI SAS



INTERCONDI

OBRAS CIVILES S.A.S

NIT: 9.199.491-6

653
Villavicencio-Bogotá


COLOMBIA

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo HECTOR FERNANDO GARCIA SARAY, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.553, me permito dar constancia de que INTERCONDI SAS con NIT 901.199.491-6, me ha cancelado la totalidad de la remuneración, liquidación y prestaciones sociales por el tiempo ~~que labore~~ en el contrato 623 de 2020 "INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META", en el cual me desempeñé como DIRECTOR DE INTERVENTORIA desde mayo de 2020 hasta Noviembre de 2020 por lo que me permito otorgar PAZ Y SALVO por todo concepto.

Cordialmente,


HECTOR FERNANDO GARCIA SARAY
C.C. 86.054.553


Nombre: DAVID RICARDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERCONDI SAS

Transparencia y cumplimiento en el desarrollo de obras civiles
LLANOS ORIENTALES & REGIÓN CUNDIBOYACENSE

(038) 661 5651
+57 (322) 8885459
intercondisas@gmail.com

656

	FORMATO "CERTIFICACIÓN DE APORTES"	
	Dependencia Generadora: División de Aportes	Página 1 de 1

160- 1449

Villavicencio, 17 de noviembre de 2020

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE APORTES

HACE CONSTAR:

Que revisada nuestra base de datos de empleadores afiliados, encontramos que la firma **INTERCONDI SAS** con identificación No. **901.199.491** se encuentra registrado como empleador aportante a esta Corporación, a la fecha efectuó aportes parafiscales para Subsidio Familiar sobre el 4%, por los periodos de mayo a agosto 2020.

COFREM 4%	\$ 1.751.700,00
TOTAL	\$ 1.751.700,00

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

Esta certificación se expide para **LIQUIDAR CONTRATO DE INTERVENTORIA #623 de 2020** con la **ALCALDIA DE VILLAVICENCIO**.


WILLIAM MEDINA CORTES

Wendy Prieto
 17/11/20

Avenida 40 N° 35A-19 Conmutador 681 83 20 EXT 3968 - 018000 111879
 Villavicencio - Meta





El empleo
es de todos

Mintrabajo

657

MINISTERIO DE TRABAJO

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

Certifica:

**Que el NIT 901199491 no se encuentra registrado en nuestra base de datos de
aportantes.**

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2020-11-11

Generado por : Monica Patricia Hernandez - Número de Certificado: 44152

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado No.
SC-CER335E81-1

Pág. 1





Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Meta
Dependencia Grupo Financiero



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

50500

CERTIFICADO DE EXONERACIÓN PAGO APORTES PATRONALES 3% LEY 89 DE 1988

La Coordinadora Financiera del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Meta, Certifica que la empresa **INTERCONDI SAS** identificada con NIT **901.199.491-6** representado por el señor **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.020.797.397** expedida en Bogotá y con domicilio en la Cra. 54D No. 183 - 50 Interior 26, no cancela Aportes Parafiscales al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF**, Por concepto del Contrato de Interventoría No. 623 - 2020 suscrito con el **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**.

Se expide el presente certificado de acuerdo con radicado No. 202050500000084523 de fecha 2020-10-03.

En constancia se firma en Villavicencio, el día 11 de Noviembre de 2020.


AMIRA GOMEZ HERNANDEZ
Coordinadora Financiera

Aprobó: Amira Gomez H.
Revisó: Claudia Suarez Diaz
Elaboró: Edgar Garavito

 ICBFColombia

www.icbf.gov.co

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

Sede Regional Meta
Carrera 22 No. 10 - 73/89
B. Dofia Luz - Villavicencio
Teléfono: 6833644

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

660



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VILLAVICENCIO			SUCURSAL VILLAVICENCIO			COD.SUC 30	NO.PÓLIZA 30-44-101038064	ANEXO 5
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
25 11 2020	07 05 2020		00:00	07 05 2025		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INTERCONDI SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.199.491-6
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO: 3107627024

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	IDENTIFICACIÓN NIT: 892.099.324-3
DIRECCIÓN: CALLE 40 N. 33 64 SEGUNDO PISO	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META
	TÉLEFONO 6715809
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 042 DE 2020, REFERENTE A: INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

NOTA ACLARATORIA:

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR UN TÉRMINO IGUAL AL CONTENIDO EN LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA PRESENTE INTERVENTORIA, VIGENCIA QUE ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA LA CUAL DEBERÁ SER REPORTADA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2020	27/12/2020	\$28,581,086.40	\$28,581,086.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	07/05/2020	27/12/2020	\$14,290,543.20	\$14,290,543.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/05/2020	27/08/2023	\$7,145,271.60	\$7,145,271.60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2020	07/05/2025	\$28,581,086.40	\$28,581,086.40

ACLARACIONES

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE TERMINACIÓN FIRMADA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2020, SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO A SATISFACCIÓN DE LAS PARTES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****78,597,987.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELÉFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

Manuel Sarmiento

30-44-101038064

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

David E.

FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

661

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VILLAVICENCIO			SUCURSAL VILLAVICENCIO			COD.SUC 30		NO.PÓLIZA 30-44-101038064		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 25 11 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 07 05 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 07 05 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INTERCONDI SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.199.491-6	
DIRECCIÓN: CR 54 D NRO. 183 - 50 IN 26		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3107627024	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		IDENTIFICACIÓN NIT: 892.099.324-3	
DIRECCIÓN: CALLE 40 N. 33 64 SEGUNDO PISO		CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	
		TELÉFONO: 67158099	

ADICIONAL:

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELÉFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

Manuel Sarmiento
30-44-101038064

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

David R.
FIRMA TOMADOR

DLF153921A

TEXTO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Municipio de Villavicencio

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista, el interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

623

DE

2020

(Número de contrato)

(Año de suscripción)

LICITACION PUBLICA

☐

SELECCIÓN ABREVIADA

☐

CONCURSO DE MERITOS

☐

CONTRATACION DIRECTA

☒

MINIMA CUANTIA

☐

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".

LOCALIZACION DEL PROYECTO

VILLAVICENCIO

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION

DOS (02) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION

7

(Día)

de

MAYO

(Mes)

DEL

2020

FECHA DE TERMINACION INICIAL

6

(Día)

de

JULIO

(Mes)

DEL

2020

VALOR INICIAL

\$

95.270.288,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

NOVENTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS SETENTA MIL DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PRORROGAS

OTROSI No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	1 MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	20 DIAS

FECHA DE TERMINACION ACTUAL

25

(Día)

de

AGOSTO

(Mes)

DEL

2020

FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL

N/A

(Día)

de

N/A

(Mes)

DEL

N/A

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR (\$)
1	\$ 47.635.144,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$

142.905.432,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

CONTRATISTA

INTERCONDI SAS NIT 901.199.491-6 R/L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR

ARQ. JOSE E. VILLABONA MUÑOZ

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor de contrato)

SECRETARIO Y/O JEFE SECTOR

TANYA LUCERO CORTEZ GONZALEZ

(Escriba el nombre DEL SECRETARIO O JEFE DEL SECTOR SOLICITANTE)

JEFE OFICINA DE CONTRATACION O
ORDENADOR DEL GASTO

FRANKLIN ALBERTO MARIN GARZON

(Escriba el nombre de la jefe de la oficina de contratación)

[Handwritten signature]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO

En Villavicencio - Meta; a los 10 días del mes de 04 del año 2021 se reunieron DAVID RICARDO RODRIGUEZ Representante legal del contratista INTERCONDI SAS, el Arquitecto JOSE E VILLABONA MUÑOZ supervisor del contrato, TANYA LUCERO CORTEZ GONZALES como secretaria de Salud y FRANKLIN ALBERTO MARIN GARZON como jefe de la Oficina de Contratación, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 95.270.288,00	Valor actas parciales	\$ 0,00
Valor Adiciones	\$ 47.635.144,00	Valor Anticipo	\$ 0,00
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 142.905.432,00	Valor Anticipo Amortizado	\$ 0,00
Valor Obra ejecutada	\$ 142.905.432,00	Valor anticipo por amortizar	\$ 0,00
Saldo a favor del Municipio	\$ 0,00	Valor a favor del contratista	\$ 142.905.432,00

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No	COMPROBANTE EGRESO	FECHA	VALOR	ANTICIPO		DESCUENTOS MPALES
					AMORTIZADO	SALDO A AMORTIZA	
ANTICIPO	N/A	N/A			\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
PARCIAL 1	N/A	N/A			\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
PARCIAL 2	N/A	N/A			\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
TOTALES					\$ 0,00	\$ 0,0	\$ 0,00

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1552	2/06/20	0401-3-14486-741	Recursos de la nacion- destinacion especifica excedente rentas cedidas	\$ 95.270.288
1702	24/07/20	0401-3-11486-741	Recursos de la nacion- destinacion especifica excedente rentas cedidas	\$ 47.635.144

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
ADICION Y PRORROGA	1	ADICIONAR EN TIEMPO Y PRESUPUESTO	9/06/20
SUSPENSION	1	SUSPENDER EL CONTRATO	31/07/20
TERMINACION DEL CONTRATO	1	DAR TERMINO AL CONTRATO	25/08/20

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

Handwritten signature



Municipio de Villavicencio

4, Garantías

ASEGURADORA	Nº POLIZA - CERTIFICADO	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101038064	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	7/05/20	27/12/20	\$ 28.581.086,40
		CALIDAD DEL SERVICIO	7/05/20	7/05/25	\$ 28.581.086,40
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	7/05/20	27/12/20	\$ 14.290.543,20
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES	7/05/20	27/08/23	\$ 7.145.271,60
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A

5, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
EMSA	N/A		
EAHV	N/A		
E.T.B	N/A		
MADIGAS S.A - LLANOGAS	N/A		
OTRO	N/A		

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:

Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción.

6, Cartilla de Conservación

Se anexa la Cartilla de Conservación de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No N/A la cual consta de N/A folios.

El recibo de las obras relacionadas en el acta de Recibo Final de obra del N/A del mes de N/A del N/A y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Frente a la presente acta el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

16 ABR 2021


Firma
Nombre INTERCONDI SAS
R/L. DAVID RICARDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre JOSE E. VILLABONA MUÑOZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
Nombre TANYA LUCERO CORTÉZ GONZALEZ
SECRETARIA DE SALUD

Firma
Nombre FRANKLIN ALBERTO MARIN GARZON
JEFE OFICINA DE CONTRATACION

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: FEIN-1	Código Único de Factura - CUFE: 1a623de9f7c596303dbcd6a2dbd7f7239b b43516497cd268c8e1cef4d16cc527f9a19ddbec89162e54254d84c27da37											
Fecha de Emisión	01/03/2021	Fecha de Vencimiento	30/03/2021 ✓											
Tipo de Operación	Estándar	Prefijo	FEIN											
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Consiganción bancaria											
Tipo de Entrega														
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 901199491	Razón Social: INTERCONDI S.A.S.											
Nombre Comercial	INTERCONDI SAS		Dirección	CRA. 54 D 183 50 IN 26										
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica		Departamento	Bogotá										
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA		Correo	contabilidadintercondisas@gmail.com										
Actividad Económica Principal	7110		Municipio	BOGOTÁ, D.C.										
Tipo Responsabilidad	R-99-PN		Teléfono	3107627024										
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 892099324	Razón Social: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO											
Tipo de Documento	NIT		Dirección	Calle 40 # 33-64 centro										
Número Documento	892099324		Departamento	Meta										
Nombre Comercial	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Municipio	VILLAVICENCIO										
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica		Correo	facturaalcaldiadevillavicencio@gmail.com										
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA		Teléfono	6715859										
Tipo de Responsabilidad	O-13													
Detalles de Productos														
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item			
								IVA	ICA	INC				
1	001	Liquidación Contrato de Interventoría 623 de 2020	10	1,00	\$ 120.088.598,00			\$ 22.816.834,00			\$ 120.088.598,00			
Descuentos y Recargos Globales														
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto									
Datos de Referencia														
Tipo de Documento Referencia			Número Referencia			Fecha Referencia								
Notas Finales														
Datos Totales														
						MONEDA COP								
						TASA DE CAMBIO								
						Subtotal Precio Unitario (=)						\$	120.088.598,00	
						Descuentos detalle (-)						\$	0,00	
						Recargos detalle (+)						\$	0,00	
						Subtotal Base gravable (=)						\$	120.088.598,00	
						Total impuesto detalle (+)						\$	22.816.834,00 ✓	
						Total otros impuestos (+)						\$	0,00	
Total mas impuesto (=)						\$	142.905.432,00 ✓							
Descuento Global (-)														
Recargo Global (+)														
Valor total de la operación (=)						\$	142.905.432,00 ✓							
Generado por: Solución Gratuita DIAN Número de Autorización: 18764007329690 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 50 Vigencia: 2021-11-10														



Municipio de Villavicencio

SECRETARIA DE SALUD										
Proceso:	CONTRATO DE OBRA N° 622 DE 2020									
Subproceso:	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ.									
Acta Número:	Acta de recibido parcial.									
Fecha de la reunión:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2020									
Hora de Inicio:	9:00 am									
Hora de Terminación:	4:00 pm									
PARTICIPANTES										
<table border="1"><thead><tr><th>NOMBRE</th></tr></thead><tbody><tr><td>LCR REPRESENTANTE LEGAL (ING. LUIS CRUZ ROMERO)</td></tr><tr><td>DIRECTOR DE OBRA (ARQ. JHON GOMEZ)</td></tr><tr><td>RESIDENTE DE OBRA (ING. ROSSEMBERG NOVOA)</td></tr><tr><td>INTERCONDI SAS REPRESENTANTE LEGAL (ING. DAVID RICARDO RODRIGUEZ)</td></tr><tr><td>DIRECTOR DE INTERVENTORIA (ING. FERNANDO GARCIA)</td></tr><tr><td>RESIDENTE DE INTERVENTORIA (ING. MAURICIO VILLALOBOS R.)</td></tr><tr><td>SUPERVISION POR PARTE DE LA ALCALDIA (ARQ. JOSE E. VILLABONA M.)</td></tr><tr><td> </td></tr></tbody></table>		NOMBRE	LCR REPRESENTANTE LEGAL (ING. LUIS CRUZ ROMERO)	DIRECTOR DE OBRA (ARQ. JHON GOMEZ)	RESIDENTE DE OBRA (ING. ROSSEMBERG NOVOA)	INTERCONDI SAS REPRESENTANTE LEGAL (ING. DAVID RICARDO RODRIGUEZ)	DIRECTOR DE INTERVENTORIA (ING. FERNANDO GARCIA)	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (ING. MAURICIO VILLALOBOS R.)	SUPERVISION POR PARTE DE LA ALCALDIA (ARQ. JOSE E. VILLABONA M.)	
NOMBRE										
LCR REPRESENTANTE LEGAL (ING. LUIS CRUZ ROMERO)										
DIRECTOR DE OBRA (ARQ. JHON GOMEZ)										
RESIDENTE DE OBRA (ING. ROSSEMBERG NOVOA)										
INTERCONDI SAS REPRESENTANTE LEGAL (ING. DAVID RICARDO RODRIGUEZ)										
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (ING. FERNANDO GARCIA)										
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (ING. MAURICIO VILLALOBOS R.)										
SUPERVISION POR PARTE DE LA ALCALDIA (ARQ. JOSE E. VILLABONA M.)										
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:										
VERIFICACION CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA N° 622 de 2020, CANTIDADES DE OBRA SEGÚN ACTA DE RECIBIDO PARCIAL Y ENTREGA DE OBRA.										
TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):										
<ul style="list-style-type: none">• ENTREGA DE OBRA.• RECORRIDO FINAL DE OBRA.• VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA SEGÚN ACTA DE RECIBO PARCIAL.• DOCUMENTOS PENDIENTES (PARA ACTA DE RECIBIDO FINAL FORMATO ALCALDIA)										
TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):										
<ul style="list-style-type: none">• VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA SEGÚN ACTA DE RECIBIDO FINAL.• RECORRIDO FINAL DE OBRA.• ENTREGA DE OBRA.• DOCUMENTOS PENDIENTES (PARA ACTA DE RECIBIDO FINAL FORMATO ALCALDIA)										
CONCLUSIONES:										
<p>NOTA: Esta acta de reunión hace parte integral de la proyección del acta de recibo final, donde se encuentra el cuadro de descripción de ítems, cantidades y valores finales de ejecución, ya que con esta fue verificada cantidades e ítems ejecutados en la presente reunión.</p>										



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

Se realizó un recorrido completo por la obra en presencia del personal de interventoría, personal de obra, la supervisión del contrato por parte del municipio y sus respectivos representantes legales tanto de obra como interventoría, en la cual se verificó el estado final de los acabados, el funcionamiento óptimo de aires acondicionados, el funcionamiento del sistema de bombeo y red contra incendios, el funcionamiento de la planta eléctrica e igualmente se constató que las cantidades de obra reflejadas en el acta de recibo final, corresponden a lo ejecutado; Adicional a esto se constata que la obra se encuentra en estado funcional por lo cual se realiza la entrega para uso final por parte de la entidad contratante, para que la secretaria de salud departamental haga su visita para su respectiva habilitación y puesta en funcionamiento, cabe resaltar que el contratista de obra manifiesta que los ítems correspondientes a los ítems NP 186, NP 187, NP 188, los cuales corresponden a inspecciones y certificación RETIE Y RETILAP SAS, tan pronto se encuentren los documentos del proyecto se encuentra en trámite por tanto tan pronto se cuente con el documento, emitidos por la empresa se dará por perfeccionada el acta de recibo final de Obra con formato meci de la entidad contratante.

En este sentido se anexa cuadro de cantidades según acta de recibido final:

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N°2						ACTA MODIFICACION N°3		CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES								
1.01	DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO (para área de andenes y parqueaderos)	M2	446,67	\$ 5.318,00	\$2.375.391,00	511,89	\$2.722.231,02	511,89	\$2.722.231,02
1.02	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. Inc cargue manual,5km	M3	14,18	\$ 221.394,00	\$3.139.367,00	9,87	\$2.185.158,78	9,87	\$2.185.158,78
1.03	LOCALIZACION REPLANTEO MANUAL M2 (PLACAS Y ANDENES) (para área de andenes y parqueaderos)	M2	446,67	\$ 1.768,00	\$ 789.713,00	1.407,02	\$2.487.611,36	1.407,02	\$2.487.611,36
1.04	CERRAMIENTO EN PARAL MADERA Y LONA VERDE H=2.00 MTS	ML	53,09	\$ 36.869,00	\$ 1.957.375,00	37,20	\$1.371.526,80	37,20	\$1.371.526,80
1.05	CAMPAMENTO EN LAMINA DE ZINC 36 M2	UN	1,00	\$ 2.768.557,00	\$ 2.768.557,00				
1.06	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS inc retiro (cerramiento actual)	UN	1,00	\$ 22.676,00	\$ 22.676,00	1,00	\$22.676,00	1,00	\$22.676,00
1.07	DEMOLICION COLUMNAS. Inc cargue manual,5km	M3	0,31	\$ 219.259,00	\$67.983,00	0,50	\$109.649,50	0,50	\$109.649,50
2	EXCAVACIONES								
2.01	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL Incl. Retiro 5 kms	M3	146,32	\$ 45.843,00	\$6.707.748,00	529,18	\$24.259.199,00	529,18	\$24.259.199,00
3	RELLENOS								
3.01	RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km)	M3	93,20	\$ 66.637,00	\$6.210.568,00	217,72	\$14.508.208,00	217,72	\$14.508.208,00
4	CIMENTACION								
4.01	CONCRETO VIGA CIMENTACION .20,7MPa, (3000 PSI)	M3	2,92	\$ 658.641,00	\$1.923.232,00	3,44	\$2.265.725,00	3,44	\$2.265.725,00
4.02	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2, G60)	KG	652,80	\$ 3.771,00	\$2.461.709,00	551,28	\$2.078.877,00	551,28	\$ 2.078.877,00
4.03	CONCRETO 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	0,93	\$ 357.724,00	\$332.683,00	1,83	\$654.635,00	1,83	\$654.635,00
5	INSTALACIONES ESPECIALES RED DE GASES								
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	MI	100,00	\$ 89.777,00	\$ 8.977.700,00	68,00	\$ 6.104.836,00	68,00	\$ 6.104.836,00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	MI	35,00	\$ 134.649,00	\$4.712.715,00	21,14	\$2.846.480,00	21,14	\$2.846.480,00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	MI	30,00	\$ 176.292,00	\$ 5.288.760,00	34,90	\$6.152.591,00	34,90	\$6.152.591,00



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

5.04	VALVULA DE CORTE EN BRONCE. Ø 1" INCLUYE ADAPTADORES EN BRONCE	UN	1,00	\$ 176.154,00	\$176.154,00	1,00	\$176.154,00	1,00	\$176.154,00
5.05	CAJA DE VALVULAS Ø 1/2", 3/4" FABRICACION NACIONAL	UN	2,00	\$ 1.270.533,00	\$2.541.066,00	6,00	\$7.623.198,00	6,00	\$7.623.198,00
5.06	CAJA DE VALVULAS Ø 3/4", 1" FABRICACION NACIONAL	UN	4,00	\$ 1.270.533,00	\$ 5.082.132,00				
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA TIPO CHEMETRON, PARED O CIEUTICA CUALQUIER GAS	UN	8,00	\$ 432.859,00	\$3.462.872,00	8,00	\$3.462.872,00	8,00	\$3.462.872,00
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION FLUJOMETRO DE 0-15 LITROS EN COLUMNA DE PVC, CON ROTAMETRO METALICO	UN	3,00	\$ 280.000,00	\$840.000,00	8,00	\$2.240.000,00	8,00	\$2.240.000,00
6	INSTALACIONES SUBTERRANEAS SANITARIAS								
6.01	CAJA INSP. 60x60x60 cm, TOLETE COMUN	UN	8,00	\$ 203.220,00	\$1.625.760,00	10,00	\$ 2.032.200,00	10,00	\$2.032.200,00
6.02	CAJA INSP. 80x80x70 cm.20,7MPa, e=0,1m,3/8" c/15 cm	UN	1,00	\$ 448.902,00	\$448.902,00				
6.03	CAJA INSP 1x1x0,90 m, 20,7MPa,e=0,1m.ref 3/8 C15	UN	1,00	\$ 530.322,00	\$530.322,00	2,00	\$1.060.644,00	2,00	\$1.060.644,00
6.04	TUBERIA ALCANT. D=200 mm (8") T. NOVAFORT	ML	250,00	\$ 43.182,00	\$10.795.500,00	48,02	\$2.073.600,00	48,02	\$2.073.600,00
6.05	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	80,21	\$ 46.961,00	\$3.766.742,00	67,73	\$3.180.669,00	67,73	\$3.180.669,00
6.06	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	35,00	\$ 21.833,00	\$ 764.155,00	93,48	\$2.040.949,00	93,48	\$2.040.949,00
6.07	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC	ML	65,00	\$ 13.553,00	\$880.945,00	215,18	\$2.916.335,00	215,18	\$2.916.335,00
7	INSTALACIONES SANITARIAS								
7.01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	34,90	\$ 16.626,00	\$580.247,00				
7.02	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC	ML	19,01	\$ 10.436,00	\$198.388,00				
7.03	BAJANTE TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	24,50	\$ 21.833,00	\$534.909,00	29,10	\$635.340,00	29,10	\$635.340,00
7.04	TUBERIA VENTILACION D=2" PVC	ML	76,20	\$ 10.770,00	\$820.674,00				
7.05	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC,incl. rejilla alum anticu	UN	28,00	\$ 24.229,00	\$678.412,00	33,00	\$799.557,00	33,00	\$799.557,00
7.06	CODO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE (para lavamanos)	UN	43,00	\$ 22.016,00	\$946.688,00	42,00	\$924.672,00	42,00	\$924.672,00
7.07	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE (para sanitarios)	UN	17,00	\$ 28.999,00	\$492.983,00	19,00	\$550.981,00	19,00	\$550.981,00
8	INSTALACIONES HIDRAULICAS								
8.01	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	121,60	\$ 3.263,00	\$396.781,00	175,03	\$571.123,00	175,03	\$571.123,00
8.02	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3/4" PVC	ML	52,00	\$ 3.276,00	\$170.352,00	63,60	\$208.354,00	63,60	\$208.354,00
8.03	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1" PVC	ML	90,00	\$ 4.876,00	\$438.840,00	97,60	\$475.898,00	97,60	\$475.898,00
8.04	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2" PVC	ML	234,00	\$ 9.383,00	\$2.195.622,00				
8.05	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/4" PVC	ML	189,00	\$ 11.944,00	\$2.257.416,00				
8.06	RED DE IMPULSION BOMBA D=2PCV RDE 21	ML	45,00	\$ 46.221,00	\$2.079.945,00				
8.07	PUNTO HIDRAULICO D=1/2"	UN	104,00	\$ 23.122,00	\$2.404.688,00	75,00	\$1.734.150,00	75,00	\$1.734.150,00
8.08	CONEXION A TANQUE SUBTERRANEO	UN	1,00	\$ 179.115,00	\$179.115,00	1,00	\$179.115,00	1,00	\$179.115,00
8.09	CONEXION TANQUE ELEVADO PVC INCLUYE TUBERIA Y REGISTRO 1"	UN	3,00	\$ 242.012,00	\$726.036,00	3,00	\$726.036,00	3,00	\$726.036,00
8.10	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal	UN	12,00	\$ 31.782,00	\$381.384,00	5,00	\$ 158.910,00	5,00	\$158.910,00
8.11	REGISTRO BOLA metal 3/4. Inc universal	UN	14,00	\$ 51.676,00	\$723.464,00	20,00	\$ 1.033.520,00	20,00	\$ 1.033.520,00
8.12	REGISTRO BOLA metal 1". Inc universal	UN	5,00	\$ 54.617,00	\$273.085,00				
8.13	REGISTRO CORTINA RW 1 1/2"	UN	3,00	\$ 132.126,00	\$396.378,00				
8.14	REGISTRO CORTINA RW 1 1/4"	UN	5,00	\$ 122.126,00	\$610.630,00				
8.15	REGISTRO CORTINA RW 2"	UN	2,00	\$ 173.126,00	\$346.252,00				
8.16	TAPAS REGISTRO PLASTICO 20 X 20	UN	36,00	\$ 11.950,00	\$430.200,00	25,00	\$ 298.750,00	25,00	\$ 298.750,00
8.17	RED SUMINISTRO GALVANIZADO 2"	ML	69,97	\$ 60.011,00	\$4.198.970,00				
3.18	GABINETE METALICO CONTRA INCENDIOS, inc manguera, acces	UN	2,00	\$ 2.365.200,00	\$4.730.400,00				

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

9	INSTALACIONES ELECTRICAS								
9.01	CABLE XLPE 15KV No. 2/0 (3 hilos)	ML	310,00	\$ 99.084,00	\$ 30.716.040,00				
9.02	REFLECTOR TIPO RCG (ROY ALPHA) O SIMILAR	UN	2,00	\$ 217.344,00	\$434.688,00				
9.03	TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS, Inc totalizador, interr	UN	1,00	\$ 440.390,00	\$440.390,00				
9.04	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS, Inc totalizador, interr	UN	2,00	\$ 610.531,00	\$1.221.062,00				
9.05	TABLERO PARCIAL 16 CIRCUITOS, Inc totalizador, Interr	UN	2,00	\$ 590.531,00	\$ 1.181.062,00				
9.06	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS, Inc totalizador, interr	UN	3,00	\$ 319.353,00	\$958.059,00				
9.07	TABLERO PARCIAL 6 CIRCUITOS, Inc totalizador, interr	UN	3,00	\$ 269.353,00	\$808.059,00				
9.08	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS, Inc totalizador, interr	UN	1,00	\$ 169.241,00	\$169.241,00				
9.09	TABLERO GENERAL, Inc totalizador, interr	UN	1,00	\$ 3.229.241,00	\$ 3.229.241,00				
9.10	ACOMETIDA TRIFA.No.8, L=25 m, Incl contador, polo t	UN	1,00	\$ 742.896,00	\$ 742.896,00				
9.11	ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1No4+1No8 Ducto PVC 2"	ML	156,00	\$ 54.124,00	\$ 8.443.344,00				
9.12	ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T Ducto PVC 1"	ML	198,00	\$ 24.157,00	\$ 4.783.086,00				
9.13	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T Ducto PVC 1 1/2"	ML	88,00	\$ 37.792,00	\$ 3.325.696,00				
9.14	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 Ducto 1 1/2" PVC	ML	176,00	\$ 44.221,00	\$ 7.782.896,00				
9.15	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 8T Ducto PVC 1 1/2"	ML	55,00	\$ 36.411,00	\$2.002.605,00				
9.16	ACOMETIDA TELEFONICA 10 PARES DUCTO PVC 1	ML	125,00	\$ 24.761,00	\$3.095.125,00				
9.17	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	PTO	99,00	\$ 42.387,00	\$4.196.313,00				
9.18	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10m	PTO	43,00	\$ 133.263,00	\$5.730.309,00				
9.19	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS	PTO	1,00	\$ 159.072,00	\$159.072,00				
9.20	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6m	PTO	234,00	\$ 45.028,00	\$10.536.552,00				
9.21	LAMPARA TIPO T8 DE 2*32	PTO	40,00	\$ 97.871,00	\$3.914.840,00				
9.22	LAMPARA T8 4*32	PTO	92,00	\$ 121.815,00	\$11.206.980,00				
9.23	SALIDA PARA TOMA GFCI	PTO	8,00	\$ 77.894,00	\$623.152,00				
9.24	SALIDA TELEFONO	UN	8,00	\$ 38.048,00	\$304.384,00				
9.25	SALIDA TV PVC.	UN	4,00	\$ 41.367,00	\$165.468,00				
9.26	SALIDA PARA TOMA BIFASICA ESPECIAL AMP (500)	UN	2,00	\$ 794.740,00	\$1.589.480,00				
9.27	LUMINARIA TIPO BALA 4" INC LUMINARIA	UN	80,00	\$ 57.968,00	\$4.637.440,00				
9.28	SALIDA LUMINARIA DE EMERGENCIA tipo bala 4"	UN	16,00	\$ 57.968,00	\$ 927.488,00				
9.29	LAMPARA FLUORESCENTE SLIM 2x96	UN	6,00	\$ 110.671,00	\$664.026,00				
9.30	SALIDAS DE VOZ Y DATOS	UN	24,00	\$ 42.827,00	\$ 1.027.848,00				
9.31	ACOMETIDA EN CANALETA PARA RED DE VOZ Y DATOS inc cableado y accesorios	ML	167,00	\$ 19.520,00	\$3.259.840,00				
9.32	SALIDA SONIDO PVC	UN	10,00	\$ 56.357,00	\$563.570,00				
9.33	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE REGULADA	UN	19,00	\$ 57.942,00	\$ 1.100.898,00				
9.34	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO EN PISO	UN	3,00	\$ 52.342,00	\$157.026,00				
9.35	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION	UN	8,00	\$ 150.689,00	\$1.205.512,00				
9.36	ARMARIO GRUPO DE MEDIDA	UN	1,00	\$ 791.684,00	\$791.684,00				
9.37	SUMINI E INSTAL MALLA TIERRA, CABLE 2/0, No 4, 3 CW	UN	1,00	\$ 1.308.475,00	\$1.308.475,00				
10	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
10.01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 10X15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8	ML	431,40	\$ 26.374,00	\$11.377.744,00	483,45	\$12.750.510,00	483,45	\$ 12.750.510,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

10.02	MESON 20,7MPa,3000. gran.pulid e=7cm a=65 cm D1/2"	ML	26,26	\$ 216.142,00	\$5.675.889,00	32,60	\$7.046.229,00	32,60	\$7.046.229,00
10.03	ENTREPAÑOS E=0.05 MTS ANCHO=0.55 MTSD=1/2" 0.20 EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO 3000 PSI	ML	26,26	\$ 56.422,00	\$1.481.642,00				
10.04	PLACA DE CONCRETO DE 20,7MPa, (3000psi) placa maciza	M3	4,80	\$ 613.071,00	\$2.942.741,00				
10.05	CONCRETO PARA FOSO DE ASCENSOR 3000 PSI no inc hierro	M3	20,03	\$ 716.701,00	\$14.355.521,00	2,49	\$1.784.585,00	2,49	\$1.784.585,00
10.06	ALFAJA 20,7MPa,3000psi,a=25cm,h=7cm 2D1/2+13/8"	ML	203,86	\$ 31.604,00	\$6.442.791,00				
10.07	DINTEL 17MPa,2500psi 15*20 cm Refuerzo de 1/2"	ML	175,90	\$ 64.611,00	\$11.365.075,00	140,04	\$9.048.124,00	140,04	\$9.048.124,00
10.08	CONCRETO ESTRU ESBELTAS (27,6MPa,3000 psi), escalera no inc hierro	M3	3,90	\$ 1.056.731,00	\$4.121.251,00	2,49	\$2.631.260,00	2,49	\$2.631.260,00
10.09	CONCRETO (20,7MPa,3000i) Imper tanques, no hierro	M3	6,30	\$ 716.701,00	\$4.515.216,00	23,42	\$16.785.137,00	23,42	\$16.785.137,00
10.10	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	5.255,26	\$ 3.771,00	\$19.817.585,00	4.489,53	\$16.930.017,63	4.489,53	\$16.930.017,63
11	IMPERMEABILIZACIONES								
11.01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e=35 mm (para impermea con manto)	M2	50,21	\$ 19.001,00	\$954.040,00	97,87	\$1.859.628,00	97,87	\$1.859.628,00
11.02	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o simil	M2	50,21	\$ 46.345,00	\$2.326.982,00	97,87	\$4.535.785,00	97,87	\$4.535.785,00
11.03	FLANCHE IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o simil	ML	203,39	\$ 30.124,00	\$6.126.920,00	181,46	\$ 5.466.301,00	181,46	\$5.466.301,00
12	CUBIERTA								
12.01	CUBIERTA SANDW D 333C, C.26,PREPINTinc fibra	M2	594,91	\$ 146.005,00	\$86.859.835,00				
12.02	CANAL LAMINA C.R.C. 20 Ld=1.00M Antic y pinto	ML	27,74	\$ 98.175,00	\$2.723.375,00	4,95	\$485.966,25	4,95	\$485.966,25
12.03	CANAL LAMINA C.R.C. 20 Ld=80CM Antic y pinto	ML	40,50	\$ 81.583,00	\$3.304.112,00				
12.04	VIGA CAJON CON PERFIL EN C 160X60 CLUBRE 2.5 MM	ML	517,53	\$ 200.000,00	\$103.506.000,00	792,45	\$158.490.000,00	792,45	\$158.490.000,00
13	MAMPOSTERIA								
13.01	MURO BLOQUE FLEXA No5 12x20x30 cm, mortero (1:3)	M2	2.024,05	\$ 37.168,00	\$75.229.890,00				
14	PAÑETES								
14.01	PAÑETE LISO MURO MORTERO 1:4 e=0,025 mt	M2	3.131,27	\$ 15.956,00	\$49.962.544,00	2.390,21	\$38.138.191,00	2.390,21	\$38.138.191,00
14.02	PAÑETE LISO MURO MORTERO 1:4 e=0,025 mt ancho max 50 cm	ML	777,00	\$ 10.371,00	\$8.058.267,00	1.099,32	\$11.401.048,00	1.099,32	\$11.401.048,00
14.03	PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4	M2	1.195,90	\$ 18.362,00	\$21.959.116,00	681,07	\$12.505.807,34	681,07	\$12.505.807,34
14.04	FILOS Y/O DILATACIONES MORTERO 1:4	ML	3.461,74	\$ 7.865,00	\$27.226.585,00	3.063,98	\$24.098.203,00	3.063,98	\$24.098.203,00
15	CIELO RASOS								
15.01	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 mm, incl estructura (area sala de partos y esterilizacion)	M2	66,97	\$ 78.854,00	\$5.280.852,00	43,67	\$3.443.554,00	43,67	\$3.443.554,00
15.02	CIELO RASO EN PVC INS ESTRUCTURA	M2	848,69	\$ 75.780,00	\$64.313.728,00	711,02	\$53.881.095,60	711,02	\$53.881.095,60
16	ENCHAPES								
16.01	PORCELANA ESTAMP. BLANCA T.MEDITERRAN 20X20	M2	67,00	\$ 46.054,00	\$3.085.618,00	374,42	\$17.243.539,00	374,42	\$17.243.539,00
16.02	ENCHAPE EN PINTURA ANTIBACTERIAL BAÑOS	M2	223,50	\$ 16.256,00	\$3.633.216,00				
16.03	MESON EN PLAQUETA DE MARMOL COLOR NEGRO EN PLACA DE 2 CMS A=60 CMS (recepccion)	ML	16,81	\$ 530.000,00	\$8.909.300,00	13,49	\$7.149.700,00	13,49	\$7.149.700,00
16.04	MESON EN PLAQUETA DE MARMOL COLOR NEGRO EN PLACA DE 2 CMS A=30 CMS (recepccion)	ML	15,24	\$ 352.000,00	\$5.364.480,00	17,45	\$6.142.400,00	17,45	\$6.142.400,00
17	PISOS								
17.01	PLACA DE CONTRAPISO (20.7 Mpa, 3000psi)	M3	75,28	\$ 630.152,00	\$47.437.843,00	51,17	\$32.244.878,00	51,17	\$32.244.878,00
17.02	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e=50 mm	M2	916,37	\$ 24.506,00	\$22.456.563,00	823,25	\$20.174.564,50	823,25	\$20.174.564,50

[Handwritten signature]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

17.03	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 30*30	M2	805,08	\$ 89.221,00	\$71.830.043,00	689,18	\$61.489.329,00	689,18	\$61.489.329,00
17.04	PULIDA PISO GRANITO.Incl acido Muriat,cera,maquina	M2	805,08	\$ 50.605,00	\$40.741.073,00	668,43	\$33.825.900,00	668,43	\$33.825.900,00
17.05	PISO EN CERAMICA LISO 32*32 (BAÑOS)	M2	50,48	\$ 45.428,00	\$2.293.205,00	86,15	\$3.913.622,00	86,15	\$3.913.622,00
17.06	GUARDAESCOBA GRANITO PULIDO MEDIA CAÑA	ML	607,18	\$ 32.398,00	\$19.671.418,00	750,84	\$24.325.714,00	750,84	\$24.325.714,00
17.07	PISO ANTIESTATICO DE VINILO	M2	60,81	\$ 101.990,00	\$6.202.012,00				
17.08	ALISTADO GRADA ESCALERA 0.04	ML	34,20	\$ 25.275,00	\$864.405,00				
17.09	GRADA EN BALDOSIN ALFA (GRANITO) PULIDO	ML	34,20	\$ 36.825,00	\$1.259.415,00				
17.10	PULIDA GRADA GRANITO.Incl acido Muriat,cera,maquina	ML	34,20	\$ 32.893,00	\$1.124.941,00				
17.11	PROTECTOR DE ESCALERA EN BRONCE	ML	38,00	\$ 25.693,00	\$976.334,00				
17.12	ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000psi) e=0.10mts	M2	26,14	\$ 53.090,00	\$1.387.773,00				
17.13	DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGIT. GRESS	ML	262,10	\$ 6.346,00	\$1.663.287,00				
17.14	DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSV. GRESS	ML	71,46	\$ 22.484,00	\$1.606.707,00				
17.15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML	31,39	\$ 42.798,00	\$1.343.429,00				
17.16	PAVIMENTO. CONCRETO MR=4.5,e=15 cm (34.5Mpa,5000psi premez)	M2	250,16	\$ 183.381,00	\$45.874.591,00	287,37	\$52.698.198,00	287,37	\$52.698.198,00
18	CARPINTERIA METALICA								
18.01	PUERTA EN HIERRO T PERSIANA A=1,40MX H=2.2M INC TRANSPORT-ACCESORI	UN	3,00	\$ 1.206.341,00	\$3.619.023,00				
18.02	MARCO METALICO A=0,80M X H=2,20M INC. TRANSP - ACCESORI	UN	33,00	\$ 95.620,00	\$3.155.460,00				
18.03	MARCO METALICO A=0,90M X H=2,20M INC. TRANSP - ACCESORI	UN	17,00	\$ 99.620,00	\$1.693.540,00				
18.04	MARCO METALICO A=1,0M X H=2,20M INC. TRANSP - ACCESORI	UN	4,00	\$ 104.620,00	\$418.480,00				
18.05	MARCO METALICO A=1,20M X H=2,20M INC. TRANSP - ACCESORI	UN	5,00	\$ 116.620,00	\$583.100,00				
18.06	MARCO METALICO A=1,40M X H=2,20M INC. TRANSP - ACCESORI	UN	6,00	\$ 130.620,00	\$ 783.720,00				
18.07	DIVISIONES ACERO INOX PARA BAÑOS PUBLICOS INC TRAN - ACCESORI	M2	2,34	\$ 469.376,00	\$1.098.340,00	2,08	\$976.302,00	2,08	\$976.302,00
18.08	SEPARADOR ACERO INOX ORINALES 0.30x0.60 INC TRAN - ACCESORI	UN	1,00	\$ 184.688,00	\$184.688,00	1,00	\$184.688,00	1,00	\$184.688,00
18.09	BARANDA ACE INOX PASAM T 2" PARAL 11/2" BARAN 5/8" - ACCESORI	ML	24,56	\$ 334.634,00	\$8.218.611,00	25,70	\$8.600.094,00	25,70	\$8.600.094,00
18.10	PASAMANOS ACE INOX PASAM T 2" - ACCESORIOS	ML	13,65	\$ 194.634,00	\$2.656.754,00	7,48	\$1.455.862,00	7,48	\$1.455.862,00
18.11	GUARDACAMILLA A=30 CMS EN PVC	ML	54,37	\$ 135.200,00	\$7.350.824,00	38,43	\$5.195.736,00	38,43	\$5.195.736,00
18.12	PROTECTOR EN ACERO INOXIDABLE A=30 CMS PUERTAS	ML	60,10	\$ 42.064,00	\$2.528.046,00	67,60	\$2.843.526,00	67,60	\$2.843.526,00
18.13	ESCALERA DE GATO INTERNO PARA TANQUE SUBTERRANEO	ML	2,00	\$ 124.504,00	\$249.008,00	6,60	\$821.726,00	6,60	\$821.726,00
19	CARPINTERIA ALUMINIO								
19.01	PUERTA ALUMIN T PERSIANA A=1,4M X H=2.2M INC TRANS - ACCESO	UN	3,00	\$ 1.816.200,00	\$5.448.600,00				
19.02	PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO	M2	7,70	\$ 238.218,00	\$1.834.279,00				
19.03	PUERT ACCE VIDRIO 10mm INC TEMP 2 BARRAS ACE INOXACCESORI	M2	7,04	\$ 648.441,00	\$4.565.025,00	12,64	\$8.196.294,00	12,64	\$8.196.294,00
19.04	VENTANA ALUMINIO BASCULANT Y VIDRIO 5mm TRANSP INC	M2	81,27	\$ 365.147,00	\$29.675.497,00	71,64	\$26.159.131,00	71,64	\$26.159.131,00
19.05	VENTANAL ARQUI TUBERIA 2" ALUM INC CONCRET Y PINTU INC TRANSPORTE - ACCESORIOS (fachada principal de acceso)	M2	53,62	\$ 400.147,00	\$21.455.882,00	46,06	\$18.430.771,00	46,06	\$18.430.771,00
19.06	PELICULA PROTECCION SOLAR PARA VENTANAS Y PUERTAS EN VIDRIO HACIA EL EXTERIOR	M2	143,63	\$ 125.000,00	\$17.953.750,00	134,03	\$16.753.750,00	134,03	\$16.753.750,00
20	CARPINTERIA MADERA								

[Handwritten signature]



Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

20.01	PUERTA HOJA EN MADERA A=0.80 X H=2.2 INC TRANS - ACCESORIOS chapa	UND	33,00	\$ 362.646,00	\$11.967.318,00				
20.02	PUERTA HOJA EN MADERA A=0.90 X H=2.2 INC TRANS - ACCESORIOS chapa	UND	17,00	\$ 362.646,00	\$6.164.982,00				
20.03	PUERTA MADERA ENTAMB. 2x1m. Inc marco y chapa, inte	UND	4,00	\$ 362.646,00	\$ 1.450.584,00				
20.04	PUERTA HOJA DOBLE EN MADERA A=1.20 X H=2.2 INC TRANS - ACCESORI chapa	UND	5,00	\$ 412.320,00	\$ 2.061.600,00				
20.05	PUERTA HOJA DOBLE EN MADERA A=1.40 X H=2.2 INC TRANS - ACCESORI chapa	UND	6,00	\$ 432.620,00	\$2.595.720,00				
20.06	MUEBLES MADERA TIPO LINOS PARA MESONES H=0.85	ML	43,07	\$ 379.995,00	\$16.366.385,00				
21	PINTURA								
21.01	ESTUCCO ACRILICO	M2	3.549,77	\$ 13.172,00	\$46.757.570,00	3.547,34	\$46.725.562,00	3.547,34	\$46.725.562,00
21.02	VINILO TIPO 1 SOBRE MURO 3 MANOS ALTA CALIDAD	M2	3.057,43	\$ 6.725,00	\$ 20.561.217,00	2.171,25	\$14.601.656,00	2.171,25	\$14.601.656,00
21.03	PINTURA ANTIBACTERIAL (sala de partos y esterilización)	M2	201,84	\$ 16.256,00	\$ 3.281.111,00	82,66	\$1.343.721,00	82,66	\$1.343.721,00
21.04	PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1.195,90	\$ 7.771,00	\$9.293.339,00	1.282,43	\$9.965.764,00	1.282,43	\$9.965.764,00
21.05	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA 2 CAPAS	M2	18,48	\$ 10.791,00	\$199.418,00				
21.06	SELLADOR HIDROPROTECT FACHADA.T. sika transp10/sim	M2	1.195,90	\$ 21.980,00	\$26.285.892,00	1.282,43	\$28.187.811,00	1.282,43	\$28.187.811,00
21.07	ESMALTE SINTCO XA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	517,33	\$ 13.681,00	\$ 7.077.592,00	792,45	\$10.841.508,00	792,45	\$10.841.508,00
21.08	MOLDURAS EN MEDIA CAÑA EN YESO	ML	330,13	\$ 9.828,00	\$3.244.518,00	200,04	\$1.965.993,00	200,04	\$ 1.965.993,00
22	APARATOS SANITARIOS ACCESORIOS								
22.01	SANITARIO BLANCO	UN	7,00	\$ 193.480,00	\$1.354.360,00	18,00	\$3.482.640,00	18,00	\$3.482.640,00
22.02	SANITARIO+FLUXOMETRO. T. Adriatica, Corona o simil	UN	9,00	\$ 768.868,00	\$6.919.812,00				
22.03	LAVAMANOS SOBREP. Inc griferi, acces	UN	24,00	\$ 209.161,00	\$5.019.864,00	26,00	\$5.438.186,00	26,00	\$5.438.186,00
22.04	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	18,00	\$ 52.804,00	\$950.472,00	19,00	\$1.003.276,00	19,00	\$1.003.276,00
22.05	LAVAPLATOS ACERO Inox. 1.20*0.60 INC GRIFERIA	UN	14,00	\$ 302.196,00	\$4.230.744,00				
22.06	MESON EN ACERO INOXIDABLE	ML	16,79	\$ 312.686,00	\$5.249.998,00				
22.07	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO	JGO	4,00	\$ 39.448,00	\$157.792,00	5,00	\$197.240,00	5,00	\$197.240,00
22.08	LAVADERO PREFABRICADO 0.65X0.8 m	UN	1,00	\$ 251.025,00	\$251.025,00				
22.09	REJILLA SOSCO 3x2", aluminio.(Antilucarachas	UN	28,00	\$ 12.061,00	\$337.708,00				
22.10	TANQUE AGUA 1000 LT PVC. INCL.CONEXION 1" - 1/2"	UN	3,00	\$ 594.652,00	\$1.783.956,00	3,00	\$1.783.956,00	3,00	\$1.783.956,00
23	LAVADO								
23.01	POCETA CUARTO DE ASEO POR 2 INCLUYE CONCRETO, PAÑETES, ENCHAPES.	UN	8,00	\$ 518.433,00	\$4.147.464,00				
24	VIDRIOS Y ESPEJOS								
24.01	ESPEJO 4mm	M2	8,64	\$ 60.306,00	\$521.044,00				
26	LIMPIEZA GENERAL								
26.01	LIMPIEZA DE PISOS. incl. acido muriatico, hidrolav	M2	916,37	\$ 2.367,00	\$2.169.048,00	775,33	\$1.835.206,00	775,33	\$1.835.206,00
26.02	LIMPIEZA DE VIDRIOS	M2	149,63	\$ 1.545,00	\$231.178,00	134,03	\$207.076,00	134,03	\$207.076,00
	ITEMS NO PREVISTOS								
	COMPONENTE ELECTRICO MODIFICACION 01								
NP 01	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS208 (DOS DUCTOS DE 4")	ML	9,00	\$ 87.450,00	\$	10,50	\$918.225,00	10,50	\$918.225,00
NP 02	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, PLACA, MURO, CARCAMOS Y CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA SUBESTACIÓN	GB	1,00	\$ 3.563.825,00	\$	1,00	\$3.563.825,00	1,00	\$3.563.825,00
NP 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE VARILLA DE COBRE Y SOLDADURA EXOTERMICA	UN	2,00	\$ 202.716,00	\$	2,00	\$405.432,00	2,00	\$405.432,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 1/0 AWG PARA CONEXIÓN GENERAL SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	ML	36,00	\$ 28.514,00	\$ -	46,00	\$1.311.644,00	46,00	\$1.311.644,00
NP 05	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS274	UN	2,00	\$ 686.508,00	\$ -	1,00	\$686.508,00	1,00	\$686.508,00
NP 06	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN DOS DUCTOS SCH 40 DE 2"	ML	10,00	\$ 24.922,00	\$ -	21,00	\$523.362,00	21,00	\$523.362,00
NP 07	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN DOS DUCTOS PVC DE 1 1/4"	ML	31,50	\$ 14.833,00	\$ -	28,90	\$428.673,70	28,90	\$428.673,70
NP 08	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN DOS DUCTOS PVC DE 1"	ML	45,80	\$ 10.111,00	\$ -	18,00	\$181.998,00	18,00	\$181.998,00
NP 09	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN UN DUCTO PVC DE 1"	ML	44,00	\$ 5.777,00	\$ -	108,00	\$623.916,00	108,00	\$623.916,00
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER DE PROTECCIÓN	UN	3,00	\$ 879.766,00	\$ -	3,00	\$2.639.298,00	3,00	\$2.639.298,00
NP 11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	47,00	\$ 73.149,00	\$ -	36,00	\$2.633.364,00	36,00	\$2.633.364,00
NP 12	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	10,00	\$ 83.358,00	\$ -	11,00	\$916.938,00	11,00	\$916.938,00
NP 13	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	5,00	\$ 94.317,00	\$ -	5,00	\$471.585,00	5,00	\$471.585,00
NP 14	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	9,00	\$ 84.358,00	\$ -	9,00	\$759.222,00	9,00	\$759.222,00
NP 15	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE EN TUBERÍA SCH40 1/2"	UN	1,00	\$ 93.617,00	\$ -	1,00	\$93.617,00	1,00	\$93.617,00
NP 16	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA REGULADA 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA REGULADA	UN	35,00	\$ 120.788,00	\$ -	35,00	\$4.227.580,00	35,00	\$4.227.580,00
NP 17	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA EMERGENCIA 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GRADO HOSPITALARIO	UN	16,00	\$ 157.054,00	\$ -	16,00	\$2.512.864,00	16,00	\$2.512.864,00
NP 18	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED EMERGENCIA 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA NORMAL	UN	16,00	\$ 94.493,00	\$ -	12,00	\$1.133.916,00	12,00	\$1.133.916,00
NP 19	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA CRÍTICA 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GRADO HOSPITALARIO	UN	14,00	\$ 157.054,00	\$ -	14,00	\$2.198.756,00	14,00	\$2.198.756,00
NP 20	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED NORMAL 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA NORMAL	UN	65,00	\$ 94.493,00	\$ -	66,00	\$6.236.538,00	66,00	\$6.236.538,00
NP 21	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED NORMAL 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA NORMAL	UN	4,00	\$ 116.959,00	\$ -	6,00	\$701.754,00	6,00	\$701.754,00
NP 22	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA RED NORMAL 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GRADO HOSPITALARIO	UN	30,00	\$ 157.054,00	\$ -	30,00	\$4.711.620,00	30,00	\$4.711.620,00
NP 23	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA 15 AMP EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA GFCI	UN	21,00	\$ 111.088,00	\$ -	21,00	\$2.332.848,00	21,00	\$2.332.848,00
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBROÓN DE ALUMINIO ø 8 mm / 50 MM2	ML	235,00	\$ 10.279,00	\$ -	204,15	\$2.098.458,00	204,15	\$2.098.458,00
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA EN COBRE DE PUESTA A TIERRA 2.4MTRX5/8"	UN	14,00	\$ 202.716,00	\$ -	8,00	\$1.621.728,00	8,00	\$1.621.728,00
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE 1/0	ML	225,00	\$ 28.514,00	\$ -	159,41	\$4.545.417,00	159,41	\$4.545.417,00
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACION SOLDADORAS EXOTERMICA	UN	24,00	\$ 44.339,00	\$ -	15,00	\$665.085,00	15,00	\$665.085,00
NP 28	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION SPT (AP280)	UN	5,00	\$ 324.902,00	\$ -	5,00	\$1.624.510,00	5,00	\$1.624.510,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

NP 29	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO PVC 1" INCRUSTADO EN MURO	ML	44,00	\$ 5.777,00	\$ -	49,74	\$287.348,00	49,74	\$287.348,00
NP 30	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDA GENERAL VOZ Y DATOS	UN	2,00	\$ 686.508,00	\$ -	2,00	\$1.373.016,00	2,00	\$1.373.016,00
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS PVC DE 1 1/2"; POR PISO, PLACA O MURO PARA ACOMETIDA VOZ Y DATOS	ML	41,00	\$ 20.415,00	\$ -	65,20	\$1.331.058,00	65,20	\$1.331.058,00
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DATOS+VOZ, INCLUYE CANALIZACIÓN 3/4" PVC, CAJA PVC, TOMA RJ 45 CATEGORÍA 6, MARQUILLADO Y CERTIFICACIÓN EN MEDIO IMPRESO Y MAGNÉTICO NO INCLUYE CABLE UTP CAT 6.	UN	33,00	\$ 116.138,00	\$ -	32,00	\$3.716.416,00	32,00	\$3.716.416,00
	COMPONENTE OBRA CIVIL MODIFICACION 01								
NP 33	MURO SUPERBOARD D. CARA, e=0,11, CAL 8 mm	M2	395,06	\$ 88.716,00	\$ -	369,73	\$32.800.966,68	369,73	\$32.800.966,68
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X6 DE PVC PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE ACONDICIONADOR Y ADHESIVO)	UN	1,00	\$ 246.626,00	\$ -	1,00	\$246.626,00	1,00	\$246.626,00
NP 35	CONCRETO GRADAS, PLACAS, ESCALERA. 3000psi IMP Y PRE	M3	8,53	\$ 689.184,00	\$ -	8,30	\$5.720.227,20	8,30	\$5.720.227,20
NP 36	VIGA CANAL CONCRETO 20,7MPa(3000psi), Imper premez	M3	2,64	\$ 970.698,00	\$ -	2,64	\$2.562.642,72	2,64	\$2.562.642,72
NP 37	CUBIER MODULAR C.250 ALUZINC PINTA 2 CARAS C.26.	M2	558,67	\$ 71.690,00	\$ -	548,96	\$39.354.942,40	548,96	\$39.354.942,40
NP 38	Reforzamiento estructural con angulo y platinas	UND	8,00	\$ 2.265.652,00	\$ -	8,00	\$18.125.216,00	8,00	\$18.125.216,00
NP 39	ACERO ESTRU. ASTM A-500 G C.Incl sumi, monta, pint	KG	2.283,41	\$ 12.486,00	\$ -	2.672,75	\$33.371.956,50	2.672,75	\$33.371.956,50
NP 40	LAMINA METALDECK 2" CAL 18. No incl concreto	M2	68,24	\$ 45.208,00	\$ -	66,37	\$3.000.454,96	66,37	\$3.000.454,96
NP 41	CORTES DE PISO (JUNTA)	ML	571,20	\$ 3.602,00	\$ -	571,20	\$2.057.462,40	571,20	\$2.057.462,40
NP 42	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2, 500 Mpa	KG	1.185,24	\$ 3.826,00	\$ -	1.804,49	\$6.903.978,74	1.804,49	\$6.903.978,74
NP 43	VIGA CORDNA culata 12*10 4D3/8+f3/8 c15 20,7MPa (3000psi)	ML	158,50	\$ 29.315,00	\$ -	126,02	\$3.694.276,30	126,02	\$3.694.276,30
NP 44	REVISION DISEÑO ELECTRICO Y FOTOMETRICO	GL	1,00	\$15.000.000,00	\$ -				
NP 45	ESTUDIO PATOLOGIA DE CONCRETO Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	GL	1,00	\$10.000.000,00	\$ -				
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML	46,30	\$ 41.788,00	\$ -	45,30	\$1.892.996,40	45,30	\$1.892.996,40
NP 47	MANEJO AGUA CON BOMBA SUMERGIBLE 3" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE PLANTA ELECTRICA	DIA	12,00	\$ 218.259,00	\$ -	22,00	\$4.801.698,00	22,00	\$4.801.698,00
NP 48	CONCRETO ZAPATA 20,7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	1,41	\$ 587.180,00	\$ -	1,41	\$827.923,80	1,41	\$827.923,80
NP 49	CONCRETO COLUMNA 20,7MPa, (3000psi)	M3	1,19	\$ 774.646,00	\$ -	1,11	\$859.857,06	1,11	\$859.857,06
NP 50	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	85,20	\$ 45.462,00	\$ -				
NP 51	ORINAL PARED MEDIANO REF08862100 Cronal.Incl. Flux	UND	1,00	\$ 535.991,00	\$ -	1,00	\$535.991,00	1,00	\$535.991,00
NP 52	SANITARIO DISCAPACITADOS INC GRIFERIA ANTIBAN	UND	1,00	\$ 495.055,00	\$ -	1,00	\$495.055,00	1,00	\$495.055,00
NP 53	SIFON PISO, DUCHA D=4", incl. rejilla tradic. HF	UND	13,00	\$ 42.771,00	\$ -	6,00	\$256.626,00	6,00	\$256.626,00
NP 54	MURO BLOQUE FLEXA No4 10x20x30 cms Morte tipo 1:4	M2	1.814,84	\$ 36.130,00	\$ -	1.719,74	\$62.134.206,20	1.719,74	\$62.134.206,20
NP 55	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES D> 40 CMS	UND	2,00	\$ 631.598,00	\$ -	2,00	\$1.263.196,00	2,00	\$1.263.196,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

NP 56	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO.Inc cargue manual,5k	M3	0,62	\$ 270.056,00	\$ -	0,62	\$167.434,72	0,62	\$167.434,72
NP 57	PANEL DE CABECERA	UND	4,00	\$ 4.700.000,00	\$ -	8,00	\$37.600.000,00	8,00	\$37.600.000,00
NP 58	TAPA TANQUE SUBTERRANEO EN LAMINA ALFAJOR 1/8" Y ANGULO 1 1/4" X 3/16"	UND	2,00	\$ 223.430,00	\$ -	2,00	\$446.860,00	2,00	\$446.860,00
	COMPONENTE OBRA ELECTRICA, VOZ Y DATOS MODIFICACION 02								
NP 59	MANIOBRA EN LINEA VIVA SOBRE CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓN	HR	6,00	\$ 681.705,00	\$ -	6,00	\$4.090.230,00	6,00	\$4.090.230,00
NP 60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 14 METROS 1350 Kg.	UN	2,00	\$ 1.977.135,00	\$ -	2,00	\$3.954.270,00	2,00	\$3.954.270,00
NP 61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 14 METROS 750 Kg.	UN	1,00	\$ 1.652.225,00	\$ -	1,00	\$1.652.225,00	1,00	\$1.652.225,00
NP 62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA250 (DOBLE CIRCUITO 13,2 KV)	UN	1,00	\$ 461.288,00	\$ -	1,00	\$461.288,00	1,00	\$461.288,00
NP 63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA232 (ICEL 730)	UN	1,00	\$ 1.620.300,00	\$ -	1,00	\$1.620.300,00	1,00	\$1.620.300,00
NP 64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA464	UN	2,00	\$ 633.669,00	\$ -	2,00	\$1.267.338,00	2,00	\$1.267.338,00
NP 65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA476	UN	1,00	\$ 736.131,00	\$ -	1,00	\$736.131,00	1,00	\$736.131,00
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MENSAJERO DE 3/8"	ML	80,00	\$ 6.500,00	\$ -	84,00	\$546.000,00	84,00	\$546.000,00
NP 67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN CABLE SEMIAISLADO 3No 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	80,00	\$ 36.278,00	\$ -	84,00	\$3.047.352,00	84,00	\$3.047.352,00
NP 68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA462 (ESPACIADORES)	UN	7,00	\$ 161.805,00	\$ -	7,00	\$1.132.635,00	7,00	\$1.132.635,00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA218 CON BAJANTE GALVANIZADA DE 4"; NO INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS	UN	1,00	\$ 2.536.412,00	\$ -	1,00	\$2.536.412,00	1,00	\$2.536.412,00
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS PARA CALIBRE 2 AWG - 15KV	JG	1,00	\$ 787.500,00	\$ -	1,00	\$787.500,00	1,00	\$787.500,00
NP 71	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS275	UN	1,00	\$ 958.087,00	\$ -	4,00	\$3.832.348,00	4,00	\$3.832.348,00
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLPE PARA 15KV 3x2/0 AWG CON AISLAMIENTO AL 133%	ML	28,00	\$ 121.378,00	\$ -	31,00	\$3.762.718,00	31,00	\$3.762.718,00
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA DynS 13200/208-120V	UN	1,00	\$31.210.000,00	\$ -	1,00	\$31.210.000,00	1,00	\$31.210.000,00
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE COBRE PARA CONEXIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE AISLADORES Y TERMINALES DE PONCHAR	UN	1,00	\$ 144.213,00	\$ -	2,00	\$288.426,00	2,00	\$288.426,00
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 6 AWG PARA CONEXIÓN ESTRUCTURAS Y EQUIPOS	ML	30,00	\$ 10.176,00	\$ -	90,00	\$915.840,00	90,00	\$915.840,00
NP 76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE No 12 AWG PARA CONEXIÓN ESTRUCTURAS Y EQUIPOS	ML	30,00	\$ 6.401,00	\$ -	30,00	\$192.030,00	30,00	\$192.030,00
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIÓN	UN	6,00	\$ 58.450,00	\$ -	10,00	\$584.500,00	10,00	\$584.500,00
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE TIPO Y PARA SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL (JUEGO X 3)	JG	1,00	\$ 1.681.015,00	\$ -	1,00	\$1.681.015,00	1,00	\$1.681.015,00
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS TIPO CODO SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL (JUEGO X 3)	JG	1,00	\$ 2.608.025,00	\$ -	1,00	\$2.608.025,00	1,00	\$2.608.025,00

[Handwritten signature]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

NP 80	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS208 (DOS DUCTOS DE 6")	ML	30,00	\$ 98.168,00	\$ -	30,10	\$2.954.856,80	30,10	\$2.954.856,80
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA MEDIDA SEMI-DIRECTA DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE319, INCLUYE GABINETE DE 2000x800x400 mm TIPO INTEMPERIE, BORNERA CORTOCIRCUITABLE, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 200/5a CLASE 0,5, MEDIDOR ELECTRONICO Y BREAKER DE PROTECCIÓN DE 3x350 AMPERIOS - Icu 50KA	UN	1,00	\$ 7.008.961,00	\$ -	1,00	\$7.008.961,00	1,00	\$7.008.961,00
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x500+500N+2/OT	ML	76,00	\$ 536.351,00	\$ -				
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN GABINETE DE 2000x800x400 mm; INCLUYE BARRAJE DE CAPACIDAD 40S AMPERIOS (30x5mm); BREAKER PRINCIPAL DE 3x350A Icu 50KA, UN (1) BREAKER DE 3x125A Icu 30KA, UN (1) BREAKER DE 3x100A Icu 30KA, UN BREAKER DE 3x70A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 6KA, DOS (2) BREAKER DE 3x20A Icu 6KA, DPS CLASE I + II DE 50KA, MULTIMETRO.	UN	1,00	\$ 9.874.496,00	\$ -				
NP 84	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN DOS DUCTOS PVC SCH 40 DE 2"	ML	15,00	\$ 43.043,00	\$ -	30,00	\$1.291.290,00	30,00	\$1.291.290,00
NP 85	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN DOS DUCTOS PVC SCH 40 DE 1 1/4"	ML	30,00	\$ 33.496,00	\$ -	40,50	\$1.356.588,00	40,50	\$1.356.588,00
NP 86	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN DOS DUCTOS PVC SCH 40 DE 1"	ML	190,00	\$ 24.286,00	\$ -	132,30	\$3.213.037,80	132,30	\$3.213.037,80
NP 87	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR CIELORASO EN UN DUCTO PVC SCH 40 DE 1"	ML	30,00	\$ 13.405,00	\$ -	32,60	\$437.003,00	32,60	\$437.003,00
NP 88	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ALIMENTACION AIRES ACONDICIONADOS POR CIELORADO EN UN DUCTO PVC SCH 40 DE 3/4"	ML	437,00	\$ 12.251,00	\$ -	367,70	\$4.504.692,70	367,70	\$4.504.692,70
NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x1/0+1/0N+6T	ML	27,00	\$ 131.428,00	\$ -				
NP 90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x2+2N+8T	ML	48,00	\$ 87.904,00	\$ -	61,50	\$5.406.096,00	61,50	\$5.406.096,00
NP 91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x4+4N+8T	ML	17,00	\$ 59.822,00	\$ -	40,95	\$2.449.710,90	40,95	\$2.449.710,90
NP 92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2x6+6N+8T	ML	19,00	\$ 33.056,00	\$ -	37,80	\$1.249.516,80	37,80	\$1.249.516,80

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

NP 93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x8+8N+8T	ML	90,00	\$ 30.056,00	\$ -	71,40	\$2.145.998,40	71,40	\$2.145.998,40
NP 94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x10+10N+10T	ML	198,00	\$ 21.323,00	\$ -	72,45	\$1.544.851,35	72,45	\$1.544.851,35
NP 95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2x10+12T	ML	109,00	\$ 12.551,00	\$ -	100,80	\$1.265.140,80	100,80	\$1.265.140,80
NP 96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x12+12T	ML	287,00	\$ 13.706,00	\$ -	257,25	\$3.525.868,50	257,25	\$3.525.868,50
NP 97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2x12+12T	ML	216,00	\$ 11.271,00	\$ -	247,80	\$2.792.953,80	247,80	\$2.792.953,80
NP 98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 30 KVA, INCLUYE CONTACTORES, TARJETA DE PROGRAMACIÓN GABINETE, SELECTORES Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	1,00	\$ 5.235.260,00	\$ -	1,00	\$5.235.260,00	1,00	\$5.235.260,00
NP 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 10 KVA, INCLUYE CONTACTORES, TARJETA DE PROGRAMACIÓN GABINETE, SELECTORES Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	2,00	\$ 3.672.970,00	\$ -	1,00	\$3.672.970,00	1,00	\$3.672.970,00
NP 100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RED ESENCIAL, INCLUYE GABINETE DE 600x400x300; INCLUYE BARRAJE DE 60 AMPERIOS (12x2 mm), BREAKER GENERAL DE 3x40A Icu 3KA, TRES (3) BREAKER DE 3x20A Icu 3KA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU MONTAJE	UN	1,00	\$ 1.896.295,00	\$ -	1,00	\$1.896.295,00	1,00	\$1.896.295,00
NP 101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RED EMERGENCIA, INCLUYE GABINETE DE 800x600x300; INCLUYE BARRAJE DE 140 AMPERIOS (15x2 mm), BREAKER GENERAL DE 3x100A Icu 30KA, DOS (3) BREAKER DE 3x40A Icu 6KA, DOS (2) BREAKER DE 3x30A Icu 6KA, UN (1) BREAKER DE 3x20 A Icu 6KA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU MONTAJE	UN	1,00	\$ 3.059.853,00	\$ -				
NP 102	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED REGULADA, INCLUYE GABINETE DE 800x600x300; DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PARA 18 CIRCUITOS REGULADOS MONOFÁSICOS, MÓDULO DE BYPASS PARA MANTENIMIENTO DE UPS Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	1,00	\$ 2.548.198,00	\$ -				
NP 103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA TRIFÁSICA DE 30 AMPERIOS, INCLUYE CAJA Y TOMA	UN	3,00	\$ 81.693,00	\$ -	3,00	\$245.079,00	3,00	\$245.079,00
NP 104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA BIFÁSICA DE 30 AMPERIOS, INCLUYE CAJA Y TOMA PARA MANEJADORAS AIRES ACONDICIONADOS	UN	19,00	\$ 70.789,00	\$ -	16,00	\$1.132.624,00	16,00	\$1.132.624,00
NP 105	SALIDA PARA LUMINARIAS EN TUBERÍA SCH 1/2" (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	4,00	\$ 98.492,00	\$ -	208,00	\$20.486.336,00	208,00	\$20.486.336,00
NP 106	SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERÍA EMT 1/2" (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	210,00	\$ 117.292,00	\$ -	11,00	\$1.290.212,00	11,00	\$1.290.212,00

[Handwritten signatures and initials]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

NP 107	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO DE SALIDA EN TUBERÍA SCH40 1/2" (NO INCLUYE LUMINARIA)	UN	45,00	\$ 98.492,00	\$ -	44,00	\$4.333.648,00	44,00	\$4.333.648,00
NP 108	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA 15 AMP EN TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE TOMA GFCI.	UN	5,00	\$ 133.554,00	\$ -	5,00	\$667.770,00	5,00	\$667.770,00
NP 109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO LED DE 2x5,4W	UN	31,00	\$ 108.692,00	\$ -	32,00	\$3.478.144,00	32,00	\$3.478.144,00
NP 110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO SALIDA TIPO LED DE 5W	UN	11,00	\$ 101.940,00	\$ -	11,00	\$1.121.340,00	11,00	\$1.121.340,00
NP 111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA TIPO LED DE 2x18W	UN	1,00	\$ 94.717,00	\$ -	1,00	\$94.717,00	1,00	\$94.717,00
NP 112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE 20W	UN	1,00	\$ 86.940,00	\$ -	1,00	\$86.940,00	1,00	\$86.940,00
NP 113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 40W	UN	46,00	\$ 199.068,00	\$ -	46,00	\$9.157.128,00	46,00	\$9.157.128,00
NP 114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REDONDA LED DE 30W	UN	104,00	\$ 248.700,00	\$ -	117,00	\$29.097.900,00	117,00	\$29.097.900,00
NP 115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DEHNSnap h = 36mm M6	UN	205,00	\$ 22.220,00	\$ -	184,00	\$4.088.480,00	184,00	\$4.088.480,00
NP 116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE UNIÓN ø8mm, ALUMINIO	UN	3,00	\$ 75.315,00	\$ -	3,00	\$225.945,00	3,00	\$225.945,00
NP 117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PUNTA CAPTADORA ø7-10mm	UN	20,00	\$ 62.590,00	\$ -	20,00	\$1.251.800,00	20,00	\$1.251.800,00
NP 118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA ALUMINIO 0,60 m, ø16mm	UN	20,00	\$ 106.489,00	\$ -	20,00	\$2.129.780,00	20,00	\$2.129.780,00
NP 119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN BIMETALICA ø8-10/16mm, COBRE ALUMINIO.	UN	4,00	\$ 58.375,00	\$ -	14,00	\$817.250,00	14,00	\$817.250,00
NP 120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA PUNTA CAPTADORA	UN	20,00	\$ 63.588,00	\$ -	20,00	\$1.271.760,00	20,00	\$1.271.760,00
NP 121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA MV CRUZ/PARALELA ø8-10mm, GALVANIZADA	UN	18,00	\$ 46.296,00	\$ -	9,00	\$416.664,00	9,00	\$416.664,00
NP 122	SUMINISTRO E INSTALACION STRIP COMUNICACIONES 30X30X10 CM.	UN	1,00	\$ 76.383,00	\$ -				
NP 123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERIA METÁLICA IMC DE 1 1/2"	UN	1,00	\$ 331.514,00	\$ -	2,00	\$663.028,00	2,00	\$663.028,00
NP 124	SUMINISTRO E INSTALACION RACK DE PISO 170X60X60CM, INCLUYE MULTITOMA VERTICAL 8 TOMAS DOBLES, 2 PATCH PANEL CATEGORIA 6 DE 48 PUERTOS, 1 PATCH PANEL CATEGORIA 5 DE 48 PUERTOS, 6 ORGANIZADORES, 21 PATCH COORD CAT 5 Y 66 PATCH CORD CAT 6.	GLO	1,00	\$ 6.979.381,00	\$ -	1,00	\$6.979.381,00	1,00	\$6.979.381,00
NP 125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6	ML	1.485,00	\$ 3.758,00	\$ -	2.360,00	\$8.892.480,00	2.360,00	\$8.892.480,00
NP 126	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN TUBERÍA 2ØDUCTOS 1 1/2" PVC (SOLO TUBERÍA)	ML	17,00	\$ 20.415,00	\$ -	23,00	\$469.545,00	23,00	\$469.545,00
NP 127	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN TUBERÍA 4Ø1 1/2" PVC (SOLO TUBERÍA)	ML	16,00	\$ 39.522,00	\$ -	20,00	\$790.440,00	20,00	\$790.440,00
NP 128	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN TUBERÍA 5Ø1 1/2" PVC (SOLO TUBERÍA)	ML	7,00	\$ 43.962,00	\$ -	11,00	\$483.582,00	11,00	\$483.582,00
NP 129	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO 30X30X10 PARA DERIVACION	UN	6,00	\$ 69.864,00	\$ -	12,00	\$838.368,00	12,00	\$838.368,00
NP 130	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION METALICA 30X10CM	ML	3,00	\$ 50.666,00	\$ -	4,00	\$202.664,00	4,00	\$202.664,00
NP 131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR PLANTA ELECTRICA DE 40 KVA 214/127V CON CABINA INSONORIZADA, MOTOR CUMMINS	UN	1,00	\$ 41.255.810,00	\$ -	1,00	\$41.255.810,00	1,00	\$41.255.810,00

[Handwritten signature]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

	GENERADOR STANFORD INCLUYE DUCTO EXOSTO SOBRE LA CUBIERTA Y DUCTO VENTILACION RADIADOR.								
	SISTEMA RED DETECCIÓN INCENDIOS								
NP 132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL COMPACTA DIRECCIONABLE SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS 200 ELEMENTOS, 1000 EVENTOS	UN	1,00	\$ 4.945.540,00	\$ -	1,00	\$ 4.945.540,00	1,00	\$ 4.945.540,00
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIÓN DE RIEL CHANEL DE 0,1m; INCLUYE ESPARRAGOS Y TUERCAS - SISTEMA DETECCION.	UN	132,00	\$ 14.985,00	\$ -	116,00	\$ 1.738.260,00	116,00	\$ 1.738.260,00
NP 134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA RESISTEMA DETECCION INCENDIO EN TUBERÍA METÁLICA EMT DE 1/2"; INCLUYE ABRAZADERAS - RED DETECCIÓN DE INCENDIOS	UN	64,00	\$ 69.701,00	\$ -	67,00	\$ 4.669.967,00	67,00	\$ 4.669.967,00
NP 135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	UN	43,00	\$ 282.545,00	\$ -	42,00	\$ 11.866.890,00	42,00	\$ 11.866.890,00
NP 136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON ESTROBO 2W, COLOR ROJO	UN	10,00	\$ 318.464,00	\$ -	10,00	\$ 3.184.640,00	10,00	\$ 3.184.640,00
NP 137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL REARMABLE POR LLAVE DE ACCION DOBLE PARA SISTEMA ALGORÍTMICO DIRECCIONABLE, CON AISLADOR DE CIRCUITO COLOR ROJO	UN	10,00	\$ 293.271,00	\$ -	10,00	\$ 2.932.710,00	10,00	\$ 2.932.710,00
NP 138	SUMINISTRO E INSTALACION PROGRAMADOR DISPOSITIVOS ANALOGOS SISTEMA DETECCION INCENDIOS.	UN	1,00	\$ 2.277.707,00	\$ -	1,00	\$ 2.277.707,00	1,00	\$ 2.277.707,00
NP 139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR 2X18 SOLIDO HT APANTALLADO ROJO	ML	496,00	\$ 7.263,00	\$ -	536,00	\$ 3.892.968,00	536,00	\$ 3.892.968,00
	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO								
NP 140	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CASSETTE DE 60.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	6,00	\$ 7.722.727,00	\$ -				
NP 141	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CASSETTE DE 36.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	3,00	\$ 6.053.915,00	\$ -	4,00	\$ 24.215.660,00	4,00	\$ 24.215.660,00
NP 142	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	3,00	\$ 1.965.375,00	\$ -	3,00	\$ 5.896.125,00	3,00	\$ 5.896.125,00
NP 143	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	8,00	\$ 1.413.375,00	\$ -	4,00	\$ 5.653.500,00	4,00	\$ 5.653.500,00
NP 144	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	12,00	\$ 1.325.375,00	\$ -	7,00	\$ 9.277.625,00	7,00	\$ 9.277.625,00
NP 145	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 3/4"x1/2" AISLADA EN RUBATEX 3/4"x1/2" Y 1/2"x 1/2" INCLUYE SOPORTES.	ML	41,00	\$ 61.989,00	\$ -	91,00	\$ 5.640.999,00	91,00	\$ 5.640.999,00
NP 146	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 5/8"x1/2" AISLADA EN RUBATEX 5/8"x1/2" Y 1/2"x1/2" INCLUYE SOPORTES.	ML	18,00	\$ 54.663,00	\$ -	52,00	\$ 2.842.476,00	52,00	\$ 2.842.476,00
NP 147	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 1/2"x3/8" AISLADA EN RUBATEX 1/2"x1/2" Y 1/2"x1/2" INCLUYE SOPORTES.	ML	92,00	\$ 42.139,00	\$ -	37,00	\$ 1.559.143,00	37,00	\$ 1.559.143,00
NP 148	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE 1/2"x1/4" AISLADA EN RUBATEX 1/2"x1/2" Y 1/2"x1/2" INCLUYE SOPORTES.	ML	97,00	\$ 36.796,00	\$ -	175,00	\$ 6.439.300,00	175,00	\$ 6.439.300,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

NP 149	SUMINISTRO E INSTALACION DRENAJES EN TUBERIA PRESION 3/4" AISLADO CON RUBATEX 3/4"x1/2" INCLUYE SOPORTES.	UN	19,00	\$ 110.758,00	\$ -	20,00	\$2.215.160,00	20,00	\$2.215.160,00
NP 150	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA ADECUACION ESPACIOS CONDENSADORAS	UN	1,00	\$ 1.877.702,00	\$ -				
NP 151	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, FILTROS MERV-8, MERV-14, 1270CFM@2"WC=2HP, R410, 4TR.	UN	1,00	\$ 33.820.228,00	\$ -				
NP 152	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, FILTRO MERV-8, MERV-14, 4380CFM@1,2"WC = 5HP, R410, 12,5TR, 3F.	UN	1,00	\$ 49.156.006,00	\$ -				
NP 153	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA 4TR, R410, 214VAC, 3F.	UN	1,00	\$ 8.958.278,00	\$ -				
NP 154	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA 12,5TR, R410, 214VAC, 3F.	UN	1,00	\$ 15.160.228,00	\$ -				
NP 155	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA CALBRE 22 PARA DUCTO DE SUMINISTRO TDF.	KG	1.865,00	\$ 26.715,00	\$ -	1.407,00	\$37.588.005,00	1.407,00	\$37.588.005,00
NP 156	SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO 10MM DUCTOS DE SUMINISTRO.	M2	196,00	\$ 24.330,00	\$ -	202,00	\$4.914.660,00	202,00	\$4.914.660,00
NP 157	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO FLEXIBLE 10"	ML	6,00	\$ 36.634,00	\$ -	26,00	\$ 952.484,00	26,00	\$952.484,00
NP 158	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EN COBRE TIPO L 1-1/8" INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTES.	ML	21,00	\$ 87.107,00	\$ -	22,00	\$1.916.354,00	22,00	\$1.916.354,00
NP 159	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EN COBRE 1/2" INCLUYE AISLAMIENTO Y SOPORTES.	ML	21,00	\$ 37.892,00	\$ -	22,00	\$833.624,00	22,00	\$833.624,00
NP 160	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 15x15	UN	1,00	\$ 249.620,00	\$ -	3,00	\$748.860,00	3,00	\$748.860,00
NP 161	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 12x12	UN	9,00	\$ 220.620,00	\$ -	9,00	\$1.985.580,00	9,00	\$1.985.580,00
NP 162	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 10x10	UN	1,00	\$ 210.220,00	\$ -	4,00	\$840.880,00	4,00	\$840.880,00
NP 163	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 6x6	UN	1,00	\$ 189.420,00	\$ -	2,00	\$378.840,00	2,00	\$378.840,00
NP 164	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLAS DE EXTRACCION 20x20	UN	2,00	\$ 303.120,00	\$ -	2,00	\$606.240,00	2,00	\$606.240,00
NP 165	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLAS DE EXTRACCION 14x14	UN	2,00	\$ 283.620,00	\$ -	2,00	\$567.240,00	2,00	\$567.240,00
NP 166	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLAS DE EXTRACCION 12x8	UN	4,00	\$ 266.020,00	\$ -	4,00	\$1.064.080,00	4,00	\$1.064.080,00
NP 167	SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS TERMINAL HEPA 24"x36"x12"	UN	4,00	\$ 3.857.400,00	\$ -	4,00	\$15.429.600,00	4,00	\$15.429.600,00
NP 168	SUMINISTRO E INSTALACION DAMPER DE BALANCEO.	UN	10,00	\$ 400.060,00	\$ -	9,00	\$3.600.540,00	9,00	\$3.600.540,00
NP 169	SUMINISTRO E INSTALACION DAMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR.	UN	4,00	\$ 453.057,00	\$ -	4,00	\$1.812.228,00	4,00	\$1.812.228,00
NP 170	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO 4" EXTRACCION BAÑOS	ML	56,00	\$ 25.074,00	\$ -	48,00	\$1.203.552,00	48,00	\$1.203.552,00
NP 171	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR EXTRACTOR BAÑOS VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO 180CFM@0,3"WC	UN	5,00	\$ 588.881,00	\$ -				
NP 172	SUMINISTRO E INSTALACION TAA-3 CONTROL AIRE ACONDICIONADO 1 Y 2 PARA CONTROL EN AUTOMATICO Y MANUAL CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES Y CONTROL DE UC1, UC2, UMA-01-2HP, UMA-02-5HP INTEGRADO CON 4 DIFERENCIALES DE	UN	1,00	\$16.724.680,00	\$ -	1,00	\$16.724.680,00	1,00	\$16.724.680,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

	PRESION EN FILTROS Q=CTE Y 2 SENSORES DE VELOCIDAD-								
NP 173	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED EXTERIOR STREET LIGTH 150W - 100-240VAC	UN	4,00	\$ 1.088.408,00	\$ -	4,00	\$4.353.632,00	4,00	\$4.353.632,00
	COMPONENTE RED CONTRA INCENDIOS MODIFICACION 03								
NP 174	TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2	ML	-	\$ 65.280,00	\$ -	28,50	\$1.860.480,00	28,50	\$1.860.480,00
NP 175	TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2 1/2	ML	-	\$ 67.787,00	\$ -	62,70	\$4.250.244,90	62,70	\$4.250.244,90
NP 176	TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1 1/4"	ML	-	\$ 42.749,00	\$ -	28,50	\$1.218.346,50	28,50	\$1.218.346,50
NP 177	TUBERÍA SCH 40 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1"	ML	-	\$ 41.560,00	\$ -	79,80	\$3.316.488,00	79,80	\$3.316.488,00
NP 178	SISTEMA CONTROL DE ROCIADORES, INCLUYE VALVULAS TIPO MARIPOSA SUPERVISADA, VALVULA TIPO CHECK RANURADA, VALVULA DE PRUEBA DE DRENAJE Y SENSOR DE FLUJO DE PALETA	UN	-	\$ 2.775.250,00	\$ -	2,00	\$5.550.500,00	2,00	\$5.550.500,00
NP 179	SIAMESA DE CONEXIÓN; INCLUYE BOMBA DE CONTROL	UN	-	\$ 2.050.100,00	\$ -	1,00	\$2.050.100,00	1,00	\$2.050.100,00
NP 180	VALVULA DE BOMBEROS	UN	-	\$ 1.247.000,00	\$ -	1,00	\$1.247.000,00	1,00	\$1.247.000,00
NP 181	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBAS PARA RED CONTRA INCENDIOS DE 250 GPM	UN	-	\$44.862.649,00	\$ -	1,00	\$44.862.649,00	1,00	\$44.862.649,00
	COMPONENTE RED ELECTRICA								
NP 182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 2(3x500+500N)+2/OT	ML	-	\$ 1.150.800,00	\$ -	49,60	\$157.079.680,00	49,60	\$57.079.680,00
NP 183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN GABINETE DE 2000x800x400 mm; INCLUYE BARRAJE DE CAPACIDAD 660 AMPERIOS (30x5mm); BREAKER PRINCIPAL DE 3x350A Icu 50KA, UN (1) BREAKER DE 3x125A Icu 30KA, UN (1) BREAKER DE 3x100A Icu 30KA, UN BREAKER DE 3x70A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 6KA, DOS (2) BREAKER DE 3x20A Icu 15KA, DPS CLASE I + II DE 70KA, MULTIMETRO.	UN	-	\$11.667.197,00	\$ -	1,00	\$11.667.197,00	1,00	\$11.667.197,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RED EMERGENCIA, INCLUYE GABINETE DE 1000x800x300; INCLUYE BARRAJE DE 140 AMPERIOS (15x2 mm). BREAKER GENERAL DE 3x100A Icu 25KA, DOS (2) BREAKER DE 3x40A Icu 6KA, UNO (1) BREAKER DE 3x40A Icu 25KA, UNO (1) BREAKER DE 3x30A Icu 6KA, UNO (1) BREAKER DE 2x30A Icu 6KA, UN (1) BREAKER DE 3x20 A Icu 6KA. ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU MONTAJE	UN	-	\$ 3.658.631,00	\$ -	1,00	\$3.658.631,00	1,00	\$3.658.631,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

NP 185	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED REGULADA, INCLUYE GABINETE DE 800x600x300; DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PARA 18 CIRCUITOS REGULADOS MONOFÁSICOS, MÓDULO DE BYPASS PARA MANTENIMIENTO DE UPS, DOS (2) BREAKER DE 2x40A Icu 6KA, DPS CLASE II DE 50KA Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	-	\$ 5.036.865,00	\$	-	1,00	\$5.036.865,00	1,00	\$5.036.865,00
NP 186	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE DE LA RED DE MEDIA Y/O BAJA TENSION	UN	-	\$ 891.800,00	\$	-	1,00	\$891.800,00	1,00	\$891.800,00
NP 187	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADOR, INCLUYE IVA	UN	-	\$ 545.300,00	\$	-	1,00	\$545.300,00	1,00	\$545.300,00
NP 188	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE DE USO FINAL, INCLUYE IVA	UN	-	\$ 7.702.800,00	\$	-	1,00	\$7.702.800,00	1,00	\$7.702.800,00
NP 189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, 3x6+6N+8T	ML	-	\$ 39.999,00	\$	-	68,80	\$2.751.931,20	68,80	\$2.751.931,20
NP 190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS ANTIFRAUDE 3x6+8N	ML	-	\$ 33.099,00	\$	-	36,90	\$1.221.353,10	36,90	\$1.221.353,10
NP 191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO SEÑAL EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS 2(3X16)	ML	-	\$ 13.777,00	\$	-	6,00	\$82.662,00	6,00	\$82.662,00
NP 192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO SEÑAL EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS 2(3X14)	ML	-	\$ 17.861,00	\$	-	19,90	\$355.433,90	19,90	\$355.433,90
NP 193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 12 KVA, INCLUYE CONTACTORES, TARJETA DE PROGRAMACIÓN GABINETE, SELECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS	UN	-	\$ 3.591.780,00	\$	-	1,00	\$3.591.780,00	1,00	\$3.591.780,00
NP 194	CANALIZACIÓN RED DE BAJA TENSION DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS208 EN ZONA BLANDA DOS DUCTOS PVC 2", NO INCLUYE CORTE, ROTURA DE VIA NI REPOSICION.	ML	-	\$ 38.341,00	\$	-	48,30	\$ 1.851.870,30	48,30	\$1.851.870,30
NP 195	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA CONTADOR TRIFASICO ET900, INCLUYE CONTADOR 220VAC, 80 AMPERIOS CERTIFICADO, BREAKER DE CORTE 3x40 - 20KA MAGNETICO	UN	-	\$ 988.843,00	\$	-	1,00	\$988.843,00	1,00	\$988.843,00
NP 196	CONSTRUCCIÓN PARA CANALIZACIÓN ACOMETIDAS PARCIALES POR PLACA O MURO EN UN DUCTO PVC DE 3/4"	UN	-	\$ 5.368,00	\$	-	14,00	\$75.152,00	14,00	\$75.152,00
NP 197	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 60.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	-	\$ 8.742.577,00	\$	-	2,00	\$17.485.154,00	2,00	\$17.485.154,00
NP 198	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO FANCOIL DESNUDO DE 60.000 BTU/H, R410A, 214VAC.	UN	-	\$ 9.117.577,00	\$	-	1,00	\$9.117.577,00	1,00	\$9.117.577,00
NP 199	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑOS V70CFM@0,3"WC	UN	-	\$ 197.453,00	\$	-	13,00	\$2.566.889,00	13,00	\$2.566.889,00
NP 200	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO INTEMPERIE PARA PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE BREAKER PRINCIPAL DE 3x100A Icu 50KA, CUATRO (4) BREAKER DE 2x30A Icu 10KA, UN (1) BREAKER DE 3x30A Icu 10KA, ACCESORIOS Y DEMÁS	UN	-	\$ 2.882.510,00	\$	-	1,00	\$2.882.510,00	1,00	\$2.882.510,00

[Handwritten signature]



Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

	ELEMENTOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE								
NP 201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO LAMINA PIRALU 2,5mm AIRE ACONDICIONADO AREA TRABAJO DE PARTOS	M2	-	\$ 79.627,00	\$ -	29,80	\$2.372.884,60	29,80	\$2.372.884,60
NP 202	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER TRIFASICO 3x40Amp - 20 KA	UN	-	\$ 258.594,00	\$ -	3,00	\$775.782,00	3,00	\$775.782,00
NP 203	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER TRIFASICO 3x50Amp - 20 KA	UN	-	\$ 258.594,00	\$ -	1,00	\$258.594,00	1,00	\$258.594,00
NP 204	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER TRIFASICO 3x70Amp - 42 KA	UN	-	\$ 281.489,00	\$ -	1,00	\$281.489,00	1,00	\$281.489,00
NP 205	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL DE AIRE TIPO EXTERIOR, FILTROS MERV-35%,MERV-95%, DAMPER DE CONTROL TAE, RENOVACION DEL AIRE 254 CFM, BLOWER DE 10X4X1, CAIDA DE PRESION TOTAL 3,2 in-wg@3"WC=2,2HP,R410 .	UN	-	\$18.561.300,00	\$ -	1,00	\$18.561.300,00	1,00	\$18.561.300,00
NP 206	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL DE AIRE TIPO EXTERIOR, FILTROS MERV-35%,MERV-95%, DAMPER DE CONTROL TAE, RENOVACION DEL AIRE 254 CFM, BLOWER DE 15X11X1, CAIDA DE PRESION TOTAL 3,8 in-wg@3"WC=5,5HP,R410 .	UN	-	\$23.145.140,00	\$ -	1,00	\$23.145.140,00	1,00	\$23.145.140,00
NP 207	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DOBLE CIRCUITOTR, R410, 214VAC, 3F 61000C.	UN	-	\$ 9.862.000,00	\$ -	1,00	\$9.862.000,00	1,00	\$9.862.000,00
NP 208	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DOBLE CIRCUITOTR, R410, 214VAC, 3F 120000C.	UN	-	\$ 14.952.900,00	\$ -	1,00	\$14.952.900,00	1,00	\$14.952.900,00
COMPONENTE OBRA CIVIL									
NP 209	ALFALIA SUPERBOARD D. CARA, CAL.8 mm	ML	-	\$ 19.078,00	\$ -	114,26	\$2.179.852,28	114,26	\$2.179.852,28
NP 210	ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAVACION H=>2 < 4MTS	M2	-	\$ 12.052,00	\$ -	52,74	\$635.622,48	52,74	\$635.622,48
NP 211	CINTA FLEXIBLE JUNTA DILATA/ CONSTRUCC. V-10	ML	-	\$ 14.038,00	\$ -	192,23	\$2.698.524,74	192,23	\$2.698.524,74
NP 212	CERRAMIENTO MODULO VARILLA Y MALLA S/DISEÑO IDU	M2	-	\$ 170.038,00	\$ -	8,08	\$1.373.907,04	8,08	\$1.373.907,04
NP 213	PISO MEDISTEP CONDUCTIVO 2MM INCLUYE MEDIA CAÑA Y CORDON CONDUCTIVO	M2	-	\$ 339.127,00	\$ -	30,62	\$10.384.068,74	30,62	\$10.384.068,74
NP 214	CAJA INSP 70x70x70cm,20,7MPa, e=0.1m, ref 3/8" C/15	UN	-	\$ 298.373,00	\$ -	5,00	\$1.491.865,00	5,00	\$1.491.865,00
NP 215	PUERTA TABLER CORR MARCO,PASAD LAM COLL R C20 2*0.8	UN	-	\$ 250.383,00	\$ -	1,00	\$250.383,00	1,00	\$250.383,00
NP 216	PISO EN MARMOL NATURAL X 20MM BRILLADO, CON CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERA.	M2	-	\$ 480.967,00	\$ -	26,37	\$12.683.099,79	26,37	\$12.683.099,79
NP 217	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L=1.60 MTS.	UND	-	\$ 178.247,00	\$ -	1,00	\$178.247,00	1,00	\$178.247,00
NP 218	REJA TIPO BANCO TUBO CUADRADO 1" C.18	M2	-	\$ 58.388,00	\$ -	3,65	\$213.116,20	3,65	\$213.116,20
NP 219	POCETA DE EMPOTRAR 50 X 50 X 40 mm EN ACERO INOXIDABLE INC. GRIFERIA	UND	-	\$ 532.963,00	\$ -	13,00	\$6.928.519,00	13,00	\$6.928.519,00
NP 220	CANAL PVC AMAZONAS	ML	-	\$ 30.073,00	\$ -	4,40	\$132.321,20	4,40	\$132.321,20
NP 221	BAJANTE AGUAS LLUVIAS AMAZONAS PVC	ML	-	\$ 23.675,00	\$ -	3,15	\$74.576,25	3,15	\$74.576,25

[Handwritten signature]



Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

NP 222	Alarma Importada De Dos Señales, Sensor Remoto. Aplicación Para Area O Central De Enfermería	UND	-	\$ 5.404.731,00	\$ -	1,00	\$5.404.731,00	1,00	\$5.404.731,00
NP 223	ESCALERA ACCESO TANQUE SUBTERRANEO EN ACERO INOXIDABLE.	ML	-	\$ 556.154,00	\$ -	1,70	\$945.461,80	1,70	\$945.461,80
NP 224	CAMPAMENTO DE OBRA 18 M2 TIPO CONTENEDOR O SIMILAR ALQUILER MES (2 UNIDADES)	MES	-	\$ 1.384.278,00	\$ -	2,00	\$2.768.556,00	2,00	\$2.768.556,00
NP 225	SIFON , BAJANTE D=4"	UND	-	\$ 33.871,00	\$ -	7,00	\$237.097,00	7,00	\$237.097,00
NP 226	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PRESION CON TANQUE HODROACUMULADOR CON MEMBRANA			\$ 30.851.132,00	\$ -	1,00	\$30.851.132,00	1,00	\$30.851.132,00
NP 227	MARCO METALICO A=0,80M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	-	\$ 218.158,00	\$ -	30,00	\$6.544.740,00	30,00	\$6.544.740,00
NP 228	MARCO METALICO A=0,90M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	-	\$ 222.158,00	\$ -	19,00	\$4.221.002,00	19,00	\$4.221.002,00
NP 229	MARCO METALICO A=1,0M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	-	\$ 259.589,00	\$ -	4,00	\$1.038.356,00	4,00	\$1.038.356,00
NP 230	MARCO METALICO A=1,20M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	-	\$ 266.808,00	\$ -	4,00	\$1.067.232,00	4,00	\$1.067.232,00
NP 231	MARCO METALICO A=1,40M X H=2,12M INC. TRANSP - ACCESORI	UND	-	\$ 276.434,00	\$ -	6,00	\$1.658.604,00	6,00	\$1.658.604,00
NP 232	PUERTA ALUMIN T PERSIANA A=1,4M X H=2,12M INC TRANS - ACCESO	UND	-	\$ 529.459,00	\$ -	3,00	\$1.588.377,00	3,00	\$1.588.377,00
NP 233	PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA	M2	-	\$ 198.365,00	\$ -	17,43	\$3.457.501,95	17,43	\$3.457.501,95
NP 234	Suministro e instal. micromedidor de velocidad transm. mecánica, cuerpo metálico - chorro múltiple clase C 3/4" R160 (Inc. certificado calibración, cajilla polipropileno y acoples)	UND	-	\$ 382.276,00	\$ -	1,00	\$382.276,00	1,00	\$382.276,00
NP 235	VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS, CON VIDRIO 4 MM	M2	-	\$ 198.218,00	\$ -	3,69	\$731.424,42	3,69	\$731.424,42
NP 236	PUERTA EN MADERA LAMINA ENTAMBORADA INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS	M2	-	\$ 166.555,00	\$ -	111,71	\$18.605.859,05	111,71	\$18.605.859,05
NP 237	ROCIADOR COBERTURA ESTÁNDAR RESPUESTA ESTÁNDAR (SCSR) KS.6 TEMP. ORDINARIA	UND	-	\$ 76.154,00	\$ -	36,00	\$2.741.544,00	36,00	\$2.741.544,00
NP 238	UNION PARA TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2	UND	-	\$ 27.786,20	\$ -	50,00	\$1.389.310,00	50,00	\$1.389.310,00
NP 239	UNION PARA TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 2 1/2	UND	-	\$ 30.656,60	\$ -	30,00	\$919.698,00	30,00	\$919.698,00
NP 240	UNION PARA TUBERÍA SCH 10 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1 1/4"	UND	-	\$ 19.234,80	\$ -	50,00	\$961.740,00	50,00	\$961.740,00
NP 241	UNION PARA TUBERÍA SCH 40 EN ACERO AL CARBÓN Ø 1"	UND	-	\$ 17.810,00	\$ -	4,00	\$71.240,00	4,00	\$71.240,00
NP 247	SOPORTE BICLAMP	UND	-	\$ 15.000,00	\$ -	30,00	\$450.000,00	30,00	\$450.000,00
NP 248	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL	UND	-	136.416,00	\$ -	15,00	\$2.046.240,00	15,00	\$2.046.240,00
NP 249	SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL	UND	-	\$ 147.024,00	\$ -	8,00	\$1.176.192,00	8,00	\$1.176.192,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS								2.129.034.853,85
	AIU ITEMS NO PREVISTOS								660.000.805
	VALOR TOTAL ITEMS								2.789.035.659
25	EQUIPOS ESPECIALES								
25.1	TRANSFERENCIA TRIFASC 45KVA 13200/208 V TIPO PEDESTAL	UN	1,00	\$ 5.642.834,00	\$5.642.834,00				
25.2	TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD MOUNTED 45KVA 13200/208 V TIPO PEDESTAL	UN	1,00	\$26.322.030,00	\$26.322.030,00				
25.3	ASCENSOR ELECTRICO 2 PARADAS DE DOBLE SALIDA PARA 8 PERSONAS inc accesorios, equipos, instalacion y puesta en marcha	UN	1,00	\$112.620.000,00	\$112.620.000,00	1,00	\$112.620.000,00	1,00	\$112.620.000,00
25.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AUTOMATICO PARA MANIFOLD 2 X 6 CON MANGUERAS,	UN	1,00	\$28.825.499,00	\$28.825.499,00	1,00	\$28.825.499,00	1,00	\$28.825.499,00

[Handwritten signature]



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNIÓN

	INCLUYE UNIDAD DE REGULACION TIPO TRITECH								
25.5	S.E.I. UPS POWERCON TRUE ON LINE	UN	1,00	\$28.232.887,00	\$28.232.887,00	1,00	\$28.232.887,00	1,00	\$28.232.887,00
25.6	GENERADOR PLANTA ELECTRICA DE 30 KV PARA 200 PUNTOS ELECTRICOS DIESEL	UN	1,00	\$49.260.000,00	\$49.260.000,00				
25.7	Suministro de equipo tipo cassette hidrónico 3 TR.	UN	7,00	\$ 3.297.000,00	\$23.079.000,00				
25.8	Suministro de Fan-Coil tipo básico desnudo 900 cfm hidrónico, incluye filtro de aire. Marca York	UN	2,00	\$ 1.905.000,00	\$3.810.000,00				
25.9	suministro de fan-coil tipo pared hidrónico 2TR	UN	2,00	\$ 2.400.000,00	\$4.800.000,00				
25.10	Suministro válvula de 3 vías 1" diam. 208 volt.	UN	4,00	\$ 328.500,00	\$1.314.000,00				
25.11	Suministro válvulas de paso 1" diametro.	UN	4,00	\$ 76.500,00	\$306.000,00				
25.12	Suministro termostato de control (Fan-Coil	UN	1,00	\$ 250.500,00	\$250.500,00				
25.13	Suministro de soportes de equipos	UN	9,00	\$ 76.500,00	\$688.500,00				
25.14	Suministro e Instalacion de tuberias del agua fria PVC- RDE-21 aisladas térmicamente. Diámetro: 2 1/2"	ML	4,50	\$ 62.700,00	\$282.150,00				
25.15	Suministro e instalacion de tuberias del agua fria PVC- RDE-21 aisladas térmicamente. Diámetro: 2"	ML	28,20	\$ 58.950,00	\$1.662.390,00				
25.16	Suministro e instalacion de tuberias del agua fria PVC- RDE-21 aisladas térmicamente. Diámetro: 1 1/2"	ML	32,60	\$ 52.425,00	\$1.709.055,00				
25.17	Suministro e instalacion de tuberias del agua fria PVC- RDE-21 aisladas térmicamente. Diámetro: 1"	ML	39,00	\$ 48.840,00	\$1.904.760,00				
25.18	Suministro e instalación de válvulas de corte: 2 1/2" diam	UN	2,00	\$ 285.000,00	\$570.000,00				
25.19	Suministro e instalación de conductos del aire en DUCTO GLASS-GOLD (Fan-Coil)	ML	7,00	\$ 73.050,00	\$511.350,00				
25.20	Suministro e Instalación de rejillas del aire (Fan-Coil	UN	7,00	\$ 289.500,00	\$2.026.500,00				
25.21	Suministro e instalación de conductos del aire en lámina galvanizada.	M2	27,80	\$ 71.550,00	\$1.989.090,00				
25.22	Suministro e instalacion de rejillas de extraccion 6x6.	UN	4,00	\$ 55.500,00	\$222.000,00				
25.23	Suministro e instalacion de programador horario y relé de control	UN	1,00	\$ 742.500,00	\$742.500,00				
25.24	EQUIPO DE PRESION HIDROFLOT EQUIPO DE BOMBEO	UN	1,00	\$11.352.600,00	\$11.352.600,00				
NP 44	REVISION DISEÑO ELECTRICO Y FOTOMETRICO	GL		\$15.000.000,00	\$ -	1,00	\$15.000.000,00	1,00	\$15.000.000,00
NP 45	ESTUDIO PATOLOGIA DE CONCRETO Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	GL		\$10.000.000,00	\$ -	1,00	\$10.000.000,00	1,00	\$10.000.000,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO								194.678.386,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA OBRA			\$ 2.983.714.044,54		
				VALOR COSTOS DIRECTOS			\$ 2.323.713.239,85		
				VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 660.000.804,69		
				SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			\$ 29.625,66		
[REDACTED] ítems con documentación pendiente									


[Handwritten signature]




Municipio de Villavicencio


TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:


1. El contratista se compromete a agilizar las certificaciones correspondientes a los ítems NP186, NP187 Y NP188, con el fin de poder perfeccionar el acta de recibo final formato meci, y poder continuar con el proceso de liquidación del proyecto.

Firma 
Nombre
Cargo


Firma 
Nombre
Cargo

Firma 
Nombre ROSCABERB NWCA
Cargo INC. RESIDENTE OBEA.

Firma 
Nombre David Rodríguez Buitrago
Cargo R.L. Interventoría

Firma 
Nombre
Cargo

Firma 
Nombre MAURICIO VILLALOBOS
Cargo RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma 
Nombre JESÚS F. VILLALBA
Cargo Supervisor

Firma
Nombre
Cargo

Firma
Nombre
Cargo

Firma
Nombre
Cargo