

CONSORCIO MORAM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.224/30 –DIC-2019

OBJETO: EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL, A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE RESULTEN ADJUDICADOS, CUYOS OBJETOS SON: “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE SAHAGUN- CORDOBA.”; “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUIES- CAQUETA.”; “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE JUDICIAL DE ALBANIA- SANTANDER.”; “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE YACOPI- CUNDINAMARCA, INCLUIDA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEFINITIVOS.”; “CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE MORROA- SUCRE”.



**INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 06
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONTRATISTA: CONSORCIO MORAM

SEDE JUDICIAL BELÉN DE LOS ANDAQUIES-CAQUETÁ

SEPTIEMBRE DE 2020

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

INDICE

CAPITULO I. INTRODUCCION

CAPITULO II. CONTRATO DE OBRA

- a) Información general
- b) Aspectos legales
- c) Aspectos financieros
- d) Aspectos técnicos
 - 1. Diseños
 - 2. Licencias
 - 3. Avance en el periodo
 - 4. Ensayos de laboratorio
 - 5. Estado del clima
 - 6. Programación y avance de obra y/o suministros
 - 7. Registro fotográfico
 - 8. Acta entrega predio
 - 9. Actas de vecindad
 - 10. Permisos disposición final retiro y/o escombros
 - 11. Permisos explotación canteras
- e) Aspectos Administrativos
 - 1. Servicios públicos
 - 2. Seguridad industrial

CONSORCIO MORAM

3. Personal en la obra
4. Pagos parafiscales
5. Actividades no previstas
6. Almacén
7. Bitácora
8. Correspondencia
9. Comités

CAPITULO III. CONTRATO DE INTERVENTORIA

- a) Información general
- b) Aspectos legales
- c) Aspectos financieros
- d) Aspectos administrativos

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONSORCIO MORAM

CAPITULO I. INTRODUCCION

CONSORCIO MORAM

INTRODUCCION

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No.224/30 –DICIEMBRE-2019

OBJETO: ES EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL, A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE RESULTEN ADJUDICADOS, CUYOS OBJETOS SON: “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE SAHAGUN- CORDOBA.”; “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUIES-CAQUETA.”; “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE JUDICIAL DE ALBANIA- SANTANDER.”; “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE YACOPI- CUNDINAMARCA, INCLUIDA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEFINITIVOS.”; “CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE MORROA- SUCRE”.

CONTRATISTA: CONSORCIO MORAM

OBJETO Y ALCANCE DE LA INTERVENTORIA:

Desarrollo de la interventoría de conformidad con las condiciones de contratación establecidas por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA en el Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos Abierto No. 12 DE 2019, en las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y en las demás normas aplicables que forman parte integral del contrato.

FUNCIONES GENERALES TECNICAS:

1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano en el compromiso anticorrupción, con la suscripción del contrato, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente

CONSORCIO MORAM

entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la ley colombiana, especialmente la ley 1474 de 2011.

- No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva a ningún funcionario público en relación con su contrato.
- No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso contractual.

2. Constituir las garantías requeridas por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del Decreto 1082 de 2015.

3. Contar con el personal solicitado en los estudios previos, el contrato y los anexos técnicos publicados, con la dedicación requerida y pactada. Esta obligación será revisada por el Supervisor del contrato, en cada una de las etapas contractuales desde la firma del Acta de inicio.

4. Presentar informes, facturas y actas de recibo en documentos separados por cada frente de trabajo.

5. Realizar la amortización del anticipo en las condiciones pactadas en el contrato.

6. Entregar y cumplir con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Supervisor.

7. Dar cumplimiento estricto a las disposiciones desarrolladas en la Resolución No. 4386 del 09 de octubre de 2018. "Por la cual se crea e implementa el Registro único de Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTEC", expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecución del contrato, se vinculen o contraten personas extranjeras.

8. Mantener durante la ejecución del contrato de Interventoría, el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta económica, la Unidad de Infraestructura Física a través de la Supervisión, puede solicitar la sustitución de cualquier integrante del equipo de trabajo si éste no cumple con los requisitos exigidos o tiene un desempeño no adecuado que afecte el buen desarrollo de la ejecución del Contrato.

9. Asegurar que el personal de Interventoría no tenga vinculación laboral, civil o comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, durante la ejecución del contrato. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Interventor.

10. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de

CONSORCIO MORAM

Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente. EL incumplimiento del contratista Interventor de las anteriores obligaciones con el personal, puede generar imposición de multas sucesivas y la afectación de la garantía en los amparos de cumplimiento y de salarios y prestaciones sociales.

Parágrafo: En el caso del personal que trabaje para la Interventoría bajo contrato de prestación de servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.

11. Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede en cualquier momento, exigir al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.

12. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con el numeral 4 Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 7 y 11 de la Ley 1480 de 2011.

13. Velar por la buena ejecución del contrato de obra en términos de calidad, tiempo y costos asociados.

14. Realizar la gestión necesaria para la oportuna ejecución de actividades dentro del cronograma pactado y la coordinación entre la Nación - Consejo Superior de la Judicatura y el Contratista de Obra.

15. Realizar las actividades estipuladas en el contrato y las necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, contables, financieras y jurídicas.

16. Verificar que las obras contratadas, estén acorde con lo estipulado por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, conforme con los documentos técnicos publicados dentro del proceso de selección y que correspondan con las ofertas presentadas por el Contratista.

17. Suscribir, junto con el contratista, el Acta de inicio de la obra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de la Garantía Única, por parte de la entidad. El documento suscrito y en original debe ser custodiado por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Asistencia Legal.

CONSORCIO MORAM

18. Recibir por parte del Contratista de la obra y a la firma del Acta de Inicio, el Análisis de Precios Unitarios APUS, que soportan la propuesta económica presentada.

19. Aprobar, al momento de la suscripción del Acta de inicio del contrato de obra, el Cronograma de Actividades que presente el Contratista y solicitar los ajustes que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato, dentro del tiempo establecido. El documento Suscrito y en original debe ser custodiado por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Asistencia Legal.

20. Revisar y avalar el contrato de fiducia mercantil, por medio del cual el contratista de obra constituye el patrimonio autónomo, para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo, en los términos del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.

21. Revisar, verificar y hacer seguimiento a los rendimientos financieros generados en la fiducia producto del anticipo entregado al Contratista.

22. Elaborar un informe mensual sobre los rendimientos financieros generados en la fiducia producto del anticipo entregado al Contratista y entregarlo al Supervisor.

23. Verificar que el Contratista de la obra mantenga durante toda la ejecución de las labores contratadas, el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta y solicitar la sustitución de cualquiera de ellos, en caso que no cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad, o que su desempeño no sea el adecuado.

24. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de lo establecido en el Decreto 392 de 2018 durante la ejecución del contrato, esto es, de mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar al interventor del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, donde así lo acredite.

25. Verificar que el contratista de obra acredite el cumplimiento de los ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso selectivo de contratista y por medio de los cuales, este último obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser el adjudicatario del proceso.

26. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de la obra, respecto de la normatividad en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), del personal que se utilice en la ejecución del contrato. (Decreto 1072 de 2015).

CONSORCIO MORAM

27. Documentar las causas o motivos del incumplimiento que se llegue a presentar, si el Contratista de la obra rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notifica por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el interventor comunica dicha situación a la Nación Consejo Superior de la Judicatura, para que tome las medidas que considere necesarias.

28. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de lo dispuesto en la Ley 1383 de 2010, esto es, con los permisos requeridos para el transporte y movilización de cargas, así como de especificaciones de los vehículos que realizan esta clase de transporte (En aspecto como límites de peso y dimensiones de los vehículos de carga para su operación).

29. Verificar que el Contratista de obra dé cumplimiento a todas las normas y ley colombianas sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se entren vigentes durante el término del contrato. Así mismo, debe verificar que el Contratista de obra minimice el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por el (Contratista de obra), en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables.

30. Verificar que el Contratista de obra realice la construcción de acuerdo a los estudios, diseños, planos y demás especificaciones técnicas definidas para la obra de la misma manera, se debe verificar que el Contratista de obra garantice la calidad de los materiales y estabilidad de la obra.

31. Emitir concepto técnico, jurídico, financiero contable o ambiental cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de modificaciones durante la ejecución del Contrato, con el fin de establecer la viabilidad de las mismas. En el concepto, el interventor debe establecer si los cambios pueden ser realizados de común acuerdo y por escrito entre el Contratista, el Interventor y el Supervisor designado o si es necesario realizar Otrosíes, Prórrogas o Adiciones al contrato. Dicho concepto debe ser emitido por el Profesional idóneo que la interventoría debe contratar para tal fin. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Asistencia Legal.

32. Realizar reuniones semanales con el Contratista, para evaluar el avance de ejecución del contrato de obra y las dificultades que se lleguen a presentar, lo anterior de acuerdo al cronograma del contrato; de dicha reunión debe dejarse constancia en Acta, documento que debe ser allegado a la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en copia, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la realización de la reunión. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Asistencia Legal.

CONSORCIO MORAM

33. Estudiar, evaluar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios y cantidades de las Actividades No Previstas que surjan con ocasión al desarrollo del contrato.

34. Realizar la proyección mensual de cantidades de obra del contrato e informar inmediatamente a la entidad en caso de evidenciar un posible agotamiento del recurso financiero o del tiempo de vigencia del contrato que impida completar la obra en los términos previstos.

35. Elaborar los informes sobre incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de la obra en caso de presentarse. Dichos informes deben incluir un análisis completo del grado de incumplimiento de las obligaciones del Contratista y la tasación de la multa en caso de requerirse. De igual manera se deben realizar las recomendaciones técnicas, administrativas, jurídicas, financieras, contables y ambientales a que haya lugar. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Asistencia Legal.

36. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de la obra, con el Sistema Integral de Seguridad Social y aportes Parafiscales, cuando haya lugar, del personal que se utilice durante la ejecución del contrato.

37. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista de la obra, con el Sistema General de Riesgos Laborales, cuando haya lugar, del personal que se utilice durante la ejecución del contrato de obra, conforme con lo estipulado en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015.

38. Expedir para efectos de pago del Contrato de obra, las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones técnicas, jurídicas, contables, financieras y administrativas del Contratista. La certificación de cumplimiento, que expide el Interventor, constituye la prueba de la verificación y aprobación de la ejecución del contrato y es requisito para efectuar los pagos al Contratista.

39. Remitir a la Unidad de infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, todos los documentos originales, informes y demás escritos que se generen durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la Interventoría. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Asistencia Legal.

40. Responder en los tiempos que corresponda, toda información que soliciten los Entes de control, tanto para el contrato de obra, como para el contrato de Interventoría. Los documentos requeridos deben ser remitidos a la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Asistencia Legal.

CONSORCIO MORAM

41. Suministrar al Supervisor del contrato, cuando éste lo solicite; informes sobre cualquier aspecto del objeto del contrato.

42. Exigir que la construcción se realice de acuerdo a los estudios, diseños, planos y demás especificaciones técnicas, con el fin de garantizar la calidad de los materiales y la estabilidad de la obra.

43. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el Contratista de la obra, con el propósito de obtener las licencias y permisos que se requieran con el fin de ejecutar las labores objeto del contrato que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: permisos para aprovechamiento forestal, sustracción de reserva o levantamiento de veda, concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos, permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para instalación de campamentos temporales, obtener materiales de construcción de fuentes con contrato de concesión minero y licencia ambiental vigentes, aquellos para la protección del patrimonio arqueológico, entre otros que sean exigidos por las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos asociados a estos trámites de licencias y permisos estarán a cargo del Contratista.

44. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el Contratista de la obra, con el propósito de obtener las licencias y permisos que se requieran con el fin de realizar la conexión efectiva de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, Los costos asociados a estos trámites de licencias y permisos deben estar a cargo del contratista.

45. Revisar el Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto 1072 de 2015 "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST)" y el documento PGAS (Plan de Gestión Ambiental Social), presentado por el Contratista de la obra y exigir los ajustes que considere necesarios de acuerdo con la Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social - PGAS, así como lo estipulado dentro de la legislación colombiana. Los documentos revisados y aprobados por el Interventor serán remitidos a la Unidad de infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, junto con el primer Informe Mensual de la Interventoría. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en los documentos, serán atribuibles al Contratista y al Interventor.

CONSORCIO MORAM

46. Validar los informes (parciales y final) presentados por el Contratista de la obra y allegarlos en original a la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de los mismos por parte del Contratista, con el correspondiente concepto de cumplimiento técnico, jurídico, financiero y contable emitido por la interventoría. Los informes suscritos y en original deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Asistencia Legal.

47. Elaborar semanalmente un informe Ejecutivo que debe incluir los porcentajes de avance real de las labores contratadas, el cual debe ser entregado al supervisor.

48. Elaborar mensualmente un informe Ejecutivo detallado del estado del contrato de obra, el cual debe incluir porcentajes de avance, gráficos, fotografías y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas y el cumplimiento del Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social).

49. Solicitar al Contratista de la obra, la ejecución de las pruebas de calidad del concreto de acuerdo con la normatividad vigente y el Plan de Calidad, cuyos resultados se entregan dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

50. Anexar con cada acta de recibo de obra una Certificación suscrita por el director de la Interventoría, donde éste garantiza que las especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos ejecutados fueron verificadas en obra por su equipo de trabajo y que se encuentran conforme con lo contratado.

51. Solicitar a la Entidad, al menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga, adición suspensión y reinicio del contrato de obra, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pólizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento. Las actas de suspensión y reinicio deben contar con la firma del Director Ejecutivo de Administración Judicial, del director de la Unidad de Infraestructura Física, el Contratista, el interventor y el visto bueno del director de la Unidad Asistencia Legal.

52. Solicitar al Contratista, en caso de retraso de las obras, un Plan de Contingencia que permita terminar la obra en los tiempos previstos. El Interventor debe exigir el cumplimiento de esta obligación, so pena de suscribir el Plan de Contingencia por el mismo. Este Plan debe ser remitido a la Unidad de Infraestructura Física y debe ser custodiado por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Asistencia Legal.

CONSORCIO MORAM

53. Informar a la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sobre el inicio de la instalación del cableado estructurado y de los demás componentes que conforman la red de datos de la construcción a entregar con el fin que sea verificado el correcto funcionamiento de la misma.

54. Elaborar y suscribir junto con el Contratista, el Acta de Recibo Final de Obra, en el cual debe quedar constancia que los ítems ejecutados por el Contratista cumplen con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas de obra.

55. Coordinar y verificar que a la firma del Acta de Recibo Final, el Contratista haga entrega de Memoria de cálculo consolidada y firmada (en medio físico y magnético), todos los planos récord de las obras ejecutadas (arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios etc.), bitácora de obra, catálogos, manuales de mantenimiento y operación, estudios y diseños certificaciones informes de las pruebas de estanqueidad y otras pruebas de funcionalidad realizadas, licencias y permisos obtenidos y demás documentos relacionados con el objeto del contrato.

56. Proyectar y compilar la documentación de las Actas de Liquidación de los contratos de obra y de interventoría, durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de finalización de los contratos de obra y de interventoría, las correspondientes actas de liquidación y suscribir las actas de liquidación requeridas por el Consejo Superior de la Judicatura, una vez sean revisadas y aprobadas. En caso de no realizarse esta actividad, se declarará el incumplimiento del contrato y la Unidad de Infraestructura Física, asumirá la proyección y suscripción del acta de liquidación.

57. Contar dentro de su equipo de trabajo con un profesional que actúe como Supervisor Técnico Independiente en los términos y obligaciones de la Norma Sismo Resistente NSR-10, Ley 400 de 1997 y la normatividad relacionada, especialmente se debe tener en cuenta "El Supervisor técnico independiente es el profesional con matrícula profesional vigente y facultado para este fin, bajo cuya responsabilidad se realiza la supervisión técnica independiente. ... Cuando una persona jurídica realiza simultáneamente las labores de Interventoría y supervisión técnica independiente deberá asignar distintos profesionales en cada labor con el fin de no incurrir en una, o más de las causales de incompatibilidad prescritas en el artículo 14 de la Ley 1796 de 2016..., el Supervisor Técnico Independiente debe suscribir los planos finales de cimentación y estructura de la obra (planos récord).

58. Suscribir el Certificado Técnico de Ocupación según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1796 de 2016: "Artículo 6, Certificación técnica de ocupación. Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el Supervisor técnico independiente deberá expedir bajo la gravedad de juramento la certificación

CONSORCIO MORAM

técnica de ocupación de la respectiva obra, en el cual se certificará que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aprobadas en la respectiva licencia. A la certificación técnica de ocupación se anexarán las actas de supervisión, las cuales no requerirán de protocolización. La certificación técnica de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública otorgada por el enajenador del predio la cual se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio o predios sobre los cuales se desarrolla la edificación, así como en los folios de matrícula inmobiliaria de las unidades privadas resultantes de los proyectos que se sometan al régimen de propiedad horizontal o instrumento que permita generar nuevas unidades de vivienda. En los proyectos de construcción por etapas de que trata la Ley 675 de 2001, para cada una de las nuevas edificaciones se deberá proceder de la manera prevista en este artículo. Copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como la certificación técnica de ocupación serán remitidas a las autoridades encargadas de ejercer el control urbano en el municipio o distrito y serán de público conocimiento."

59. Cumplir con la totalidad de las obligaciones estipuladas en el contrato y en sus anexos, el incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del Interventor, estipuladas en el contrato o en sus anexos, así como el retardo en el cumplimiento de los acuerdos pactados, dará lugar a la imposición de multas a favor del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en las estipulaciones contractuales adicionales del contrato.

CONSORCIO MORAM

CAPITULO II. CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO MORAM

A. INFORMACION GENERAL

Contratista	CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.
Contrato	Nº 214 / 26 DE DICIEMBRE DE 2019 / CO1.PCCNTR.1226924
Objeto.	Realizar las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andaquíes- Caquetá.
Plazo de ejecución del contrato	11 meses, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio por parte de la Interventoría del Contrato, previo registró presupuestal y aprobación de la garantía.
Fecha de iniciación	13 de Enero de 2020
Fecha de terminación	12 de Diciembre de 2020
Fecha de suspensión	25 de Marzo de 2020
Fecha de reiniciación	18 de Mayo de 2020
Nueva fecha de terminación	04 de febrero de 2020
Valor contrato	\$ 3.190.366.118 COP
Representante legal	ARIEL ALEXANDER ROA CORTES

B. ASPECTOS LEGALES

1. Estado de las garantías

CONTRATISTA DE OBRA: CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6
Póliza Nº 62-44-101010563

Acta de Inicio:

AMPARO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	25%	26/12/2019	16/02/2022	\$ 797.591.530,00 COP
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	50 %	26/12/2019	16/02/2022	\$ 1.595.183.059,00 COP
Estabilidad y calidad de la obra	25 %	ACTA ENTREGA	AMPARA 5 AÑOS	\$ 797.591.529,50 COP

CONSORCIO MORAM

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	25%	ACTA ENTREGA	AMPARA 5 AÑOS	\$ 797.591.529,50 COP
Pago de salarios y prestaciones sociales	25 %	26/12/2019	16/12/2023	\$ 797.591.529,50 COP

Póliza N° 62-40-101006439 **Responsabilidad Civil Extracontractual**

AMPARO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil	10%	26/12/2019	16/02/2022	\$ 331.246.400,00 COP

Póliza N° 62-40-101006439 (ANEXO 6) **Responsabilidad Civil Extracontractual**

AMPARO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10%	13/01/2020	04/02/2021	\$ 331.246.400,00 COP

Acta de Reinicio N° 1 (ANEXO 7)

AMPARO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	25%	13/01/2020	04/04/2022	\$ 797.591.530,00 COP
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	50 %	13/01/2020	04/04/2022	\$ 1.595.183.059,00 COP
Estabilidad y calidad de la obra	25 %	ACTA ENTREGA	AMPARA 5 AÑOS	\$ 797.591.529,50 COP
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	25%	ACTA ENTREGA	AMPARA 5 AÑOS	\$ 797.591.529,50 COP
Pago de salarios y prestaciones sociales	25 %	13/01/2020	04/02/2024	\$ 797.591.529,50 COP

CONSORCIO MORAM

C. ASPECTOS FINANCIEROS

Valor del Contrato: \$ 3.190.366.118 COP

- Valor del Anticipo:

DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO
Pago 50% de Anticipo	\$ 1.595.183.059,00 COP	27 de Marzo de 2020

- Balance Presupuestal – Cortes Pagados

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURACIÓN	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	% PAGADO
1	Corte No. 1	\$ 28.472.758,00	0.89%	\$1.566.710.301,00	49.11%
2	Corte No. 2	\$ 37.177. 220,00	1.17%	\$1.529.533.081,00	47,94%
3	Corte No. 3	\$ 59.924. 798,00	1.88%	\$1.469.608.283,00	46,06%
TOTAL		\$ 125.574.776,00	3.94%	\$1.469.608.283,00	46.06%

A la fecha de cierre del presente informe el contratista de obra ha tramitado los cortes de obra N°4 y N° 5

- Balance financiero cantidades contractuales

CONSORCIO MORAM

		Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia				CONTROL FINANCIERO		CONSORCIO MORAM														
FECHA DE REPORTE		DIA	30	MES	9	AÑO	2020															
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETÁ.																				
INTERVENTOR		CONSORCIO MORAM					NIT. C.C.		901.351.506-9		CONTRATO N°		224-2019/CO1.PCCNTR.1243218									
CONTRATISTA		CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S					NIT. C.C.		900.283.279-6		CONTRATO N°		214-2019/CO1.PCCNTR.1226924									
CONTRATADO																	TOTAL OBRA A EJECUTARSE*				JUSTIFICACION	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES		(SE DEBE JUSTIFICAR POR QUE MAYOR O POR QUE MENOR)										
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR											
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES																					
1.1	PRELIMINARES																					
1.1.1	Localización y replanteo (por metro cuadrado de área construida)	M2	1.764,96	3.639	\$6.423.519,00	1.359,64	\$4.948.369,00	-	-	405,32	1.475.150,00	Menor cantidad verificada en plano Arquitectónico 01										
1.1.2	Cerramiento en repisa y polisombra en malla fibra tejida h=2.00 mts	M2	64,30	10.041	\$645.644,00	23,80	\$238.979,00	-	-	40,50	406.665,00	Cantidad ejecutada en obra.										
1.1.3	Valla informativa de licencia de construcción	UN	1,00	391.234	\$391.234,00	1,00	\$391.234,00	-	-	-	-	Cantidad ejecutada en obra.										
1.1.4	Desmonte y retiro Vegetacion a mano	M2	875,00	10.740	\$9.397.868,00	854,90	\$9.181.985,00	-	-	20,10	215.883,00	Cantidad ejecutada en obra.										
1.1.5	Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros	M2	875,00	12.560	\$10.990.140,00	854,90	\$10.737.681,00	-	-	20,10	252.459,00	Cantidad ejecutada en obra.										
1.1.6	Mantenimiento cerramiento existente, incluye puerta metálica	UN	1,00	1.453.201	\$1.453.201,00	0,00	\$0,00	-	-	1,00	1.453.201,00	No se ejecuta.										
1.2	DEMOLICIONES																					
1.2.1	Demolicion anden en concreto e<= 15 cms. Incluye retiro	M2	37,99	22.329	\$848.277,00	11,16	\$249.191,00	-	-	26,83	599.086,00	Menor cantidad verificada en obra.										
1.2.2	Demolicion muro de cerramiento al terminar la obra	M2	60,00	24.921	\$1.495.256,00	46,85	\$1.167.546,00	-	-	13,15	327.710,00	Menor cantidad verificada en obra.										
1.3	DESMONTES VARIOS																					
1.3.1	Desmonte de Puerta cerramiento con marco incluye retiro	UN	1,00	346.394	\$346.394,00	1,00	\$346.394,00	-	-	-	-	Cantidad verificada en obra.										
1.4	INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISIONALES																					
1.4.1	Instalación provisional de Acueducto. Incluye servicio para campamentos y ejecución de obra	UN	1,00	571.296	\$571.296,00	1,00	\$571.296,00	-	-	-	-	Cantidad ejecutada en obra.										
1.4.2	Instalación provisional de Energía. Incluye estructura, tableros, cables, ducteria y salidas. Incluye servicio para campamentos y ejecución de obra	UN	1,00	2.351.762	\$2.351.762,00	1,00	\$2.351.762,00	-	-	-	-	Cantidad ejecutada en obra.										
Total PRELIMINARES Y DEMOLICIONES					\$34.914.591,00		\$30.184.437,00		\$0,00		\$4.730.154,00											
2	OBRAS CIVILES																					
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS																					
2.1.1	Excavación manual para zapatas.vigas de amarre, filtros, concreto ciclopeo, redes de tuberías, cajas y otros elementos. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros	M3	748,50	28.374	\$21.237.685,00	319,64	\$9.069.357,00	-	-	428,86	12.168.328,00	Menor Cantidad verificada en planos Estructurales 01 y en obra. Se tiene en cuenta excavación adicional para muro perimetral según plano T01										
2.1.2	Excavacion mecanica Incluye cargue, retiro, disposición de escombros	M3	105,00	27.935	\$2.933.177,00	565,11	\$15.786.359,00	460,11	12.853.182,00	-	-	Mayor cantidad verificada en obra.										
2.1.3	Relleno compactado a mano en sub-base granular SBG-1 INVIAS ART. 320 Gradacion segun estudio de suelos numeral 5.3. Incluye extendido, humedecimiento y compactación	M3	392,00	113.747	\$44.588.644,00	526,23	\$59.856.842,00	134,23	15.268.198,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Estructurales 01										
2.1.4	Relleno compactado a mano con material seleccionado de sitio. Incluye extendido, humedecimiento y compactación	M3	125,00	8.884	\$1.110.466,00	187,80	\$1.668.364,00	62,80	557.898,00	-	-	Cantidad verificada en planos Estructurales 01										

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

2.1.5	Relleno compactado a maquina en sub-base granular SBG-1 INVIAS ART. 320 Gradacion segun estudio de suelos numeral 5.3. Incluye extendido, humedecimiento y compactación	M3	263,00	131.879	\$34.684.103,00	0,00	\$0,00	-	-	263,00	34.684.103,00	No se ejecuta.
2.1.6	Trasiego de materiales excavacion dentro de la obra	M3	197,00	19.150	\$3.772.647,00	255,52	\$4.893.333,00	58,52	1.120.687,00	-	-	Cantidad verificada en planos Estructurales 01
Total OBRAS CIVILES					\$108.326.722,00		\$91.274.255,00		\$29.799.965,00		\$46.852.431,00	
3	CIMENTACION											
3.1	REFUERZO CIMENTACION ESTRUCTURA											
3.1.1	Zapatas de concreto 3000 psi.	M3	33,45	593.498	\$19.852.509,00	33,46	\$19.858.444,00	0,01	5.935,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Estructurales 01
3.1.2	Vigas de Cimentacion concreto 3000 PSI	M3	45,85	530.397	\$24.318.689,00	80,47	\$42.681.023,00	34,62	18.362.334,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Estructurales 01. Se tiene en cuenta viga de cimentación para muro perimetral según plano T01
3.1.3	Concreto pobre de limpieza y nivelacion e=5 cm. f'c=2000 psi	M3	10,17	586.776	\$5.968.005,00	5,52	\$3.239.006,00	-	-	4,65	2.728.999,00	Mayor cantidad verificada en planos Estructurales 01
3.1.4	Placa de contrapiso en concreto e>10<=12,5 cm f'c=3000 psi. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa, como aislante e impermeabilizante contra rellenos	M2	875,00	68.003	\$59.502.818,00	591,83	\$40.246.346,00	-	-	284,00	19.312.915,00	Menor cantidad verificada en planos Estructurales 01
3.1.5	Concreto Ciclopeo (40% concreto 3000 psi 60% piedra media zonga)	M3	48,80	345.116	\$16.841.681,00	163,18	\$56.316.096,00	114,38	39.474.415,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Estructurales 01. Se tiene en cuenta ciclopeo para muro perimetral según plano T01
3.1.6	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	7.916,96	3.102	\$24.555.401,00	9.152,21	\$28.386.678,00	610,07	1.892.206,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Estructurales 01,03-06- Se tiene en cuenta VG para muro perimetral.
3.1.7	Malla Electrosoldada	KG	2.882,00	3.070	\$8.846.385,00	1.909,51	\$5.861.298,00	-	-	943,52	2.896.162,00	Menor cantidad verificada en planos Estructurales.
Total CIMENTACIÓN					\$159.885.488,00		\$196.588.891,00		\$59.734.890,00		\$24.938.076,00	
4	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA											
4.1	CONCRETOS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA											
4.1.1	Tanque subterraneo agua potable											
4.1.1.1	Placa de fondo del tanque en concreto f'c=3000 psi	M3	29,99	652.455	\$19.564.518,00	0,00	\$0,00	-	-	29,99	19.564.518,00	Menor cantidad por cambio en el balance, cambio de especificación del concreto.
4.1.1.2	Tapa placa en concreto h=0.20m f'c=3000 psi	M2	7,50	113.638	\$852.282,00	0,00	\$0,00	-	-	7,50	852.282,00	Menor cantidad por cambio en el balance, cambio de especificación del concreto.
4.1.1.3	Cinta para juntas tipo Sika PVC V-15	ML	40,75	31.414	\$1.280.121,00	24,30	\$763.360,00	-	-	16,45	516.760,00	Menor cantidad verificada en planos Estructurales.
4.1.2	Tanque subterraneo agua contra incendio											
4.1.2.1	Placa de fondo del tanque en concreto f'c=3000 psi	M3	21,60	652.455	\$14.093.030,00	0,00	\$0,00	-	-	21,60	14.093.030,00	Menor cantidad por cambio en el balance, cambio de especificación del concreto.

CONSORCIO MORAM

4.1.2.2	Tapa placa en concreto h=0.20m f'c=3000 psi	M2	6,08	113.638	\$690.348,00	0,00	\$0,00	-	-	6,08	690.348,00	Menor cantidad por cambio en el balance, cambio de especificación del concreto.
4.1.2.3	Cinta para juntas tipo Sika PVC V-15	ML	28,00	31.414	\$879.592,00	17,50	\$549.745,00	-	-	10,50	329.847,00	Menor cantidad verificada en planos Estructurales.
4.1.2.4	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	11.077,37	3.102	\$34.357.792,00	8.376,31	\$25.980.131,00	-	-	2.701,06	8.377.661,00	Menor cantidad verificada en planos Estructurales.
4.1.2.5	Malla Electrosoldada	KG	153,03	3.070	\$469.722,00	0,00	\$0,00	-	-	153,03	469.722,00	No se ejecuta.
Total TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA					\$72.187.405,00		\$27.293.236,00		\$0,00		\$44.894.168,00	
5	DESAGUES											
5.1	RED DE AGUAS NEGRAS											
5.1.1	Tubería Novafort 6" (enterrada)	ML	21,24	35.116	\$745.858,00	0,00	\$0,00	-	-	21,24	745.858,00	No se ejecuta, items repetidos en presupuesto.
5.1.2	Tubería Novafort 4" (enterrada)	ML	42,19	19.484	\$822.034,00	0,00	\$0,00	-	-	42,19	822.034,00	No se ejecuta, items repetidos en presupuesto.
5.1.3	Tubería PVC S2"	ML	26,01	12.465	\$324.210,00	0,00	\$0,00	-	-	26,01	324.210,00	No se ejecuta, items repetidos en presupuesto.
5.1.4	Tubería PVC S3"	ML	9,36	18.649	\$174.551,00	0,00	\$0,00	-	-	9,36	174.551,00	No se ejecuta, items repetidos en presupuesto.
5.1.5	Tubería PVC S4"	ML	45,55	25.313	\$1.153.002,00	0,00	\$0,00	-	-	45,55	1.153.002,00	No se ejecuta, items repetidos en presupuesto.
5.1.6	Tubería PVC-L-2"	ML	45,03	9.766	\$439.758,00	0,00	\$0,00	-	-	45,03	439.758,00	No se ejecuta, items repetidos en presupuesto.
5.1.7	Tubería PVC-L-3"	ML	11,99	13.797	\$165.430,00	0,00	\$0,00	-	-	11,99	165.430,00	No se ejecuta, items repetidos en presupuesto.
5.1.8	Accesorios PVC S 2"	UN	37,00	5.294	\$195.873,00	0,00	\$0,00	-	-	37,00	195.873,00	No se ejecuta, items repetidos en presupuesto.
5.1.9	Accesorios PVC S 3"	UN	13,00	8.413	\$109.369,00	0,00	\$0,00	-	-	13,00	109.369,00	No se ejecuta, items repetidos en presupuesto.
5.1.10	Accesorios PVC S 4"	UN	46,00	14.904	\$685.590,00	0,00	\$0,00	-	-	46,00	685.590,00	No se ejecuta, items repetidos en presupuesto.
5.1.11	Abrazadera 2" a 4"	UN	32,00	7.873	\$251.942,00	0,00	\$0,00	-	-	32,00	251.942,00	No se ejecuta, items repetidos en presupuesto.
5.1.12	Junta de expansion 4"	UN	2,00	36.748	\$73.496,00	0,00	\$0,00	-	-	2,00	73.496,00	No se ejecuta, items repetidos en presupuesto.
Total DESAGUES					\$5.141.113,00		\$0,00		\$0,00		\$5.141.113,00	
6	ESTRUCTURA											
6.1	ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO											
6.1.1	Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3500 psi, con formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados	M3	35,15	581.039	\$20.423.522,00	18,24	\$10.598.152,00	-	-	16,91	9.825.370,00	Menor cantidad verificada en planos Estructurales 02
6.1.2	Vigas aéreas segundo piso en concreto a la vista f'c=3500 psi, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados	M3	43,30	692.020	\$29.964.486,00	46,67	\$32.296.595,00	3,37	2.332.109,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Estructurales 02
6.1.3	Vigas aéreas de cubierta en concreto a la vista f'c=3500 psi, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados	M3	44,67	692.020	\$30.912.554,00	31,39	\$21.722.522,00	-	-	13,28	9.190.032,00	Menor cantidad verificada en planos Estructurales 02
6.1.4	Losa aligerada h= 45 cms. segundo piso concreto fluido 3500 psi (incluye retiro de casetón)	M2	331,25	237.341	\$78.619.094,00	333,72	\$79.205.325,00	2,47	586.231,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Estructurales 02

CONSORCIO MORAM

6.1.5	Losa maciza h=20 cms. Concreto fluido 3500 psi	M2	66,35	205,850	\$13.658.136,00	96,36	\$19.835.689,00	30,01	6.177.553,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Estructurales 02
6.1.6	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	25.784,41	3.102	\$79.973.442,00	25.784,41	\$79.973.442,00	-	-	-	-	Cantidad verificada en planos Estructurales 02
6.1.7	Malla Electrosoldada	KG	757,17	3.070	\$2.324.168,00	921,06	\$2.827.221,00	163,89	503.053,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Estructurales 02
6.1.8	Escaleras en concreto 3500 psi	M3	18,00	754.464	\$13.580.357,00	6,53	\$4.926.652,00	-	-	11,47	8.653.705,00	Menor cantidad verificada en planos Estructurales 02
6.2	ESTRUCTURA METALICA											
6.2.1	Estructura metalica de cubierta	KG	11.980,00	9.938	\$119.057.599,00	6.491,20	\$64.509.740,00	-	-	5.488,80	54.547.859,00	Menor cantidad verificada en planos Estructurales 02
	Total ESTRUCTURA				\$388.513.358,00		\$315.895.338,00		\$9.598.946,00		\$82.216.966,00	
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
7.1	RED HIDROSANITARIA											
7.1.01	ACOMETIDA											
7.1.01.01	Tuberia PVCP RDE 13.5 1"	ML	41,73	10.623	\$443.287,00	52,24	\$554.932,00	10,51	111.645,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.01.02	Accesorios PVCP 1"	UN	15,00	6.199	\$92.990,00	18,00	\$111.588,00	3,00	18.598,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.01.03	Tuberia PVCP RDE 11 3/4"	ML	6,77	5.414	\$36.656,00	0,00	\$0,00	-	-	6,77	36.656,00	No se ejecuta.
7.1.01.04	Accesorios PVCP 3/4"	UN	4,00	1.530	\$6.120,00	0,00	\$0,00	-	-	4,00	6.120,00	No se ejecuta.
7.1.01.05	Flotador 1"	UN	2,00	168.382	\$336.765,00	2,00	\$336.765,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.01.06	Medidor de agua certificado 3/4"	UN	1,00	343.522	\$343.522,00	1,00	\$343.522,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.01.07	Caja en mamposteria para medidor de 3/4" incluye valvula de bola, valvula antifraude y niples en acero inox	UN	1,00	505.376	\$505.376,00	1,00	\$505.376,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02	REDES EN PVC PRESIÓN AGUA POTABLE											
7.1.02.01	Tuberia PVCP-RDE 21 2 1/2"	ML	2,25	23.815	\$53.584,00	10,22	\$243.390,00	7,97	189.806,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.02	Tuberia PVC P-RDE 21 2"	ML	40,60	15.908	\$645.859,00	49,07	\$780.598,00	8,47	134.739,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.03	Tuberia PVC P-RDE 21 1 1/2"	ML	33,69	10.954	\$369.053,00	26,08	\$285.690,00	-	-	7,61	83.363,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.04	Tuberia PVC P-RDE 21 1-1/4"	ML	28,49	8.604	\$245.117,00	51,75	\$445.237,00	23,26	200.120,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.05	Tuberia PVC P-RDE 11 3/4"	ML	18,51	5.414	\$100.222,00	9,90	\$53.603,00	-	-	8,61	46.619,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.06	Tuberia PVC P-RDE 9 1/2"	ML	29,56	4.320	\$127.708,00	52,82	\$228.198,00	23,26	100.490,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.07	Accesorios PVC P 1/2"	UN	72,00	1.122	\$80.811,00	63,00	\$70.710,00	-	-	9,00	10.101,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.08	Accesorios PVC P 3/4"	UN	15,00	1.530	\$22.949,00	12,00	\$18.359,00	-	-	3,00	4.590,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.09	Accesorios PVCP 1 1/4"	UN	22,00	4.321	\$95.068,00	42,00	\$181.493,00	20,00	86.425,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.10	Accesorios PVC P 1 1/2"	UN	36,00	6.199	\$223.177,00	29,00	\$179.781,00	-	-	7,00	43.396,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.11	Accesorios PVC P 2"	UN	25,00	9.649	\$241.229,00	16,00	\$154.387,00	-	-	9,00	86.842,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.12	Accesorios PVCP 2 1/2"	UN	5,00	22.949	\$114.743,00	5,00	\$114.743,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4

CONSORCIO MORAM

7.1.02.13	Valvula de cortina para agua 1/2"	UN	7,00	38.492	\$269.441,00	5,00	\$192.458,00	-	-	2,00	76.983,00	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.14	Valvula cortina para agua 3/4"	UN	1,00	51.517	\$51.517,00	1,00	\$51.517,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.15	Valvula cortina para agua 1 1/2"	UN	3,00	108.165	\$324.494,00	2,00	\$216.330,00	-	-	1,00	108.164,00	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.16	Valvula cortina para agua 1 1/4"	UN	2,00	102.006	\$204.013,00	3,00	\$306.019,00	1,00	102.006,00	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.17	Punto Hidraulico Lavamanos 1/2"	UN	10,00	28.549	\$285.487,00	10,00	\$285.487,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.18	Punto Hidraulico Lavaplatos 1/2"	UN	1,00	33.846	\$33.846,00	2,00	\$67.691,00	1,00	33.845,00	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.19	Punto hidraulico llave manguera 1/2"	UN	2,00	33.846	\$67.691,00	2,00	\$67.691,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.20	Punto Hidraulico Sanitario 1 1/4"	UN	9,00	41.467	\$373.201,00	9,00	\$373.201,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.21	Punto Hidraulico Orinal 3/4"	UN	2,00	29.741	\$59.482,00	2,00	\$59.482,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.02.22	Abrazadera 1/2" , 3/4" - 1 1/4 a 2"	UN	131,00	5.260	\$689.036,00	131,00	\$689.036,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 3-4
7.1.03	DESAGÜES - SALIDAS SANITARIAS AGUAS NEGRAS											
7.1.03.01	Sanitarios de fluxometro 4"	UN	9,00	49.769	\$447.920,00	9,00	\$447.920,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.03.02	Lavamanos 2"	UN	10,00	37.169	\$371.689,00	10,00	\$371.689,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 02
7.1.03.03	Orinal 2"	UN	2,00	45.241	\$90.483,00	2,00	\$90.483,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 03
7.1.03.04	Sifón de Piso 3"	UN	3,00	53.671	\$161.013,00	3,00	\$161.013,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 04
7.1.03.05	Sifón de Piso 2"	UN	8,00	45.018	\$360.142,00	8,00	\$360.142,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 05
7.1.03.06	P.S lavaplatos 2"	UN	1,00	44.790	\$44.790,00	2,00	\$89.580,00	1,00	44.790,00	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 06
7.1.04	REDES DE AGUAS NEGRAS											
7.1.04.01	Tuberia Novafort 6" (enterrada)	ML	21,24	35.116	\$745.858,00	13,01	\$456.856,00	-	-	8,23	289.002,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.04.02	Tuberia Novafort 4" (enterrada)	ML	42,19	19.484	\$822.034,00	39,98	\$778.974,00	-	-	2,21	43.060,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.04.03	Tuberia PVC S2"	ML	26,01	12.465	\$324.210,00	19,75	\$246.181,00	-	-	6,26	78.029,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.04.04	Tuberia PVC S3"	ML	9,36	18.649	\$174.551,00	15,52	\$289.427,00	6,16	114.876,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.04.05	Tuberia PVC S4"	ML	45,55	25.313	\$1.153.002,00	26,36	\$667.248,00	-	-	19,19	485.754,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.04.06	Tuberia PVC-L.2"	ML	45,03	9.766	\$439.758,00	37,99	\$371.006,00	-	-	7,04	68.752,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.04.07	Tuberia PVC-L.3"	ML	11,99	13.797	\$165.430,00	26,79	\$369.630,00	14,80	204.200,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.04.08	Accesorios PVC S 2"	UN	37,00	5.294	\$195.873,00	43,00	\$227.636,00	6,00	31.763,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.04.09	Accesorios PVC S 3"	UN	13,00	8.413	\$109.369,00	37,00	\$311.281,00	24,00	201.912,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.04.10	Accesorios PVC S 4"	UN	46,00	14.904	\$685.590,00	42,00	\$625.973,00	-	-	4,00	59.617,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.04.11	Abrazadera 2" a 4"	UN	32,00	7.873	\$251.942,00	32,00	\$251.942,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.04.12	Junta de expansion 4"	UN	2,00	36.748	\$73.496,00	1,00	\$36.748,00	-	-	1,00	36.748,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01

CONSORCIO MORAM

7.1.05	MONTAJE DE APARATOS											
7.1.05.01	Sanitarios de fluxometro 4" INCLUYE BRIDA SANITARIA	UN	9,00	77.456	\$697.103,00	9,00	\$697.103,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.05.02	Lavamanos 2"	UN	10,00	32.222	\$322.222,00	10,00	\$322.222,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 01
7.1.05.03	Orinal 2"	UN	1,00	39.319	\$39.319,00	2,00	\$78.639,00	1,00	39.320,00	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 02
7.1.05.04	Llave manguera	UN	2,00	7.327	\$14.653,00	2,00	\$14.653,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 03
7.1.05.05	Lavaplatos	UN	1,00	32.222	\$32.222,00	2,00	\$64.444,00	1,00	32.222,00	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 04
7.1.06	REDES DE AGUAS LLUVIAS											
7.1.06.01	Tuberia Novafort 8" (enterrada)	ML	17,26	44.154	\$762.100,00	16,44	\$725.893,00	-	-	0,82	36.207,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.02	Tuberia Novafort 6" (enterrada)	ML	42,42	35.116	\$1.489.609,00	39,59	\$1.390.231,00	-	-	2,83	99.377,00	Menor cantidad verificada en obra.
7.1.06.03	Tuberia PVCs 6"	ML	7,36	48.177	\$354.581,00	6,97	\$335.792,00	-	-	0,39	18.789,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.04	Tuberia PVCs 4"	ML	165,96	25.313	\$4.200.927,00	88,24	\$2.233.609,00	-	-	77,72	1.967.318,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.05	Accesorios PVC S4"	UN	14,00	14.904	\$208.658,00	37,00	\$551.452,00	23,00	342.794,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.06	Accesorios PVC S6"	UN	4,00	48.102	\$192.408,00	2,00	\$96.204,00	-	-	2,00	96.204,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.07	Sifon ALL 4"	UN	12,00	71.246	\$854.950,00	12,00	\$854.950,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.08	Junta de Expansion 4"	UN	6,00	36.748	\$220.487,00	7,00	\$257.234,00	1,00	36.747,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.09	Codo PVCs 4"	UN	18,00	13.552	\$243.940,00	0,00	\$0,00	-	-	18,00	243.940,00	No se ejecuta.
7.1.06.10	Geodren planar	ML	183,00	49.753	\$9.104.863,00	204,95	\$10.196.949,00	21,95	1.092.086,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.11	Tuberia de filtro 4"	ML	217,25	20.408	\$4.433.653,00	238,61	\$4.869.570,00	21,36	435.917,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.12	Excavacion comun para filtros	M3	60,83	18.175	\$1.105.584,00	164,43	\$2.988.512,00	103,60	1.882.928,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.13	Retiro de material sobrante patra filtros	M3	79,08	33.010	\$2.610.434,00	101,24	\$3.341.936,00	22,16	731.502,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.14	Relleno en Recebo B400 para filtros	M3	13,30	86.633	\$1.152.224,00	131,17	\$11.363.699,00	117,87	10.211.475,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.15	Relleno en triturado para filtros	M3	39,16	111.875	\$4.381.035,00	68,45	\$7.657.862,00	29,29	3.276.827,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.16	Trasiego interno de materiales para filtros	M3	79,08	16.824	\$1.330.444,00	134,03	\$2.254.925,00	54,95	924.481,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.06.17	geotextil NT 1600	M2	83,60	14.182	\$1.185.653,00	423,42	\$6.005.133,00	339,82	4.819.480,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.07	OBRAS CIVILES											
7.1.07.01	Excavacion comun	M3	125,34	18.175	\$2.278.052,00	29,95	\$544.341,00	-	-	95,39	1.733.711,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.07.02	Retiro de material sobrante	M3	162,94	33.010	\$5.378.656,00	29,95	\$988.651,00	-	-	132,99	4.390.005,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.07.03	Relleno en recebo B400	M3	90,72	86.633	\$7.859.379,00	21,45	\$1.858.286,00	-	-	69,27	6.001.093,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.07.04	Relleno en arena	M3	25,60	39.649	\$1.015.015,00	4,77	\$189.126,00	-	-	20,83	825.889,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.07.05	Trasiego interno de materiales	M3	162,94	16.824	\$2.741.307,00	51,40	\$864.755,00	-	-	111,54	1.876.552,00	Mayor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.07.06	Caja de inspeccion 0.60 x 0.60	UN	14,00	354.484	\$4.962.769,00	12,00	\$4.253.802,00	-	-	2,00	708.967,00	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios09

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

7.1.07.07	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80	UN	2,00	508.816	\$1.017.631,00	2,00	\$1.017.631,00	-	-	-	-	Menor cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 09
7.1.07.08	Corte de pavimento y anden	ML	8,10	23.578	\$190.980,00	0,00	\$0,00	-	-	8,10	190.980,00	No se ejecuta.
7.1.07.09	Demolicion de pavimento y anden	ML	8,10	44.885	\$363.565,00	0,00	\$0,00	-	-	8,10	363.565,00	No se ejecuta.
7.1.07.10	Reposicion de pavimento en asfalto	ML	5,70	809.481	\$4.614.044,00	0,00	\$0,00	-	-	5,70	4.614.044,00	No se ejecuta.
7.1.07.11	Reposicion de Anden (losa de 1,5x1,5 e=0.15)	M2	4,50	152.013	\$684.056,00	0,00	\$0,00	-	-	4,50	684.056,00	No se ejecuta.
7.1.08	EQUIPO DE PRESION											
7.1.08.01	Suministro de equipo de presion de agua potable conformado por 2 bomba de 2 hp y 1 tanque hidroacumulador de 500 lts con tablero de control, presostatos, manómetros y switch flotador	UN	1,00	11.950.285	\$11.950.285,00	1,00	\$11.950.285,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.02	Cheque Hidro 2 1/2"	UN	1,00	376.503	\$376.503,00	1,00	\$376.503,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.03	Registro P.D.R. 2 1/2"	UN	1,00	286.714	\$286.714,00	1,00	\$286.714,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.04	Brida roscada acero con tornillos y empaque 2 1/2"	UN	2,00	80.640	\$161.280,00	2,00	\$161.280,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.05	Copa excentrica 2 1/2" x 1 1/2"	UN	2,00	50.539	\$101.078,00	2,00	\$101.078,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.06	NIPLE GALV. 2 1/2" X 10 CMS	UN	6,00	17.496	\$104.977,00	6,00	\$104.977,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.07	Brida roscada acero con tornillos y empaque 2 1/2"	UN	4,00	79.321	\$317.285,00	4,00	\$317.285,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.08	Valvula de pie 2 1/2"	UN	2,00	254.206	\$508.411,00	2,00	\$508.411,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.09	Codo HG 2 1/2"	UN	2,00	18.815	\$37.630,00	2,00	\$37.630,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.10	Tee HG 1 1/2"	UN	1,00	11.088	\$11.088,00	1,00	\$11.088,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.11	CHEQUE HIDRO 3/4"	UN	1,00	58.635	\$58.635,00	1,00	\$58.635,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.12	Universal HG 3/4"	UN	1,00	9.881	\$9.881,00	1,00	\$9.881,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.13	Registro cortina R.W. 3/4"	UN	1,00	58.848	\$58.848,00	1,00	\$58.848,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.14	Registro P.D.R. 1"	UN	1,00	77.562	\$77.562,00	1,00	\$77.562,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.15	Tubo hg 1 1/4"	UN	2,00	45.196	\$90.392,00	2,00	\$90.392,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.16	Codo hg 1 1/4"	UN	3,00	6.047	\$18.140,00	3,00	\$18.140,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.17	Bushing hg 2 x 1"	UN	1,00	6.760	\$6.760,00	1,00	\$6.760,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.18	Copa concentrica hg 3" x 1 1/2"	UN	1,00	24.572	\$24.572,00	1,00	\$24.572,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.19	Copa concentrica hg 3" x 1"	UN	1,00	22.257	\$22.257,00	1,00	\$22.257,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.20	Tubo hg 2 1/2"	ML	4,00	93.869	\$375.474,00	4,00	\$375.474,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.21	Manometro glicerina 200 psi	UN	2,00	39.110	\$78.220,00	2,00	\$78.220,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.22	Poyo en concreto	UN	1,00	385.908	\$385.908,00	1,00	\$385.908,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.23	Soportes especiales al piso	UN	2,00	161.281	\$322.563,00	2,00	\$322.563,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12

CONSORCIO MORAM

7.1.08.25	Junta antivibratoria 2 1/2"	UN	3,00	129.918	\$389.754,00	3,00	\$389.754,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.26	Montaje de equipo de presion	UN	1,00	1.346.589	\$1.346.589,00	1,00	\$1.346.589,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.27	Niple pasamuro inox 2 1/2"	UN	2,00	266.613	\$533.226,00	2,00	\$533.226,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.28	Niple pasamuro inox 2"	UN	1,00	207.789	\$207.789,00	1,00	\$207.789,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.29	Niple pasamuro inox 1 1/2"	UN	1,00	193.762	\$193.762,00	1,00	\$193.762,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.30	Niple pasamuro inox 3/4"	UN	1,00	135.243	\$135.243,00	1,00	\$135.243,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.08.31	Registro P.D.R. 2 1/2"	UN	2,00	286.714	\$573.427,00	2,00	\$573.427,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.09	EQUIPO EYECTOR											
7.1.09.01	SUMINISTRO EQUIPO EYECTOR DUPLEX CON DOS BOMBAS DE a 1 HP C/U	UN	1,00	6.801.631	\$6.801.631,00	1,00	\$6.801.631,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.09.02	Tuberia pvc 3"	ML	10,09	31.347	\$316.290,00	37,00	\$1.159.835,00	26,91	843.545,00	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.09.03	Accesorios pvc 3"	UN	11,00	30.313	\$333.443,00	11,00	\$333.443,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.09.04	Cheque cortina 3"	UN	2,00	360.389	\$720.778,00	2,00	\$720.778,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.09.05	Universal pvc 3"	UN	2,00	41.398	\$82.796,00	2,00	\$82.796,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.09.06	MONTAJE EQUIPO EYECTOR	UN	1,00	325.239	\$325.239,00	1,00	\$325.239,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.10	VARIOS	UN										
7.1.10.01	Pruebas de presion	UN	1,00	249.204	\$249.204,00	1,00	\$249.204,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.1.10.02	Pruebas de estanqueidad de desagues aguas residuales	UN	1,00	121.864	\$121.864,00	1,00	\$121.864,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Hidrosanitarios 12
7.2	RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO											
7.2.01	RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO											
7.2.01.01	Tuberia de acero SCH 40 4"	ML	52,33	124.759	\$6.528.654,00	44,29	\$5.525.589,00	-	-	8,04	1.003.065,00	Menor cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.02	Tuberia de acero SCH 40 3"	ML	10,46	72.562	\$758.996,00	7,64	\$554.372,00	-	-	2,82	204.624,00	Menor cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.03	Tuberia de acero SCH 40 2 1/2"	ML	27,39	47.341	\$1.296.678,00	23,48	\$1.111.574,00	-	-	3,91	185.104,00	Menor cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.04	Tuberia de acero SCH 40 2"	ML	4,95	42.952	\$212.612,00	25,97	\$1.115.462,00	21,02	902.850,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.05	Tee acero ranurado 4"	UN	3,00	44.675	\$134.026,00	3,00	\$134.026,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.06	Tee acero ranurado 3"	UN	1,00	35.660	\$35.660,00	3,00	\$106.981,00	2,00	71.321,00	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.07	Reduccion acero 4 x 3"	UN	1,00	21.511	\$21.511,00	1,00	\$21.511,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.08	Reduccion acero 4 x 2"	UN	2,00	21.511	\$43.022,00	1,00	\$21.511,00	-	-	1,00	21.511,00	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.09	Reduccion acero 3" x 2 1/2"	UN	2,00	16.486	\$32.971,00	1,00	\$16.486,00	-	-	1,00	16.485,00	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.10	Coupling acero rigido 4"	UN	23,00	22.926	\$527.301,00	36,00	\$825.341,00	13,00	298.040,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.11	Coupling acero rigido 3"	UN	7,00	19.048	\$133.339,00	18,00	\$342.871,00	11,00	209.532,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos RCI.

CONSORCIO MORAM

7.2.01.12	Coupling acero rígido 2 1/2"	UN	11,00	17.025	\$187.279,00	18,00	\$306.456,00	7,00	119.177,00	-	-	-	Mayor cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.13	Coupling acero rígido 2"	UN	6,00	14.159	\$84.955,00	24,00	\$339.819,00	18,00	254.864,00	-	-	-	Mayor cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.14	Codo acero 4"	UN	6,00	34.315	\$205.892,00	9,00	\$308.837,00	3,00	102.945,00	-	-	-	Mayor cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.15	Codo acero 3"	UN	3,00	22.569	\$67.708,00	4,00	\$90.277,00	1,00	22.569,00	-	-	-	Mayor cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.16	Codo acero 2 1/2"	UN	3,00	19.441	\$58.324,00	3,00	\$58.324,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.17	Codo acero 2"	UN	2,00	16.877	\$33.753,00	9,00	\$151.889,00	7,00	118.136,00	-	-	-	Mayor cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.18	Gabinete tipo II	UN	4,00	794.303	\$3.177.212,00	4,00	\$3.177.212,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.19	Pintura anticorrosiva + esmalte para tubería ac	ML	95,13	5.414	\$515.078,00	101,38	\$548.918,00	6,25	33.840,00	-	-	-	Mayor cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.20	SopORTE tipo pera ø=4" ul/fm	UN	23,00	10.448	\$240.296,00	23,00	\$240.296,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.21	SopORTE tipo pera ø=3" ul/fm	UN	5,00	9.670	\$48.348,00	5,00	\$48.348,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.22	SopORTE tipo pera ø=2 1/2" ul/fm	UN	13,00	9.346	\$121.494,00	13,00	\$121.494,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.23	SopORTE tipo pera ø=2" ul/fm	UN	3,00	8.037	\$24.110,00	3,00	\$24.110,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.01.24	Siamesa ø4"xø2½"x ø2½"	UN	1,00	1.472.055	\$1.472.055,00	1,00	\$1.472.055,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02	CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO												
7.2.02.01	Tubería de acero SCH 40 4"	ML	12,00	124.759	\$1.497.111,00	12,00	\$1.497.111,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.02	Codo acero 4"	UN	10,00	34.315	\$343.153,00	10,00	\$343.153,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.03	Tee acero ranurado 4"	UN	2,00	44.675	\$89.351,00	2,00	\$89.351,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.04	Coupling acero rígido 4"	UN	26,00	22.926	\$596.079,00	26,00	\$596.079,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.05	SopORTE tipo pera ø=4" ul/fm	UN	5,00	10.448	\$52.238,00	5,00	\$52.238,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.06	Brida ranurada de 4"	UN	10,00	94.573	\$945.727,00	10,00	\$945.727,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.07	Junta flexometalica de 4"	UN	2,00	566.940	\$1.133.880,00	2,00	\$1.133.880,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.08	Niple pasamuro 4" inoxidable	UN	2,00	313.870	\$627.739,00	2,00	\$627.739,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.09	Niple pasamuro 2" inoxidable	UN	2,00	207.789	\$415.578,00	2,00	\$415.578,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.10	Niple pasamuro 1" inoxidable	UN	1,00	170.456	\$170.456,00	1,00	\$170.456,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.11	Registro P.D.R. 2"	UN	2,00	163.897	\$327.793,00	2,00	\$327.793,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.12	Valvula de vástago ascendente de 4"	UN	3,00	801.900	\$2.405.700,00	3,00	\$2.405.700,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.13	Medidor de 4" bridado	UN	1,00	1.453.360	\$1.453.360,00	1,00	\$1.453.360,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.14	Cheque ranurado de 4"	UN	2,00	335.915	\$671.829,00	2,00	\$671.829,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.15	Cheque ranurado de 2"	UN	2,00	223.720	\$447.441,00	2,00	\$447.441,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.
7.2.02.16	Valvula mariposa de 2"	UN	2,00	341.204	\$682.407,00	2,00	\$682.407,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCI.

CONSORCIO MORAM

7.2.02.17	Valvula de prueba y drenaje 1 1/4"	UN	1,00	421.155	\$421.155,00	1,00	\$421.155,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCL
7.2.02.18	Valvula de bola 1 1/4"	UN	1,00	93.950	\$93.950,00	1,00	\$93.950,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCL
7.2.02.19	Valvula desaireadora 1"	UN	1,00	497.035	\$497.035,00	1,00	\$497.035,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCL
7.2.02.20	Valvula de bola 1"	UN	1,00	49.642	\$49.642,00	1,00	\$49.642,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCL
7.2.02.21	Codo inoxidable 4"	UN	1,00	154.108	\$154.108,00	1,00	\$154.108,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCL
7.2.02.22	Placa antivortice de 4" inox	UN	1,00	195.177	\$195.177,00	1,00	\$195.177,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCL
7.2.02.23	Suministro de equipo diesel nacional Q=250 gpm, p=100 p.s.i.	UN	1,00	37.721.577	\$37.721.577,00	1,00	\$37.721.577,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCL
7.2.02.24	Montaje de equipo contra incendio	UN	1,00	2.093.317	\$2.093.317,00	1,00	\$2.093.317,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCL
7.2.02.25	Poyo en concreto	UN	1,00	518.345	\$518.345,00	1,00	\$518.345,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCL
7.2.02.26	Manometro de glicerina	UN	2,00	45.454	\$90.909,00	2,00	\$90.909,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCL
7.2.02.27	Pintura anticorrosiva + esmalte para tubería ac	ML	12,00	5.414	\$64.974,00	12,00	\$64.974,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCL
7.2.02.28	Soportes especiales	UN	4,00	89.315	\$357.259,00	4,00	\$357.259,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos RCL
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					\$176.896.179,00		\$178.428.709,00		\$28.377.813,00		\$26.845.282,00		
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VD, TELEFONICAS												
8.1	SALIDAS INTERIORES												
8.1.1	Salida Tomacorriente doble red normal en 5-15R, incluye toma, marcacion y ducto EMT cuando quede a la vista.	UN	109,00	55.014	\$5.996.542,00	105,00	\$5.776.486,00	-	-	4,00	220.057,00	-	Menor cantidad verificada en planos Eléctricos 03
8.1.2	Salida Tomacorriente doble para señalizacion Salidas de emergencia e iluminacion de emergencia 5-15R, incluye toma y marcacion.	UN	19,00	69.181	\$1.314.440,00	21,00	\$1.452.802,00	2,00	138.362,00	-	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Eléctricos 03
8.1.3	Salida secador de manos Secamanos en Baños 5-20R, no incluye secador.	UN	5,00	82.870	\$414.352,00	5,00	\$414.352,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos 03
8.1.4	Salida Extractores de aire en Baños 5-15R, no incluye extractor	UN	5,00	83.757	\$418.787,00	5,00	\$418.787,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos 03
8.1.5	Salida Tomacorriente doble red regulada 5-15R, incluye tomas naranja, marcacion y ducto EMT cuando quede expuesta.	UN	67,00	111.303	\$7.457.326,00	71,00	\$7.902.539,00	4,00	445.213,00	-	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Eléctricos 03
8.1.6	Salida Tomacorriente red regulada 5-15R para CCTV, incluye toma y marcacion.	UN	5,00	124.292	\$621.462,00	5,00	\$621.462,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos 03
8.1.7	Salida Tomacorriente red regulada L5-20R para cuarto técnico, incluye toma y marcacion.	UN	4,00	66.120	\$264.481,00	4,00	\$264.481,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos 04
8.1.8	Salidas Tomacorriente tipo doble GFCI en zonas humedas.	UN	9,00	76.925	\$692.324,00	9,00	\$692.324,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos 05
8.1.9	Salida para iluminacion de bala LED	UN	71,00	29.412	\$2.088.280,00	79,00	\$2.323.580,00	8,00	235.299,00	-	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Eléctricos 04
8.1.10	Salida para iluminacion LED. 208/120V	UN	65,00	61.058	\$3.968.762,00	94,00	\$5.739.441,00	29,00	1.770.679,00	-	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Eléctricos 05
8.1.11	Salida para luminarias LED de sobreponer 208/120V	UN	47,00	40.846	\$1.919.775,00	47,00	\$1.919.775,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos 04
8.1.12	Salida para sensor de movimiento u ocupacion, incluye cable UTP Cat. 5E para interconexión entre sensor y power pack, caja con suplemento y accesorios	UN	34,00	31.372	\$1.066.654,00	34,00	\$1.066.654,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos 04
8.1.13	Salida para fotocelda control de iluminacion	UN	13,00	43.564	\$566.328,00	13,00	\$566.328,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos 04
8.1.14	Salida para Sensores de Humo red contra incendio (Solo ductos)	UN	19,00	25.338	\$481.425,00	19,00	\$481.425,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos 04
8.1.15	Salida Estación Manual (Solo ductos).	UN	3,00	17.976	\$53.927,00	3,00	\$53.927,00	-	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

8.1.16	Salida para Cámara CCTV (solo ductos)	UN	5,00	46.749	\$233.745,00	5,00	\$233.745,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.1.17	Salida Lectora de Tarjetas control acceso (Solo ductos).	UN	4,00	33.105	\$132.421,00	4,00	\$132.421,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.1.18	Salida Electroimán (Solo Ducto)	UN	3,00	30.977	\$92.932,00	3,00	\$92.932,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.1.19	Salida Sonido Ambiental (Solo ducto)	UN	9,00	26.480	\$238.320,00	9,00	\$238.320,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.1.20	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1 1/2" PVC	UN	21,00	39.801	\$835.816,00	21,00	\$835.816,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.1.21	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC.	UN	6,00	22.891	\$137.347,00	6,00	\$137.347,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.1.22	Salida Teléfono Publico incluye toma tipo americana.	UN	3,00	49.000	\$146.999,00	3,00	\$146.999,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.1.23	Salida Televisión, incluye toma.	UN	1,00	64.956	\$64.956,00	1,00	\$64.956,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.2	BANDEJA PORTACABLES (Incluye soprtes y accesorios de fábrica)										
8.2.1	Bandeja portacables Tipo Escalera 16x8 cm Galvanizada en caliente con accesorios curvas, T, reductores, etc., acordes para bandeja y elementos de fijación.	ML	140,00	58.173	\$8.144.241,00	140,00	\$8.144.241,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.2.2	Bandeja portacables Tipo Escalera 20x8 cm Galv en caliente con accesorios acordes para bandeja y elementos de fijación.	ML	50,00	61.268	\$3.063.398,00	50,00	\$3.063.398,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.2.3	Canaleta metálica para cableado 15x5 cm con división, pintura electrostatica CI 18 con accesorios para canaleta y accesorios de fijación.	ML	85,00	40.542	\$3.446.058,00	85,00	\$3.446.058,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.2.4	Caja metálica de 20*20*15 cm	UN	2,00	28.974	\$57.948,00	2,00	\$57.948,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.2.5	Ducto PVC de 1" en placa para red de datos max 3 UTP cat 6A - ANSI-EIA 569-B	ML	2,00	4.302	\$8.604,00	2,00	\$8.604,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.2.7	Ducto PVC de 1 1/4" en placa para red de datos max 6 UTP cat 6A - ANSI-EIA 569-B	ML	2,00	5.944	\$11.887,00	2,00	\$11.887,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.3	TABLEROS Y GABINETES Tableros 208/120V										
8.3.1	GABINETE METÁLICO CR 16, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN RAAL 7030. 1.00 M. X 2.00 M X 0.40 M. CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE TETRAPOLAR 125 AMPS, 600 V. SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR. Tablero General de Normal (TGA) 208-120V . Incluye interruptores industriales	UN	1,00	12.044.748	\$12.044.748,00	1,00	\$12.044.748,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.3.2	Tablero de 12 circuitos trifasico 208-120V, 225A con puerta y chapa de cierre, con espacio para Totalizador.	UN	4,00	356.257	\$1.425.026,00	4,00	\$1.425.026,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.3.3	Tablero electrico Tipo Pesado con espacio Totalizador 18 Ctos 3F. 5H. 225A, puerta chapa y llave.	UN	4,00	392.779	\$1.571.115,00	4,00	\$1.571.115,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.3.4	Tablero electrico Tipo Pesado con espacio Totalizador 30 Ctos 3F. 5H. 225A, puerta chapa y llave.	UN	2,00	523.732	\$1.047.465,00	2,00	\$1.047.465,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.3.5	Tablero electrico Tipo Pesado con espacio Totalizador 42 Ctos 3F. 5H. 225A, puerta chapa y llave.	UN	1,00	559.109	\$559.109,00	1,00	\$559.109,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.3.6	Interruptor Industrial de 3x150A-50kA como totalizador	UN	1,00	436.484	\$436.484,00	1,00	\$436.484,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.3.7	Interruptor Industrial de 3x70A o 3x80 A-50kA como totalizador	UN	2,00	237.249	\$474.498,00	2,00	\$474.498,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.3.8	Interruptor Industrial de 3x50A o 3x60 A-25kA como totalizador	UN	3,00	209.336	\$628.007,00	3,00	\$628.007,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.

CONSORCIO MORAM

8.3.9	Interrupor Industrial de 3x40 A ó 3x30 A, ó 3x20A 25 kA como totalizador	UN	5,00	181.572	\$907.859,00	5,00	\$907.859,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.3.10	Interrupor enchufable de 2x20A	UN	80,00	22.637	\$1.810.982,00	80,00	\$1.810.982,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.3.11	Interrupor enchufable de 3x20A ó 3x30A.	UN	6,00	40.299	\$241.792,00	6,00	\$241.792,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.3.12	Interrupor enchufable de 3x20A ó 3x30A.	UN	13,00	102.179	\$1.328.332,00	13,00	\$1.328.332,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4	CONTROL DE ILUMINACION											
8.4.1	Panel interior para control de iluminación con 8 relés, 115/277VAC, con tarjeta de comunicaciones y puerto Dataline para comunicación de switch de control local.	UN	2,00	9.408.007	\$18.816.015,00	2,00	\$18.816.015,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4.2	Gabinete de sobreponer para panel de 8 Relés (15,08" x 16,5" x 4,625")	UN	2,00	1.155.175	\$2.310.349,00	2,00	\$2.310.349,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4.3	Interfase de comunicación entre paneles de control de iluminación.	UN	1,00	4.107.218	\$4.107.218,00	1,00	\$4.107.218,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4.4	Interfase de comunicación de datos entre el PC y el panel de control. Web link TCP/IP.	UN	1,00	6.594.367	\$6.594.367,00	1,00	\$6.594.367,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4.5	Metro lineal de cable Plenum de 2 pares (Empaque por rollo de 350M).	UN	70,00	12.103	\$847.212,00	70,00	\$847.212,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4.6	Interrupor cuádruple Dataline Switch, blanco, un botón master + 4 botones individuales, consumo 55mA.	UN	2,00	885.297	\$1.770.593,00	2,00	\$1.770.593,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4.7	Sensor 24 VDC, tecnología PIR con fotocelda para manejo de nivel de luz y con relé aislado, cobertura: 360°, hasta 46,5m2.	UN	34,00	354.662	\$12.058.524,00	34,00	\$12.058.524,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4.8	Suministro e instalación Fuente Power Pack 120/277 VAC, 60Hz Incluye Hold On/Hold off.	UN	29,00	186.154	\$5.398.457,00	29,00	\$5.398.457,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4.9	Suministro e instalación de fotocelda digital (tipo LS 102).	UN	13,00	165.415	\$2.150.394,00	13,00	\$2.150.394,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4.10	Suministro e instalación de multiderivador de 6 salidas con plug 2P+T, carcasa plastica, con supresor de 6,5 kA, tensión residual 400V.	UN	1,00	78.094	\$78.094,00	1,00	\$78.094,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4.11	Suministro e instalación de fotocelda para tablero (HPSA).	UN	2,00	196.921	\$393.843,00	2,00	\$393.843,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4.12	Suministro e instalación WinControl software capacidad Max 250 Relays.	UN	1,00	2.522.380	\$2.522.380,00	1,00	\$2.522.380,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.4.13	Suministro de tarjeta dataline-lipanel	UN	1,00	300.518	\$300.518,00	1,00	\$300.518,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.5	ACOMETIDAS											
8.5.1	Acometida en (3x4/0 AWG+4/0 AWG+1/0 AWG T), TH#N, Cu,600V, 90°C en Ø 4" PVC.	ML	60,00	367.626	\$22.057.576,00	60,00	\$22.057.576,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.5.2	Acometida en 3x1/0 AWG+1/0 AWG+4 AWG T, TH#N, Cu,600V, 90°C en Ø 2" PVC.	ML	55,00	106.910	\$5.880.058,00	55,00	\$5.880.058,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.5.3	Acometida en 3x4 AWG+4 AWG+8 AWG T, TH#N, Cu,600V, 90°C en Ø 2" PVC.	ML	80,00	54.888	\$4.391.017,00	80,00	\$4.391.017,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.5.4	Acometida en 3x6 AWG+6 AWG+8 AWG T, TH#N, Cu,600V, 90°C en Ø 1 1/2" PVC.	ML	113,00	41.639	\$4.705.201,00	113,00	\$4.705.201,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.5.5	Acometida en 3x8 AWG+8 AWG+10 AWG T, TH#N, Cu,600V, 90°C en Ø 1" PVC.	ML	93,00	27.688	\$2.574.982,00	93,00	\$2.574.982,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.5.6	Acometida en 3x10 AWG+10 AWG+12 AWG T, TH#N, Cu,600V, 90°C en Ø 1" PVC.	ML	279,00	27.688	\$7.724.946,00	279,00	\$7.724.946,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO.											
8.6.1	Punta Franklin (captor) de 60 cm perpendicular 90°, incluye base propia para instalar sobre estructura y anclajes.	UN	17,00	191.496	\$3.255.435,00	17,00	\$3.255.435,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.2	Punta Franklin (captor) de 100 cm perpendicular 90°, incluye mástil metálico y base propia para instalar sobre estructura y anclajes.	UN	3,00	382.993	\$1.148.980,00	3,00	\$1.148.980,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.3	Interconexión anillo perimetral en cubiertas en cable desnudo de Al No. 1/0 ACSR incluye aisladores y fijación a la estructura.	ML	95,00	4.274	\$405.992,00	95,00	\$405.992,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.4	Interconexión equipotencial en terreno en cable desnudo de Cu No.2 incluye excavación y relleno.	ML	144,00	27.610	\$3.975.864,00	144,00	\$3.975.864,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

8.6.5	Bajantes del sistema de captación hasta sistema de puesta a tierra en cable desnudo de Al No. 1/0 ACSR y tubería de 10% PVC (18 ML) embebido en la estructura.	UN	6,00	50.043	\$300.259,00	6,00	\$300.259,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.6	Gabinete de interconexión de tierras de 50x20x12 cm, incluye dos barras de Cu de 1¼" x 3/16" x 40 cm, pre taladrados.	UN	1,00	461.387	\$461.387,00	1,00	\$461.387,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.7	Puntos de unión con conector bimetalico aluminio-cobre en caja de inspección del electrodo de puesta a tierra.	UN	6,00	12.157	\$72.939,00	6,00	\$72.939,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.8	Electrodos de puesta a tierra para apantallamiento(5/8x2,4m, Cu) incluye soldadura.	UN	6,00	191.166	\$1.146.993,00	6,00	\$1.146.993,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.9	Punto de soldadura exotérmica conexiones de apantallamiento,115 gr.	UN	6,00	29.905	\$179.427,00	6,00	\$179.427,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.10	Barrajes derivación de tierra, pretaladrados y soportes.	UN	2,00	299.045	\$598.091,00	2,00	\$598.091,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.11	Derivaciones a estructura mediante soldadura exotérmica y cable Cu No 2 AWG	UN	6,00	59.012	\$354.069,00	6,00	\$354.069,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.12	Sistema modular de puesta a tierra para telecomunicaciones en cable Cu No 2 AWG, incluye soporte y bornas de instalación.	ML	38,00	22.428	\$852.270,00	38,00	\$852.270,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.13	Puesta a tierra Sistemas de potencia compuesto por cuatro electrodos de puesta a tierra de cobre homologado de 5/8" y 2.4 m interconectado por un conductor de cobre desnudo tipo de calibre 2 AWG con soldadura termofundente, 2 Cajas inspección SPT. 30"30 *30 cm mampostería. Incluye. marcos y tapas.	UN	1,00	2.277.085	\$2.277.085,00	1,00	\$2.277.085,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.14	Interconexión de puesta a tierra y los bornes de neutro del transformador en cable de cobre No.2	ML	1,00	24.113	\$24.113,00	1,00	\$24.113,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.6.15	Puesta a tierra equipos, celdas, tableros, etc.	GL	1,00	279.109	\$279.109,00	1,00	\$279.109,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.7	SUBESTACION ELECTRICA										
8.7.1	Celda de Medida en Baja Tensión Tipo exterior, incluye Medidor con Modem, 3 transformadores de corriente 400/5A, Clase 0,5; conforme a las normas CODENSA AE319 y diagrama Unifilar.	UN	1,00	6.189.050	\$6.189.050,00	1,00	\$6.189.050,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.7.2	Suministro e instalación de estructura en MT según norma CODENSA CTU-510-2. No incluye transformador	UN	1,00	10.624.179	\$10.624.179,00	1,00	\$10.624.179,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.7.3	Suministro e instalacion de Transformador trifásico 150 kVA, 13800/208-120 DY5, 60Hz, tipo exterior, refrigerado en aceite. Incluye, instalación, conexionado y transporte.	UN	1,00	11.230.770	\$11.230.770,00	1,00	\$11.230.770,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.7.4	Suministro e instalación de estructura en MT según norma CODENSA LA 202.	GL	1,00	1.470.097	\$1.470.097,00	1,00	\$1.470.097,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.7.5	Suministro e instalación de estructura en MT según norma CODENSA LA 206.	GL	1,00	2.266.891	\$2.266.891,00	1,00	\$2.266.891,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.7.6	Suministro e instalación de estructura en MT según norma CODENSA LA 213	GL	1,00	2.266.891	\$2.266.891,00	1,00	\$2.266.891,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.7.7	Caja de inspeccion metalica para cambio de nivel 1,0x1,0x1,0 AE 287	UN	1,00	688.824	\$688.824,00	1,00	\$688.824,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.7.8	Cable de aluminio desnudo con alma de acero galvanizado ACSR No. 2 AWG	UN	70,00	17.122	\$1.198.516,00	70,00	\$1.198.516,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.8	ACOMETIDA MEDIA TENSION Y CANALIZACIONES										
8.8.1	Banco de 2Ø 4" PVC-TDP	ML	15,00	86.330	\$1.294.949,00	15,00	\$1.294.949,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.8.2	Caja de Inspección sencilla Tipo CS275	UN	1,00	1.416.579	\$1.416.579,00	1,00	\$1.416.579,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.8.3	Banco de 2Ø 4" PVC-TDP acometida telefónica	ML	10,00	61.630	\$616.298,00	10,00	\$616.298,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.8.4	Cajas para inspeccion de puesta a tierra 0,30x0,30	UN	8,00	211.230	\$1.689.842,00	8,00	\$1.689.842,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.8.5	Caja de Inspección 60x50 en mamposteria para telefonos	UN	1,00	454.989	\$454.989,00	1,00	\$454.989,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.8.6	Canalización de un ducto de 2" DB-PVC, en zona dura, incluye excavación, regata, retiro de escombros y resane.	ML	6,00	15.497	\$92.984,00	6,00	\$92.984,00	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.

CONSORCIO MORAM

8.9	CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES											Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.1.	Face plate blanco marfil doble.	UN	10,00	12.546	\$125.456,00	10,00	\$125.456,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.2	Face plate blanco marfil sencillo.	UN	36,00	11.597	\$417.502,00	36,00	\$417.502,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.3	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), azul.	UN	56,00	65.173	\$3.649.685,00	56,00	\$3.649.685,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.4	Tracjack, Cat6A, UTP 10G Rojo	UN	10,00	37.097	\$370.969,00	10,00	\$370.969,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.5	Tracjack, Cat6A, UTP 10G Azul	UN	46,00	37.097	\$1.706.458,00	46,00	\$1.706.458,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.6	Tapa troquel metálica 15 cm	UN	46,00	7.974	\$366.820,00	46,00	\$366.820,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.7	Cable cat 6A/7, UTP 500MHz, 10G 4x2x23AWG, color azul.	ML	715,00	6.300	\$4.504.164,00	715,00	\$4.504.164,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.8	Gabinete de 33 u 1626*600*600mm	UN	1,00	6.103.575	\$6.103.575,00	1,00	\$6.103.575,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.9	Parrilla guía de cables plana para 33U	UN	2,00	259.537	\$519.075,00	2,00	\$519.075,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.10	Juego de 3 soportes de gestión de cables para gabinete de 600 mm ancho y profundidad	UN	2,00	200.808	\$401.616,00	2,00	\$401.616,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.11	Placa de 19" 3U con 3 ventiladores	UN	1,00	928.761	\$928.761,00	1,00	\$928.761,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.12	Patch panel preensamblado de fabrica, de forma curva, para categoría 6A, de 24 puertos, de 1 unidad de rack, con herraje para organización y manejo posterior de cable Datos.	UN	3,00	1.136.621	\$3.409.864,00	3,00	\$3.409.864,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.13	Organizador Horizontal doble delantero trasero con tapa heavy duty.	UN	9,00	1.046.764	\$9.420.873,00	9,00	\$9.420.873,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.14	Amarre de Velcro.	UN	56,00	25.093	\$1.405.212,00	56,00	\$1.405.212,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.15	Patch cord 10G, MOD8, 5ft (1,5 metros), azul CAT 6A	UN	46,00	47.405	\$2.180.608,00	46,00	\$2.180.608,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.16	Barraje TGB	UN	1,00	361.535	\$361.535,00	1,00	\$361.535,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.17	Barraje Horizontal para Rack	UN	1,00	336.443	\$336.443,00	1,00	\$336.443,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.18	Multitoma con cable de 1.8m, 8 salidas, con supresor de 13kA.	UN	1,00	298.442	\$298.442,00	1,00	\$298.442,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.19	Patch cord 10G, MOD8, 5ft (1,5 metros), rojo. CAT 6A	UN	10,00	47.405	\$474.045,00	10,00	\$474.045,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.20	Bandeja de fibra 18/36 pto	UN	1,00	1.661.529	\$1.661.529,00	1,00	\$1.661.529,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.21	Bandeja de fibra 72/144 pto	UN	1,00	2.503.822	\$2.503.822,00	1,00	\$2.503.822,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.22	Cassette 10G, LC dúplex, 12 fibras.	UN	1,00	2.791.843	\$2.791.843,00	1,00	\$2.791.843,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.23	Patch cord de fibra LC-LC, 2M, 50um, Multimodo.	UN	1,00	344.581	\$344.581,00	1,00	\$344.581,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.24	Panel/acoplador ciego séxtuple	UN	2,00	21.770	\$43.539,00	2,00	\$43.539,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.25	SWITCH DE CORE 8 Slot Advanced Layer 3+ Modular IPv4/IPv6 Switch, incluidos modulos de ventilacion	UN	1,00	12.407.191	\$12.407.191,00	1,00	\$12.407.191,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.26	Unidad fuente de alimentacion para SwitchBlade	UN	1,00	1.977.288	\$1.977.288,00	1,00	\$1.977.288,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.27	Cable de apilamiento de alta velocidad (High Speed Rear Stacking Cable for Switchblade)	UN	1,00	1.632.708	\$1.632.708,00	1,00	\$1.632.708,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.28	Modulo de enlace 2 x 10 Gigabit SFP+	UN	1,00	6.651.087	\$6.651.087,00	1,00	\$6.651.087,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.29	Switches de borde 48P,GE,L3SW,4PWRCORD,LF	UN	1,00	11.639.402	\$11.639.402,00	1,00	\$11.639.402,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.30	Switches borde 48P,GE,POE+,L3 SW,LF	UN	1,00	10.806.860	\$10.806.860,00	1,00	\$10.806.860,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

8.9.31	Modulo de aplado (Stack Module for AT-9448Ts/XP) incluye un cable AT-STACKXG/0.5-00	UN	1,00	855.668	\$855.668,00	1,00	\$855.668,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.32	Modulo de Fibra 10GIG SFP+SR,LF	UN	1,00	2.072.105	\$2.072.105,00	1,00	\$2.072.105,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.33	Modulo de fibra 500m 850nm 1000Base-SX Small Form Pluggable - Hot Swappable	UN	1,00	356.143	\$356.143,00	1,00	\$356.143,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.34	Cobertura programa software equipos activos 1 año.	GL	1,00	6.926.208	\$6.926.208,00	1,00	\$6.926.208,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.35	Servicio Técnico de Configuración Avanzada - 24h - Belén de los Andaquies	GL	1,00	7.376.451	\$7.376.451,00	1,00	\$7.376.451,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.36	Training Services - 24h - Belén de los Andaquies	GL	1,00	2.990.453	\$2.990.453,00	1,00	\$2.990.453,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.37	Strip telefónico general con capacidad para 20 pares según normas, incluye 1 mini bloques de 20 pares de tipo inserción incluye elementos de fijación marcación 60x60*15	UN	1,00	97.688	\$97.688,00	1,00	\$97.688,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.9.38	Cable telefónico multipar 20 pares tipo exterior 0,4	ML	50,00	6.186	\$309.287,00	50,00	\$309.287,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.10	EQUIPOS											
8.10.1	UPS 15 KVA, Trifásica 208/120V, True On line doble conversión entrada salida, autonomía de 7 Minutos al 100% , incluye accesorios de conexionado.	UN	1,00	28.188.842	\$28.188.842,00	1,00	\$28.188.842,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.10.2	SECADOR ELECTRICO PARA MANOS LIBRES en Acero inoxidable 304 satinado Tipo Accesorios & Acabados Ref. 1 AA o Similar.	UN	5,00	530.119	\$2.650.593,00	5,00	\$2.650.593,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.10.3	EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS AXIAL 6", 110V, 43W.	UN	5,00	124.254	\$621.268,00	5,00	\$621.268,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.10.4	Central telefónica para 2PRI, 6 líneas, 16 extensiones, con consola, equipos de protección, programación, fuente, tarjetas y demás accesorios para un correcto funcionamiento.	UN	1,00	3.936.965	\$3.936.965,00	1,00	\$3.936.965,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.11	LUMINARIAS											
8.11.1	LUMINARIA LED WALLPACK TP-WP02 38W CW SYLVANIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	15,00	211.609	\$3.174.129,00	15,00	\$3.174.129,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.11.2	LUMINARIA LED PANEL SQ 40W NW UNV 50H SYLVANIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	65,00	100.177	\$6.511.494,00	91,00	\$9.116.092,00	26,00	2.604.598,00	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.11.3	LUMINARIA LED PANEL RD 24W NW 100-240V SYLVANIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	3,00	23.290	\$69.870,00	3,00	\$69.870,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.11.4	LUMINARIA FEILO SYLVANIA LED BALA 15 W JUPITER. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	18,00	77.850	\$1.401.297,00	26,00	\$2.024.095,00	8,00	622.799,00	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.11.5	LUMINARIA FEILO SYLVANIA LED BALA 20 W JUPITER. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	50,00	95.719	\$4.785.970,00	53,00	\$5.073.128,00	3,00	287.158,00	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.11.6	LUMINARIA LED HERMETICA 2X18 W T8 PC SYLVANIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	32,00	75.934	\$2.429.882,00	32,00	\$2.429.882,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.11.7	LUMINARIA R1LED 2X16W UNV EMERGENCIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	15,00	61.277	\$919.151,00	17,00	\$1.041.704,00	2,00	122.553,00	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
8.11.8	LUMINARIA LED EMERG AVISO DOBLE SPOT. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	4,00	94.442	\$377.770,00	4,00	\$377.770,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Eléctricos.
Total INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VD Y TELEFÓNICAS					\$393.421.757,00		\$399.428.362,00		\$6.226.661,00		\$220.057,00	

CONSORCIO MORAM

9	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO REFRIGERANTE VARIABLE)											
9.1	Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 45700 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora	UN	4,00	9.135.215	\$36.540.858,00	4,00	\$36.540.858,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.2	Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 34100 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora	UN	2,00	7.232.140	\$14.464.280,00	2,00	\$14.464.280,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.3	Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 23900 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora	UN	2,00	7.232.140	\$14.464.280,00	2,00	\$14.464.280,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.4	Sistema completo de aire acondicionado tipo Mini Split 13785 BTU/H, 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora	UN	6,00	4.102.126	\$24.612.758,00	6,00	\$24.612.758,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.5	Conectores de tubería para líquidos Y branch.	UN	14,00	189.662	\$2.655.266,00	14,00	\$2.655.266,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.6	Conectores de tubería para gas. Y branch.	UN	14,00	224.351	\$3.140.909,00	14,00	\$3.140.909,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.7	Controles inalambricos	UN	14,00	173.447	\$2.428.254,00	14,00	\$2.428.254,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.8	Tubería para refrigeracion aislada 1 1/8"	ML	183,00	48.932	\$8.954.466,00	183,00	\$8.954.466,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.9	Tubería para refrigeracion aislada 5/8"	ML	42,00	40.529	\$1.702.227,00	42,00	\$1.702.227,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.10	Tubería para refrigeracion aislada 1/2"	ML	183,00	32.497	\$5.946.861,00	183,00	\$5.946.861,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.11	Tubería para refrigeracion aislada 3/8"	ML	42,00	28.673	\$1.204.275,00	42,00	\$1.204.275,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.12	Suministro e instalacion de gas R 410	LB	240,00	18.274	\$4.385.803,00	240,00	\$4.385.803,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.13	Salida para instalacion de cable de control 2x16 AWG. Apantallado entre condensadora y manejadoras en ducto 3/4" PVC.	UN	14,00	39.397	\$551.560,00	14,00	\$551.560,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
9.14	Salida de fuerza para equipos del sistema de aire acondicionado, no incluye equipo.	UN	14,00	267.368	\$3.743.148,00	14,00	\$3.743.148,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos.
	Total SISTEMA AIRE ACONDICIONADO				\$124.794.945,00		\$124.794.945,00		\$0,00		\$0,00	
10	MAMPOSTERIA											
10.1	MAMPOSTERIA EN CONCRETO											
10.1.1	Muros en bloque de concreto 12x20x40 cm acabado liso e=12 cm. Incluye mortero de pega y emboquille	M2	1.269,20	85.074	\$107.976.289,00	1.252,59	\$106.563.205,00	-	-	16,61	1.413.084,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
10.1.2	CINTA DE REMATE DE MURO, EN CONCRETO h=0,05 M	ML	207,31	38.153	\$7.909.530,00	203,58	\$7.767.218,00	-	-	3,73	142.312,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
10.1.3	CINTA DE REMATE DE MURO, EN CONCRETO h=0,10 M	ML	69,27	44.324	\$3.070.344,00	216,31	\$9.587.789,00	147,04	6.517.445,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
10.1.4	Dintel en concreto 15x20 cm fc=3000 psi, acabado a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye montaje donde corresponda	ML	119,01	71.274	\$8.482.327,00	55,08	\$3.925.776,00	-	-	63,93	4.556.551,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
10.1.5	Dintel en concreto 15x10 cm fc=3000 psi, acabado a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye montaje donde corresponda	ML	25,32	64.827	\$1.641.412,00	160,77	\$10.422.190,00	135,45	8.780.778,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
10.1.6	Dintel en bloque de concreto 20x20x40	ML	11,26	66.573	\$749.607,00	0,00	\$0,00	-	-	11,26	749.607,00	No se ejecuta.
10.1.7	Enchape en bloque de concreto 20x40 cm (h x a). Incluye mortero de pega y emboquille	ML	47,00	54.156	\$2.545.347,00	16,50	\$893.579,00	-	-	30,50	1.651.768,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.

CONSORCIO MORAM

10.2	MAMPOSTERIA EN ARCILLA											
10.2.1	Muros en ladrillo portante prensado color terracota 26x12.5x6 cm peso= 2.5 kg/m, tipo SANTA FE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. Incluye precio transporte.	M2	376,81	113.734	\$42.856.071,00	298,26	\$33.922.273,00	-	-	78,55	8.933.798,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
10.2.2	Muros en bloque hueco No. 4 estriado de perforacion horizontal 33x9x23 cm. Incluye mortero de pega, peso= 5,7 kg/m. Incluye precio transporte	M2	481,00	39.332	\$18.918.663,00	581,28	\$22.862.870,00	100,28	3.944.207,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
10.2.3	Muro en Bloque de Vidrio 19x19x8 cm incoloro y acabado liso, dos (2) caras vistas con interior al vacío e=8 cm, producto importado, tipo Vitroblock Muro Alemán Clear de VITRULUM o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega flexible con polímeros tipo látex y boquilla flexible	M2	4,94	821.901	\$4.060.193,00	4,80	\$3.945.127,00	-	-	0,14	115.066,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
10.2.4	HIDROFUGO PARA PROTECCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE FACHADA. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE LADRILLO PORTANTE Y SUPERFICIES VERTICALES DE CONCRETO	M2	753,62	14.252	\$10.740.954,00	1.823,46	\$25.988.827,00	1.069,84	15.247.873,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
10.2.5	DOVELAS CON GROUTING FC=3000 PSI, PARA MUROS DE LADRILLO	ML	571,00	15.885	\$9.070.050,00	1.358,60	\$21.580.682,00	787,60	12.510.632,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
10.2.6	ANCLAJE : PERFORACION + INYECCIÓN EPOXICO PARA Ø 1/2" TIPO SIKADUR , HILTI O EQUIVALENTE, L=0,15 M. (NO INCLUYE EL ACERO).	UN	239,00	16.402	\$3.920.061,00	834,00	\$13.679.210,00	595,00	9.759.149,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
Total MAMPOSTERÍA					\$221.940.848,00		\$261.138.746,00		\$56.760.084,00		\$17.562.186,00	
11	PAÑETES											
11.1	PAÑETE 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO PARA MUROS INTERIORES	M2	1.170,54	22.152	\$25.929.732,00	1.172,07	\$25.963.624,00	1,53	33.892,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
11.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	224,54	33.229	\$7.461.213,00	228,81	\$7.603.100,00	4,27	141.887,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
Total PAÑETES					\$33.390.945,00		\$33.566.724,00		\$175.779,00		\$0,00	
12	PINTURAS											
12.1	PINTURA EPOXICA BASE AGUA 3 MANOS MURO/PAÑETE	M2	84,95	23.921	\$2.032.097,00	84,68	\$2.025.639,00	-	-	0,27	6.458,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
12.2	Estuco Acrílico monocomponente, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie	M2	1.165,31	9.234	\$10.760.309,00	1.172,07	\$10.822.730,00	6,76	62.421,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
12.3	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	M2	1.165,31	22.338	\$26.030.345,00	1.172,07	\$26.181.348,00	6,76	151.003,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
Total PINTURAS					\$38.822.751,00		\$39.029.717,00		\$213.424,00		\$6.458,00	
13	IMPERMEABILIZACIONES											
13.1	Impermeabilización integral para tanques de almacenamiento de agua potable	M2	160,00	93.311	\$14.929.798,00	165,22	\$15.416.883,00	5,22	487.085,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
13.2	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL ALUMINIO DE 3.2 MM TIPO FIBERGLAS o equivalente de igual calidad o superior	M2	63,24	71.191	\$4.502.144,00	75,81	\$5.397.020,00	12,57	894.876,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
13.3	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO+PENDIENTADO	M2	63,24	40.054	\$2.532.990,00	75,81	\$3.036.464,00	12,57	503.474,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
13.4	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 A=10 H=10 CM	ML	72,00	47.448	\$3.416.277,00	63,32	\$3.004.426,00	-	-	8,68	411.851,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTES CUPULA Ø 4" EN ALUMINIO COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior	UN	6,00	46.352	\$278.113,00	3,00	\$139.057,00	-	-	3,00	139.056,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
Total IMPERMEABILIZACIONES					\$25.659.322,00		\$26.993.850,00		\$1.885.435,00		\$550.907,00	

CONSORCIO MORAM

14	CARPINTERIA METALICA											
14.1	PUERTAS / CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO											
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA SENCILLA CON VENTANA FIJA Y VENTANA PROYECTANTE Y REJILLA. MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4.	M2	8,45	560.374	\$4.735.162,00	8,20	\$4.595.068,00	-	-	0,25	140.094,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.1.2	PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CON MELAMINICO Y DILATACIONES HORIZONTALES SEGUN DETALLE. MARCO Y MONTANTE CON REJILLA SUPERIOR EN ALUMINIO. CERRADURA TIPO SHLAGE O SIMILAR	M2	84,13	753.594	\$63.399.848,00	74,24	\$55.946.805,00	-	-	9,89	7.453.043,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.1.3	PUERTA EN CELOSIA EN ALUMINIO. MARCO Y MONTANTE CON REJILLA SUPERIOR EN ALUMINIO. CERRADURA TIPO SHLAGE O SIMILAR	M2	20,33	523.330	\$10.639.295,00	23,10	\$12.088.918,00	2,77	1.449.623,00	-		Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA CANTILIVER tipo SOCODA linea institucional o equivalente de igual calidad o superior. instalado con anclajes tipo Socoda, según diseño. Incluye suministro, montaje.	M2	14,42	751.024	\$10.829.769,00	21,00	\$15.771.508,00	6,58	4.941.739,00	-		Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.1.5	REJA PARA CELDA EN PLATINAS PLANAS DE ACERO DE 2" CON CHAPA DE SEGURIDAD TIPO SHLAGE O SIMILAR	M2	1,80	747.613	\$1.345.704,00	2,38	\$1.779.320,00	0,58	433.616,00	-		Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.1.6	CORTINA MECANICA EN LAMINA COLD ROLLED SEGUN FABRICANTE, CON MOTOR ELECTRICO DE ELEVACION	UN	1,00	7.775.178	\$7.775.178,00	1,00	\$7.775.178,00	-	-	-		Igual cantidad verificada en planos arquitectónicos
14.2	VENTANAS / CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO											
14.2.1	VENTANA VERTICAL. DOS FUJOS, UN BASCULANTE. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGUN NORMA NRS-10	M2	3,89	528.313	\$2.055.139,00	3,78	\$1.997.025,00	-	-	0,11	58.114,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.2.2	VENTANA VERTICAL. TRES FUJOS, UN BASCULANTE. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGUN NORMA NRS-10	M2	20,35	463.521	\$9.432.647,00	19,76	\$9.159.170,00	-	-	0,59	273.477,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.2.3	VENTANA CON BASCULANTE SUPERIOR, VENTANA CENTRAL Y PASAPAPELES INFERIOR HORIZONTAL CON UN CUERPO CORREDIZO Y OTRO FUJO. VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO O SIMILAR VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 SEGUN NRS-10	M2	11,29	940.355	\$10.616.612,00	10,96	\$10.306.295,00	-	-	0,33	310.317,00	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.2.4	VENTANA CON DOS BASCULANTE SUPERIOR E INFERIOR CON UN CUERPO FUJO CENTRAL. VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO O SIMILAR VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 SEGUN NRS-10	M2	28,07	653.912	\$18.355.311,00	26,04	\$17.027.870,00	-	-	2,03	1.327.441,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.2.5	VENTANA HORIZONTAL CON BASCULANTE CENTRAL Y DOS FUJOS LATERALES. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 SEGUN NORMA NRS-10	M2	2,22	576.160	\$1.279.076,00	2,16	\$1.244.507,00	-	-	0,06	34.569,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.2.6	REJILLA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR	M2	2,94	552.237	\$1.623.578,00	2,85	\$1.573.877,00	-	-	0,09	49.701,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.2.7	VENTANA HORIZONTAL CON SEIS BASCULANTES Y SEIS CUERPOS FUJOS. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGUN NORMA NRS-10	M2	12,82	753.594	\$9.661.073,00	10,94	\$8.244.316,00	-	-	1,88	1.416.757,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.2.8	VENTANA HORIZONTAL CON DOS BASCULANTES Y DOS CUERPOS FUJOS. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGUN NORMA NRS-10	M2	4,17	667.868	\$2.785.009,00	10,84	\$7.239.688,00	6,67	4.454.679,00	-		Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
14.2.9	VENTANA HORIZONTAL CON CUATRO BASCULANTES Y CUATRO CUERPOS FUJOS. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGUN NORMA NRS-10	M2	3,28	677.836	\$2.223.302,00	3,15	\$2.135.184,00	-	-	0,13	88.118,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
Total CARPINTERIA METÁLICA					\$156.756.703,00		\$156.884.729,00		\$11.279.657,00		\$11.151.631,00	

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

15	PISOS											
15.1	TERRAZO ECO KRISTAL LAVA 40 X 40 DE ALFA. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo o similar	M2	379,11	184.993	\$70.132.840,00	312,01	\$57.719.784,00	-	-	67,10	12.413.056,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
15.2	TERRAZO TEXTURA PIMENTA 40X40 DE ALFA O SIMILAR	M2	56,57	184.993	\$10.465.076,00	53,82	\$9.956.344,00	-	-	2,75	508.732,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
15.3	PISO PVC LAMINADO 4MM TIPO CLICK ANCHO 0,20M REFERENCIA "MACASAR" DE PISOS LAMINADOS DE COLOMBIA O SIMILAR	M2	376,59	74.880	\$28.199.236,00	373,09	\$27.937.155,00	-	-	3,50	262.081,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
15.4	CONCRETO ESCOBEADO. Pirlan en concreto esmaltado quemado Con lana metálica y piso en terrazo ECO KRISTAL LAVA 40X40 DE ALFA O SIMILAR	M2	23,43	64.794	\$1.518.115,00	15,61	\$1.011.429,00	-	-	7,82	506.686,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
15.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN PVC NEGRO 12CM	ML	294,40	36.783	\$10.828.845,00	315,18	\$11.593.190,00	20,78	764.345,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
15.6	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO PULIDO COLOR CORAL	ML	82,73	64.198	\$5.311.134,00	87,48	\$5.616.077,00	4,75	304.943,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
15.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE Guarda escoba en PVC Tono Veta Madera Haya Maciza de Incaplast ICP SAS. O SIMILAR	ML	37,85	36.783	\$1.392.227,00	260,77	\$9.591.840,00	222,92	8.199.613,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
15.8	BOCAPUERTA a= 15CM	ML	37,36	92.522	\$3.456.639,00	38,40	\$3.552.863,00	1,04	96.224,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
15.9	PIRLAN DE AJUSTE EN BOCAPUERTA	ML	37,36	15.550	\$580.945,00	251,76	\$3.914.850,00	214,40	3.333.905,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
15.10	ENCHAPE PISOS EN PORCELANATO CORONA O SIMILAR, URBAN 60X60 COLOR GRIS OSCURO	M2	45,79	78.649	\$3.601.351,00	45,30	\$3.562.813,00	-	-	0,49	38.538,00	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
15.11	ENCHAPE DE PISOS EN CERAMICA CORONA O SIMILAR, 30X30, COLOR GRIS OSCURO	M2	3,95	58.713	\$231.916,00	3,88	\$227.806,00	-	-	0,07	4.110,00	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
15.12	REMATE DE ESCALERAS	ML	69,47	45.454	\$3.157.721,00	73,90	\$3.359.085,00	4,43	201.364,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
Total PISOS					\$138.876.045,00		\$138.043.236,00		\$12.900.394,00		\$13.733.203,00	
16	ENCHAPES											
16.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPES PARA BAÑOS, FORMATO 20X30 CM INCLUYE EMBOQUILLADO, ANGULO DE ALUMINIO ADONIZADO NATURAL MATE 1/2" x 1/2", e= 3/16" PARA REMATE SUPERIOR.CORONA O SIMILAR COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD	M2	153,76	58.413	\$8.981.641,00	137,28	\$8.018.989,00	-	-	16,48	962.652,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
16.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPES, FORMATO 30X30 CM INCLUYE EMBOQUILLADO, ANGULO DE ALUMINIO ADONIZADO NATURAL MATE 1/2" x 1/2", e= 3/16" PARA REMATE SUPERIOR.CORONA O SIMILAR COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD	M2	24,43	62.101	\$1.517.139,00	25,91	\$1.609.049,00	1,48	91.910,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
Total ENCHAPES					\$10.498.780,00		\$9.628.038,00		\$91.910,00		\$962.652,00	
17	ESPECIALES											
17.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR DE DOS PARADAS , CAPACIDAD 08 PERSONAS, APERTURA CENTRAL de acuerdo a NTC-4349 se dimensionó tomando como referencia un ascensor SCHINDLER S3300NE capacidad 8 personas y tipo de puerta T2 cabina de 1100 x 1400 con foso de 1550 x 1750(SIMILAR A ASCENSOR MITSUBISHI NEXIEZ GPX MRL) Una vez se realice la compra de cualquiera de estos ascensores, u otro similar , se deberan realizar los ajustes requeridos en las dimensiones del foso.	UN	1,00	140.388.322	\$140.388.322,00	1,00	\$140.388.322,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
Total EEEPCIALES					\$140.388.322,00		\$140.388.322,00		\$0,00		\$0,00	

CONSORCIO MORAM

18	CIELO RASO											
18.1	LAMINA DE SUPERBOARD Y VINOLO TIPO 1 COLOR BLANCO Y MINERAL DE ROCA OWACOUSTIC SMART FUTURA 60 61X61 SISTEMA DE SUSPENSIÓN VISTO.	M2	259,13	96.691	\$25.055.547,00	259,44	\$25.085.521,00	0,31	29.974,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
18.2	MINERAL DE ROCA OWACOUSTIC SMART FUTURA 60 61X61 SISTEMA DE SUSPENSIÓN VISTO DE HUNTER DOUGLAS	M2	376,23	106.861	\$40.204.137,00	418,74	\$44.746.778,00	42,51	4.542.641,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
18.3	DRYWALL Y VINOLO TIPO 1 COLOR BLANCO,	M2	68,51	46.850	\$3.209.703,00	116,92	\$5.477.718,00	48,41	2.268.015,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
18.4	LÁMINA DE SUPERBOARD Y VINOLO BLANCO TIPO 1	M2	42,64	56.818	\$2.422.733,00	42,64	\$2.422.733,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
	Total CIELORASO				\$70.892.120,00		\$77.732.750,00		\$6.840.630,00		\$0,00	
19	CUBIERTAS											
19.1	Cubierta tipo Sandwich Deck o similar, perfiles en tira a=525 mm Aluzinc cal. 26, aislante en poliuretano 50 mm, caras vistas pintadas en poliéster hornable, fijación con clips invisibles en lámina cal. 22. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	M2	504,57	188.997	\$95.362.014,00	515,31	\$97.391.838,00	10,74	2.029.824,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS DE AGUA LLUVIA CON REJILLA TIPO CUPULA; ANCLADO A CUBIERTA	ML	52,48	219.300	\$11.508.859,00	58,76	\$12.886.062,00	6,28	1.377.203,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
19.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO CALIBRE 22, ANCHO 35 CM	ML	174,15	65.191	\$11.353.088,00	291,32	\$18.991.567,00	117,17	7.638.479,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
19.4	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 A=10 H=10 CM	ML	45,00	42.465	\$1.910.911,00	0,00	\$0,00	-	-	45,00	1.910.911,00	No se ejecuta, items repetido en presupuesto.
19.5	SUMINSITRO E INSTALACION DE TRAGANTES CUPULA Ø 4" EN ALUMINIO COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior	UN	6,00	36.683	\$220.095,00	6,00	\$220.095,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
	Total CUBIERTAS				\$120.354.967,00		\$129.489.562,00		\$11.045.506,00		\$1.910.911,00	
20	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS											
20.1	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR PARA PAPEL HIGENICO DE SOBREPONER EN PARED EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 200/300 METROS	UN	9,00	163.078	\$1.467.700,00	9,00	\$1.467.700,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
20.2	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED EN ACERO INOXIDABLE, PARA 450 TOALLAS PLEGADAS EN C Ó 600 MULTIFOLD.	UN	5,00	124.603	\$623.014,00	6,00	\$747.616,00	1,00	124.602,00	-	-	Menor cantidad por cambio en el balance. Cambio de especificación.
20.3	GRIFERIA DE LAVAMANOS DE MESA PUSH MAX PLUS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.	UN	8,00	732.163	\$5.857.301,00	10,00	\$7.321.626,00	2,00	1.464.325,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
20.4	SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE INSTALAR EN PARED CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR FRONTAL EN A.B.S, CAPACIDAD DE 1.2 LTS, VENTANA INDICADORA DE NIVEL DE JABÓN	UN	18,00	123.240	\$2.218.322,00	12,00	\$1.478.881,00	-	-	6,00	739.441,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
20.5	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL+FLUXOMETRO+TUB 1" O SIMILAR	UN	9,00	1.877.008	\$16.893.073,00	9,00	\$16.893.073,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
20.6	LAVAMANOS DE SOBREPONER LINEA INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO	UN	8,00	393.743	\$3.149.948,00	8,00	\$3.149.948,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
20.7	POCETA DE BAJOPONER ACERO 45 X 49	UN	2,00	157.398	\$314.796,00	2,00	\$314.796,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
20.8	ORINAL LINEA INSTITUCIONAL MEDIANO, COLOR BLANCO RL MEDIAN VALV ANTIVANDALICA O SIMILAR	UN	2,00	571.077	\$1.142.153,00	2,00	\$1.142.153,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.

CONSORCIO MORAM

20.9	LAVAMANOS DE ANCLAR A MURO, LINEA INSTITUCIONAL	UN	2,00	408.596	\$817.192,00	1,00	\$408.596,00	-	-	1,00	408.596,00	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
20.10	PERCHA ELITE BLANC O SIMILAR		10,00	27.911	\$279.107,00	9,00	\$251.196,00	-	-	1,00	27.911,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
20.11	SUMINSITRO E INSTALACION DE BARRA DE DISCAPACITADOS PARA BAÑOS, RECTA, EN ACERO INOXIDABLE, COD. 209611 O SIMILAR.	UN	2,00	386.282	\$772.563,00	2,00	\$772.563,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
20.12	GRIFERÍA LLAVE TERMINAL PARA MANGUERA TIPO PESADO, METÁLICA CROMADA, EXTREMO ROSCADO, TIPO GRIVAL O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE INSTALACIÓN	UN	2,00	49.224	\$98.449,00	2,00	\$98.449,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
20.13	SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR PARA MANOS, CARCASA EN ACERO INOXIDABLE, TURBO DE ALTA EFICIENCIA TIEMPO DE SECADO DE 10 - 15 SEGUNDOS, SENSOR AJUSTABLE DE 5 A 33 CM. DE ACCESORIOS & ACABADOS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR	UN	4,00	1.149.331	\$4.597.325,00	5,00	\$5.746.656,00	1,00	1.149.331,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
20.14	Rejillas con Sосo	UN	10,00	22.428	\$224.282,00	11,00	\$246.710,00	1,00	22.428,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
20.15	Taparregistro acero inoxidable satinado con cerradura 20x20 cm	UN	10,00	67.584	\$675.840,00	14,00	\$946.176,00	4,00	270.336,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
Total APARATOS SANITARIOS					\$39.131.065,00		\$40.986.139,00		\$3.031.022,00		\$1.175.948,00	
21	BARANDAS - PASAMANOS											
21.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO 1	ML	10,90	200.235	\$2.182.562,00	6,52	\$1.305.532,00	-	-	4,38	877.030,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
21.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 1	ML	32,53	101.065	\$3.287.638,00	40,54	\$4.097.167,00	8,01	809.529,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
Total BARANDAS-PASAMANOS					\$5.470.200,00		\$5.402.699,00		\$809.529,00		\$877.030,00	
22	VIDRIOS Y ESPEJOS											
22.1	ESPEJO BISELADO Y FLOTADO 80 X 1,70 e= 4 mm	UN	4,00	237.242	\$948.970,00	4,00	\$948.970,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
22.2	ESPEJO BISELADO Y FLOTADO 80 X 50 e= 4 mm	UN	1,00	69.777	\$69.777,00	1,00	\$69.777,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
Total VIDRIOS Y ESPEJOS					\$1.018.747,00		\$1.018.747,00		\$0,00		\$0,00	
23	MUEBLES Y MESONES											
23.1	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30 O SIMILAR.. Estructura principal en concreto reforzado a 3000 p.s.i prefabricado con formaleta metálica de alta cáldia espaldar en malla metálica figurada o expandida imt. 30 cal 18, estructura de soporte de espaldar en platina metálica de 3" de 1/2 x 1/2 con varilla roscada y tuercas, acabado final en pintura electrostática mecanizada color verde ral. 6028 o 7010 según zona.	UN	1,00	747.613	\$747.613,00	0,00	\$0,00	-	-	1,00	747.613,00	No se ejecuta.
23.2	MESONES GRANITO NEGRO ABSOLUTO B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN 15cm	ML	8,45	687.800	\$5.811.913,00	12,32	\$8.473.700,00	3,87	2.661.787,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
23.3	MUEBLE BAJO ZURRON EN MADECOR Y PUERTAS EN FORMICA COLOR BLANCO MARQUETEADO EN PVC Y CUBIERTA EN POSTFORMADO MELAMINICO COLOR BLANCO, DIMENSIONES ALTO =0,80 M - ANCHO=0,60 M	ML	4,06	1.196.181	\$4.856.496,00	5,40	\$6.459.379,00	1,34	1.602.883,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
23.4	MESON CORRIDO EN GRANITO FUNDIDO PULIDO COLOR CORAL -ANCHO= 0,40M CON SALPICADERO ht= 0,10 M	ML	1,55	543.266	\$842.063,00	1,24	\$673.650,00	-	-	0,31	168.413,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos.
Total MUEBLES Y MESONES					\$12.258.085,00		\$15.606.729,00		\$4.264.670,00		\$916.026,00	

CONSORCIO MORAM

24	SISTEMA AMBIENTAL											
24.1	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GRAMA NATURAL PARA ZONAS VERDES (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABOÑO, RIEGO, FERTILIZANTES ANTES DE LA ENTREGA).	M2	214,10	15.929	\$3.410.450,00	208,30	\$3.318.061,00	-	-	5,80	92.389,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos 01
24.2	ARBOLES DE MEDIANO PORTE	UN	6,00	249.204	\$1.495.227,00	6,00	\$1.495.227,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos 01
24.3	COMPENSACION AMBIENTAL DE ARBOLES (CORPOAMAZONIA) INCLUYE MANTENIMIENTO	UN	6,00	149.523	\$897.136,00	6,00	\$897.136,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos 01
24.4	SARDINEL H=0.40m, E=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	ML	15,50	72.070	\$1.117.080,00	13,60	\$980.147,00	-	-	1,90	136.933,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos 01
24.5	ANDEN EN CONCRETO ESCOBEADO 3000 PSI E=0,10 CMS	M2	45,00	78.251	\$3.521.274,00	52,81	\$4.132.410,00	7,81	611.136,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos 01
Total SISTEMA AMBIENTAL					\$10.441.167,00		\$10.822.981,00		\$611.136,00		\$229.322,00	
25	ASEO GENERAL Y VARIOS											
25.1	LAVADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	1,00	348.886	\$348.886,00	1,00	\$348.886,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos 01
25.2	Limpieza de muros en ladrillo con ácido nítrico y lavado posterior	M2	1.646,01	7.871	\$12.956.156,00	1.823,46	\$14.352.910,00	177,45	1.396.754,00	-	-	Mayor cantidad verificada en planos Arquitectónicos 01
25.3	Aseo general final	M2	1.764,96	2.400	\$4.236.575,00	1.496,10	\$3.591.209,00	-	-	268,86	645.366,00	Menor cantidad verificada en planos Arquitectónicos 01
25.4	PLANOS RECORD	UN	20,00	179.427	\$3.588.544,00	20,00	\$3.588.544,00	-	-	-	-	Igual cantidad verificada en planos Arquitectónicos 01
Total ASEO GENERAL Y VARIOS					\$21.130.161,00		\$21.881.549,00		\$1.396.754,00		\$645.366,00	
NP	OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS											
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TANQUE DE RESERVA AGUA POTABLE Y RCI (INCLUYE TAPA DE FONDO, MUROS, TAPA SUPERIOR Y ESCALERA DE ACCESO)	M3		799.000		62,10	\$49.617.900,00	62,10	49.617.900,00	-	-	Necesario, según plano Estructural T01. Por cambio de especificación de la resistencia del concreto.
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" C-900 PARA RED RCI DE TANQUE DE RESERVA A EDIFICIO.	ML		129.940		11,50	\$1.494.310,00	11,50	1.494.310,00	-	-	Tubería especificada en plano Hidrosanitario 06 como conexión entre tanque y edificio.
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICION DE C-900 A TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO DE 4". Todo costo	UN		627.089		2,00	\$1.254.178,00	2,00	1.254.178,00	-	-	Accesorio especificado en plano Hidrosanitario 06, para conexión entre tubería C-900 y tubería de acero.
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 4" C-900. Todo costo	UN		599.853		2,00	\$1.199.706,00	2,00	1.199.706,00	-	-	Accesorio especificado en plano Hidrosanitario 06, para dar curva a tubería C-900 y acceder a edificio.
NP-5	LAVAMANOS DE COLGAR PARA DISCAPACITADOS LINEA AQUAJET Tipo Corona o similar. (Incluye accesorios de conexión e instalación)	UN		516.400		1,00	\$516.400,00	1,00	516.400,00	-	-	Se cambia lavamanos para dar cumplimiento a norma ADA en el baño de minusválidos, según plano Arquitectónico 01.
NP-6	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 3.000 psi, 0.9 x 0.70 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, enchape en cerámica 30X30 cm y win de aluminio)	UN		258.311		2,00	\$516.622,00	2,00	516.622,00	-	-	Elemento contemplado en planos Arquitectónicos 01 - 02 y que no se encuentra presupuestado en el contrato.
NP-7	TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm. Dimensiones: 1,15x0,95 m. Marco y contramarco en ángulo de hierro 1 1/2"x3/16", aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8". Portacandado, bisagras. Anticorrosivo y esmalte. Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.	UN		382.279		2,00	\$764.558,00	2,00	764.558,00	-	-	Elemento contemplado en plano Estructural T01, que no se incluyó en el presupuesto; Siendo necesario para protección de acceso a tanques de almacenamiento de agua potable y RCI.

NP-8	TAPA PARA POZO EYECTOR. Dimesion: 2.70x 0.70. Marco y contramarco en ángulo 1 1/2" X 3/16" y tapa reforzada en platina de 1 1/2" x 3/16".	UN			885.235	1,00	\$985.235,00	1,00	885.235,00	-		Elemento contemplado en plano Estructural T01, que no se incluyó en presupuesto y es requerido para protección contra accidentes en área pozo evector.
NP-9	ESCALERA TIPO GATO EN TUBO DE 2.5 MM DE ESPESOR POR 1 1/2". Suministro e instalación a todo costo.	UN			454.973	2,00	\$909.946,00	2,00	909.946,00	-		Elemento requerido para acceso a tanques de almacenamiento de agua potable y RCI para mantenimiento e inspección, según plano Arquitectónico 04.
NP-10	GOTERO DESCOLGADO DE 3/4" (Incluye suministro y construcción)	ML			40.291	60,30	\$2.429.547,00	60,30	2.429.547,00	-		Elemento requerido en fachada sobre algunos elementos para evitar deterioro de la fachada por escurrimiento del agua lluvia.
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJIA PREFABRICADAS EN CONCRETO L=0,62 A=0,18 E=0,05-0,07 CMS	UN			78.061	25,00	\$1.951.525,00	25,00	1.951.525,00	-		Elemento contemplado en plano Arquitectónico 03, para protección de ventanas.
NP-12	CONTENEDOR DE RAICES FUNDIDO EN SITU 0,70x0,70m. (incluye suministro y construcción, filtro en gravilla y tierra negra)	UN			464.282	6,00	\$2.785.692,00	6,00	2.785.692,00	-		Elemento requerido para contener las raíces de los arbustos que toca sembrar en el interior del proyecto evitando deterioro de la cimentación del edificio como de la redes hidrosanitarias internas, según plano Arquitectónico 01.
NP-13	ENCHAPE DE ESCALERAS EN PISO TERRAZO TEXTURA PIMENTA 40X40 DE ALFA O SIMILAR	ML			121.424	220,00	\$26.713.280,00	220,00	26.713.280,00	-		Elemento requerido como acabado Arquitectónico del elemento de escalera garantizando homogeneidad en las superficies, según planos Arquitectónicos 01 y 02.
	Total OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS					\$0,00	\$91.038.899,00		\$53.566.094,00		\$0,00	
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL							\$2.511.111.786,00		\$2.563.541.590,00		\$317.346.701,50	\$285.559.887,00
ADMINISTRACIÓN					17,00%		\$426.889.004,00		\$435.802.070,00		\$53.948.939,00	\$48.545.181,00
IMPREVISTOS					3,00%		\$75.333.354,00		\$76.906.248,00		\$9.520.401,00	\$8.566.797,00
UTILIDAD					5,00%		\$125.555.589,00		\$128.177.080,00		\$15.867.335,00	\$14.277.994,00
IVA SOBRE UTILIDAD					19,00%		\$23.855.562,00		\$24.353.645,00		\$3.014.794,00	\$2.712.819,00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL							\$3.162.745.295,00		\$3.228.780.633,00		\$399.698.170,50	\$359.662.678,00
26	TRÁMITES											
26.1	Provisión Para Certificación RETIE	GL	1,00		11.656.611		\$11.656.611,00	\$0,00	-	-	1,00	11.656.611,00
26.2	Provisión Para Certificación RETILAP	GL	1,00		9.350.532		\$9.350.532,00	\$0,00	-	-	1,00	9.350.532,00
26.3	Provisión Para Aprobación proyecto eléctrico.	GL	1,00		6.613.680		\$6.613.680,00	\$0,00	-	-	1,00	6.613.680,00
							\$27.620.823,00	\$0,00			\$0,00	\$27.620.823,00
VALOR TOT.COSTO TOTAL PRESUPUESTO						\$ 3.190.366.118,00	\$ 3.256.401.456,00				\$3.190.366.118,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> -\$66.035.338,00 </div> <p style="margin-top: 10px;">Director de Obra Nombre: ROBERTO E. BARRETO VARGAS Mt. Profesional 25202168231CND</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Residente de Ingeniería Nombre: YUDÍ ANGELA RENTERÍA TRUJILLO Mt. Profesional A631332009-41954996</p>												
* TOTAL OBRA A EJECUTARSE : CORRESPONDE A LO REAL MEDIDO EN PLANOS O EJECUTADA EN SU TOTALIDAD EN OBRA												

CONSORCIO MORAM

- **Actividades de obras No previstas**

A la fecha de este informe se han identificado las siguientes actividades de obras No previstas

NP01- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TANQUE DE RESERVA AGUA POTABLE Y RCI (incluye tapa de fondo, muros, tapa superior y escalera de acceso)

NP02- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" C-900 PARA RED RCI DE TANQUE DE RESERVA A EDIFICIO. Todo costo

NP03- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE C-900 A TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO DE 4". Todo costo.

NP04- Suministro e instalación de codo de 4" c-900. Todo costo.

NP05- LAVAMANOS DE COLGAR PARA DISCAPACITADOS LINEA AQUAJET Tipo Corona o similar. (Incluye accesorios de conexión e instalación)

NP06- GOTERO DESCOLGADO DE 3/4" (Incluye suministro y construcción)

NP07- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJIA PREFABRICADAS EN CONCRETO L=0,62 A=0,18 E= 0,05-0,07 CMS

NP08- POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 3.000 psi, 0.9 x 0.70 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, enchape en cerámica 30X 30 cm y win de aluminio)

NP09- TAPA PARA TANQUE EN LÁMINA DE ALFAJOR 3mm. Dimensiones: 1,15x0,95 m. Marco y contramarco en ángulo de hierro 1 1/2"X3/16", aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8". Portacandado, bisagras. Anticorrosivo y esmalte. Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.

NP10- TAPA PARA POZO EYECTOR. Dimensión: 2,70x 0,70. Marco y contramarco en ángulo 1 1/2" X 3/16" y tapa reforzada en platina de 1 1/2" x 3/16".

NP11- ESCALERA TIPO GATO EN TUBO DE 2.5 MM DE ESPESOR POR 1 1/2". Suministro e Instalación a todo costo.

CONSORCIO MORAM

NP12- CONTENEDOR DE RAICES FUNDIDO EN SITU 0,70x0, 70m. (Incluye suministro y construcción, filtro en gravilla y tierra negra)

NP13- ENCHAPE DE ESCALERAS EN PISO TERRAZO TEXTURA PIMIENTA 40X40 DE ALFA O SIMILAR

D. ASPECTOS TECNICOS

1. DISEÑOS

Se realizó revisión de los diseños y planos entregados por la Entidad, y se realizó solicitud de entrega de pendientes en diseños y planimetría mediante oficios radicados MORAM-CSJ-224-049 de 10 de febrero de 2020; MORAM-CSJ-224-071 de 11 de febrero de 2020; MORAM-CSJ-224-077 de 14 de febrero de 2020; MORAM-CSJ-224-102 de 20 de febrero de 2020; MORAM – CSJ-224-438. En el mes de junio se obtuvo respuesta por parte de la entidad en la entrega del plano topográfico.

Se realizó comité virtual el día 23 de julio, en donde se socializa los pendientes en cuanto a diseños previamente solicitado en oficio MORAM CSJ 224-438 de junio 08 y MORAM CSJ 224-450 de junio 12: en cuanto a diseños hidráulicos y sanitarios: Se realiza petición de los planos completos de aires acondicionados, a la fecha del presente informe hubo comunicación telefónica del contratista con el consultor, donde este informa que estos diseños no se realizaron y propone que los realice el proveedor.

En cuanto a las especificaciones técnicas de los equipos de bombeo de agua potable y de red contraincendios y detalle del filtro bajo cimentación, en los diseños arquitectónicos se solicita los planos de detalles de cielorrasos y planos de pisos y acabados. A lo que el supervisor informa que se reunirá con el diseñador para revisión de estos pendientes. A la fecha no se tiene respuesta de lo solicitado.

En cuanto a los diseños eléctricos se solicita los planos firmados para realizar trámites de certificación, para lo cual el supervisor informa que se encuentran en la oficina y que luego que pasen las medidas de aislamiento en el sector donde se encuentra ubicada, se hará la logística para la entrega física de los

CONSORCIO MORAM

misimos, el día 02 de septiembre se recibió por parte del supervisor los planos eléctricos digitales, que fueron suministrados al contratista para sus trámites.

Igualmente se realiza aclaración sobre la solicitud realizada por el contratista en oficio BELEN 042-2019 y MORAM 224-392 de mayo 22 en cuanto a la instalación de la planta eléctrica de suplencia y se queda a la espera de la respuesta de la entidad, previa reunión del supervisor con el especialista encargado del tema, a la que a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte del supervisor.

El día 20 de Agosto se realizó llamada telefónica al Ingeniero Álvaro Hernández de la empresa Ingeniería AHS, y se envió comunicación interna el día 25 de Agosto solicitándole información precisa del proyecto. A la fecha del presente informe no se ha recibido información.

2. LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	Res. N° 010 de agosto 09 de 2018. Vigente hasta 08/07/2020 Prórroga automática de Licencia de construcción mediante Decreto 691 de 22 mayo de 2020. Vigente hasta 09/05/2021	9/08/2018 27/07/2020
CONCEPTO TECNICO 0449- del 29 de julio de 2019 COOPOAMAZONIA	Cumplimiento a la compensación ambiental mediante CONCEPTO TECNICO 0439- del 24 de agosto de 2020 COOPOAMAZONIA	7/10/2019 24/08/2020
AGUAS ANDAKI	Viabilidad del proyecto y aprobación de diseños.	6/11/2018
ELECTROCAQUETA	Proyecto aprobado con inconsistencia para ser resuelta en etapa constructiva. Se le entrego al contratista los planos de instalaciones eléctricas firmados por parte de la entidad, (digitales).	12/12/2018

CONSORCIO MORAM

3. DESCRIPCIÓN Y AVANCE EN EL PERIODO

En el presente periodo, se realizaron actividades de obra en los siguientes capítulos:

✓ OBRAS CIVILES

- **EXCAVACIONES Y RELLENOS** Se continúa con rellenos compactados en Módulo 1.

✓ CIMENTACION

- **PLACA DE CONTRAPISO Y MALLA ELECTROSOLDADA:** Se realiza instalación de malla electrosoldada y fundición de placa de contrapiso en Módulo 1, Ejes B-G (2-4) y B-E (1-2).

✓ TANQUE DE ALMACENAMIENTO

- **ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI:** Se inicia con la separación e instalación del acero para el tanque subterráneo.
- **NP1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE DE RESERVA AGUA POTABLE Y RCI:** se realiza fundición de placa de fondo de tanques de almacenamiento.

✓ ESTRUCTURA

- **ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO:** Se realiza instalación de acero de refuerzo 60.000 psi para columnas Módulo 1, se realiza fundición de columnas de 0,30x0,30 en Módulo 1 y 2, se realiza fundición de columnas de 0,30x0,40 en Modulo 2.

✓ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

- **EQUIPO DE PRESION Y CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO:** Se realiza instalación de niples pasamuros de 4", 2" y 2 ½" en tanque de almacenamiento.
- **NP 2 TUBERIA 4" C-900 PARA RED RCI DE TANQUE DE RESERVA**

CONSORCIO MORAM

A EDIFICIO: Se realiza instalación de tubería C900 para la red contraincendios

- **NP 4 INSTALACIÓN DE CODO DE 4" C-900:** Se realiza la instalación de codos C900 en Modulo 2.

✓ **INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VD, TELEFONICAS**

- **ACOMETIDA MEDIA TENSION Y CANALIZACIONES:** Se realiza la instalación de banco de 4" en PVC-TDP.

✓ **ESPECIALES**


- Se continúa con el proceso de compra del ascensor localizado en Módulo 2.

4. ENSAYOS DE LABORATORIO

Diseño de mezclas:

A continuación se presenta el diseño de muestras para concreto impermeabilizado de 4.000 psi para tanque subterráneo.

CONSORCIO MORAM

C.S.P. INGENIERÍA <small>Calidad y Optimización</small>			<small>LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS</small> <small>Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales</small>		<small>CÓDIGO</small> <small>VERSIÓN</small> <small>FECHA</small> <small>PÁGINA</small>																																																
DISÑO DE MEZCLA DE CONCRETO ESTRUCTURAL CON IMPERMEABILIZANTE 4000PSI																																																					
<small>CLIENTE:</small> Colindas Tintas y Argamasa SAS			<small>PR INICIAL:</small> N/A	<small>ACTIVIDAD:</small> CONCRETO ESTRUCTURAL																																																	
<small>PROYECTO:</small> CONSTRUCCION DE BARRIO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDES			<small>PR FINAL:</small> N/A	<small>LOTE:</small> N/A																																																	
<small>PROCESO:</small> Goma clorada suelta medida 1.12" x 1.12" x 0.04" En masa 12.5mm media de río (La Roca)			<small>LADO:</small> N/A	<small>REGISTRO:</small> C010-0020																																																	
			<small>RECIBO:</small> 10-40-0020	<small>RENO:</small> 1004	<small>4000</small>																																																
MATERIALES																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>AG. FINO</th> <th>AG. GRUESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modulo de Finura</td> <td>2.71</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tamaño Máximo</td> <td>-</td> <td>1.12"</td> </tr> <tr> <td>Tamaño Máximo nominal</td> <td>-</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>Peso Especifico Agregado (g/cm³)</td> <td>2.55</td> <td>2.55</td> </tr> <tr> <td>Masa Especifica (lb/ft³)</td> <td>128.1</td> <td>128.1</td> </tr> <tr> <td>Forma y Textura</td> <td>-</td> <td>Angular y rugosa</td> </tr> <tr> <td>Humedad (%)</td> <td>0.00</td> <td>0.44</td> </tr> <tr> <td>Abstracción (%)</td> <td>0.30</td> <td>0.36</td> </tr> </tbody> </table>	PARAMETRO	AG. FINO	AG. GRUESO	Modulo de Finura	2.71	-	Tamaño Máximo	-	1.12"	Tamaño Máximo nominal	-	3/4"	Peso Especifico Agregado (g/cm³)	2.55	2.55	Masa Especifica (lb/ft³)	128.1	128.1	Forma y Textura	-	Angular y rugosa	Humedad (%)	0.00	0.44	Abstracción (%)	0.30	0.36	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PROPORCIÓN EN BALDOS POR BALDO DE CEMENTO</th> </tr> <tr> <th>Tipo de Baldo</th> <th>Cemento</th> <th>Grava</th> <th>Areia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baldo de 8 Balos</td> <td>1 Baldo</td> <td>11.7 Balos</td> <td>30.7 Balos</td> </tr> <tr> <td>Baldo de 20 Balos</td> <td>1 Baldo</td> <td>9.4 Balos</td> <td>8.8 Balos</td> </tr> <tr> <td>Baldo de 20 Balos</td> <td>1 Baldo</td> <td>6.7 Balos</td> <td>4.4 Balos</td> </tr> </tbody> </table>					PROPORCIÓN EN BALDOS POR BALDO DE CEMENTO				Tipo de Baldo	Cemento	Grava	Areia	Baldo de 8 Balos	1 Baldo	11.7 Balos	30.7 Balos	Baldo de 20 Balos	1 Baldo	9.4 Balos	8.8 Balos	Baldo de 20 Balos	1 Baldo	6.7 Balos	4.4 Balos	
PARAMETRO	AG. FINO	AG. GRUESO																																																			
Modulo de Finura	2.71	-																																																			
Tamaño Máximo	-	1.12"																																																			
Tamaño Máximo nominal	-	3/4"																																																			
Peso Especifico Agregado (g/cm³)	2.55	2.55																																																			
Masa Especifica (lb/ft³)	128.1	128.1																																																			
Forma y Textura	-	Angular y rugosa																																																			
Humedad (%)	0.00	0.44																																																			
Abstracción (%)	0.30	0.36																																																			
PROPORCIÓN EN BALDOS POR BALDO DE CEMENTO																																																					
Tipo de Baldo	Cemento	Grava	Areia																																																		
Baldo de 8 Balos	1 Baldo	11.7 Balos	30.7 Balos																																																		
Baldo de 20 Balos	1 Baldo	9.4 Balos	8.8 Balos																																																		
Baldo de 20 Balos	1 Baldo	6.7 Balos	4.4 Balos																																																		
DISÑO																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grava (Polgadas)</td> <td>1"</td> </tr> <tr> <td>Retención del tamazo máximo del agregado (Polgadas)</td> <td>1.12"</td> </tr> <tr> <td>Contenido de aire (%)</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Contenido de agua (%)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>ELUCON IM 100</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>Aditivo 2</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>Resistencia de diseño especificada (psi)</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>Relación agua-cemento (A/C)</td> <td>0.380</td> </tr> <tr> <td>Calculo del contenido del cemento (lb/yd³)</td> <td>158.00</td> </tr> </tbody> </table>		PARAMETRO	CANTIDAD	Grava (Polgadas)	1"	Retención del tamazo máximo del agregado (Polgadas)	1.12"	Contenido de aire (%)	1.00	Contenido de agua (%)	20	ELUCON IM 100	0.05	Aditivo 2	NO APLICA	Resistencia de diseño especificada (psi)	4000	Relación agua-cemento (A/C)	0.380	Calculo del contenido del cemento (lb/yd³)	158.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PROPORCIÓN EN PESO</th> <th colspan="2">PESOS POR BALDO DE CEMENTO DE 42.5 kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cemento</td> <td>1.00</td> <td>Baldo de 42.5 kg</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Agregado fino</td> <td>2.66</td> <td>Areia (kg)</td> <td>115.82</td> </tr> <tr> <td>Agregado grueso</td> <td>2.78</td> <td>Grava (kg)</td> <td>115.88</td> </tr> <tr> <td>Agua (l)</td> <td>0.58</td> <td>Agua (l)</td> <td>24.83</td> </tr> <tr> <td>ELUCON IM 100</td> <td>0.000041</td> <td>ELUCON IM 100</td> <td>0.213</td> </tr> <tr> <td>Aditivo 2</td> <td>NO APLICA</td> <td>Aditivo 2</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </tbody> </table>				PROPORCIÓN EN PESO		PESOS POR BALDO DE CEMENTO DE 42.5 kg		Cemento	1.00	Baldo de 42.5 kg	1.00	Agregado fino	2.66	Areia (kg)	115.82	Agregado grueso	2.78	Grava (kg)	115.88	Agua (l)	0.58	Agua (l)	24.83	ELUCON IM 100	0.000041	ELUCON IM 100	0.213	Aditivo 2	NO APLICA	Aditivo 2	NO APLICA
PARAMETRO	CANTIDAD																																																				
Grava (Polgadas)	1"																																																				
Retención del tamazo máximo del agregado (Polgadas)	1.12"																																																				
Contenido de aire (%)	1.00																																																				
Contenido de agua (%)	20																																																				
ELUCON IM 100	0.05																																																				
Aditivo 2	NO APLICA																																																				
Resistencia de diseño especificada (psi)	4000																																																				
Relación agua-cemento (A/C)	0.380																																																				
Calculo del contenido del cemento (lb/yd³)	158.00																																																				
PROPORCIÓN EN PESO		PESOS POR BALDO DE CEMENTO DE 42.5 kg																																																			
Cemento	1.00	Baldo de 42.5 kg	1.00																																																		
Agregado fino	2.66	Areia (kg)	115.82																																																		
Agregado grueso	2.78	Grava (kg)	115.88																																																		
Agua (l)	0.58	Agua (l)	24.83																																																		
ELUCON IM 100	0.000041	ELUCON IM 100	0.213																																																		
Aditivo 2	NO APLICA	Aditivo 2	NO APLICA																																																		
ESTIMACIÓN DE LAS PROPORCIONES DE AGREGADOS																																																					
Método gráfico-propuesto por FULLER Y THOMPSON para materiales no controlados o mal graduados																																																					
Agregado Fino: 48%																																																					
Agregado Grueso: 52%																																																					
CANTIDAD DE MATERIAL POR VOLUMEN PARA 1m³ DE CONCRETO																																																					
Cemento	5.111																																																				
Agua	0.283																																																				
Aire	0.040																																																				
Volumen agregado =	0.674																																																				
Volumen agregado fino =	0.324																																																				
Volumen agregado grueso =	0.351																																																				
MAZA SECA DE MATERIALES PARA 1m³ DE CONCRETO																																																					
Material	Volumen (l)	Densidad (g/cm³)	Peso seco (kg)																																																		
Cemento	115.11	3.15	362.60																																																		
Agregado fino	215.43	2.70	581.66																																																		
Agregado grueso	215.00	2.68	576.20																																																		
Agua	203.00	1.00	203.00																																																		
ELUCON IM 100	1.87	1.20	2.24																																																		
Aire	10.00	-	10.00																																																		
Total	1000.00	-	2435.66																																																		
OBSERVACIONES: Diseño exclusivo para concreto de 4000psi																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <small>NT. 1.010.199.205-2</small> LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS </div> </div>																																																					
<small>Elaboró:</small>	<small>REALIZÓ:</small> URIEL PRADA <small>Laborante:</small> Nombre y Puesto		<small>Revisó:</small>	<small>PROFESOR:</small> JORGE ANDRÉS MENDOZA <small>V.E. Jefe de Laboratorio:</small> Nombre y Puesto																																																	


Calle 21A N. 28-35 - Los Alpes. Cel: 313 3679311 - 3142215890
 e-mail: moram@moram.com.co
 Pereira - Colombia

CONSORCIO MORAM

C.S.P. INGENIERIA		LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS		C.C.P. - N.º - 000																																																																									
Calidad y Optimización		Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales		VERSIÓN: 01																																																																									
				FECHA: 8 de 2018																																																																									
				PAGAR: 100.0																																																																									
DESEN DE MEZCLA DE CONCRETO ESTRUCTURAL CON IMPERMEABILIZANTE																																																																													
4000 PSI																																																																													
CLIENTE: Construtora Tercera y Asociados SAS		PR INICIAL: N/A	ACTIVIDAD: CUBRILLO	Estimación																																																																									
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDES		PR FINAL: N/A	LOTE: 001																																																																										
PROCEDENCIA: Grava y arena tambo 20mm: 1/2", content 34% La Raza 1.1 Arena media de la Raza		LADO: N/A	REGISTRO: CH-0001																																																																										
		FECHA: 19-sep-2018	REVIS: [signature]	4000																																																																									
<p>La cantidad de agregado grueso y fino para esta mezcla se determinara por el metodo grafico de la siguiente forma:</p> <p>Según lo establecido por el grafico se establecen las siguientes proporciones en peso para los agregados:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Grava:</th> <th>Arena:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>41%</td> <td>48%</td> </tr> </tbody> </table>							Grava:	Arena:		41%	48%																																																																		
	Grava:	Arena:																																																																											
	41%	48%																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TAMAYES</th> <th rowspan="2">mm</th> <th colspan="2">Porcentaje que pasa para el tamayo indicado en mm (máx. 1)</th> <th rowspan="2">Porcentaje que pasa para diseño de mezcla de concreto (48% Agregado Fino, 52% Agregado Grueso)</th> </tr> <tr> <th>Agregado Fino</th> <th>Agregado Grueso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3"</td> <td>76.1</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>2"</td> <td>50.8</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>1 1/2"</td> <td>38.1</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>1"</td> <td>25.4</td> <td>100.00</td> <td>98.87</td> <td>99.40</td> </tr> <tr> <td>3/4"</td> <td>19.1</td> <td>100.00</td> <td>95.89</td> <td>94.67</td> </tr> <tr> <td>3/8"</td> <td>12.7</td> <td>98.58</td> <td>4.54</td> <td>86.07</td> </tr> <tr> <td>3/16"</td> <td>9.5</td> <td>97.08</td> <td>3.04</td> <td>84.07</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4.75</td> <td>88.17</td> <td>3.09</td> <td>84.17</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2.5</td> <td>77.52</td> <td>5.76</td> <td>79.06</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>5.0</td> <td>46.51</td> <td>3.57</td> <td>50.88</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>8.5</td> <td>27.86</td> <td>3.46</td> <td>33.17</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>8.75</td> <td>13.18</td> <td>0.60</td> <td>3.60</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>8.148</td> <td>4.06</td> <td>0.50</td> <td>3.45</td> </tr> </tbody> </table>						TAMAYES	mm	Porcentaje que pasa para el tamayo indicado en mm (máx. 1)		Porcentaje que pasa para diseño de mezcla de concreto (48% Agregado Fino, 52% Agregado Grueso)	Agregado Fino	Agregado Grueso	3"	76.1	100.00	100.00	100.00	2"	50.8	100.00	100.00	100.00	1 1/2"	38.1	100.00	100.00	100.00	1"	25.4	100.00	98.87	99.40	3/4"	19.1	100.00	95.89	94.67	3/8"	12.7	98.58	4.54	86.07	3/16"	9.5	97.08	3.04	84.07	4	4.75	88.17	3.09	84.17	5	2.5	77.52	5.76	79.06	10	5.0	46.51	3.57	50.88	20	8.5	27.86	3.46	33.17	40	8.75	13.18	0.60	3.60	100	8.148	4.06	0.50	3.45
TAMAYES	mm	Porcentaje que pasa para el tamayo indicado en mm (máx. 1)		Porcentaje que pasa para diseño de mezcla de concreto (48% Agregado Fino, 52% Agregado Grueso)																																																																									
		Agregado Fino	Agregado Grueso																																																																										
3"	76.1	100.00	100.00	100.00																																																																									
2"	50.8	100.00	100.00	100.00																																																																									
1 1/2"	38.1	100.00	100.00	100.00																																																																									
1"	25.4	100.00	98.87	99.40																																																																									
3/4"	19.1	100.00	95.89	94.67																																																																									
3/8"	12.7	98.58	4.54	86.07																																																																									
3/16"	9.5	97.08	3.04	84.07																																																																									
4	4.75	88.17	3.09	84.17																																																																									
5	2.5	77.52	5.76	79.06																																																																									
10	5.0	46.51	3.57	50.88																																																																									
20	8.5	27.86	3.46	33.17																																																																									
40	8.75	13.18	0.60	3.60																																																																									
100	8.148	4.06	0.50	3.45																																																																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Elaboró: [signature]</p> <p>Revisó: [signature]</p> </div> <div> <p>APROBÓ: JESON ANDERSON MONTES</p> <p>V. B. [signature]</p> </div> </div>																																																																													

Calle 31A N. 28-38 - Los Alpes, Cel: 313 5887613 - 314223380
 e-mail: laboratorio.csa.ingenieria@gmail.com
 Florencia - Cauca

CONSORCIO MORAM

C.S.P. INGENIERÍA		LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS		Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales								
Calidad y Optimización		CODIGO		C.S.P. - NG - 000								
		VERSION		01								
		FECHA		8-mar-2018								
		PAGINA		1 DE 1								
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO ESTRUCTURAL CON IMPERMEABILIZANTE 4000PSI												
CLIENTE:	Colaboración: Simoes y Asociados SAS	PREVENCION:	NA	ACTIVIDAD:	Control Estructural							
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LUZGADOS EN EL MUNICIPIO DE REJÓN DELLOS ANTIQUES	PR. FINAL:	NA	LOTE:	NA							
PRECEDENCIA:	Grava (material tamaño máximo 1 1/2" y, material 3/4" La Raya y Arena media de río (La Raya)	LADO:	NA	REGISTRO:	C004-0000							
		FECHA:	18-ago-2020	REVIS:	4000							
REGISTRO FOTOGRAFICO DE DISEÑO												
 <p>SECCION DE CONCRETO A LA COMPRESION</p>			 <p>SECCION DE CONCRETO A LA COMPRESION</p>									
 <p>SECCION DE CONCRETO A LA COMPRESION</p>			 <p>SECCION DE CONCRETO A LA COMPRESION</p>									
ENSAYO A LA COMPRESION												
Muestra N°	Fecha	Fecha	Edad	Longitud	Resistencia	Resistencia	Área	Diámetro	Peso	Densidad	Tipos	%
N°	Recepción	Entrega	días	total	obtenida	aplicada	(cm²)	(cm)	(kg)	(g/cm³)	de	obtenida
1	13/09/20	13/09/20	1	136.4	1889	4000		12.2	4208	2.440	1	47.2
2	13/09/20	13/09/20	1	138.8	1880	4000		12.3	4202	2.437	1	47.3
3	13/09/20	13/09/20	3	137.6	1881	4000		12.4	4178	2.430	2	67.3
4	13/09/20	13/09/20	4	138.7	2738	4000		12.3	4177	2.446	1	60.2
5	13/09/20	13/09/20	7	135.3	3270	4000		12.3	4276	2.472	2	81.7
6	13/09/20	13/09/20	7	134.6	3262	4000		12.3		2.470		
												
ELABORÓ: REALIZÓ: LUIS PRADA Laboratorio: Nombre/Prada						REVISÓ: PROF. JORGE ANDRÉS MONTAÑA V.R. Jefe de Laboratorio Nombre/Prada						

Calle 12A N. 28-25 - Los Alpes, Cel: 313 3487612 - 3143129000
 e-mail: laboratorio.csp.ingenieria@gmail.com
 Florencia - Cauca

CONSORCIO MORAM

Resultados de Resistencia a la compresión de cilindros de concreto:

Durante este periodo se tomaron en obra las muestras relacionadas a continuación:

RESISTENCIA A LA COMPRESION CILINDROS DE CONCRETO										
Muestra No.	Elemento	Localización	Fecha toma	Fecha de rotura inicial (7 días)	Resistencias				Resistencia exigida	Resultado
					7 días	14 días	28 días	días		
1	Ciclópeos	Ejes A11-A10-A9-D10	17/03/2020						3.000 psi	CUMPLE
2	Ciclópeos	Ejes D11-F11-H11-H10	18/03/2020	24/05/2020				X	3.000 psi	CUMPLE
3	Zapatas	Ejes A9- A10	26/05/2020	9/06/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
4	Zapatas	Ejes A11, D11, F11, 10H	27/05/2020	10/06/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
5	Zapatas	Ejes D10, F10.D9,	30/05/2020	13/06/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
6	Vigas de cimentación	Ejes 11(A-H), 10(A-H)	5/06/2020	19/06/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
7	Ciclópeos	Eje F(6), F(5)	9/06/2020	23/06/2020		X			3.000 psi	CUMPLE
8	Zapatas	Ejes F5, F6,	13/06/2020	27/06/2020		X			3.000 psi	CUMPLE
11	Zapatas	Ejes D6, A6, A5	1/07/2020	8/07/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
12	Viga de Cimentación	Ejes A-F(9-10)	3/07/2020	10/07/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
13	Ciclópeos	Ejes D(7)- G(4) - E*(4)	7/07/2020	14/07/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
14	Zapatas	Ejes D(7)- G(3)	8/07/2020	15/07/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
15	Vigas de sobrecimiento	Ejes D(7-9)- F(7-9)- 8(D-F)	11/07/2020	18/07/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
16	Foso ascensor	Ejes A-D(5-6)	13/07/2020	20/07/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
17	Viga de cimentación y sobrecimiento	Ejes 7(D-F) -F(6-7)	14/07/2020	21/07/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
18	Viga de cimentación y sobrecimiento	Ejes A-F(5-6)	18/07/2020	25/07/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
19	Placa de contrapiso	Ejes A-H(8-11)	30/07/2020	6/08/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
20	Placa de contrapiso	Ejes A-F(5-8)	1/08/2020	8/08/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
21	Ciclópeos	Ejes B1, B2 y B3	4/08/2020	11/08/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
22	Ciclópeos	Ejes E2	14/08/2020	21/08/2020					3.000 psi	Pendiente
23	Ciclópeos	Ejes G1, G2 Y E1	18/08/2020	25/08/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
24	Zapatas	Ejes G1, G2	22/08/2020	29/08/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
25	Viga de cimentación y sobrecimiento	Ejes B-G(1-2) Ejes B-G(2-3)	28/08/2020	4/09/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
26	Viga de cimentación y sobrecimiento	Ejes B-G(2-4)	1/09/2020	8/09/2020		X	X		3.000 psi	CUMPLE
27	Placa de contrapiso	Eje B-E(1-4)	5/09/2020	12/09/2020					3.000 psi	Pendiente
28	Placa de contrapiso	Eje C-G(3-4)	7/09/2020	14/09/2020					3.000 psi	Pendiente

CONSORCIO MORAM

C.S.P. INGENIERIA									
LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS									
Ensayos flexión, tracción y mecánicas de materiales									
C.S.P. - INC. - 012									
VITROFON 01									
BOCA 2016									
PASADIA 1 DE 3									
RESUMEN: A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO EN EJES (1) - ASTM C109 M94 - 04									
CATEGORIA: FLEXION Y COMPRESION									
EQUIPO: REGISTRO CILINDROS									
Algunos	Fecha	Período	Estado	Localización	Descripción	Longitud	Diámetro	Superficie	Observaciones
01	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
02	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
03	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
04	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
05	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
06	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
07	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
08	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
09	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
10	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
11	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
12	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
13	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
14	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
15	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
16	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
17	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
18	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
19	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
20	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
21	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
22	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
23	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
24	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
25	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
26	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
27	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
28	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
29	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
30	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
31	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
32	10/03/2016	10/03/2016	11	PLAZA DE CONCRETOS	COMPRESION	100.0	50.0	2500	
33	10/03/2016	10/03/2016	11						

C.S.P. INGENIERÍA

Calidad y Optimización

LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS

Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales

CÓDIGO: C-SP-199-202

VERSIÓN: 01

FECHA: Enero 2019

PÁGINA: 1 DE 1

CLIENTE: CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S

PROYECTO: ALBERGUE BELLA VISTA DEL VOLCAN

REGISTRO: REG-001

FECHA: 10/01/2019

REGISTRO: REG-001

FECHA: 10/01/2019

Nº	Fecha ensayo	Edad días	Características de obra y PB	Descripción de muestra	Ensayo del SUELO	Resistencia a la tracción (Pa)	Área (cm²)	Diámetro muestra (mm)	Área muestra (mm²)	Forma muestra (mm)	Volumen (mm³)	Densidad (kg/m³)	% de humedad	Carga (N)	Observaciones
10	04/01/2019	14	ENCUENTRO DE ZAPATA DE CEMENTACIÓN 30 x 30	120.0	4000	1500	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	Nº 10 ZAPATA
11	04/01/2019	14		120.0	4000	1500	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
12	04/01/2019	14		120.0	4000	1500	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
13	04/01/2019	14		120.0	4000	1500	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
14	04/01/2019	14	ENCUENTRO DE ZAPATA DE CEMENTACIÓN 30 x 30	120.0	4000	1500	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	Nº 10 ZAPATA
15	04/01/2019	14		120.0	4000	1500	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
16	04/01/2019	14		120.0	4000	1500	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
17	04/01/2019	14		120.0	4000	1500	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	

CLIENTE: CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S

PROYECTO: ALBERGUE BELLA VISTA DEL VOLCAN

REGISTRO: REG-001

FECHA: 10/01/2019

REGISTRO: REG-001

FECHA: 10/01/2019

REGISTRO: REG-001

FECHA: 10/01/2019

CÓDIGO: C-SP-199-202

VERSIÓN: 01

FECHA: Enero 2019

PÁGINA: 1 DE 1

CLIENTE: CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S

PROYECTO: ALBERGUE BELLA VISTA DEL VOLCAN

REGISTRO: REG-001

FECHA: 10/01/2019

REGISTRO: REG-001

FECHA: 10/01/2019

C.S.P.
INGENIERÍA
Calidad y Optimización

LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS
Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales

C.S.P.

INGENIERÍA

Calidad y Optimización

LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS

Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

PÁGINA

CEP - INE - 013

01

8-mar-2018

1 DE 1

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO EN E-405.13 - ASTM C 39/C 39M - 04

CLIENTE :

PROYECTO:

CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S

ALZADO BELIN DE LOS ANGAQUES

FECHA: 25/05/2020

REGISTRO: C01-4920

Muestra No	Fecha ensayo	Edad días	Localización obra e PE	Descripción elemento	Letura del [kN]	Resistencia obtenida [Pa]	Resistencia esperada [Pa]	Área [cm²]	Área muestra [cm²]	Altera muestra [cm]	Área muestra [cm²]	Peso muestra [g]	Volumen [m³]	Densidad [kg/m³]	Tipo de falla	% deforma	Completado	Observaciones
21	23/05/2020	14			174.3	3064	3500		81.7	20.2	81.7	3910	1650.6	2.368	1	88.4	SE	
21	23/05/2020	14			173.1	3072	3500		81.7	20.2	81.7	3901	1650.6	2.368	2	83.8		
21	23/05/2020	28	ZADORA LRG-G-1	COMENTACIÓN	254.5	4162	3500		81.7	20.2	81.7	3909	1650.6	2.364	2	118.9	SE	NºP- NO PRESENTA
21	23/05/2020	28	G-2		199.4	3509	3500	NºP	81.7	20.2	81.7	3942	1650.6	2.368	1	101.1		
22	23/05/2020	14			231.2	4165	3500		81.7	20.4	81.7	3937	1666.9	2.334	1	117.2	SE	
22	23/05/2020	14			216.0	2918	3500		80.1	20.4	80.1	3901	1647.8	2.406	2	111.7		
22	23/05/2020	28	VIAS DE CIMENTACIÓN Y SOBRECIMENTOS	CIMENTACIÓN	247.2	4388	3500	NºP	81.7	20.5	81.7	3962	1675.1	2.383	1	135.4	SE	NºP- NO PRESENTA
22	23/05/2020	28	RIE 1-2 ENTRE G-1 y G-2		250.8	4413	3500		80.1	20.4	80.1	3938	1634.2	2.409	1	118.1		

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 1

CONSORCIO MORAM

[illegible]

Calle 21A N. 20-35 · Los Angeles, Cal. 913 3887819 · 313 2222000
e-mail: info@info.cad-ingenieria@gmail.com
Pinarosa - Cartagena


CONSORCIO MORAM

Resultados de Densidades del suelo

Durante el periodo de agosto no se tomaron densidades del suelo.

Fecha	Densidad No.	Compactación del terreno al 95%	Localización	Resultado	Observaciones
25/06/2020	01	95%	F-H (10-11)	95,2%	CUMPLE
25/06/2020	02	95%	D-F (10-11)	96,1%	CUMPLE
27/07/2020	01	95%	D-F (9-8)	95,0%	CUMPLE
27/07/2020	02	95%	D-F (9-10)	94,9%	Se le realiza nuevamente la compactación
27/07/2020	03	95%	D-F (7-8)	99,4%	CUMPLE
27/07/2020	04	95%	D-F (6-7)	98,0%	CUMPLE
04/09/2020	01	95%	Eje C (1-2)	98,8%	CUMPLE
04/09/2020	02	95%	Eje G-E (3-4)	100,3%	CUMPLE
04/09/2020	03	95%	Eje C-B (2-3)	95,5%	CUMPLE
04/09/2020	04	95%	Eje C-B (2-3)	98,8%	CUMPLE

CONSORCIO MORAM

C.S.P. INGENIERIA LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales Calidad y Optimización					CODIGO: C.S.P. - ING. - 011 VERSION: 01 FECHA: 8 nov. 2018 PAGINA: 1 DE 1																											
CLIENTE:	CIVILIANCO TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.				PRINCIPAL:	30A																										
PROYECTO:	JARDINES BULEVARD DE LOS ANGELES				PR FINAL:	30A																										
DESCRIPCION:					LADO:	30A																										
PROCEDENCIA:	Codo: almacenado en Tigua				ACTIVIDAD:	Sub Base																										
FECHA:	15/02/22				LOTE:	30A																										
REGISTRO:	3000.000																															
Densidad ρ'	1	2	3	4	5	6																										
Capa n°	Uno	Uno	Uno	Uno																												
ESPESOR CAPA (m)	0.20	0.20	0.20	0.20																												
Pa	Tipo C: arena 1 y 2		Tipo 1 y 4 arena 0 y 1		Tipo C y B arena 2 y 3																											
Control:																																
Peso fresco arena húmeda (g)	5406.0	5347.0	5311.0	5271.0																												
Peso fresco y arena húmeda (g)	2100.0	2070.0	1964.0	1841.0																												
Peso arena total húmeda (g)	2300.0	2177.0	2099.0	2271.0																												
Peso arena total seca (g)	1611.0	1611.0	1611.0	1611.0																												
Peso arena en el horno (g)	1571.0	1546.0	1538.0	1480.0																												
Densidad de la arena (ρ_{are})	1.594	1.594	1.594	1.594																												
Volumen del hueco (V_h)	1198.7	1189	1098.1	1146																												
Materiales extraídos en 2 y 4 (g)	197.0	1176.0	714.0	766.0																												
Gravedad específica bulk reténida 20" (G_{mb})	2.65	2.65	2.65	2.65																												
Peso material extraído húmedo (g)	2662.0	2646.0	2447.0	2658.0																												
Reténida 20" (%)	12.16	42.9	30.00	29.1																												
Humedad del material (%)	8.10	6.20	6.90	6.36																												
Densidad húmeda de campo (ρ_{hum})	1246	1189	1132	1099																												
Control de humedad part. fina (%)	7.65	16.84	6.71	8.88																												
Densidad seca de campo de la muestra total (ρ_{se})	2117	2249	2194	2156																												
Densidad seca corregida de las part. finas (ρ_{se})	2010	2011	1941	2013																												
Densidad máxima de laboratorio (ρ_{max})	2055																															
Humedad óptima (%)	4.6%																															
Comparación del terreno (%)	98.8	100.3	91.5	98.9																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESPECIFICACIÓN ARTÍCULO 210.5.2.2</th> <th>SE: $V_m - (K \cdot P_m) \leq 95$</th> <th>$V_m - (K \cdot P_m) \%$</th> <th>SE ACEPTA LOTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> $s = \sqrt{\frac{\sum (V_m - V_{m,i})^2}{n - 1}}$ </td> <td>$V_m = 95$</td> <td></td> <td>S= 3.81</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>k</th> <td>0.683</td> <td>0.682</td> <td>0.544</td> <td>0.598</td> <td>0.446</td> <td>0.437</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							ESPECIFICACIÓN ARTÍCULO 210.5.2.2	SE: $V_m - (K \cdot P_m) \leq 95$	$V_m - (K \cdot P_m) \%$	SE ACEPTA LOTE	$s = \sqrt{\frac{\sum (V_m - V_{m,i})^2}{n - 1}}$	$V_m = 95$		S= 3.81	<table border="1"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>k</th> <td>0.683</td> <td>0.682</td> <td>0.544</td> <td>0.598</td> <td>0.446</td> <td>0.437</td> </tr> </tbody> </table>	n	5	6	7	8	9	10	k	0.683	0.682	0.544	0.598	0.446	0.437			
ESPECIFICACIÓN ARTÍCULO 210.5.2.2	SE: $V_m - (K \cdot P_m) \leq 95$	$V_m - (K \cdot P_m) \%$	SE ACEPTA LOTE																													
$s = \sqrt{\frac{\sum (V_m - V_{m,i})^2}{n - 1}}$	$V_m = 95$		S= 3.81																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>k</th> <td>0.683</td> <td>0.682</td> <td>0.544</td> <td>0.598</td> <td>0.446</td> <td>0.437</td> </tr> </tbody> </table>	n	5	6	7	8	9	10	k	0.683	0.682	0.544	0.598	0.446	0.437																		
n	5	6	7	8	9	10																										
k	0.683	0.682	0.544	0.598	0.446	0.437																										
OBSERVACIONES: Se recomienda verificar el poder del material																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  REALIZÓ: JUAN PABLO LOSADA LABORATORISTA </div> <div style="text-align: center;">  CALIDAD Y OPTIMIZACIÓN </div> <div> NIT: 1.376.199.000 LABORATORIO DE CONCRETOS Y PAVIMENTOS DIRIGIDO POR: JHONY ANDRÉS MONTÓYA JEFE DE LABORATORIO </div> </div>																																
Calle 21A N. 28-25 - Los Alpes. Cel: 313 3087510 - 3142220993 e-mail: laboratorio.csp.ingenieria@gmail.com Florencia - Cauca																																

CONSORCIO MORAM

Certificados de calidad de materiales

Se anexan ficha técnica de impermeabilizante eucon vandex am y certificados de calidad materiales hidráulicos y eléctricos.

EUCON VANDEX AM - 10			
Aditivo impermeabilizante por cristalización			
Descripción			
EUCON VANDEX AM - 10 es un aditivo integral por cristalización especialmente formulado para interactuar con la estructura de los poros capilares del concreto, promoviendo un sistema de Impermeabilización que permanece como parte de la matriz de concreto. EUCON VANDEX AM - 10 puede ser usado en aplicaciones por encima y por debajo del nivel (enterrado o expuesto).			
Información Técnica			
Las pruebas fueron realizadas bajo condiciones de laboratorio, usando materiales de laboratorio.			
TIPO DE PRUEBA	METODO	PARAMETRO DE PRUEBA	RENDIMIENTO RELATIVO
Penetración de agua	DIN 1048	72 psi cabeza de presión	40% de reducción
Permeabilidad de agua	CDR C48-92	200 psi cabeza de presión	70% de reducción
Absorción capilar	ASTM C-1585		40% de reducción
Resistencia a la compresión	ASTM C-39		Igual o hasta un 8% de incremento de acuerdo al diseño y los materiales empleados
Permeabilidad del ión cloruro	ASTM C-1202		10% de mejora
Contracción	ASTM C-157		Hasta un 20% de reducción
Usos			
<ul style="list-style-type: none">• Estructuras para tratamientos de aguas residuales.• Fundación y sótanos.• Túneles y vías subterráneas.• Presas y estructuras hidráulicas.• Alcantarillas.• Bóvedas subterráneas.• Estructuras de parqueo.• Estructuras para contención de aguas.			
Ventajas			
<ul style="list-style-type: none">• Reduce o elimina la penetración de agua.• No tiene efectos adversos sobre la resistencia a la compresión.• Mínimo efecto sobre la trabajabilidad del concreto.• Impermeabilización interior o exterior.• Facilidad para su uso dado que el material es en polvo.• Mejora la resistencia química.			
Dosificación			
EUCON VANDEX AM - 10 es usualmente dosificado del 1% al 2% del peso del material cementante (-) para la mayoría de aplicaciones. Por favor consulte con el Departamento Técnico de TOXEMENT para la recomendación de la dosis.			

ADITIVOS

EUCON VANDEX AM - 10

TX40T569

OFICINA PRINCIPAL:
Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.
Pbx: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.
WWW.TOXEMENT.COM.CO


EUCLID GROUP
TOXEMENT

CONSORCIO MORAM

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

N° CP / 35564 - 2010
Certificación Marca / Continua

This certifies that the products:
Se certifica que los productos:

BANDEJAS DUCTERIAS Y CANALETAS METALICAS PARA USO ELECTRICO.

Manufactured by:
Fabricado por:

PERALTA PERFILERIA S.A.S.
Carrera 20ª No 16 - 40.
Bogotá - Colombia.

Satisfies the requirements of the Standard
Satisface los requerimientos del estándar

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Numeral 17.11 Artículo 17.
Resolución 18 1294 del 06 de Agosto de 2008.

Made in:
Hecho en:

COLOMBIA

This certificate is under the continuous compliance of BUREAU VERITAS CERTIFICATION, and is valid until
Este certificado está sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS CERTIFICATION y es válido hasta:

23 de Septiembre 2012

At / on
Emitido en:

Bogotá D.C. 23 de Octubre de 2010


Mauricio Rincón Restrepo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION



To Check its validity please call 37-1-3129191 Bogotá - Colombia - Para verificar su validez llame al Tel. 37-1-3129191.
e-mail: mauricio.rincon@bureauveritas.com
N° CP / 35564 - 2010, Página No. 1 de 3

CONSORCIO MORAM

Dirección:
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Teléfono:
+51(1) 762 5000 Ext. 1101 or 8000 812285
Web:
www.pavco.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITE

Fecha: 08.08.2020

Producto: TB LISO PRE 2 RDE21 8M

Nro: 2880-20

Trazabilidad: 3200122101

Norma de referencia: NTC 382 PLASTICOS. TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO (PVC)
CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE)

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	60.17	60.47	60.38
Ovalamiento Diámetro	mm		1.52	0.54
Espesor de Pared -P	mm	2.87	3.38	3.30
Presión de Rotura 23°C	MPa	4.34		5.31
Resistencia al Impacto	J	40.7		40.7
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad de Extrusión		No debe presentar desoscurecimiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CONSORCIO MORAM

Dirección:
Autopista Sur No. 75-75 Bogotá, Colombia
Teléfono:
+57(1) 392 5000 Ext.1101 or 9000 912288
Site Web:
www.pavcovalvin.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITE
Producto: TB ALC NOVAFORT 34 180MM(8) 8M
Trazabilidad: 3200629041

Fecha: 08.08.2020
Nro: 2888-20

Norma de referencia: NP-AC-3722 TUBOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRANEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RIGIDO TIPO 34

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	159.10	160.50	159.79
Diámetro Interior Promedio	mm	135.00	147.05	146.66
Espesor de Pared Interno -P	mm	0.72	2.00	1.65
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo	Min.30% (carga creciente) y sin grietas.			CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión(-) sin deflex angular (0.3 bar)	Soporta(0.3bar) sin presentar filtración			CUMPLE
Presión(-) con deflexión (0.3 bar)	Soporta(0.3bar) sin presentar filtración			CUMPLE
Deflexión angular (0.5bar)	Soporta(0.5bar)sin presentar filtración			CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie	HOMOGENEA			CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones	AUSENCIA			CUMPLE
Color	HOMOGENEO			CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CONSORCIO MORAM

Dirección:
Autopista Sur No. 75-75 Bogotá, Colombia.
Teléfono:
+57 (1) 302 5000 Ext. 1101 or 3000 912286
Web:
www.pavco.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITE

Fecha: 08.08.2020

Producto: TB LISO PRE 1.1/2 RDE21 8M

Nro: 2858-20

Trazabilidad: 3200817141

Norma de referencia: NTC 382 PLASTICOS. TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO (PVC)
CLASIFICADOS SEGUN LA PRESION (SERIE RDE)

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	48.11	48.41	48.28
Ovalamiento Diámetro	mm		1.52	0.10
Espesor de Pared -P	mm	2.29	2.80	2.57
Presión de Rotura 23°C	MPa	4.34		4.84
Resistencia al Impacto	J	40.7		41.0
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad de Extrusión		No debe presentar desoscurecimiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CONSORCIO MORAM

Dirección:
Autopista Sur No. 75-75 Bogotá, Colombia
Teléfono:
+57(1) 760 3000 Ext. 1101 or 8000 812288
Sitio Web:
www.pavco.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITE

Fecha: 08.08.2020

Producto: TB LISO PRE 1.1/2 RDE21 8M

Nro: 2881-20

Trazabilidad: S200817142

Norma de referencia: NTC 382 PLÁSTICOS. TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO (PVC)
CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE)

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	45.11	45.41	45.24
Ovalamiento Diámetro	mm		1.52	0.23
Espesor de Pared -P	mm	2.29	2.80	2.49
Presión de Rotura 23°C	MPa	4.34		4.92
Resistencia al Impacto	J	40.7		41.0
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad de Extrusión		No debe presentar desdoscamiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CONSORCIO MORAM

Dirección:
Autopista Sur No. 75-75 Bogotá, Colombia.
Teléfono:
+57(1) 750 5000 Ext. 1101 01 8000 812288
384- VINO
www.pavcowavin.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITE

Fecha: 08.08.2020

Producto: TB LISO PRE 1.1/2 RDE21 6M

Nro: 2882-20

Trazabilidad: 3200617142

Norma de referencia: NTC 382 PLÁSTICOS. TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO (PVC)
CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE)

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	48.11	48.41	48.24
Ovalamiento Diámetro	mm		1.52	0.23
Espesor de Pared -P	mm	2.29	2.80	2.49
Presión de Rotura 23°C	MPa	4.34		4.92
Resistencia al Impacto	J	40.7		41.0
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad de Extrusión		No debe presentar desdoscamiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CONSORCIO MORAM

Dirección:
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Teléfono:
+57 (1) 362 5000 Ruz. 1101 Cl. 8000 912286
Site Web:
www.pavcowavin.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITE
Producto: TB LISO PRE 1/2 RDE13.5 8M - 24 UN
Trazabilidad: S200824132

Fecha: 06.08.2020
Nro: 2885-20

Norma de referencia: NTC 382 PLASTICOS. TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO (PVC)
CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE)

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Díámetro Exterior Promedio	mm	21.24	21.44	21.34
Ovalamiento Diámetro	mm		0.41	0.15
Espesor de Pared -P	mm	1.57	2.08	1.86
Presión de Rotura 23°C	MPa	5.89		7.93
Resistencia al Impacto	J	13.5		13.5
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad de Extrusión		No debe presentar desoscurecimiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CONSORCIO MORAM

Dirección:
Autopista Sur No. 75-75 Bogotá, Colombia.
Teléfono:
+57 (1) 302 5000 Ext. 1101 or 8000 812286
Web:
www.pavco.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITE

Fecha: 08.08.2020

Producto: TB BIAx 3.6M PR200

Nro: 2858-20

Trazabilidad: 3200701181

Norma de referencia: NTC 6426 TUBOS DE PRESIÓN DE POLÍ(CLORURO DE VINILO) ORIENTADO, PVC-O

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	88.70	89.10	88.75
Espesor de Pared -P	mm	3.42	4.90	3.84
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusión preforma		No debe presentar desboronamiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGÉNEO		CUMPLE
UNIÓN MECÁNICA - NTC 2295				
Presión Interna 50% PN		No debe presentar goteo/perdida presión		CUMPLE
Presión Interna 2.5 Vices PN		No debe presentar goteo/perdida presión		CUMPLE
Presión Interna (Rotura mínima)		No debe presentar pérdida de presión		CUMPLE
Ensayo de Vacío		No debe presentar fuga durante el ensayo		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CONSORCIO MORAM

Dirección:
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Teléfono:
+57 (1) 362 5000 Ext. 1101 ó 8000 912286
Sitio Web:
www.pavcowavin.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITE
Producto: TB ALC NOVAFORT 88 200MM(8) 8M
Trazabilidad: 3200702041

Fecha: 08.08.2020
Nro: 2888-20

Norma de referencia: NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	198.80	200.60	199.54
Diámetro Interior Promedio	mm	172.00	185.40	183.24
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.10	7.00	1.78
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo		Min:30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CONSORCIO MORAM

Dirección:
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Teléfono:
+57 (1) 362 5000 Ext. 1101 y 8000 912286
Sitio Web:
www.pavcoconsorcio.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITE

Fecha: 08.08.2020

Producto: TB LISO PRE 3/4 RDE11 8M - 24 UN

Nro: 2884-20

Trazabilidad: 3200704142

Norma de referencia: NTC 382 PLASTICOS. TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO (PVC)
CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE)

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	26.57	26.77	26.62
Ovalamiento Diámetro	mm		0.51	0.19
Espesor de Pared -P	mm	2.41	2.92	2.60
Presión de Rotura 23°C	MPa	8.82		9.44
Resistencia al Impacto	J	20.3		21.0
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad de Extrusión		No debe presentar desoscurecimiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CONSORCIO MORAM

Dirección:
Autopista Sur No. 75-75 Bogotá, Colombia.
Teléfono:
+57(1) 763 3000 Ext. 1101 01 8000 812288
Sitio Web:
www.pavcowavin.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITE
Producto: TB ALC NOVAFORT 88 110MM(4) 8M

Fecha: 08.08.2020
Nro: 2883-20

Trazabilidad: 3200711041

Norma de referencia: NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	109.40	110.40	109.89
Diámetro Interior Promedio	mm	97.00	103.20	99.58
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.00	7.00	1.40
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo		Min.30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CONSORCIO MORAM

Dirección:
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Teléfono:
+57(1) 763 5000 Rut. 1101 01 8000 912288
Baja: VNAO
www.pavco.com.co



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITE

Fecha: 08.08.2020

Producto: TB SAN 4 8M

Nro: 2857-20

Trazabilidad: 3200718081

Norma de referencia: NTC 1087 TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) RÍGIDO PARA USO SANITARIO - AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	114.07	114.53	114.37
Ovalamiento Diámetro	mm		2.40	0.30
Espesor de Pared -P	mm	3.30	3.80	3.47
Longitud del tubo	mm	6000.00	6012.00	6002.00
Presión de Rotura 23°C	MPa	2.48		2.58
Resistencia al Impacto	J	81.0		81.0
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusión		No debe presentar desdoscamiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Resistencia Química		No debe presentar ataque químico		CUMPLE
Absorción de Agua		No debe presentar aumento de masa > 0,5%		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CONSORCIO MORAM



CIDET
CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme

No. 04861

Marca de Conformidad
Esquema 5

**La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:**
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TABLEROS PARA BAJA TENSION MARCA LUMINEX	TRIFÁSICOS 6, 12, 18, 24, 30, 36 Y 42 CIRCUITOS	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral
Del presente CERTIFICADO y contiene una página.

*The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral
part of this CERTIFICATE*

Fabricado por:
Manufactured by:

LEGRAND COLOMBIA S.A.
Calle 65 A 60 – 91, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.23)

Fecha de Certificación: 15 / 02 / 2013
Última Actualización: 16 / 12 / 2016
Fecha de Vencimiento: 16 / 12 / 2019

Fecha máxima para las próximas auditorías de seguimiento: 17 / 11 / 2017 y 17 / 11 / 2018


Sandra Lucia Loaiza Rios
Representante Legal Suplente
Deputy Legal Representative



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultados en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Ite Oriental), Piso 13 Tel: (+574) 444 12 11 Fax: (+574) 444 0489



AGREDITADO
ONAC
ORGANISMO NORMATIVO

ISO/IEC 17005:2012
06-CPB-004

CONSORCIO MORAM



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca de conformidad

Esquema 5

No. 02811

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES DE COBRE, ALUMINIO Y ALUMINIO SERIE 8000, AISLADOS EN PVC 75°C, PE 75°C O XLPE 90°C, 600V, CON NEUTRO CONCÉNTRICO PARA ACOMETIDA	CALIBRES 12 AWG AL 40 AWG

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A. C.J

Calle 20 88B - 71, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 31 / 08 / 2007

Última actualización: 18 / 06 / 2018

Fecha de Vencimiento: 15 / 08 / 2021

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 15 / 08 / 2019 y 15 / 08 / 2020


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET-Certificación
CIDET Certification manager

JUAN PABLO
ROJAS DUQUE

Firmado
digitalmente por
JUAN PABLO
ROJAS DUQUE
Fecha:
2018.06.18
09:53:39 -05'00'



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follows up the characteristics of the product that gave rise to this certification. On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.

Medellín Correo 40 No. 58-11 (Av. Oriental) Piso 13. Teléfono: (+57) 444 12 11 Fax: (+57) 444 0460



ISO/IEC 17065:2003
00-CPE-004

CONSORCIO MORAM



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 04925

Marca de conformidad
Esquema 6

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA PROCABLES	ALAMBRES Y CABLES DE COBRE Y ALUMINIO SERIE 8000, AISLADOS EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO, 600 V, TIPOS TW, THW, THHW, THHW-LS Y THHN/THWN, THHN/THWN-2.	COBRE: CALIBRES 14 AWG AL 1000 kcmil AA SERIE 8000: CALIBRES 12 AWG AL 1000 kcmil

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S C.I.

Calle 20 68B - 71, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2011, UL 83/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013
del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 11 / 04 / 2013

Última Actualización: 24 / 04 / 2019

Fecha de Vencimiento: 23 / 04 / 2022

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 23 / 04 / 2020 y 23 / 04 / 2021

Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET-Certificación
Certification CIDET Manager

JUAN
PABLO
ROJAS
DUQUE
Firmado digitalmente por
JUAN PABLO
ROJAS DUQUE
DN: cn=JUAN PABLO
ROJAS DUQUE,
o=CONSORCIO MORAM



CIDET realiza la certificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las condiciones y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the certification and follow-up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co you can find the date and validity of this certificate.

Head Office: Carrera 49 No. 36-11 (Piso Oriental) Plan 10, Tel: (+57) 604 10 11, Fax: (+57) 604 04 80



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CONSORCIO MORAM

UL Online Certifications Directory

[OCD Home](#) [Quick Guide](#) [Contact Us](#) [UL.com](#)

KCXS2.E48380

Ground-fault Circuit Interrupters - Component

The devices covered under this category are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for use as components of complete equipment submitted for investigation rather than for direct separate installation in the field. THE FINAL ACCEPTANCE OF THE COMPONENT IS DEPENDENT UPON ITS INSTALLATION AND USE IN COMPLETE EQUIPMENT SUBMITTED TO UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

USE

This category covers component ground-fault circuit interrupters, as well as components of ground-fault circuit interrupters, such as ground-fault relays.

CONDITIONS OF ACCEPTABILITY

Consideration is to be given to the Conditions of Acceptability specified in the individual Reports when these components are employed in the end-use equipment.

REQUIREMENTS

The basic standard used to investigate products in this category is [ANSI/UL 943](#), "Ground-Fault Circuit-Interrupters."

LEVITON MFG CO INC

E48380

59-25 LITTLE NECK PKY

LITTLE NECK, NY 11362 USA

Ground fault circuit interrupters, Cat. Nos. 6593, 6594, 6893, 6894; Cat. No. FPC15.

Cat. Nos. 26591, 26593 with suffix E, I or W, with or without suffix 16; Cat. Nos. 36591, 36593, 36891 with suffixes; Cat. No. 26591-18 (E54101).

Cat. No. 26591 with suffix DCS.

Cat. Nos. 26592, 36592.

Cat. Nos. 36596, 36597.

Cat. No. 36895 for use on dimmer circuits only.

Cat. No. 8598 -DIN.

Cat. Nos. 16893, 16593 and 16592.

Inline GFCI Type Auto Reset Cat. Nos. GFA15-xxC, GFA20-xxC.

Cat. No. 8895-80.

Marking: Company name and catalog designation.

on 2007-03-28

CONSORCIO MORAM

5. ESTADO DEL CLIMA

A continuación, se relaciona el registro del estado del clima correspondiente al mes de septiembre de 2020

Tabla No. 1. Registro estado del clima

REGISTRO DE CONTROL DE LLUVIAS									
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA									
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andaques- Caquetá.							
INTERVENTOR		CONSORCIO MORAM		NIT O C.C.	901.351.506-9	CONTRATO No.		No .224/30 –DICIEMBRE-2019	
CONTRATISTA		CMLIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.		NIT O C.C.	900.283.279-6	CONTRATO No.		No 214/ 26 DE DICIEMBRE DE 2019	
PERIODO:		DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020							
FECHA DE DIAS CON LLUVIAS			HORAS O DURACION	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACION	ESTADO DEL TIEMPO	OBRAS AFECTADAS U OBSERVACIONES		
DIA	MES	AÑO							
1	9	2020	0:50	8:40:00 a. m.	9:30:00 a. m.	Lluvia	Amarre de acero de estructura, excavaciones y fundiciones de concreto.		
			3:00	11:00:00 a. m.	2:00:00 p. m.	Lluvias	instalación de acero en tanque subterráneo.		
9	9	2020	0:09	11:23:00 a. m.	11:32:00 a. m.	Lluvias	instalación de acero en tanque subterráneo.		
			0:45	3:15:00 p. m.	4:00:00 p. m.	Lluvias	instalación de acero en tanque subterráneo.		
11	9	2020	1:13	11:17:00 a. m.	12:30:00 p. m.	Llovizna	instalación de acero en tanque subterráneo y fundición de columnas		
13	9	2020	1:00	8:30:00 a. m.	9:30:00 a. m.	Lluvia	instalación de acero en tanque subterráneo y fundición de columnas		
15	9	2020	1:30	3:30:00 p. m.	5:00:00 p. m.	Lluvia	instalación de acero en tanque subterráneo y fundición de columnas		
23	9	2020	2:00	5:00:00 a. m.	7:00:00 a. m.	lluvias	instalación de acero en tanque subterráneo y fundición de columnas		
			0:30	12:00:00 p. m.	12:30:00 p. m.	Llovizna	instalación de acero en tanque subterráneo y fundición de columnas		
29	8	2020	2:05	2:15:00 p. m.	4:20:00 p. m.	Llovizna	instalación de acero en tanque subterráneo y fundición de columnas		
PROMEDIO LLUVIAS			9:14	Horas					
PROMEDIO LLOVIZNAS			3:48	Horas					

CONSORCIO MORAM

6. PROGRAMACION DE OBRA Y AVANCE DE OBRA

Al realizar el análisis de la programación de obra con fecha de corte del presente informe, se tiene un porcentaje programando acumulado de 18,50 % y un porcentaje ejecutado acumulado de 16,09 %, presentando un atraso en cuanto a la ejecución acumulada vs respecto a lo programado acumulado del 2,41%.

Tabla No. 2 Programación de obra

ITEMS	CAPITULO	COMIENZO	FIN	% PROGRAMADO
	PROYECTO CONSEJO DE LA JUDICATURA			18,50%
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	lun 13/01/20	lun 1/02/21	63%
2	OBRAS CIVILES	jue 27/02/20	mar 1/09/20	100%
3	CIMENTACION	sáb 14/03/20	mié 16/09/20	100%
4	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	sáb 11/07/20	lun 17/08/20	100%
5	DESAGUES	sáb 5/09/20	sáb 17/10/20	58%
6	ESTRUCTURA	mié 16/09/20	lun 14/12/20	15%
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	mar 21/07/20	sáb 16/01/21	39%
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VD, TELEFONICAS	vie 21/08/20	mar 19/01/21	26%
9	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO REFRIGERANTE VARIABLE)	lun 13/01/20	mar 26/01/21	64%
10	MAMPOSTERIA	sáb 17/10/20	mar 19/01/21	0%
11	PAÑETES	sáb 7/11/20	vie 18/12/20	0%
12	PINTURAS	lun 23/11/20	sáb 2/01/21	0%
13	IMPERMEABILIZACIONES	sáb 14/11/20	jue 17/12/20	0%
14	CARPINTERIA METALICA	lun 14/12/20	mar 19/01/21	0%
15	PISOS	mar 22/09/20	mié 23/12/20	9%
16	ENCHAPES	mar 8/12/20	mar 19/01/21	0%
17	ESPECIALES	mar 29/09/20	jue 31/12/20	1%
18	CIELO RASO	jue 12/11/20	mar 29/12/20	0%
19	CUBIERTAS	lun 13/01/20	mié 13/01/21	66%
20	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS	mié 13/01/21	sáb 23/01/21	0%
21	BARANDAS - PASAMANOS	sáb 2/01/21	sáb 23/01/21	0%
22	VIDRIOS Y ESPEJOS	lun 28/12/20	sáb 9/01/21	0%
23	MUEBLES Y MESONES	mar 1/12/20	sáb 2/01/21	0%
24	SISTEMA AMBIENTAL	mié 29/01/20	sáb 2/01/21	57%
25	ASEO GENERAL Y VARIOS	jue 24/12/20	lun 1/02/21	0%
26	TRAMITES	lun 4/01/21	jue 4/02/21	0%


CONSORCIO MORAM

Tabla No. 3 Avance de obra (ejecutado)

ITEMS	CAPITULO	% EJECUTADO
	<i>PROYECTO CONSEJO DE LA JUDICATURA</i>	
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	78,51%
2	OBRAS CIVILES	62,72%
3	CIMENTACION	104,98%
4	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	39,27%
5	DESAGUES	0,00%
6	ESTRUCTURA	6,04%
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	19,56%
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VD, TELEFONICAS	0,95%
9	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO REFRIGERANTE VARIABLE)	0,00%
10	MAMPOSTERIA	0,00%
11	PAÑETES	0,00%
12	PINTURAS	0,00%
13	IMPERMEABILIZACIONES	0,00%
14	CARPINTERIA METALICA	0,00%
15	PISOS	0,00%
16	ENCHAPES	0,00%
17	ESPECIALES	30,00%
18	CIELO RASO	0,00%
19	CUBIERTAS	0,00%
20	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS	0,00%
21	BARANDAS - PASAMANOS	0,00%
22	VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%
23	MUEBLES Y MESONES	0,00%
24	SISTEMA AMBIENTAL	8,59%
25	ASEO GENERAL Y VARIOS	0,00%
26	TRAMITES	0,00%
NP	NO PREVISTOS	23,42%

CONSORCIO MORAM

Grafica No. 1 Avance de obra (ejecutado)



INFORME EJECUTIVO MENSUAL

A continuación, se relaciona el informe ejecutivo mensual correspondiente al mes de septiembre de 2020

CONSORCIO MORAM

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Infraestructura Física	
----------------------------------	--	---

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. <u>6</u>	PERIODO: 01 SEPTIEMBRE- 30 SEPTIEMBRE DE 2020
OBJETO Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquies- Caquetá.	

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			8,36%	CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO MORAM			CONTRATISTA:	CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.	
CONTRATO No.:	224 DEL 30 DE DIC DE 2019/ CO1.PCONTR1243218			CONTRATO No.:	214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1.PCONTR.1226924	
VALOR INICIAL:	\$	266.791.319,00		VALOR INICIAL:	\$	3.190.366.118,00
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$	\$0,00
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$	\$0,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$	266.791.319,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$	3.190.366.118,00
PLAZO INICIAL:	11 MESES			PLAZO INICIAL:	11 MESES	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	25/03/2020			FECHA DE SUSPENSIÓN:	25/03/2020	
FECHA DE REINICIACIÓN:	18/05/2020			FECHA DE REINICIACIÓN:	18/05/2020	
FECHA DE INICIACIÓN:	13/01/2020			FECHA DE INICIACIÓN:	13/01/2020	
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/12/2020			FECHA DE TERMINACIÓN:	12/12/2020	
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	4/02/2021			NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	4/02/2021	
VALOR EJECUTADO:	\$	21.801.460,13	8,17%	VALOR EJECUTADO:	\$	260.708.032,00
VALOR POR EJECUTAR:	\$	244.989.858,87	91,83%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	2.929.658.086,00
						91,83%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO


3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	Res. N° 010 de agosto 09 de 2018. Vigente hasta 08/07/2020. Prórroga automática hasta 09/05/2021	22/05/2020
CONCEPTO TECNICO 0449-COOPOAMAZONIA	Cumplimiento a la compensación ambiental mediante CONCEPTO TECNICO 0439- del 24 de agosto de 2020 COOPOAMAZONIA	24/08/2020
AGUAS ANDAKI	Viabilidad del proyecto y aprobación de diseños.	6/11/2018
ELECTROCAQUETA	Proyecto aprobado con inconsistencia para ser resuelta en etapa constructiva.	12/12/2018

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO				
MES	% PROGRAMADO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA	
5	Acumulado anterior	13,34%	13,32%	0,02%
6	Durante el periodo	5,16%	2,77%	2,39%
	Acumulado Actual	18,50%	16,09%	-2,41%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
334	207	127	-8,05



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo se ejecutaron actividades de: rellenos compactados , instalación de malla electrosoldada y fundición de placa de contrapiso, instalación de tubería de aguas lluvias, aguas negras y red sanitaria, instalación de aceros de columnas y fundición de columnas en Módulo 1. En tanque subterráneo se realizó instalación de acero de refuerzo en placa de fondo y muros, se realiza instalación de niples pasamuros de 4", 2" y 2 1/2", fundición de placa de fondo y formateado de muros tanque.

CONSORCIO MORAM



7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se incluye Registro Fotográfico correspondiente al mes de septiembre. Se ilustran los avances que se han dado en el desarrollo de la obra.

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM



Relleno compactado a mano en sub-base granular SBG-1 INVIAS ART. 320
Gradación según estudio de suelos numeral 5.3. Incluye extendido,
humedecimiento y compactación. Módulo 1.



Placa de contrapiso en concreto $e > 10 \leq 12,5$ cm $f'c = 3000$ psi. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa.



Malla Electrosoldada.

CONSORCIO MORAM



Cinta para juntas tipo Sika PVC V-15. – Tanque subterráneo.



Acero de refuerzo 60.000 psi. – Tanque subterráneo.



Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista $f'_c=3500$ psi -
Módulo 1 y 2.

CONSORCIO MORAM



Acero de refuerzo 60.000 psi - Columnas Módulo 1.



Tubería novafort 4" y 6" (enterrada) Red aguas negras Módulo 1.




Tubería PVC S4"

CONSORCIO MORAM



CONSORCIO MORAM



CONSORCIO MORAM

8. ACTA ENTREGA PREDIO

Se realizó la entrega del lote el día 31 de enero de 2020.

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CAQUETÁ										
ACTA DE ENTREGA DEL PREDIO												
<table border="1"><tr><td colspan="3">FECHA:</td></tr><tr><td>DÍA:</td><td>MES:</td><td>AÑO:</td></tr><tr><td>31</td><td>ENERO</td><td>2020</td></tr></table>				FECHA:			DÍA:	MES:	AÑO:	31	ENERO	2020
FECHA:												
DÍA:	MES:	AÑO:										
31	ENERO	2020										
☐ MOBILIARIO ☐ INSTALACIONES	☒ LOTE ☐ EQUIPOS ESPECIALES	☐ EDIFICACIONES ☐ OTROS										
Contrato No: 214 de 2019 / CO1.PCCNTR.1226924	Del: 26-dic-19	Tipo: Obra										
OBJETO DEL CONTRATO: Realizar las Obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquies - Caquetá												
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 13 DE: Enero DE: 2020												
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO: 12 DE: Diciembre DE: 2020												
VALOR DEL CONTRATO: \$ 3.190.366.118 Incluido AIU e Impuestos, tasas y contribuciones de Ley.												
CONTRATISTA: CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S NIT: 900.283.279-6												
INTERVENTOR: CONSORCIO MORAM NIT: 901.351.506-9												
COORDINADOR: SERGIO LUIS DUARTE LOBO												
En Belén de los Andaquies, a los (31) TREINTA Y UNO DIAS DEL MES DE: ENERO DE: 2020												
Se reunieron: El delegado de la RAMA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CAQUETÁ, la Arq. Yudi Angela Renteria Trujillo en representación de la INTERVENTORIA, y el Ing. Rodolfo Barreto Vargas en representación del CONTRATISTA, con el fin de SUSCRIBIR Y ACORDAR LA ENTREGA DEL PREDIO.												
A. MOBILIARIO, ELEMENTOS O MATERIALES ENTREGADOS												
B. DESCRIPCIÓN DEL PREDIO												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	ESTADO	OBSERVACIONES							
1	El lote se encuentra localizado dentro de la cabecera urbana del municipio, en la carrera 4 N° 5-59/63 de la nomenclatura actual de Belén de los Andaquies - Caquetá, con cédula catastral N° 01-00-0016-0018-000 y matrícula inmobiliaria No. 420-85511 de la oficina de instrumentos públicos de Belén de los Andaquies - Caquetá; Es un terrero medianero de forma irregular con área de 875,00 M2, el cual cuenta con cerramiento en muro en ladrillo. Los linderos y dimensiones del predio se encuentran descritos en la Escritura Pública N° 463 del 14 de julio de 2005 de la Notaria Única del Circulo de Belén de los Andaquies. El terreno es de relieve plano y la forma irregular.	M2	875,00		El lote no presenta instalaciones de servicio públicos de energía, acueducto, alcantarillado y gas.							

CONSORCIO MORAM

ANEXOS:


REGISTRO FOTOGRAFICO:

Se anexa registro fotografico del predio entregado de la fachada y área interna mediante 6 fotos, ubicado en la carrera 4 N° 5-59/63 del municipio de Belén de los Andaquíes -Caquetá.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Belén de los Andaquíes - Caquetá a los 31 de Enero de 2020.

QUIEN ENTREGAN:


GONZALO HUMBERTO VILLEGAS HENAO
DIRECTOR ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE CAQUETÁ


ARQ. YUDI ANGELA RENTERIA TRUJILLO
REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO MORAM

QUIEN RECIBE:


ING. RODOLFO BARRETO VARGAS
C.C. 79.909.184
REPRESENTANTE CONTRATISTA OBRA

CONSORCIO MORAM

	<p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	<p>RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CAQUETÁ</p>
<p>ANEXO FOTOGRAFICO ACTA DE ENTREGA DEL PREDIO</p>		
		
<p>FACHADA PREDIO</p>	<p>VISTA INTERNA COSTADO IZQUIERDO</p>	
		
<p>VISTA INTERNA COSTADO IZQUIERDO</p>	<p>VISTA INTERNA FONDO</p>	
		
<p>VISTA INTERNA COSTADO DERECHO</p>	<p>VISTA INTERNA HACIA FACHADA</p>	

CONSORCIO MORAM

[illegible]

CONSORCIO MORAM

		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		SIGCIMA	
CONTRATO DE OBRA N° 001-PCCNTR.3226324		FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD		Página 6 de 6 CIERRE	
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ.		INICIO X FIN 2 AAAAA		2020	
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA					
					
CONVENIONES					
Financ: Firma Responsable Unidad Social		Profesional Social del Contratista Presidente del Consorcio		Valor del contrato de intervención A Pagar	
Nombres:		Nombres:		CONTRATO SOCIAL DEL TENDR SOCIAL DEL TENDR	
CODIGO 1480000 PROFESIONAL 1480000 DO 15 150		CODIGO 1480000 PROFESIONAL 1480000 DO 15 150		CODIGO 1480000 PROFESIONAL 1480000 DO 15 150	
1502000 01		1502000 01		1502000 01	

CONSORCIO MORAM

[illegible]

[illegible]

 Estado Judicial República de Chile	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	SIGCMA	4 de 4 CERO
CONTRATO DE OBRA N° 001-PCJNTR-122824		X ☒ RECIBO ☐ RECIBIMIENTO ☐ FISCAL ☐	
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA.		ID <input type="text" value="08"/> INV <input type="text" value="2"/> AAAA <input type="text" value="2020"/>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Predio de la Adjudicatura</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Patio sin Acabado</p> <p style="text-align: center;">Patio Piso Concreto</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 0.8em;">Pared de Bloques</p> <p style="font-size: 0.8em;">Cuarto</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 0.8em;">Cocina</p> <p style="font-size: 0.8em;">Cuarto</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 0.8em;">Sala</p> <p style="font-size: 0.8em;">2 Piso</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">locas</p> </div> </div> <div style="width: 65%; text-align: center;"> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">Carrera 5ta</p> </div> </div>			
LEYENDA GENERAL DEL PREGIO		CONVENCIONES	
FIRMAS:		NÚMERO:	
Responsable Unidad Ejecutiva <i>Roberto M. Silva</i>		Responsable del Contrato <i>Spasiberto</i>	
Nombres:		Vía de Doble de Intervención	

Acta de vecindad N° 2.

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		SIGCMA
CONTRATO DE OBRA N° COI-PCCONTR-1228924		FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD		
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETA.		X INICIO	DOCUMENTO	PÁGINA 1 de 4
FECHA		DIA 08	MES JUN	AÑOS 2020

EL OBSERVADOR NACIONAL DE LA FUERZA Y/O PRECIO (DEBE ESTE ESPACIO PARA SELLAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES EN EL MONITORIO), ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR:

El precio del acta queda con un procedimiento preventivo en bloque de cemento con reforzamiento en alambres y malla de reforzamiento con una vivienda en su parte central en bloque de concreto, con reforzamiento estructural, el área libre no queda con acabado, el precio incluye a intervenir por el estado actual no se observan faltas.

PROFESIONAL SOLICITANTE


Nombre: *[Firma]*

Profesional: *[Firma]*

Residente de Contratación: *[Firma]*

COCOTEP - 482-28 2020-06-08	PROFESIONAL U CENDI 18 - U/P 2020-06-08	JEFES DEL PROCEDIMIENTO - COORDINADOR NACIONAL DEL SIGCMA 2020-06-08	APROBADO COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA 2020-06-08
--------------------------------	---	--	--

CONSORCIO MORAM

 <p>República de Colombia Consejo Superior de la Judicatura Bogotá</p>		<p>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO DEL ACTA DE VICINIDAD</p>		<p>SIGCIMA</p>	
<p>CONTRATO DE OBRA N° COI-PCONTA.123824</p>		<p>OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUIÉS - CAQUETA.</p>		<p>FECHA INICIO: 2020 FIN: 2020</p>	
<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA</p>					
<p>Firmas:</p>		<p>Profesional Social del Consorcio  Residente del Consorcio</p>		<p>CONVENIO  Vice Director de Inverveniente</p>	
<p>Nombre:</p>		<p>Profesional Social del Consorcio CODIGO: 123824 NOMBRE: PROFESIONAL SOCIAL DEL CONSORCIO CARGO: PROFESIONAL SOCIAL DEL CONSORCIO</p>		<p>CONVENIO CODIGO: 123824 NOMBRE: CONVENIO CARGO: CONVENIO</p>	




CONSORCIO MORAM

		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - BRIGADA DE RECONSTRUCCIÓN FÍSICA FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD		SIGCMA Página 1 de 4 CENTRO	
CONTRATO DE OBRA N° 001-PCENTR-1321884		OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUESES - CAQUETA.		FECHA DD MM AAAA 00 00 2020	
SINGRABITRO FOTOGRAFICO		ANTES		DESPUES	
MURO COLINDANTE NUEVA CUBRA		FACINDA INTERNA		MUIROS	
ENTRADA A		CUBIERTA EN LAMINA DE ZING		PATIO	
MURRO DE COCINA		MURRO COCINA		FIBRO DE COCINA	
REGISTRO FOTOGRAFICO DEL FILMADO ANTES DE INICIO DE LA OBRA - BRIGADA MAGNÉ 001 CO a DNE		Profesional Sane de Contratos		Profesional de Intervención	
Firma:	Fecha:	Firma:	Fecha:	Firma:	Fecha:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

 Estado Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		SIGCMA	
CONTRATO DE OBRA N° COT-PCONTR-1238924		FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD			
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA.		X	INICIO	SEGUIMIENTO	3 de 4
		PISO			
DD	MM	2	AAAA	2020	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
REGISTRO FOTOGRÁFICO VOI FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD					
ANTES		DESPUES			
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA		
PAREDES		PAREDES	PISO		
PAREDES		PAREDES	PISO		
Firmas:					
Firmas:		Firmas:			
Números:		Números:			
Profesional Social del Contratista		Profesional Social del Contratista			
COORDINADOR DE OBRA		COORDINADOR DE OBRA			
COMITÉ DE SELECCIÓN		COMITÉ DE SELECCIÓN			
COMITÉ DE SELECCIÓN		COMITÉ DE SELECCIÓN			

CONSORCIO MORAM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		SIGCMA	
FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD		4 de 4	
CONTRATO DE OBRA N° 501 PCDCTR 1328824	OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÉS - CAQUETA	INICIO X	TERMINO 2020
		SEGURIDAD FICHA	PAGINA 2
ESQUEMA GENERAL DEL PREDIO			
			
CONVENIONES			
Firma:  Nombre: Registrante		Firma:  Nombre: Registrante	
Firma:  Nombre: Registrante		Firma:  Nombre: Registrante	

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

Banco Industrial
Corporación Superior de la Industria
Regulado por Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA-FRICA

SIGCMA

FORMATO DEL ACTA DE VEJINDAD

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETA.

OBSERVACIONES ADICIONALES A LA VENTANA Y/O PRECIO (debe estar expedido para incluir la información contemplada en el numeral "7". ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR)

La vivienda del acta se encuentra ubicada contra el costado Nor occidente del predio a intervenir se observa con muros perfectos y techados con pintura blanca fresca y buena y mason con gletado perfecto y rieles y pueras se observan en buen estado por medio calidante que se encuentra desocupado

CONTRATO DE OBRA N° CDP-PCZINTER-1228924

Pagos 2 de 4

CERTEJE

FECHA

DO 10

AAAA 2020

Firmas:

Nombres:

cc: 1105784187baque,

Alexandra B.

Procurador Suor del Corredor

Lugar del Procedimiento: COORDINADOR GENERAL DEL LITIGIO

PROCESO: 1105784187BAQUE

FECHA: 03/05/2017

APROBADO POR: 25/05/2017

COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA

Visto Director de Infraestructura

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

 República de Colombia Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Unidad de Infraestructura Física	SIGCMA SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CADASTRAL	CONTRATO DE OBRAS Y COL/CONTR. 122824	FORMATO DEL ACTA DE VIGILANCIA	OBJETIVO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BIELÉN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETÁ.	INICIO X	CIERRE 8 de 8	PÁGINA 1
			FECHA 2020				
			DIA 01	MES 01	AÑO 2020		
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA							
							
CONVENIONES							

Firma: _____ Nombre: _____	Firma Responsable Unidad Social Nombre: _____	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  Representante del Contrato </div> <div>  Director de Infraestructura </div> </div>
-------------------------------	--	--

CODIGO 01-01-01	PLAN DE 01-01-01	LEY DE 01-01-01	LEY DE 01-01-01	LEY DE 01-01-01	LEY DE 01-01-01
2020					

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

[illegible]

CONSORCIO MORAM

 Banco Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		SIGCMA	
DISTRITO DE OBRA N° 001 - PCENTR-126224		OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUES - CAQUETÁ.		FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	
REGISTRO FOTOGRAFICO		PLANOS		PÁGINA 5 de 4	
INICIO		FIN		2020	
00		00		00	
00		00		00	

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BANCOS Y COCINA	CUBIERTA	BANCOS Y COCINA
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS

Firmas:

Alfonso B. B.

Nombre:

cc: 110578418 Ibañez

Profesional Soci del Contrato

Schneider

Residente del Contrato

[Signature]

VoBo Director de Infraestructura

PROFESIONAL V	USO DEL PROYECTO - CONFORMACION
GRADO IN - UP	CONTENIDO DEL SIGCMA
FECHA 09/09/2017	09/09/2017

PROYECTO	CONTENIDO DEL SIGCMA
09/09/2017	09/09/2017

CONSORCIO MORAM

 República de Colombia Ministerio de Vivienda, Ciudad y Movilidad Registro de Construcción		CONSEJO SUPERIOR DE LA ALFARERÍA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD		SIGCMA Página: 1 de 1 CIERRE
CONTRATO DE OBRA N° 001 PCNTR.122824		OBJETIVO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUES - CAQUETA.		INICIO X
		FECHA DD: 10 MM: 10 AAAA: 2020		DESARROLLO 2
LECTURA GENERAL DEL PREGIO				
CONVENIENCIAS				
Firmas: Representante legal de la Unidad Judicial Representante legal de la Unidad de Infraestructura Física		Firmas: Representante legal de la Unidad Judicial Representante legal de la Unidad de Infraestructura Física		
Firmas: Representante legal de la Unidad Judicial Representante legal de la Unidad de Infraestructura Física		Firmas: Representante legal de la Unidad Judicial Representante legal de la Unidad de Infraestructura Física		

Acta de vecindad N° 4.

[illegible]

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

[illegible]

CONSORCIO MORAM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS		SIGCMA	
FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD		Página 3 de 4	
OBJETO DEL CONTRATO		INICIO	CERRE
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ.		X	FIRMAS
BO	08	MM	AÑOS 2020
REGISTRO FOTOGRAFICO			

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS

FIRMA: _____

Nombre: _____

Firma Responsable del Contrato: _____

Profesional Social del Contrato: _____

APROBADO

CONSEJO NACIONAL DEL JUDICADO

10/05/2020

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

[illegible]

Acta de vecindad N° 5.

[illegible]

 Tribunal Superior de la Judicatura
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

 <small>Consorcio Moram</small> <small>Registro de Contratos</small>		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA				SIGCMA	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD				Página	
CONTRATO DE OBRA N° 001/PCNTR/1228324		OBJETO DEL CONTRATO				Fecha	
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETÁ.		REQUERIMIENTO				2020	
X		INICIO				FIN	
20		2				2020	
20		2				2020	
REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA							
							
CONVENIONES							
Firmas:		Firma Responsable Unidad Social:		Firma del Profesional Social del Contralista:		Firma del Director de Intervención:	
Nombres:		Nombres:		Nombres:		Nombres:	
<small>COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD SOCIAL</small> <small>ASISTENTE SOCIAL</small> <small>FECHA: 01/09/2021</small>		<small>COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD SOCIAL</small> <small>ASISTENTE SOCIAL</small> <small>FECHA: 01/09/2021</small>		<small>COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD SOCIAL</small> <small>ASISTENTE SOCIAL</small> <small>FECHA: 01/09/2021</small>		<small>COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD SOCIAL</small> <small>ASISTENTE SOCIAL</small> <small>FECHA: 01/09/2021</small>	

CONSORCIO MORAM

 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO		CORTEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				SIGMA Página 3 de 4 CIERRE	
CONTRATO DE OBRA N° 001/PCOITR-2020/04		OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUIBES - CAQUETÁ.				FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	
		☒ INICIO		☒ DESARROLLO		☐ CIERRE	
		08		2		2020	
S. REGISTRO FOTOMÁTICO							
ANTES							
BANCOS INTERIORES		PISO		MURO COLUJANTE		ACCESO A CUARTOS	
							
TECHO EN ZINC		COCINA		BAÑO		PISO CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC	
							
REGISTRO FOTOMÁTICO Y/O FOTOGRAFÍA DEL INICIO DE LA OBRA							
Firmas: Representante Legal de la Obra		Firmas: Responsable Unidad Social		Firmas: Responsable del Contrato		Firmas: Verificador de la Obra	
[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]	
[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]	
[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]	

CONSORCIO MORAM

		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD		SIGCMA Página 5 de 4	
TÍTULO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUES - CAQUETA		INICIO X		CIERRE 2020	
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUES - CAQUETA		INICIO X		CIERRE 2020	
REGISTRO FOTOGRAFICO		REGISTRO FOTOGRAFICO		REGISTRO FOTOGRAFICO	

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
PAREDES	PAREDES	PAREDES	PAREDES

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MARCADO 1102) CD o DVD

Firmas: Representante Unidad Social Alejandra B.M. C.C. 110578418 Ibaque	Profesional Social del Contrato Sofía Soto Residente del Contrato Vo.Bo Director de Interventoría
--	---

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	PROYECTO	FECHA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	PROYECTO	FECHA

CONSORCIO MORAM

 República de Colombia Consejo Superior de la Magistratura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Unidad de Infraestructura Física FORMATO DEL ACTA DE VOTACIÓN		SIGCMA Página: 1 de 4 CIERRE:	
CONTRATO DE OBRA N° 001/2019 CONTR. 103284		OBJETIVO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUES - CAQUETA.	
ESTADO DEL CONTRATO X ☒ CANCELADO ☐ SUSPENDIDO ☐ REINICIADO FECHA: 2020		ESTADO DEL CONTRATO X ☒ CANCELADO ☐ SUSPENDIDO ☐ REINICIADO FECHA: 2020	
LEYENDA GENERAL DEL PRECIO			
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> <div style="position: absolute; top: 10%; left: 10%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Predio de la adjudicatario </div> <div style="position: absolute; top: 40%; left: 40%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Cocina Cuarto Cuarto Sala </div> <div style="position: absolute; top: 60%; left: 40%; font-size: 2em;"> Camara 4ta. </div> </div>			
CONVENCIONES			
Firmas: Representante Unidad Ejecutiva Nombre: <i>Alfonso B. M.</i> C.C. 1105284197		Firmas: Representante del Contrato Nombre: <i>Sebastián</i> C.C. 1105284197	
Aprobado por el Comité de Vigilancia Fecha: 2020/07/17		Aprobado por el Comité de Vigilancia Fecha: 2020/07/17	

Acta de vecindad N° 6.

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		SIGCMA	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	
CONTRATO DE OBRA N° 001/PC/CTR-121824	OBJETO DEL CONTRATO	INICIO	FIN
	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETA.	X	2020
		FECHA	2020
<p>OBSERVACIONES PERSONALES A LA INVERSIÓN Y PRECIO (Única para entregar la información correspondiente al formulario de PRECIO ANTES DE INTERVENIR)</p> <p><i>El precio del acta de vecindad en su totalidad Norte con muro en bloque de acrílico con pintura y reforzado con columnas, aproximadamente de mts. 3m se asegura una zona que se encuentra sobre el precio a intervenir se encuentra cubriendo zona de asfalto y un demitido.</i></p>			
<p><i>[Handwritten signature across the page]</i></p>			
<p>Finis: _____</p> <p>Notario: _____</p>			
<p>Profesional Seccional del Consorcio</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>		<p>Profesional de la Construcción</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	
<p>SECCION FASES DE OBRA</p> <p>FECHA DE OBRA</p>	<p>PROFESIONAL U. DE OBRA</p> <p>FECHA DE OBRA</p>	<p>FECHA DE OBRA</p> <p>FECHA DE OBRA</p>	<p>FECHA DE OBRA</p> <p>FECHA DE OBRA</p>

CONSORCIO MORAM

 <p>Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Infraestructura Física Bogotá, D.C.</p>		<p>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD</p>		<p>SIGCMA</p>	
<p>CONTRATO DE OBRA N° COT-JACONTR-1228254</p>		<p>OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUES - CAQUETÁ.</p>		<p>Página 6 de 6 CIERRE</p>	
<p>FECHA</p>		<p>INICIO</p>		<p>TERMINO</p>	
<p>000</p>		<p>2</p>		<p>2020</p>	
<p>REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA</p>					
					
<p>CONVENIONES</p>					

<p>Firmas:</p>		<p>Nombre:</p>	
<p>Profesional Societ del Contralista</p>		<p>Verificador de Interventoría</p>	
<p>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Bogotá, D.C.</p>		<p>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Bogotá, D.C.</p>	
<p>FECHA: 08/05/2017</p>		<p>FECHA: 08/05/2017</p>	

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

[illegible]

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

[illegible]

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO DEL ACTA DE VENTURA		SIGCMA 4 de 4 CERRAR	
CONTRATO DE OBRA N° 001 PISCATA 138824		PÁGINA	
LEQUEMIA GENERAL DEL PIEDRO		FECHA	
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUES - CAQUETA		INICIO	
SUBITO DEL CONTRATO		FIN	
2020		2020	

PRELIMINAR

El suscrito, **LEQUEMIA GENERAL DEL PIEDRO**, en calidad de **PROYECTISTA**, por medio del presente, manifiesta a **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, que ha sido designado para la ejecución de las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andaques - Caquetá, en el municipio de Belén de los Andaques, Caquetá, con un valor de \$ 1.388.240.000 (Un millón trescientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta mil pesos).

En consecuencia, se manifiesta a **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, que se ha comprometido a la ejecución de las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andaques - Caquetá, en el municipio de Belén de los Andaques, Caquetá, con un valor de \$ 1.388.240.000 (Un millón trescientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta mil pesos).

En consecuencia, se manifiesta a **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, que se ha comprometido a la ejecución de las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andaques - Caquetá, en el municipio de Belén de los Andaques, Caquetá, con un valor de \$ 1.388.240.000 (Un millón trescientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta mil pesos).

PLANO

CONVENIONES

CONVENIONES

Firmas:

Nombre:

Firma Responsable Unidad Social

Nombre:

PROYECTISTA

FECHA

FECHA

PROYECTISTA

FECHA

FECHA

Acta de vecindad N° 7.


Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

[illegible]

CONSORCIO MORAM

 <p>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA</p>		<p>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p>		<p>SIGCMA</p>	
<p>CONTRATO DE OBRAS Y/O SERVICIOS</p>		<p>OBJETO DEL CONTRATO</p>		<p>FECHA</p>	
<p>REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BIEN DE LOS ANDAQUES - CAQUETA.</p>		<p>REQUERIMIENTO</p>		<p>2020</p>	
<p>CONTRATO DE OBRAS Y/O SERVICIOS</p>		<p>FECHA</p>		<p>2020</p>	
<p>REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA</p>		<p>CONEXIONES</p>		<p>2020</p>	



<p>Firma: _____</p>		<p>Nombre: _____</p>	
<p>Profesional Social del Contrata</p>		<p>Resistente del Contrata</p>	
<p>000000</p>	<p>000000</p>	<p>000000</p>	<p>000000</p>
<p>PROCESO DE CONTRATACIÓN</p>	<p>PROCESO DE CONTRATACIÓN</p>	<p>PROCESO DE CONTRATACIÓN</p>	<p>PROCESO DE CONTRATACIÓN</p>
<p>FECHA: 00/00/00</p>	<p>FECHA: 00/00/00</p>	<p>FECHA: 00/00/00</p>	<p>FECHA: 00/00/00</p>

CONSORCIO MORAM

 <small>Consejo Superior de la Judicatura</small> <small>República de Colombia</small>		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA				SIGCMA	
CONTRATO DE OBRA N° 001/PCONTN.1221201		DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASISTENCIA JUDICIAL - BRIGADA DE INFRAESTRUCTURA TERCIARIA				FORMATO DEL ACTA DE VIGILANCIA	
OBJETO DEL CONTRATO		FECHA		RECIBIDO		FOLIO	
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BILLEN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETA.		X		2		2020	
SISTEMA FOTOGRÁFICO		ANTER		DESPUES		FOLIO 4	
       		 <small>Arquitecto</small>		 <small>Verbo de Obra y es planimetría</small>		<small>FECHA</small> <small>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA</small> <small>BOGOTÁ</small>	
<small>REGISTRO FOTOGRÁFICO NO FILMEDO ANTES DE INICIO DE LA OBRA - VERBO DE OBRA Y PLANIMETRÍA</small>		<small>PROFESIONAL SOCIAL DEL CONTRATO</small> <small>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA</small> <small>BOGOTÁ</small>		<small>PROFESIONAL SOCIAL DEL CONTRATO</small> <small>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA</small> <small>BOGOTÁ</small>		<small>FECHA</small> <small>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA</small> <small>BOGOTÁ</small>	

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

[illegible]

CONSORCIO MORAM

[illegible]

CONSORCIO MORAM

 <p>República de Colombia Provincia de Cundinamarca</p>		<p>CONSEJO SUPERIOR DE LA ABOGACATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ADICIONAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA</p>		<p>SIGCMA</p>	
<p>CONTRATO DE OBRA N° COT-PCCHTR-1228218</p>		<p>FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD</p>		<p>Página 5 de 5</p>	
<p>OBJETO DEL CONTRATO</p>		<p>INICIO</p>		<p>TERMINO</p>	
<p>REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SHEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUES - CAQUETA</p>		<p>01</p>		<p>01</p>	
<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA</p>		<p>01</p>		<p>01</p>	
					
<p>CONVENCIONES</p>					
<p>Firma:</p>		<p>Nombre:</p>		<p>Firma:</p>	
<p>Nombre:</p>		<p>Nombre:</p>		<p>Nombre:</p>	
<p>Profesional Social del Contrato</p>		<p>Profesional Social del Contrato</p>		<p>Profesional Social del Contrato</p>	
<p>Nombre</p>		<p>Nombre</p>		<p>Nombre</p>	
<p>Apellido</p>		<p>Apellido</p>		<p>Apellido</p>	
<p>Profesión</p>		<p>Profesión</p>		<p>Profesión</p>	
<p>Fecha</p>		<p>Fecha</p>		<p>Fecha</p>	
<p>Observaciones</p>		<p>Observaciones</p>		<p>Observaciones</p>	

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		SIGCMA	
FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD		Página	4 de 4
X	INICIO	DOCUMENTO	CIERRE
OBJETO DEL CONTRATO		FECHA	
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETA.		MM	AAAA
20		2	2020
CONFIRMA DE OBRAS N° 001. INCENTIVO 1226324			
LESIONES GENERALES DEL PRECIO			
CONVENIONES			
Firma:		Firma:	
Nombres:		Nombres:	
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	RESIDENTE DEL CONTRATO	FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	FIRMA DEL RESIDENTE DEL CONTRATO
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	FIRMA DEL RESIDENTE DEL CONTRATO	FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	FIRMA DEL RESIDENTE DEL CONTRATO

CONSORCIO MORAM

10. PERMISOS DISPOSICIÓN FINAL RETIROS Y/O ESCOMBROS

Se adjunta el correspondiente permiso.



EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ

AUTORIZA

A la empresa **CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA CIVITARQ S.A.S.**, utilizar los materiales resultantes de descapotes y excavaciones como material de relleno para la brecha que comunica el Barrio el Jardín con el Barrio Caja Agraria dentro del Contrato de obra No. CO1. PCCNTR. 1226924, CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ

La presente se expide a solicitud de la persona interesada.

Dada en Belén de los Andaquíes, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020).


LARRY MAURICIO GONZÁLEZ BARRERA
Secretario de Infraestructura y Ordenamiento Territorial

Proyectó: Karen Daniela Gallego Sánchez / Profesional Universitario
Revisó: Larry Mauricio González Barrera / Secretario de Infraestructura y Ordenamiento
Aprobó: Larry Mauricio González Barrera / Secretario de Infraestructura y Ordenamiento

"Belén sigue Avanzando"
Centro Administrativo Municipal - Calle S N° 442
Belén de los Andaquíes, Caquetá - Telefax (8) 431 6264
alcaldia@belendelosandaquies-caqueta.gov.co

CONSORCIO MORAM

11. PERMISOS EXPLOTACIÓN CANTERAS

Se anexa permiso ambiental de la cantera la Raya.

	<p><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p> <p>RESOLUCIÓN 1270 15 DIC 2011</p> <p>"Por la cual se impone un Plan de Manejo Ambiental para la legalización de la minería de hecho FLV-10V, cuyo titular es el señor JORGE OVIDIO GALLEGU GUTIERREZ, para la extracción de materiales de construcción en la Mina La Raya, en un tramo del río Fragua Chorroso, en el municipio de Albania (Caquetá) y se toman otras determinaciones".</p>	 <p>CERTIFICADO ISO 9001</p>
---	--	--

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA, en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en los numerales 2, 11, 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en el artículo 165 de la Ley 685 de 2001, el Decreto 2390 de 2002, Ley 633 de 2000, artículo 96; Ley 1333 de 2009, Resoluciones 029 y 211 de 2004, Decreto 2715 de 2010 y

CONSIDERANDO:

Que CORPOAMAZONIA, ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el sur de la Amazonia colombiana y, en cumplimiento del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le corresponde ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables.

Que el artículo 165, de la Ley 685 de 2001, establece los procesos de legalización de la minería de hecho deberán cumplir con las condiciones y obligaciones ambientales pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del decreto 2390 de 2002.

Que el 31 de Diciembre de 2004 el señor JORGE OVIDIO GALLEGU GUTIERREZ, con cédula de ciudadanía 17.643.896 expedida en Florencia (Caquetá), radicó ante la Notaría Primera de Florencia el Formulario Simplificado para la legalización de explotaciones mineras, que adelantan en la Playa La Raya, en el municipio de Albania (Caquetá).

Que el 12 de Enero de 2005, INGEOMINAS ingresó la solicitud de legalización de minería de hecho presentada por el señor JORGE OVIDIO GALLEGU GUTIERREZ ante la Notaría Primera de Florencia.

Que el polígono donde se desarrolla la minería de hecho está limitado por las siguientes coordenadas planas y geográficas, cubriendo un área de 30 ha y 5.400 m²:

Cuadro 1. Alínderación del Polígono de la Solicitud de legalización FLV-10V

Punto	m Norte	m Este	Latitud Norte	Longitud Oeste
1	641.743	1.133.149	01° 21' 21,70"	075° 52' 52,12"
2	641.364	1.134.862	01° 21' 09,46"	075° 51' 56,85"
3	640.875	1.134.758	01° 20' 53,48"	075° 52' 00,11"
4	641.178	1.133.058	01° 21' 03,35"	075° 52' 55,14"

Las coordenadas geográficas se calcularon a partir de las coordenadas planas, empleando como referencia el Datum WGS84.


Que el 27 de Noviembre de 2009 se practicó la visita conjunta minero ambiental a la mina Playa La Raya, en el marco del convenio interadministrativo 013/2009 de INGEOMINAS -

Revisó SMA: BLCR -MVS 

Revisó OJ: MAR 

Página 1 de 8

CONSORCIO MORAM



CORPOAMAZONIA, estableciendo que era viable continuar con el proceso de legalización minera.

Que INGEOMINAS contrató la elaboración del Programa de Trabajos y Obras (PTO), el cual fue entregado en Junio de 2010.

Que el 12 de Noviembre de 2010 se firmó el Contrato Interadministrativo entre INGEOMINAS y CORPOAMAZONIA, en el cual se contempla la elaboración del Plan de Manejo Ambiental de la solicitud de legalización de minería de hecho FLV-10V.

Que el 26 de Agosto de 2011 se remitió el oficio SMA-1890 al INCODER Caquetá, para que certifique si al interior del polígono minero FLV-10V hay presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Que en el segundo semestre del 2011 CORPOAMAZONIA elaboró el PMA para la extracción de material de construcción en un tramo del río Fragua Chorroso, por parte del señor JORGE OVIDIO GALLEGU GUTIERREZ al interior del polígono minero FLV-10V. Del PMA se destacan los siguientes aspectos:

Que en el capítulo 3 del PMA se presenta la caracterización ambiental del área de influencia del proyecto, incluyendo una descripción climática, geológica, geomorfológica, de suelos, hidrológica, cobertura vegetal, fauna, uso del suelo y aspectos socioeconómicos.

Que en el capítulo 4 del PMA, se presentan las características técnicas del proyecto minero, estableciendo, de acuerdo al Programa de Trabajos y Obras (PTO), que en el área del polígono de interés existen 198.525 m³ de reservas probadas y 258.425 m³ de reservas posibles, por lo que se ha establecido que el volumen anual de explotación total de 200.000 m³, considerando que el río Fragua Chorroso sedimenta en promedio 747.236 m³ anualmente. Así mismo se ha establecido que el sistema de explotación es a cielo abierto por franjas transversales de sedimentación al cauce del río, con una profundidad de extracción de máximo 0,8 m, pero sin realizar actividades extractivas por debajo del thalweg o zona más profunda del río, dejando además una franja de separación entre el río y el área de explotación de mínimo 4 m de distancia entre la orilla y el lecho del río, y dejar como barrera un dique de 1 m entre el lecho activo del río y el playón, esto con el fin de evitar la turbidez del agua; teniendo en cuenta la dirección del río y la facilidad para direccionar la maquinaria destinada a esta labor.

Además se precisa que el material obtenido es cargado directamente a las volquetas para posteriormente transportarlo a los sitios de interés y que no se realizarán labores de beneficio.

En el capítulo 5 del PMA, se hace una descripción de las amenazas naturales y antrópicas que se presentan y que inciden en el área de interés, siendo las más importantes las de origen hidrometeorológico, que han dado lugar a avenidas torrenciales e inundaciones de impacto medio en el área en donde se localiza el polígono minero FLV-10V, en donde el nivel del agua alcanza alturas de 1,6 m por encima del nivel de la terraza, la cual presenta alturas entre 2 y 2,6 m. También se presenta amenaza por erosión y socavación en algunos tramos de la margen derecha aguas abajo.

CONSORCIO MORAM

	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
	RESOLUCIÓN 1270 150 "Por la cual se impone un Plan de Manejo Ambiental para la legalización de la minería de hecho FLV-10V, cuyo titular es el señor JORGE OVIDIO GALLEGU GUTIERREZ, para la extracción de materiales de construcción en la Mina La Raya, en un tramo del río Fragua Chorroso, en el municipio de Albania (Caquetá) y se toman otras determinaciones".	



En cuanto a las amenazas antrópicas, se menciona que la actividad minera también puede generar amenazas por el derrame de combustibles o por la generación de incendios con estos combustibles.

En el capítulo 11 se presenta el Plan de Emergencia y Contingencia (PLEC), estableciendo los eventos probables de riesgo para la actividad minera: Incendio o Explosión; Inundaciones; Derrame de combustibles/lubricantes; Erosión de taludes; Accidentes que ocasionen lesiones o pérdidas humanas; Incidentes de contaminación.

En el capítulo 6 del PMA, se presenta la identificación y evaluación de los impactos ambientales para las fases de: Adecuación de Frentes de Explotación; Arranque, Transporte y Almacenamiento de Materiales; Cierre y Abandono, realizando la evaluación sobre 21 impactos potenciales, de los cuales 10 son de aspectos físico-bióticos y 11 son socioeconómicos. En su gran mayoría se puede establecer que los impactos negativos que se generarán en las tres fases son principalmente irrelevantes y en baja proporción son moderados. Los impactos positivos predominantes son leves. Los resultados son:

Cuadro 2. Valoración de los impactos ambientales en la mina La Raya

Importancia del Impacto	Valor	Adecuación de Accesos	Arranque, Transporte y almacenamiento de materiales	Cierre y abandono
Negativo				
Crítico	49 - 64			
Severo	33 - 48			
Moderado	17 - 32	6	4	4
Irrelevante	9 - 16	12	8	6
Positivo				
Crítico	49 - 64			
Significativo	33 - 48			
Notable	17 - 32		1	
Leve	9 - 16	1	1	2

Para cada una de las fases se hace una descripción adecuada de los impactos en los componentes atmosférico, geosférico, hidrográfico, ecológico, social y de infraestructura de servicios públicos y otros.

En el capítulo 7 se presenta el Plan de Manejo Ambiental, con los programas que se deben desarrollar, así:

Cuadro 3. Fichas de Manejo Ambiental

01. Planeación Ambiental para la Ejecución del PTO	11. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento temporal
02. Manejo de Aguas Lluvias	12. Monitoreo de Aguas Superficiales

CONSORCIO MORAM

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
RESOLUCIÓN 1270 15 DIC 2011	
"Por la cual se impone un Plan de Manejo Ambiental para la legalización de la minería de hecho FLV-10V, cuyo titular es el señor JORGE OVIDIO GALLEG0 GUTIERREZ, para la extracción de materiales de construcción en la Mina La Raya, en un tramo del río Fragua Chorroso, en el municipio de Albania (Caquetá) y se toman otras determinaciones".	
03. Manejo de Material Particulado y Gases	13. Manejo de Fauna y Flora
04. Manejo de Ruido	14. Manejo de Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
05. Manejo de Efluentes Peligrosos (combustibles, aceites y sustancias químicas)	15. Plan de Gestión Social
06. Manejo del Suelo	16. Educación Ambiental
07. Control de la Erosión	17. Fortalecimiento Institucional
08. Manejo de Vías	18. Contratación de Mano de Obra
09. Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Peligrosos	19. Manejo Paisajístico
10. Manejo de Excretas Humanas	20. Plan de recuperación

Cada ficha presenta la siguiente información: Objetivo; Momento de Ejecución (referida a las tres grandes actividades del proyecto: adecuación de frentes de explotación, etapa de arranque, transporte y almacenamiento de materiales, y etapa de cierre y abandono); Impacto Ambiental; Tipo de Medida; Acciones a Desarrollar; Personal Requerido; Lugar de Aplicación; Responsable de la Ejecución; Seguimiento y monitoreo. También se presentan los costos de cada uno de los programas de manejo.

También se presentan las Actividades de Seguimiento y Monitoreo Ambiental que se debe desarrollar en la mina La Raya, precisando la periodicidad con la que se debe hacer el seguimiento a los recursos agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje y a los aspectos socioeconómicos.

En el capítulo 8 del PMA, se presenta el Plan de Recuperación Geomorfológica y Paisajística, el cual de acuerdo con las características de la explotación minera, que se trata de extracción de materiales de arrastre del río, se tiene la posibilidad de recuperación ciclicamente y de tipo natural mediante la reconstrucción de las playas por parte del río Fragua Chorroso.

Se precisa que cuando se abandone definitivamente la explotación y con el fin de mejorar las condiciones paisajísticas se procederá a conservar y a facilitar una regeneración natural de la franja forestal protectora.

Que por medio del concepto técnico SMA-090 se considera viable la imposición del PMA, por parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA-, para el proyecto de explotación de materiales de construcción de un tramo del cauce del río Fragua Chorroso, al interior del polígono minero FLV-10V, en el municipio de Albania (Caquetá).

Que con fundamento en lo anterior, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar e Imponer el Plan de Manejo Ambiental para la explotación de materiales de construcción en un tramo del río Fragua Chorroso, en la mina La Raya, en el municipio de Albania (Caquetá), identificada con el código FLV-10V, cuyo titular es el señor

Página 4 de 8

Revisó SMA: BLCR -MVS
Revisó OJ: MAR

CONSORCIO MORAM

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
	RESOLUCIÓN 1279 15 DIC 2011
"Por la cual se impone un Plan de Manejo Ambiental para la legalización de la minería de hecho FLV-10V, cuyo titular es el señor JORGE OVIDIO GALLEGU GUTIERREZ, para la extracción de materiales de construcción en la Mina La Raya, en un tramo del río Fragua Chorroso, en el municipio de Albania (Caquetá) y se toman otras determinaciones".	
	

JORGE OVIDIO GALLEGU GUTIERREZ, con cédula de ciudadanía 17.643.896 expedida en Florencia (Caquetá).

El polígono en donde se puede desarrollar la actividad de extracción de materiales de arrastre está delimitado por las coordenadas planas y geográficas que se presentan en el Cuadro 1 de los considerandos.

PARÁGRAFO. La vigencia de esta Resolución será igual al plazo que establezca la autoridad minera en el contrato de concesión que debe celebrar con los titulares de la placa FLV-10V.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que el señor JORGE OVIDIO GALLEGU GUTIERREZ debe cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Implementar todos los programas y medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental elaborado por CORPOAMAZONIA.
2. Entregar oportunamente a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, cronograma de inicio de las obras.
3. Realizar la explotación de materiales de construcción en las playas del río Fragua Chorroso, de acuerdo al sistema de explotación establecido en el PTO, de franjas transversales de sedimentación, con una profundidad de aprovechamiento máxima de 0,8 m, pero en todo caso no se deberá realizar por debajo del thalweg o zona más profunda del río.
4. Durante los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta Resolución, el titular deberá solicitar los permisos, autorizaciones y concesiones para uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables que sean necesarios para adelantar la explotación.
5. Control de la actividad minera dentro del polígono que concesione la Autoridad Minera. De presentarse explotación por terceros el titular deberá adelantar las quejas respectivas de acuerdo con los lineamientos expedidos por la Ley 685 de 2001 Código de Minas; igualmente es responsable de los impactos ambientales que se generen dentro del área antes señalada.
6. No realizar trabajos mineros de extracción los días sábado, domingos y festivos.
7. En caso de presentarse una eventualidad, deberán aplicar el Plan de Emergencia y Contingencia, dar aviso inmediatamente a CORPOAMAZONIA e iniciar las medidas correctivas, de reparación y restauración por los daños causados.
8. Presentar a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, informes de cumplimiento semestralmente cumpliendo con los compromisos del Plan de Manejo Ambiental, utilizando el modelo establecido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el Manual de Seguimiento Ambiental de proyectos. En los informes deberán indicar la cantidad de material extraído cada mes, al igual que un consolidado de los reportes de emergencias presentados, teniendo en cuenta de indicar los niveles máximos alcanzados por el río Fragua Chorroso mensualmente. En los informes se debe incluir un consolidado de las regalías canceladas al municipio de Albania y el número de empleos directos e indirectos generados.
9. Presentar copia del contrato de concesión que se firme con la Autoridad Minera y entregar una copia de la póliza de garantía minero-ambiental, que ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las multas y la caducidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 280 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas.

Página 5 de 8

Revisó SMA: BLCR - MVS
Revisó OJ: MAR

CONSORCIO MORAM

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
	RESOLUCIÓN 1270 15 DIC 2011
"Por la cual se impone un Plan de Manejo Ambiental para la legalización de la minería de hecho FLV-10V, cuyo titular es el señor JORGE OVIDIO GALLEGU GUTIERREZ, para la extracción de materiales de construcción en la Mina La Raya, en un tramo del río Fragua Chorroso, en el municipio de Albania (Caquetá) y se toman otras determinaciones".	



10. Realizar análisis físico químicos de agua, evaluando los siguientes parámetros: pH, DQO, DBO5, grasas y aceites, sólidos totales, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, turbiedad, alcalinidad, al inicio del desarrollo del proyecto, semestralmente y en la fase de cierre y abandono, en los siguientes sitios: al inicio del polígono en el sector occidental y en el límite oriental del polígono concesionado. Los análisis deben ser realizados por un laboratorio acreditado.
11. Garantizar que la operación de los equipos para minería y la maquinaria y vehículos empleados cumplan reglas de seguridad, operación apropiada, mantenimiento de los equipos antes de su funcionamiento, periodicidad de mantenimiento integral preventivo, con ello minimizando los posibles impactos ambientales que se deriven por la actividad minera. Para esto en los informes anuales deberá presentar copia de las certificaciones técnico-mecánicas de la maquinaria y vehículos empleados, para garantizar que las emisiones atmosféricas están en los márgenes establecidos por la normatividad.
12. Realizar la señalización de los diferentes sitios de la actividad minera y además en la vía de acceso a la balastrea, indicando la clase de vehículo, la dirección, el grado de pendiente, la velocidad máxima permitida, sobre la vía ubicará señales informativas cada 100 m. Además de ser necesario se ubicarán señales para indicar almacenamiento de combustibles, instalaciones entre otros, teniendo en cuenta el Decreto 2222 de 1993 sobre Seguridad e Higiene Minera.
13. Evitar grandes acumulaciones de material y por tiempos prolongados en los centros de acopio cercanos al cauce del río, debido a que esta posee características torrenciales y de pendientes bajas que pueden causar desbordes e inundaciones.
14. No realizar labores de lavado y mantenimiento de maquinaria o equipos sobre el cauce del río Fragua Chorroso.
15. Realizar el mantenimiento de la vía de acceso, en una longitud aproximada de 500 m. El mantenimiento consiste en realizar el llenado de los huecos que se formen en la vía con material de arrastre y hacer su conformación; reparar o mantener las obras de arte que sean dañadas por las volquetas o la maquinaria; y realizar labores de limpieza de las cunetas.
16. Evitar la colmatación de materiales en los platones de las volquetas para evitar accidentes al transportarlos, igualmente usar el recubrimiento con carpa para evitar contaminación al aire por emisión de partículas finas.
17. CORPOAMAZONIA, por intermedio de la Dirección Territorial Caquetá entregará una copia del Plan de Manejo Ambiental al titular de la placa FLV-10V, con la respectiva socialización.
18. A su vez el titular de la placa FLV-10V socializará el Plan de Manejo Ambiental a la comunidad aledaña y al personal que laborará en el proyecto, en el primer mes después de que se firme el contrato de concesión con la Autoridad Minera, para lo cual deberán entregar copia del acta de la reunión de socialización.
19. Pagar las servidumbres que se generen con el desarrollo del proyecto minero.
20. Como medida compensatoria realizar la reforestación y/o enriquecimiento de las franjas forestales protectoras del río Fragua Chorroso en una extensión de 0,5 ha aproximadamente en la margen derecha aguas abajo, con especies como Chiparo (*Zygia Longifolia*), Nacadero (*Trichantera gigantea*), Guamo (*Inga sp*), Guadua (*Guadua angustifolia*), Casco de vaca (*Bauhinia sp*), Cábulo (*Erythrina Poeppigiana*), Guarango (*Parkia sp*), con el correspondiente mantenimiento semestral y anual que garantice una sobre vivencia del 90%. Las zonas a reforestar deberán ser concertadas con la comunidad. Las reforestaciones deberán iniciarse por tardar al final de primer año de la explotación y

Página 6 de 8

Revisó SMA: BLCR -MVS

Revisó OJ: MAR

CONSORCIO MORAM

	<p>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</p> <p>RESOLUCIÓN 1270 15 DIC 2011</p> <p>"Por la cual se impone un Plan de Manejo Ambiental para la legalización de la minería de hecho FLV-10V, cuyo titular es el señor JORGE OVIDIO GALLEGU GUTIERREZ, para la extracción de materiales de construcción en la Mina La Raya, en un tramo del río Fragua Chorroso, en el municipio de Albania (Caquetá) y se toman otras determinaciones".</p>		 CERTIFICADO ISO 9001
---	---	---	--

previo a su realización se deberá presentar a la Dirección Territorial Caquetá el Plan de Reforestación para su aprobación. En los informes semestrales y anuales se deben entregar un informe con los datos de crecimiento de las plántulas, específicamente diámetro y altura total.

21. Repoblar en el segundo y décimo año con 15.000 dedinos de especies nativas en cada momento al río Fragua Chorroso, de acuerdo a la normatividad correspondiente, para lo cual deberá informar a CORPOAMAZONIA.
22. Para el plan de cierre se debe considerar las siguientes obligaciones:

- Al evacuar la máquina y equipos del área de explotación la vía de acceso se le realizará mantenimiento para dejarla en buenas condiciones.
- Inspección minuciosa de las playas y barras, para recolección de residuos sólidos, canecas que se instalen al inicio de la actividad.
- Desinstalación de canecas de recolección de residuos sólidos, avisos, extintores, botiquín, elementos de dotación (cascos, botas, guantes).
- Análisis de la calidad del agua del río Fragua Chorroso, teniendo en cuenta que estas se pueden ver afectadas temporalmente por turbidez.

ARTÍCULO TERCERO: Designar a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA para que efectúe seguimiento y monitoreo a la presente Resolución, para lo cual deberá entre otras actividades:

1. Elaborar un programa de seguimiento ambiental al proyecto para el cumplimiento de las obligaciones legales y las incorporadas en el presente Acto.
2. Coordinar con la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Corporación, el cobro de las tarifas para el seguimiento y monitoreo, según lo determinado en las Resoluciones 0029 y 211 del 14 de enero y del 26 de marzo de 2004, respectivamente.

ARTÍCULO CUARTO: Será responsabilidad del titular, los eventuales daños que se pudieren ocasionar a propiedades particulares, a terceras personas y/o al entorno ambiental por las eventualidades y contingencias presentadas en los trabajos de explotación dentro de la zona de influencia del proyecto.

PARÁGRAFO: En caso de presentarse una eventualidad, a la que hace referencia el presente artículo, el beneficiario deberá aplicar el Plan de Emergencia y Contingencia, dar aviso inmediatamente a CORPOAMAZONIA, iniciar las medias correctivas, de reparación y restauración por los daños causados.

ARTÍCULO QUINTO: CORPOAMAZONIA se reserva el derecho de adelantar visitas al proyecto cuando lo considere necesario como parte del seguimiento ambiental, la titular de la presente Resolución o el interventor facilitarán los elementos, personal e información necesaria para tal verificación. El costo de este servicio será facturado por CORPOAMAZONIA y la titular consignará el valor en la cuenta que se le indique.

CONSORCIO MORAM

	<p>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</p> <p>RESOLUCIÓN 1270 15 DIC 2011</p> <p>"Por la cual se impone un Plan de Manejo Ambiental para la legalización de la minería de hecho FLV-10V, cuyo titular es el señor JORGE OVIDIO GALLEGU GUTIERREZ, para la extracción de materiales de construcción en la Mina La Raya, en un tramo del río Fragua Chorroso, en el municipio de Albania (Caquetá) y se toman otras determinaciones".</p>	
---	---	---



ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a las normas legales sobre la materia dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley 99 de 1993 artículo 85, previo el trámite sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOAMAZONIA podrá revocar o suspender la presente Resolución, en cualquier momento si las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo conforme a los términos del presente Acto y al Plan de Manejo Ambiental.

ARTÍCULO OCTAVO: Si el titular pretende hacer modificaciones al proyecto minero deberá informar y entregar la documentación necesaria a CORPOAMAZONIA para que se tome la decisión.

ARTÍCULO NOVENO: Si el titular cede parcial o totalmente los derechos sobre el polígono concesionado por la Autoridad Minera, deberá informar a CORPOAMAZONIA y presentar los documentos necesarios para poder adelantar el trámite correspondiente.

ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese personalmente al señor JORGE OVIDIO GALLEGU GUTIERREZ el contenido de esta providencia, o en su defecto por edicto o por delegación mediante poder, para lo cual se comisiona a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante el Director General, el que deberá presentarse personalmente, y por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el contenido de la presente Resolución en la página Web de CORPOAMAZONIA, www.corpoamazonia.gov.co, a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia y allegar el correspondiente recibo de pago de la publicación al área jurídica de CORPOAMAZONIA Territorial Caquetá, para que obre dentro del expediente.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Remitir copia de esta resolución a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Caquetá, a la Alcaldía de Albania y a la Autoridad Minera.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Mocoa, Putumayo a los

JOSÉ IGNACIO MUÑOZ CORDOBA
Director General

Página 8 de 8

Revisó SMA: BLCR -MVS
Revisó OJ: MAR

CONSORCIO MORAM

E. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. SERVICIOS PÚBLICOS

El proyecto cuenta con la instalación de las provisionales de obra de acueducto y de energía eléctrica.



2. SEGURIDAD INDUSTRIAL

- **Ficha N° 1. Riesgos físicos.**

El contratista a la hora de entrada del personal entrega la herramienta en buen estado, el cual se comprueba periódicamente.

El personal cuenta con dotación permanente la cual consta de casco, botas; y tapa boca.

- **Ficha N° 2. Riesgos Químicos.**

El contratista cuenta con la dotación de protectores respiratorios y guantes para las actividades en que se requieran.

El contratista cuenta con elementos mínimos (extintores) para atender incendios.

- **Ficha N° 3. Riesgos mecánicos.**

CONSORCIO MORAM

El contratista realiza inspección mensual y limpieza de los equipos menores para que no haya accidentes por la manipulación de los operarios.

- **Ficha N° 4. Riesgos Ergonómicos.**

El contratista ha tenido actividades de cargue y descargue de materiales pesados.

- **Ficha N° 5. Riesgos Psicosociales.**

Actualmente no se ha presentado personal en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, de presentarse este suceso el personal no se admite en la obra.

Personal que manifieste constante agresividad o demuestre inconsistencia en los trabajos es llamado a procesos de charla y de estímulos para contemplar dicho inconveniente.

- **Ficha N° 6. Riesgos Locativos.**

A la fecha el contratista realiza inspección visual a su frente de trabajo, con el fin de evitar riesgos de peligro potencial, no documentada.

Una vez terminadas las actividades del día las herramientas utilizadas son recogidas y lavadas por cada persona que la utilice evitando propagar enfermedades y contaminación.

El contratista cuenta con sanitarios fijos y un sitio determinado al lado de la obra como campamento para el personal.

- **Ficha N° 7. Riesgos Eléctricos.**

Las instalaciones eléctricas que hasta el momento ha efectuado el contratista han contado con la seguridad adecuada.

Como las actividades se realizan en horas del día no es necesaria la instalación de luminarias.

- **Ficha N° 8. Riesgos Naturales.**

Debido a que la construcción se ejecuta en una zona de riesgo sísmico intermedio no se han presentado peligros de gran magnitud hasta la fecha.

CONSORCIO MORAM

- **Ficha N° 9. Riesgos Antrópicos.**

Todos los días se hace revisión de las herramientas a utilizar por parte de los obreros.

- **Ficha N° 10. Señalización.**

En la obra se ha instalado avisos informativos para el uso de elementos de seguridad existentes.

Los diferentes frentes de trabajo se demarcan con cintas de prevención en su perímetro.

- **Ficha N° 11. Trabajo en alturas.**

Se realizan actividades capacitación y entrenamiento en alturas del personal de obra:



Capacitación y entrenamiento en alturas.

CONSORCIO MORAM



Bogotá D.C., octubre 2 de 2020

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que GERMAN DAVID ROJAS ROJAS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1115793777, registra la siguiente información vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO
EMPRESA FORMADORA: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH
ENTRENADOR FORMADOR: MAURICIO DIAZ AGUIRRE
SEDE DONDE SE FORMO: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH
FECHAS DE FORMACIÓN: 22/09/2020 12:00:00 a. m. a 23/09/2020 12:00:00 a. m.
INTENSIDAD HORARIA: 20 HORAS horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día octubre 2 de 2020

Ministerio del Trabajo de Colombia
Teléfono en Bogotá: (571) 5188888
Desde celular Línea 120
Oficina Principal: Carrera 14 No. 99-33 planta 6, 7, 10, 11, 12 y 13 Bogotá D.C.
5188888 Recepción de correspondencia: Piso 6 Bogotá D.C.

CONSORCIO MORAM



Bogotá D.C., octubre 2 de 2020

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que FERNEY SUAREZ ARRIGUI, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 6805040, registra la siguiente información vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS AVANZADO

EMPRESA FORMADORA: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH

ENTRENADOR FORMADOR: CRISTIAN ADIN OLAYA PÉREZ

SEDE DONDE SE FORMO: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH

FECHAS DE FORMACIÓN: 21/09/2020 12:00:00 a. m. a 24/09/2020 12:00:00 a. m.

INTENSIDAD HORARIA: 40 HORAS horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día octubre 2 de 2020

Ministerio del Trabajo de Colombia
Teléfono en Bogotá: (571) 5188888
Desde celular: Línea 120
Oficina Principal: Carrera 14 No. 69-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13 Bogotá D.C.
5188888 Recepción de correspondencia: Piso 6 Bogotá D.C.

CONSORCIO MORAM



Bogotá D.C., octubre 2 de 2020

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que JOSE DANIEL ROJAS ROJAS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1115792612, registra la siguiente información vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO
EMPRESA FORMADORA: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH
ENTRENADOR FORMADOR: MAURICIO DIAZ AGUIRRE
SEDE DONDE SE FORMO: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH
FECHAS DE FORMACIÓN: 22/09/2020 12:00:00 a. m. a 23/09/2020 12:00:00 a. m.
INTENSIDAD HORARIA: 20 HORAS horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día octubre 2 de 2020

Ministerio del Trabajo de Colombia
Teléfonos en Bogotá: (571) 5188888
Desde celular: Línea 120
Oficina Principal: Carrera 14 No. 89-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13, Bogotá D.C.
5188888 Recepción de correspondencia: Piso 6 Bogotá D.C.

CONSORCIO MORAM



Bogotá D.C., octubre 2 de 2020

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que ROBINSON RODRIGUEZ ORTIZ, Identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 17685137, registra la siguiente Información vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO
EMPRESA FORMADORA: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH
ENTRENADOR FORMADOR: MAURICIO DIAZ AGUIRRE
SEDE DONDE SE FORMO: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH
FECHAS DE FORMACIÓN: 22/09/2020 12:00:00 a. m. a 23/09/2020 12:00:00 a. m.
INTENSIDAD HORARIA: 20 HORAS horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día octubre 2 de 2020

Ministerio del Trabajo de Colombia
Teléfono en Bogotá: (571) 5188888
Desde celular Línea 120
Oficina Principal: Carrera 14 No. 89-33 piso 6, 7, 10, 11, 12 y 13. Bogotá D.C.
5188888 Recepción de correspondencia: Piso 6 Bogotá D.C.

CONSORCIO MORAM



Bogotá D.C., octubre 2 de 2020

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que VICTOR ELIAS BETANCUR GALLON, Identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1127079620, registra la siguiente información vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS AVANZADO

EMPRESA FORMADORA: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH

ENTRENADOR FORMADOR: CRISTIAN ADIN OLAYA PÉREZ

SEDE DONDE SE FORMO: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH

FECHAS DE FORMACIÓN: 21/09/2020 12:00:00 a. m. a 24/09/2020 12:00:00 a. m.

INTENSIDAD HORARIA: 40 HORAS horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día octubre 2 de 2020

Ministerio del Trabajo de Colombia
Teléfono en Bogotá: (571) 5188888
Desde celular Línea 120
Oficina Principal: Carrera 14 No. 89-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13 Bogotá D.C.
5188888 Recepción de correspondencia: Piso 6 Bogotá D.C.

CONSORCIO MORAM



Bogotá D.C., octubre 2 de 2020

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que ALEJANDRO VARGAS SCARPETA, Identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1117522767, registra la siguiente información vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS AVANZADO

EMPRESA FORMADORA: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH

ENTRENADOR FORMADOR: CRISTIAN ADIN OLAYA PÉREZ

SEDE DONDE SE FORMO: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH

FECHAS DE FORMACIÓN: 21/09/2020 12:00:00 a. m. a 24/09/2020 12:00:00 a. m.

INTENSIDAD HORARIA: 40 HORAS horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día octubre 2 de 2020

Ministerio del Trabajo de Colombia
Teléfono en Bogotá: (571) 5188888
Desde celular Línea 120
Oficina Principal: Carrera 14 No. 89-33 piso 6, 7, 10, 11, 12 y 13 Bogotá D.C.
5188888 Recepción de correspondencia: Piso 6 Bogotá D.C.

CONSORCIO MORAM



Bogotá D.C., octubre 2 de 2020

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que RODOLFO ENRIQUE BARRETO VARGAS, Identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 79909184, registra la siguiente información vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO

EMPRESA FORMADORA: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH

ENTRENADOR FORMADOR: MAURICIO DIAZ AGUIRRE

SEDE DONDE SE FORMO: AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD OCUPACIONAL DEL HUILA APSOH

FECHAS DE FORMACIÓN: 22/09/2020 12:00:00 a. m. a 23/09/2020 12:00:00 a. m.

INTENSIDAD HORARIA: 20 HORAS horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día octubre 2 de 2020

Ministerio del Trabajo de Colombia
Teléfono en Bogotá: (571) 5166666
Desde celular Línea 120
Oficina Principal: Cámara 14 No. 89-93 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13 Bogotá D.C.
5166666 Recepción de correspondencia: Piso 6 Bogotá D.C.

CONSORCIO MORAM


- Aplicación protocolos PAPSO.



Protocolo de Ingreso y Salida en Obra.



Protocolo de Lavado de manos.



Protocolo para entrega carga y descargue de materiales.

CONSORCIO MORAM



Registro para control de ingreso y salida del personal a la obra

[illegible]

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

FECHA DEL REGISTRO:		DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:		NOMBRE DE LA ENTIDAD:		MONITORIO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS PRESENTE				MONITORIO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS ALTERNATIVO DURANTE LA JORNADA				MONITORIO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA			
#	RESPONSABLE DEL REGISTRO	TIPO DE SÍNTOMA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SEXO	EDAD	ANIL	EPS	TCR	DE. RESPIRATORIO	DE. RESPIRATORIO	T° MAXIMO DEBIL. A 30°C	TCR	DE. RESPIRATORIO	DE. RESPIRATORIO	T° MAXIMO DEBIL. A 30°C	TCR	DE. RESPIRATORIO
1	SSO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRETO	7960154	M	42	POSITIVA	SANTAS				35.8				36.0		36.2
2	SSO - AMBIENTAL	SOFIA BARRETO	101539531	F	33	POSITIVA	SALDO TOTAL				35.8				36.4		36.1
3	SSO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	1768136	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS				35.8				36.4		36.4
4	SSO - AMBIENTAL	LIDY CALDERON	107529607	F	28	POSITIVA	MEDMAS				35.8				36.2		36.3
5	SSO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	839406	M	54	POSITIVA	SANTAS				35.8				36.4		36.5
6	SSO - AMBIENTAL	LYANDER MONTAÑA	84064266	M	37	POSITIVA	SALDO TOTAL				35.8				36.4		36.4
7	SSO - AMBIENTAL	SERGIO LOPEZ	1037478078	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS				35.8				36.4		36.3
8	SSO - AMBIENTAL	GERMAN ROJAS	1115793777	M	27	SURA	NUOVA EPS				35.6				36.3		36.0
9	SSO - AMBIENTAL	RAFA CACHAY	1115881208	M	36	SURA	MEDMAS				35.6				36.4		36.7
10	SSO - AMBIENTAL	MILLER CUENCA	17711162	M		SURA	MEDMAS				35.6				36.4		36.4
11	SSO - AMBIENTAL	DAVID MUÑOZ	17852629	M	23	SURA	NUOVA EPS				35.6				36.4		36.1
12	SSO - AMBIENTAL	ANON JARROHURTADO	1115791454	M	27	SURA	NUOVA EPS				X				X		X
13	SSO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	1117522787	M	26	SURA	NUOVA EPS				35.7				36.5		36.4
14	SSO - AMBIENTAL	JOSE IGNACIO RAMIREZ	3234135	M	51	SURA	COMPENSAR				35.6				36.3		36.3
15	SSO - AMBIENTAL	YULIA RENTERIA	4195488	F	37	SURA	COMETA				35.4				36.4		36.4
16	SSO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	1127078520	M	23	SURA	NUOVA EPS				35.6				36.3		36.3
17	SSO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	17888137	M	30	SURA	NUOVA EPS				35.7				36.3		36.6
18	SSO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	1086388322	M	27	SURA	NUOVA EPS				35.6				36.4		36.8
19	SSO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	1115793812	M	30	SURA	NUOVA EPS				35.6				36.2		36.5

FECHA DEL REGISTRO:		DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:		NOMBRE DE LA ENTIDAD:		MONITORIO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS PRESENTE				MONITORIO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS ALTERNATIVO DURANTE LA JORNADA				MONITORIO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA			
#	RESPONSABLE DEL REGISTRO	TIPO DE SÍNTOMA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SEXO	EDAD	ANIL	EPS	TCR	DE. RESPIRATORIO	DE. RESPIRATORIO	T° MAXIMO DEBIL. A 30°C	TCR	DE. RESPIRATORIO	DE. RESPIRATORIO	T° MAXIMO DEBIL. A 30°C	TCR	DE. RESPIRATORIO
1	SSO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRETO	7960154	M	42	POSITIVA	SANTAS				35.8				36.0		36.4
2	SSO - AMBIENTAL	SOFIA BARRETO	101539531	F	33	POSITIVA	SALDO TOTAL				36.0				36.4		36.4
3	SSO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	1768136	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS				36.1				36.2		36.5
4	SSO - AMBIENTAL	LIDY CALDERON	107529607	F	28	POSITIVA	MEDMAS				36.0				36.4		36.6
5	SSO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	839406	M	54	POSITIVA	SANTAS				36.0				36.3		36.1
6	SSO - AMBIENTAL	LYANDER MONTAÑA	84064266	M	37	POSITIVA	SALDO TOTAL				36.1				36.4		36.4
7	SSO - AMBIENTAL	SERGIO LOPEZ	1037478078	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS				35.4				36.3		36.3
8	SSO - AMBIENTAL	GERMAN ROJAS	1115793777	M	27	SURA	NUOVA EPS				35.9				36.4		36.4
9	SSO - AMBIENTAL	RAFA CACHAY	1115881208	M	36	SURA	MEDMAS				35.6				36.1		36.6
10	SSO - AMBIENTAL	MILLER CUENCA	17711162	M		SURA	MEDMAS				35.6				36.3		36.4
11	SSO - AMBIENTAL	DAVID MUÑOZ	17852629	M	23	SURA	NUOVA EPS				35.9				36.1		36.3
12	SSO - AMBIENTAL	ANON JARROHURTADO	1115791454	M	27	SURA	NUOVA EPS				X				X		X
13	SSO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	1117522787	M	26	SURA	NUOVA EPS				35.6				36.4		36.4
14	SSO - AMBIENTAL	JOSE IGNACIO RAMIREZ	3234135	M	51	SURA	COMPENSAR				35.6				36.7		36.3
15	SSO - AMBIENTAL	YULIA RENTERIA	4195488	F	37	SURA	COMETA				35.8				36.2		36.4
16	SSO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	1127078520	M	23	SURA	NUOVA EPS				35.8				36.1		36.3
17	SSO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	17888137	M	30	SURA	NUOVA EPS				35.8				36.4		36.3
18	SSO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	1086388322	M	27	SURA	NUOVA EPS				35.6				36.2		36.4
19	SSO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	1115793812	M	30	SURA	NUOVA EPS				35.7				36.4		36.5

CONSORCIO MORAM

CIVITARIO		MONITOREO DE PUNTA C CONTROL E TUBOS Y VALVULAS DEL PERCHAL A LA OBRA												MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION				MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION			
PROYECTO DEL PERCHAL		FECHA		NOMBRE DE LA CIUDAD		MONITOREO DE PUNTA C CONTROL E TUBOS Y VALVULAS DEL PERCHAL A LA OBRA		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION	
#	RESPONSA DEL PERCHAL	NOMBRE DEL PERCHAL	FECHA	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD
1	SSO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRERO	2000-04	M	42	POSTO IA	ENTRADA	35.9		36.5		36.8									
2	SSO - AMBIENTAL	JOSE BARRERO	101529-031	F	35	POSTO IA	VALLE TOTAL	36.1		36.4		36.5									
3	SSO - AMBIENTAL	RICARDO BARRERO	17889-38	M	34	POSTO IA	VALLE EPS	36.0		36.6		36.4									
4	SSO - AMBIENTAL	LEON CALDERIN	107329-607	F	28	POSTO IA	MIDIAS	35.9		36.5		36.3									
5	SSO - AMBIENTAL	HERNANDO MC RENO	8336-36	M	54	POSTO IA	CINTAS	35.9		36.7		36.4									
6	SSO - AMBIENTAL	LYAN DE MONTA	84004-38	M	37	POSTO IA	VALLE TOTAL	35.8		36.5		36.5									
7	SSO - AMBIENTAL	BERNARD LOPEZ	103747-876	M	28	POSTO IA	VALLE EPS	35.6		36.4		36.4									
8	SSO - AMBIENTAL	GERMAN RODRIGUEZ	111579-777	M	27	SUR	VALLE EPS	35.8		36.6		36.3									
9	SSO - AMBIENTAL	RAUL GARCIA	111589-228	M	35	SUR	MIDIAS	35.9		36.7		36.4									
10	SSO - AMBIENTAL	MILLER CUENCA	17711-62	M	34	SUR	MIDIAS	35.8		36.7		36.3									
11	SSO - AMBIENTAL	DAVID MUÑOZ	17852-09	M	25	SUR	VALLE EPS	35.6		36.6		36.1									
12	SSO - AMBIENTAL	VICTOR ROQUE	111807-202	M	28	SUR	VALLE EPS	35.4		36.8		36.5									
13	SSO - AMBIENTAL	ALEJO NORDEN ROQUE	111752-787	M	25	SUR	VALLE EPS	35.9		36.6		36.5									
14	SSO - AMBIENTAL	JOSE GONZALEZ RAMIREZ	32341-35	M	21	SUR	VALLE EPS	35.8		36.4		36.1									
15	SSO - AMBIENTAL	VICTOR GARCIA	41854-38	F	37	SUR	VALLE EPS	35.4		36.2		36.3									
16	SSO - AMBIENTAL	VICTOR GARCIA	112757-800	M	25	SUR	VALLE EPS	35.0		36.3		36.4									
17	SSO - AMBIENTAL	RODRIGO RODRIGUEZ	17885-37	M	36	SUR	VALLE EPS	35.9		36.6		36.3									
18	SSO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	108036-623	M	27	SUR	VALLE EPS	36.0		36.2		36.4									
19	SSO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL OLIVERA	111579-912	M	30	SUR	VALLE EPS	36.0		36.8		36.6									
20	SSO - AMBIENTAL	FERNAN SUAREZ	8825-40	M	37	SUR	VALLE EPS	36.0		36.4		36.4									

CIVITARIO		MONITOREO DE PUNTA C CONTROL E TUBOS Y VALVULAS DEL PERCHAL A LA OBRA												MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION				MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION			
PROYECTO DEL PERCHAL		FECHA		NOMBRE DE LA CIUDAD		MONITOREO DE PUNTA C CONTROL E TUBOS Y VALVULAS DEL PERCHAL A LA OBRA		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION		MONITOREO DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION DE 5 TUBOS RESPIRA Y VENTILACION	
#	RESPONSA DEL PERCHAL	NOMBRE DEL PERCHAL	FECHA	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD	PROYECTO	CIUDAD
1	SSO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRERO	2000-04	M	42	POSTO IA	ENTRADA	35.9		36.8		36.4									
2	SSO - AMBIENTAL	JOSE BARRERO	111529-031	F	35	POSTO IA	VALLE TOTAL	35.1		36.9		36.3									
3	SSO - AMBIENTAL	RICARDO BARRERO	17889-38	M	34	POSTO IA	VALLE EPS	36.6		36.8		36.2									
4	SSO - AMBIENTAL	LEON CALDERIN	107329-607	F	28	POSTO IA	MIDIAS	36.9		36.2		36.6									
5	SSO - AMBIENTAL	HERNANDO MC RENO	8336-36	M	54	POSTO IA	CINTAS	36.8		36.9		36.4									
6	SSO - AMBIENTAL	LYAN DE MONTA	84004-38	M	37	POSTO IA	VALLE TOTAL	36.1		36.8		36.6									
7	SSO - AMBIENTAL	BERNARD LOPEZ	103747-876	M	28	POSTO IA	VALLE EPS	36.0		36.6		36.4									
8	SSO - AMBIENTAL	GERMAN RODRIGUEZ	111579-777	M	27	SUR	VALLE EPS	36.1		36.6		36.6									
9	SSO - AMBIENTAL	RAUL GARCIA	111589-228	M	35	SUR	MIDIAS	36.0		36.7		36.9									
10	SSO - AMBIENTAL	MILLER CUENCA	17711-62	M	34	SUR	MIDIAS	36.0		36.8		36.3									
11	SSO - AMBIENTAL	DAVID MUÑOZ	17852-09	M	25	SUR	VALLE EPS	35.9		36.6		36.1									
12	SSO - AMBIENTAL	VICTOR ROQUE	111807-202	M	28	SUR	VALLE EPS	35.9		36.6		36.3									
13	SSO - AMBIENTAL	ALEJO NORDEN ROQUE	111752-787	M	25	SUR	VALLE EPS	35.8		36.7		36.4									
14	SSO - AMBIENTAL	JOSE GONZALEZ RAMIREZ	32341-35	M	21	SUR	VALLE EPS	35.8		36.5		36.1									
15	SSO - AMBIENTAL	VICTOR GARCIA	41854-38	F	37	SUR	VALLE EPS	35.9		36.4		36.4									
16	SSO - AMBIENTAL	VICTOR GARCIA	112757-800	M	25	SUR	VALLE EPS	35.4		36.3		36.4									
17	SSO - AMBIENTAL	RODRIGO RODRIGUEZ	17885-37	M	36	SUR	VALLE EPS	35.8		36.1		36.6									
18	SSO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	108036-623	M	27	SUR	VALLE EPS	35.9		36.2		36.9									
19	SSO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL OLIVERA	111579-912	M	30	SUR	VALLE EPS	35.9		36.6		36.4									
20	SSO - AMBIENTAL	FERNAN SUAREZ	8825-40	M	37	SUR	VALLE EPS	36.0		36.4		36.4									

CONSORCIO MORAM

[illegible][illegible]

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

[illegible]

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		REGISTRO PARA CONTROL DE BIENESTAR Y SALUD DEL PERSONAL A LA OBRA																			
FECHA DEL REGISTRO		15/09/20		NOMBRE DE LA ENTIDAD		MONITOREO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS INGRESO				MONITOREO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS ALLEGAR DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA							
#	RESPONSABLE DEL REGISTRO	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	EDAD	GRUPO	TIPO	EP	RESPIRATORIO	GRUPO DE SANGRE	T° MAXIMO REAL A 30°C	TIPO	EP	RESPIRATORIO	GRUPO DE SANGRE	T° MAXIMO REAL A 30°C	TIPO	EP	RESPIRATORIO	GRUPO DE SANGRE	T° MAXIMO REAL A 30°C
1	SISO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRETO	7909184	M	42	POSITIVA	SANTAS				36.0					36.1					36.4
2	SISO - AMBIENTAL	SOFIA SARMIENTO	101506031	F	33	POSITIVA	SALUD TOTAL				X					X					X
3	SISO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	1789138	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS				36.3					36.2					36.1
4	SISO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERON	107326607	F	29	POSITIVA	MEDINAS				36.3					36.3					36.5
5	SISO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	8336406	M	54	POSITIVA	SANTAS				36.3					36.4					36.4
6	SISO - AMBIENTAL	IVANOR MONTOYA	6434286	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL				35.8					36.1					36.5
7	SISO - AMBIENTAL	BENEDICTO LOPEZ	103747878	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS				35.8					36.2					36.6
8	SISO - AMBIENTAL	GERMAN ROJAS	111570277	M	27	SURA	NUOVA EPS				35.4					36.4					36.3
9	SISO - AMBIENTAL	MILLER CUENCA	1771162	M	34	SURA	MEDINAS				35.7					36.3					36.4
10	SISO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	111807102	M	26	SURA	ASMED				35.6					36.4					36.5
11	SISO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	111752297	M	26	SURA	ASMED				35.6					36.3					36.4
12	SISO - AMBIENTAL	JOSE IGNACIO RAMIREZ	3204135	M	61	SURA	COMPENSA				X					X					X
13	SISO - AMBIENTAL	YUCI MONTERA	4105406	F	37	SURA	COMENSA				35.6					36.4					36.3
14	SISO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	113707603	M	23	SURA	NUOVA EPS				35.6					36.1					36.4
15	SISO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	1789137	M	36	SURA	NUOVA EPS				35.8					36.2					36.3
16	SISO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	108026022	M	27	SURA	NUOVA EPS				35.6					36.3					36.4
17	SISO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	111570212	M	30	SURA	ASMED				35.6					36.4					36.4
18	SISO - AMBIENTAL	FERNAN SUAREZ	6805045	M	37	SURA	ASMED				35.6					36.5					36.3
19	SISO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL GAMBICA	111570212	M	24	SURA	ASMED				35.4					36.6					36.4
20	SISO - AMBIENTAL	ARNOLDO OSPINA	17705705	M	38	SURA	ASMED				35.6					36.4					36.4
Ricardo Salinas Residente SISO		Rodolfo Barreto Director de Obra										Leidy Calderon Residente Ambiental									

CIVITARO		REGISTRO PARA CONTROL DE BIENESTAR Y SALUD DEL PERSONAL A LA OBRA																			
FECHA DEL REGISTRO		16/09/20		NOMBRE DE LA ENTIDAD		MONITOREO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS INGRESO					MONITOREO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS ALLEGAR DURANTE LA JORNADA					MONITOREO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA					
#	RESPONSABLE DEL REGISTRO	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	EDAD	GRUPO	TIPO	EP	RESPIRATORIO	GRUPO DE SANGRE	T° MAXIMO REAL A 30°C	TIPO	EP	RESPIRATORIO	GRUPO DE SANGRE	T° MAXIMO REAL A 30°C	TIPO	EP	RESPIRATORIO	GRUPO DE SANGRE	T° MAXIMO REAL A 30°C
1	SISO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRETO	7909184	M	42	POSITIVA	SANTAS				35.9					36.1					36.3
2	SISO - AMBIENTAL	SOFIA SARMIENTO	101506031	F	33	POSITIVA	SALUD TOTAL				36.4					X					X
3	SISO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	1789138	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS				35.3					36.9					36.4
4	SISO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERON	107326607	F	29	POSITIVA	MEDINAS				35.4					36.1					36.3
5	SISO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	8336406	M	54	POSITIVA	SANTAS				35.9					36.0					36.4
6	SISO - AMBIENTAL	IVANOR MONTOYA	6434286	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL				35.3					36.4					36.3
7	SISO - AMBIENTAL	BENEDICTO LOPEZ	103747878	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS				35.9					36.3					36.4
8	SISO - AMBIENTAL	GERMAN ROJAS	111570277	M	27	SURA	NUOVA EPS				36.0					36.5					36.3
9	SISO - AMBIENTAL	MILLER CUENCA	1771162	M	34	SURA	MEDINAS				36.1					36.5					36.4
10	SISO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	111807102	M	26	SURA	ASMED				36.1					36.4					36.4
11	SISO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	111752297	M	26	SURA	ASMED				36.0					36.6					36.5
12	SISO - AMBIENTAL	JOSE IGNACIO RAMIREZ	3204135	M	61	SURA	COMPENSA				35.9					X					X
13	SISO - AMBIENTAL	YUCI MONTERA	4105406	F	37	SURA	COMENSA				36.0					36.3					36.4
14	SISO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	113707603	M	23	SURA	NUOVA EPS				36.0					36.4					36.3
15	SISO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	1789137	M	36	SURA	NUOVA EPS				36.1					36.3					36.4
16	SISO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	108026022	M	27	SURA	NUOVA EPS				36.1					36.4					36.4
17	SISO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	111570212	M	30	SURA	ASMED				36.0					36.5					36.3
18	SISO - AMBIENTAL	FERNAN SUAREZ	6805045	M	37	SURA	ASMED				36.1					36.6					36.4
19	SISO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL GAMBICA	111570212	M	24	SURA	ASMED				35.4					36.5					36.4
20	SISO - AMBIENTAL	ARNOLDO OSPINA	17705705	M	38	SURA	ASMED				35.4					36.5					36.4
Ricardo Salinas Residente SISO		Rodolfo Barreto Director de Obra										Leidy Calderon Residente Ambiental									

CONSORCIO MORAM

FECHA DEL REGISTRO:		12/09/2020		NOMBRE DE LA ENTIDAD		MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS PASADO				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS ALTERNOS DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA					
Nº	INFORMANTE DEL SÍNTOMA	EDAD Y SEXO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	GRUPO	EDAD	SR	EP	TOS	OP. RESPIRATORIA	DOLORES GARGANTA	Tº MAXIMO ORAL A 30°C	TOS	OP. RESPIRATORIA	DOLORES GARGANTA	Tº MAXIMO ORAL A 30°C	TOS	OP. RESPIRATORIA	DOLORES GARGANTA	Tº MAXIMO ORAL A 30°C
1	SISO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRETO	7890184	M	42	POSITIVA	SANITAS				35.9				36.5				36.3
2	SISO - AMBIENTAL	SOFIA SARMENTO	101536331	F	33	POSITIVA	SALUD TOTAL				X				X				X
3	SISO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	17889138	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS				35.9				36.4				36.2
4	SISO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERÓN	107323607	F	28	POSITIVA	MEDIMAS				35.9				36.3				36.2
5	SISO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	8334405	M	34	POSITIVA	SANITAS				36.0				36.4				36.1
6	SISO - AMBIENTAL	LIVANDER MONTOYA	8404288	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL				36.1				36.6				36.3
7	SISO - AMBIENTAL	SERGIO LOPEZ	103747878	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS				36.0				36.4				36.2
8	SISO - AMBIENTAL	DERMAN ROJAS	111570277	M	27	SURA	NUOVA EPS				36.0				36.5				36.3
9	SISO - AMBIENTAL	MILLER CUENCA	1771182	M	34	SURA	MEDIMAS				35.9				36.5				36.3
10	SISO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	1118071202	M	26	SURA	AGMED				35.9				36.4				36.2
11	SISO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	1117522787	M	26	SURA	AGMED				35.9				36.4				36.3
12	SISO - AMBIENTAL	JOSE IGNACIO RAMIREZ	3204135	M	51	SURA	COMPENSA				36.0				X				X
13	SISO - AMBIENTAL	YULY REITERIA	4105488	F	37	SURA	COMEVA				36.1				36.4				36.4
14	SISO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	1127078025	M	23	SURA	NUOVA EPS				36.0				36.6				36.2
15	SISO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	17888137	M	38	SURA	NUOVA EPS				36.0				36.5				36.2
16	SISO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	108026802	M	27	SURA	NUOVA EPS				36.0				36.6				36.3
17	SISO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	1115702812	M	30	SURA	AGMED				36.0				36.3				36.1
18	SISO - AMBIENTAL	FERNY SUAREZ	6832045	M	37	SURA	AGMED				36.0				36.4				36.4
19	SISO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL GAMBOA	1115781102	M	24	SURA	AGMED				36.0				36.9				36.3
20	SISO - AMBIENTAL	ARNOLDO OSPINA	17708703	M	38	SURA	AGMED				35.9				36.4				36.3

Ricardo Salinas
Residente SISO

Rodolfo Barreto
Director de Obra

Leidy Calderon
Residente Ambiental

FECHA DEL REGISTRO:		18/09/2020		NOMBRE DE LA ENTIDAD		MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS PASADO				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS ALTERNOS DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA					
Nº	INFORMANTE DEL SÍNTOMA	EDAD Y SEXO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	GRUPO	EDAD	SR	EP	TOS	OP. RESPIRATORIA	DOLORES GARGANTA	Tº MAXIMO ORAL A 30°C	TOS	OP. RESPIRATORIA	DOLORES GARGANTA	Tº MAXIMO ORAL A 30°C	TOS	OP. RESPIRATORIA	DOLORES GARGANTA	Tº MAXIMO ORAL A 30°C
1	SISO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRETO	7890184	M	42	POSITIVA	SANITAS				36.0				36.5				36.4
2	SISO - AMBIENTAL	SOFIA SARMENTO	101536331	F	33	POSITIVA	SALUD TOTAL				X				X				X
3	SISO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	17889138	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS				36.0				36.4				36.3
4	SISO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERÓN	107323607	F	28	POSITIVA	MEDIMAS				36.1				36.3				36.3
5	SISO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	8334405	M	34	POSITIVA	SANITAS				36.0				36.4				36.3
6	SISO - AMBIENTAL	LIVANDER MONTOYA	8404288	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL				35.9				36.6				36.3
7	SISO - AMBIENTAL	SERGIO LOPEZ	103747878	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS				35.9				36.6				36.4
8	SISO - AMBIENTAL	DERMAN ROJAS	111570277	M	27	SURA	NUOVA EPS				36.0				36.6				36.2
9	SISO - AMBIENTAL	MILLER CUENCA	1771182	M	34	SURA	MEDIMAS				36.0				36.5				36.3
10	SISO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	1118071202	M	26	SURA	AGMED				35.9				36.4				36.3
11	SISO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	1117522787	M	26	SURA	AGMED				36.0				36.4				36.4
12	SISO - AMBIENTAL	JOSE IGNACIO RAMIREZ	3204135	M	51	SURA	COMPENSA				X				X				X
13	SISO - AMBIENTAL	YULY REITERIA	4105488	F	37	SURA	COMEVA				36.0				36.3				36.4
14	SISO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	1127078025	M	23	SURA	NUOVA EPS				36.1				36.3				36.3
15	SISO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	17888137	M	38	SURA	NUOVA EPS				36.1				36.6				36.4
16	SISO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	108026802	M	27	SURA	NUOVA EPS				36.0				36.6				36.3
17	SISO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	1115702812	M	30	SURA	AGMED				36.0				36.4				36.3
18	SISO - AMBIENTAL	FERNY SUAREZ	6832045	M	37	SURA	AGMED				36.1				36.4				36.4
19	SISO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL GAMBOA	1115781102	M	24	SURA	AGMED				36.0				36.3				36.3
20	SISO - AMBIENTAL	ARNOLDO OSPINA	17708703	M	38	SURA	AGMED				36.0				36.4				36.4

Ricardo Salinas
Residente SISO

Rodolfo Barreto
Director de Obra

Leidy Calderon
Residente Ambiental

CONSORCIO MORAM

CIVITARO														REGISTRO PARA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL A LA OBRA													
FECHA DEL REGISTRO				19/09/20				NOMBRE DE LA ENTIDAD				MONITOREO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS INGRESO				MONITOREO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS ALICATORIO DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA							
#	RESPONSABLE DEL DOCUMENTO	REMBESO Y APLICADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	EDAD	ASL	EPH	TOS	DE. RESPIRATORIO	DE. DE. GARGANTA	T° MAXIMO O MIN. A 10°C	TOS	DE. RESPIRATORIO	DE. DE. GARGANTA	T° MAXIMO O MIN. A 10°C	TOS	DE. RESPIRATORIO	DE. DE. GARGANTA	T° MAXIMO O MIN. A 10°C								
1	SISO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRERO	79009184	M	42	POSITIVA	SANITAS				35.9				36.6				36.2								
2	SISO - AMBIENTAL	SOFIA SARMENTO	1015306331	F	33	POSITIVA	SALUD TOTAL				X				X				X								
3	SISO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	17889138	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS				36.0				36.6				36.3								
4	SISO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERON	1075282927	F	29	POSITIVA	MEDIMAS				35.9				36.3				36.2								
5	SISO - AMBIENTAL	HERNANDEZ MORENO	8356406	M	54	POSITIVA	SANITAS				35.9				36.4				36.2								
6	SISO - AMBIENTAL	LYANDER MONTOYA	84304280	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL				35.9				36.6				36.3								
7	SISO - AMBIENTAL	SERGIO LOPEZ	1037478878	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS				35.9				36.5				36.2								
8	SISO - AMBIENTAL	GERMAN ROJAS	1115792777	M	27	SURA	NUOVA EPS				36.0				36.3				36.2								
9	SISO - AMBIENTAL	MILLER CUENCA	17711182	M	34	SURA	MEDIMAS				35.9				36.5				36.2								
10	SISO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	1118071302	M	28	SURA	ASMEI				36.0				36.4				36.3								
11	SISO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	1117522787	M	26	SURA	ASMEI				35.9				36.3				36.3								
12	SISO - AMBIENTAL	JOSE ENRIQUE RAMIREZ	3234138	M	51	SURA	COMPENSA				X				X				X								
13	SISO - AMBIENTAL	YULI RENTERIA	41854888	F	37	SURA	COMESA				36.0				36.6				36.2								
14	SISO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	1123709200	M	23	SURA	NUOVA EPS				36.1				36.4				36.1								
15	SISO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	17889137	M	38	SURA	NUOVA EPS				36.0				36.3				36.4								
16	SISO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	1088398222	M	27	SURA	NUOVA EPS				35.9				36.4				36.3								
17	SISO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	1115792912	M	30	SURA	ASMEI				35.9				36.4				36.3								
18	SISO - AMBIENTAL	FERNANDEZ SUAREZ	8805540	M	37	SURA	ASMEI				35.9				36.3				36.2								
19	SISO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL GARCIA	1115792912	M	24	SURA	ASMEI				35.9				36.4				36.2								
20	SISO - AMBIENTAL	ARNOLDO GARCIA	17705703	M	38	SURA	ASMEI				36.0				36.6				36.4								

Ricardo Salinas
Residente SISO

Rodolfo Barreto
Director de Obra

Leidy Calderon
Residente Ambiental

CIVITARO														REGISTRO PARA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL A LA OBRA													
FECHA DEL REGISTRO				21/09/20				NOMBRE DE LA ENTIDAD				MONITOREO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS INGRESO				MONITOREO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS ALICATORIO DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SINTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA							
#	RESPONSABLE DEL DOCUMENTO	REMBESO Y APLICADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	EDAD	ASL	EPH	TOS	DE. RESPIRATORIO	DE. DE. GARGANTA	T° MAXIMO O MIN. A 10°C	TOS	DE. RESPIRATORIO	DE. DE. GARGANTA	T° MAXIMO O MIN. A 10°C	TOS	DE. RESPIRATORIO	DE. DE. GARGANTA	T° MAXIMO O MIN. A 10°C								
1	SISO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRERO	79009184	M	42	POSITIVA	SANITAS				36.1				36.6				36.0								
2	SISO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	17889138	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS				36.1				36.5				36.0								
3	SISO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERON	1075282927	F	29	POSITIVA	MEDIMAS				36.1				36.4				36.3								
4	SISO - AMBIENTAL	HERNANDEZ MORENO	8356406	M	54	POSITIVA	SANITAS				36.0				36.6				36.1								
5	SISO - AMBIENTAL	LYANDER MONTOYA	84304280	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL				36.1				36.3				36.0								
6	SISO - AMBIENTAL	SERGIO LOPEZ	1037478878	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS				36.0				36.4				36.4								
7	SISO - AMBIENTAL	GERMAN ROJAS	1115792777	M	27	SURA	NUOVA EPS				35.9				36.3				36.3								
8	SISO - AMBIENTAL	MILLER CUENCA	17711182	M	34	SURA	MEDIMAS				35.9				36.4				36.4								
9	SISO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	1118071302	M	28	SURA	ASMEI				35.9				36.3				36.4								
10	SISO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	1117522787	M	26	SURA	ASMEI				36.0				36.4				36.3								
11	SISO - AMBIENTAL	JOSE ENRIQUE RAMIREZ	3234138	M	51	SURA	COMPENSA				X				X				X								
12	SISO - AMBIENTAL	YULI RENTERIA	41854888	F	37	SURA	COMESA				35.9				36.1				36.2								
13	SISO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	1123709200	M	23	SURA	NUOVA EPS				35.9				36.4				36.4								
14	SISO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	17889137	M	38	SURA	NUOVA EPS				36.0				36.5				36.3								
15	SISO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	1088398222	M	27	SURA	NUOVA EPS				36.0				36.6				36.4								
16	SISO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	1115792912	M	30	SURA	ASMEI				36.0				36.3				36.3								
17	SISO - AMBIENTAL	FERNANDEZ SUAREZ	8805540	M	37	SURA	ASMEI				36.1				36.4				36.4								
18	SISO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL GARCIA	1115792912	M	24	SURA	ASMEI				36.2				36.4				36.3								
19	SISO - AMBIENTAL	ARNOLDO GARCIA	17705703	M	38	SURA	ASMEI				36.1				36.3				36.1								

Ricardo Salinas
Residente SISO

Rodolfo Barreto
Director de Obra

Leidy Calderon
Residente Ambiental

CONSORCIO MORAM

FECHA DEL REGISTRO		22/09/20		NOMBRE DE LA ENTIDAD		MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS FIEBRE				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS ALEATORIO DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA					
#	RESPONSABLE DEL REGISTRO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EDAD	SEXO	AN	EP	TOS	DE RESPIRATORIO	DOLOR DE GARGANTA	T° MAYOR O IGUAL A 38°C	TOS	DE RESPIRATORIO	DOLOR DE GARGANTA	T° MAYOR O IGUAL A 38°C	TOS	DE RESPIRATORIO	DOLOR DE GARGANTA	T° MAYOR O IGUAL A 38°C
1	SISO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRERO	79009184	M	42	POSITIVA	SANTAS				36.0				36.6				
2	SISO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	17069130	M	34	POSITIVA	NEUEVA EPS				35.9				36.6				
3	SISO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERÓN	107020807	F	29	POSITIVA	MEDIMAS				36.0				36.6				
4	SISO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	8306406	M	54	POSITIVA	SANTAS				36.1				36.3				
5	SISO - AMBIENTAL	IVAN DER MONTAÑA	6404285	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL				36.0				36.5				
6	SISO - AMBIENTAL	BENEDICTO LÓPEZ	100747878	M	26	POSITIVA	NEUEVA EPS				36.1				36.4				
7	SISO - AMBIENTAL	GERMAN ROJAS	111579377	M	27	SURA	NEUEVA EPS				36.0				36.6				
8	SISO - AMBIENTAL	MILLER CUERCA	17711162	M	34	SURA	MEDIMAS				36.0				36.5				
9	SISO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	111807102	M	26	SURA	ASIMED				36.0				36.4				
10	SISO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	111762297	M	26	SURA	ASIMED				36.0				36.6				
11	SISO - AMBIENTAL	JOSE IGNACIO RAMÍREZ	3234135	M	51	SURA	COMPENSA				X				X				X
12	SISO - AMBIENTAL	VICTOR GALLÓN	4165408	F	37	SURA	COMESA				35.9				36.3				
13	SISO - AMBIENTAL	VICTOR GALLÓN	112707620	M	23	SURA	NEUEVA EPS				36.0				36.6				
14	SISO - AMBIENTAL	RODRIGO RODRÍGUEZ	17880137	M	36	SURA	NEUEVA EPS				35.9				36.6				
15	SISO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	108828022	M	27	SURA	NEUEVA EPS				35.9				36.5				
16	SISO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	111579012	M	30	SURA	ASIMED				35.1				36.6				
17	SISO - AMBIENTAL	FERNAN SUAREZ	8800046	M	37	SURA	ASIMED				36.0				36.0				
18	SISO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL GARCÍA	111579012	M	24	SURA	ASIMED				36.0				36.3				
19	SISO - AMBIENTAL	ARMANDO OSPINA	17705703	M	38	SURA	ASIMED				35.9				36.6				
Ricardo Salinas Residente SISO		Rodolfo Barreto Director de Obra		Leidy Calderón Residente Ambiental															

FECHA DEL REGISTRO		23/09/20		NOMBRE DE LA ENTIDAD		MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS FIEBRE				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS ALEATORIO DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA					
#	RESPONSABLE DEL REGISTRO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EDAD	SEXO	AN	EN	TOS	DE RESPIRATORIO	DOLOR DE GARGANTA	T° MAYOR O IGUAL A 38°C	TOS	DE RESPIRATORIO	DOLOR DE GARGANTA	T° MAYOR O IGUAL A 38°C	TOS	DE RESPIRATORIO	DOLOR DE GARGANTA	T° MAYOR O IGUAL A 38°C
1	SISO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRERO	79009184	M	42	POSITIVA	SANTAS				36.1								36.4
2	SISO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	17069130	M	34	POSITIVA	NEUEVA EPS				36.1								36.2
3	SISO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERÓN	107020807	F	29	POSITIVA	MEDIMAS				36.3								36.4
4	SISO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	8306406	M	54	POSITIVA	SANTAS				36.3								36.3
5	SISO - AMBIENTAL	IVAN DER MONTAÑA	6404285	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL				36.1								36.2
6	SISO - AMBIENTAL	BENEDICTO LÓPEZ	100747878	M	26	POSITIVA	NEUEVA EPS				36.3								36.4
7	SISO - AMBIENTAL	GERMAN ROJAS	111579377	M	27	SURA	NEUEVA EPS				36.4								36.5
8	SISO - AMBIENTAL	MILLER CUERCA	17711162	M	34	SURA	MEDIMAS				36.4								36.3
9	SISO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	111807102	M	26	SURA	ASIMED				36.3								36.4
10	SISO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	111762297	M	26	SURA	ASIMED				36.2								36.6
11	SISO - AMBIENTAL	JOSE IGNACIO RAMÍREZ	3234135	M	51	SURA	COMPENSA				X				X				X
12	SISO - AMBIENTAL	VICTOR GALLÓN	4165408	F	37	SURA	COMESA				36.3								36.3
13	SISO - AMBIENTAL	VICTOR GALLÓN	112707620	M	23	SURA	NEUEVA EPS				36.4								36.4
14	SISO - AMBIENTAL	RODRIGO RODRÍGUEZ	17880137	M	36	SURA	NEUEVA EPS				36.2								36.2
15	SISO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	108828022	M	27	SURA	NEUEVA EPS				36.4								36.1
16	SISO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	111579012	M	30	SURA	ASIMED				36.5								36.3
17	SISO - AMBIENTAL	FERNAN SUAREZ	8800046	M	37	SURA	ASIMED				36.3								36.2
18	SISO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL GARCÍA	111579012	M	24	SURA	ASIMED				36.1								36.4
19	SISO - AMBIENTAL	ARMANDO OSPINA	17705703	M	38	SURA	ASIMED				36.4								36.2
Ricardo Salinas Residente SISO		Rodolfo Barreto Director de Obra		Leidy Calderón Residente Ambiental															

CONSORCIO MORAM

CIVITARO

REGISTRO PARA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL A LA OBRA

FECHA DEL REGISTRO: 29/09/20

#	RESPONSABLE DEL REGISTRO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	EDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD		MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS INGRESO				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS ALLEATORIO DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA			
						ASL	EPN	TOS	DE. RESPIRATORIA	OLOR DE GARGANTA	T° MAYOR O MENOR A 30°C	TOS	DE. RESPIRATORIA	OLOR DE GARGANTA	T° MAYOR O MENOR A 30°C	TOS	DE. RESPIRATORIA	OLOR DE GARGANTA	T° MAYOR O MENOR A 30°C
1	SSO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRITO	79809184	M	42	POSITIVA	SANTAS											35.3	
2	SSO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	17889138	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS											35.6	
3	SSO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERÓN	1075299507	F	28	POSITIVA	MEDIMAS											X	
4	SSO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	8336406	M	54	POSITIVA	SANTAS											35.3	
5	SSO - AMBIENTAL	LYANDER MONTOYA	94094288	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL											35.6	
6	SSO - AMBIENTAL	BERGEO LOPEZ	107478878	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS											35.6	
7	SSO - AMBIENTAL	GERMAN ROJAS	1118789777	M	27	SURA	NUOVA EPS											36.0	
8	SSO - AMBIENTAL	MILLER CUENCA	17711162	M	34	SURA	MEDIMAS											36.3	
9	SSO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	1118071202	M	28	SURA	ASMED											36.4	
10	SSO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	1117322787	M	28	SURA	ASMED											36.2	
11	SSO - AMBIENTAL	JOSE IGNACIO RAMIREZ	3234135	M	51	SURA	COMPENSA											X	
12	SSO - AMBIENTAL	YUSI RENTERIA	41864886	F	37	SURA	COMESA											36.4	
13	SSO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	1127079020	M	23	SURA	NUOVA EPS											36.3	
14	SSO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	17886137	M	36	SURA	NUOVA EPS											36.4	
15	SSO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	1280288022	M	27	SURA	NUOVA EPS											36.2	
16	SSO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	1118782812	M	30	SURA	ASMED											36.1	
17	SSO - AMBIENTAL	FERNY SUAREZ	8820240	M	37	SURA	ASMED											36.4	
18	SSO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL GARCIA	1118789102	M	24	SURA	ASMED											36.1	
19	SSO - AMBIENTAL	ARNOLDO OSPINA	17706703	M	38	SURA	ASMED											36.2	

Ricardo Salinas
Residente SSO

Rodolfo Barreto
Director de Obra

Leidy Calderon
Residente Ambiental

CIVITARO

REGISTRO PARA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL A LA OBRA

FECHA DEL REGISTRO: 23/09/20

#	RESPONSABLE DEL REGISTRO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	EDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD		MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS INGRESO				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS ALLEATORIO DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA			
						ASL	EPN	TOS	DE. RESPIRATORIA	OLOR DE GARGANTA	T° MAYOR O MENOR A 30°C	TOS	DE. RESPIRATORIA	OLOR DE GARGANTA	T° MAYOR O MENOR A 30°C	TOS	DE. RESPIRATORIA	OLOR DE GARGANTA	T° MAYOR O MENOR A 30°C
1	SSO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRITO	79809184	M	42	POSITIVA	SANTAS											36.0	
2	SSO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	17889138	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS											36.0	
3	SSO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERON	1075299507	F	28	POSITIVA	MEDIMAS											X	
4	SSO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	8336406	M	54	POSITIVA	SANTAS											36.1	
5	SSO - AMBIENTAL	LYANDER MONTOYA	94094288	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL											36.4	
6	SSO - AMBIENTAL	BERGEO LOPEZ	107478878	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS											36.5	
7	SSO - AMBIENTAL	GERMAN ROJAS	1118789777	M	27	SURA	NUOVA EPS											36.6	
8	SSO - AMBIENTAL	MILLER CUENCA	17711162	M	34	SURA	MEDIMAS											36.5	
9	SSO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	1118071202	M	28	SURA	ASMED											35.8	
10	SSO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	1117322787	M	28	SURA	ASMED											35.9	
11	SSO - AMBIENTAL	JOSE IGNACIO RAMIREZ	3234135	M	51	SURA	COMPENSA											36.0	
12	SSO - AMBIENTAL	YUSI RENTERIA	41864886	F	37	SURA	COMESA											36.1	
13	SSO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	1127079020	M	23	SURA	NUOVA EPS											36.3	
14	SSO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	17886137	M	36	SURA	NUOVA EPS											36.4	
15	SSO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	1280288022	M	27	SURA	NUOVA EPS											36.3	
16	SSO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	1118782812	M	30	SURA	ASMED											36.4	
17	SSO - AMBIENTAL	FERNY SUAREZ	8820240	M	37	SURA	ASMED											36.3	
18	SSO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL GARCIA	1118789102	M	24	SURA	ASMED											36.4	
19	SSO - AMBIENTAL	ARNOLDO OSPINA	17706703	M	38	SURA	ASMED											36.3	

Ricardo Salinas
Residente SSO

Rodolfo Barreto
Director de Obra

Leidy Calderon
Residente Ambiental

CONSORCIO MORAM

FECHA DEL REGISTRO		NOMBRE DE LA ENTIDAD		MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS INGRESO				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS ALERATORIO DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA			
#	RESPONSABLE DEL REGISTRO	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	EDAD	ASL	EN	TOS	OP. RESPIRATORIA	SEÑALES DE ALERGIAS	T° MAXIMO BUEN A 30°C	TOS	OP. RESPIRATORIA	SEÑALES DE ALERGIAS	T° MAXIMO BUEN A 30°C
1	SSO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRETO	7909194	M	42	POSITIVA	SANITAS				35.6				36.3
2	SSO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	17689138	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS				35.8				36.4
3	SSO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERON	107225537	F	29	POSITIVA	MEDINAS				X			X	X
4	SSO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	8335436	M	54	POSITIVA	SANITAS				35.6				36.3
5	SSO - AMBIENTAL	LYANDER MONTAÑA	94094358	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL				35.6				36.2
6	SSO - AMBIENTAL	SERGIO LOPEZ	103478878	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS				35.6				36.4
7	SSO - AMBIENTAL	SERHAN ROJAS	111570777	M	27	SURA	NUOVA EPS				36.0				36.1
8	SSO - AMBIENTAL	VILLER CUENCA	17711152	M	34	SURA	MEDINAS				36.2				36.2
9	SSO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	111507102	M	28	SURA	ASMED				36.3				36.3
10	SSO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	1117522787	M	28	SURA	ASMED				35.8				36.4
11	SSO - AMBIENTAL	JOSE IGNACIO RAMIREZ	3234135	M	51	SURA	COMPENSA				35.6				36.5
12	SSO - AMBIENTAL	YULI RENTERIA	41954988	F	37	SURA	COMIEVA				35.9				36.2
13	SSO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	112579633	M	23	SURA	NUOVA EPS				35.6				36.2
14	SSO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	17685137	M	36	SURA	NUOVA EPS				35.6				36.4
15	SSO - AMBIENTAL	EDWIN SUAREZ	108296322	M	27	SURA	NUOVA EPS				36.0				36.4
16	SSO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	111570912	M	30	SURA	ASMED				36.2				36.2
17	SSO - AMBIENTAL	FERNEY SUAREZ	8805040	M	37	SURA	ASMED				36.4				36.4
18	SSO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL CAMBICA	111578132	M	24	SURA	ASMED				36.1				36.1
19	SSO - AMBIENTAL	ARNOLDO OSPINA	17705703	M	35	SURA	ASMED				35.6				36.8

Ricardo Salinas
Residente SSO

Rodolfo Barreto
Director de Obra

Ledy Calderon
Residente Ambiental

FECHA DEL REGISTRO		NOMBRE DE LA ENTIDAD		MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS INGRESO				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS ALERATORIO DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA			
#	RESPONSABLE DEL REGISTRO	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	EDAD	ASL	EN	TOS	OP. RESPIRATORIA	SEÑALES DE ALERGIAS	T° MAXIMO BUEN A 30°C	TOS	OP. RESPIRATORIA	SEÑALES DE ALERGIAS	T° MAXIMO BUEN A 30°C
1	SSO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRETO	7909194	M	42	POSITIVA	SANITAS				35.8				36.3
2	SSO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	17689138	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS				35.9				36.4
3	SSO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERON	107225537	F	29	POSITIVA	MEDINAS				36.4				36.2
4	SSO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	8335436	M	54	POSITIVA	SANITAS				36.3				36.1
5	SSO - AMBIENTAL	LYANDER MONTAÑA	94094358	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL				36.2				36.2
6	SSO - AMBIENTAL	SERGIO LOPEZ	103478878	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS				36.4				36.3
7	SSO - AMBIENTAL	SERHAN ROJAS	111570777	M	27	SURA	NUOVA EPS				36.3				36.4
8	SSO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	111507102	M	28	SURA	ASMED				36.2				36.3
9	SSO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	1117522787	M	28	SURA	ASMED				36.3				36.2
10	SSO - AMBIENTAL	JOSE IGNACIO RAMIREZ	3234135	M	51	SURA	COMPENSA				36.3				36.4
11	SSO - AMBIENTAL	YULI RENTERIA	41954988	F	37	SURA	COMIEVA				36.4				36.3
12	SSO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	112579633	M	23	SURA	NUOVA EPS				36.5				36.4
13	SSO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	17685137	M	36	SURA	NUOVA EPS				36.2				36.4
14	SSO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	111570912	M	30	SURA	ASMED				35.8				36.3
15	SSO - AMBIENTAL	FERNEY SUAREZ	8805040	M	37	SURA	ASMED				35.6				36.3
16	SSO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL CAMBICA	111578132	M	24	SURA	ASMED				35.9				36.3
17	SSO - AMBIENTAL	ARNOLDO OSPINA	17705703	M	35	SURA	ASMED				35.9				36.3
18	SSO - AMBIENTAL	ROBINSON CAMBICA	17684294	M	40	SURA	ASMED				36.0				36.4
19	SSO - AMBIENTAL	JOSE ALBERTO GALLON	1118819283	M	28	SURA	ASMED				36.2				36.4

Ricardo Salinas
Residente SSO

Rodolfo Barreto
Director de Obra

Ledy Calderon
Residente Ambiental

CONSORCIO MORAM

CIVITARO

REGISTRO PARA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL A LA OBRA

FECHA DEL REGISTRO: 29/09/20

#	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	EDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD		MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS INGRESO				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS ALAETORIO DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA			
					ABR.	EPS	TES	DE RESPIRATORIO	SOLAR DE GARGANTA	T° MAXIMO REAL A 10°C	TES	DE RESPIRATORIO	SOLAR DE GARGANTA	T° MAXIMO REAL A 10°C	TES	DE RESPIRATORIO	SOLAR DE GARGANTA	T° MAXIMO REAL A 10°C
1	SSO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRITO	7900184	M	42	POSITIVA	SANTAS					35.8					36.1	
2	SSO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	1768118	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS					35.6					36.3	
3	SSO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERON	127259527	F	29	POSITIVA	MEDMAS					35.7					36.4	
4	SSO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	8330408	M	54	POSITIVA	SANTAS					35.8					36.4	
5	SSO - AMBIENTAL	LIVANDER MONTAÑA	3408436	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL					35.6					36.5	
6	SSO - AMBIENTAL	SERGIO LOPEZ	123747879	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS					35.6					36.3	
7	SSO - AMBIENTAL	GERMAN ROJAS	111579377	M	27	SURA	NUOVA EPS					35.6					36.4	
8	SSO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	111821222	M	28	SURA	ASMED					35.6					36.3	
9	SSO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	111322287	M	26	SURA	ASMED					35.6					36.2	
10	SSO - AMBIENTAL	JOSE KINACIO RAMIREZ	3234135	M	51	SURA	COMPENSA					36.0					36.3	
11	SSO - AMBIENTAL	YULIA NENTHERA	4195499	F	37	SURA	CONEXA					36.5					36.3	
12	SSO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	112707902	M	23	SURA	NUOVA EPS					36.3					36.1	
13	SSO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	17681137	M	36	SURA	NUOVA EPS					36.4					36.3	
14	SSO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	111870812	M	30	SURA	ASMED					36.4					36.2	
15	SSO - AMBIENTAL	FERNEY SUAREZ	8825040	M	37	SURA	ASMED					36.6					36.1	
16	SSO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL GAMBICA	111879512	M	24	SURA	ASMED					36.2					36.3	
17	SSO - AMBIENTAL	ARNOLDO OSPINA	17705705	M	36	SURA	ASMED					36.1					36.4	
18	SSO - AMBIENTAL	ROBINSON GAMBICA	17684264	M	43	SURA	ASMED					36.4					36.3	
19	SSO - AMBIENTAL	JOSE ALBERTO GALLON	111819083	M	36	SURA	ASMED					36.7					36.3	

Ricardo Salinas
Residente SSO

Rodolfo Barreto
Director de Obra

Ledy Calderon
Residente Ambiental

CIVITARO

REGISTRO PARA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL A LA OBRA

FECHA DEL REGISTRO: 30/09/20

#	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	EDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD		MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS INGRESO				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS ALAETORIO DURANTE LA JORNADA				MONITOREO DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SALIDA			
					ABR.	EPS	TES	DE RESPIRATORIO	SOLAR DE GARGANTA	T° MAXIMO REAL A 10°C	TES	DE RESPIRATORIO	SOLAR DE GARGANTA	T° MAXIMO REAL A 10°C	TES	DE RESPIRATORIO	SOLAR DE GARGANTA	T° MAXIMO REAL A 10°C
1	SSO - AMBIENTAL	RODOLFO BARRITO	7900184	M	42	POSITIVA	SANTAS					35.8					36.0	
2	SSO - AMBIENTAL	RICARDO SALINAS	1768118	M	34	POSITIVA	NUOVA EPS					35.6					36.3	
3	SSO - AMBIENTAL	LEIDY CALDERON	127259527	F	29	POSITIVA	MEDMAS					35.7					36.4	
4	SSO - AMBIENTAL	HERNANDO MORENO	8330408	M	54	POSITIVA	SANTAS					35.8					36.3	
5	SSO - AMBIENTAL	LIVANDER MONTAÑA	3408436	M	37	POSITIVA	SALUD TOTAL					36.0					36.4	
6	SSO - AMBIENTAL	SERGIO LOPEZ	123747879	M	28	POSITIVA	NUOVA EPS					36.4					36.3	
7	SSO - AMBIENTAL	GERMAN ROJAS	111579377	M	27	SURA	NUOVA EPS					36.4					36.4	
8	SSO - AMBIENTAL	VICTOR ROJAS	111821222	M	28	SURA	ASMED					36.2					36.4	
9	SSO - AMBIENTAL	ALEJANDRO VARGAS	111322287	M	26	SURA	ASMED					35.6					36.3	
10	SSO - AMBIENTAL	JOSE KINACIO RAMIREZ	3234135	M	51	SURA	COMPENSA					35.9					36.4	
11	SSO - AMBIENTAL	YULIA NENTHERA	4195499	F	37	SURA	CONEXA					35.6					36.1	
12	SSO - AMBIENTAL	VICTOR GALLON	112707902	M	23	SURA	NUOVA EPS					35.6					36.2	
13	SSO - AMBIENTAL	ROBINSON RODRIGUEZ	17681137	M	36	SURA	NUOVA EPS					36.4					36.3	
14	SSO - AMBIENTAL	JOSE DANIEL ROJAS ROJAS	111870812	M	30	SURA	ASMED					36.3					36.1	
15	SSO - AMBIENTAL	FERNEY SUAREZ	8825040	M	37	SURA	ASMED					36.4					36.4	
16	SSO - AMBIENTAL	LUIS MIGUEL GAMBICA	111879512	M	24	SURA	ASMED					36.3					36.1	
17	SSO - AMBIENTAL	ARNOLDO OSPINA	17705705	M	36	SURA	ASMED					36.1					36.3	
18	SSO - AMBIENTAL	ROBINSON GAMBICA	17684264	M	43	SURA	ASMED					36.3					36.2	
19	SSO - AMBIENTAL	JOSE ALBERTO GALLON	111819083	M	36	SURA	ASMED					36.1					36.2	

Ricardo Salinas
Residente SSO

Rodolfo Barreto
Director de Obra

Ledy Calderon
Residente Ambiental

CONSORCIO MORAM


Registro de capacitaciones

CIVITARIO		LISTA DE ASISTENCIA		CÓDIGO	
				VERSIÓN	2
				FECHA	20/02/17
CAPACITACIÓN ☐	INDUCCIÓN ☐	REINTEGRACIÓN ☐	CHARLAS ☒	ASISTENTES ACTIVOS ☐	
FECHA: DIA 01 MES 07 AÑO 20					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÉS - CAQUET					
DICTADA POR: Ricardo S. Cales fern. a					
TEMA: DURACIÓN: 7:00am - 7:30am					
OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	GEDULA	CARGO	FIRMA	RESU
1	Rodolfo Barrio	79009184	Director de Obra		
2	Sofía Sarmiento	1015396336	Residente de Obra		
3	Ledy Calderon Baquero	1075259907	Residente Ambiental		
4	Hernando Moreno	5338400	Operador		
5	Sergio Lopez	1007478878	Operador		
6	Lyander Montoya	84004209	Operador		
7	Germán Rojas	1115793777	Ayudante		
8	Raul Castañ	1115691226	Oficial		
9	Victor Gallon	1127079620	Ayudante		
10	Robinson Rodriguez	17985137	Ayudante		
11	Edwin Suarez	1088298022	Ayudante		
12	Miller Cuasaca	17711162	Oficial		
13	David Muñoz	17652529	Ayudante		
14	Jhon Jairo Hurtado	1115791494	Ayudante		
15	Alexandro Vargas	11157522767	Ayudante		
16	Jose Rojas Rojas	1115792612	Ayudante		
			TOTAL		
NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

CIVITARIO		LISTA DE ASISTENCIA			COOIGO
					VERSION: II
					FECHA: 28/10/11
CAPACITACION ☐	INDICACION ☐	RENOVACION ☐	OTRAS ☒	FIRMAS ACTIVAS ☐	
FECHA: DIA 02 MES 07 AÑO 20					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUET					
DICTADA POR: <i>Frederico S</i>				DURACIÓN: 7:00am - 7:20am	
TEMA: <i>Secciones aprendidas</i>					
OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESEÑA
1	Rodolfo Barreto	75909184	Director de Obra	<i>Rodolfo Barreto</i>	
2	Sofia Sarmiento	1015396338	Residente de Obra	<i>Sofia Sarmiento</i>	
3	Ledy Calderon Bequero	1075259507	Residente Ambiental	<i>Ledy Calderon</i>	
4	Hamando Moreno	8338406	Operador	<i>Hamando Moreno</i>	
5	Sergio Lopez	1037478878	Operador	<i>Sergio Lopez</i>	
7	Uyander Montoya	84094268	Operador	<i>Uyander Montoya</i>	
9	German Rojas	1115793777	Ayudante	<i>German Rojas</i>	
10	Raul Cachay	1115891226	Oficial	<i>Raul Cachay</i>	
11	Victor Galon	1127079620	Ayudante	<i>Victor Galon</i>	
12	Robinson Rodriguez	17695137	Ayudante	<i>Robinson Rodriguez</i>	
13	Edwin Suarez	1068299022	Ayudante	<i>Edwin Suarez</i>	
14	Miller Cuencas	17711182	Oficial	<i>Miller Cuencas</i>	
15	David Muñoz	17652929	Ayudante	<i>David Muñoz</i>	
16	Jhon Jairo Hurtado	1115791454	Ayudante	<i>Jhon Jairo Hurtado</i>	
17	Alexandro Vargas	1117522767	Ayudante	<i>Alexandro Vargas</i>	
18	Jose Rojas Rojas	1115792612	Ayudante	<i>Jose Rojas Rojas</i>	
			TOTAL		
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA				CÓDIGO	
						VERSIÓN	0
						FECHA	20/10/17
ORIGENACION ☐	INDICACION ☐	REVISACION ☐	CHUBELAZ ☒	PAUSAS ACTIVAS ☐			
FECHA: DIA 08 MES 09 AÑO 20							
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUET							
DICTADA POR: Fernando Salinas S						DURACIÓN: 7:30am - 7:30am	
TEMA: uso correcto de pulidora.							
OBJETIVO:							
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO		
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra				
2	Sofia Sarmiento	1015386338	Residente de Obra				
3	Ledy Calderon Baquero	1075259507	Residente Ambiental				
4	Hernando Moreno	8336406	Operador				
5	Sergio Lopez	1037478878	Operador				
6	Liyander Montoya	84094206	Operador				
7	German Rojas	1115793777	Ayudante				
8	Raul Cachay	1115891226	Oficial				
9	Victor Gallon	1127079620	Ayudante				
10	Robinson Rodriguez	17885137	Ayudante				
11	Edwin Suarez	1088298022	Ayudante				
12	Miller Cuenca	17711162	Oficial				
13	David Muñoz	17652929	Ayudante				
14	Jhon Jairo Hurtado	1115791454	Ayudante				
15	Alejandro Vargas	1117522707	Ayudante				
16	Ferny Scott	6805040	11				
17	Victor Rojas	1178071202	11				
18							
19							
20							
TOTAL							
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR							

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA		CÓDIGO	FECHA
				VERSIÓN	8
				FECHA	2010097
CAPACITADOR ☐	ADJUDICAR ☐	REINTEGRAR ☐	CHARLAS ☒	PASAR ACTAS ☐	
FECHA: DIJO MES 09 AÑO 10					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAGUÉS - CAQUET					
DICTADA POR: uso de cronómetro Circular				DURACIÓN: 7:00am - 7:30am	
TEMA:					
OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra	<i>[Firma]</i>	
2	Sofia Sarmiento	1015396338	Residente de Obra	<i>[Firma]</i>	
3	Leidy Calderon Baquero	1075259507	Residente Ambiental	<i>[Firma]</i>	
4	Hernando Moreno	8336406	Operador	<i>[Firma]</i>	
5	Bergio Lopez	1037478878	Operador	<i>[Firma]</i>	
6	Liyander Montoya	84094266	Operador	<i>[Firma]</i>	
7	German Rojas	1115763777	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
8	Raul Cachay	1115691226	Oficial	<i>[Firma]</i>	
9	Victor Gallon	1127079620	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
10	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
11	Edwin Suarez	1068290022	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
12	Miller Cusco	17711162	Oficial	<i>[Firma]</i>	
13	David Mañor	17652929	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
14	Jhon Jairo Hurtado	1115791454	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
15	Alejandro Vargas	1117522767	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL					
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA			CÓDIGO
					VERSIÓN 8
					FECHA 20/03/17
CAPACITACIÓN ☐	INSERCIÓN ☐	AMBIEDUCACIÓN ☐	EMAILAS ☒	PAUSAS ACTIVAS ☐	
FECHA: DIA 12 MES 09 AÑO 10					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÉS - CAQUET					
DICTADA POR: Medidas preventivas sobre COVID 19 DURACIÓN: 7:00am - 7:30am					
TEMA: Ricardo Salinas					
OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Rodrigo Barreto	79909184	Director de Obra		
2	Sofia Samiento	1015396338	Residente de Obra		
3	Leidy Calderon Baquero	1075259507	Residente Ambiental		
5	Hernando Moreno	8336406	Operador		
6	Sergio Lopez	1037478878	Operador		
7	Liyander Montoya	84094266	Operador		
9	German Rojas	1115703777	Ayudante		
10	Raul Cochay	1119691226	Oficial		
11	Victor Gallon	1127079620	Ayudante		
12	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante		
13	Edwin Suarez	1068288022	Ayudante		
14	Miller Cuencas	17711162	Oficial		
15	David Muñoz	17652929	Ayudante		
16	Jhon Jairo Hurtado	1115791454	Ayudante		
17	Alejandro Vargas	1117522767	Ayudante		
18	Fanny Suarez	6805040	11		
19	Victor Rojas	1118071202	11		
20					
TOTAL:					
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA		CÓDIGO	
				VERSIÓN 3	
				FECHA 30/03/2020	
CAPACITADOR ☐	REDUCCION ☐	REDUCCION ☐	CHARLAS ☒	PAUSAS ACTIVAS ☐	
FECHA: DIA 15 MES 03 AÑO 20					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUET					
DICTADA POR: Recomendaciones COVID 19 DURACIÓN: 7:00am - 7:25am					
TENA: Ricardo Salinas					
OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra		
2	Leidy Calderon Baquero	1075259507	Residente Ambiental	Leidy	
3	Hernando Moreno	8336408	Operador		
4	Sergio Lopez	1007479878	Operador		
5	Liyander Montoya	84094295	Operador		
6	German Rojas	1115793777	Ayudante	German	
7	Victor Gallon	1127079620	Ayudante	Victor	
8	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante	Robinson	
9	Edwin Suarez	1068298022	Ayudante	Edwin Suarez	
10	Miller Cuenca	17711162	Oficial	Miller C	
11	Alejandro Vargas	1117522767	Ayudante	Alejandro	
12	Jose Rojas Rojas	1115792612	Ayudante	Jose R	
13	Luis Miguel Gamboa Cardenas	1115795102	Ayudante	Luis M	
14	Arnoldo Ospina Herrera	17705703	Ayudante	Arnoldo	
TOTAL					
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA		CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				FECHA	
CAPACITACION ☐	INDUCCIÓN ☐	REINSTRUCCIÓN ☐	CHARLAS ☒	PAUSAS ACTIVAS ☐	
FECHA: DIA 12 MES 09 AÑO 20					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÉS - CAQUET					
DICTADA POR: Ricardo S			DURACIÓN: 7:00am - 7:30am		
TEMA: Lavado de manos y desinfección de obra					
OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra		
2	Ledy Calderon Baquero	1075259507	Residente Ambiental		
3	Hernando Moreno	8338408	Operador		
4	Sergio Lopez	1037478879	Operador		
5	Lijender Montoya	84094295	Operador		
6	German Rojas	1115793777	Ayudante		
7	Victor Gallon	1127079620	Ayudante		
8	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante		
9	Edwin Suarez	1088298022	Ayudante		
10	Miller Cuenca	17711162	Oficial		
11	Alejandro Vargas	1117522767	Ayudante		
12	Jose Rojas Rojas	1115792612	Ayudante		
13	Luis Miguel Gamboa Cardenas	1115795102	Ayudante		
14	Arnoldo Ospina Herrera	17706703	Ayudante		
			TOTAL		
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA		CÓDIGO	
				VERSIÓN 2	
				FECHA 20/09/17	
CAPACITADOR ☐	REDUCCIÓN ☐	REINSTRUCCIÓN ☐	CHARLAS ☒	PAUSAS ACTIVAS ☐	
FECHA: DIA 18 MES 09 AÑO 2017					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÉS - CAQUET					
DICTADA POR: Ricardo S				DURACIÓN: 7:00pm - 7:25pm	
TEMA: USO correcto de EPPS y desinfección					
OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra		
2	Leidy Calderon Bequero	1075259507	Residente Ambiental		
3	Hernando Moreno	8336406	Operador		
4	Seigio Lopez	1037478878	Operador		
5	Liyander Montoya	84094298	Operador		
6	German Rojas	1115793777	Ayudante		
7	Victor Gallon	1127679620	Ayudante		
8	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante		
9	Edwin Suarez	1088298022	Ayudante		
10	Miller Cuenca	17711162	Oficial		
11	Alejandro Vargas	1117522767	Ayudante		
12	Jose Rojas Rojas	1115792612	Ayudante		
13	Luis Miguel Gamboa Cardenas	1115795102	Ayudante		
14	Arnoldo Ospina Herrera	17705703	Ayudante		
			TOTAL		
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

CIVITARIO		LISTA DE ASISTENCIA		CÓDIGO	
				VERSIÓN	0
				FECHA	26/05/17
CAPACITADOR ☒	INDUCCIÓN ☐	REINDUCCIÓN ☐	CHARLAS ☒	PAUSES ACTIVAS ☐	
FECHA: DIA 21 MES 07 AÑO 20					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAGUÉS - CAQUET					
DICTADA POR: <i>Huendo 5</i>				DURACIÓN: T:00m - T:20m	
TEMA: <i>Peligros y riesgos en obra</i>					
OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra	<i>Feb</i>	
2	Leidy Calderon Baquero	1075259507	Residente Ambiental	<i>Feb</i>	
3	Hernando Moreno	8336406	Operador	<i>Feb</i>	
4	Sergio Lopez	1037476878	Operador	<i>Feb</i>	
5	Liyander Montoya	84094266	Operador	<i>Feb</i>	
6	German Rojas	1115793777	Ayudante	<i>German</i>	
7	Victor Gallon	1127079820	Ayudante	<i>Victor</i>	
8	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante	<i>Robinson</i>	
9	Edwin Suarez	1088298022	Ayudante	<i>Edwin Suarez</i>	
10	Miller Cuevas	17711162	Oficial	<i>Miller</i>	
11	Alejandro Vargas	1117522767	Ayudante	<i>Alejandro</i>	
12	Jose Rojas Rojas	1115762612	Ayudante	<i>Jose R</i>	
13	Luis Miguel Gamboa Cardenas	1115795102	Ayudante	<i>Luis M</i>	
14	Arnoldo Ospina Herrera	17705703	Ayudante	<i>Arnoldo</i>	
TOTAL					
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

CIVITARG		LISTA DE ASISTENCIA			CÓDIGO
					VERSIÓN
					FECHA
CAPACITACION ☐	INSUGERIR ☐	REVISAR ☐	CHARLAS ☒	PAUSAS ACTIVAS ☐	
FECHA: DIA 23 MES 07 AÑO 20					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÉS - CAQUET					
DICTADA POR: Ricardo S				DURACIÓN: 7:00am - 7:30am	
TEMA: Orden y aseo en obra					
OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Rodolfo Barreto	79909104	Director de Obra		
2	Ledy Calderon Baquero	1075256607	Residente Ambiental		
3	Hernando Moreno	8336406	Operador		
4	Sergio Lopez	1037478878	Operador		
5	Lyander Montoya	84094266	Operador		
6	German Rojas	1115793777	Ayudante		
7	Victor Gallon	1127079620	Ayudante		
8	Robinson Rodriguez	17885137	Ayudante		
9	Edwin Suarez	1086298022	Ayudante		
10	Miller Cuervo	17711162	Oficial		
11	Alejandro Vargas	11157522767	Ayudante		
12	Jose Rojas Rojas	1115792612	Ayudante		
13	Luis Miguel Gamboa Cardenas	1115795102	Ayudante		
14	Arnoldo Ospina Herrera	17705703	Ayudante		
TOTAL					
NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA		CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				FECHA	
CAPACITADOR ☐	INNOVACION ☐	RENOVACION ☐	CHARLAS ☐	PRUEBAS ACTIVAS ☐	
FECHA: DIA 24 MES 07 AÑO 20					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA REDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUES - CAQUET					
DICTADA POR: <i>Francisco S</i> DURACIÓN: 7:00am - 7:30am					
TEMA: <i>Habitat y estilos de vida Suburbano</i>					
OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra	<i>[Firma]</i>	
2	Ledy Calderon Baquero	1075259507	Residente Ambiental	<i>[Firma]</i>	
3	Hernando Moreno	8336406	Operador	<i>[Firma]</i>	
4	Sergio Lopez	1037478876	Operador	<i>[Firma]</i>	
5	Liyander Montoya	84094266	Operador	<i>[Firma]</i>	
6	German Rojas	1115793777	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
7	Victor Gallon	1127079620	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
8	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
9	Edwin Suarez	1086296022	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
10	Miller Cuenca	17711162	Oficial	<i>[Firma]</i>	
11	Alejandro Vargas	1117622767	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
12	Jose Rojas Rojas	1115792812	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
13	Luis Miguel Gamboa Cadenas	1115795102	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
14	Arnoldo Ospina Herrera	17705703	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
TOTAL					
NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA		CÓDIGO	
CAPACITADOR		INDUCCIÓN		RENOVACIÓN	
DIAGRAMAS		PAUSAS ACTIVAS		PAUSAS PASIVAS	
FECHA: DIA 15 MES 09 AÑO 20					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÉS - CAQUET					
DICTADA POR: Actos y condiciones inseguras				DURACIÓN: 7:00am - 7:20am	
TEMA: Ricardo					
OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra		
2	Ricardo Salinas	17689136	Residente SISO		
3	Hernando Moreno	8336406	Operador		
4	Sergio Lopez	1037478878	Operador		
5	Liyander Montoya	84084286	Operador		
6	German Rojas	1115793777	Ayudante		
7	Victor Gallon	1127079620	Ayudante		
8	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante		
9	Alejandro Vargas	1117522767	Ayudante		
10	Jose Rojas Rojas	1115792612	Ayudante		
11	Luis Miguel Garibay Cardenas	1115795102	Ayudante		
12	Arnoldo Ospina Herrera	17705703	Ayudante		
13	Albino betancourt	1116919263	Ayudante		
14	Robinson Garibay	17684264	Ayudante		
			TOTAL		
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

CAPACITADOR		INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		OBREROS		PALEAS ACTIVAS	
☐		☐		☐		☐		☐	

FECHA: DIA 28 MES 07 AÑO 20

PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE RELEN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUET

DICTADA POR: *Ricardo Salinas* DURACIÓN: 7:00am - 7:30am

TEMA: *Seguridad basada en el comportamiento*

OBJETIVO:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Rodolfo Barreto	79609184	Director de Obra	<i>[Firma]</i>	
2	Ricardo Salinas	17689138	Residente SISO	<i>[Firma]</i>	
3	Hernando Moreno	8336406	Operador	<i>[Firma]</i>	
4	Sergio Lopez	1037478876	Operador	<i>[Firma]</i>	
5	Liyander Montoya	84094296	Operador	<i>[Firma]</i>	
6	German Rojas	1115793777	Ayudante	<i>German</i>	
7	Victor Gallon	1127079620	Ayudante	<i>VICTOR</i>	
8	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
9	Alejandro Vargas	1117522767	Ayudante	<i>Alejandro</i>	
10	Jose Rojas Rojas	1110762612	Ayudante	<i>JOSE R</i>	
11	Luis Miguel Gamboa Cardenas	1115795102	Ayudante	<i>Luis M</i>	
12	Arnoldo Chapina Herrera	17705703	Ayudante	<i>Arnoldo</i>	
13	Alfredo betancourt	1116919263	Ayudante	<i>Jose Alfredo B.</i>	
14	Robinson Gamboa	17684264	Ayudante	<i>ROBINSON GAMBOA</i>	
TOTAL					

NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR: *[Firma]*

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA		CÓDIGO	0000
				VERSIÓN	0
				FECHA	20/03/17
CAPACITACION ☐	INDUCCIÓN ☐	REINTEGRACIÓN ☐	CHARLAS ☒	PAUSAS ACTIVAS ☐	
FECHA: DIA 30 MES 07 AÑO 20					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUES - CAQUET					
DICTADA POR: <i>Punto 5</i>				DURACIÓN: 7:00am - 7:30am	
TEMA: <i>Manejo de Sustancias Químicas</i>					
OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra	<i>[Firma]</i>	
2	Ricardo Solinas	17889138	Residente SISO	<i>[Firma]</i>	
3	Hernando Moreno	8336406	Operador	<i>[Firma]</i>	
4	Bergio Lopez	1037478878	Operador	<i>[Firma]</i>	
5	Liyander Montoya	84094266	Operador	<i>[Firma]</i>	
6	German Rojas	1115793777	Ayudante	<i>German</i>	
7	Victor Gallon	1127079620	Ayudante	<i>Viktor</i>	
8	Robinson Rodriguez	17885137	Ayudante	<i>[Firma]</i>	
9	Alejandro Vargas	1117522767	Ayudante	<i>Alejandro</i>	
10	Jose Rojas Rojas	1115792612	Ayudante	<i>Jose</i>	
11	Luis Miguel Gamboa Cardenas	1115795102	Ayudante	<i>Luis M</i>	
12	Arnoldo Ospina Herrera	17705703	Ayudante	<i>Arnoldo</i>	
13	Albeiro betancurt	1116918263	Ayudante	<i>Jose Albeiro B.</i>	
14	Robinson Gamboa	17884254	Ayudante	<i>Robinson Gamboa</i>	
TOTAL					
NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

• Seguimiento PGAS

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						SICGMA
	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL						
	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						
Fecha Periodo de Informe de:	01 de Septiembre	Hasta:	30 de Septiembre	Corte de Obra No.:	5	Pág.	1 de 5
INFORME DE INTERVENTORÍA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL - PGAS							
CONTRATO DE OBRA No: 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1.PCCNTR.1226924 OBJETO: Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquíes- Caquetá.							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 224 DEL 30 DE DIC DE 2019/ CO1.PCCNTR1243218 OBJETO: Es ejercer la interventoria tecnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental, a los contratos de obra publica que resulten adjudicados, cuyos objetos son: "Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial de Belen de los Andaquíes- Caqueta."							
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO							
CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA FINAL ADICIÓN	DURACIÓN (MESES)	VALOR CONTRATO	ADICIÓN DINERO	VALOR TOTAL
CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.	13/01/2020	12/12/2020	4/02/2021	11	\$ 3.190.366.118	\$ -	\$ 3.190.366.118
	INTERVENTORÍA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (MESES)	VALOR CONTRATO		
	CONSORCIO MORAM	13/01/2020	28/01/2021	11	\$ 266.791.319		
2. AVANCE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO							
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR (ES)	RESULTADO	FRECUENCIA MEDICIÓN	CUMPLE: SI / NO	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	
Gestión Ambiental del Proyecto	Grupo de Gestión Ambiental y Social	Número de actividades ejecutadas en el periodo / Numero de actividades programadas	1	Mensual	SI	Se recomienda anexo fotografico de las reuniones del grupo ambiental	
	Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales	Número de requerimientos cumplidos por cada acto administrativo / Número de requerimientos exigidos	2/0	Mensual	SI	En el periodo no se realizaron tramites por en el aspecto ambiental del proyecto	
	Capacitación Ambiental y Social	Número de charlas de sensibilización ejecutadas / Número de charlas programadas	1	Mensual	SI	Se da cumplimiento con la realización de capacitaciones	
		Número de personas con capacitación en el periodo / Número de personal que ingresaron en el periodo	1	Cada vez que ingrese personal nuevo a laborar en el proyecto	SI	Se da cumplimiento con la realización de inducciones al personal al momento de ingresar a laborar	
CÓDIGO F-ABS-30	ELABORÓ PROFESIONAL U. GRADO 15 – UIF		REVISÓ LÍDER DEL PROCESO - COORDINADOR NACIONAL DEL SIGCMA		APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA		
VERSIÓN 02	FECHA: 18/06/2018		23/06/2018		27/06/2018		

CONSORCIO MORAM

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA					SICGMA
	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL					
	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA					
						Pág. 2 de 5
INFORME DE INTERVENTORÍA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL - PGAS						
CONTRATO DE OBRA No: 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1.PCCNTR.1226924 OBJETO: Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquies- Caquetá.						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 224 DEL 30 DE DIC DE 2019/ CO1.PCCNTR1243218 OBJETO: Es ejercer la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental, a los contratos de obra pública que resulten adjudicados, cuyos objetos son: "Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquies- Caquetá."						
2. AVANCE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO						
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR (ES)	RESULTADO	FRECUENCIA MEDICIÓN	CUMPLE: SI / NO	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Componente Abiótico	Manejo Integral de Materiales de Construcción	N° de Actividades ejecutadas/ N° de actividades programadas	1	Control diario	SI	Se realiza registro diario de entrada y salida de materiales de construcción
	Manejo del Recurso Hídrico	Número de trabajadores capacitados / Total de trabajadores	1	Mensual	SI	
	Control de Excavaciones y Demoliciones	Control diario / registro diario	15/15	Mensual	SI	
	Residuos Sólidos Generados	Control diario / registro diario	0	Mensual	NO	Se requiere el control diario de los residuos generados en obra
	Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas	Control diario / registro diario	0	Mensual	NO	Se requiere el control diario de los residuos generados en obra
	Instalación, Funcionamiento y Retiro de Campamento	Número de campamentos que cumplen los requerimientos/Número total de campamentos	1	Mensual	SI	El campamento cumple con las condiciones almacenamiento y seguridad requeridas
	Manejo de Maquinaria y Equipos	Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas.	1/11	Mensual	NO	Se requiere dar cumplimiento a las actividades programadas
	Control de la Calidad del Aire y Emisiones	Número de vehículos operando/Número de vehículos con certificación vigente	3/1	Mensual	NO	Se requiere la certificación vigente de los vehículos en obra
Componente Biótico	Protección de fauna flora	Personal capacitado/Número de convocados	0	Durante la ejecución de la obra	N/A	Para el presente mes no se realiza capacitaciones en manejo de Fauna silvestre de acuerdo a cronograma de actividades
	Manejo de la cobertura Vegetal	Control de tala de árboles/Número tala de árboles	0	Mensual	N/A	En el presente mes no se realiza tala de árboles
	Manejo paisajístico	Número de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas 100%	0	Durante la ejecución de la obra	N/A	Para el presente mes no se realiza capacitaciones en manejo de Fauna silvestre de acuerdo a cronograma de actividades
CÓDIGO F-ABS-30	ELABORÓ PROFESIONAL U. GRADO 15 - UIF		REVISÓ LÍDER DEL PROCESO - COORDINADOR NACIONAL DEL SIGCMA		APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA	
VERSIÓN 02	FECHA: 18/06/2018		23/06/2018		27/06/2018	

CONSORCIO MORAM

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA				SIGCMA	
	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL					
	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA					
						Pág. 3 de 5
INFORME DE INTERVENTORÍA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL - PGAS						
CONTRATO DE OBRA No: 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1.PCCNTR.1226924 OBJETO: Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquíes- Caquetá.						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 224 DEL 30 DE DIC DE 2019/ CO1.PCCNTR.1243218 OBJETO: Es ejercer la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental, a los contratos de obra pública que resulten adjudicados, cuyos objetos son: "Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquíes- Caquetá."						
2. AVANCE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO						
PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR (ES)	RESULTADO	FRECUENCIA MEDICIÓN	CUMPLE: SI / NO	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Gestión Social	Atención a la Comunidad y Autoridades	# De solicitudes atendidas / # De solicitudes recepcionadas	0	Mensual		En el presente mes no se presentaron requerimientos por parte de la comunidad ni las autoridades
	Información y Participación de la Comunidad					N/A
	Manejo de Infraestructura					N/A
	Gestión de la Mano de Obra	Numero de trabajadores de mano de obra no calificada del área de influencia/Numero de trabajadores de mano de obra no calificada	91%	Mensual	SI	Se recomienda el ingreso de personal de obra para cumplir con las actividades a ejecutar
	Protección Patrimonio Arqueológico y Cultural					N/A
3. CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO						
AUTORIDAD AMBIENTAL	ACTO ADMINISTRATIVO	ARTÍCULO	REQUERIMIENTO/ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO			CUMPLE NO CUMPLE
CÓDIGO F-ABS-30	ELABORÓ PROFESIONAL U. GRADO 15 – UIF		REVISÓ LÍDER DEL PROCESO - COORDINADOR NACIONAL DEL SIGCMA			APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02	FECHA: 18/06/2018		23/06/2018			27/06/2018

<p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA						SIGCMA	
	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL							
	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							
							Pág.	4 de 5

INFORME DE INTERVENTORÍA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL - PGAS

CONTRATO DE OBRA No: 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1.PCCNTR.1226924 **OBJETO:** Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquies- Caquetá.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 224 DEL 30 DE DIC DE 2019/ CO1.PCCNTR1243218 **OBJETO:** Es ejercer la interventoria tecnica, administrativa, juridica, financiera, contable y ambiental, a los contratos de obra publica que resulten adjudicados, cuyos objetos son: "Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial de Belen de los Andaquies- Caqueta."

4. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

TIPO DE RESIDUO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (Kg)	GESTOR AUTORIZADO	DISPOSICIÓN FINAL	FECHA DE ENTREGA	No. REGISTRO O MANIFIESTO GESTOR	SOPORTE ANEXO

5. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSUMO DE RECURSOS

DESCRIPCIÓN	FUENTE	PERMISO MINERO U OTRO	PERMISO AMBIENTAL	VOL. INGRESADO MES ACTUAL (M3)	USO EN LA OBRA	VOL. ANTERIOR ACUMULADO (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)	SOPORTE ANEXO
Arena	Mina La Raya	FLV-10V	Res. 1270/ 15DIC19	90	CONCRETOS	75	165	
Riturado	Mina La Raya	FLV-10V	Res. 1270/ 15DIC19	15	CONCRETOS	15	30	
Recebo	Mina La Raya	FLV-10V	Res. 1270/ 15DIC19	75	CONCRETOS	0	75	
							0	
							0	

6. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES (RCD)

TIPO DE MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	GESTOR AUTORIZADO	DISPOSICIÓN FINAL	FECHA DE ENTREGA	PIN y/o Permiso para Disposición de RCD	SOPORTE ANEXO
Excavaciones	Material heterogeneo	15	Alcaldia Municipal	Relleno	Septiembre		

CÓDIGO F-ABS-30	ELABORÓ PROFESIONAL U. GRADO 15 – UIF	REVISÓ LÍDER DEL PROCESO - COORDINADOR NACIONAL DEL SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02	FECHA: 18/06/2018	21/06/2018	27/06/2018

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM


- Anexos PGAS

 CIVITARO		Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FASE I: PLANEAR		CODIGO: FT-SGSST-13	
FORMATO ACTA DE REUNION COPASST		Version:	2
		Fecha:	17 septiembre 2018
		Página 1 de 2	
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CO			
FECHA	18/09/2018	EXTRAORDINARIA	ELABORACIÓN
LUGAR	OFICINA	HORA INICIO	4:00PM
CUIDAD	BELÉN	HORA FINAL	6:00PM
DPTO	CAQUETA	ACTA No	1
ORDEN DEL DIA			
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM			
MEMBRO PRINCIPAL		SI	NO
LEIDY CALDERÓN			
LYANDER MONTOYA			
RAUL CADINAY			
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR			
SIENDO LAS 4 DE LA TARDE SE REALIZA LA PRIMERA REUNIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO AMBIENTAL CON EL FIN DE PROGRAMAR ACTIVIDADES EN PRO DE LA CALIDAD DEL AMBIENTE EN A EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA RAMA JUDICIAL			
3. TEMAS DE LA REUNIÓN			
1. Recopilación de ideas de actividades			
2. Objetivos del grupo de gestión ambiental y social			
3. Establecer fecha de actividades			
4. NUEVOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN			
ACTIVIDAD / TEMAS TRATADOS		RESPONSABLE	FECHA
IDENTIFICACIÓN DE FAUNA Y FLORA QUE PUEDA SER AFECTADA EN EL PERIMETRO DE LA OBRA.		LEIDY CALDERÓN LYANDER MONTOYA	9/09/2018
PRÓXIMA REUNIÓN FECHA		13/09/2018	HORA
			4:00PM
4. LECTURA Y APROBACIÓN PRESENTE ACTA			
			
FIRMA PRESIDENTE		FIRMA SECRETARIO	

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FASE I: PLANEAR		CODIGO: FT-SGSST-13	
FORMATO ACTA DE REUNION COPASST		Versión:	1
		Fecha:	17 septiembre 2018
		Página: 1 de 2	
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (C)			
FECHA	18/09/2018	EXTRAORDINARIA	SELECCIÓN
LUGAR	OFICINA	HORA INICIO	4:00PM
		HORA FINAL	5:00PM
Ciudad	Bogotá	DEPTO	BOGOTÁ
ORDEN DEL DIA			ACTA No. 2
1. VERIFICACION DEL QUÓRUM			
MEMBRO PRINCIPAL	SI	NO	OBSERVACIONES
LEIDY CALDERON			PRESENTE
LYANDER MONTOYA			SUPLENTE
RAUL GACHAY			SECRETARIO
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR			
BIENDO LAS 4:00PM SE DA INICIO A LA REUNION EN DONDE SE CONVERSARA LOS HALLAZGOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE FLORA Y FAUNA QUE PUEDERAN SER AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN			
3. TEMAS DE LA REUNION			
1. Por medio de un recorrido y a identificación visual se determinó que no hay peligro de afectación de flora y fauna en el desarrollo de la obra, se identifican solo animales nativos, como lagartijas y hormigas propias de la región.			
2. Actividades en pro de la limpieza orden y aseo del perímetro de la obra.			
3. socialización de quejas vertidas por parte de la comunidad y si son relevantes			
4. NUEVOS COMPROMISOS DE LA REUNION			
ACTIVIDAD / TEMAS TRATADOS	RESPONSABLE	FECHA	
Limpieza de limpieza en el perímetro de la obra y retiro de residuos de madera que ya no sirven.	LYANDER MONTOYA	20/09/2018	
FIN DE LA REUNION FECHA	18/09/2018	HORA	5:00PM
4. LECTURA Y APROBACION PRESIDENTE ACTA			
Firma Presidente		Firma Secretario	

CONSORCIO MORAM

 CIVITARO		Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FASE I: PLANEAR		CODIGO: FT-SGSST-13	
FORMATO ACTA DE REUNION COPASST		Versión: 1	Fecha: 17 septiembre 2018
		Pagina 1 de 2	
COMITÉ PARTICIPATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (C)			
FECHA: 18/09/2018	EXTRAORDINARIA	ELECCIÓN	
LUGAR: OFICINA	HORA INICIO: 4:00PM	HORA FINAL: 5:00PM	ACTA No: 3
CIUDAD: BELÉN	DPTO: CAQUETÁ		
ORDEN DEL DÍA			
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM			
MIEMBRO PRINCIPAL	SI	NO	OBSERVACIONES
LEIDY CALDERON	☒	☐	PRESIDENTE
LUYANDER MONTOYA	☒	☐	SUPLENTE
RAUL CACHAY	☒	☐	SECRETARIO
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR			
SIENDO LAS 3 DE LA TARDE SE REUNE EL GRUPO AMBIENTAL CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA ANTERIOR REUNIÓN. SE TIENE ASISTENCIA DEL SECRETARIO RAUL CACHAY POR VIAJE.			
3. TEMAS DE LA REUNIÓN			
EN LA MEDIDA QUE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA LO PERMITEN SE HAN IDO RETIRANDO LOS RESIDUOS DE MADERA QUE YA NO SIRVEN Y SE HAN DONADO A UNA PERSONA DE LA LOCALIDAD QUE TIENE PENSADO REUTILIZARLA PARA FINES PERSONALES EN SU HOGAR. AUN NO SE HA RETIRADO EN TOTALIDAD LOS RESIDUOS PERO SE ESPERA PARA FIN DE MES LOGRAR LA META. POR OTRO LADO, SE HA INCREMENTADO LA LIMPIEZA DE LAS VIAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO POR EL PASO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINAS.			
4. NUEVOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN			
ACTIVIDAD / TEMAS TRATADOS	RESPONSABLE	FECHA	
JORNADA DE LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS DE MADERA	LUYANDER MONTOYA	18/09/2018	
PRÓXIMA REUNIÓN FECHA	21/9/2018	HORA	5:00PM
5. LECTURA Y APROBACIÓN PRESIDENTE ACTA			
			
FIRMA PRESIDENTE			
			
FIRMA SECRETARIO			

CONSORCIO MORAM

16 de septiembre de 2020

MAEXCA S.A.S

CERTIFICA

MAEXCA S.A.S identificada con número de NIT: 900.768.578 – 6 **MINA LA RAYA** de Albania Caquetá. **LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN 1270 15 DIC – 2019, Registro minero FLV – 10V.**


Certifica el suministro de material de cantera a la empresa **CIVITARQ S.A.S** identificada con número de NIT 900.283.279 – 6 que ejecuta **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1226924 CUYO OBJETIVO ES "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ.**

En el mes de agosto y septiembre se suministró el siguiente material:

MATERIAL	VIAJES	CANTIDAD
Recebo	5	75m³
Arena	6	90m³
Gravilla	1	15 m³

El anterior a quien interese.


Se expide a los 16 días del mes de septiembre del 2020


MAEXCA S.A.S 17657096
NIT: 900.768.578 – 6

[illegible]

[illegible]

CONSORCIO MORAM

CVITARO		LISTA DE ASISTENCIA				CÓDIGO
						VERSIÓN
						FECHA
CAPACITADOR	☐	INDUCCIÓN	☐	ASISTENCIA	☐	CHARLES
						PAUSE ACTIVA
FECHA: DIA 04 MES 09 AÑO 20						
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÉS - CAQUETÁ						
DICTADA POR: Jedy Calderón - Residente Ambiental						DURACIÓN: 7:00am - 7:30am
TEMA: Evacuación						
OBJETIVO:						
METODOLOGIA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:						
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ASISTENCIA	RESULTADO	
1	Rodolfo Barreto	79609184	Director de Obra			
2	Sofía Sarmiento	1015396338	Residente de Obra			
3	Ricardo Salinas	17689138	Residente SISO			
5	Hernando Moreno	8336406	Operador			
6	Sergio Lopez	1037478878	Operador			
7	Liyander Montoya	84094286	Operador			
8	German Rojas	1115793777	Ayudante			
9	Raul Cachay	1115691228	Oficial			
10	Victor Galán	1127079820	Ayudante			
11	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante			
12	Edwin Suarez	1086299022	Ayudante			
13	Miller Cuenca	17711162	Oficial			
14	David Muñoz	17852928	Ayudante			
15	Jhon-Jairo Montaña	1119904454	Ayudante			
16	Alejandro Vargas	1117522767	Ayudante			
17	Jose Rojas Rojas	1115792612	Ayudante			
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
TOTAL						
						
NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR						

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA			CÓDIGO VERSIÓN 0 FECHA 30/10/17	
CAPACITADOR ☐	INDICADOR ☐	RESUMEN ☐	CHAMAR ☐	PAUSAS ACTIVAS ☐		
FECHA: DÍAS MES 09 AÑO 2020						
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BOLEN DE LOS ANGAQUES - CAQUETA						
DICTADA POR: Jedy Colón - Residente Ambiental				DURACIÓN: 7:05am - 7:25am		
TEMA: Inducción al PGAS						
OBJETIVO:						
METODOLOGIA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:						
No.	NOMBRE	CECULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO	
1	Victor Rojas Jaqui	11801202	Ayudante	Victor Rojas		
2	Ferny Suarez	6800040	Ayudante	Ferny Suarez		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN O RESUMEN					TOTAL	
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR						

CONSORCIO MORAM

CIVITARGO				LISTA DE ASISTENCIA		CODIGO VERSION 5 FECHA 30/10/17
CAPACITACION ☐	REDUCCION ☐	REINTEGRACION ☐	CANCELADO ☐	PAUSAS ACTIVAS ☐		
FECHA: DIA 09 MES 09 AÑO 2020						
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÉES - CAQUETÁ						
DICTADA POR: Lady Calderon - Residente Ambiental				DURACIÓN: 1:00pm - 1:30pm		
TEMA: Contaminación Atmosférica						
OBJETIVO:						
METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:						
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO	
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra	[Firma]		
2	Sofia Samiengo	1015306336	Residente de Obra	[Firma]		
3	Ricardo Salinas	17689138	Residente SISO	[Firma]		
4	Hernando Moreno	8336406	Operador	[Firma]		
5	Sergio Lopez	1037478878	Operador	[Firma]		
6	Liyender Montoya	84094286	Operador	[Firma]		
7	German Rojas	1115783777	Ayudante	[Firma]		
8	Raul Cachay	1115881226	Oficial	[Firma]		
9	Victor Gallon	1127979620	Ayudante	[Firma]		
10	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante	[Firma]		
11	Edwin Suarez	1088298022	Ayudante	[Firma]		
12	Miller Cuervo	17711162	Oficial	[Firma]		
13	David Muñoz	17652929	Ayudante	[Firma]		
14	Alfonso Jaime Martinez	1305704454	Ayudante	[Firma]		
15	Alejandro Vargas	1117522787	Ayudante	[Firma]		
16	Jose Rojas Rojas	1115782612	Ayudante	[Firma]		
17	Victor Rojas		Ayudante	[Firma]		
18	Fancy Suarez	6805040	Ayudante	[Firma]		
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
TOTAL						
[Firma]						
NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR						

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA			CODIGO	
					VERSIÓN	8
					FECHA	2010/01/01
CAPACITADOR ☐	MONITOR ☒	REVISOR ☐	CHURLOS ☐	PRIMAS ACTIVAS ☐		
FECHA: DIA 14 MES 09 AÑO 20						
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAGUÉS - CAQUETÁ						
DICTADA POR: Lady Calderón - Presidente Ambiental					DURACIÓN: 7:30am - 7:30pm	
TEMA: Inducción al Sg-ssr.						
OBJETIVO:						
METODOLOGIA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:						
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO	
1	Luis Miguel Gamboa Cardenas	1115795102	Ayudante	Luis Miguel G.		
2	Arnoldo Ospina Herrera	17705703	Ayudante	ARNOLDO		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
TOTAL						
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR						

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA			CÓDIGO
					VERSIÓN 1
					FECHA 20/03/07
CAPACITADOR ☐	INDUCCIÓN ☐	PERFECCION ☐	OTRAS ☐	PAUSAS ACTIVAS ☐	
FECHA: DIA 16 MES 03 AÑO 20					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÉS - CAQUETÁ					
DICTADA POR: Lady Cárdenas Bogues - Residente Ambiental					
TEMA: Energía Atómica					
OBJETIVO:					
METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra		
2	Ricardo Salinas	17689138	Residente SISO		
3	Hernando Moreno	8336406	Operador		
4	Bergio Lopez	1037478878	Operador		
5	Liyander Montoya	84084286	Operador		
6	German Rojas	1115793777	Ayudante		
7	Victor Gollon	1127079620	Ayudante		
8	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante		
9	Edwin Suarez	1088296022	Ayudante		
10	Arnoldo Ospina	82933083	Ayudante		
11	Juan, Nels Hozado	7976291184	Ayudante		
12	Alejandro Vargas	1117522767	Ayudante		
13	Jose Rojas Rojas	1115792612	Ayudante		
14	Luis Miguel Gamboa Corderas	1115795162	Ayudante		
15	Arnoldo Ospina Herrera	17706793	Ayudante		
16	Fancy Sured	6805040	Ayudante		
TOTAL					
NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA			CÓDIGO VERSIÓN 0 FECHA 30/10/10	
CAPACITACIÓN ☐	SELECCIÓN ☐	REDUCCIÓN ☐	CHARLAS ☐	PAUSAS ACTIVAS ☐		
FECHA: DIA 19 MES 09 AÑO 20						
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAGUÉS - CAQUETÁ						
DICTADA POR: <u>Fredy Callesón Bopao-Residente Ambiental</u> DURACIÓN: 7:00am - 7:20am						
TEMA: <u>Comportamiento - Respeto entre compañeros</u>						
OBJETIVO:						
METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:						
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO	
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra			
2	Ricardo Salinas	17689138	Residente SISO			
3	Hernando Moreno	8336406	Operador			
4	Sergio Lopez	1037478878	Operador			
5	Liyander Montoya	84094208	Operador			
6	German Rojas	1115793777	Asistente			
7	Victor Gallon	1127079520	Asistente			
8	Robinson Rodriguez	17685137	Asistente			
9	Edwin Suarez	1068290322	Asistente			
10	Alfonso Suarez	11111111	Asistente			
11	Alfonso Suarez	11111111	Asistente			
12	Alejandro Vargas	1117522767	Asistente			
13	Jose Rojas Rojas	1115702512	Asistente			
14	Luis Miguel Gamboa Cerdas	1115795102	Asistente			
15	Arnoldo Ospina Herrera	17705703	Asistente			
16	Fredy Soler	6805040	Asistente			
TOTAL						
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR						

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA			CÓDIGO	
					VERSIÓN	2
					FECHA	2010077
CAPACITACIÓN ☐	RENOVACIÓN ☐	REINICIACIÓN ☐	CHUBLAS ☐	PAUSAS ACTIVAS ☐		
FECHA: DIA 23 MES 09 AÑO 20						
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAGUÉS - CAQUETÁ						
DICTADA POR: Jerry Calderón - Residente Ambiental					DURACIÓN: 7:00am - 7:30am	
TEMA: Manejo Vertimientos						
OBJETIVO: METODOLOGIA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:						
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO	
1	Rodolfo Barreto	79909184	Director de Obra			
2	Ricardo Salinas	17689138	Residente SISO			
3	Hernando Moreno	8338406	Operador			
4	Bergio Lopez	1037478878	Operador			
5	Liyender Montoya	84084286	Operador			
6	Germán Rojas	1115793777	Ayudante			
7	Victor Gallon	1127079620	Ayudante			
8	Robinson Rodriguez	17685137	Ayudante			
9	Edwin Suarez	1088298022	Ayudante			
10	Milton Saldana	11114485	Operario			
11	Jhose-Josue Hurtado	1415951454	Operario			
12	Alejandro Vargas	1117522787	Ayudante			
13	Jose Rojas Rojas	1115782612	Ayudante			
14	Luis Miguel Gamboa Cardenas	1115795102	Ayudante			
15	Arnoldo Ospina Herrera	17705703	Ayudante			
16	Fancy Soria	6803040	Ayudante			
TOTAL						
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR						

CONSORCIO MORAM

CIVITARO		LISTA DE ASISTENCIA			CÓDIGO
					VERSIÓN
					FECHA
CAPACITADOR ☐	NEUCCOM ☐	RENDICION ☐	CHARLAS ☒	FIRMAS ASISTENTES ☐	
FECHA: DIA 28 MES 09 AÑO 20					
PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÉS - CAQUETÁ					
DICTADA POR: Lady Calderón - Residente Ambiental DURACIÓN: 7:00am - 7:20am					
TEMA: Inducción al PAS					
OBJETIVO:					
METODOLOGIA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:					
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	RESULTADO
1	Albeiro belancourt	1116919253	Asistente	Jose Albeiro Belancourt	
2	Robinson Gamboa	17684264	Asistente	ROBINSON GAMBOA	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
TOTAL					
 NOMBRE Y FIRMA DEL CAPACITADOR					

CONSORCIO MORAM

3. PERSONAL EN LA OBRA

CARGO	CANTIDAD
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	1
PERSONAL OPERATIVO	
ALMACENISTA	1
OPERARIOS MAQUINARIA	2
CONTRATISTA	
MAESTRO	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	9
TOTAL, PERSONAL DE OBRA	20

4. PAGO PARAFISCALES

El Contratista ha presentado a la Interventoría los respectivos pagos de parafiscales y salud.

CONSORCIO MORAM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Convenio SEMA e ICBF			
NIT 90033279	4	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S	B - MENOS DE 300 COLTAMIENTOS	ECUAY	CRA 68 d No. 2384	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	2674025	0			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Salud	Pago	Clase	Planilla	Planilla	Libre	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2020-08	2020-08	25452873	141037335	1	2020/09/17	2020/09/17	BANCOLOMBIA	0	0	\$2,187,190	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Apellido	Nombre	Clase	Planilla	Planilla	Libre	Pago	Banco	Días Mora	Valor
Remuneración: \$5,500,000 (19 Afiliados)											
Centro de Trabajo: MUNICIPIO DE ANGELOUS (4 Afiliados)		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000	
Ciudad: BOGOTÁ (4 Afiliados)		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000	
1	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
2	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
3	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
4	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
Centro de Trabajo: PSE (4 Afiliados)		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000	
Ciudad: BOGOTÁ (4 Afiliados)		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000	
5	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
6	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
Centro de Trabajo: GARASITA (4 Afiliados)		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000	
Ciudad: BOGOTÁ (4 Afiliados)		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000	
7	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
Centro de Trabajo: OFICINA (4 Afiliados)		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000	
Ciudad: BOGOTÁ (4 Afiliados)		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000	
8	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
9	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
10	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
11	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
12	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
13	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
14	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
15	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
16	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
17	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
18	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
19	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
Centro de Trabajo: TURBO (4 Afiliados)		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000	
Ciudad: BOGOTÁ (4 Afiliados)		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000	
20	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
21	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
22	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
23	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
24	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
25	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
26	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
27	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
28	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
29	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
30	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
Total Afiliados: (19)		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000		\$2,145,000		\$11,000,000	

Página 1 de 2

2020/09/12 09:05 AM

Página 1 de 2

2020/09/12 09:05 AM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	4	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Convenio SEMA e ICBF	
NIT 90033279	4	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S	B - MENOS DE 300 COLTAMIENTOS	ECUAY	CRA 68 d No. 2384	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	2674025	0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago					
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Libre	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-08	2020-08	25452873	141037335	1	2020/09/17	2020/09/17	BANCOLOMBIA	0	\$104,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO				PENSION				SALUD			
No.	Identificación	Apellido	Nombre	Clase	Planilla	Planilla	Libre	Pago	Banco	Días Mora	Valor
Remuneración: \$5,500,000 (2 Afiliados)											
Centro de Trabajo: MUNICIPIO DE ANGELOUS (2 Afiliados)											
Ciudad: BOGOTÁ (2 Afiliados)											
1	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
2	10000000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
Total Afiliados: (2)											

Página 1 de 2

2020/09/12 09:05 AM

CONSORCIO MORAM



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1075259507
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	LEIDY JULIETH CALDERON BAQUERO		
CUIDADMUNICIPIO:	FLORENCIA DEPARTAMENTO:		CAQUETA
DIRECCIÓN:	PORTAL DEL MIRADOR CASA 7 TELÉFONO:		4356000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de saneamiento
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	7764125052		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO: 2020
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/09/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	738166494

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224806	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 153.600
SUBTOTAL:				1	\$ 153.600
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS		1	\$ 120.000
SUBTOTAL:				1	\$ 120.000
TOTAL PAGADO:					\$ 273.600

CONSORCIO MORAM



RAZON SOCIAL :	RICARDO SALINAS SANCHEZ
IDENTIFICACION:	CC-17589138
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-09-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-09-09
FECHA DE PAGO:	2020-09-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2020-08
PERIODO SALUD:	2020-08
NUMERO PLANILLA:	8609175729
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8680753004
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
SP8027	800190344	NUOVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.008.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 125.000
20001	800234000	PORVENIR	1	\$ 1.008.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 960.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1085.000	\$ 1085.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 09/10/2020

CONSORCIO MORAM



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 18774989
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-09-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURAS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900283279	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	BELEN DE LOS ANDAQUIES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	LYLTRAMITESYSERV ICIOS@OUTLOOK.CO M	TELÉFONO	3209784111
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	ROA	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ALEXANDER	CORTES

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 08	Año: 2020	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		18774989

CONSORCIO MORAM

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO															Salario	
Nombres															Salario Básico	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	NOMAS ROJAS GERMAN DAVID							\$877.803	
CG-1115793777	99	NO	NO	NO	18	94	Salario									
NOVEDADES																
Identificación	I Fecha Ing	R Fecha Ret	T Fecha DA	T Fecha DA	T Fecha DA	T Fecha DA	T Fecha DA	T Fecha DA	T Fecha DA	T Fecha DA	T Fecha DA	T Fecha DA	T Fecha DA	T Fecha DA	T Fecha DA	T Fecha DA
- 1115793777	2020-08-19															0
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES																
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substenci	Vir no ret					
- 1115793777	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					
SISTEMA GENERAL DE SALUD																
Identificación	EPS	Días IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	IBC Co Riesgos	C6 d CT	Tarifa	Cot Obl			
1115793777	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$175.561	1	0.0696000	\$12.300		
APORTES PARAFISCALES																
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu			
1115793777	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0			
TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 08																
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA																
LISTRADO	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR FONDOS PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR					
NAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0					

CONSORCIO MORAM



RAZON SOCIAL:	GERMAN DAVID ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-1115793777
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	Independiente
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-09-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-09-17
FECHA DE PAGO:	2020-09-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-08
PERIODO SALUD:	2020-08
NUMERO PLANILLA:	18774815
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18774815
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESAG02	90981128	ESSC ARMYT SALUD	1	\$ 175.961	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000	\$ 20.000
200201	90923408	FOROENAR	1	\$ 175.961	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.100	\$ 28.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.100	\$ 48.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 20/10/2020

CONSORCIO MORAM



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 18764843
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-09-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	GERMAN DAVID ROJAS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1115793777	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 446	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	BELEN DE LOS ANDAQUES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	LYLTRAMITESYSERVICIOS@OUTLOOK.CO	TELÉFONO	3142811272
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 08	Año: 2020	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		\$2.604.150		18764843

Página 1 2020-09-10 14:50:36 ASOPAGOS SA -

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO													Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres					Salario Básico
CC-1127079620	01	No	No	No	18	94	Fijo	BETANCUR GALLON VICTOR ELIAS					\$877.803
CC-1115691226	01	No	No	No	18	94	Fijo	CACHAY TARACHE PAUL					\$877.803
CC-17711162	01	No	No	No	18	94	Fijo	CUENCA MANRIQUE MILLER					\$877.803
CC-1115791454	01	No	No	No	18	94	Fijo	HURTADO ROJAS JOHN JAIRO					\$877.803
CC-1115790955	01	No	No	No	18	94	Fijo	MOSQUERA ERMINSON					\$877.803
CC-17652929	01	No	No	No	18	94	Fijo	MUÑOZ CUELLAR DAVID					\$877.803
CC-17685137	01	No	No	No	18	94	Fijo	RODRIGUEZ ORTIZ ROBINSON					\$877.803
CC-1115792612	01	No	No	No	18	94	Fijo	ROJAS ROJAS JOSE DANIEL					\$877.803
CC-1088298022	01	No	No	No	19	94	Fijo	SUAREZ ARRIGUI EDWIN					\$877.803
CC-1117522767	01	No	No	No	19	94	Fijo	VARGAS SCARPETA ALEJANDRO					\$877.803

NOVEDADES																	
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D	T A	T V	Fecha Nov	V V	Fecha S L	Fecha S L	I G	Fecha Ige	L M	Fecha Lma	V A	Fecha Vac
CC - 1127079620	X	2020-08-21															
CC - 1115691226	X	2020-08-21															
CC - 17711162	X	2020-08-21															
CC - 1115791454	X	2020-08-21	X	2020-08-27													
CC - 1115790955	X	2020-08-25	X	2020-08-30													
CC - 17652929	X	2020-08-21															
CC - 17685137	X	2020-08-21															
CC - 1115792612	X	2020-08-25															
CC - 1088298022	X	2020-08-21															
CC - 1117522767	X	2020-08-21															

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vir no ret
CC - 1127079620	PORVENIR	10	\$292.601	0.1600000	\$46.900	\$0	\$0	\$46.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1115691226	PORVENIR	10	\$292.601	0.1600000	\$46.900	\$0	\$0	\$46.900	\$0	\$0	\$0
CC - 17711162	PORVENIR	10	\$292.601	0.1600000	\$46.900	\$0	\$0	\$46.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1115791454	PROTECCION	7	\$204.821	0.1600000	\$32.800	\$0	\$0	\$32.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1115790955	PORVENIR	6	\$175.561	0.1600000	\$28.100	\$0	\$0	\$28.100	\$0	\$0	\$0

Página 2 2020-09-10 14:50:36 ASOPAGOS SA -

CONSORCIO MORAM

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES												
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vir no ret	
CC - 17652929	FORVENIR	10	\$292.601	0.1600000	\$46.900	\$0	\$0	\$46.900	\$0	\$0	\$0	
CC - 17685137	FORVENIR	10	\$292.601	0.1600000	\$46.900	\$0	\$0	\$46.900	\$0	\$0	\$0	
CC - 1115792612	FORVENIR	6	\$175.561	0.1600000	\$28.100	\$0	\$0	\$28.100	\$0	\$0	\$0	
CC - 1088298022	FORVENIR	10	\$292.601	0.1600000	\$46.900	\$0	\$0	\$46.900	\$0	\$0	\$0	
CC - 1117522767	FORVENIR	10	\$292.601	0.1600000	\$46.900	\$0	\$0	\$46.900	\$0	\$0	\$0	

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1127079620	NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$292.601	1	0.0696000	\$20.400
CC - 1115691226	MEDIMAS EPS	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$292.601	1	0.0696000	\$20.400
CC - 17711162	MEDIMAS EPS	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$292.601	1	0.0696000	\$20.400
CC - 1115791454	ESSC ASMET SALUD	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$204.821	1	0.0696000	\$14.300
CC - 1115790955	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$175.561	0.0400000	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$175.561	1	0.0696000	\$12.300
CC - 17652929	MEDIMAS EPS	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$292.601	1	0.0696000	\$20.400
CC - 17685137	ESSC ASMET SALUD	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$292.601	1	0.0696000	\$20.400
CC - 1115792612	ESSC ASMET SALUD	6	\$175.561	0.0400000	\$7.100	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$175.561	1	0.0696000	\$12.300
CC - 1088298022	NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$292.601	1	0.0696000	\$20.400
CC - 1117522767	ESSC ASMET SALUD	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$292.601	1	0.0696000	\$20.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1127079620	COMPACA	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1115691226	COMPACA	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-17711162	COMPACA	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1115791454	COMPACA	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1115790955	COMPACA	6	\$175.561	0.0400000	\$7.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

Página 3 2020-09-10 14:50:36 ASOPAGOS SA -

Página 3 2020-09-10 14:50:36 ASOPAGOS SA -

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-17652929	COMPACA	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-17685137	COMPACA	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1115792612	COMPACA	6	\$175.561	0.0400000	\$7.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1088298022	COMPACA	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1117522767	COMPACA	10	\$292.601	0.0400000	\$11.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$32.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$32.800
PORVENIR	9	\$384.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$384.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESO LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES S UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS	3	\$35.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$35.400	0	\$0	\$0	\$35.400	\$0	0	\$0	\$0	\$35.400	\$0	\$0	\$35.400
NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$30.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$30.700	0	\$0	\$0	\$30.700	\$0	0	\$0	\$0	\$30.700	\$0	\$0	\$30.700
ESSC ASMET SALUD	4	\$38.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$38.900	0	\$0	\$0	\$38.900	\$0	0	\$0	\$0	\$38.900	\$0	\$0	\$38.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	10	\$181.700	0	\$0	\$0	\$181.700	0	\$0	\$181.700	0	\$0	\$0	\$181.700

Página 4 2020-09-10 14:59:36 ASOPAGOS SA -

Página 4 2020-09-10 14:50:36 ASOPAGOS SA -

CONSORCIO MORAM

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	10	N/A	\$105.000	0	\$0	\$105.000
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$105.000
PENSIONES	2	\$417.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$181.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$105.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$809.000

Página 5 2020-09-10 14:50:38 ASOPAGOS SA -

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

A la fecha de este informe se han identificado las siguientes actividades de obras No previstas.

NP01- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TANQUE DE RESERVA AGUA POTABLE Y RCI (incluye tapa de fondo, muros, tapa superior y escalera de acceso)

NP02- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" C-900 PARA RED RCI DE TANQUE DE RESERVA A EDIFICIO. Todo costo

NP03- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE C-900 A TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO DE 4". Todo costo.

NP04- Suministro e instalación de codo de 4" c-900. Todo costo.

NP05- LAVAMANOS DE COLGAR PARA DISCAPACITADOS LINEA AQUAJET Tipo Corona o similar. (Incluye accesorios de conexión e instalación)

NP06- GOTERO DESCOLGADO DE 3/4" (Incluye suministro y construcción)

CONSORCIO MORAM

NP07- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJIA PREFABRICADAS EN CONCRETO L=0,62 A=0,18 E= 0,05-0,07 CMS

NP08- POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 3.000 psi, 0.9 x 0.70 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, enchape en cerámica 30X 30 cm y win de aluminio)

NP09- TAPA PARA TANQUE EN LÁMINA DE ALFAJOR 3mm. Dimensiones: 1,15x0, 95 m. Marco y contramarco en ángulo de hierro 1 1/2"X3/16", aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8". Portacandado, bisagras. Anticorrosivo y esmalte. Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.

NP10- TAPA PARA POZO EYECTOR. Dimensión: 2,70x 0,70. Marco y contramarco en ángulo 1 1/2" X 3/16" y tapa reforzada en platina de 1 1/2" x 3/16".

NP11- ESCALERA TIPO GATO EN TUBO DE 2.5 MM DE ESPESOR POR 1 1/2". Suministro e Instalación a todo costo.

NP12- CONTENEDOR DE RAICES FUNDIDO EN SITU 0,70x0, 70m. (Incluye suministro y construcción, filtro en gravilla y tierra negra)

NP13- ENCHAPE DE ESCALERAS EN PISO TERRAZO TEXTURA PIMIENTA 40X40 DE ALFA O SIMILAR

6. ALMACEN

A la fecha de cierre del presente informe, se cuenta con los siguientes materiales en obra

	
Cemento.	Agregados (arena, triturado, recebo).

CONSORCIO MORAM



7. COPIA DE BITACORA

En este mes de ejecución objeto del informe, se encuentran reportes de todas las actividades realizadas en obra y eventos pertinentes a la obra.

CONSORCIO MORAM

103

1-9-2020 hora de inicio 7:00am

Maestro Objeto: Realizar las Obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de las Andaguías - Cauca

Actividades: el contratista continúa con las siguientes:

Capítulo 3 Cimentación Item 3.1 Refuerzo Cimentación Estructura

Item 3.1.2 Vigas de Cimentación concreto 3000 psi

Se inicia con el vaciado del concreto de 3000 psi para las vigas de cimentación y las sobrecimentas de las ceras # 2 al 4 entre B y C y a su vez se les aplica vibro al concreto

Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 ambiental, 1 LMO, 3 operadores de maquinaria, 1 maestro, 2 oficiales, 7 ayudantes

Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 minicargador, 1 volquete, 1 tiempo, 1 rana, 1 vibro concreto, 1 carguro y herramienta menor,

Aspecto ambiental: se cumple

Aspecto Social: se cumple

Aspecto Industria

PAPSD: se cumple con los protocolos de bioseguridad

Tiempo: se presentaron lluvias durante el día 8:40am - 9:30am y de 11:00am a 2:00 pm Nublado durante el día

Observaciones: se tomaron cilindros del concreto para el laboratorio se terminan labores a las 5:00pm

Residente Obra

Director Obra

2-9-2020 hora de inicio

Miércoles Objeto: Realizar las Obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de las Andaguías - Cauca

Actividades: el contratista avanza con las siguientes: Capítulo 2

Obras civiles Item 2.1 Excavaciones y Rellenos Item 2.1.3 Relleno

Compactado; se avanza con las rellenas con material de río

y a su vez se extiende y se compacta con carguro y rana en las ceras # 1 al 4 entre B y C; Capítulo 4 Tanque de Almacenamiento

Item 4.1.2.4 Acero de refuerzo; se sigue con el armado y anclaje del acero de refuerzo para el Tanque para las del piso y muros

Capítulo 6 Estructura Item 6.1 Estructura de concreto reforzado

Item 6.1.1 Columnas en concreto de 3500 psi Item 6.1.6 Acero

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

104

de refuerzo; se continua con el armado y anclaje del acero de refuerzo para las columnas del eje # 9 F; Capítulo 8 Instalaciones Eléctricas Item 8.6 Sistema de Puerto a Tierra y apantallamiento se continua con la instalación del cable # 2 desnudo para la puesta a tierra en los ejes # 3 y 4 entre B y E

Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 ambientador, 3 operadores de maquinaria, 1 maestro, 2 oficiales, 6 ayudantes
Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 mini cargador, 1 volquete, 1 bomba para concreto, 1 rano, 1 trompo, 1 carguro

Aspecto ambiental: se cumple

Aspecto social: se cumple

Aspecto Industrial: se cumple

PAPSO: se cumple con los protocolos de bioseguridad

Tiempo: Soleado y seco durante la jornada laboral

Observaciones: Nuevamente se le recuerda al contratista tener Vis los equipos que se utilizan en la obra con un buen mantenimiento

Residente Intermedio

Director Obra

3-9-2020 hora de inicio 7:00am

Jueves Obeto: Realizar la obra de construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andes - Cagüeta

Actividades: el contratista continua con las siguientes

Capítulo 2 Obras Civiles Item Excavaciones y Rellenos Item

2.1.3 Relleno Compactado; se sigue con la extendida y compactado del material de relleno de río con rano y carguro en los

ejes # 1 al 4 entre B y E; Capítulo 4 Tanque de Almacenamiento

Item 4.1.2.4 Acero de refuerzo; se continua con el armado y anclaje del acero de refuerzo para el Tanque de muros y placa

Capítulo 7 Instalaciones Hidrosanitarias Item 7.1.07 Obras Civiles

Item 7.1.07.06 Cajas de Inspección de 0.60x0.60; se hacen 3

cajas de inspección 2 aguas residuales y 1 aguas lluvias en la drilla


en los ejes # 3 y 4 entre E y F Item 7.1.09.02 Tubería de PVC 3"

se instala Tubería PVC 3" de Salida de Cuarto de

maquinas a concreto entre los ejes # 1 al 4 en el eje B

Escaneado con CamScanner


CONSORCIO MORAM




CONSORCIO MORAM

106

Tiempo: soleado y seco durante la jornada laboral
Observaciones: ① se le solicita al contratista realizar una inspección general a la obra, ② se realiza el laboratorio de densidad de las áreas que se va a vaciar el concreto de la placa de contrapiso. ③ se termina labores a las 7:00 pm


Residente Interventor


Director Obra

5-9-2020 hora de inicio 7:00 am

Sábado Objeto: Realizar la obra de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andagües - Cagueta

Actividades: el contratista avanza con las siguientes: Capitulo 2.1 Excavaciones y Rellenos ítem 2.1.3 Relleno compactado se continua con la extendida del material de relleno y asiente se compacta con canguro y Rana para darle mas firmeza a la tierra. Capítulo 3 Cimentación ítem 3.1 Refuerzo Cimentación Estructura. ítem 3.1.4 placa de contrapiso < 10 cm

se inicia con el primer constructivo con la instalación del polietileno doble como aislamiento ítem 3.1.7 Malla electrosoldada se realiza la instalación de malla y se amarra al otro de las cimentas y luego se panela para luego continuar con el vaciado del concreto de 3000 psi en las grades 1 al 4 entre B.

Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 asistente, 3 operadores de maquinaria, 1 maestro, 2 oficiales, 7 ayudantes, 1 chofer, 1 minicargador, 1 volquete, 1 vibro para concreto, 1 rana, 1 canguro, herramienta menor

Aspecto ambiental: se cumple


Aspecto Industrial: se cumple

Aspecto Social: se cumple

PAPSO: se cumple con los protocolos

Tiempo: seco y soleado durante la jornada laboral

Observaciones: se termina labores a las 2:00 pm


Residente Interventor


Director Obra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

107


6-9-2020 hora de Inicio


Domingo: Objeto: Realizar la Obra de Construcción de la Sede Judicial de Belén de las Andagües - Cagüeta.

Actividades: el contratista sigue con las siguientes.

Capítulo 7 Instalaciones Hidrosanitarias Item 7.1; se realiza la instalación de la grama sanitaria en el área de las baños de hombres, mujeres en el eje #2 al 4 entre CyG

Personal: 1 director de obra, 1 oficial y ayudante


Residente Interventor


Director de Obra

7-9-2020 hora de Inicio

Lunes Objeto: Realizar la Obra de Construcción de la Sede Judicial de Belén de las Andagües - Cagüeta

Actividades: el contratista avanza con las siguientes: Capítulo 2 Obras Civiles Item 2.1.5 Rellenos compactados; se avanza con el proceso de extrusión y compactación del material de relleno

Capítulo 3 Cementación Item 3.1 Refuerzo Cementación Estructura Item 3.1.4 placa de contrapiso en concreto $\geq 10\text{cm}$ en 3000psi

Item 3.1.2 malla electrosoldada; se continúa con el proceso de instalación del polietileno negro doble como aislante e impermeabilizante contra rellenos y asuvez se instala la malla electrosoldada y se da el inicio del vaciado del concreto de la placa en las ejes #3 y 4 entre CyG; Capítulo 7 Instalaciones Hidrosanitarias; se continúa con el armado de la grama sanitaria

Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 ambiental, 1 SISO, 3 operadores de maquinaria, 1 maestro, 2 oficiales y 7 ayudantes

Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 mini cargador, 1 volqueta, 1 vibrador de concreto, 1 cargador, 1 rano, herramienta menor

Aspecto ambiental: se cumple

Aspecto social: se cumple

Aspecto Industrial: se cumple

PAPSO: se cumple con los protocolos de bioseguridad

Tiempo: seco y sobado durante la jornada laboral

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

108

Observaciones: ① Se le recomienda al contratista realizar un uso general y una organización de materiales ② Se realizó la prueba de estanqueidad ③ Se tomaron cilindros para el laboratorio; se termino labores a las 7:00pm

Residente de Intervención

Director Obra

8-9-2020 hora de inicio 7:00am

Martes Objeto: Realizar la Obra de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andes - Caguita

Actividades: El contratista avanza con las siguientes

Capítulo 2 Obras civiles ítem 2.1.5 Rellenos compactados

se extiende y compacta el material de relleno procedente de río

con sang; Capítulo 3 Cimentación ítem 3.1 Fuerzo Cimentación

estructura ítem 3.1.4 Placa de contrapiso > 10cm 300psi

ítem 3.1.7 Malla electrosoldada; se inicia con la instalación

del polietileno doble como aislamiento y asuvez se instala

malla electrosoldada y también se poneleca y luego se

procede al vaciado del concreto en las grillas 2 y 3 entre E y G

Capítulo 6 Estructura ítem 6.1 Estructura de Concreto reforzado

ítem 6.1.1 Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto 3.500psi

se inicia con el replanteo de columnas y el alambreado para luego

realizar la instalación de la formateo metálica; Capítulo 8

Instalaciones Eléctricas ítem 8.8 Acometida Media Tensión

y Canalización ítem 8.8.1 Banco de 2Ø4" PVC-TDP

se realiza la instalación de la Tubería de 4" PVC eléctrico

del Tablero general al Poste en 2 Tubos

Personal: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 ambienta

1 siso, 3 operadores de maquinaria 1 maestro 2 oficiales 7 ayudantes

Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 minicargador, 1 volquete,

1 vibro para concreto, 1 Trompo, 1 trazo, 1 sangui, herramientas manuales

Aspecto ambiental: se cumple

Aspecto Social: se cumple

Aspecto Industrial: se cumple

PAPSO: se cumple con los protocolos de bioseguridad

Tiempo: seco y soleado durante la jornada laboral

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

109

Observaciones: D Se le recomienda al contratista, tener las equipos necesarios para la fundición de las columnas como: Visto en buen estado, Formolito en buen estado, que el personal cuente con los elementos de protección personal para trabajos en altura como: cintas, llingas, línea de vida etc; D También se le recomienda hacer un caso general de la obra; Se termino labores alas 7:00pm
Nota: Se tomaron las cilindros para el laboratorio de la placa de compresión del gr# 2 y 3 entre E y B

Residente Intendente

9-9-2020 hora de inicio 7:00am

Miércoles Objeto: Realizar la obra de construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andes - Cauca.

Actividades: el contratista continúa con las siguientes:
Capítulo 4 Tanque de Almacenamiento de Agua Item 4.1.24 acero de refuerzo; se avanza con el armado y amarre del acero de refuerzo del Tanque de las parrillas del piso y la de las muros; Capítulo 6 Estructura Item 6.1 Estructura de concreto reforzado Item 6.1.1 columnas cuadradas y rectangulares en concreto de 3500 psi Item 6.1.6 acero de refuerzo; Se continúa con el armado y amarre del acero de refuerzo para las columnas de las gr# 9F el #5A-D-F; se da inicio con la instalación de la formolito metálica para el vaciado del concreto de las columnas del gr# 11D y #11H

Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 ambientalista, 1 SISO, 1 maestro, 3 operadores de maquinaria, 1 oficial, 7 ayudantes

Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 minicargador, 1 volquete, 1 tubo concreto, 1 mazo, 1 canchero, 1 rana y herramienta menor.

Aspecto ambiental: se cumple

Aspecto Social: se cumple

Aspecto Industrial: se cumple

PAPSO se cumple con los protocolos de bioseguridad


Tiempo: se presentaron lluvias en las horas de la mañana y en la Tarde 11:23am a 11:32am y de 3:15pm a 3:30pm

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

110

Observaciones: ① Llegó trujes de bloque estructural 4000 u
ala obra; se termino labore alas 5:00 pm


Residente Interventor


Director Obra

10-9-2020 hora de inicio 7:00am

Jueves Objeto: Realizar la Obra de Construcción de la Sede Judicial
de Belén de los Andes - Cagueta

Actividades: el contratista sigue con las siguientes: Capítulo 4
Tanque de Almacenamiento de agua Item 4.1.2.4 Acero de refuerzo
se continua con el armado y guante del acero de refuerzo del Tanque
Capítulo 6 Estructura Item 6.1 estructura de concreto reforzado
Item 6.1.1 Columnas Cuadradas y/o rectangulares en concreto 3500 psi
Item 6.1.6 Acero de refuerzo se sigue con el armado y guante
del acero de refuerzo de las columnas de las grs # G A D y F
y el gr # G A D E y el gr # G F

Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 albañil
1 sro, 1 marroto, 3 operadores de maquinaria, 1 oficial capataz

Maquinaria Equipo: 1 retro, 1 minicargador, 1 volquete, 1
trámpe, 1 vibro para concreto, 1 rana, 1 carguro, herramienta mano

Aspecto ambiental: se cumple


Aspecto social: se cumple


Aspecto Industrial: se cumple

PAPSO: se cumple con los protocolos

Tiempo: seco y solado durante la jornada laboral

Observaciones: se le solicita al contratista tener en obra
mas unidades de Formaleta metálica de tal forma que se
pueda implementar mas frentes de Trabajo, se termino labro 5:00 pm


Residente Interventor


Director Obra

11-9-2020 hora de inicio 7:00am

Viernes Objeto: Realizar la Obra de Construcción de la Sede Judicial
de Belén de los Andes - Cagueta

Actividades: el contratista continua con las siguientes.
Capítulo 4 Tanque de almacenamiento de agua Item 4.1.2.4

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

111

Acero de refuerzo 60.000 psi; se continua con el armado y amate del acero de refuerzo del Tanque en el piso y en las muras y tambien se realiza varillaje concreto de limpieza en la cara del agua potable; Capitulo 6 Estructura Item 6.1 Estructura de concreto reforzado Item 6.1.1 Columnas cuadradas y/o rectangulares Item 6.1.6 Acero de refuerzo; se continua con el armado y amate del acero de refuerzo de las columnas de las grs. 6DF y 8DF.

Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 ambientalista, 1 sirviente, 1 maestro, 3 operadores de maquinaria, 1 oficial, 6 ayudantes.

Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 minicargador, 1 volquete, 1 trompo, 1 rastra, 1 carguro, 1 vibro para concreto y herramienta nueva.

Aspecto ambiental: se cumple.

Aspecto Social: se cumple.

Aspecto Industrial: se cumple.

PAISO: se cumple con los protocolos.

Tiempo: se presentaron lluvias de 11.17 am a 12:30 pm.

observaciones: se termino labours a las 6:00 pm.

Residente Interventor

Director Obra

12-9-2020 hora de inicio 7:00 am

Sabado Objeto: Realizar la obra de Construcción de la Sede Judicial de Belon de los Andes - Caguetá

Actividades: el contratista sigue con las siguientes

Capitulo 4. Tanque de Almacenamiento de agua Item 4.1.2.4

Acero de refuerzo 60.000 psi; se sigue con el armado y el amate del acero de refuerzo del piso y muras; Capitulo 6 Estructura Item 6.1 Estructura de concreto reforzado Item 6.1.1 columnas cuadradas y/o rectangulares se avanza con el armado y amate del acero de refuerzo de las columnas de las grs. 7DF y 9D.

personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 ambientalista, 1 sirviente, 1 maestro, 3 operadores de maquinaria, 1 oficial, 6 ayudantes.

Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 minicargador, 1 volquete, 1 trompo, 1 rastra, 1 carguro, 1 vibro concreto y herramienta nueva.


Aspecto ambiental: se cumple.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

112

Aspecto social: se cumple
Aspecto Industrial: se cumple
PPP 50: se cumple con los protocolos
Tiempo: se va y se debe durante la jornada laboral
Observaciones: nuevamente se solicita al contratista realizar
el aseo general de la obra y organizar los materiales que
se encuentran acopiados en ella


Residente Interventor


Director Obra

13-9-2020 HORA DE INICIO: 7:00 AM
Domingo

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL
DE BELEN DE LOS ANDES - CAQUETA

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA AVANZA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
CAPITULO 6. ESTRUCTURA, 6.1 ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO
ITEMS: 6.1.1 COLUMNAS CUADRADAS Y/O RECTANGULARES EN CONCRETO,
SE REALIZA FUNDICIÓN DE COLUMNA H40.

PERSONAL: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES, 1
OPERADOR DE MAQUINARIA, 1 ALMACENISTA.

MAQUINARIA: 1 MINICARGADOR, 1 HERRALDORA

TIEMPO: SE PRESENTARON LUNAS DE 8:30 AM - 9:30 AM

OBSERVACIONES: SE REALIZARON LABORES DE ASEO, SE TERMINAN LABORES
A LAS 12:00 PM.


Residente Interventor


Director Obra

14-9-2020 HORA INICIO: 7:00 AM
Lunes

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL
DE BELEN DE LOS ANDES - CAQUETA

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA AVANZA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
CAPITULO 4 TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA ITEMS 4.1.2.4 ACERO DE
BUTERZO 60.000 PSI: SE CONTINUA CON EL ARMADO DE ACERO EN PISO Y
Muros; CAPITULO 6 ESTRUCTURA DE CONCRETO ITEMS 6.1.6 FLECO DE
CONCRETO 60.000 PSI, SE CONTINUA CON EL ARMADO DE ACERO EN
COLUMNAS MODO 2 PLUS E13 Y 9, D3 Y P7.

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 MAESTRO DE OBRA,

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

113

1 DISEÑO, 1 AMBIENTAL, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 3 OPERADORES DE MAQUINARIA, 7 AYUDANTES.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 RETRO, 1 VOLQUETA, 1 MANICABADOR, 1 TRONCO, 1 BANA Y HERRAMIENTA MENOR.

ASPECTO AMBIENTAL: SE CUMPLE

ASPECTO SOCIAL: SE CUMPLE

ASPECTO INDUSTRIAL: SE CUMPLE

PAGO: SE CUMPLE CON LOS PROTOCOLOS.

TIEMPO: SECO Y BOLEADO DURANTE LA JORNADA LABORAL.

OBSERVACIONES: SE REALIZA REPUNTO DE GRUPO CON COMISIÓN DE PROTECCIÓN.

Residente Interventor

Director Obra

15-9-2020 HORA INICIO: 7:00 AM.

MARTES OBJETO: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUEJA.

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA AVANZA CON LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: CAPÍTULO 4 TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA. ÍTEM 4.1.2.4 ACERO DE 60000 PSI: SE CONTINUA

CON LA INSTALACIÓN DE ACERO EN MUROS Y EN PLACA DE FONDO; CAPÍTULO 6: ESTRUCTURA DE CONCRETO ÍTEM:

6.1.6 ACERO DE 60000 PSI; SE CONTINUA CON EL AMARRE DE ACEROS EN COLUMNAS EJE F y D EN MODULO 2.

6.1.1. COLUMNAS CUADRADAS Y/O RECTANGULARES EN CONCRETO, SE REALIZA FORMALETADO DE COLUMNAS EN Ejes D(D-F) y 8(D-F).

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 DISEÑO, 1 AMBIENTAL, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 3 OPERADORES DE MAQUINARIA, 9 AYUDANTES.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 RETRO, 1 VOLQUETA, 1 BOBCAT, 1 MEZCLADORA Y HERRAMIENTA MENOR.

ASPECTO AMBIENTAL: SE CUMPLE.

ASPECTO SOCIAL: SE CUMPLE. SE REALIZA COMENTACIÓN DE 2 TRABAJADORES DE LA REGIÓN.

ASPECTO INDUSTRIAL: SE CUMPLE.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

114


PAGO: SE CUMPLE


TIEMPO: SE PRESENTARON LUVIAS DE 3:30 PM - 5:00 PM

SE AFECTA LA ACTIVIDAD DE COLUMNAS, NO SE REALIZA FUNDICIÓN.

OBSERVACIONES: SE SOLICITA ORDEN Y ASEO EN LA OBRA.

SE TERMINARON LABORES A LAS 5:00 PM


Residente Interventoría


Director Obra

16-9-2020 HORA INICIO: 7:00 AM

MIERCOLES OBJETO: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUES-CAQUEZA

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA EJECUTA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO 4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. ITEMS: 2.1.2.4 ACERO 60.000 PSI: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ACERO EN TANQUE SUBTERRANEO, PLACA DE FONDO Y MUEBOS; CAPITULO 6: ESTRUCTURA DE CONCRETO ITEM 6.1.6 ACERO 60.000 PSI SE CONTINUA CON AMARRE DE ACERO EN COLUMNAS MODULO 2. ITEMS: 6.1.1 COLUMNAS CUADRADAS Y/O RECTANGULARES, SE REALIZA FUNDICIÓN DE COLUMNAS EN EJES D10, F10, D8-F1. SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO.

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 SISO, 1 AMBIENTAL, 1 MAESTRO, 2 OFICIAL, 3 OPERADORES DE MAQUINARIA, 9 AYUDANTES.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 VOLQUETA, 1 RETROEXCAVADORA, 1 BOBCAT, 1 HELICADORA, HERRAMIENTA MENOR, FORMALETA PLATICA 20X40, 20X30.

ASPECTO AMBIENTAL: SELEVA MANEJO A AGUAS TANQUE SUBTERRANEO.


ASPECTO SOCIAL: SE CUMPLE.


ASPECTO INDUSTRIAL: SE REALIZA LABORES DE ASEO EN OBRA.

PAGO: SE CUMPLE

TIEMPO: SECO Y SOLEGADO DURANTE JORNADA LABORAL

OBSERVACIONES: SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE AUSENCIA DEL PERSONAL, SE TERMINAN LABORES A LAS 5:00 PM.


Residente Interventoría


Director Obra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

115

17-9-2020 HORA INICIO: 7:00 AM

JUEVES OMBUD: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDA JUDICIAL DE BAHN DE LOS ANDAQUEL - CASQUETA

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA EJECUTA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO A: TRINQUE ALTALENTAMIENTO DE ACERO TUBOS 4.1.2.4 ACERO 60.000 PSI: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN PUNTA DE OBRAS Y TUBOS; CAPITULO 6: ESTRUCTURA DE CONCRETO TUBO 4.1.1. COLUMNAR CUADRADAS Y/O RECTANGULARES SE DESARROLLAN COLUMNARAS RECTANGULARES DIAMETRO, SE VERIFICA PUNOS Y LA CALIDAD DE LAS MISMAS, SE FORMAN LAS COLUMNARAS EN 600 841, 841; TUBOS 6.1.4 SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACERO EN COLUMNA 6.1.4.1.

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 ASO, 1 AMBIENTAL, 1 OPERADOR DE MAQUINARIA, 1 MAESTRO 2 OFICIALES, 8 AYUDANTES.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 VOLQUETA, 1 RETROCAMION, 1 BOMBEO, 1 MECLADORA, HERRAMIENTA MENOR, FORMALONA METALICA 30x40, 30x50.

ASPECTO AMBIENTAL: SE REALIZA MANEJO DE AGUAS TRUJOS SORDIDOS

ASPECTO SOCIAL: SE CUMPLE.


IMPACTO INDUSTRIAL: SE REALIZA LOGROS DE AGRO.

PASO: SE CUMPLE.

TIEMPO: SECO Y SILENCIO DURANTE JORNADA LABORAL.

OBSERVACIONES: SE REALIZA LA GUARDIA DE LOS ACCIDENTES DE AGUAS AL PERSONAL, SE GUARDAN PROVER EN OBRA LAS CANTILLAS, CANTILLAS Y CANTILLAS PARA ABRIRLO DE NUEVAS AGUAS.

SE TERMINAN LABORES A LAS 5:00 PM.


Residente Interventor


Contrator

18-9-2020 HORA DE INICIO: 7:00 AM

VIERNES OMBUD: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDA JUDICIAL DE BAHN DE LOS ANDAQUEL - CASQUETA

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA AVANZA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO A: TRINQUE ALTALENTAMIENTO, TUBOS 4.1.2.4 ACERO 60.000 PSI, SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

116

EN TANQUE SUBTERRANEO. CAPITULO 6. ESTRUCTURA DE CONCRETO. ITEMS: 6.1.1 COLUMNAS CUADRADAS Y/O RECTANGULARES, SE REALIZA FUNDICIÓN DE COLUMNAS EN EJE D11, H11.

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 SISO, 1 AMBIENTAL, 3 OPERADORES DE MAQUINARIA, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 VOLQUETA, 1 RETROEXCAVADORA, 1 MEZCLADORA, 1 BOCAT, FORMALITA HERRAJA 30X40, 30X30, HERRAJA MEXOR.

ASPECTO AMBIENTAL: MANEJO DE AGUAS EN TANQUE SUBTERRANEO.


ASPECTO SOCIAL: SE CUMPLE.


ASPECTO INSTRUCTIVO: SE REALIZA LABOR DE AGREGADO.

PAGO: SE CUMPLE.

TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO DURANTE LA JORNADA LABORAL.

OBSERVACIONES: SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ALIENACIÓN DEL PERSONAL, ADICIONAL A ESTO SE SOLICITA UTILIZAR FORMALITA DE ZONAS DE MEJORES CONDICIONES. SE TERMINAN TRABAJOS A LAS 5:00 PM.


RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.


DIRECTOR OBRA.

19-9-2020 HORA DE INICIO: 7:00 AM.

SABADO OBJETO: REINICIAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BARRIO DE LOS ANDES - CAQUETA.

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA NUNCA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO 4. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. ITEMS: 4.1.2.1 ACERO DE REFUERZO 6000 PSI, SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN PLACA DE FONDO Y MUROS TANQUE SUBTERRANEO SE INICIA FORMATEO EN TANQUE. CAPITULO 6. ESTRUCTURA DE CONCRETO ITEMS 6.1.2 (30) COLUMNAS CUADRADAS Y/O RECTANGULARES. SE REALIZA DESFORMATEO COLUMNAS Ø8 D11, H11. SE COMIENZA FORMATEO DE COLUMNAS A11, A10, A9.

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 SISO, 1 AMBIENTAL, 3 OPERADORES DE MAQUINARIA, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 VOLQUETA, 1 RETROEXCAVADORA, 1 MEZCLADORA, 1 BOCAT, FORMALITA HERRAJA 30X40, 30X30.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

117

MEJORAMIENTO MENOR.

ASPECTO AMBIENTAL: MANEJO DE AGUAS LUVIAS EN TANQUE SUBTERRANEO.


ASPECTO SOCIAL: SE CUMPLE.

ASPECTO INDUSTRIAL: SE REALIZA LABORES DE ALTO GENERAL.

PAISO: SE CUMPLE.

TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEDAD DURANTE LA JORNADA LABORAL.

OBSERVACIONES: SE LE SEÑALA AL CONTRATISTA INCREMENTAR LA MANO DE OBRA CON EL FIN DE INCREMENTAR CANTIDADES DE TRABAJO, ADICIONAL A ESTO SE REQUIERE LOS CREDITOS DE ALERAS DEL PERSONAL, SE TERMINAN TRABAJOS A LAS 4:00 PM.



Residente de obra.



Director Obra

20-9-2020 HORA DE INICIO.

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE JUDICIAL DE BIEN DE LOS ANDAQUES - CAQUETA.

NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD.


Residente de obra.


Director Obra

21-9-2020 HORA INICIO: 7:00 AM.

LUNES OBJETO: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE JUDICIAL DE BIEN DE LOS ANDAQUES - CAQUETA.

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA AVANZA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

OPRIMO A: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. ITEM 4.1.2.4

ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI, INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO EN PLACA DE FONDO Y MUROS, FORMALETADO DE MUROS.

CAPITULO 6: ESTRUCTURA DE CONCRETO. ITEM 6.1.1 COLUMNAS CUADRADAS Y/O RECTANGULARES. SE CONTINUA CON FORMALETADO DE COLUMNAS DEB P9, E7.

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 SISO, 1 AMBIENTAL, 3 OPERADORES DE MAQUINARIA, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 8 AYUDANTES.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 VOLQUETA, 1 RETROEXCAVADORA, 1 MEZCLADORA, 1 BOLSA, FORMALETA METALICA 30x40, 30x30.

MEJORAMIENTO MENOR.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

110


ASPECTO AMBIENTAL: SE REALIZA MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SE MANTIENE SEÑALADO FRENTE A LA OBRA.


ASPECTO SOCIAL: SE REALIZAN CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN.

ASPECTO INDUSTRIAL Y PAGO: LA OBRA SE ENCUENTRA PERMANENTE SEÑALIZADA. SE REQUIERE HERRAJE ACOPIO DE MATERIALES.

TIEMPO: SECO Y SOLDADO EN LA JORNADA LABORAL.

OBSERVACIONES: SE REQUIERE EL INCREMENTO DEL PERSONAL DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VARIAS MAQUINARIAS, SE SOLICITA EN OBRA EL EQUIPO PARA ARMADO DE VIGAS AEBERS (CANTILLAS, CERRCHAS Y PARALES). SE TERMINAN LABORES A LAS 5:00PM.

 RESIDENTE INTERVENTORIA.

 DIRECTOR OBRA.

22-9-2020 HORA DE INICIO: 7:00 AM.

MARTES OBRA: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETÁ.

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA AVANZA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CAPITULO 4. TRUQUE ANCLAMIENTOS DE ACERO. ITEM 4.1.2.4 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, SE REALIZA INSTALACION DE ACERO 60000 PSI EN PLACA DE FONDO Y MUROS. NP-07. CONCRETO IMPERMEABILIZADO, SE REALIZA FUNDICION DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE PLACA DE FONDO. ITEM 4.1.3 SE REALIZA INSTALACION DE CINTA PVC A UNAURA DE 20 CM DE NIVEL DE PLACA. CAPITULO 6. ESTRUCTURA DE CONCRETO. ITEM 6.1.1 COLUMNAS CUADRADAS Y/O RECTANGULARES. SE REALIZA FUNDICION DE COLUMNAS EN EJES A9, A10, A11, F9, F7.

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 EISO, 1 AMBIENTAL, 2 OPERADORES DE MAQUINARIA, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 VOLQUETA, 1 RETROEXCAVADORA, 1 MECLADORA, 1 BOCAR, FORMALETA HERRAJE 30x40, 30x30, HERRAMIENTAS MENOR.

ASPECTO SOCIO-AMBIENTAL: SE REALIZA MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SE REALIZA SEÑALIZACION ACOPIO OBRA.

ASPECTO INDUSTRIAL Y PAGO: SE REQUIERE HERRAJE EL ACOPIO DE MATERIAL EN OBRA.


TIEMPO: SECO Y SOLDADO EN LA JORNADA LABORAL.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

119

OBSERVACIONES: SE REQUIERE EL INTERES DEL PERSONAL DE OBRA, SE PUEDEN DEJAR EN FUNCIÓN DE COLUMNAS EN MODULO 1, SE SUELA EN OBRA EL EQUIPO PARA VIGAS AERIAS (CANTILAS, CORTAS Y PARALELAS), SE TERMINAN TRABAJOS A LAS 11:30 PM.


RESIDENTE INTERVENIENTE.


Director Obra

23-9-2020 HORA FIN: 8:00 AM.

MEJORES OBRAS: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SEGO JUDICIAL DE BOLEN DE LOS ANDAMIOS - CAPOTA.

ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA AVANZA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CAPITULO 4. TANQUE INTERMEDIO DE AGUA ITEM 4.1.2 A ALCANOS DE 6000 PSI, SE REALIZA INSTALACION DE ALCANOS EN HUBO.

CAPITULO 6. ESTRUCTURA DE CONCRETO. ITEM 6.1.1 COLUMNAS CIRCULARES Y/O RECTANGULARES, SE REALIZA DEL FORMATEO DE COLUMNAS ENES A9, A10, A11, F9, F10.

PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 CEO, 1 AMBIENTAL, 2 OPERADORES DE MAQUINARIA, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 8 AYUDANTES.


MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 VOLQUETA, 1 RETROEXCAVADORA, 1 MECADORA, 1 BORCAT, FORMALISTA METALICA 30x40, 30x20.


herramienta menor.

ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES: SE REALIZA MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SE GUARDA CON DOCUMENTACION AL AL ALCANOS DE LA OBRA.

ASPECTO INDUSTRIAL Y PAPEO: SE BUSCA MEJORAR EL ALCANOS DE MATERIAL EN OBRA, SE REALIZA CAPACITACION AL PERSONAL EN TRABAJO EN ALTURA.

TIEMPO: SE PRESENTARON LUVIAS DE 5:00 AM - 7:30 AM, Y LUVIAS DE 12:00 PM - 12:30 PM, SE LE GUARDA AL CONTRATISTA EL INCREMENTO DEL PERSONAL DE HUBO DE OBRA E REPRESENTAR CUADRIEN EN MODULO 1. IGUALMENTE SE LE SUELA EN OBRA EL EQUIPO PARA VIGAS AERIAS (CANTILAS, CORTAS Y PARALELAS) SE TERMINAN TRABAJOS A LAS 5:00 PM.


RESIDENTE INTERVENIENTE.


Director Obra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

120

24-9-2020 hora de inicio 7:00am

Jueves Objeto: Realizar Obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de las Andaguas - Cauca

Actividades: El contratista, continua con las siguientes:

Capítulo 4 Tanque de Almacenamiento de Agua Item 4.1.2.4 Acero de refuerzo de 60.000 PSI; se sigue con el armado y amarrado del acero de refuerzo para las muros del tanque en el área de reserva de incendios; Capítulo 6 Estructura; Item 6.1 Estructura de Concreto reforzado Item 6.1.1 Columnas Cuadradas y/o Rectangulares de 30cm se sigue con el armado y amarrado del acero de refuerzo para las columnas de las ejes #4/E' #46

Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 ambiental, 1 sirio, 3 operadores de maquinaria, 1 maestro, 2 jóvenes ayudantes

Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 minicargador, 1 volquete, 1 Troc Formoleto metálica de 30x30 y 30x40, herramienta menor


Aspecto socio-ambiental: se realiza el manejo de residuos resultantes de desecho en la obra como el papel del cemento


Aspecto Industrial: se tienen certificados de calidad de materiales

PARSO: se cumple con los protocolos de bioseguridad

Tiempo: se presentaron lluvias en las horas de la madrugada

Observaciones: se le solicita al contratista tener en obra un electricista y 1 plomero; También se le solicita el incremento de personal a la obra, y También mantener los equipos necesarios y en buen estado para no perjudicar el buen avance de esta; se termino labores a las 6:00pm

 Residente de Intervención

 Dir. Obra

28-9-2020 hora de inicio 7:00am

Viernes Objeto: Realizar las Obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de las Andaguas - Cauca

Actividades: el contratista sigue con las siguientes:

Capítulo 4 Tanque de Almacenamiento de Agua Item 4.1.2.4 Acero de refuerzo de 60.000 PSI

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

121

Se continua con el armado y amate del acero de refuerzo para las muros del Tanque en el área del pozo eyector y el Tanque de agua potable; y asuvez se instala la Formaleta en madera para luego continuar con el vaciado del concreto; Capítulo 6 Estructura Item 6.1 Estructura de concreto reforzada Item 6.1.1 Columnas Cuadradas y/o Rectangulares de 3500 psi; se avanza con el armado y amate del acero de refuerzo de las columnas de las ejes #4B #4C #3E #3B.

Personal en obra: 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 ambiental, 1 SSO, 3 Operadores de maquinaria, 1 maestro, oficiales, 7 Ayudante Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 mini cargador, 1 volquete, 1 trampa, 1 vibradora para concreto, Formaleta metálica, herramienta menor.

Aspecto Ambiental: Se realiza el manejo de aguas en el Tanque SSO.

Aspecto Social: Se realizan charlas de seguridad por parte del SSO.

Aspecto Industrial: Se realizan labores de aseo.

PAESO: Se cumple con los protocolos de bioseguridad.

Tiempo: Se va y soleado durante la jornada laboral.

Observaciones: Se requiere el incremento de personal para montar varios frentes de trabajo; se requiere de un electrico y se terminan labores a las 6:00 pm.


Residente Interventoria


Dir. Obra

26-9-2020 hora de inicio 7:00 am

Sabado objeto: Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andes - Caguetá

Actividades: el contratista avanza con las siguientes

Capítulo 4 Tanque de Almacenamiento de Agua Item 4.1.2.4

Acero de refuerzo de 60.000 psi; se avanza con el armado y

amate del acero de refuerzo para las muros en el área del pozo

eyector y agua potable; y asuvez se instala Formaleta en

madera en el área de la red contra incendios para continuar

con el proceso constructivo y el vaciado del concreto; Capítulo

6 Estructura: Item 6.1 Estructura en concreto reforzado

Item 6.1.1 Columna Cuadrada y/o rectangular en concreto de 3500 psi

Item 6.1.6 Acero de refuerzo 60.000 psi; se sigue con el armado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

122

y amarrar del acero de refuerzo para las columnas del módulo y a su vez se instala la formaleta metálica para el vaciado del concreto de las columnas de los Ejes # 4E y # 4B y se realiza el vaciado del concreto para estas columnas.

Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 asistente, 1 siso, 3 operadores de maquinaria, 1 maestro, 2 oficiales, 7 ayudantes.

Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 minicargador, 1 volquete, 1 trompo, 1 carguro, Formaleta metálica y herramienta manual.

Aspecto Social: se realizan charlas al personal que labora en la obra antes de ingresar a sus labores.

Aspecto Industrial: se cumple.

PAPSO: se cumple con los protocolos y se recomienda no bajar la guardia con respecto a los protocolos de bioseguridad.

Tiempo: seco y soleado durante la jornada laboral.

observaciones: se requiere el incremento de personal para la obra con el objeto de abrir varias frentes de trabajo. se termino labores a las 1:00 pm; se tomaron cilindros de las columnas de los Ejes # 4E y # 4B.

Residente Interventor

27-9-2020 hora de inicio

Domingo Objeto: Realizar obras de construcción de la Sede Judicial de Belén de las Andaguas - Cauca.

Actividades: No se realizó ninguna actividad.

Residente Interventor

28-9-2020 hora de inicio 7:00 am

Lunes Objeto: Realizar obras de construcción de la Sede Judicial de Belén de las Andaguas - Cauca.

Actividades: el contratista sigue con las siguientes: Capitulo 4 Tanque de Almacenamiento de agua ítem 4.1.2.4 Acero de refuerzo de 60.000 psi; se sigue con el armado y amarrado del acero de refuerzo de las paredes del Tanque y a su vez se instala la formaleta en madera para continuar con el vaciado del concreto en el área del piso exterior y el techo.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

123

de la red contra incendios; Capítulo 6 Estructura ítem 4.1 Estructura de concreto reforzado ítem 6.1.1 Columna cuadrada y/o rectangular en concreto de 3500 psi; ítem 6.1.6 Acero de refuerzo se sigue con el armado y amate del acero de refuerzo y después se instala la formaleta metálica 30x30 para luego realizar el vaciado del concreto de 3500 psi la del eje #3 G

personal en obra: 1 director de obra, 1 ambiental, 1 SWO, 3 operadores de maquinaria, 1 maestro, 2 oficiales, 8 ayudantes, Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 minicargador, 1 volquete 1 Tronco, 1 sangradora, Formaleta metálica y herramienta aviosa

Aspecto ambiental: se realiza el manejo de residuos de la obra como son el papel y escombros y manejo de aguas del Tanque

Aspecto social: el personal que labora en la obra cuenta con los elementos básicos de seguridad

Aspecto Industrial: se cumple

PHPSO: se cumplen los protocolos de bioseguridad.

Tiempo: seco y soleado durante la jornada laboral

Observaciones: se le solicita al personal que labora en obra realizar un manejo de la madera sobrante en un solo lugar de acopio y organizarla mejor:

Residente Interventora

10/06/11

24-9-2020 hora de inicio 7:00am

Martes Objeto: Realizar obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andes - Caguita.

Actividades: el contratista continúa con las siguientes:

Capítulo 4 Tanque de Almacenamiento de Agua: ítem 4.1.2.4 Acero de refuerzo de 60.000 psi; se avanza con el armado de la formaleta en madera para la muros de este en el área del paro excofer y la red contra incendios y después se realiza la instalación de las niples galvanizadas de 4" entre el tanque de la red contra incendios y el paro excofer y de igual manera las niples galvanizadas de 2 1/2" entre el paro excofer y el Tanque de agua potable; Capítulo 6 Estructura ítem 4.1 Estructura de Concreto reforzado ítem 6.1.1

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

124

Columna Cuadrada y/o rectangular en concreto de 3500 psi
Item 6.1.6. Acero de refuerzo; se continua con el armado y montaje
del acero de refuerzo para las columnas de los ejes #1B, #2B,
#2E, #3E, #3B y asuvez se instala la formaleta metálica
y se procede a realizar el vaciado del concreto de las columnas
de los ejes #2E, #3B, #3E

Personal en obra: 1 director de obra, 1 ambiental, 1 JISO
3 operadores de maquinaria, 1 maestro, 2 Oficiales, 8 ayudantes
Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 minicargador, 1 volquete, 1
Trompo, 1 Trompo, 1 canguro, Formaleta metálica y herramientas para
aspecto ambiental: se cumple


Aspecto social: se cumple


Aspecto Industrial: se cumple

P.A.S.O.: se cumple con los protocolos

Tiempo: se presentaron lluvias en las horas de la mañana
y lluvias fuertes en las horas de la Tarde de 9:15pm a 11:20pm

Observaciones: nuevamente se le entrega al contratista el incremento
de personal para poder Abrir varias Frentes de Trabajo
se Termina labores a las 6:00pm; se Tomanon cilindros (5)


Interventor


Dir. Obra

30-9-2020 hora de inicio 7:00am

Miércoles Objeto: Realizar obras de Construcción de la Sede Judicial
de Bilen de las Andaguías - Caquetá

Actividades: el contratista sigue con las siguientes

Capítulo 4 Tanque de Almacenamiento de Agua Item 4.12.4

Acero de refuerzo de 60.000 psi; se sigue con el armado y
instalación de la Formaleta en madera para las muras del
Tanque en el área del pozo exterior y el agua potable
y asuvez se apuntalan; Capítulo 6 Estructura Item 4.1


Estructura de Concreto reforzado Item 6.1.1 Columna Cuadrada
y/o rectangular en concreto de 3500 psi Item 6.1.6 Acero de
refuerzo; se sigue con el armado y montaje del acero de refuerzo
para las columnas de los ejes #2B, #1B, #4E y asuvez
se le instala la formaleta metálica de 30x70 para


Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MORAM

125

Continuar con el vaciado del concreto de estas; se desmontaron
las columnas que los soportan el concreto el día anterior.
Personal en obra: 1 director de obra, 1 ambiental, 1 SSO, 3 opera-
doras de maquinaria, 1 maestro, 2 oficiales y 8 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: 1 retro, 1 minicargador, 1 volquete, 1 Tronpo,
formalita metálica y herramienta menor.
Respecto ambiental: se cumple
Respecto Social: se cumple
Respecto Industrial: se cumple
PPESO se cumple con los protocolos de bioseguridad
Tiempo: se presentaron lluvias leves de 7:00 am a 7:30 am
y en la Tarde se cayó solado.
Observaciones: se Termina labor a las 6:00 pm


Resident Interventor


Moram

1-10-2020 hora de inicio 7:00 am

CONSORCIO MORAM

8. CORRESPONDENCIA

8.1 Correspondencia recibida y enviada

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-588

Bogotá, Septiembre 01 de 2020

Señores
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS
Atn. Ariel Alexander Roa Cortés
Representante Legal
Carrera 68D No. 25 B-86 Of. 617
Bogotá

Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 224/30-12-2019
CONTRATO DE OBRA No. 214/26-12-2019

INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL BELEN DE LOS
ANDQUIES - CAQUETA

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos remitir los documentos soporte del Corte de Obra No. 2 para ser cargados a la Plataforma del SECOP II, en la Sección 7 ejecución del Contrato y enviar el soporte de cargue a esta Interventoría.

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-595

Bogotá, Septiembre 04 de 2020

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. Dr. SERGIO DUARTE LOBO
Director División Construcción
Ciudad

Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/30-12-2019


INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDES JUDICIALES

Estimados señores:

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Interventoría de la referencia, nos permitimos remitir la siguiente documentación:

- Informes semanales. Periodo 28-Agosto -2020 a 08-Septiembre-2020

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-597

Bogotá, Septiembre 08 de 2020

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. Dr. SERGIO DUARTE LOBO
Director División Construcción
Ciudad

Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/30-12-2019
CONTRATO DE OBRA No. 214/26-12-2019


INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL BELEN DE LOS
ANDAQUIES - CAQUETA

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos remitir la siguiente documentación:

- INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No. 05.
Periodo: 01-Agosto-2020 a 31-Agosto-2020

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-607

Bogotá, Septiembre 11 de 2020

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. Dr. SERGIO DUARTE LOBO
Director División Construcción
Ciudad

Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/30-12-2019


INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDES JUDICIALES

Estimados señores:

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Interventoría de la referencia, nos permitimos remitir la siguiente documentación:

- Informes semanales. Periodo 04-Septiembre -2020 a 10-Septiembre-2020

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-622

Bogotá, Septiembre 14 de 2020

Señores
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS
Atn. Ariel Alexander Roa Cortés
Representante Legal
Carrera 68D No. 25 B-86 Of. 617
Bogotá

Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 224/30-12-2019
CONTRATO DE OBRA No. 214/26-12-2019

INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL BELEN DE LOS
ANDAQUIES - CAQUETA

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos remitir el estado del Contrato de Obra de la referencia a la fecha

Contrato No. 214/26-Diciembre de 2019

Valor actualizado: \$ 3.190.366.118,00

Fecha actual de terminación: 14-Enero-2021

Valor ejecutado a la fecha: \$ 458.079.613,00

Valor por ejecutar: \$ 2.732.286.505,00

Semana No.	Fecha	% Avance	Atraso
23	27-Agosto-2020	10.10	1.33
24	03-Septiembre-2020	13.32	0.02
25	10-Septiembre-2020	14.36	0.63

Tiempo faltante de ejecución: 18 semanas

Inversión semanal por ejecutar: \$ 151.793.694,00

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245


Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

De acuerdo a lo anterior ustedes deben presentar un PLAN DE CONTINGENCIA por medio del cual la ejecución de las obras contractuales se termine dentro del plazo del Contrato.

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

cc. Dr. SERGIO DUARTE L. Coordinador CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-630

Bogotá, Septiembre 14 de 2020

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. Dr. SERGIO DUARTE LOBO
Director División Construcción
Ciudad


Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/30-12-2019
CONTRATO DE OBRA No. 214/26-12-2019

INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL BELEN DE LOS
ANDAQUIES - CAQUETA

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos remitir copia de la Comunicación MORAM-CSJ-224-622 enviada al Contratista de Obra.

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-635

Bogotá, Septiembre 15 de 2020

Señores
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS
Atn. Ariel Alexander Roa Cortés
Representante Legal
Carrera 68D No. 25 B-86 Of. 617
Bogotá

Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 224/30-12-2019
CONTRATO DE OBRA No. 214/26-12-2019

INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL BELEN DE LOS
ANDAQUIES - CAQUETA

Estimados señores:

Por medio de la presente acusamos recibo de su Comunicación BELEN-074-2019 por medio de la cual solicitan suspensión al contrato de Obra de la referencia y al respecto de lo anterior nos permitimos hacer las siguientes consideraciones:

Temas resueltos a la fecha:

- *Plano de diseño de control de iluminación:* Se remitieron planos firmados.
- *Aclarar por parte del diseñador hidráulico el desagüe de red de aguas lluvias ya que no existe pendiente suficiente para evacuar a la vía:* Solucionado en obra.
- *Planos eléctricos firmados para radicación en empresas de servicios públicos, certificador RETIE y RETILAP para trámites respectivos:* El día 02 de septiembre se le hizo llegar al contratista mediante correo electrónico planos digitales firmados para que se realicen los trámites de los servicios públicos.

Temas pendientes a la fecha:

- En cuanto a los faltantes de información con respecto a la solicitud de *Planos de sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica con sus respectivas memorias de cálculo, especificaciones técnicas y diseños hidrosanitarias. (CAPITULO 9. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO REFRIGERANTE VARIABLE).* Se plantea se le haga propuesta a la empresa que suministre los equipos, que ellos realicen el diseño de los aires acondicionados teniendo en cuenta las especificaciones de sus equipos.

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

- *Memorias de cálculo de equipos de bombeo (agua potable, RCI y equipo eyector):* En los temas referentes a las especificaciones técnicas de los equipos de agua potables y de red contraincendios, se puede presentar concepto técnico de parte del hidráulico de su empresa para evaluar una solución viable que permita realizar el proceso de compra de estos equipos, dando a conocer el costo del equipo importado vs el costo del equipo nacional.
- *En cuanto al detalle de la cimentación del muro perimetral,* se le solicitó al Diseñador revisar el tema en donde se plantee otra opción de cimentación para este elemento que no genere sobrecostos proyecto. A la fecha el Diseñador manifiesta que está esperando concepto del estructural.
- *Detalle del filtro bajo la cimentación:* Solo queda pendiente dar solución en los tramos donde queda el muro perimetral, en donde estamos a la espera de concepto del estructural del consultor del proyecto.
- *Planos arquitectónicos de detalles de cielo rasos y planos arquitectónicos de detalles de pisos y acabados:* En cuanto a diseños arquitectónicos, se ha entablado comunicación con el Ing. Alvaro Hernández representante de AHS, empresa consultora del proyecto, a lo cual el día 8 de septiembre de 2020 se recibió planos de cielorrasos, que luego de revisados se evidencia que no cuenta con cuadro de especificaciones que permita determinar el tipo de cielorraso para las diferentes áreas del proyecto, siendo esto necesario para determinar cantidades de obra y de materiales. Se espera respuesta acerca del tema, ya que en comunicación con el ing. Alvaro quedo de revisar y realizar ajuste a los planos con el arquitecto encargado.
- *Especificaciones técnicas solo se cuenta con unas especificaciones incompletas de instalaciones hidrosanitarias,* se le solicito a la entidad dar solución a esta petición.
- *A la fecha, no se han aprobado los precios NO PREVISTOS,* correspondientes al Acta No 01, radicada según comunicado No BELEN-072-2019 del pasado 3 de agosto, situación que ha retrasado la construcción del tanque de reserva, ejecución que estaba prevista entre el 11 de julio y el 17 de agosto, aprobación que afecta el desarrollo normal del contrato y el flujo de ingresos programado para dicho periodo: Se remitieron a la entidad los Apus no previstos NP-01, NP-02, NP03 y NP04 para su aprobación, de los cuales fueron aprobados los NP-02, NP03 y NP04, el NP-01 fue devuelto por la entidad para ajuste en su valor unitario, a la fecha se encuentra en revisión nuevamente por la entidad, igualmente se evidencia que no se ha culminado en obra con la instalación del acero de refuerzo 60.000 psi, actividad predecesora del concreto en mención.

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

Si bien es cierto que existen situaciones que afectan el normal desarrollo de las obras, y que existen pendientes de información necesaria para la iniciación de gestiones de compra de equipos, se puede evidenciar que dentro de la reprogramación presentada y en obra, existen actividades que pueden ser ejecutadas y que no representan ruta crítica dentro del proyecto. Dentro de las actividades a ejecutar se encuentran las siguientes:

Tanque subterráneo: Instalación de acero 60.000 psi, instalación de cinta pvc.

Módulo 1: Instalación de acero (flejes) en columnas rectangulares y/o cuadradas, fundición de columnas, y armados de vigas aéreas, terminación de cajas de inspección de aguas lluvias y aguas negras.

Módulo 2: Fundición de columnas cuadradas y/o rectangulares, armado de vigas aéreas.

Por lo anterior, esta interventoría considera que no es viable la solicitud de suspensión del contrato.

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

cc. Dr. SERGIO DUARTE L. Coordinador CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-636

Bogotá, Septiembre 15 de 2020

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. Dr. SERGIO DUARTE LOBO
Director División Construcción
Ciudad


Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/30-12-2019
CONTRATO DE OBRA No. 214/26-12-2019

INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL BELEN DE LOS
ANDAQUIES - CAQUETA

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos remitir copia de la Comunicación MORAM-CSJ-224-635 enviada al Contratista de Obra.

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM



Belén de los Andaquies (Caquetá) 17 de septiembre de 2020

SEÑORES,
CONSORCIO MORAN
ATEN: YUDI ÁNGELA RENTERÍA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

BELEN - OBRA 40

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 1226924 – CUYO OBJETO ES
REALIZAR LAS OBRA DE COSTRUCCION DE LA DE LA SEDE JUDICIAL DE
BELEN DE LOS ANDAQUIES – CAQUETA.**

**ASUNTO: ENTREGA DE PLANILLA D E SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CONTRATISTA**

Cordial saludo,

Me permito hacer la entrega de la planilla de seguridad social del contratista y de CIVITARQ.

A continuación, relaciono el siguiente documento:

- Planillas de seguridad social del mes de agosto.

PROF. RICARDO SALINAS
RESIDENTE SISO
CIVITARQ S.A.S

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-639

Bogotá, Septiembre 18 de 2020

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. Dr. SERGIO DUARTE LOBO
Director División Construcción
Ciudad

Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/30-12-2019


INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDES JUDICIALES

Estimados señores:

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Interventoría de la referencia, nos permitimos remitir la siguiente documentación:

- Informes semanales. Periodo 11-Septiembre -2020 a 17-Septiembre-2020

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

INTERVENTORÍA CONSORCIO MORAM

Contrato No. N° 224 / 36 DE DICIEMBRE
DE 2019 / CO1.PCCNTR1243218

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA
SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUES-
CAQUETÁ.

MEMORANDO No. 12

Para : CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S
De : CONSORCIO MORAM
Fecha : Septiembre 18 de 2020
Asunto : Respuesta de oficio BELEN-OBRA027

Estimados señores:

De acuerdo a la solicitud del contratista de emplear en obra ladrillo portante prensado de la empresa ARCILLAS ARVA cuyas dimensiones son 25X12X 6 cm, y teniendo en cuenta que en el presupuesto se establece ladrillo portante prensado color terracota 26x12,5x6 cm peso $\approx 2,5$ kg/m, tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior. Se establece que es viable la instalación del material propuesto, siempre y cuando se hagan llegar el respectivo certificado de calidad del material a instalar.

Por lo tanto, se da visto bueno para la continuar con el proceso de suministro del material en obra.

Atentamente,

Arq. YUDI ANGELA RENTERIA.
Residente Interventoría

C/c Archivo



18-09-2020

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-644

Bogotá, Septiembre 21 de 2020

Señores
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS
Atn. Ariel Alexander Roa Cortés
Representante Legal
Carrera 68D No. 25 B-86 Of. 617
Bogotá

Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 224/30-12-2019
CONTRATO DE OBRA No. 214/26-12-2019

INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL BELEN DE LOS
ANDAQUIES - CAQUETA

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos remitir el estado del Contrato de Obra de la referencia a la fecha

Contrato No. 214/26-Diciembre de 2019

Valor actualizado: \$ 3.190.366.118,00

Fecha actual de terminación: 14-Enero-2021

Valor ejecutado a la fecha: \$ 468.899.658,00

Valor por ejecutar: \$ 2.7721.466.460,00

Semana No.	Fecha	% Avance	Atraso
23	27-Agosto-2020	10.10	1.33
24	03-Septiembre-2020	13.32	0.02
25	10-Septiembre-2020	14.36	0.63
26	17-Septiembre-2020	14.70	1.97

Tiempo faltante de ejecución: 17 semanas

Inversión semanal por ejecutar: \$ 160.0869.262,00/semana


Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

De acuerdo a lo anterior ustedes deben presentar un PLAN DE CONTINGENCIA por medio del cual la ejecución de las obras contractuales se termine dentro del plazo del Contrato.

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

cc. Dr. SERGIO DUARTE L. Coordinador CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-649

Bogotá, Septiembre 21 de 2020

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. Dr. SERGIO DUARTE LOBO
Director División Construcción
Ciudad


Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/30-12-2019
CONTRATO DE OBRA No. 214/26-12-2019

INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL BELEN DE LOS
ANDAQUIES - CAQUETA

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos remitir copia de la Comunicación MORAM-CSJ-224-644 enviada al Contratista de Obra en relación con el avance de obra del Contrato de Obra de la referencia.

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM



Belén de los Andaquíes (Caquetá), 21 de septiembre de 2020

**SEÑORES
CONSORCIO MORAM – INTERVENTORIA
BELEN DE LOS ANDAQUÍES**

BELEN – OBRA041

**REFERENCIA: "CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1226924 CUYO
OBJETIVO ES "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE
JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."**


ASUNTO: INFORMACIÓN CONTROL DE MATERIAL Y GRUPO AMBIENTAL

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito anexarle la siguiente información solicitada por ustedes:

- Certificado de suministro de material de cantera hasta el 16 de septiembre del presente año con su respectiva relación. **Ver Anexo 1.**
- Copia de las reuniones de COPASST en relación a temas del grupo ambiental.

Cordialmente


**ING. LEIDY CALDERÓN BAQUERO
RESIDENTE AMBIENTAL
CIVITARQ S.A.S**

Kra 68D No. 25B – 86 Oficina 617
Bogotá – Colombia
ing.rodolfobarreto1977@gmail.com
administracion@civitarq.com

CONSORCIO MORAM



Belén de los Andaquíes (Caquetá), 21 de septiembre de 2020

**SEÑORES
CONSORCIO MORAM – INTERVENTORIA
BELEN DE LOS ANDAQUÍES**

BELEN – OBRA042

**REFERENCIA: "CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1226924 CUYO
OBJETIVO ES "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE
JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."**

**ASUNTO: DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO DE 4000 PSI
IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE DE RESERVA.**

Cordial Saludo:

Por medio del presente, me permito adjuntar el diseño de mezcla de 4000 PSI impermeabilizado para su revisión y aprobación.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

**ING. RÓBALFO BARRETO
DIRECTOR DE OBRA
CIVITARQ S.A.S**

CONSORCIO MORAM



Bogotá D.C., Septiembre 24 de 2020

BELEN-082-2019

Señores.

CONSORIO MORAM

Aten.: DARIO MONTOYA MIER

INTERVENTORIA

Ciudad

Ref.: Contrato de obra No. 1226924 - CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA

Asunto: Respuesta comunicados No MORAM-CSJ-224-622 recibido via correo electrónico el pasado 14 de septiembre y MORAM-CSJ-224-644 recibido via correo electrónico el pasado 21 de septiembre

Respetados Ingeniero

Acuso recibo del comunicado del asunto y al respecto me permito informarle:

- La fecha de terminación no esta acorde con el periodo de suspensión del contrato, la nueva fecha de terminación esta estipulada para el 1 de febrero de 2021, por tanto sus anotaciones del tiempo faltante de ejecución e inversión semanal por ejecutar no corresponden al acta de reinicio del contrato.
- El atraso expresado en su comunicado, consolidándolo para la última semana transcurrida, no puede ser atribuida al contratista, toda vez que en nuestro concepto, los puntos expresados en el comunicado No BELEN-081-2019 han influido en los retrasos presentados.
- El PLAN DE CONTINGENCIA, debe ser suministrado por la entidad contratante, toda vez que son ellos los que no han entregado la información completa después de 8 meses de inicio del contrato, y el mismo deberá incluir que alternativas plantean para resolver la entrega total de la información; desde el punto de vista de la obra, debido a los protocolos de bioseguridad establecidos no se puede contemplar el aumento de personal para mejorar los rendimientos de obra, toda vez que esto podría generar contagios por COVID-19, al presentarse concentración de trabajadores en cada uno de los frentes de trabajo que alterarían el distanciamiento social exigido, según lo estipulado por el Ministerio de Salud en sus diferentes comunicados, llevando a una posible parálisis de obra al presentarse casos de covid en la misma.
- El propósito de nuestra empresa es dar fin a nuestros proyectos cumpliendo con cada uno de los requerimientos que soliciten los diseños y la entidad contratante.

CONSORCIO MORAM



pero es importante que se suministre toda la información para evitar contratiempos y que se permita un buen desarrollo de la obra.

- Por otra parte, el suministro de materiales, se ve afectado, toda vez que la vía de acceso al Caquetá, se encuentra cerrada por continuos derrumbes, impidiendo el ingreso de materiales a la región, situación que incide en el suministro de insumos que impedirán el inicio de actividades en las fechas programadas, materiales que deben ser comprados como mínimo con dos meses de anticipación para contar con ellos dentro de los tiempos programados del contrato, y que en algunos casos por la información faltante no se ha podido iniciar el proceso de compra.
- Por lo anterior, solicitamos el acompañamiento de ustedes como interventoría para que la entidad acelere la entrega de la información faltantes y poder llevar a buenos términos el proyecto en referencia, con la premisa que la situación de pandemia y la falta de información técnica del proyecto seguirá conllevando a la presentación de atrasos, que se reflejarán dramáticamente en las próximas semanas.

Cordialmente,


ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
CC No 79.671.481 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S
CC: consecutivo A_2
Ejemplar: J.R.

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-657

Bogotá, Septiembre 25 de 2020

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. Dr. SERGIO DUARTE LOBO
Director División Construcción
Ciudad

Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/30-12-2019
CONTRATO DE OBRA No. 214/26-12-2019


INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL BELEN DE LOS
ANDAQUIES - CAQUETA

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos dar alcance a nuestra comunicación MORAM-CSJ-224-563 en el cual remitimos para la legalización los siguientes Análisis de precios Unitarios de Obras no previstas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	VR. UNITARIO
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE DE RESERVA AGUA POTABLE Y RCI (INCLUYE TAPA DE FONDO, MUROS, TAPA SUPERIOR Y ESCALERA DE ACCESO	M3	\$ 799.000,00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA C-900 PARA RED RCI DE TANQUE DE RESERVA A EDIFICIO.	ML	\$ 129.940,00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE C-900 A TUBERIA DE ACERO AL CARBONO DE 4". Todo costo"	UN	\$ 627.089,00
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 4" C-900	UN	\$ 599.853,00

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-234-658

Bogotá, Septiembre 25 de 2020

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. Dr. SERGIO DUARTE LOBO
Director División Construcción
Ciudad

Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/30-12-2019


INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDES JUDICIALES

Estimados señores:

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Interventoría de la referencia, nos permitimos remitir la siguiente documentación:

- Informes semanales. Periodo 18-Septiembre -2020 a 24-Septiembre-2020

Atentamente,



CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

Carrera 13 No. 75-20- Ofi. 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

9. COMITES DE OBRAS

Se presenta copia de los comités de obra efectuados en el periodo correspondiente al presente informe.

Hoja 1 de 3		CONSORCIO MORAM	
Fecha		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
D-3	09	2020	
DD	MM	AA	
		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 224/20-Diciembre-2019	
		ACTA DE COMITE TECNICO	
ACTA No. 22		CONTRATO DE OBRA No. N° 214 / 26 DE DICIEMBRE DE 2019 /	
OBJETO DE CONTRATO: Realizar las obras de construcción de la sede judicial de Bolín de los Andesques-Caqueta.			
I. PARTICIPANTES			
ING. RODOLFO BARREJO - DIRECTOR DE OBRA			
ARQ. YUDI RENTERIA - RESIDENTE DE OBRA			
II. OBJETO			
COMITE DE OBRA N. 22			
III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA			
SE HIZO LECTURA DEL ACTA No. 21 PARA REVISIÓN DE COMPROMISOS.			
IV. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGUN ACTA ANTERIOR			
1. PENDIENTES DISEÑOS SOLICITADOS A LA ENTIDAD DE ALUERDO A ONICIO MORAM-CIS-224-435			
2. PENDIENTES ENTREGA DE DISEÑOS HEZCLA 4-000 PSI			
3. PENDIENTE FORMALETA METALICA Y/O PLACACA PARA COLUMNAS			
4. CERTIFICADOS DE ALTURA DE PERSONAL			
V. TEMAS TRATADOS			
1. AVANCE DE OBRA: A LA FECHA SE PRESENTA UN PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO DEL 13.34% (\$ 425.498.360) Y UN PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO DEL 13.32% (\$ 424.498.360), PRESENTANDO UN ATRASO DEL 0.01% PROGRAMADO VS EJECUTADO.			
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ATRASADAS: A LA FECHA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE AMARRE DE ACERO DE VIGAS DE ORIENTACION Y SOBRECIMENTU, FUNDICION DE VIGAS DE ORIENTACION, RELENOS COMPACTADOS 5400, E INSTALACION DE TUBERIA AGUAS LUVISA EN MODULO 1. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ACERO EN TANQUE SUBTERRANEO. SE EVIDENCIA QUE SE PUEDEN EJECUTAR ACTIVIDADES DE FUNDICION DE COLUMNAS EN CONCRETO EN MODULO 2.			

CONSORCIO MORAM

Hoja 2 de 3			CONSORCIO MORAM	
Fecha			CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
03	05	2020	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 224/20-Diciembre-2019	
DD	MM	AA	ACTA DE COMITE TECNICO	

3. PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROF. SISO, 1 RESIDENTE AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA, 2 OPERADORES DE MAQUINARIA, 1 MAESTRO, 1 OTICIAL, 8 AYUDANTES.
SE REQUIERE EL INCREMENTO DE PERSONAL DEBIDO A QUE EL PROYECTO PRESENTA UN ATRASO DE 6.01%, Y DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA LA SEMANA 25 SE DEBE EJECUTAR UN PORCENTAJE DEL 1,65/ (852-604 447).

SE SOLICITA AL CONTRATISTA PERSONAL ELECTRICO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

4. MATERIALES Y EQUIPOS: EN OBRA SE CUENTA CON MATERIAL (ARENA, GRAVILLA, RECEO BACO, CEMENTO, ACERO 60000 PSI, TUBERIA SANITARIA). SE CUENTA CON MAQUINARIA COMO: 1 MEZCLADORA, 1 VOLQUETA, 1 MINIPARADOR, 1 RETROEXCAVADORA.
SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA NUEVAMENTE LA FORMALETA METALICA Y/O PLASTICA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE FUNDICION DE COLUMNAS. IGUALMENTE SE LE RECOMIENDA PROVER PARA LA FUNDICION Y ARMAJO DE VIGAS NERFEO LOS RESPECTIVOS EQUIPOS (GANIJAS, VARALES, CERCHAS).

5. SE REQUIERE PARA DAR INICIO CON LAS ACTIVIDADES DE ALBURA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y ELEMENTOS: (1) CERTIFICADOS DE ALBURA DEL PERSONAL CAPACITADO, (2) CERTIFICADOS DE PRUEBAS VERIFICAS (3) DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

6. AVANCE PENDIENTE DE DEPEND: SE HABLO TELEFONICAMENTE CON EL ING. ALVARO HERNANDEZ ENCARGADO DE LA COORDINATORIA DEL PROYECTO, DICE QUE RECIBIO LAS OBSERVACIONES A LOS PROPOSICIONALES ENCARGADOS, QUEDANDO PENDIENTE DE CONVERSACION NUEVAMENTE EL DIA 04 DE AGOSTO.

7. EL CONTRATISTA SOLICITA DEFICION SOBRE EL MURO PERIMETRAL EN CUANTO A SU CIMENTACION, YA QUE ESTO ESTA RETRASANDO LA ACTIVIDAD DE FILTRO PERIMETRAL.

8. EL CONTRATISTA SOLICITA APROBACION DE NP-01 CONCRETO IMPERMEABILIZADO. SE INFORMA QUE LOS NP-2, 3 Y 4 YA FUERO APROBADOS.

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

Hoja 1 de 3		CONSORCIO MORAM	
Fecha		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
10	01	2020	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 224/30-Diciembre-2019		CONTRATO DE OBRA No. N° 214 / 28 DE DICIEMBRE DE 2019 /	
DD	MM	AA	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO
ACTA No. 23		CONTRATO DE OBRA No. N° 214 / 28 DE DICIEMBRE DE 2019 /	
<p>OBJETO DE CONTRATO: Realizar las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andes- Caquetá.</p>			
<p>II. PARTICIPANTES</p> <p>ING. RODOLFO BARRETO — DIRECTOR DE OBRA</p> <p>ARQ. YUDI RENTERIA — RESIDENTE DE OBRA</p>			
<p>III. OBJETO</p> <p>COMITÉ DE OBRA No. 23</p>			
<p>III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA</p> <p>SE REALIZÓ LECTURA DEL ACTA No. 22 PARA REVISIÓN DE COMPROMISOS</p>			
<p>IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PAGADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR</p> <p>1. CONTINUA PENDIENTES DE DISEÑO DE ALBERGO OFICIO MORAM-CJS-224-435</p> <p>2. CONTINUA PENDIENTE ENTREGA DE DISEÑO DE REDCJA 4000 PSI</p> <p>3. SE CUMPLIO PARCIALMENTE CON FORMIQUETA METALICA Y/O PLASTICA LLEGARON 2 UNIDADES</p> <p>4. PENDIENTE CERTIFICADOS DE ALIURA DEL PERSONAL.</p>			
<p>IV. TEMAS TRATADOS</p> <p>1. AVANCE DE OBRA: A LA FECHA SE PRESENTA UN PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO DEL 14.99% (\$ 438.092.607) Y UN PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO DEL 14.36% (\$ 458.019.613), PRESENTANDO UN ATRASO DEL 0,63% PROGRAMADO VS. EJECUTADO.</p> <p>2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ATRASADAS: A LA FECHA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE RELLenos CONTRACTOS, INSTALACION DE TUBERIA ENTERRADA DE AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS, TUBERIA ELECTRICA Y TUBERIA AGUA POTABLE EN MODULO 1. SE CONTINUA CON INSTALACION DE ACEROS EN TANQUE SUBTERRANEO SE REALIZÓ INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Y FUNDICION DE PLACA DE CONTRAMURO. SE EVIDENCIA QUE SE PUEDE REALIZAR AMARRE DE FUEJES PARA COLUMNAS EN MODULO 2, ADICIONAL A ESTO FUNDICION COLUMNAS EN MODULO 1.</p>			

CONSORCIO MORAM

Hoja 2 de 3		CONSORCIO MORAM	
Fecha		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
10	04	2020	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 22430-Diciembre-2019
DD	MM	AA	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO
<p>3. PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 SISO, 1 RESIDENTE AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA, 1 OPERADORES DE MAQUINARIA, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES.</p> <p>SE REQUIERE INCREMENTO DE PERSONAL DEBIDO A QUE EL PROYECTO PRESENTA UN ATRASO DEL 063% Y DE MUERTO A LO PROGRAMADO PARA LA SEMANA 26 SE DEBE EJECUTAR UN PORCENTAJE DEL 1.68% (\$53.894.469)</p> <p>SE SOLICITA AL CONTRATISTA PERSONAL ELÉCTRICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INSALACIONES ELÉCTRICAS.</p>			
<p>4. MATERIALES Y EQUIPOS: EN OBRA SE CUENTA CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: ARENA, GRAVILLA, CEMENTO, ACERO 6000 PST, TUBERÍA SANITARIA Y ELÉCTRICAS, PAVES DE CONCRETO (400x400). SE CUENTA CON LA SIGUIENTE MAQUINARIA: 1 MECLADORA, 1 VOLQUETA 15M3, 1 RETROEXCAVADORA, 1 BOCAT.</p> <p>UEGA A LA OBRA 2 UNIDADES DE FORMALETA METÁLICA DE 20x40 CMS. SE SOLICITA INCREMENTAR LA CANTIDAD FORMALETA DE TAL FORMA QUE SE PUEDA TRABAJAR EN HORDA 1 Y 2, SIMULTANEAMENTE. SE RECOMIENDA PROVER EN OBRA LOS MATERIALES PARA LAS VIGAS AERIAS.</p>			
<p>5. SE REQUIERE NUEVAMENTE QUE PARA DAR INICIO CON LAS ACTIVIDADES DE ALTURA SE DEBE TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y ELEMENTOS: CERTIFICADOS DE ALTURA DEL PERSONAL CAPACITADO, CERTIFICADOS DE ARMES Y ASLINGAS, DOTACION DE EPP PARA TRABAJOS EN ALTURA.</p>			
<p>6. AVANCE PENDIENTES DE DISEÑO: SE REALIZO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE POR PARTE DEL CONSULTOR PLANO DE CIELOSASOS SIN ESPECIFICACIONES, SE SOLICITAN LAS ESPECIFICACIONES DEL HORDO Y LOS DEMAS PENDIENTES DE DISEÑO. SE ESPERA COMUNICACION TELEFONICA NUEVAMENTE EL DIA 11 DE SEPT.</p>			
<p>7. EL CONTRATISTA SOLICITA APROBACION DEL ND-01 CONCRETO INHORME-ABUZZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO, LO QUE ESTA GENERANDO ATRASO EN LA EJECUCION. IGUALMENTE SOLICITA DEFINICION SOBRE LA CIMENTACION DEL MURO PERIMETRAL, YA QUE SE REQUIERE DAR POR TERMINADO LA ACTIVIDAD DEL MURO PERIMETRAL Y CIMENTACIONES.</p>			
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>			

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM

Página 3		CONSORCIO MORAM	
Fecha		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
17/09/2019		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 22403-Diciembre-2019	
DD MM AA		ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
ACTA No. 24		CONTRATO DE OBRA No. 24/26 DE DICIEMBRE DE 2019	
<p>OBJETO DE CONTRATO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDES - CAQUETA.</p>			
I. PARTICIPANTES			
ING. RODOLFO BARBEID - DIRECTOR DE OBRA			
ARQ. YUDI RENTERIA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
II. OBJETO			
COMITE DE OBRA N= 24			
III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA			
SE HIZO LECTURA DEL ACTA No 23 PARA REVISIÓN DE COMPROMISOS			
IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
1. DISEÑOS PENDIENTES SEGÚN COMUNICACION MORAM-CJS-224-438 - PENDIENTE			
2. DISEÑO DE MEXCLA 4000 PSI - PENDIENTE			
3. FORMALETA METALICA Y/O PLASTICA - LLEGAN A OBRA 3 UNIDADES.			
4. CERTIFICADOS DE ALIUREA DEL PERSONAL - PENDIENTES.			
V. TEMAS TRATADOS			
1. AVANCE DE OBRA: A LA FECHA SE PRESENTA UN PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO DEL 16.67% (\$531.697.230) Y UN PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO DEL 14.30% (\$468.899.659), PRESENTANDO UN ATRASO DEL 1.97% PROGRAMADO VS. EJECUTADO.			
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ATRASADAS: A LA FECHA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE FUNDICION DE COLUMNAS E INSTALACION DE ACERO 4000 PSI EN MODULO 2, SE CONTINUA CON INSOLACION DE ACERO EN TANQUE SUBTERRANEO, SE EVIDENCIA QUE SE PUEDE REALIZAR ACTIVIDADES DE FUNDICION DE COLUMNAS EN MODULO 1.			
3. PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 SISO, 1 RESIDENTE AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA, 2 OPERADORES DE MAQUINARIA, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 7 AYUDANTES.			

CONSORCIO MORAM

Hoja 2 de 3		CONSORCIO MORAM	
Fecha		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
17	09	2020	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 22400-Diciembre-2019
CO	NM	AA	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

SE REQUIERE INCREMENTO DE PERSONAL DEBIDO A QUE EL PROYECTO PRESENTA UN ATRASO DEL 1.93% Y DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 27 SE DEBE EJECUTAR UN PORCENTAJE DEL 0.51% (\$16.268.066)

SE SOLICITA AL CONTRATISTA PERSONAL ELÉCTRICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

4. MATERIALES Y EQUIPOS: EN OBRA SE CUENTA CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: ARENA, GRAVILLA, CEMENTO, ACERO 6000 PSI, TUBERÍA SANITARIA Y ELÉCTRICA, BLOQUE DE CONCRETO (4000 UNID) Y SE CUENTA CON LA SIGUIENTE MAQUINARIA: 1 MEZCLADORA, 1 VOLQUETA 15 M³, 1 REBOCADORA, 1 BOBINA. LIEGAN A OBRA 4 UNIONES DE FORMALETA. SE RECOMIENDA PREVER EN OBRA LOS MATERIALES PARA VIGAS AEREO Y EL CASETÓN PLÁSTICO, FIBRA DE VIDRIO O POLIESTIRENO EXPANDIDO.

5. SE REQUIERE NUEVAMENTE PARA DAR INICIO CON LAS ACTIVIDADES DE ALTURA SE DEBE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y ELEMENTOS: CERTIFICADOS DE ALTURA DEL PERSONAL CAPACITADO, CERTIFICADOS DE ARNETS Y LINEAS, DOTACIÓN DE EPP PARA TRABAJAR EN ALTURA.

6. AVANCE PENDIENTES DE DISEÑO: NO SE HA LOGRADO ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL ING. ALVARO HERNANDEZ PARA VERIFICAR AVANCES EN LOS PENDIENTES REMITIDOS.

7. EL CONTRATISTA SOLICITA NUEVAMENTE DEFINICIÓN SOBRE LA CIMENTACIÓN DEL MURO PERIMETRAL, YA QUE REQUIERE DAR POR TERMINADO LAS ACTIVIDADES DE FILTRO PERIMETRAL Y CIMENTACIONES. ADICIONAL A ESTO SOLICITA APROBACIÓN DE NO-OT CONCRETO PARA TUBOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN LA PRÓXIMA SEMANA.

8. SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REMITIR A ESTA INTERVENTORIA EL PAQUETE DE NO PREVISTOS PENDIENTES POR SOLICITAR APROBACIÓN.

9. SE LE SOLICITA PRESENTAR PLAN DE CONTINGENCIA DE ACUERDO A COMUNICACIÓN.

10. EN CUANTO AL ATRASO, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EL ATRASO ES DEBIDO A QUE NO A EJECUTADO EL CONCRETO DE 4000 PSI YA QUE NO SE HA APROBADO EN NO-OT POR PARTE DE LA ENTIDAD, ESTA ACTIVIDAD EJECUTÁNDOSE REPRESENTA EL 1.63% DE LA EJECUCIÓN.

CONSORCIO MORAM

Hoja 1 de 3		CONSORCIO MORAM	
Fecha		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
24	09	CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 22403-Diciembre-2019	
DD	MM	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	
ACTA No. 25		CONTRATO DE OBRA No. N° 214 / 26 DE DICIEMBRE DE 2019 /	
OBJETO DE CONTRATO: Realizar las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andes - Caquetá.			
II. PARTICIPANTES			
ING. RODOLFO BARRETO - DIRECTOR DE OBRA			
ARD. YUDI ERMERIA - RESIDENTE INTERVENIENTE			
III. OBJETO			
COMITE DE OBRA No. 25			
IV. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA			
SE HIZO LECTURA DEL ACTA No. 24 PARA REVISIÓN DE COMPROMISOS.			
V. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
1. DISEÑOS PENDIENTES SEGÚN COMUNICACIÓN MORAM-CSJ-224-438 -- PENDIENTE			
2. DISEÑO DE MEZCLA 4000 PSL -- ENTREGADO.			
3. CERTIFICADO DE ALTURAS PERSONAL -- SE REALIZÓ OBSERVACIÓN PENDIENTE DOCUMENTO SOPORTE			
4. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES EN OBRA.			
VI. TEMAS TRATADOS			
1. AVANCE DE OBRA: A LA FECHA SE PRESENTA UN PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO DEL 13,15% (\$543,951.346) Y UN PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO DEL 13,23% (\$547,986.220), PRESENTANDO UN ATRASO DEL 1,45% PROGRAMADO VS EJECUTADO.			
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / ATRASADAS: A LA FECHA SE REALIZARON ACTIVIDADES EN TANQUE SUBTERRANEO COMO INSTALACIÓN DE ACERO, INSTALACIÓN DE CINTA PVC Y FUNDICIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO SE CONTINUA CON FUNDICIÓN DE COLUMNAS E INSTALACIÓN DE ACEROS MODULO 2. SE EVIDENCIA QUE SE PUEDEN REALIZAR ACTIVIDADES DE COLUMNAS EN MODULO 1, SEGÚN PROGRAMACIÓN SE DEBERÍA ESTAR EJECUTANDO INSTALACIÓN DE PISOS A LO QUE SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA INCREMENTAR LA EJECUCIÓN EN OBRA Y PRESENTAR EL PLAN DE CONTINGENCIA SOLICITADO EN COMUNICACIÓN MORAM -CSJ-224-444.			

CONSORCIO MORAM

Hoja 2 de 5		CONSORCIO MORAM	
Fecha		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
24/09/2020		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 22493-Diciembre-2019	
DD	MM	AA	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO
24	09	2020	

3. PERSONAL EN OBRA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 SISO, 1 AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA, 2 OPERADORES DE MAQUINARIA, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 8 AYUDANTES.

SE LE REITERA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA EL INCUMPLIMIENTO DEL PERSONAL DEBIDO A QUE EL PROYECTO PRESENTA UN ATRASO DEL 1,86% Y DEACUERDO A LO PROGRAMADO PARA LA SEMANA 28 SE DEBE EJECUTAR UN PORCENTAJE DE 1,33% (\$42.286.776), SIENDO URGENTE EL INCREMENTO DE CUADRILLAS EN OBRA. ADICIONAL A ESTO, SE SOLICITA PARA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EL PERSONAL ELÉCTRICO.

4. MATERIALES Y EQUIPOS: EN OBRA SE CUENTA CON LOS MATERIALES/ENBOS, ARENA, GRANULLA, ACERO 60000 PSI, TUBERÍA SANITARIA Y ELÉCTRICA, BLOQUE DE CONCRETO (400LIND) Y SE CUENTA CON LA SIGUIENTE MAQUINARIA: 1 BOMBA, 1 RETROCAMBIA DORA, 1 VOLQUETA, 1 MEZCLADORA, FORMALETA METÁLICA. SE LE REITERA AL CONTRATISTA PROVEER EN OBRA LOS EQUIPOS PARA ARMADO DE VIGAS AEREA (CANILLAS CORTAS, PARALELES).

EL CONTRATISTA INFORMA QUE LA VÍA QUE COMUNICA AL DEPARTAMENTO DEL CAÑON CON EL INTERIOR DEL PÍS PRESENTA TAPONAMIENTO PARA CARGA PESADA, POR TAL MOTIVO ESTO DUEDE AFECTAR EL ADECUADO SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OBRA, EN EL CASO DEL CARRILLO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE POR ENVÍO DE LA EMPRESA PROVEEDORA HASTA NUEVA ORLEÁN Y EL ENVÍO DEL CARRILLO PARA PLACA DE ENTRENAMIENTO.

5. SE REQUIERE NUEVAMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NECESARIOS PARA DAR INICIO CON LAS ACTIVIDADES EN ALTURA: CERTIFICADOS DE ALTURA, CERTIFICADOS DE RESCATE Y ESQUEMA. SE EVIDENCIA QUE EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ALTURAS AL PERSONAL.

6. AVANCE PENDIENTES DE DISEÑO: A LA FECHA NO SE HA TENIDO MAYOR AVANCE EN ESTE ÍTEM. SE INFORMA QUE ES URGENTE DEFINIR LAS ÁREAS DE INSTALACIÓN DE LOS PISOS CONTRATADOS TODA VEZ QUE YA SE ENCUENTRAN PROGRAMADOS Y ES NECESARIO LA COMPRA DEL MATERIAL.

7. EL CONTRATISTA SOLICITA NUEVAMENTE DEFINICIÓN SOBRE EL MURO PERIMETRAL EN CUANTO LA CIMENTACIÓN YA QUE SE REQUIERE DAR POR TERMINADO LAS ACTIVIDADES DEL FILTRO PERIMETRAL Y CIMENTACIONES, ADICIONAL A ESTO SE SOLICITA ACTA DE APROBACIÓN DELOS APUS NO REVISADOS VPA - MPA.

8. NUEVAMENTE SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REMITIR A ESTA INTERVENTORIA EL PAQUETE DE NO PREVISTOS PENDIENTES POR SOLICITAR APROBACIÓN DE LA ENTIDAD.

9. SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA NUEVAMENTE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EN OBRA, RESULTADO DE MUESTRAS DE CONCRETO DEL MES DE SEPTIEMBRE.

CONSORCIO MORAM

Hoja 3 de 3		CONSORCIO MORAM	
Fecha		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
2020		CONTRATO DE INTERVENTORA No. 22436-Diciembre-2019	
DD	MM	AA	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

10. SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR SOLICITUD A LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA ADICION DE LOS 3 MESES A LA LICENCIA DE CONSTRUCCION.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
1. DISCENDENDENTES SEGUN OFICIO MORAM-CJS-224-438	ENTIDAD CONTRATANTE
2. CERTIFICADOS DEL ALTURA DEL PERSONAL	CONTRATISTA
3. CERTIFICADO DE CALIDAD MATERIALES	CONTRATISTA
4. APUS NO PRESENTO POR APROBAR	CONTRATISTA
5. MUESTRAS DE CONCRETO- RESULTADOS	CONTRATISTA

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 01 10 2020 10:00AM

DA MES AÑO HORA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con los funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Belén de los Andes, a los


_____ días del mes de _____ de _____

Calle de la casa

Calle de la casa

Calle de la casa

Calle de la casa

PARTICIPANTES	FIRMA
Rodolfo Barreto	
Yolanda Rentería	

CAPITULO III. CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONSORCIO MORAM

A. INFORMACION GENERAL

Contratista	CONSORCIO MORAM
Contrato	No.224/30 –DICIEMBRE-2019
Objeto.	Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable Y Ambiental, a los contratos de obra pública que resulten adjudicados, cuyos objetos son: <i>“Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial de Sahagún-Córdoba.”</i> ; <i>“Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial De Belén de los Andaquíes- Caquetá.”</i> ; <i>“Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial de Albania-Santander.”</i> ; <i>“Realizar las obras de construcción de la Sede Judicial de Yacopi- Cundinamarca, incluida la conexión de los servicios públicos definitivos.”</i> ; <i>“Construcción de la Sede Judicial de Morroa- Sucre”</i> .
Plazo de ejecución del contrato	11 meses, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía.
Fecha de iniciación	13 de enero de 2020
Fecha de terminación inicial	12 de diciembre de 2020
Fecha de suspensión	28 de marzo de 2020
Fecha de reinicio	14 de mayo de 2020
Nueva fecha de terminación	28 de enero de 2021
Valor contrato	\$ 547.246.000 COP
Representante legal	DARÍO MONTOYA MIER
Dirección de operación	Carrera 13 No. 75-20 – Of. 601
Telefax	TEL. 2171890 – 300 6151245 -Bogotá
Supervisor contrato	Ing. SERGIO LUIS DUARTE LOBO.

CONSORCIO MORAM

B. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO MORAM
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza Seguro Cumplimiento Estatal N°
21-44-101315257

CONTRATO (ANEXO 0)

RIESGO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	25%	30/12/2019	30/01/2022	\$ 136.811.500,00
Calidad del servicio	25%	30/11/2020	30/11/2025	\$136.811.500,00
Salarios y prestaciones sociales	25%	30/12/2019	30/11/2023	\$ 136.811.500,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50 %	30/12/2019	30/01/2022	\$ 218.898.400,00

ACTA DE INICIO (ANEXO 2)

RIESGO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	25%	09/01/2020	09/02/2022	\$ 136.811.500,00
Calidad del servicio	25%	10/12/2020	10/12/2025	\$136.811.500,00
Salarios y prestaciones sociales	25%	09/01/2020	10/12/2023	\$ 136.811.500,00

CONSORCIO MORAM

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50 %	09/01/2020	09/02/2022	\$ 218.898.400,00
---	------	------------	------------	-------------------

ACTA DE INICIO (ANEXO 3)

RIESGO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	25%	09/01/2020	28/03/2022	\$ 136.811.500,00
Calidad del servicio	25%	10/12/2020	10/12/2025	\$136.811.500,00
Salarios y prestaciones sociales	25%	09/01/2020	10/12/2023	\$ 136.811.500,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50 %	09/01/2020	09/02/2022	\$ 218.898.400,00

ACTA DE INICIO (ANEXO 4)

RIESGO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	25%	09/01/2020	28/03/2022	\$ 136.811.500,00
Calidad del servicio	25%	10/12/2020	10/12/2025	\$136.811.500,00
Salarios y prestaciones sociales	25%	09/01/2020	26/01/2024	\$ 136.811.500,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50 %	09/01/2020	28/03/2022	\$ 218.898.400,00

ACTA DE INICIO (ANEXO 5)

RIESGO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	

CONSORCIO MORAM

Cumplimiento	25%	09/01/2020	03/04/2022	\$ 136.811.500,00
Calidad del servicio	25%	10/12/2020	10/12/2025	\$136.811.500,00
Salarios y prestaciones sociales	25%	09/01/2020	26/01/2024	\$ 136.811.500,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50 %	09/01/2020	28/03/2022	\$ 218.898.400,00

ACTA DE INICIO (ANEXO 6)

RIESGO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	25%	09/01/2020	03/04/2022	\$ 136.811.500,00
Calidad del servicio	25%	10/12/2020	10/12/2025	\$136.811.500,00
Salarios y prestaciones sociales	25%	09/01/2020	01/02/2024	\$ 136.811.500,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50 %	09/01/2020	03/04/2022	\$ 218.898.400,00

ACTA DE REINICIO (ANEXO 7) Se aclara amparo de calidad vigencia 5 años

RIESGO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	25%	09/01/2020	03/04/2022	\$ 136.811.500,00
Calidad del servicio	25%	10/12/2020	10/12/2025	\$136.811.500,00
Salarios y prestaciones sociales	25%	09/01/2020	01/02/2024	\$ 136.811.500,00

CONSORCIO MORAM

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50 %	09/01/2020	03/04/2022	\$ 218.898.400,00
---	------	------------	------------	-------------------

MODIFICACION N° 5 (ANEXO 8)

RIESGO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	25%	09/01/2020	03/04/2022	\$ 136.811.500,00
Calidad del servicio	25%	10/12/2020	10/12/2025	\$136.811.500,00
Salarios y prestaciones sociales	25%	09/01/2020	01/02/2024	\$ 136.811.500,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50 %	09/01/2020	03/04/2022	\$ 218.898.400,00

MODIFICACION N° 5 (ANEXO 9) Se aclara amparo de calidad vigencia 5 años

RIESGO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	25%	09/01/2020	03/04/2022	\$ 136.811.500,00
Calidad del servicio	25%	10/12/2020	10/12/2025	\$136.811.500,00
Salarios y prestaciones sociales	25%	09/01/2020	01/02/2024	\$ 136.811.500,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50 %	09/01/2020	03/04/2022	\$ 218.898.400,00

CONSORCIO MORAM

C. ASPECTOS FINANCIEROS

Valor del Contrato: **\$ 547.246.000 COP**

A continuación, se discrimina el costo de la interventoría por Sede:

FRENTE DE OBRA	COSTO OBRA	COSTO INTERVENTORÍA
ALBANIA	\$ 454.250.534,00	\$ 37.986.263,00
MORROA	\$ 555.687.349,00	\$ 46.468.819,00
YACOPI	\$ 340.616.000,00	\$ 28.483.735,00
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	\$ 3.190.366.118,00	\$ 266.791.295,00
SAHAGÚN	\$ 2.003.202.586,00	\$ 167.515.887,00
TOTALES	\$ 6.544.122.587,00	\$ 547.246.000,00

- Valor del Anticipo:

DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO
Pago Anticipo 40%	\$106.716.518,00	Enero de 2020

- Balance Presupuestal – Cortes Pagados

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURACIÓN	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	% PAGADO
1	Acta 1	\$1.904.806,00	0.71%	\$104.811.712,00	59.29%
2	Acta 2	\$2.487.127,00	0,93%	\$102.324.585,00	58.36%
3	Acta 3	\$4.008.923,00	1,50%	\$98.315.662,00	56.86%
TOTAL		\$8.400.856,00	3.14%	\$98.315.662,00	56.86%

A la fecha de cierre del presente informe se han tramitado las actas parciales de pago No. 4 y 5.

CONSORCIO MORAM

D. Aspectos administrativos

1. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA:

Actualmente el personal disponible de la Interventoría es el siguiente:

CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	Darío Montoya Mier
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Irenarco Ramírez Mahecha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Yudi Ángela Rentería Trujillo
SECRETARIA	Sandra Isabel Muñoz Aragón

Se anexa seguridad social y parafiscal.

CONSORCIO MORAM

4/6/2017	Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_0797_2003]	
ARTÍCULO 4o. El artículo 17 de la Ley 100 de 1993 quedará así:		
Artículo 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y <u>del control de prestación de servicios</u> , deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario <u>o ingresos por prestación de servicios que aquellos devanquen</u> .		
Jurisprudencia Vigencia		
La obligación de cotizar cesa el momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.		
Jurisprudencia Vigencia		
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes.		
Jurisprudencia Vigencia		
		
www.secreta.riasec.gov.co/senado/basedole/ley_0797_2003.html		
		1/1

CONSORCIO MORAM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.147.055**
MONTOKA MIER

APELLIDOS
DARIO DE JESUS

NOMBRES
[Signature]

FIRMA
[Signature]





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-MAY-1946**
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.79 **A+** **M**
ESTATURA C.S. RH SEXO

28-JUN-1967 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00066422-M-0017147055-20080906 0003053805A 1 1990009416

[Signature]

CONSORCIO MORAM



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		17147055
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DARIO DE JESUS MONTOYA MEER		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CRA 13 NO. 75-20 OF 601	TELÉFONO:	2171890
TIPO APORTANTE:	CO-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PREVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7782682886		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/ddd):	2020/09/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:
			730158535

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES TOTAL PAGADO
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800251440	EPS005	EPS005-SANTAS S.A.	\$ 2.441.400
SUBTOTAL:			\$ 2.441.400
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
850011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	\$ 102.000
SUBTOTAL:			\$ 102.000
TOTAL PAGADO:			\$ 2.543.400

2008/04/23 03:35 AM URBAN: BQ C05000419

PÁGINA 1 DE 1

Carrera 13 No. 75-20- Oficina 601. Bogotá – Teléfono: 2171890 - 3006151245

CONSORCIO MORAM



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17147055
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DARIO DE JESUS MONTOYA MIER	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 13 NO. 75-20 OF. 601 TELÉFONO:	2171890
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7782683186	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto PERIODO COTIZACIÓN	E-EMPLEADOS
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020 SALUD:	MES: septiembre
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2020
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		730162824

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201-PROTECCION	2	\$ 281.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 224.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 140.500
SUBTOTAL:			4	\$ 645.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANTAS S.A.	1	\$ 35.200
900150254	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 35.200
830113831	EPS001	EPS001-ALIANZASALUD S.A.	1	\$ 56.000
850066942	EPS006	EPS006-COMPENSAR	1	\$ 35.200
SUBTOTAL:			4	\$ 161.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
850048904	CCF25	CCF25-COMFACUNDI	4	\$ 161.600
SUBTOTAL:			4	\$ 161.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
850011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	\$ 21.200
SUBTOTAL:			4	\$ 21.200

TOTAL PAGADO: \$ 989.900



PÁGINA 1 DE 1

CONSORCIO MORAM



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PÁG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ANTIGUA	PERIODO ANTIGUA (DÍAS/VALOR)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/VALOR)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
CC	7940789	IRENARCO RAMÍREZ MANUELA	CRA 25 12 19 TORRE 3 AP 7 01	3017181890	irenarcom@gmail.com		PERIODO SALUD	PERIODO PREVISION					IMPORTE
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / MUNICIPIO							1	0
UNICA	1 - Independiente			CUNDINAMARCA	LA CALERA	NO						TOTAL A PAGAR	
													\$ 474.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD				UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS000	Sin EPS	800211440-0	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSION				UPC Adicional	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Subistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora PSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria									
25-14	Capitalizadora	900230004-7	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1

TOTALES RESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No Autorización	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Balcó a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	80002745-5	8.400			8.400	0	0	8.400			84	8.400	1

TOTALES CAJAS				UPC Adicional	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Subistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora PSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria									
CCF04	Compensar Caja	80000040-7	9.600	0	0	0	0	0	9.600		9.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, PSP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	200.000	200.000
Resgoso Laborales	1	8.400	8.400
CCF	1	9.600	9.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	474.000	474.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO MORAM



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



Pág. 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCABLES Y SALUD
CC	79467869	BENARDO RAMÍREZ NAVARRO	CRA 25 12 19 TORRE 3 AP 7 01	3017181800	benarcom@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio	
ÚNICA	1 - Independiente			CINEHARRICA	LA CALERA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA APORTADA	PERIODO APORTADO (DÍAS/SEMANAS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/SEMANAS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					IMPORTE
					UPC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
2020-08	2020-08	1	10/08/2020	4521912	\$474.000

DETALLE POR COTIZANTE																																								
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN SUCURSAL										PÉNSION										SALUD										
No.	Tip.	No. de identificación	Apellido y Nombre	Sexo	Edad	Fecha de nacimiento	Fecha de inscripción	Fecha de afiliación	Fecha de cotización	Cal. APP	Cal. APP	Cotización	Reserva a 65 años	Reserva a 65 años	Punto porcentual cotización	Punto porcentual de cotización	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	Cal. B70	
1	CC	79467869	BENARTE RAMIREZ NAVARRO	M	45	10/08/1975	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	20.14	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO MORAM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	Iv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC-4195496		BENTERIA TRUJILLO YUD ANGELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 1 A- No. 1-12	SAN VICENTE DEL CAGGIERO-CAQUETA	4946189
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco
2020-08	2020-08	75449732	841105416	1	2020/09/22	2020/09/28	BANCOLOMBIA
							Valor
							\$464.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC-4195496	BENTERIA TRUJILLO YUD ANGELA	230201	30	\$1,400,000	\$256,000	4946189	30	\$1,400,000	\$256,000	0	30	\$0	\$0	14-11	30	\$0,000,000	\$0,000	0	30	\$0	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,400,000	\$256,000			\$1,400,000	\$256,000			\$0	\$0			\$1,400,000	\$256,000			\$0			\$0

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$0	\$256,000
PROTECCION	230201	800,329,739	0	1	\$256,000	\$0	\$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,400	\$0	\$8,400
ARL SURA	14-11	890,903,792	5	1	\$8,400	\$0	\$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$0	\$200,000
COONEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$200,000	\$0	\$200,000
TOTAL				1	\$464,400	\$0	\$464,400

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONSORCIO MORAM

Técnicas: El contratista presentó observaciones a los diseños entregados, mediante oficios BELEN-006-2019, BELEN-007-2019; MORAM-CSJ-224-114. En general, las actividades se han desarrollado de forma satisfactoria en donde la interventoría ha ejercido control y seguimiento en su ejecución. Se recomienda al contratista entregar a tiempo la información solicitada por la interventoría de acuerdo al desarrollo de las actividades. Es importante que la entidad de respuesta a los requerimientos previamente presentados para continuar con la ejecución de la obra.

- **Económico – Administrativas:** Se concluye que el contrato a la fecha se encuentra presentando un atraso del 2,41 %, y tienen programadas actividades semanales que acumulan un 11,54%, por lo tanto en Urgente la entrega por parte del contratista del plan de contingencia para superar el atraso y las inversiones del mes de Octubre y dar cumplimientos económico con las obligaciones contractuales. Se tramita corte No. 5.

Se realiza revisión mes a mes del balance de obra, para establecer mayores y menores cantidades de obra, se recomienda al contratista prever los recursos económicos, materiales en obra y de tiempo para la ejecución de las mayores cantidades.

- **Ambientales – Seguridad y Salud en el Trabajo:** En el presente informe del periodo se concluye que el contratista ha cumplido parcialmente con la implementación del plan de manejo ambiental – seguridad y salud en el trabajo.

Se le recomienda al contratista realizar seguimiento continuo al cumplimiento del PAPSO y el PGAS.