



CO1.PCCNTR.1577734

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

INFORME MENSUAL No. 7

Del 25 de febrero de 2021 al 24 de marzo de 2021

Bogotá, marzo de 2021

1. CONTENIDO

2. INFORMACION CONTRACTUAL DEL PROYECTO.....	3
2.1. CONTRATO DE OBRA.....	3
3. AVANCE Y CANTIDADES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.....	5
4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS.....	10
5. FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA O LIBRO DE OBRA.....	18
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES.....	18
7. RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.....	20
8. INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	21
9. INFORME DE MANEJO AMBIENTAL (SI APLICA).....	21
10. ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.	21
11. CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES.	21

2. INFORMACION CONTRACTUAL DEL PROYECTO

2.1. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.1577734 de 2020
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS LEDESMA GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS LEDESMA GUTIÉRREZ
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 1.212.305.529,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$ 604.914.660,52
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.817.220.190
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26 de mayo de 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	9 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	25 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	24 de mayo de 2021

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá en las localidades de FONTIBON Y PUENTE ARANDA, en las siguientes direcciones:

CPF	No FRENTE	IED	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
901	20	Instituto Técnico Internacional	Fontibón	KR 112 #23 - 05
907	21	Luis Ángel Arango	Fontibón	CL 23 G # 103 - 60
923	22	Villemar El Carmen sede C	Fontibón	KR 97 # 22 G - 15
909	23	Villemar El Carmen sede B	Fontibón	CL 25 B # 83 - 14
915	24	Integrado de Fontibón Sede A	Fontibón	AK 106 # 18 - 77
914	25	RODRIGO ARENAS SEDE A	Fontibón	AK 97 # 16 J - 15
1621	26	Benjamín Herrera Sede A	Pte Aranda	CRA 51 A # 26 - 38 SUR
1614	27	Julio Garavito	Pte Aranda	CLL 39 SUR # 51 F - 59
1627	28	Andrés Bello	Pte Aranda	CLL 39 SUR # 51 D - 19
1617	29	Benjamín Herrera Sede B / REP FRANCIA	Pte Aranda	CRA 51C # 33 - 41 SUR
1609	30	Silveria Espinosa Sede A	Pte Aranda	CRA 58 # 9 - 51
1632	31	Marco Antonio Carreño Sede B	Pte Aranda	CLL 1 # 34 B - 20
1601	32	Antonio José de sucre Sede A	Pte Aranda	CLL 11 # 65 B - 10
1605	33	Marco Antonio Carreño Sede A	Pte Aranda	CLL 17 B SUR # 34 A - 21
	34	El jazmin Sede A	Pte Aranda	Calle 1H # 40 d - 13
	35	España	Pte Aranda	Calle 18 # 35 - 25
	36	Costa Rica sede B	Fontibón	CLLL 25 C b # 96 - 56

Las instituciones subrayadas en color amarillo fueron intervenidas durante este periodo.

3. AVANCE Y CANTIDADES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

A continuación, se resumen las actividades de obra realizadas por nuestra parte, las cuales han sido supervisadas y reportadas por parte de la Interventoría. En el periodo del 25 de ENERO al 24 de FEBRERO de 2021, se realizaron las actividades descritas a continuación:

20. INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL

INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL SEDE A				
1	PRELIMINARES			
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	1597,83	100,0%
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	822,31	100,0%

25. RODRIGO ARENAS SEDE A

RODRIGO ARENAS - SEDE A				
1	PRELIMINARES			0,0%
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			0,0%
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	1301,90	0,0%

28. ANDRES BELLO

COLEGIO ANDRES BELLO				
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	3.041,12	0,0%

31. MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B

MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B				
1	PRELIMINARES			0,0%
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			0,0%
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	93,15	100,0%
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	7,80	100,0%
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE, E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	24,78	100,0%
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		0,0%
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	93,15	100,0%
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	10,68	100,0%
1.3.17	DEMOLICION PLACA ALIGERADA H = 0.45 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		0,0%
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	18,00	100,0%
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	6,00	100,0%
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	19,00	100,0%
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	19,00	100,0%
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			0,0%
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	7,00	50,0%
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	16,82	70,0%

5	MAMPOSTERIA				0,0%
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO				0,0%
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO $\phi = 12\text{CM}$	M2		1,92	90,0%
5.2.4	CORTE LADRILLO	UN		500,00	95,0%
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA				0,0%
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P $\phi 1/2"$	UN		17,00	100,0%
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P $\phi 3/4"$	UN		22,00	100,0%
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P $\phi 1"$	UN		4,00	100,0%
7.4.4	ACCESORIOS PVC-P $\phi 1 1/4"$	UN		18,00	100,0%
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P $\phi 1 1/2"$	UN		23,00	100,0%
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M		12,00	100,0%
7.4.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS)	M		12,00	100,0%
7.4.13	RED SUMINISTRO PVCP DE 1 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M		12,00	100,0%
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS				0,0%
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M		65,60	50,0%
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		97,95	70,0%
10.2	ACABADOS PISOS				0,0%
10.2.3	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	M2		0,27	20,0%
16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)				0,0%
16.4.4.	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, DOCOL Ó SIMILAR	UN		6,00	100,0%

34. EL JAZMIN SEDE A

EL JAZMIN					0,0%
					0,0%
1	PRELIMINARES				0,0%
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				0,0%
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		2,64	100,0%
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		53,95	100,0%
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		9,30	100,0%
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		24,94	100,0%
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		25,54	100,0%
1.3.20	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		25,54	100,0%
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		7,00	100,0%
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		8,00	100,0%
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		13,04	100,0%
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		10,00	100,0%
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		14,00	100,0%
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		2,00	100,0%
1.4	VARIOS - PRELIMINARES				0,0%
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		14,00	100,0%
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		19,27	100,0%
2	CIMENTACION				0,0%

2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			0,0%
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	7,66	100,0%
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	7,66	100,0%
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			0,0%
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	25,54	100,0%
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			0,0%
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	52,88	100,0%
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			0,0%
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN	53,00	100,0%
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN	4,00	100,0%
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN	47,00	100,0%
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M	24,00	100,0%
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M	6,00	100,0%
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M	24,00	100,0%
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			0,0%
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	80,00	100,0%
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN	74,00	100,0%
7.4.13	RED SUMINISTRO PVCP DE 1 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M	6,00	100,0%
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN	3,00	100,0%
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			0,0%
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M	60,10	50,0%
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	53,48	50,0%

35. IED ESPAÑA

LA ESPAÑA				0,0%
				0,0%
1	PRELIMINARES			0,0%
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			0,0%
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3	0,87	100,0%
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	41,91	100,0%
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	2,80	100,0%
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	26,20	100,0%
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	45,43	100,0%
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	21,09	100,0%
1.3.20	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	24,05	100,0%
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	6,00	100,0%
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	6,00	100,0%
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	3,82	100,0%
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	10,00	100,0%
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	15,00	100,0%
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			0,0%
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	21,00	50,0%
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	17,92	70,0%
2	CIMENTACION			0,0%

Carrera 5 No. 16 – 62 AKREZ Of. 301 - Chía (Cundinamarca) CP. 250001 Telefax: (57) - 1 - 8855332

gerencia@grupointerlomas.com.co

2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS				0,0%
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye carga y retiro)	M3		6,82	100,0%
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		4,22	100,0%
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION				0,0%
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		21,09	100,0%
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS				0,0%
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		530,44	100,0%
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS				0,0%
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		79,00	100,0%
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		10,00	100,0%
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		58,00	100,0%
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M		24,00	100,0%
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		24,00	100,0%
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		14,00	100,0%
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		10,00	100,0%
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA				0,0%
3.4.1	CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		1,00	100,0%
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO				0,0%
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2		1,25	100,0%
5.2.3	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2		0,48	100,0%

7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA				0,0%
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		121,00	100,0%
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		3,00	100,0%
7.4.4	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4"	UN		5,00	100,0%
7.4.10	RED SUMINISTRO PYCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M		42,00	100,0%
7.4.13	RED SUMINISTRO PYCP DE 1 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M		7,00	100,0%
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		2,00	100,0%
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS				0,0%
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		2,00	50,0%
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS				0,0%
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M		96,45	50,0%
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS t4	M2		85,27	50,0%
16.1	APARATOS SANITARIOS				0,0%
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN		1,00	100,0%

36. COSTA RICA SEDE B

COSTA RICA		1			0,0%
		8			0,0%
1	PRELIMINARES				0,0%
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				0,0%
1.3.5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3		0,60	100,0%
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		79,90	100,0%
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		3,60	100,0%
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		25,52	100,0%
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		39,24	100,0%
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		32,67	100,0%
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		37,42	100,0%
1.3.20	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		37,42	100,0%
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		15,00	100,0%
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		3,00	100,0%
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		16,29	100,0%
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		15,00	100,0%
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		15,00	100,0%
1.4	VARIOS - PRELIMINARES				0,0%
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		21,00	50,0%
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		15,00	100,0%
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		15,00	100,0%
1.4	VARIOS - PRELIMINARES				0,0%
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		21,00	50,0%
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		20,83	20,0%
2	CIMENTACION				0,0%
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS				0,0%
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		1,07	100,0%
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO				0,0%
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2		6,07	100,0%
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS				0,0%
9.1.1	FILOS Y DILATAIONES	M		36,80	70,0%
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		95,62	70,0%

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS.

20. INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL



25. RODRIGO ARENAS SEDE A



28. ANDRES BELLO



31. MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B



34. EL JAZMIN SEDE A



35. IED ESPAÑA



36. COSTA RICA SEDE B





5. FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA O LIBRO DE OBRA.

ANEXO 1

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES.

20. INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL

- Retiro de manto asfáltico en cubierta
- Trasiego de sobrantes

25. RODRIGO ARENAS SEDE A

- Retiro de manto asfáltico en cubierta

28. ANDRES BELLO

- Retiro de manto asfáltico en cubierta

31. MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B

- Demolición De estructura en concreto
- Demolición De divisiones en mampostería
- Demolición De en chape de muros y pisos
- Desmonte y demolición de aparatos sanitarios
- Retiro de sobrantes
- Trasiego hasta punto de acopio
- Suministro y armado de Acero de refuerzo 37000 psi
- Instalación de malla electrosoldada
- Muro en ladrillo prensado
- Instalación hidráulica de presión
- Instalación Sanitaria
- Mesones en Concreto
- Suministro e instalación de piso BH 33X33

34. EL JAZMIN SEDE A

- Demolición De estructura en concreto
- Demolición De divisiones en mampostería
- Demolición De en chape de muros y pisos
- Desmonte y demolición de aparatos sanitarios
- Retiro de sobrantes
- Trasiego hasta punto de acopio
- Suministro y armado de Acero de refuerzo 37000 psi
- Instalación de malla electrosoldada
- Muros en bloque o mampostería
- Instalación hidráulica de presión

- Instalación Sanitaria y sistemas de desagües
- Mesones en Concreto
- Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi

35. IED ESPAÑA

- Demolición De estructura en concreto
- Demolición De divisiones en mampostería
- Demolición De en chape de muros y pisos
- Desmonte y demolición de aparatos sanitarios
- Retiro de sobrantes
- Trasiego hasta punto de acopio
- Suministro y armado de Acero de refuerzo 37000 psi
- Instalación de malla electrosoldada
- Muros en bloque o mampostería
- Instalación hidráulica de presión
- Instalación Sanitaria y sistemas de desagües
- Mesones en Concreto
- Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi

36. COSTA RICA SEDE B

- Demolición De estructura en concreto
- Demolición De divisiones en mampostería
- Demolición De en chape de muros y pisos
- Desmonte y demolición de aparatos sanitarios
- Retiro de sobrantes
- Trasiego hasta punto de acopio
- Suministro y armado de Acero de refuerzo 37000 psi
- Instalación de malla electrosoldada
- Muros en bloque o mampostería
- Instalación hidráulica de presión
- Instalación Sanitaria y sistemas de desagües
- Mesones en Concreto
- Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi

7. RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ							
DATOS DE PROFESIONALES CONTRATISTA JCLG							
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	TELEFONO	DIRECCION	CIUDAD Y LOCALIDAD	DATOS VEHICULO	CARGO	MEDIO TRANSPORTE A OBRA
JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ	13.741.015	3124567071	CL 19 # 5A - 64	CHIA	HDM 004	REPRESENTANTE LEGAL JCLG / DIRECTOR DE OBRA	AUTOMOVIL
ANDRES MANRIQUE	80.250.060	3176649623	CRA 73 I # 57 X - 24 SUR	BOGOTÁ / USME	BMB 294	RESIDENTE DE OBRA	AUTOMOVIL
AURA ALEJANDRA AREVALO TORRES	1.022.991.510	3203512668	CRA 1 D Este # 78 Sur 19	BOGOTÁ / USME	AIB 24F	RESIDENTE COORDINADOR DE OBRA	MOTO
WILMAR RUBÉN CAGUA BERNAL	80.858.247	3118291804	Transversal 5g #48b 40 sur TO 10 APTO 139	BOGOTÁ / RAFAEL URIBE	BOM 994	HSEQ	AUTOMOVIL
JUAN NICOLAS RIVERA	1.072.662.928	3004704772	CRA 15 # 17 - 81 CASA 15	CHIA	PARTICULAR	RESIDENTE COORDINADOR DE OBRA	AUTOMOVIL O TRANSPORTE PARTICULAR
JOSE EDWIN TORRES	12.239.555	3133978051	CRA 9 NO 145 - 62	USAQUEN	PARTICULAR	ING ASESOR ELECTRICO	AUTOMOVIL
PERSONAL EN OBRA							
PRUDENCIO PEREZ	4113513	3142548451	CRA 3 # 190 - 69	BOGOTA / USAQUEN	HGA 356 / BHI 903	INSPECTOR MAESTRO DE OBRA	CAMIONETA
ALEXANDER SUAREZ PULIDO	80.453.139	3213750075	CL 69A # 87B - 20 / Bosa	BOGOTA / Bosa	YCZ 03C	OFICIAL DE OBRA	MOTO
JULIO CHAPARRO	4.252.985	3118162214	cra 110 a # 69 b - 20	BOGOTA / FONTIBON	NA	AYUDANTE DE OBRA	PARTICULAR
CARLOS ANDRES MENESES	80.252.968	3004704772	CLL 115 B SUR # 2 A - 71	BOGOTA / USAQUEN	NA	AYUDANTE DE OBRA	PARTICULAR
VICTOR GARCIA CEDEÑO	4.949.846	3134288180	Calle 72 bis Sur # 16	BOGOTA / Bosa	NA	AYUDANTE DE OBRA	PARTICULAR
LUIS FELIX SANTANA	8.829.931	3142548451	CRA 3 # 190 - 69	BOGOTA / USAQUEN	NA	AYUDANTE DE OBRA	PARTICULAR
VICTOR ANDRES QUIROGA	1.020.818.929	3142548451	CRA 3 # 190 - 69	BOGOTA / USAQUEN	HGA 356 / BHI 903	OPERARIO MINICARGADOR	PARTICULAR
LUIS ANTONIO VERA BAENA	80.421.758	3186700356	CCL 143 B 144 14	BOGOTA / USAQUEN	NA	AYUDANTE DE OBRA	PARTICULAR
JOSE MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	1.000.696.394	3143024479	CLL 141 # 100 B 09	SUBA/ BOGOTÁ	NA	AYUDANTE DE OBRA	PARTICULAR
MIGUEL ANGEL GRANADOS	4.249.433	3133978051	CRA 9 NO 145 - 62	BOGOTA / USAQUEN	NA	TECNICO ELECTRICO	PARTICULAR
CARLOS EDUARDO PEREZ RODRIGUEZ	10.306.872	3133978051	CRA 9 NO 145 - 62	BOGOTA / USAQUEN	NA	TECNICO ELECTRICO	PARTICULAR
JAIME ANDRES TORRES CARDOZO	1.015.433.157	3133978051	CRA 9 NO 145 - 62	BOGOTA / USAQUEN	NA	TECNICO ELECTRICO	PARTICULAR
GERMAN RUIZ	79.627.357	3133978051	CRA 9 NO 145 - 62	BOGOTA / USAQUEN	GRF 557	TECNICO ELECTRICO	CAMIONETA
EDWIN LUIS DE LA VEGA QUINTERO	85.040.737	3142548451	CLL 115 B SUR # 2 A - 71	ENGATIVA	NA	AYUDANTE DE OBRA	PARTICULAR
LUIS ALFREDO CAÑATE	9.157.174	3142548451	cra 110 a # 69 b - 20	ENGATIVA	NA	OFICIAL DE OBRA	PARTICULAR
JOSE MAURICIO MANCERA	4.252.985	3118162214	cra 110 a # 69 b - 20	BOGOTA / FONTIBON	NA	AYUDANTE DE OBRA	PARTICULAR
JOSE FELIX MANCERA	80.252.968	3004704772	CLL 115 B SUR # 2 A - 71	BOGOTA / USAQUEN	NA	AYUDANTE DE OBRA	PARTICULAR
JAVIER ALFONSO CARREÑO	79.782.179	3107868237	CRA 3 # 190 - 69	BOGOTA / USAQUEN	NA	OFICIAL DRYWALL	PARTICULAR
ALFEDO ALFONSO CARREÑO	79.980.696	3107868237	CRA 3 # 190 - 69	BOGOTA / USAQUEN	NA	OFICIAL DRYWALL	PARTICULAR

8. INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

ANEXO 2

9. INFORME DE MANEJO AMBIENTAL (SI APLICA).

ANEXO 3

10. ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.

11. CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES.

ANEXO 4