

**CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA.  
CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS**

NIT 800.172.033-2  
CLL 98 #65 A 46  
Tel: (031) 6366945  
Bogotá - Colombia  
codipro2011@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. CDP-3**

|           |                                     |          |                   |
|-----------|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Señores   | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" |          |                   |
| NIT       | 800.215.807-2                       | Teléfono | (031) 7056000     |
| Dirección | CALLE 25G No.73 B 90                | Ciudad   | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 09/12/2020, 12:54 |
| Expedición           | 09/12/2020, 13:07 |
| Vencimiento          | 09/12/2020        |

| Ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Total    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 1    | ACTA N° 22 FINAL - SEGÚN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO N° 912 DE 2018. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (PERIODO: 15 DE JUNIO DE 2020 AL 20 DE JUNIO DE 2020). | 6,933,400.00 | 1.00     | 8,250,746.00 |

**Valor en Letras:**

Ocho millones doscientos cincuenta mil setecientos cuarenta y seis pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+) \$ 8,250,746.00

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Total Bruto          | 6,933,400.00        |
| IVA 19%              | 1,317,346.00        |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>8,250,746.00</b> |

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764006236800 aprobado en 20201026 prefijo CDP desde el número 1 al 500 Vigencia: 12**

**Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.9 X 1000

**CUIFE:** 0d59cc9c953558b6a2dbf3cf0545bcd6465b17ce253aa4fc0f1efe38ffabb901134c95fda8fe56724542b5868bd68471



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA



|         |                     |    |   |
|---------|---------------------|----|---|
| CÓDIGO  | MINFRA-MN-IN-8-FR-2 |    |   |
| VERSIÓN | 1                   |    |   |
| PÁGINA  | 1                   | DE | 1 |
| FECHA   | 22/06/2020          |    |   |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$6.933.400,00

PERIODO MES: 15/06/2020 a 20/06/2020

|                                                                                              | Día | Mes | Año  |                          | FIRMA                 | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR                                | 17  | 12  | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   | Ana Isabel Vallejo B. |  Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES   |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)                         |     |     |      | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   |                       |                                                                                                                                             |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR                            |     |     |      | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   |                       |                                                                                                                                             |
| FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR                                                 | 17  | 12  | 2020 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA  | Ana Isabel Vallejo B. |  Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES   |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL                                      | 17  | 12  | 2020 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | Ana Isabel Vallejo B. |  Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES   |
| FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR                                               |     |     |      | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   |                       |                                                                                                                                             |
| FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                               | 18  | 12  | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   | JAVIER MONTOYA M.     |                                                          |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)         |     |     |      | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   |                       |                                                                                                                                             |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                            |     |     |      | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   |                       |                                                                                                                                             |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO                                        | 18  | 12  | 2020 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | RICARDO CORREDOR P.   |  Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN |     |     |      | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   |                       |                                                                                                                                             |

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 912 DE 2018

NIT. 800172033-2

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS

De acuerdo con la facultad otorgada, el SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA, autoriza el pago a favor del interventor: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS, por valor de \$ 8.250.746 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS )

Correspondiente al acta No. 22 Final del periodo 15/06/2020 a 20/06/2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

 Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES  
Matrícula No. 25202-153300 CND.  
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

 Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES  
Matrícula No. 25202-153300 CND.  
DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA

 Firmado digitalmente por JAVIER MONTOYA MARTINEZ  
Matrícula No. CPITVQ 01101-0603  
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

 Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA  
Matrícula No. 01106-0831  
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)  
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA  
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-8-FR-1

VERSIÓN 2

PÁGINA 1 de 2

FECHA 22/06/2020

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA - DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

ACTA No: 22 Final

VALOR BÁSICO ACTA: 6.933.400,00

PERIODO: 15/05/2020 a 20/05/2020

ACTA FINAL SI ☒

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018

PLAZO INICIAL: 15,00 meses PLAZO ACUMULADO: 20,30 meses

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 22/ago/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/jun/2020

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS

FECHA DE SUSPENSIÓN: 1/abr/2020 1/jun/2020 FECHA DE REANUDACIÓN: 8/may/2020 15/jun/2020

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

CONTRATO DE OBRA No.: 1250 DE 2018

VALOR INICIAL (incluido IVA): 1.534.601.853,00 VALOR TOTAL DE ADICIONES: 0,00

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS DEL TOLIMA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 1.534.601.853,00

| No. De Orden | Cantidad | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) |               |                |                                       |                | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS |                | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                  | PRESENTE ACTA      |              | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA          |                  |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|------------------|
|              |          | CONCEPTO                                                      | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total    | Costo Mensual                  | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR            | Dedicación Recurso | VALOR        | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR            |
|              |          | <b>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</b>                            |               |                |                                       |                |                                |                |                          |                  |                    |              |                                    |                  |
|              |          | <b>PERSONAL PROFESIONAL</b>                                   |               |                |                                       |                |                                |                |                          |                  |                    |              |                                    |                  |
| 1            | 1        | Director                                                      | 5.200.000,00  |                | 4,50                                  | 23.400.000,00  |                                |                | 5,99                     | 31.148.000,00    |                    |              | 5,99                               | 31.148.000,00    |
| 2            | 1        | Ingeniero Residente                                           | 3.600.000,00  |                | 15,00                                 | 54.000.000,00  |                                |                | 20,30                    | 73.080.000,00    | 0,20               | 720.000,00   | 20,30                              | 73.080.000,00    |
| 3            | 1        | Ingeniero Auxiliar Interventoría                              | 2.300.000,00  |                | 11,00                                 | 25.300.000,00  |                                |                | 12,66                    | 29.118.000,00    |                    |              | 12,66                              | 29.118.000,00    |
| 4            | 1        | Profesional en Gestión Social                                 | 3.000.000,00  |                | 10,00                                 | 30.000.000,00  |                                |                | 19,10                    | 57.300.000,00    | 0,20               | 600.000,00   | 19,10                              | 57.300.000,00    |
| 5            | 1        | Especialista en Hidráulica e Hidrología                       | 4.400.000,00  |                | 3,00                                  | 13.200.000,00  |                                |                |                          |                  |                    |              |                                    |                  |
| 6            | 1        | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos                      | 4.400.000,00  |                | 3,00                                  | 13.200.000,00  |                                |                | 0,63                     | 2.772.000,00     |                    |              | 0,63                               | 2.772.000,00     |
| 7            | 1        | Especialista Ambiental                                        | 4.400.000,00  |                | 3,00                                  | 13.200.000,00  |                                |                | 4,40                     | 19.360.000,00    |                    |              | 4,40                               | 19.360.000,00    |
| 8            | 1        | Especialista en Estructuras                                   | 4.400.000,00  |                | 3,00                                  | 13.200.000,00  |                                |                | 1,70                     | 7.480.000,00     |                    |              | 1,70                               | 7.480.000,00     |
| 9            | 1        | Profesional SIG                                               | 3.500.000,00  |                | 3,00                                  | 10.500.000,00  |                                |                |                          |                  |                    |              |                                    |                  |
| 10           | 1        | Profesional HSEQ                                              | 3.500.000,00  |                | 9,00                                  | 31.500.000,00  |                                |                | 5,61                     | 19.635.000,00    |                    |              | 5,61                               | 19.635.000,00    |
|              |          | <b>PERSONAL TÉCNICO</b>                                       |               |                |                                       |                |                                |                |                          |                  |                    |              |                                    |                  |
| 11           | 1        | Topógrafo                                                     | 2.000.000,00  |                | 15,00                                 | 30.000.000,00  |                                |                | 13,90                    | 27.800.000,00    |                    |              | 13,90                              | 27.800.000,00    |
| 12           | 1        | Inspector                                                     | 1.600.000,00  |                | 15,00                                 | 24.000.000,00  |                                |                | 19,00                    | 30.400.000,00    |                    |              | 19,00                              | 30.400.000,00    |
|              |          | <b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>                                |               |                |                                       |                |                                |                |                          |                  |                    |              |                                    |                  |
| 13           | 1        | Secretaria                                                    | 900.000,00    |                | 15,00                                 | 13.500.000,00  |                                |                | 15,46                    | 13.914.000,00    | 0,20               | 180.000,00   | 15,46                              | 13.914.000,00    |
|              |          | <b>PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO</b>                              |               |                |                                       |                |                                |                |                          |                  |                    |              |                                    |                  |
| 14           | 1        | Cadenero 2                                                    | 990.000,00    |                | 15,00                                 | 14.850.000,00  |                                |                | 10,90                    | 10.791.000,00    |                    |              | 10,90                              | 10.791.000,00    |
| 15           | 1        | Cadenero 2                                                    | 990.000,00    |                | 15,00                                 | 14.850.000,00  |                                |                | 17,90                    | 17.721.000,00    |                    |              | 17,90                              | 17.721.000,00    |
| 0            |          | <b>PERSONAL ADICIONAL FRENTE 2</b>                            |               |                |                                       |                |                                |                |                          |                  |                    |              |                                    |                  |
| 16           | 1        | Ingeniero Residente                                           | 3.600.000,00  |                |                                       |                |                                |                | 7,86                     | 28.296.000,00    |                    |              | 7,86                               | 28.296.000,00    |
| 17           | 1        | Ingeniero Auxiliar Interventoría                              | 2.300.000,00  |                |                                       |                |                                |                | 0,00                     |                  |                    |              |                                    |                  |
| 18           | 1        | Topógrafo                                                     | 2.000.000,00  |                |                                       |                |                                |                | 12,30                    | 24.600.000,00    | 0,20               | 400.000,00   | 12,30                              | 24.600.000,00    |
| 19           | 1        | Inspector                                                     | 1.600.000,00  |                |                                       |                |                                |                | 10,06                    | 16.096.000,00    |                    |              | 10,06                              | 16.096.000,00    |
| 20           | 1        | Cadenero 2                                                    | 990.000,00    |                |                                       |                |                                |                | 0,00                     |                  |                    |              |                                    |                  |
| 21           | 1        | Laboratorista                                                 | 2.000.000,00  |                |                                       |                |                                |                | 12,49                    | 24.980.000,00    | 0,20               | 400.000,00   | 12,49                              | 24.980.000,00    |
|              |          | <b>SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL:</b>                            |               |                |                                       | 324.700.000,00 |                                |                |                          | 434.491.000,00   |                    | 2.300.000,00 |                                    | 434.491.000,00   |
|              |          | FACTOR MULTIPLICADOR (B)                                      | 2,34          |                |                                       | 2,34           |                                |                |                          | 2,34             |                    | 2,34         |                                    | 2,34             |
|              |          | % PARAFISCALES MES/PERIODO (C)=(D/A)                          |               |                |                                       | 4,00%          |                                |                |                          | 4,00%            |                    | 0,00%        |                                    | 0,00%            |
|              |          | VALOR PARAFISCALES (D)                                        |               |                |                                       | 12.988.000,00  |                                |                |                          | 17.379.640,00    |                    | 0,00         |                                    | 0,00%            |
|              |          | FAC MULT AJUSTADO (E)=(B)-(C-Cmes)                            |               |                |                                       | 2,34           |                                |                |                          | 2,34             |                    | 2,34         |                                    |                  |
|              |          | % DE EJECUCIÓN DE OBRAS FACTURADO (F)                         |               |                |                                       | 100%           |                                |                |                          | 100%             |                    | 0%           |                                    |                  |
|              |          | <b>TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)</b>                           |               |                |                                       | 759.798.000,00 |                                |                |                          | 1.016.708.940,00 |                    | 5.382.000,00 |                                    | 1.016.708.940,00 |
| No. ORDEN    | CANT.    | CONCEPTO                                                      | COSTO         | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACION RECURSO              | VALOR TOTAL    |                                |                | TIEMPO                   | VALOR            | TIEMPO             | VALOR        | TIEMPO                             | VALOR            |
|              |          | <b>OTROS COSTOS DIRECTOS</b>                                  |               |                |                                       |                |                                |                |                          |                  |                    |              |                                    |                  |
|              |          | VIÁTICOS                                                      |               |                |                                       |                |                                |                |                          |                  |                    |              |                                    |                  |
| 22           | 1        | Especialistas, Director (**)                                  | 150.000,00    | Día            | 148,0                                 | 22.200.000,00  |                                |                | 76,00                    | 11.400.000,00    |                    |              | 76,00                              | 11.400.000,00    |



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA  
ACTA DE COSTOS

|         |                     |
|---------|---------------------|
| CÓDIGO  | MINFRA-MN-IN-8-FR-1 |
| VERSIÓN | 2                   |
| PÁGINA  | 1 de 2              |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA - DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

ACTA No: 22 Final  
ACTA FINAL SI ☒

VALOR BÁSICO ACTA: 6.933.400,00

FECHA: 22/06/2020  
PERIODO: 15/06/2020 a 20/06/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 912 DE 2018  
OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"  
INTERVENIOR: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS  
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES  
CONTRATO DE OBRA No.: 1250 DE 2018  
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

PLAZO INICIAL: 15,00 meses  
PLAZO ACUMULADO: 20,30 meses  
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22/ago/2018  
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/jun/2020  
FECHA DE SUSPENSION: 1/abr/2020  
FECHA DE REANUDACIÓN: 8/may/2020  
FECHA DE SUSPENSION: 1/jun/2020  
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/jun/2020  
VALOR INICIAL (incluido IVA): 1.534.601.853,00  
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 1.534.601.853,00  
VALOR TOTAL DE ADICIONES: 9,00

|    |   |                                                                                       |                |                           |      |                  |  |  |       |                  |              |              |       |                  |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|------------------|--|--|-------|------------------|--------------|--------------|-------|------------------|
|    |   | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA                                               |                |                           |      |                  |  |  |       |                  |              |              |       |                  |
| 23 | 1 | Vehículo igual o mayor de 2000 c.c. 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible)     | 4.300.000,00   | Mes                       | 15,0 | 64.500.000,00    |  |  | 20,30 | 87.290.000,00    | 0,20         | 860.000,00   | 20,30 | 87.290.000,00    |
| 24 | 1 | Equipo completo de topografía                                                         | 1.700.000,00   | Según comprobante por mes | 15,0 | 25.500.000,00    |  |  | 13,90 | 23.630.000,00    |              |              | 13,90 | 23.630.000,00    |
| 25 | 1 | Ensayos de Laboratorio                                                                | 3.000.000,00   | Según comprobante por mes | 15,0 | 45.000.000,00    |  |  | 1,09  | 3.270.000,00     |              |              | 1,09  | 3.270.000,00     |
| 26 | 1 | Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)    | 700.000,00     | Según comprobante por mes | 15,0 | 10.500.000,00    |  |  | 20,30 | 14.210.000,00    | 0,20         | 140.000,00   | 20,30 | 14.210.000,00    |
|    |   | OTROS COSTOS                                                                          |                |                           |      |                  |  |  |       |                  |              |              |       |                  |
| 27 | 1 | Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)                      | 1.300.000,00   | Según comprobante por mes | 9,0  | 11.700.000,00    |  |  | 6,40  | 8.320.000,00     |              |              | 6,40  | 8.320.000,00     |
| 28 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc. | 382.000,00     | Según comprobante por mes | 15,0 | 5.730.000,00     |  |  | 20,11 | 7.682.020,00     | 0,20         | 76.400,00    | 20,11 | 7.682.020,00     |
| 29 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)              | 300.000,00     | Según comprobante por mes | 15,0 | 4.500.000,00     |  |  | 13,47 | 4.041.000,00     | 0,45         | 135.000,00   | 13,47 | 4.041.000,00     |
| 30 | 1 | Veedurías ciudadanas (Pago según comprobante)                                         | 251.200,00     | Según comprobante por mes | 15,0 | 3.768.000,00     |  |  |       |                  |              |              |       |                  |
| 36 |   | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA FRENTE 2                                      |                |                           |      |                  |  |  |       |                  |              |              |       |                  |
| 37 | 1 | Vehículo igual o mayor de 2000 c.c. 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible)     | 4.300.000,00   | Mes                       |      |                  |  |  | 12,16 | 52.288.000,00    |              |              | 12,16 | 52.288.000,00    |
| 38 | 1 | Equipo completo de topografía                                                         | 1.700.000,00   | Según comprobante por mes |      |                  |  |  | 12,30 | 20.910.000,00    | 0,20         | 340.000,00   | 12,30 | 20.910.000,00    |
| 39 | 1 | Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)    | 700.000,00     | Según comprobante por mes |      |                  |  |  | 12,16 | 8.512.000,00     |              |              | 12,16 | 8.512.000,00     |
| 40 | 1 | Laboratorio de suelos, pavimentos y materiales                                        | 2.600.000,00   | Según comprobante por mes |      |                  |  |  | 12,16 | 31.616.000,00    |              |              | 12,16 | 31.616.000,00    |
| 41 |   | PROVISION AJUSTES                                                                     | 93.165.000,00  |                           |      | 93.165.000,00    |  |  |       |                  |              |              |       |                  |
| 42 |   | FRENTE ADICIONAL                                                                      | 243.220.389,00 |                           |      | 243.220.389,00   |  |  |       |                  |              |              |       |                  |
| 43 |   | Ajuste por Acta de modificación                                                       |                |                           |      |                  |  |  |       | 2.683,00         |              |              |       |                  |
| 44 |   | Ajuste en atención a oficio SRT 2737                                                  |                |                           |      |                  |  |  |       | -299.254,00      |              |              |       | -299.254,00      |
|    |   | TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E)                                                     |                |                           |      | 529.783.389,00   |  |  |       | 272.872.449,00   |              | 1.551.400,00 |       | 272.869.766,00   |
|    |   | Valor total básico                                                                    |                |                           |      | 1.289.581.389,00 |  |  |       | 1.289.581.389,00 | Valor básico | 6.933.400,00 |       | 1.289.578.706,00 |
|    |   | IVA 19%                                                                               |                |                           |      | 245.020.464,00   |  |  |       | 245.020.464,00   | IVA          | 1.317.346,00 |       | 245.019.954,00   |
|    |   | Costo Total                                                                           |                |                           |      | 1.534.601.853,00 |  |  |       | 1.534.601.853,00 | Costo total  | 6.250.746,00 |       | 1.534.598.660,00 |
|    |   | Ok 100.00%                                                                            |                |                           |      |                  |  |  |       |                  |              |              |       |                  |

Valor Básico en Letras: SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: 2.683,00

Por IVA: 510,00

Saldo Total: 3.193,00

NCTA:

- Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
- El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
- Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

JESUS MARIA BERNALDEZ LEAL  
Representante Legal o Delegado  
Mat. 25202-33706 CND  
Interventor

Firmado digitalmente por  
ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES  
Supervisor del Contrato de Interventoría  
Matricula No.: 25202-153300 CND.

Anticipo entregado 20% 257.916.277,00  
Amortización presente acta 0% 0,00  
Amortización acumulada 257.916.277,00  
Saldo por amortizar: 0,00

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)  
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE  
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

|         |              |    |   |
|---------|--------------|----|---|
| CÓDIGO  | AFINCO-FR-12 |    |   |
| VERSIÓN | 1            |    |   |
| PÁGINA  | 1            | DE | 1 |

CONTRATO No: 912 DE 2018

%

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA

ACTA DE  
INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE  
SERVICIOS

OTRO

CUAL?

NUMERO DE ACTA O  
CUENTA DE COBRO

PERIODO

X

22 Final

15/06/2020 a 20/06/2020

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.  
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

|                |             |           |                                       |             |               |                |                        |
|----------------|-------------|-----------|---------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------------------------|
| No. COMPROMISO | <u>2019</u> | RUBRO No. | <u>005-2402-0602-2017-130101-0018</u> | RECURSO No. | <u>A73000</u> | VALOR AFECTADO | \$ <u>8.250.746,00</u> |
| No. COMPROMISO |             | RUBRO No. |                                       | RECURSO No. |               | VALOR AFECTADO | \$ -                   |
| No. COMPROMISO |             | RUBRO No. |                                       | RECURSO No. |               | VALOR AFECTADO | \$ -                   |
| No. COMPROMISO |             | RUBRO No. |                                       | RECURSO No. |               | VALOR AFECTADO | \$ -                   |
|                |             |           |                                       |             |               | TOTAL ACTA     | \$ <u>8.250.746,00</u> |

Firmado  
digitalmente por  
ANA ISABEL VALLEJO  
BENAVIDES

ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
NOMBRE



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato No. 912 DE 2018

Contratista:

CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA.  
CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS

Objeto del Contrato

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Acta No.: 22 Final

Valor básico \$ 6.933.400,00

Periodo: 15/06/2020 a 20/06/2020

Valor incluido IVA \$ 8.250.746,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

| Item | Ruta<br>(código vía) | Denominación<br>(Carretera - Puente-Tunel)                | Valor incluido IVA<br>(Construcción,<br>Rehabilitación,<br>Mejoramiento) | Valor incluido<br>IVA Estudios<br>diseños | Valor incluido IVA<br>(Mantenimiento<br>y/o Conservación) | Subtotal            |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|      |                      | La Herrera - El Diamante en el<br>Municipio de Rioblanco. | 8.250.746,00                                                             |                                           |                                                           | 8.250.746,00        |
|      |                      |                                                           |                                                                          |                                           |                                                           |                     |
|      |                      |                                                           |                                                                          |                                           |                                                           |                     |
|      |                      |                                                           |                                                                          |                                           |                                                           |                     |
|      |                      | <b>TOTALES</b>                                            | <b>8.250.746,00</b>                                                      | -                                         | -                                                         | <b>8.250.746,00</b> |

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

| N.I.T.        | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA     | VALOR CON IVA       | VALOR SIN IVA       |
|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 890.702.040-7 | RIOBLANCO                   | 8.250.746,00        | 6.933.400,00        |
|               |                             |                     |                     |
|               |                             |                     |                     |
|               |                             |                     |                     |
|               |                             |                     |                     |
|               | <b>TOTAL DEPARTAMENTO 1</b> | <b>8.250.746,00</b> | <b>6.933.400,00</b> |

| N.I.T. | DEPARTAMENTO                | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|--------|-----------------------------|---------------|---------------|
|        |                             | -             | -             |
|        |                             | -             | -             |
|        |                             |               |               |
|        |                             |               |               |
|        |                             |               |               |
|        | <b>TOTAL DEPARTAMENTO 2</b> | -             | -             |

VALOR TOTAL: 8.250.746,00 6.933.400,00

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL

Representante Legal apoderada

CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS

INTERVENTOR

ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

Supervisor del Contrato

Firmado digitalmente por  
ANA ISABEL  
VALLEJO BENAVIDES

Ok



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-9

VERSIÓN 1

PAGINA 1 DE 1

FECHA 22-jun-2020

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS

MES INFORME MENSUAL: DEL 15 AL 20 DE JUNIO

CARRETERA Y/O PROYECTO: La Herrera - El Diamante en el Municipio de Rioblanco

SECTOR: Sector 1: Herrera - Palo Negro K0+000 - K3+684 y Sector 2: Palo Negro - El Cedral (El Diamante) K3+892 - K7+926

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto  | Recurso No. | Fuente de Financiación<br>(Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o<br>No. De Adicional | Valor            |
|-----------------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 2018            | 2118         | 005-2402-0602-2017-130101-0018 | A73000      | Nación                                       | Principal                                              | -                |
| 2019            | 2019         | 005-2402-0602-2017-130101-0018 | A73000      | Nación                                       | Principal                                              | 1.534.601.853,00 |
| TOTAL           |              |                                |             |                                              |                                                        | 1.534.601.853,00 |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 1.534.601.853,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| Acta No.   | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA  | Valor IVA         | Valor Total         | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No. 2019 De (11/01/2019) | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|            |                      |                     |                   |                     |                     | 257.916.277,00               | 1.276.685.576,00                                     |                                 | 1.534.601.853,00   |                                                    |               |
| 1 Parcial  | ago-18               | 5.731.080,00        | 1.088.905,00      | 6.819.985,00        | 1.146.216,00        | 256.770.061,00               | 1.271.011.807,00                                     | 6.819.985,00                    | 1.527.781.868,00   | 9406 (13/02/2019)                                  |               |
| 2 Parcial  | sep-18               | 30.739.340,00       | 5.840.475,00      | 36.579.815,00       | 6.147.868,00        | 250.622.193,00               | 1.240.579.860,00                                     | 43.399.800,00                   | 1.491.202.053,00   | 9409 (13/02/2019)                                  |               |
| 3 Parcial  | oct-18               | 43.334.000,00       | 8.233.460,00      | 51.567.460,00       | 8.666.800,00        | 241.955.393,00               | 1.197.679.200,00                                     | 94.967.260,00                   | 1.439.634.593,00   | 9412 (13/02/2019)                                  |               |
| 4 Parcial  | nov-18               | 45.731.226,00       | 8.688.933,00      | 54.420.159,00       | 9.146.245,00        | 232.809.148,00               | 1.152.405.286,00                                     | 149.387.419,00                  | 1.385.214.434,00   | 18183 (12/03/2019)                                 |               |
| 5 Parcial  | dic-18               | 43.472.400,00       | 8.259.756,00      | 51.732.156,00       | 8.694.480,00        | 224.114.668,00               | 1.109.367.610,00                                     | 201.119.575,00                  | 1.333.482.278,00   | 21649 (21/03/2019)                                 |               |
| 6 Parcial  | ene-19               | 47.799.960,00       | 9.081.992,00      | 56.881.952,00       | 9.559.992,00        | 214.554.676,00               | 1.062.045.650,00                                     | 258.001.527,00                  | 1.276.600.326,00   | 29324 (12/04/2019)                                 |               |
| 7 Parcial  | feb-19               | 50.604.600,00       | 9.614.874,00      | 60.219.474,00       | 10.120.920,00       | 204.433.756,00               | 1.011.947.096,00                                     | 318.221.001,00                  | 1.216.380.852,00   | 40442 (23/05/2019)                                 |               |
| 8 Parcial  | mar-19               | 53.026.960,00       | 10.075.122,00     | 63.102.082,00       | 10.605.392,00       | 193.828.364,00               | 959.450.406,00                                       | 381.323.083,00                  | 1.153.278.770,00   | 58558 (19/07/2019)                                 |               |
| 9 Parcial  | abr-19               | 69.201.400,00       | 13.148.266,00     | 82.349.666,00       | 13.840.280,00       | 179.988.084,00               | 890.941.020,00                                       | 463.672.749,00                  | 1.070.929.104,00   | 76506 (12/09/2019)                                 |               |
| 10 Parcial | may-19               | 74.637.400,00       | 14.181.106,00     | 88.818.506,00       | 14.927.480,00       | 165.060.604,00               | 817.049.994,00                                       | 552.491.255,00                  | 982.110.598,00     | 82835 (01/10/2019)                                 |               |
| 11 Parcial | jun-19               | 75.423.600,00       | 14.330.484,00     | 89.754.084,00       | 15.084.720,00       | 149.975.884,00               | 742.380.630,00                                       | 642.245.339,00                  | 892.356.514,00     | 87921 (16/10/2019)                                 |               |
| 12 Parcial | jul-19               | 76.473.600,00       | 14.529.984,00     | 91.003.584,00       | 15.294.720,00       | 134.681.164,00               | 666.671.766,00                                       | 733.248.923,00                  | 801.352.930,00     | 92918 (30/10/2019)                                 |               |
| 13 Parcial | ago-19               | 75.456.840,00       | 14.336.800,00     | 89.793.640,00       | 15.091.368,00       | 119.589.796,00               | 591.969.494,00                                       | 823.042.563,00                  | 711.559.290,00     | 101646 (26/11/2019)                                |               |
| 14 Parcial | sep-19               | 79.621.800,00       | 15.128.142,00     | 94.749.942,00       | 15.924.360,00       | 103.665.436,00               | 513.143.912,00                                       | 917.792.505,00                  | 616.809.348,00     | 104700 (03/12/2019)                                |               |
| 15 Parcial | oct-19               | 81.204.500,00       | 15.428.855,00     | 96.633.355,00       | 16.240.900,00       | 87.424.536,00                | 432.751.457,00                                       | 1.014.425.860,00                | 520.175.993,00     | 113681 (20/12/2019)                                |               |
| 16 Parcial | nov-19               | 80.311.800,00       | 15.259.242,00     | 95.571.042,00       | 16.062.360,00       | 71.362.176,00                | 353.242.775,00                                       | 1.109.996.902,00                | 424.604.951,00     | 113687 (20/12/2019)                                |               |
| 17 Parcial | dic-19               | 81.431.800,00       | 15.472.042,00     | 96.903.842,00       | 16.286.360,00       | 55.075.816,00                | 272.625.293,00                                       | 1.206.900.744,00                | 327.701.109,00     | 114954 (23/12/2019)                                |               |
| 18 Parcial | ene-20               | 81.057.400,00       | 15.400.906,00     | 96.458.306,00       | 16.211.480,00       | 38.864.336,00                | 192.378.467,00                                       | 1.303.359.050,00                | 231.242.803,00     |                                                    |               |
| 19 Parcial | feb-20               | 77.687.800,00       | 14.760.682,00     | 92.448.482,00       | 38.864.336,00       | -                            | 138.794.321,00                                       | 1.395.807.532,00                | 138.794.321,00     |                                                    |               |
| 20 Parcial | mar-20               | 75.538.200,00       | 14.352.258,00     | 89.890.458,00       | -                   | -                            | 48.903.863,00                                        | 1.485.697.990,00                | 48.903.863,00      |                                                    |               |
| 21 Parcial | may-20               | 34.159.600,00       | 6.490.324,00      | 40.649.924,00       | -                   | -                            | 8.253.939,00                                         | 1.525.347.914,00                | 8.253.939,00       |                                                    |               |
| 22 Parcial | jun-20               | 6.933.400,00        | 1.317.346,00      | 8.250.746,00        | -                   | -                            | 3.193,00                                             | 1.534.598.660,00                | 3.193,00           |                                                    |               |
| TOTALES    |                      | \$ 1.289.578.706,00 | \$ 245.019.954,00 | \$ 1.534.598.660,00 | \$ 257.916.277,00   | \$ 0,00                      | \$ 3.193,00                                          | \$ 1.534.598.660,00             | \$ 3.193,00        |                                                    |               |

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL  
Representante Legal o Delegado  
Matrícula: 25202-33706 CND

Firmado digitalmente por  
ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES  
Supervisor del Contrato de Interventoría  
Matrícula: 25202-153300 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



JESUS MARIA BERDUGO LEAL  
C.C. 11.338.124 de Zipaquirá  
T.P. 25202-33706 CND  
Representante Legal

CODIPRO INGENIERIA LTDA  
NIT. 800.172.033-2


El suscrito Representante Legal de CODIPRO INGENIERIA LTDA con NIT. 800.172.033-2

### CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento, que la empresa a quien represento legalmente se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de los aportes parafiscales, (Caja de Compensación Familiar) a la seguridad social y al riesgo profesional, de los últimos seis (6) meses incluido el mes de junio de 2020 de los empleados a su servicio de conformidad con las leyes Colombianas.

Se expide la presente, el día cinco (05) de Julio de 2020.

Atentamente,



ING. JESUS MARIA BERDUGO LEAL  
C.C. 11.338.124 de Zipaquirá  
T.P. 25202-33706 CND  
Representante Legal

## CERTIFICADO DE VERIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Supervisor del contrato No.912 DE 2018 suscrito con la firma CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", Certifica que ha verificado la documentacion donde el Contratista manifiesta haber cumplido con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo correspondiente a los pagos de los aportes de parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social del Acta de Costos No. 22 **Final**, correspondiente al periodo del 15 al 20 de junio de 2020. Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales.

Dado en la ciudad de Ibagué, a los ventidos (22) días del mes de Junio de 2020.



Firmado  
digitalmente por  
ANA ISABEL  
VALLEJO BENAVIDES

ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

Supervisor del Contrato

Mat. No. 25202-153300 CND.

Instituto Nacional de Vías

Cra 5 Calle 60 Barrio Jordan 1a. Etapa

Teléfonos: 2740192 - 2742114 - 2742342 - 2744504 - 2744702

Fax: 2740500

Indicativo:058

<http://www.invias.gov.co>



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA  
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

|         |                       |       |       |
|---------|-----------------------|-------|-------|
| CÓDIGO  | MINFRA-MN-IN-15-FR-13 |       |       |
| VERSIÓN | 1                     |       |       |
| PÁGINA  | 1                     | DE    | 1     |
| FECHA   | 22/06/2020            |       |       |
|         | (Día)                 | (Mes) | (Año) |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 15 AL 20 DE JUNIO

CARRETERA Y/O PROYECTO: La Herrera - El Diamante en el Municipio de Rioblanco.

SECTOR: Sector 1: Herrera - Palo Negro K0+000 - K3+684 y Sector 2: Palo Negro - El Cedral (El Diamante) K3+892 - K7+926

| No.                                   | NOMBRES Y APELLIDOS              | CÉDULA        | CARGO                         | SALARIO /<br>HONORARIOS | Índice Base<br>Cotización<br>(I.B.C.) | 1. SEGURIDAD SOCIAL |           |            | PARAFISCALES |      |      |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|------|------|
|                                       |                                  |               |                               |                         |                                       | ARL                 | EPS       | PENSION    | CAJA<br>4%   | SENA | ICBF |
| 1                                     | Uriel Edgardo Martínez Salcedo   | 9.525.830     | Ingeniero Residente           | 3.600.000,00            | 720.000,00                            | 50.112,00           | 28.800,00 | 115.200,00 | 28.800,00    |      |      |
| 2                                     | Javier Albeiro Pantoja Fernández | 18.125.410    | Profesional en Gestión Social | 3.000.000,00            | 600.000,00                            | 41.760,00           | 24.000,00 | 96.000,00  | 24.000,00    |      |      |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO               |                                  |               |                               |                         |                                       |                     |           |            |              |      |      |
| 3                                     | Karen Lorena Cifuentes Izaza     | 1.006.158.538 | Secretaria                    | 900.000,00              | 180.000,00                            | 12.528,00           | 7.200,00  | 28.800,00  | 7.200,00     |      |      |
| PERSONAL ADICIONAL FRENTE 2           |                                  |               |                               |                         |                                       |                     |           |            |              |      |      |
| 4                                     | Jairo Orozco Quintero            | 2.470.139     | Topografo                     | 2.000.000,00            | 400.000,00                            | 27.840,00           | 16.000,00 | 64.000,00  | 16.000,00    |      |      |
| 5                                     | Pedro José Beltrán Rodríguez     | 1.101.683.288 | Laboratorista                 | 2.000.000,00            | 400.000,00                            | 27.840,00           | 16.000,00 | 64.000,00  | 16.000,00    |      |      |
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES |                                  |               |                               | 11.500.000,00           | 2.300.000,00                          | 160.080,00          | 92.000,00 | 368.000,00 | 92.000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 4%                                    |                                  |               |                               |                         |                                       |                     |           |            |              |      |      |

NOTAS:

- El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
- Es responsabilidad de la interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Luis Samuel Ortiz Gómez  
Director de Interventoría  
Matrícula 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)  
Copias: Dirección Territorial

 Firmado  
digitalmente por  
ANA ISABEL VALLEJO  
BENAVIDES

**ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES**  
Supervisor del Contrato de Interventoría  
Matrícula No.: 25202-153300 CND.

22 Parcial