

Estado del clima: Mañana Soleado y presencia de lluvias desde las 3:10 Pm.

34

Día 01 de diciembre de 2020 - martes.

Actividades Realizadas:

Replanteo para casino provisional, fundida de placa para planta de concreto No 2, fundida de base para cerramiento provisional.

Estado del clima: día Soleado.

35

Día 02 de diciembre de 2020 - miércoles

Actividades Realizadas:

Replanteo de carreterable, fundida de base para cerramiento provisional.

Llegada a obra de vibrocompactador y mini compactador, ingreso a obra de piloteadora para los micro pilotes.

Estado del clima: día Soleado.

36

Día jueves 03 de diciembre de 2020.

Actividades Realizadas:

Excavación para base de cerramiento provisional, replanteo de carreterables.

Estado del clima: día Soleado.


37

Día viernes 04 de diciembre de 2020.

Actividades Realizadas:

Excavación de bases para cerramiento provisional, arreglo puntos críticos vía Santa Rosa de Lima - obra.

Estado del clima: día soleado.




38

Día sábado 05 de diciembre de 2020.

Actividades Realizadas:

Excavación para bases de cerramiento provisional, relleno para placa de concreto de tierra gris No 6.

Estado del clima: día soleado.




39

Día domingo 06 de diciembre de 2020.

No se ejecutó actividades.

Estado del clima: día soleado.



40

Día lunes 07 de diciembre de 2020.

Actividades Realizadas:

Relleno y compactación de terraza para casino provisional, excavación para base de cerramiento provisional, fundida de bases para cerramiento provisional, continuación de relleno y compactación de terraza para placa de tierra

grúa No 6, ingreso de PT para realizar montaje de planta de concreto No 1 y torre grúas, fundida de base para casino.

Estado del clima: día soleado.

41

Día martes 08 de diciembre de 2020.

Día festivo, no se ejecutó actividades.

Estado del clima: Día soleado.

42

Día miércoles 09 de diciembre de 2020.

Actividades realizadas:

Instalación de lona verde para cerramiento provisional, continuación de excavación para bases de cerramiento provisional, conformación y compactación de relleno para placa de concreto de torre grúa No 6, Inicio de izaje de planta de concreto No 1, corte de juntas de losa de concreto de casino provisional.

Estado del clima: Mañana Soleada y tarde nublada.

43

Día jueves 10 de diciembre de 2020.


Actividades realizadas:

Descapote para base de torre grúa No 7, conformación y compactación de terrazo

BOSTON

para base de torre grúa No.6, 12aje de planta de concreto No.1, fundida de bases para cerramiento provisional, instalación de lona verde para cerramiento provisional, armado de taluz de planta de concreto No.1, Inicio de armado de acero de refuerzo de placa para torre grúa No.6 y 7. levantamiento de acta de vecindad.

Estado del clima: día soleado.




44

Día viernes 11 de diciembre de 2020.

Actividades realizadas:

Instalación de formata y acero de refuerzo para placas de torre grúa No.6 y 7, fundida de placas de torre grúa No.6 y 7, instalación de lona verde para cerramiento provisional.

Estado del clima: día soleado.




45

Día sábado 12 de diciembre de 2020.

Actividades realizadas:

Descapote y conformación de sub base para torre grúa No.5; figuración de acero para placa de torre grúa No.5, instalación de equipos para planta de concreto No.1.

Estado del clima: día soleado.



46

Día domingo 13 de diciembre de 2020.

No se ejecutó actividades.

Estado del clima: día soleado.




47

Día Lunes 14 de diciembre de 2020.

Actividades realizadas:

Instalación de lona verde para cerramiento provisional, fundida de base para cerramiento provisional, armado de acero para placa de torre grúa No 5, descapote y rallero para base de torre grúa No 4, instalación de tubería para PTAR provisional, levante en mampostería de casino provisional.

Estado del clima: día soleado.




48

Día martes 15 de diciembre de 2020.

Actividades realizadas:

Izaje de la torre grúa No 2, armado de acero e instalación de formaleta para Placa de torre grúa No 4, fundida de placa de concreto de torre grúa No 5, descapote zona administrativa y alojamiento de guarda, instalación de lona verde para cerramiento provisional, figuración de acero para dosificadora de planta de concreto No 2, levante en mampostería de casino provisional.

Estado del clima: día soleado.




49

Día miércoles 16 de diciembre de 2020.

Actividades Realizadas:

Continuación de armado de acero para Placa de torre grúa No 4, desapeste para edificio de guardia externa, fundida de placa para torre grúa No 4, fundida de placa para dosificadora de planta de concreto No. 2, conformación de carrateable hacia torre grúa No 2, levantamiento en mampostería para casino provisional.

Estado del clima: día soleado.



50 *

Día Jueves 17 de diciembre de 2020.

Actividades Realizadas:

Conformación de carrateable de zonas cercanas a planta de concreto No 1, construcción de burros para acero de componente No. 1, instalación de tubería para energizar torre grúa No 1, levanta en mampostería para casino provisional, replanteo de edificios de guardia interna y portal de información.

Estado del clima: día soleado.



51 *

Día Viernes 18 de diciembre de 2020.

Actividades Realizadas:

- Fundida de losas para Silos planta concreto #2
- Continúan conformando sub base celda modelo

Estado del clima: Día Soleado

56 Día Martes 22/12/2020

Actividades Realizadas

- Continúan Izaje de Torre guía #1
- Fundición dados Silos planta concreto #2
- Llego a obra baras para continuar actividad de cerramiento
- Estado del clima: Día Soleado.

57 Día Miércoles 23/12/2020

Actividades Realizadas

- Fundieron losa Contra piso celda modelo.
- Estado del clima: Día Soleado.

~~Del 58 al 61~~ Del día Jueves 24 de Diciembre al 27 de Diciembre no se Realizaron Actividades

62 Día Jueves 28/12/2020

- Fundieron base de baras cerramiento, lado Sur oriental.
- Continúa Ingresando acero para cimentación de diferentes frentes
- Ingreso adicional para la llegada de los micro pilotes (Master Glemium 357, Master Polyhard 853).
- Con el apoyo de la comunidad se continúa mejoramiento de la vía de acceso al proyecto hacia el corregimiento estación villa.
- Estado del clima: Día Soleado.

63 Día Viernes 29/12/2020

- Continúa Ingresando acero para diferentes frentes del proyecto.
- Con el apoyo de la comunidad se continúa mejoramiento de la vía acceso al proyecto hacia el corregimiento estación villa.
- Fundición bases de las varas del cerramiento lado Nor oriental y del lado Nor oriental al Nor occidental.

- Instalación lona cerramiento lado sur oriental
- Ingreso al proyecto planta eléctrica y pilatadora.
- Se Realizó mantenimiento a camiones del proyecto.
- Estado del clima : Día Soleado.

64 Día Miércoles 30/12/2020

- Continúan instalando lona del lado nor oriental.
- Continúan instalación de lona cerramiento del lado nor oriental al nor occidental.
- Continúa ingresando acero para diferentes partes del proyecto
- Fundición base de varas cerramiento del lado nor oriental al nor occidental
- Estado del clima : Día Soleado.

65 Del día Jueves 31 de Diciembre al 03 de enero 2021 no se realizaron actividades.

- Estado del clima : Día Soleado.