 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No.	ACTA PARCIAL DE GERENCIA No2																																					
Contrato N°		202002710																																						
Nombre del Supervisor		NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS																																						
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL																																								
Tipo de contrato		GERENCIA INTEGRAL																																						
Nombre del contratista		ALUMBRADO DE BARRANQUILLA S.A.S – APBAQ S.A.																																						
Identificación del contratista		NIT.901.040.175-1																																						
Objeto del contrato		GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2020-2023 "ENERGÍA PARA LA GENTE"																																						
Plazo		VEINTISIETE (27) meses																																						
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)		202002868	Fecha del C.D.P	2020-09-11																																				
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		202005141	Fecha del R.P	2020-09-30																																				
Valor del contrato		Contrato Inicial	\$ 50.000.000.000																																					
		Adición 1	\$																																					
		Adición 2	\$																																					
		Adición 3	\$																																					
		Total	\$ 50.000.000.000																																					
Fecha de inicio del contrato		Fecha de terminación del contrato		Fecha de Suspensión																																				
2020-10-20		2022-12-24																																						
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):																																								
Amparos		Aseguradora	No de Póliza	Vigencia																																				
				Desde (yyyy-mm-dd) Hasta (yyyy-mm-dd)																																				
Calidad del servicio																																								
Cumplimiento		SURAMERICANA	2736290-6	2020-10-20 2023-05-20																																				
Anticipo																																								
Pago anticipado																																								
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados																																								
Salarios y prestaciones		SURAMERICANA	2736290-6	2020-10-20 2026-01-20																																				
Responsabilidad Civil Extracontractual		SURAMERICANA	0719670-2	2020-10-20 2023-01-20																																				
Otros																																								
4. EJECUCION DEL CONTRATO																																								
<table><tr><th colspan="2">Descripción</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="2">Valor del Contrato Inicial</td><td>\$ 50.000.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 1</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 2</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 3</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Total del contrato</td><td>\$ 50.000.000.000</td></tr><tr><td>Porcentaje del Anticipo</td><td>%</td><td>\$</td></tr><tr><td>Porcentaje del Pago anticipado</td><td>%</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Ejecutado del Contrato</td><td>\$ 115.566.934</td></tr><tr><td colspan="2">Valor por ejecutar</td><td>\$ 49.894.433.066</td></tr><tr><td colspan="2">Valor a pagar en el presente Informe</td><td>\$ 57.783.467</td></tr><tr><td colspan="2">No. Factura o Cuenta de Cobro</td><td>02</td></tr></table>					Descripción		Valor	Valor del Contrato Inicial		\$ 50.000.000.000	Adición No. 1		\$	Adición No. 2		\$	Adición No. 3		\$	Valor Total del contrato		\$ 50.000.000.000	Porcentaje del Anticipo	%	\$	Porcentaje del Pago anticipado	%	\$	Valor Ejecutado del Contrato		\$ 115.566.934	Valor por ejecutar		\$ 49.894.433.066	Valor a pagar en el presente Informe		\$ 57.783.467	No. Factura o Cuenta de Cobro		02
Descripción		Valor																																						
Valor del Contrato Inicial		\$ 50.000.000.000																																						
Adición No. 1		\$																																						
Adición No. 2		\$																																						
Adición No. 3		\$																																						
Valor Total del contrato		\$ 50.000.000.000																																						
Porcentaje del Anticipo	%	\$																																						
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$																																						
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 115.566.934																																						
Valor por ejecutar		\$ 49.894.433.066																																						
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 57.783.467																																						
No. Factura o Cuenta de Cobro		02																																						



Ins. 105.000.000-1
Código Postal 85001
Código BARR. 85000

Calle 40 Carrera 6 de Barranquilla, Atlántico - Tel: (05) 330.1101
Línea Gratuita 01 8000 915 367 - atlas@atlantico.gov.co

Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		VERSION	001
			FECHA DE APROBACION	2020-01-02


II. Ejecución Contractual:
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

 Atlántico para la Gente		CONTRATO No.		202002/10				ACTA PARCIAL DE GERENCIA INTEGRAL No. 2							
		OBJETO:		GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2020-2023 "ENERGÍA PARA LA GENTE".											
		CONTRATISTA:		ALUMBRADO DE BARRANQUILLA S.A.S - APBAQ S.A.S											
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		FECHA DE INICIO:		20 DE OCTUBRE DE 2020				PERIODO: del 20 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2020							
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO		VALOR DEL CONTRATO:		MIL CINCHIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.											
		SUPERVISOR:		NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS				FECHA: 20 DE ENERO DE 2021							
En Barranquilla, a los veinte (20) días del mes de Enero de 2021, se reúnen en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, los Señores: Nury Logreira Diazgranados, en calidad de Supervisor designado y Carlos Saravia Mancini, en representación legal de Alumbrao Público de Barranquilla S.A.S, para suscribir el acta de gerencia integral No. 02 teniendo en cuenta el cuadro que se muestra a continuación:															
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL DE GERENCIA INTEGRAL No. 02									
ITEM	CANT	CARGO / OFICIO	DEDIC. (H-MES)	SALARIO MENSUAL	PART. TOTAL (MESES)	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL No. 02		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR FACTURAR		
							MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	
PERSONAL DIRECTIVO															
1	1	Director Proyecto	25%	8.000.000	27	60.750.000	1,00	2.250.000,00	1,00	2.250.000	2,00	4.500.000	25,00	56.250.000	
2	1	Director Jurídico	35%	4.000.000	27	37.800.000	1,00	1.400.000,00	1,00	1.400.000	2,00	2.800.000	25,00	35.000.000	
PERSONAL TECNICO															
4	1	Director Técnico	100%	8.000.000	27	216.000.000	1,00	8.000.000,00	1,00	8.000.000	2,00	16.000.000	25,00	200.000.000	
5	1	Ingeniero Especializado Eléctrico	65%	3.500.000	27	60.325.000	1,00	2.875.000,00	1,00	2.875.000	2,00	5.750.000	25,00	74.375.000	
6	1	Ingeniero Especializado Ambiental	15%	3.500.000	27	14.175.000	1,00	525.000,00	1,00	525.000	2,00	1.050.000	25,00	13.125.000	
7	1	Coordinador Delineos	30%	3.500.000	27	28.350.000	1,00	1.050.000,00	1,00	1.050.000	2,00	2.100.000	25,00	26.250.000	
FINANCIERO															
8	1	Analista Financiero Junior	50%	3.500.000	27	47.250.000	1,00	1.750.000,00	1,00	1.750.000	2,00	3.500.000	25,00	43.750.000	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						484.650.000		17.350.000,00		17.350.000		35.900.000		448.750.000	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL						969.300.000		35.900.000,00		35.900.000		71.800.000		897.500.000	
OTROS COSTOS DIRECTOS															
ITEM	CANT.	CONCEPTO	VALOR MES	OCCUPACION O ALQUILER PROMEDIO/ MES	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR TOTAL (\$)	MES	ACUMULADO ANTERIOR	MES	ACTA PARCIAL No.2	MES	ACUMULADO TOTAL	MES	SALDO POR FACTURAR	
1	1	Gastos de oficina y papelería	6.405.005	1	27	172.935.135	1,00	6.405.005,00	1,00	6.405.005	2,00	12.810.010	25,00	160.125.125	
2	1	gastos de transporte y comunicaciones	6.252.530	1	27	168.818.310	1,00	6.252.530,00	1,00	6.252.530	2,00	12.505.060	25,00	156.313.250	
						0		0,00		0,00		0		0	
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						341.753.445		12.657.535		12.657.535		25.315.070		316.438.375	
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS POR MES						1.311.893.445		48.557.535		48.557.535		97.115.070		1.213.938.375	
IVA 19%						249.108.155		9.225.932		9.225.932		18.451.863		236.648.291	
COSTO TOTAL GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS						1.560.151.600		57.783.467		57.783.467		115.566.933		1.444.586.566	

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta y pre actas de recibo parcial de gerencia No 2.

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisora deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 20 días del mes de enero del 2021


NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS
Secretaria de Infraestructura



Av. 199, Calle 1
Código Postal 08001
Código de Barranquilla

