

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No.	ACTA PARCIAL DE GERENCIA No3																																						
Contrato N°		202002710																																							
Nombre del Supervisor		NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS																																							
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL																																									
Tipo de contrato		GERENCIA INTEGRAL																																							
Nombre del contratista		ALUMBRADO DE BARRANQUILLA S.A.S – APBAQ S.A.																																							
Identificación del contratista		NIT.901.040.175-1																																							
Objeto del contrato		GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2020-2023 "ENERGÍA PARA LA GENTE"																																							
Plazo		VEINTISIETE (27) meses																																							
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)		202002868	Fecha del C.D.P	2020-09-11																																					
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		202005141	Fecha del R.P	2020-09-30																																					
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 50.000.000.000																																							
	Adición 1	\$																																							
	Adición 2	\$																																							
	Adición 3	\$																																							
	Total	\$ 50.000.000.000																																							
Fecha de inicio del contrato		Fecha de terminación del contrato		Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio																																				
2020-10-20		2022-12-24																																							
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):																																									
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia																																						
			Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)																																					
Calidad del servicio																																									
Cumplimiento	SURAMERICANA	2736290-6	2020-10-20	2023-05-20																																					
Anticipo																																									
Pago anticipado																																									
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados																																									
Salarios y prestaciones	SURAMERICANA	2736290-6	2020-10-20	2026-01-20																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual	SURAMERICANA	0719670-2	2020-10-20	2023-01-20																																					
Otros																																									
4. EJECUCION DEL CONTRATO																																									
<table><tr><th colspan="2">Descripción</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="2">Valor del Contrato inicial</td><td>\$ 50.000.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 1</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 2</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 3</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Total del contrato</td><td>\$ 50.000.000.000</td></tr><tr><td>Porcentaje del Anticipo</td><td>%</td><td>\$</td></tr><tr><td>Porcentaje del Pago anticipado</td><td>%</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Ejecutado del Contrato</td><td>\$ 173.350.401</td></tr><tr><td colspan="2">Valor por ejecutar</td><td>\$ 49.826.649.599</td></tr><tr><td colspan="2">Valor a pagar en el presente Informe</td><td>\$ 57.783,467</td></tr><tr><td colspan="2">No. Factura o Cuenta de Cobro</td><td>03</td></tr></table>						Descripción		Valor	Valor del Contrato inicial		\$ 50.000.000.000	Adición No. 1		\$	Adición No. 2		\$	Adición No. 3		\$	Valor Total del contrato		\$ 50.000.000.000	Porcentaje del Anticipo	%	\$	Porcentaje del Pago anticipado	%	\$	Valor Ejecutado del Contrato		\$ 173.350.401	Valor por ejecutar		\$ 49.826.649.599	Valor a pagar en el presente Informe		\$ 57.783,467	No. Factura o Cuenta de Cobro		03
Descripción		Valor																																							
Valor del Contrato inicial		\$ 50.000.000.000																																							
Adición No. 1		\$																																							
Adición No. 2		\$																																							
Adición No. 3		\$																																							
Valor Total del contrato		\$ 50.000.000.000																																							
Porcentaje del Anticipo	%	\$																																							
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$																																							
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 173.350.401																																							
Valor por ejecutar		\$ 49.826.649.599																																							
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 57.783,467																																							
No. Factura o Cuenta de Cobro		03																																							



ISO 9001

Atestado por

ISO 9001:2015
Auditoría de primer nivel
Código GAB-15-001

Calle 40 Carrera 4ª de Barranquilla, Atlántico - 81.070.000-0000
Línea Gratuita 01 800 915 305 / Atención telefónica de lunes a viernes

    Atlántico para la Gente

atlantico.org.co

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02


II. Ejecución Contractual:
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

 Atlántico para la Gente		CONTRATO No.		202002710				ACTA PARCIAL DE GERENCIA INTEGRAL No. 3						
		OBJETO:		GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2020-2023 "ENERGÍA PARA LA GENTE".										
		CONTRATISTA:		ALUMBRADO DE BARRANQUILLA S.A.S - APBAQ S.A.S				PERIODO: del 20 de Diciembre de 2020 al 20 de Enero de 2021.						
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		FECHA DE INICIO:		20 DE OCTUBRE DE 2020										
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO		VALOR DEL CONTRATO:		MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.				FECHA: 19 DE FEBRERO 2021						
		SUPERVISOR:		NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS										
En Barranquilla, a los diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, los Señores Nury Logreira Diazgranados, en calidad de Supervisor designado y Carlos Sarcas Marchán, en representación legal de Aluminado Público de Barranquilla S.A.S, para suscribir el acta de gerencia integral No. 03, teniendo en cuenta el cuadro que se muestra a continuación:														
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL DE GERENCIA INTEGRAL No. 03								
ITEM	CANT.	CARGO / OFICIO	DEDIC. (H-MES)	SALARIO MENSUAL	PART. TOTAL (MESES)	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL No. 03		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR FACTURAR	
							MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL
PERSONAL DIRECTIVO														
1	1	Director Proyecto	25%	9.000.000	27	80.750.000	2,00	4.500.000,00	1,00	2.250.000	3,00	6.750.000	24,00	54.000.000
2	1	Director Jurídico	35%	4.900.000	27	37.800.000	2,00	2.800.000,00	1,00	1.400.000	3,00	4.200.000	24,00	33.600.000
PERSONAL TÉCNICO														
4	1	Director Técnico	100%	8.000.000	27	216.000.000	2,00	16.000.000,00	1,00	8.000.000	3,00	24.000.000	24,00	192.000.000
5	1	Ingeniero Especializado Eléctrico	65%	3.500.000	27	80.325.000	2,00	5.950.000,00	1,00	2.975.000	3,00	8.925.000	24,00	71.400.000
6	1	Ingeniero Especializado Ambiental	15%	3.500.000	27	14.175.000	2,00	1.050.000,00	1,00	525.000	3,00	1.575.000	24,00	12.600.000
7	1	Coordinador Diseños	30%	3.500.000	27	28.350.000	2,00	2.100.000,00	1,00	1.050.000	3,00	3.150.000	24,00	25.200.000
FINANCIERO														
8	1	Asistente Financiero Junior	50%	3.500.000	27	47.250.000	2,00	3.500.000,00	1,00	1.750.000	3,00	5.250.000	24,00	42.000.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						494.650.000	35.900.000,00		17.950.000		53.850.000		430.800.000	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL						989.300.000	71.800.000,00		35.900.000		107.700.000		881.600.000	
OTROS COSTOS DIRECTOS														
ITEM	CANT.	CONCEPTO	VALOR MES	OCCUPACIÓN O ALQUILER PROMEDIO/ MES	TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL	VALOR TOTAL (\$)	OTROS COSTOS DIRECTOS		ACTA PARCIAL No.3		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR FACTURAR	
							MES	ACUMULADO ANTERIOR	MES		MES		MES	
1	1	Gastos de oficina y papelería	6.405.005	1	27	172.935.135	2,00	12.810.010,00	1,00	6.405.005	3,00	19.215.015	24,00	153.720.120
2	1	Gastos de transporte y comunicaciones	6.252.530	1	27	168.818.310	2,00	12.505.060,00	1,00	6.252.530	3,00	18.757.590	24,00	150.060.720
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						341.753.445	25.315.070		12.657.535		37.972.605		303.780.840	
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS POR MES						1.311.053.445	97.115.070		48.557.535		145.672.605		1.165.388.840	
IVA 18%						249.100.165	18.651.863		9.225.932		27.677.795		221.422.360	
COSTO TOTAL GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS						1.560.153.600	115.566.933		57.783.467		173.350.400		1.386.803.200	

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta y pre actas de recibo parcial de gerencia No 3.

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisora deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 19 días del mes de febrero del 2021


NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS
Secretaria de Infraestructura
Supervisor



Ata No. 001/2021-001
Ata No. 001/2021-001
Ata No. 001/2021-001

