

Fecha 2021-03-29 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENID

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Erika Reyes - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	38.0%
% EJECUTADO	38.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO SANTA MARÍA 004	Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No.	IDU-1647-2020	Contrato No.	IDU-1667-2020
Valor Inicial	\$ 221.019.965.377,00	Valor Inicial	\$ 11.305.413.321,00
Total Contrato	\$ 221.019.965.377,00	Total Contrato	\$ 11.305.413.321,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	2490 días	Plazo Inicial	2490 días
Plazo Actualizado	2490 días	Plazo Actualizado	2490 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	Fecha de Iniciación	2021-01-26
Fecha de Terminación Actual	2027-12-25	Fecha de Terminación Actual	2027-12-25
No. Empleos generados	36	No. Empleos generados	27

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	33,00	30,00	\$ 269.104.012,00	\$ 214.539.054,00
Construcción	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mantenimiento	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	2,50	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	16,05	0,00	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	4,59	0,00	Km
Construir m2 de Espacio Público	84.805,00	0,00	m2
Construir Puentes peatonales	1,00	0,00	Unit(s)