

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 25 DEL DÍA 1 5 MES 0 2 AÑO 2 0 2 1 AL DÍA 2 1 MES 0 2 AÑO 2 0 2 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS EROA A CARGO DEL INPEC. (GRUPO 14)

CONTRATO No.:

225 DE 2019

Supervisor USPEC:

ING. CATALINA MEDINA HERNÁNDEZ

Profesional de Apoyo a la Supervisión:

ARQ. SANDRA PATRICIA PERDOMO VARÓN

Contrato de Obra:

Valor Inicial	\$ 774.036.543,00
Valor Adicional	\$ 386.244.235,00
Valor Actualizado	\$ 1.160.280.778,00

Plazo Inicial	6 MESES
Plazo prorrogado	
Plazo Actualizado	6 MESES
Fecha Inicio	3/09/2020
Fecha Terminación Inicial	3/12/2020
Fecha Terminación Actual	3/03/2020

Contrato de Interventoría:

Valor Inicial	\$ 88.290.491,00
Valor Adicional	\$ 49.487.771,00
Valor Actualizado	\$ 137.778.262,00

Plazo Inicial	3,5 MESES
Plazo Prorrogado	3
Plazo Actualizado	6,5 MESES
Fecha Inicio	6/08/2019
Fecha Terminación Inicial	18/12/2020
Fecha Terminación Actual	18/03/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado (\$)		

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado (\$)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0,10%	99,98%
Valor de Actividades Programadas (\$)	\$ 1.117.465,00	\$ 1.159.996.978,00

ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)		
Valor de Actividades Programadas (\$)		

ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)		
Valor de Actividades Programadas (\$)		

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0,22%	63,94%
Valor de Actividades Ejecutadas (\$)	\$ 2.558.819,00	\$ 741.853.590,00

ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Ejecutadas (\$)		

ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Ejecutadas (\$)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento EROA	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPMSC Barrancabermeja							0
EPMSC Málaga							0
EPMSC San Vicente del Chucurí							0
EPMSC Socorro					8	8	16
EPMSC Vélez	8	8	8	8	8		40

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA																																										
SEMANA No.: 25 DEL DÍA 1 5 MES 0 2 AÑO 2 0 2 1	AL DÍA 2 1 MES 0 2 AÑO 2 0 2 1																																										
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> OBJETO: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC. (GRUPO 14) </div> </div> <div style="width: 25%;"> CONTRATO No.: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 225 DE 2019 </div> </div> </div>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th style="width: 20%;">Establecimiento - ERON / Actividad</th> <th style="width: 10%;">% Programado (Físico)</th> <th style="width: 10%;">% Ejecutado (Físico)</th> <th style="width: 15%;">Programado Acumulado</th> <th style="width: 15%;">Ejecutado Acumulado</th> <th style="width: 10%;">% Variación</th> <th style="width: 20%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EPMSC Barrancabermeja</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>\$ 174.279.691,00</td> <td>\$ 174.279.691,00</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EPMSC Málaga</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>\$ 69.696.840,00</td> <td>\$ 69.696.840,00</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EPMSC San Vicente del Chucurí</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>\$ 69.713.804,00</td> <td>\$ 69.713.804,00</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EPMSC Socorro</td> <td>99,92%</td> <td>94,71%</td> <td>\$ 372.020.627,00</td> <td>\$ 352.601.875,00</td> <td>-5,21%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EPMSC Vélez</td> <td>100,00%</td> <td>3,05%</td> <td>\$ 474.286.016,00</td> <td>\$ 75.561.380,00</td> <td>-96,95%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones	EPMSC Barrancabermeja	100,00%	100,00%	\$ 174.279.691,00	\$ 174.279.691,00	0,00%		EPMSC Málaga	100,00%	100,00%	\$ 69.696.840,00	\$ 69.696.840,00	0,00%		EPMSC San Vicente del Chucurí	100,00%	100,00%	\$ 69.713.804,00	\$ 69.713.804,00	0,00%		EPMSC Socorro	99,92%	94,71%	\$ 372.020.627,00	\$ 352.601.875,00	-5,21%		EPMSC Vélez	100,00%	3,05%	\$ 474.286.016,00	\$ 75.561.380,00	-96,95%	
Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones																																					
EPMSC Barrancabermeja	100,00%	100,00%	\$ 174.279.691,00	\$ 174.279.691,00	0,00%																																						
EPMSC Málaga	100,00%	100,00%	\$ 69.696.840,00	\$ 69.696.840,00	0,00%																																						
EPMSC San Vicente del Chucurí	100,00%	100,00%	\$ 69.713.804,00	\$ 69.713.804,00	0,00%																																						
EPMSC Socorro	99,92%	94,71%	\$ 372.020.627,00	\$ 352.601.875,00	-5,21%																																						
EPMSC Vélez	100,00%	3,05%	\$ 474.286.016,00	\$ 75.561.380,00	-96,95%																																						
SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA																																											
En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimiento al cronograma.																																											
Frente EPSMC Barrancabermeja: El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%																																											
Frente EPSMC Málaga: El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%																																											
Frente EPSMC San Vicente de Chucurí: El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%																																											
Frente EPSMC Socorro: El contratista a la fecha no ha presentado solicitud de inclusión de los nuevos ítem no previstos identificados en el sitio de obra. Se realiza la maniobra de línea viva y se debe iniciar trámite para certificación RETIE de la Empresa Electrificadora Santander.																																											
Frente EPSMC Vélez: El contratista inició la ejecución de labores en este frente, sin embargo el rendimiento ha sido bajo por falta de materiales y dudas en las conexiones de las redes hidrosanitarias intervenidas, de igual manera el contratista ha tenido retrasos en el suministro de materiales para incrementar el avance de ejecución del frente de obra, esta iniciando el amarre de acero de los elementos en concreto reforzado.																																											
En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.																																											
Frente EPSMC Barrancabermeja: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.																																											
Frente EPSMC Málaga: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.																																											
Frente EPSMC San Vicente de Chucurí: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.																																											
Frente EPSMC Socorro: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.																																											
Frente EPSMC Vélez: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.																																											
ING. RIGOBERTO RUGELES BERNAL <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%; margin-top: 10px;"></div>	 <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%; margin-top: 10px;"></div>																																										
Nombre - Director Interventoría / Obra	Firma																																										