

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		1	DE 3

Ingeniero

JESUS EDUARDO RINCON SILVA

DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO DE UPS, BOMBILLOS AHORRADORES Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
-----------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 0.0 Km

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1213-2020		
CONTRATISTA:	REFRIELECTRICOS INGENIERIAS S.A.S	NIT:	901148532-1
CONFORMACIÓN:	JUAN PABLO LOSADA GOMEZ- PARTICIPACION (100%)		
Objeto:	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO DE UPS, BOMBILLOS AHORRADORES Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA		
Fecha de Inicio:	5/12/2020	No. de Oficio:	DT -HUI 38621 del 5/10/2020
Valor Inicial:	\$ 9.525.950,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 9.525.950,00		
Anticipo Entregado:	\$0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31/12/2020		
Modificación 1:			
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Fecha de Fin:	5/12/2020		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	2 DE 3

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
527020	11	C-2499-0600-20-0-2499016-02	\$ 9.525.950,00	\$ 9.525.950,00	\$ 0,00
...					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Parcial No. 01 y Final	\$ 8.005.000,00	\$ 1.520.950,00	\$ 9.525.950,00
...			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
5/11/2020	1 y Final

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 952.595,00	61-44-101035713	21/09/2020	10/05/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 1.905.190,00	61-44-101035713	21/09/2020	10/11/2023
Calidad del Servicio	\$ 952.595,00	61-44-101035713	21/09/2020	10/05/2021
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$2.857.785,00	61-44-101035713	21/09/2020	10/11/2021

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		3	DE 3

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo	20/11/2020	DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES	póliza modificada
DT-HUI 47150	23/11/2020	JUAN PABLO LOSADA GOMEZ	CONTRATO No. 1213 de 2020. REFRIELECTRICOS INGENIERIAS S.A.S. "MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO DE UPS, BOMBILLOS AHORRADORES Y RECARGA DE EXTINTORES EN LAS INSTALACIONES DE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA-CIERRE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS VIGENCIA 2020
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se realizaron las actividades contratadas como el Suministro e Instalación de Aire Acondicionado, Suministro de UPS, recarga de Extintores y Mantenimiento preventivo de Aires.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Se realizó ajuste a las Pólizas y se aprobaron en el Secop II.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.


RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El sitio de obra es la sede Territorial Huila de INVIAS

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

No se han presentado.

Cordialmente,


DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
 Profesional Universitario
 Dirección Territorial Huila
 Teléfono Directo: 8756914
 Correo electrónico: doquintero@invias.gov.co