



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 6 COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO DE GERENCIA	X				

(marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión)

CONTRATO No:	CD-12-2020-2435
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A.-
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR:	\$ 130.110.000.000,00
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron el **Ing. RAFAEL LAFONT DE SALES**, secretario distrital de obras públicas; el **Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, jefe de la oficina de programación y control de obras de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, y **Ing. ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS**, subgerente de proyectos de Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A. -EDUBAR S.A., con el fin de adelantar el Comité Coordinador y de Seguimiento No. 06, según lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435. El presente comité tiene los siguientes temas a tratar:

1. Trámites ante la ANI para los proyectos Ecoparque UF1 Distrito Familiar y Tren Tajamar.
2. Permiso ICANH para el proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar.
3. Información pólizas del contrato EDU 561-2021 (Ecoparque UF1 Distrito Familiar).
4. Entrega de Diseños del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar.
5. Inquietudes de los diseños estructurales del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar.

Desarrollo de la agenda

1. EDUBAR informa que se recopiló toda la información de los trámites ante la ANI, los cuales se encuentra en revisión para entregar de autorizaciones de obras para



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 6 COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

el proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar y Tren Tajamar.

2. EDUBAR informa a la supervisión que ya se radicó la solicitud de permiso ante el ICANH para el proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar y hace entrega del contacto del Arqueólogo encargado para realizar el seguimiento del tema con esta institución.

3. EDUBAR informa que los adjudicatarios del contrato No. EDU-561-2021, hacen entrega de las pólizas actualizadas para el proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar.

4. La Secretaría de Obras Públicas hace entrega a la empresa EDUBAR S.A, los diseños estipulados para el proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar, para ser entregados al contratista e interventor.

Estos planos son los siguiente

- Topografía
- Arquitectura
- Geotecnia
- Estudios ambientales
- Presupuesto
- Estructura
- Hidráulica
- Hidrosanitario
- Aires y extracción
- Pavimentos
- Telecomunicaciones
- Transito
- Diseño Geométrico

Sin embargo, queda pendiente por entregar los diseños eléctricos y una parte de las secciones curvas de los estructurales por parte de la empresa Puerta de Oro para el Contrato No. EDU-561-2021 del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar. Por otro lado, EDUBAR S.A informa que los proveedores de la madera en U.S.A, cumplen con las normas requeridas y proponen visitas antes de cada despacho para

[Handwritten signature]



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 6 COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

evitar inconvenientes. Se estima que dentro de 55 días aproximadamente llegaría al país el primer pedido de madera.

5. EDUBAR plantea la realización de una reunión con los especialistas estructurales para revisar y resolver inquietudes referentes a los diseños estructurales del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar.

Compromisos Pactados

Los compromisos pactados por EDUBAR para entregar el 21 de septiembre del 2021 son los siguientes:

1. Entrega documentación permisos ANI.
2. Reunión con especialistas ambientales
3. Reunión con especialistas estructurales

Próxima Reunión:

La próxima reunión se pacta para el 13 de octubre del 2021.

Firmas:

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los trece (13) días del mes de septiembre de 2021.

LISTA DE ASISTENCIA			
Nombres	Cargo	Entidad	Firma
Álvaro Fernández	Subgerente de Proyectos	EDUBAR S.A	
Rafael Lafont De Sales	Secretario Distrital de Obras Publicas	Barranquilla DIEP	
Armando Movilla	Jefa Oficina Programación y Control	Barranquilla DIEP	