

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	3
		Vigencia	31/12/2020



1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	03/12/2021	PERIODO REPORTADO DEL:	01/11/2021 AL: 30/11/2021
CONTRATO N°	014-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO PARA LAS INSTALACIONES AERONAUTICAS Y NO AERONAUTICAS DEL CACOM-5".		
FECHA DE INICIO	04/06/2021	FECHA DE TERMINACIÓN	03/12/2021
VALOR INICIAL	\$ 872.711.476,68	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ -
		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	\$ -
		VALOR TOTAL	\$ 872.711.476,68

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES







EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 28-05-2021 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES EL No.49-40 101007613 PARA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y POLIZA No. 49-44-101024916 PARA CUMPLIMIENTO, ESTABILIDAD DE OBRA, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE CUMPLE CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA 2021.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA											
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumple	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	SI	Detalle
				COMPACTADOR MANUAL	1	RESIDENTE DE OBRA	1	100	100	SI	
				PULIDORA	3	AUXILIAR DE OBRA	1	100	100	SI	
				COMPRESOR	1	RESIDENTE SISO	1	100	100	SI	
				TRONZADORA	1	OPERARIOS DE CONSTRUCCION	10	100	100	SI	
						CARPINTERO	1	100	100	SI	
TOTAL							14				















4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN			
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA			
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA		PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA
Semana 24	0,20%	85,00%	99,00%
Semana 25	0,50%		
Semana 26	1,70%		
Semana 27	3,70%		
Semana 28	7,90%		
			ATRASO (-) / ADELANTO (+)
			-14,00%
















9. CIELORRASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. PINTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		98,00%
11. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		99,00%
12. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		95,00%
14. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CERRADURAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		95,00%
16. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		80,00%
MANTENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS GRUSE			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. CIMENTACION	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4.MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7. INSTALACIONES MECANICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
8. PAÑETES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
9. CIELORRASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. PINTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

12. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
13. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	10,00%
14. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
15. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
16. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
17. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
18. CERRADURAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
19. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100,00%
3. CIMENTACION	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	95,00%
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	70,00%
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	70,00%
8. INSTALACIONES MECANICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	75,00%
9. PAÑETES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	90,00%

10. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		94,00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	78,00%
11. PINTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	75% 80% 85% 90% 95% 100%	85,00%
12. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	80,00%
13. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	75% 80% 85% 90% 95% 100%	85,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
15. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	85% 90% 95% 100%	90,00%
16. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	75,00%
MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
2. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
3. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
4. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
5. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
6. PAÑETES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
8. CIELORRASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	85% 90% 95% 100%	90,00%
9. PINTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	85% 90% 95% 100%	90,00%
10. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	75% 80% 85% 90% 95% 100%	85,00%
11. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	95,00%
12. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
13. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%

14. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
15. CERRADURAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
16. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		95,00%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES GRUPO Y SUBESTACION ELECTRICA			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. PAÑETES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. CIELORRASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. PINTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
8. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
9. CERRADURAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
IMPERMEABILIZACION LOZAS DE LA GUARDIA			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. PINTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

6. URBANISMO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
CONSERVACION DEPOSITOS DE ARMAMENTO AEREO DEL CACOM-5			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7. INSTALACIONES MECANICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
8. PAÑETES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. PINTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
12. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
13. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
14. CERRADURAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
15. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
16. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

5- PLAZO (DÍAS)				6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL					
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes						
Contractual	182	179	3						
Proyección	207	179	28						
7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN									
Días transcurridos de la obra	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada							
179	-26	29/12/2021							
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS					
<p>A LA FECHA SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LOS SIGUIENTES FRENTES DE OBRA, CON SU RESPECTIVO ALCANCE:</p> <p>1. VIVIENDA FISCAL-ALOJAMIENTOS: INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ESPAÑOLA Y MANTO PARA LA CFO-16, GRANIPLAST Y PINTURA SOBRE FACHADAS, MANTENIMIENTO DE ENCHAPE CERAMICO DE HABITACIONES E INSTALACION DE CLOSET Y ESCRITORIOS DE MADERA.</p> <p>2. INSTALACION DE COCINA EN LA CASA 4 DE SUBOFICIALES Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS</p> <p>3. INSTALACION DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ASCERO INOXIDABLE EN LOS BAÑOS GRUSE</p> <p>4. ADECUACION DE CARPINTERIA EN MADERO DE LOS BAÑOS DEL GRUSE</p> <p>5. INSTALACION DE PISO EN EL COMEDOR DE SOLDADOS</p> <p>6. SANIDAD: MANTENIMIENTO PUERTAS EN MADERA.</p>				Actividad atrasada		Atribuye al contratista?			
				INSTALACION DE PISO COMEDOR DE SOLDADOS		SI	X	NO	
				INSTALACION DE GRIFERIA EN EL RANCHO DE TROPA		SI	X	NO	
				INSTALACION DE VENTANERIA EN LOS APARTAMENTOS		SI	X	NO	-
<p>OBSERVACIONES: DE ACUERDO AL ATRASO PRESENTADO EN LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA SOLICITA MAS TIEMPO HASTA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021, ASI MISMO EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR PROGRAMACION DE OBRA HASTA LA FECHA MODIFICADA.</p> <p>SE RECABA LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN PLAN DE MEJORA POR PARTE DEL CONTRATISTA, QUE MITIGUE LOS ATRASOS PRESENTADOS, SUGIRIENDO POR PARTE DE ESTA SUPERVISIÓN, EL AUMENTO DE PERSONAL EN OBRA, O BIEN, SE REALICE LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN HORARIA EN LOS FRENTES DE OBRA AFECTADOS.</p>									
10- CONTROL DE COSTOS									
Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar				
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%			
Directos+AIU+IVA	\$ 872.711.476,68	\$ 872.711.476,68	\$ 741.804.755,18	85,00%	\$ 130.906.721,50	15%			
Adiciones	N/A	\$ 0,00							
Reducciones		\$ 0,00							
TOTAL	\$ 872.711.476,68	\$ 872.711.476,68							
11- CONTROL PAGOS									
DETALLE DE PAGO		VALOR	OBSERVACIONES						
VALOR INICIAL		\$ 872.711.476,68							
VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0,00	NO APLICA						
VALOR REDUCIDO (Si aplica)		\$ 0,00	NO APLICA						
VALOR TOTAL		\$ 872.711.476,68							
PRIMER PAGO PAC SEPTIEMBRE		\$ 70.026.062,95	SE REALIZA CORTE DE OBRA CON FECHA 20 JULIO DE 2021 Y SE TRAMITAN DOCUMENTOS DE PAGO PARA REALIZAR EL PAGO EN SEPTIEMBRE						
SEGUNDO PAGO PAC OCTUBRE		\$ 100.817.776,67	SE REALIZA CORTE DE OBRA Y BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CON FECHA 20 AGOSTO DE 2021 Y SE TRAMITAN DOCUMENTOS DE PAGO CON CARGO AL PAC OCTUBRE						
TERCER PAGO PAC NOVIEMBRE		\$ 227.816.503,52	SE REALIZO MODIFICATORIO CON EL FIN DE ADELANTAR PAGO PARA ESTE MES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS						
TERCER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021		\$ 0,00	CONTRAFACTURACION						
TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ 0,00	YA SE REALIZARON LOS PAGOS TRAMITADOS PARA SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE SIN NOVEDAD						
12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)									
ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES					
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	SE ADJUNTO EN ACTA DE INICIO DOCUMENTO					
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	ENTREGADO					
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	ENTREGADO					
13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
<p>MANTENER EL AREA DE TRABAJO LIMPIAS, SEÑALIZADAS Y CUMPLIENDO EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESTABLECIDO, CUMPLIR CON EL DILIGENCIAMIENTO DIARIO DE LA BITACORA Y DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS INFORMES SEMANALES, MEMORIAS DE CÁLCULO Y DEMAS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA SUPERVISIÓN. ASÍ MISMO, SE RECABA EL USO OBLIGATORIO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION POR PARTE DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LOS FRENTES DE OBRA.</p> <p>SE RECUERDA LA EXIGENCIA PERMANENTE POR PARTE DE LA FAC, EN LO REFERENTE AL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS, CON LA RESPECTIVA FIRMA DE EL SISO, QUIEN DEBE ESTAR CERTIFICADO COMO COORDINADOR DE ALTURAS.</p>									
14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climáticas):									
SE HAN PRESENTADO BASTANTES LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE, LO CUAL HA LIMITADO EL AVANCE DE LOS MANTENIMIENTOS EN CIERTOS FRENTES DE OBRA.									
REVISÓ:  TE. SANDOVAL VASQUE FANY MILENA SUPERVISOR CTO 014-00-H-CACOM-S-GRUAL-2021 Firma y Postfirma									

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO

