

ACTA No.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".		
CIUDAD Y FECHA:	HORA INICIO:	HORA FIN:
Yopal 6-Abril-2021	2: 15 PM	3: 40 PM.
LUGAR:	DIRECCIÓN GENERAL	
SENA Yopal	CASANARE.	
TEMA(S):		
ENTREGA DE ACTUADORES Y RECIBO A SATISFACCIÓN.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:		
Realizar la entrega final y Recibo a Satisfacción de los obreros desarrollados en el centro de Formación en el marco del contrato de obra civil NO. CO1.PCCNTR.1552507		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>En el Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, se reunieron por parte del SENA la Dra. Miriam Ramirez y el Ingeniero Jose Oswaldo Gonzalez Profesional de apoyo de Infraestructura y el señor Edilfondo Correa trabajador oficial de Mantenimiento y por parte de la interventoria la Ingeniera Dina Diaz profesional de Apoyo de Interventoria, con el fin de realizar recorrido de verificación de las actividades para la entrega final y Recibido a Satisfacción de los obreros desarrollados en la Regional.</p> <p>Una vez realizado el recorrido, se dejan las siguientes observaciones las cuales serán notificados al contratista Consorcio JS 2020, para su verificación y ajuste.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se debe revisar la ubicación del orinal No. 2 instalado en la exterior de baños No. 2, toda vez que no es funcional. - Se debe revisar el tanque elevado (plástico) de empujando toda vez que se este presentando fuga de agua. - Verificar el push del lavamanos No. 2 de la unidad de baños de Baños bloque norte, toda vez que presenta Faltencia. 		

- Verificar la calibración de los push de los Sanitarios de aseo del bloque Norte, puesto que presentan filtración.
- Verificar el cableado de electrónica.

Así las cosas, una vez se verifiquen la subsanación de los ajustes realizados según las observaciones por parte del contratista, se realizará recibido a satisfacción por parte del SENA.

Cabe indicar que las demás actividades priorizadas y reprogramadas en el presupuesto de la regional Casanare, se encuentran conforme a lo pactado en el contrato, por consiguiente son recibidos por parte del SENA, quedando pendiente únicamente las observaciones reprogramadas en la presente Act.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No. _____ DEL DÍA 6 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S)	Realizar la entrega final y recibido a satisfacción de las obras desarrolladas en el centro de formación Agroindustrial Ganadero en el Marco del contrato de obra NO. CO. 1. PCC NTR. 1552303				
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	GRUPO	TIPO DE VINCULACIÓN		

[illegible]

ACTA No. 01 – ENTREGA Y RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".		
CIUDAD Y FECHA: Yopal 17 de agosto de 221	HORA INICIO: 10:00 am	HORA FIN:
LUGAR: SENA YOPAL	DIRECCIÓN GENERAL CASANARE	
TEMA (S): ENTREGA DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE MANTENIMIENTO		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: REVISIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES A CIERTAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, SEGÚN VISITA REALIZADA EL 02 DE JULIO DE 2021 Y REALIZAR LA ENTREGA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507 DE 2020.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>En el municipio de Yopal, departamento de Casanare, se reunieron por parte del SENA, la Dra. Miriam Ramírez, el Ingeniero José Oswaldo González y el señor Edelfonso Correa trabajador oficial de mantenimientos, por parte de la interventoría la ingeniera Dina Díaz profesional de apoyo, con el fin de realizar el recorrido de verificación de las actividades que presentaban observaciones según la visita de verificación realizada el día 02 de julio de 2021 conforme a las observaciones presentadas en la entrega inicial realizada el 6 de abril de 2021, y así proceder con la entrega final y recibo a satisfacción de las actividades desarrolladas en la regional.</p> <p>Durante el recorrido se evidencio que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Referente a la observación de la filtración del tanque elevado del área de emprender, fue subsanada a satisfacción. 2. Referente a la observación de verificar el Push de lavamanos de la unidad sanitaria del bloque norte, esta fue subsanada a satisfacción. 3. Se verificaron la calibración de los push de los sanitarios del bloque norte, los cuales quedaron funcionando correctamente. 4. El caballete del área de electrónica fue cambiado quedando correctamente. 5. Referente a la reubicación de orinal de la batería de baños No. 2, el contratista realizo la instalación conforme a la actividad contratada. <p>Así las cosas, a la fecha se hace el recibido total de las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra civil No. CO.1.PCCNTR.1552507 de 2020, en el C1. CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, C2. DESPACHO REGIONAL CASANARE, conforme a lo pactado, por consiguiente, se recibe la ejecución del contrato a satisfacción según las actividades priorizadas en el marco del contrato.</p>		

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Ninguno.		
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		

