

	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° SA-SAMC- 028 DE 2018

Informe Parcial <u>X</u> / No. Del Informe <u>1</u>	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 12/10/2018 hasta el 30/10/2018	
Fecha en la que se rinde en informe :	30/10/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	Geoambiente SAS
NIT / C.C.	NIT. 800239996
Supervisor	Bertha E. Contreras C / Diego A. Méndez
Cargo	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio	RESTAURAR PASIVOS AMBIENTALES EN PREDIOS DE RECARGA HÍDRICA Y RONDAS DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LA POBLACIÓN MUNICIPAL, UBICADOS EN ZONAS DEGRADADAS POR ACTIVIDADES PRODUCTO DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	03/10/2018
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	12/10/2018
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7000095911
Registro Presupuestal	4500030988
Valor Inicial del Contrato o Convenio	97,675,536 COP
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	97,675,536 COP
Plazo de Ejecución Inicial	2 (dos) meses
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	2 (dos) meses
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	12 de diciembre de 2018.
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	Liberty Seguros S.A.
Garantía de Cumplimiento	696430 de 09 de octubre de 2018
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2970696 de 09 de octubre de 2018

	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se realiza la respectiva visita al Predio “El Acuapo – Alto del Tigre”, para la supervisión de las actividades de reforestación contratadas para el mencionado predio.

Se realiza el encuentro con el Ingeniero Fredy Canty Capataz de Geoambiente SAS, dos viveristas, la directora de La Umata, Ing. Paola Bermúdez y los dos supervisores del contrato Diego Méndez y Bertha Contreras, para realizar la respectiva visita al predio.

Es informado por parte de la funcionaria de la Umata del Municipio, que la vía por la cual se accede regularmente al predio, está cerrada, debido a acciones de mantenimiento causada por la lluvias constantes en el sector, por tanto se procede a tomar una vía alterna identificando que la vía de acceso es más demorada debido a que el trayecto es más largo y también debido a que el camino es más angosto, con presencia de barro y vía sin pavimentar; la directora de la Umata se contacta con la persona encargada del mantenimiento de la vía, quien informa que esta obra estaría demorando más de un mes, por lo que durante este tiempo la vía por la que generalmente se accede al predio estaría cerrada, lo cual dificulta la entrada de los camiones que generalmente llevan las plántulas al sector a reforestar.

El contratista propone soluciones alternas para la entrada de las plántulas al lugar, entre ellas, realizar varios viajes con las plantas en vehículos más pequeños, lo cual facilitaría la llegada al predio.

Dentro de la posible área a reforestar, también se identifican áreas con presencia de maleza (pasto largo).

Se realiza la entrega del predio al ingeniero capataz de Geoambiente. El área total del predio es de 49 hectáreas, el área a reforestar será de 11 hectáreas.

De acuerdo al plan de trabajo se observa un avance positivo del 10%.

Registro fotográfico:



Imagen N° 1. Dificultades de acceso al predio.

	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016



Imagen N° 2. Llegada al predio caminando



Imagen N° 3. Predio el Acuapo – Vda el Llano del Platanal - Municipio de Chaguaní.



Imagen N° 4. Predio el Acuapo – Vda el Llano del Platanal - Municipio de Chaguaní

	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016



Imagen N° 5. Presencia de pasto largo en el predio



Imagen N° 6. Presencia de pasto largo en el predio

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

No se han realizado pagos

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

N/A

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

N/A


	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N/A

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

La entrega del Plan de Trabajo, presentado por el Señor Rafael Sierra, Representante Legal de GEOAMBIENTE SAS, se ajusta a los requerimientos de la Secretaría del Ambiente, y a criterio de esta Supervisión, cumple con los compromisos suscritos en el Contrato SA-SAMC-028-2018, hasta el día 30 de octubre de 2018. Queda pendiente la entrega del informe por parte del contratista para continuar con la verificación del avance de actividades.


BERTHA ESPERANZA CONTRERAS
 Profesional Universitario.
 Supervisora