



Atlántico
para la
Gente

INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2020-01-02

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	INFORME No.	ACTA PARCIAL DE COSTO DIRECTOS E INDIRECTO DEL PROYECTO No1		
Contrato N°	202002710			
Nombre del Supervisor	NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	GERENCIA INTEGRAL			
Nombre del contratista	ALUMBRADO DE BARRANQUILLA S.A.S – APBAQ S.A.			
Identificación del contratista	NIT.901.040.175-1			
Objeto del contrato	GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2020-2023 "ENERGÍA PARA LA GENTE"			
Plazo	VEINTISIETE (27) meses			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202002868 / 202100025	Fecha del C.D.P	2020-09-11 / 2021-01-04	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202005141 / 202100012	Fecha del R.P	2020-09-30 / 2021-01-04	
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 50.000.000.000		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 50.000.000.000		
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio	
2020-10-20	2022-12-24			
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio				
Cumplimiento	SURAMERICANA	2736290-6	2020-10-20	2023-05-20
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	SURAMERICANA	2736290-6	2020-10-20	2026-01-20
Responsabilidad Civil Extracontractual	SURAMERICANA	0719670-2	2020-10-20	2023-01-20
Otros				
4. EJECUCION DEL CONTRATO				
Descripción		Valor		
Valor del Contrato Inicial		\$ 50.000.000.000		
Adición No. 1		\$		
Adición No. 2		\$		
Adición No. 3		\$		
Valor Total del contrato		\$ 50.000.000.000		
Porcentaje del Anticipo		%		
Porcentaje del Pago anticipado		%		
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 4.385.819.779		
Valor por ejecutar		\$ 45.614.180.220		
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 4.154.685.913		
No. Factura o Cuenta de Cobro de costos directos e indirecto		13		



NIT. 890.102.006-1
Código Postal 050003
Código RANE 08.000

Calle 40 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7103
Línea Cráluta 01 8000 915 307 atencionciudadano@atlantico.gov.co

Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		VERSION	001
			FECHA DE APROBACION	2020-01-02

II. Ejecución Contractual:


Se relaciona a continuación los servicios ejecutados por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONCEPTO	VALOR
Acta trimestral de Obra, Estudios y Diseños No 1	\$ 3.740.541.666
Acta Trimestral de Interventoría No. 01	\$ 414,144,247
Valor total Acta Trimestral No. 1 (Incluye IVA)	\$ 4.154.685.913
Valor Total Acumulado (Incluye IVA)	\$ 4.154.685.913

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: ACTA PARCIAL DE COSTO DIRECTOS E INDIRECTO #1, Acta de recibo a satisfacción por parte de APBAQ, Memorias de cálculo con registro fotográfico, Copia de Bitácora

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisora deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 16 días del mes de junio del 2021



NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS

Secretaría de Infraestructura

Supervisor



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7103
Línea Gratuita 01 8000 915 307 atencionciudadano@atlantico.gov.co

 **Atlántico para la Gente**

atlantico.gov.co