

29/03-2022 Seguimiento RE: 01/03/2022 Reunión de Seguimiento departamento del Valle Contrato 670 2021 - GI Proyecta.

Oscar Fernando Rodriguez Suarez <Oscar.Rodriguez@prosperidadsocial.gov.co>

Jue 31/03/2022 6:06 PM

Para: gerencia@proyecta.gov.co <gerencia@proyecta.gov.co>; jorivandugob@gmail.com <jorivandugob@gmail.com>; sansanchezca@gmail.com <sansanchezca@gmail.com>; planeacion@proyecta.gov.co <planeacion@proyecta.gov.co>; gerenciaintegral670@gmail.com <gerenciaintegral670@gmail.com>

CC: Cesar Mauricio Vargas Celi <cesar.vargas@prosperidadsocial.gov.co>; Tatiana Medrano Lopez <tatiana.medrano@prosperidadsocial.gov.co>; Carlos Javier Mendez Suarez <carlos.mendez@prosperidadsocial.gov.co>; Claudia Viviana Franco Ospina <Claudiv.Franco@prosperidadsocial.gov.co>; Monica Liliana Perez Rueda <monica.perez@prosperidadsocial.gov.co>; Ivan Ricardo Gomez Rivera <ivan.gomez@prosperidadsocial.gov.co>; Edgar Fabian Pena Palencia <edgar.pena@prosperidadsocial.gov.co>; Orlando Quevedo Aponte <Orlando.Quevedo@prosperidadsocial.gov.co>

3 archivos adjuntos

116.1 Listado de asistencia Gerencia Integral Proyecta 29032022.csv; 116.2 Seguimiento proyectos departamento del Valle Contrato 670 2021 Gerencia Integral 29032022.mp4; 01.3 Presentación VALLE DEL CAUCA_29-03-22_1.pdf;

Cordial saludo.

Por medio del presente correo se deja evidencia de la realización del seguimiento el día 29 de marzo del 2022 de los proyectos en el departamento del Valle que hacen parte del contrato No 670 2021 de la Gerencia Integral con el Contratista Proyecta. Objeto de contrato: "Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de Infraestructura Vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de espacios para la integración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria No. 001 del 2020 y la reactivación económica, así como los proyectos de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad."

Asistentes:

Oscar Fernando Rodríguez Suárez - Supervisor del Contrato Interadministrativo.
Cesar Mauricio Celis - Apoyo técnico Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Claudia Viviana Franco - Apoyo financiero Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Orlando Quevedo - Apoyo social Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Jorge Ivan Duque - Planeación - GI Proyecta. Mediante el mismo correo asisten los demás profesionales de la GI.

Se inicia con la presentación de los asistentes por parte de Prosperidad Social y la gerencia Integral, toma la palabra la haciendo una revisión del estado de contratación de los proyectos en el departamento del Valle mediante una presentación de la Gerencia Integral Proyecta (Adjuntada) y que en resumen en la siguiente tabla se muestra el estado de contratación reportado a la fecha de las obras e interventorías:

RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE	Estado Contratación Reportado el 01/03/2022	Estado Contratación Reportado el 29/03/2022	VALOR INICIAL	VALOR CONTRATACIÓN
E-2020-2203-155898	Vías y Transporte	Valle del Cauca	La Unión	Construcción de vías urbanizaciones La Esperanza, Bosques de la Acuarela, Villa del Sol, La Ermita, Mirador de las Brisas municipio La Unión - Valle del Cauca	02/03/2022. Adjudicación Obra. 02/03/2022 Adjudicación Interventoría.	Contrato de obra adjudicado a Diego Mauricio Estrada Chávez. Ya se cuenta con el contrato, está pendiente la aprobación de Pólizas. Contrato de Interventoría adjudicado a Álvaro Hernán Beltrán Cardona. Se esta ala espera que alleguen las pólizas para aprobación.	\$ 2,023,855,338	\$ 2,023,855,338
E-2020-2203-232571	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Andalucia	Rehabilitacion y construccion de pavimento rigido en vías urbanas, Andalucia	La GI informó en comité No Viabilidad, Sin soportes.	No se han remitido los Soporte de no viabilidad.	\$ 1,509,907,882	
E-2020-	Vías y	Valle del Cauca	Alcalá	Construcción De	18/02/2022.	Contrato de obra	\$ 2,000,000,000	\$ 2,000,000,000

2203-253372	Transporte			Pavimento En Concreto Rígido En La Vía Alcalá, La Cuchilla Del Municipio De Alcalá - Valle Del Cauca	Adjudicación Obra. 02/03/2022 Adjudicación Interventoría.	adjudicado al Consorcio Vías Alcalá. Se está a la espera que el consorcio envíe el RUT. Contrato de Interventoría declarado desierto. Se carga nuevamente la convocatoria para el proceso de invitación privada.		
E-2020-2203-261304	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Ansermanuevo	Construcción De Placa Huella En La Vereda El Café Zona Rural Del Municipio De Ansermanuevo - Valle Del Cauca	04/03/2022. Adjudicación Obra. 04/03/2022 Adjudicación Interventoría.	Contrato de obra adjudicado a Yolanda Cepeda Álvarez. Se encuentra en proceso de suscripción del contrato. Contrato de Interventoría declarado desierto. Se carga nuevamente la convocatoria para el proceso de invitación privada.	\$ 1,000,000,000	\$ 1,000,000,000
E-2020-1733-235598	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	Optimización Del Estado De La Malla Vial Vía Rural Del Municipio De Guadalajara De Buga - Valle Del Cauca (1.817.052.370.83)	10/03/2022. Adjudicación Obra. 10/03/2022 Adjudicación Interventoría.	Contrato de obra declarado desierto. Se carga nuevamente la convocatoria para el proceso de invitación privada. Contrato de Interventoría declarado desierto. Se carga nuevamente la convocatoria para el proceso de invitación privada.	\$ 1,779,622,647	\$ 1,779,622,647

Se puntualiza sobre los siguiente Temas:

1. Personal Presentado, aprobado por PS y contratado por la Gerencia Integral.

Fue remitido por parte de la Gerencia Integral (29 marzo del 2022) los 3 soportes de contratación del personal presentado y aprobado por la Supervisión del Contrato de Prosperidad Social:

- Profesional supervisor técnico No 2
- Profesional supervisor técnico No 3
- Profesional Auxiliar Administrativo.

2. Revisión situación Iniciativa Andalucía - Valle.

Se reitera a la Gerencia Integral con base al oficio remitido sobre la no viabilidad de la iniciativa, presentar los debidos soportes de la visita y documentos del trabajo realizado en campo con el municipio, acorde con lo manifestado de no existencia de redes de servicios públicos en los tramos a intervenir. La Gerencia manifiesta haber hecho requerimiento al municipio para que remita lo concerniente al estado de redes de las vías presentadas. Se le indica a la Gerencia que la supervisión del convenio y Prosperidad Social puede hacer acercamientos con el municipio al respecto, pero que requiere sea copiado de dichos requerimientos.

3. Enlaces Proceso de contratación contratos de obras e Interventorías.

De los procesos de contratación referenciados en la presentación, a la fecha no se han remitido los documentos de los procesos de:

- La unión - Contrato de obra adjudicado. La GI se compromete a remitir al terminar el proceso de ajuste de los archivos.

Se debe de igual manera informar y remitir la documentación de los nuevos procesos de los que fueron declarados desiertos. **(No tocado en la reunión).**

4. Matriz de seguimiento de los proyectos. Se evidencian avances en el cargue de la información y la gerencia hace compromiso para complementar con corte al próximo 30 de marzo del 2022.
5. Cargue de documentos procesos de maduración. La supervisión del convenio evidencia avances en el cargue de la información en el enlace definido para tal fin (Se presento confusión por parte de la supervisión al cambiar el enlace, pero en se confirmo en reunión posterior con la gerencia que el enlace que se viene trabajando es el correcto. Al respecto se aclara por parte de la supervisión que el cargue de los documentos de las maduraciones debe avanzar acorde a lo informado por el ingeniero Pablo en comité técnico donde la gerencia adelanta los procesos de la maduración, quedando entonces pendiente contratadas las obras e interventorías el proceso de revisión y ajustes para la aprobación por parte de las interventorías.

Como en la anterior reunión, se resalta que, el cargue de la información debe cumplirse estrictamente a lo indicado en el documento de instrucciones cargado en el enlace respetando la forma y codificación referenciada.

6. Se revisa el tema de las socializaciones de los proyectos a la comunidad por parte del apoyo social de Prosperidad social, indicando la gerencia ser conocedora del nuevo protocolo. De igual manera se le indica a la Gerencia Integral el cumplimiento estricto del proceso de maduración del componente social referenciando cada uno de los soportes adecuadamente en el listado definido para tal fin, de igual forma la Gerencia Integral manifiesta estar de acuerdo con la observación.
7. Para la información entregada por parte de la Gerencia Integral dentro de su presentación, resalta la supervisión del convenio, los procesos de contratación que fueron adjudicados y que permitirían el inicio de las obras como es el proyecto de la Unión (Se extiende a los proyectos de los demás departamentos), pues según lo informado, hace más de veinte días se dieron las adjudicaciones.

La gerencia se compromete a hacer lo respectivo para garantizar los inicios de las obras aludiendo que se debe tener en cuenta los tiempos de legalización de los contratos.

8. Se pide a la Gerencia Integral filtrar la información que se remita a Prosperidad Social garantizando su pertinencia, conforme a lo que ocurrió con el proceso de contratación 035 (También de la Unión) que no hacia parte de este contrato y fue remitido.
9. Informes de Gerencia Integral.

Se solicita a la GI, entregar la subsanación del Informe mensual No 1 y radicar los demás informes mensuales. Se resalta el no cumplimiento de esta obligación contractual.

10. Plan de Contingencia cronograma Plan Operativo

Se reitera de la misma manera dar respuesta a la Gerencia dar respuesta al oficio radicado por la Supervisión del contrato interadministrativo pidiendo el plan de contingencia al cronograma respectivo.

La supervisión del contrato de Prosperidad Social como últimos temas, hace referencia al rechazo en Olimpia de la factura del 1 pago, por el valor del IVA no declarado y para el cual se elevo consulta a la DIAN mediante radicado No 202282140100034278 y a la obligación de la utilización de los pliegos tipos para los procesos de contratación adelantados y que se adelanten por parte de la Gerencia Integral, para lo cual se solicito a la Subdirección de contratos mediante oficio No M-2022-4301-012804 del 29 de marzo del 2022 revisar si efectivamente la Gerencia integral debe acogerse y cumplir la ley 2195 del 18 de enero del 2022.

Al respecto, nuevamente se resalta la Autonomía que tiene la Gerencia Integral y su capacidad Jurídica para determinar y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales, de tal forma que el trámite que adelanta la supervisión del contrato Interadministrativo es para que, como supervisor del contrato y de acuerdo a los indicado por el apoyo jurídico y la misma gerencia Integral, la Subdirección de Contratos me aclare si la Gerencia debe cumplir o no con lo que se resalta el a ley 2195 del 18 de enero del 2022.

Compromisos definidos:

1. Inmediato: Soportes visita y No pertinencia Proyecto Andalucía.
2. Inmediato. Soportes proceso de contratación Obra La unión Valle.
3. Inmediato. subsanación Informe mensual 1 y entrega informes mensuales de la Gerencia Integral Responsable: GI Proyecta.
4. Inmediato. Entrega Plan de Contingencia Cronograma Plan Operativo. Responsable: GI Proyecta.
5. 30/03/2022. Actualización matriz de seguimiento de Proyectos (Obras e Interventoría). Responsable: GI Proyecta.
6. Inmediato. Cargue documentos proceso de maduración proyectos. Responsable: GI Proyecta.
7. Inmediato. Realización socialización de Proyectos a la comunidad de las obras contratadas y demas actividades previas para garantizar el inicio de las obras. Responsable: GI Proyecta.
8. Inmediato. Iniciar obras de los proyectos que ya cuenten con contratos de obra e interventoría. Responsable: GI Proyecta.

Enlace donde se puede revisar la grabación de la reunión:

[Seguimiento proyectos departamento del Valle Contrato 670 2021 Gerencia Integral Proyecta-20220329_100126-Grabación de la reunión.mp4](#)

Requerimiento fuera de Reunión.

Hacer entrega de las visitas técnicas realizadas por la Gerencia Integral de cada uno de los proyectos.

Con el presente correo, se pretende hacer una breve descripción de lo tratado en la reunión, si cualquiera de los asistentes a la reunión tiene observaciones o aclaraciones al respecto, por favor hacerlo por este mismo medio en un término no mayor a 2 días hábiles, siguientes al recibo del presente correo.

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ SUÁREZ
Profesional Especializado
GT Infraestructura Social y Hábitat
Prosperidad Social
Teléfono: 5142060
Carrera 7 No 27 - 18 Bogotá
Cundinamarca - Bogotá



De: Oscar Fernando Rodriguez Suarez <Oscar.Rodriguez@prosperidadsocial.gov.co>
Enviado: miércoles, 2 de marzo de 2022 6:16 p. m.
Para: gerencia@proyecta.gov.co <gerencia@proyecta.gov.co>; jorivandugob@gmail.com <jorivandugob@gmail.com>; sansanchezca@gmail.com <sansanchezca@gmail.com>; planeacion@proyecta.gov.co <planeacion@proyecta.gov.co>
Cc: Cesar Mauricio Vargas Celi <cesar.vargas@prosperidadsocial.gov.co>; Tatiana Medrano Lopez <tatiana.medrano@prosperidadsocial.gov.co>; Carlos Javier Mendez Suarez <carlos.mendez@prosperidadsocial.gov.co>; Erika Yamilet Ortiz Burgos <Erika.Ortiz@ProsperidadSocial.gov.co>; Claudia Viviana Franco Ospina <Claudiav.Franco@prosperidadsocial.gov.co>; Monica Liliana Perez Rueda <monica.perez@prosperidadsocial.gov.co>; Ivan Ricardo Gomez Rivera <ivan.gomez@prosperidadsocial.gov.co>; Edgar Fabian Pena Palencia <edgar.pena@prosperidadsocial.gov.co>
Asunto: 01/03/2022 Reunión de Seguimiento departamento del Valle Contrato 670 2021 - GI Proyecta.

Cordial saludo.

Por medio del presente correo se deja evidencia de la realización del seguimiento de los proyectos en el departamento del Valle que hacen parte del contrato No 670 2021 de la Gerencia Integral con el Contratista Proyecta. Objeto de contrato: *"Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de Infraestructura Vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de espacios para la integración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria No. 001 del 2020 y la reactivación económica, así como los proyectos de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad."*

Asistentes:

Oscar Fernando Rodríguez Suárez - Supervisor del Contrato Interadministrativo.
Cesar Mauricio Celis - Apoyo técnico Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Claudia Viviana Franco - Apoyo financiero Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Monica Liliana Perez Rueda - Apoyo jurídico Supervisión del Contrato Interadministrativo.
Sandra Sanchez - Gerente del Proyecto - GI Proyecta. (Asistió con el mismo enlace de Jacob Sanchez)
Jacob Sanchez - GI Proyecta.

Se inicia con la presentación de los asistentes por parte de Prosperidad Social y la gerencia Integral, toma la palabra la supervisión del contrato interadministrativo por parte de Prosperidad Social, haciendo una descripción de los compromisos adquiridos por la Gerencia Integral en el comité operativo No 3 del día 14 de febrero del 2022 alineado a los proyectos del departamento del Valle.

Se continua la reunión haciendo una revisión del estado de contratación de los proyectos en el departamento del Valle:

RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Estado Contratación	NOMBRE	VALOR INICIAL	VALO
E-2020-2203-155898	Vías y Transporte	Valle del Cauca	La Unión	02/03/2022. Adjudicación Obra. 02/03/2022 Adjudicación Interventoría.	Construcción de vías urbanizaciones La Esperanza, Bosques de la Acuarela, Villa del Sol, La Ermita, Mirador de las Brisas municipio La Unión - Valle del Cauca	\$ 2,023,855,338	\$
E-2020-2203-232571	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Andalucia	La GI informó en comité No Viabilidad, Sin soportes.	Rehabilitacion y construccion de pavimento rigido en vías urbanas, Andalucia	\$ 1,509,907,882	

E-2020-2203-253372	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Alcala	18/02/2022. Adjudicación Obra. 02/03/2022 Adjudicación Interventoría.	Construcción De Pavimento En Concreto Rígido En La Vía Alcalá, La Cuchilla Del Municipio De Alcalá - Valle Del Cauca	\$ 2,000,000,000	\$
E-2020-2203-261304	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Ansermanuevo	04/03/2022. Adjudicación Obra. 04/03/2022 Adjudicación Interventoría.	Construcción De Placa Huella En La Vereda El Café Zona Rural Del Municipio De Ansermanuevo - Valle Del Cauca	\$ 1,000,000,000	\$
E-2020-1733-235598	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	10/03/2022. Adjudicación Obra. 10/03/2022 Adjudicación Interventoría.	Optimización Del Estado De La Malla Vial Vía Rural Del Municipio De Guadalajara De Buga - Valle Del Cauca (1.817.052.370.83)	\$ 1,779,622,647	\$

Se puntualiza sobre los siguiente Temas:

1. Personal Presentado, aprobado y contratado por la Gerencia Integral.

Se pide a la GI hacer revisión sobre el personal presentado porque el personal contratado no corresponde en su totalidad, presentándose contratos de profesionales sin previa presentación por parte de la GI e inclusive con un Profesional que hace parte del contrato 501 2021. La Gerente del Proyecto se compromete hacer la revisión y hacer lo indicado para dar cumplimiento en el menor tiempo posibles.

2. Revisión situación Iniciativa Andalucía - Valle.

Se pide a la gerencia con base al oficio remitido sobre la no viabilidad de la iniciativa, presentar los debidos soportes de la visita y documentos del trabajo realizado en campo con el municipio, acorde con lo manifestado de no existencia de redes de servicios públicos en los tramos a intervenir.

3. Enlaces Proceso de contratación contratos de obras e Interventorías.

Se agradece a la interventoría la entrega de los respectivos enlaces, donde permiten un acceso de un pdf por proyecto para todos los departamentos. Con base a los mismos se constata que se adelantan los procesos de contratación, pero se indica a la gerencia que esos enlaces limitan el acceso la totalidad de información que se maneja en el proceso.

4. Cronogramas procesos de contratación.

En la tabla anterior, se evidencia la fecha de adjudicación de los procesos de contratación de obras e interventoría.

5. Gestión Documental.

La gerencia Integral informa estar al día con la gestión del archivo y contar con un profesional en esa área, que se encuentra al frente del mismo. La supervisión del contrato de Prosperidad Social propone una capacitación con el encargado de Gestión documental de la entidad y coordinará la misma e informará para su realización.

6. Matriz de Maduración Proyectos presentados por los municipios.

La gerencia Integral informa estar organizando una matriz de control de maduración de proyectos la cual compartirá cuanto este completa.

11. Derecho de Petición CVC Proyecto Guadalajara de Buga.

Se solicita a la GI la respuesta al derecho de petición radicado por la CVC, a lo cual indica que ya tienen la proyección del mismo que relaciona consultas u respuestas adelantadas ante la corporación en el proceso de maduración dejando claro la no intervención del área delimitada de la reserva por parte del proyecto.

7. Sostenibilidad de los proyectos.

Se confirma la reunión que se adelantará el día 03/03/2022 con el Profesional Bernardo Romero a la 8:00 am.

12. Informes de Gerencia Integral.

Se solicita a la GI, entregar la subsanación del Informe mensual No 1, respondiendo y comprometiendo hacer la entrega la ingeniera Sandra el 03/03/2022

El Informe mensual No 2 la GI pide un mayor plazo, a lo que se informa que deben sujetarse al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Plan de Contingencia cronograma Plan Operativo

Se pide de la misma manera dar respuesta a la Gerencia dar respuesta al oficio radicado por la Supervisión del contrato interadministrativo pidiendo el plan de contingencia al cronograma respectivo. La gerencia establece compromiso de entrega.

Compromisos definidos:

1. Inmediato. Presentación Hojas de vida Profesionales que sustituyen a los ya aprobados por Prosperidad Social. Responsable: GI Proyecta.
2. Inmediato: Soportes visita y No pertinencia
3. 03/03/2022. subsanación Informe mensual 1 Gerencia Integral Responsable: GI Proyecta.
4. 03/03/2022. Solicitar y programar capacitación en gestión documental. Responsable: Prosperidad Social.
5. 03/03/2022. Respuesta Derecho de Petición CVC Guadalajara de Buga. Responsable: GI Proyecta.
6. 03/03/2022. Entrega Plan de Contingencia Cronograma Plan Operativo. Responsable: GI Proyecta.
- 7.

Enlace donde se puede revisar la grabación de la reunión:

 [Seguimiento proyectos departamento del Valle Contrato 670 2021 Gerencia Integral Proyecta-20220301_100042-Grabación de la reunión.mp4](#)

Requerimiento fuera de Reunión.

Hacer entrega de las visitas técnicas realizadas por la Gerencia Integral de cada uno de los proyectos.

Con el presente correo, se pretende hacer una breve descripción de lo tratado en la reunión, si cualquiera de los asistentes a la reunión tiene observaciones o aclaraciones al respecto, por favor hacerlo por este mismo medio en un término no mayor a 2 días hábiles, siguientes al recibo del presente correo.

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ SUÁREZ

Profesional Especializado

GT Infraestructura Social y Hábitat

Prosperidad Social

Teléfono: 5142060

Carrera 7 No 27 - 18 Bogotá

Cundinamarca - Bogotá

