



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS

Nro. GS-2022- **018544** - DIRAF - GUSEP - 29.10

Bogotá D.C., **02 JUN 2022**

Señor mayor general
HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
Director Administrativo y Financiero (e)
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Ciudad

Asunto: informe de acompañamiento Región No. 4 a Mepoy - Decau

En atención a la ejecución del contrato PN DIRAF No. 06-6-10138-19, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" celebrado entre Miroal Ingeniería S.A.S. y la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y según el oficio No. GS-2022-008104-REGI4 del 17/05/2022, mediante el cual la región No. 4 de policía, presentó informe de visita realizada al complejo Policial IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA el día 16/05/2022, respetuosamente me permito remitir a mi general los documentos indicados, con el fin de ser gestionados como antecedentes en la carpeta del proceso en cuestión.

Como conclusión de la visita, se indica que existe reducción del personal operativo, con un total de 21 empleados, no hay disposición de materiales suficientes y el contratista manifiesta que tiene personal en vacaciones, por presunta falta de definición de actividades por ejecutar.

Atentamente,


Capitán **JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE**
Analista Grupo Seguimiento Proyectos Diraf
Supervisor contrato PN Diraf No. 06-3-10139-19

Anexo: oficio No. GS-2022-008104-REGI4 de 17/05/2022
copia del acta 007 REGI4 – REINF de 16/05/2022

Elaborado por: CT. Juan David Giraldo Aguirre
Revisado por: MY. Luis Enrique Pérez Páez
TC Ferley Puerto Sánchez
CR. Juan Carlos Humberto Valderrama Angarita
Fecha de elaboración: 31/05/2022
Archivo: Mis documentos/oficios 2022/GUSEP

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____



SC-6545-1-6-NE



SI-CER431788



CO-SC-6545-1-6-NE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGION DE POLICIA No. CUATRO
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUATRO



REGI4-REINF4 - 3.1

Popayán, 17 de mayo de 2022

Capitán
JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE
Analista Seguimiento Proyectos-DIRAF
Carrera 59 26-21 / CAN
Bogotá, D.C.

Asunto: visita seguimiento y verificación al contrato PN DIRAF 06-6-10138-19

Teniendo en cuenta la visita realizada al complejo Policial "IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA el día 16/05/2022, de seguimiento y verificación del personal en obra, del contrato PN DIRAF 06-6-10138-19, por parte de la Regional de infraestructura No 4, Consorcio interventores CDP CAUCA y la empresa MIROAL INGENIERÍA S.A.S.", de manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Capitán, acta 007-REGI4-REINF del 16/05/2022, referente a las actividades realizadas.

Lo anterior para conocimiento de mi Capitán y demás fines que estime pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Anabel Ortega Idrobo
Grado: Capitan
Cargo: Jefe Regional De Infraestructura
Cédula: 59862375
Dependencia: Regional De Infraestructura Cuatro
Unidad: Region De Policia No. Cuatro
Correo: anabel.ortega2821@correo.policia.gov.co
17/05/2022 4:18:39 p. m.

Anexo: si

AVENIDA PANAMERICANA 1N-75
Teléfono: 3207437084
region4_guiing@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD



Fecha:	Popayán, 16 de mayo del 2022		
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora de finalización:	11:00 horas
Lugar:	COMPLEJO POLICIAL IJ. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVIA		

ACTA - 007- REGI4 – REINF – 2.35

QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 16/05/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Temas a tratar.
3. Desarrollo de la agenda.
4. Compromisos.
5. Conclusiones

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

Siendo las 09:00 horas del día 16/05/2021, se realiza recorrido junto con el personal de la empresa Consorcio interventores CDP CAUCA y la señora CT. ANABEL ORTEGA IDROBO, jefe de Infraestructura de la Región No. 4, a fin de realizar conteo de personal de obra y verificación de las actividades programadas por la empresa MIROAL INGENIEÍA S.A.S, de igual manera se realiza acompañamiento con el señor así:

2. Temas a tratar

Teniendo en cuenta las tareas y compromisos con el mando institucional frente a la ejecución de los recursos destinados para el contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, el Comando de Región ha dispuesto realizar verificación física del personal de obra y quienes están ejecutando actividades en cada uno de los frentes de trabajo a fin de informar a la Dirección Administrativa y Financiera, teniendo en cuenta los diferentes recorridos realizados por el personal de Infraestructura de la Región de Policía No.4.

3. Desarrollo de la agenda.

Inicio de agenda, junto al personal designado por ingeniero Jaime Alfredo Martínez Cerón, director de inventoria del Consorcio interventores CDP CAUCA asigna la señora ingeniera Paola Esther Delgado Zambrano para el recorrido y se solicita a la empresa MIROAL INGENIEÍA S.A.S, que el personal administrativo este los frentes de trabajo.

BLOQUE 5 – ARMERILLO, ZONA TÉCNICA

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Personal administrativo: Residente Ingeniero Carlos Guzmán

Personal operativo: 1 oficial, 3 Ayudantes.

Actividades en ejecución:

- Fundición de placa, circulación contrapiso.
- Instalaciones salida luminarias armerillo.
- Inicio de impermeabilización cubierta.

Porcentaje programado: 79.80%

Porcentaje ejecutado: 64,7%

ALBUM FOTOGRAFICO



BLOQUE A - CENTRO COMANDO CONTROL

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Personal administrativo: Residente Fredy Díaz Sierra.

Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante.

Actividades en ejecución:


- Resane de viga fachada lateral.

Porcentaje programado: 76,51%

Porcentaje ejecutado: 42,94%

ACTA - 007- REGI4 - REINF - 2.35. QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 16/05/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

ALBUM FOTOGRAFICO



AUDITORIO Y CAPILLA

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Personal administrativo: Residente: Arquitecto Daniel Achinte

Personal operativo capilla: no tiene personal

Personal auditorio: 4 oficiales 1 ayudante.


Actividades ejecutadas:

- Capilla: no se desarrollan actividades.
- Auditorio: mamposterías fachadas, instalación tubería hidráulica.

Porcentaje programado: 76,84%

Porcentaje ejecutado: 53,89%

ALBUM FOTOGRAFICO



EDIFICIO B1 – COMEDOR

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Personal administrativo: inspector ingeniero Andrés Felipe Certuche

Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante.


Actividades en ejecución:

- Estuco y pintura en muros exteriores.

Porcentaje programado: 100%

Porcentaje ejecutado: 89.94%

ALBUM FOTOGRAFICO



EDIFICIO E – ALOJAMIENTO

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:

Personal administrativo: Residente: Ingeniera Paola Perafan

Personal operativo: 6 oficiales, 2 ayudantes

Actividades en ejecución:

- Ejecución de estucos

- Instalación de pisos grano mármol.

Porcentaje programado: 82,69%

Porcentaje ejecutado: 70,83%

ACTA - 007- REGI4 – REINF – 2.35. QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 16/05/2022 DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PERSONAL EN OBRA PARA EL CONTRATO PN DIRAF 06-6-10138-19, QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4.

ALBUM FOTOGRAFICO



BIENESTAR Y PAISAJISMO

Se encuentra el siguiente personal referenciado en obras, así:


Personal: no cuenta con personal

Actividades: no se adelantan actividades.

Porcentaje programado: 100%


Porcentaje ejecutado: 98,90%

ALBUM FOTOGRAFICO



4. CONCLUSIONES:

- Reducción del personal operativo en los frentes de trabajo 21 funcionarios operativos en total.
- Frente de capilla y bienestar sin personal ni actividades.
- No hay materiales suficientes para adelantar las actividades pendientes.
- La empresa MIROVAL manifiesta tener el personal en vacaciones teniendo en cuenta que no se ha definido algunas actividades a ejecutar.



CT. ANABEL ORTEGA IDROBO
Jefe Regional de Infraestructura N°4

Anexo: uno (listado de asistentes)

Elaborado por: CT. ANABEL ORTEGA IDROBO
Revisado por: CT. ANABEL ORTEGA IDROBO
Fecha de elaboración: 17/05/2022
Ubicación: Sitio en que se encuentra alojado el documento electrónico

Avenida Panamericana 1N-75, Popayán (Cauca)
Teléfono: 3202975042, IP. 50000
region4.guinf@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD



Fecha:	Popayán, 16 de mayo del 2022
Hora de inicio:	09:00 horas
Hora de finalización:	11:00 horas
Lugar:	COMPLEJO POLICIAL J. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA

ACTA - 007- REGIA - REINF - 2.35

QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA EL DIA 16/05/2022 POR PARTE DE LA SEÑORA CAPITAN ANABEL ORTEGA IDROBO JEFE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NO.4, A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN COMPAÑÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA MIROAL INGENIERÍA S.A.S. Y CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA, CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
	Carlos Aguirre S.	Miroal	residenblo9x5@gmail.com	76326074	3104928419	
	Evelyn Guevara Gómez	Miroal	ssmaipopayan2@gmail.com	1105581936	3102935357	
	Frey Das Sierra	Miroal	reydasier@gmail.com	92537-277	3108321532	
	David A. Delgado	Miroal	delgadodavid@gmail.com	76326198	3146513066	
	Andrés Felipe Cervera	Miroal	afcervera1224@gmail.com	1061726177	3222579432	
	Paula Andrea Penarón	Miroal	jpaeroc@yahoo.es	25289361	3206390867	
	Paula Delgado	Interventor	pedelgado22@gmail.com	3456094	3215451811	
	Gerardo Gómez.	Interventor	gerardo.gomez.ordonez55@gmail.com	10308676	3115699631	

ASISTENTES

Ay Carlos A. Tintinaga	interventor	tintinaga@gmail.com	76327943	323411185		
------------------------	-------------	---------------------	----------	-----------	--	--

