


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2


CONDICIONES GENERALES


NÚMERO DE CONTRATO	18000928 H4 A DE 2018
CLASE DE CONTRATO	Obra pública
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS NUQUÍ
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI – CHOCÓ
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$491.725.785)
PLAZO	TRES (3) MESES y DÍEZ (10) DÍAS
CDP SIIF	5018 DE 28 DE MAYO DE 2018 y 15518 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2018
RP SIIF	42418 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y 65918 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA LEGALIZACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MAURICIO HOYOS SIERRA

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	<div style="text-align: center;">FORMATO</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2</div>
--	---

En la ciudad de Rionegro, a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2018. Se reunieron: **DIEGO ROLANDO GUTIÉRREZ CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía número 80.833.443 de Bogotá, en representación del **CONSORCIO OBRAS NUQUÍ** con Nit 901.209.936 - 6, como contratista, **MAURICIO HOYOS SIERRA** identificado con cedula de ciudadanía número 71.778.683 de Medellín, supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y **CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR** identificado con cedula de ciudadanía número 70.033.368 de Medellín, en representación de la **AEROCIVIL** como Ordenador del gasto, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 13 de noviembre y 5 de diciembre de 2018, se ejecutaron cantidades de obra relacionadas al objeto del presente contrato, que corresponden al acta parcial de obra N° 2, por un valor Doscientos veinte millones doscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y siete pesos moneda corriente. (\$ 220.299.387), cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad.


DIEGO ROLANDO GUTIÉRREZ CASTRO
 Representante legal
 CONSORCIO OBRAS NUQUÍ
 Contratista


MAURICIO HOYOS SIERRA
 AEROCIVIL
 Supervisor designado


CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR
 CC 70.033.368 de Medellín
 Ordenador del gasto

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CONTRATO 18000928 H4 A DE 2018 - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI - CHOCÓ

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS NUQUI		NIT: 901.209.936-6		PLAZO: 3 MESES 10 DIAS		INICIO: 18 SEPTIEMBRE DE 2018		FECHA ACTA: 5 DE DICIEMBRE 2018	
------------------------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------------	--	---------------------------------	--

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA 2			ACUMULADOS	
		UNID AD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	(+/-)	VL TOTAL	CANT	VL PARC	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT	VL PACIAL
1,00														
1,10	RELLENO EN RECEBO B-200 COMPACTADO	M3	76,50	\$ 69.960	\$ 5.351.940	489,30	\$ 34.231.428	565,80	\$ 39.583.368	489,30	\$ 69.960	\$ 34.231.428	565,80	\$ 39.583.368
1,20	ANDEN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) e= 0.10 m ESCOBIADO Y DILATADO JUNTA SECA(incluye malla electrosoldada)	M2	765,00	\$ 56.690	\$ 43.367.850	-300,00	(\$ 17.007.000)	465,00	\$ 26.360.850	65	\$ 56.690	\$ 3.684.850	465,00	\$ 26.360.850
1,30	EXCAVACION MANUAL (CONCRETO CICLOPEO, PIE DE AMIGO Y PEDESTALES).	M3	82,00	\$ 36.300	\$ 2.976.600	566,00	\$ 20.545.800	648,00	\$ 23.522.400	566	\$ 36.300	\$ 20.545.800	648,00	\$ 23.522.400
1,40	VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000PSI INCLUYE REFUERZO.	M3	30,00	\$ 878.370	\$ 26.351.100	6,44	\$ 5.656.703	36,44	\$ 32.007.803	6,44	\$ 878.370	\$ 5.656.703	36,44	\$ 32.007.803
1,50	CIMIENTO CONCRETO CICLOPEO	M3	60,00	\$ 418.570	\$ 25.114.200	12,88	\$ 5.391.182	72,88	\$ 30.505.382	12,88	\$ 418.570	\$ 5.391.182	72,88	\$ 30.505.382
1,60	CIMIENTO PIE AMIGO CONCRETO 3000 PSI.CIMIENTO	M3	7,00	\$ 607.130	\$ 4.249.910	0,00	\$ 0	7,00	\$ 4.249.910	7	\$ 607.130	\$ 4.249.910	14,00	\$ 8.499.820
1,70	MORTERO 1:4.	ML	900,00	\$ 8.770	\$ 7.893.000	-326,00	(\$ 2.859.020)	574,00	\$ 5.033.980	0	\$ 8.770	\$ 0	500,00	\$ 4.385.000
1,80	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA, INCLUYE TUBERIA (POSTE, PIE DE APOYO Y PIE DE AMIGO) . ALAMBRE DE PUJA Y ACCESORIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.	ML	900,00	\$ 151.360	\$ 136.224.000	-326,00	(\$ 49.343.360)	574,00	\$ 86.880.640	374,00	\$ 151.360	\$ 56.608.640	594,00	\$ 89.907.840
1,90	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA DE 2m EN MAL ESTADO(INCLUYE BOTADERO)	ML	530,00	\$ 18.680	\$ 9.900.400	0,00	\$ 0	530,00	\$ 9.900.400	0,00	\$ 18.680	\$ 0	530,00	\$ 9.900.400
	OBRA EXTRA													
OE 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 10" PARA CANALIZACION DE PASOS DE AGUA	ML	0,00	\$ 200.000	\$ 0	6,00	\$ 1.200.000	6,00	\$ 1.200.000	6,00	\$ 200.000	\$ 1.200.000	6,00	\$ 1.200.000
OE 2	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 2,50*1,80*0,85 PARA PASO DE AGUA, INCLUYE REFUERZO	GL	0,00	\$ 1.700.000	\$ 0	1,00	\$ 1.700.000	1,00	\$ 1.700.000	1,00	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	1,00	\$ 1.700.000
OE 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T1700	M2	0,00	\$ 12.000	\$ 0	27,00	\$ 324.000	27,00	\$ 324.000	27,00	\$ 12.000	\$ 324.000	27,00	\$ 324.000
OE 4	RESTITUCION DE MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA	ML	0,00	\$ 130.000	\$ 0	965,00	\$ 125.450.000	965,00	\$ 125.450.000	300,00	\$ 130.000	\$ 39.000.000	300,00	\$ 39.000.000
OE 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS INFORMATIVOS EN ACRILICO 0,5*0,3 M	UN	0,00	\$ 120.000	\$ 0	10,00	\$ 1.200.000	10,00	\$ 1.200.000	10,00	\$ 120.000	\$ 1.200.000	10,00	\$ 1.200.000
SUBTOTAL					\$ 261.429.000				\$ 387.918.732			\$ 173.792.512		\$ 308.096.862
	COSTOS DIRECTOS TOTALES DE LA OBRA				\$ 261.429.000				\$ 387.918.732			\$ 173.792.512		\$ 308.096.862
	ADMINISTRACION	18%			\$ 47.057.220				\$ 69.825.372			\$ 31.282.652		\$ 55.457.435
	IMPREVISTOS	4%			\$ 10.457.160				\$ 15.516.749			\$ 6.951.700		\$ 12.323.874
	UTILIDAD	4%			\$ 10.457.160				\$ 15.516.749			\$ 6.951.700		\$ 12.323.874
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			\$ 1.986.860				\$ 2.948.182			\$ 1.320.823		\$ 2.341.536
	TOTAL PROYECTO				\$ 334.387.400				\$ 491.725.785			\$ 220.299.387		\$ 390.543.581

[Firma]

DEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS NUQUI

MAURICIO BOYOS SIERRA
SUPERVISOR AEROCIVIL

CONSORCIO OBRAS NUQUÍ

NIT. 901.209.936-6 Régimen Común

Calle 6 No. 7-28 Cel.: 3176666999 Neiva-Huila

FACTURA DE VENTA**2****CLIENTE:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL**NIT:** 899.999.059-3**FECHA EMISIÓN:** 05/12/2018**FECHA VENCIMIENTO:** 05/01/2019**DIRECCIÓN:** Aeropuerto José Ma Córdoba de Rionegro **TELÉFONO:** 1-2963138

Autorización Numeración de Facturación 18762011131752 Fecha: 2018-11-06 Vigencia 18 meses. Autorización del No. 1 al No. 50

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
		Acta de corte parcial 2 del contrato de obra pública No. 18000928 H4 A de 2018 con objeto CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI - CHOCÓ		
		TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 173.792.512	\$ 173.792.512
		ADMINISTRACIÓN (18%)	\$ 31.282.652	\$ 31.282.652
		IMPREVISTOS (4%)	\$ 6.951.700	\$ 6.951.700
		UTILIDAD (4%)	\$ 6.951.700	\$ 6.951.700
SON: Doscientos veinte millones doscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y siete pesos moneda corriente			SUBTOTAL	\$ 218.978.564
			I.V.A.	\$ 1.320.823
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio			TOTAL	\$ 220.299.387

Firma Autorizada

Recibí Conforme