

INFORME SEGUIMIENTO SUPERVISION O INTERVENTORIA

Codigo: F-PCT-008
Versión: 09
Hoja 1 de 1
Fecha Aprobación 1/06/2020

FECHA PRESENTACION INFORME	24/06/2022		
CLASE DE CONTRATO:	DE OBRA CONVENIOS	x	CONSULTORIA OTROS
No. DEL CONTRATO	00821-2022		FECHA 15/02/2022
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	WILMAN MORALES REY, PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS. (WM S.A.S)		
FECHA INICIACION	23/02/2022		FECHA TERMINACION 22/05/2022
SUPERVISOR	JENIFFER JULIETH ORTIZ GOMEZ		INTERVENTOR

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

ALCANCE O ACTIVIDAD	PRESUP. PROGRAMADO	TIEMPO PROGRAMADO	VALOR EN %
Montaje e instalación de un sistema solar fotovoltaico	\$ 59.795.000	tres (3) meses	80,015%
Construcción de un sistema de iluminación exterior e instalación interna del laboratorio de pruebas químicas.	\$ 11.515.000		15,409%
ITEMS NO PREVISTOS	\$ 3.419.555	10 días calendario	4,576%
COSTO DIRECTO OBRA	\$ 74.729.555		100,000%
AIU (30%+19%U)	\$ 22.070.445,00		
COSTO TOTAL	\$ 96.800.000,00		

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	4,	MES	23 marzo - 22 abril 2022
-------------------------------------	----	-----	--------------------------

ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

ALCANCE O ACTIVIDAD	PRESUP. EJECUTADO	TIEMPO DE EJECUCION	% EJECUTADO
Montaje e instalación de un sistema solar fotovoltaico	\$ 59.795.000,00	dos (2) meses	80,015%
Construcción de un sistema de iluminación exterior e instalación interna del laboratorio de pruebas químicas.	\$ 11.515.000,00		15,409%
ITEMS NO PREVISTOS	\$ 3.419.555	10 días calendario	4,576%
COSTO DIRECTO	\$ 74.729.555,00		100,000%
AIU (30%+19%U)	\$ 22.070.445,00	TOTAL PERIODO	100,000%
COSTO TOTAL	\$ 96.800.000,00	TOTAL PROYECTO	100,000%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA INICIO DEL ACTA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	POLIZA	VALORES		
					ANTICIPO	AMORTIZADO	PAGOS EFECT. A LA FECHA
1	Acta de inicio	23/02/2022	22/05/2022	96-44-101169912	NO		N/A
2	Acta adicional No.1	22/05/2022	1/06/2022	96-44-101169913	NO		N/A
3	Acta de recibo final	1/06/2022		96-44-101169914	NO		N/A

SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL

ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA	REQUISITO LEGAL AMBIENTAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS

RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS	SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA	MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS	REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Jeniffer Julieth Ortiz Gómez
Jeniffer Julieth Ortiz Gómez
Jeniffer Julieth Ortiz Gómez

JENIFFER JULIETH ORTIZ GÓMEZ
Supervisor CAS

Proyecto: Adriana Martínez Apoyo Jurídico Susana Camacho

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte, consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en <http://cas.gov.co>, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción al Ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los bases de datos a precedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7) 723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co