

Fecha 2022-06-30 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	---	---

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021

CONTRATO No. IDU-1776-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Oscar Orlando Díaz Salamanca - Apoyo Principal, Carlos Andres Montana - Apoyo Principal, Alexander Cortes Gomez - Especialista de Apoyo, Pablo Hernan Arcila Gallego - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	7.76%
% EJECUTADO	7.7%
% VARIACIÓN	-0.06%

ESTADO DEL CONTRATO

"contrato de obra en etapa de ejecución, se realizaron las siguientes actividades":

Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Curvo Costado Sur), se realizó actividades de aplicación manual de material epóxico para el sello de fisuras, demolición de juntas de dilatación y carpeta asfáltica con martillo neumático carril oriental, Inyección de material epóxico para sello de fisuras en vigas y parte inferior del tablero del puente; se hizo el lavado de estructuras en concreto existentes a nivel de vía, actividad realizada en horario nocturno.

Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Costado Norte), Se realizó actividades de aplicación manual de material epóxico para el sello de fisuras, demolición de juntas de dilatación y carpeta asfáltica con martillo neumático carril oriental, Inyección de material epóxico para sello de fisuras en vigas y parte inferior del tablero del puente.

Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (Costados Norte y Sur), se realizó actividades de aplicación manual de material epóxico para el sello de fisuras, demolición de juntas de dilatación y carpeta asfáltica con martillo neumático carril oriental, Inyección de material epóxico para sello de fisuras en vigas y parte inferior del tablero del puente; se hizo el lavado de estructuras en concreto existentes a nivel de vía, actividad realizada en horario nocturno y aplicación de pintura sobre estructura en concreto.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 22	Contratista	CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021
Contrato No.	IDU-1776-2021	Contrato No.	IDU-1783-2021
Valor Inicial	\$ 43.298.283.877,00	Valor Inicial	\$ 4.505.634.587,00
Total Contrato	\$ 43.298.283.877,00	Total Contrato	\$ 4.505.634.587,00
Valor Pagado	\$ 8.659.656.775,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2022-02-01	Fecha de Iniciación	2022-02-01
Fecha de Terminación Actual	2024-03-31	Fecha de Terminación Actual	2024-03-31
No. Empleos generados	56	No. Empleos generados	23

NOVEDADES