

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	30/06/2022				
TIPO DE CONTRATO	Obra	TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-039-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
051-2022	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO TORRE CENTRAL INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIOS INTERIORES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	Fecha de suscripción: 23/03/2022			
		Valor inicial: \$ 46.410.000,00			
		VIGENCIA AÑO (2022) \$ 46.410.000,00			
		VIGENCIA AÑO (---) \$ -			
		VIGENCIA AÑO (---) \$ -			
		VIGENCIA AÑO (---) \$ -			
		VIGENCIA AÑO (---) \$ -			
		Adiciones (Si aplica) : \$ -			
		1- \$ -			
		2- \$ -			
		3- \$ -			
		4- \$ -			
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) : \$ -			
		1- \$ -			
		2- \$ -			
		3- \$ -			
		4- \$ -			
		Valor Total Contrato		\$ 46.410.000,00	
		COMPROMISO PRESUPUESTAL		SIIF	N°CDP (SIIF).
				20922	42922
				Fecha:	10/03/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 3303536-8 (14084747) Y RCE 0825203-1 (13631911)			
		Aseguradora (Si aplica): SEGUROS DEL ESTADO S.A			
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 28/03/2022			
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación: CCEIN RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR 30/03/2022			
		Fecha de inicio de contrato 18/04/2022			
		Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
				18/04/2022	18/06/2022
		Vigencia del Contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más.			
		Prorrogas: N/A			
		1- N/A			
		2- N/A			
		3- N/A			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 830.040.053-2			
AN CONSTRUDISEÑOS S.A.S.		Dirección: CALLE 122 No.18-C-26 OFICINA 202 - BOGOTÁ D.C			
		Teléfono: 601 3576038 – 321 447 25 61			
		Cuenta Bancaria No. 159990000869			
		Banco: BANCO FALABELLA			
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente	
	x				

FORMA DE PAGO: Sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato.

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO TORRE CENTRAL INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIOS INTERIORES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total del mes					\$ -
Saldo del contrato					\$ 46.410.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$0,00
VALOR EN LETRAS :	N/A

NOTA 1: N/A

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar): Se realizan actas de reunion y seguimiento del contrato los días 9, 13 y 24 de Junio 2022. (se adjuntan documentos).

El día 10 de Junio 2022, se recibe documento con radiaco CGAN-HOSM-CONS-003-2022 por parte del contratista, donde solicita prorroga del contrato por 45 días a partir del día 18 de junio 2022, el cual por parte del área administrativa fue aceptada. (se adjuntan documentos). A la fecha el contratista no ha realizado entrega alguina de los planos.

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	\$ 46.410.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.410.000,00
AÑO ----	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO ----	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO ----	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO ----	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 46.410.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.410.000,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CCEIN RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR

NUMERO DE CEDULA: 1.113.624.196

FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: MY (RA) NELSON OSWADO MOSSOS CHAVES

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: TC (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Certificación Bancaria	N/A	0
Pago de Seguridad Social	N/A	0

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
 	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISION: 19-02-2021
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 04
	Página 1 de 2	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		

Tema: Seguimiento al cont. 051-2022.		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Hospital Militar Central	FECHA: 9-Junio-22	Virtual ☐ Presen. ☒
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina UAPL.	HORA INICIO: 9:55.	HORA FINAL:

ACTA:

PARTICIPANTES					
Nº	NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Mr (ra) Nelson Mossot	17442536	U.A.P.C		
	CC Duque Papax	1.113.624193	Supervisor	UAPL	
	Ruben Hernandez	3137395	Ing. SVAO	SVAO	
	Ricardo Pineda	19377845	Gerente AN Constadivim	AN Constadivim	
	Lina Roldan ODEP	103432801		UAPL	


- El contratista explica el por que no se ha acabado el adelantamiento de los planos arquitectonicos, tema de salud en la empresa.
- Se aclara el tema de los edificios identificados.
- se aclara el objeto del contrato y la ejecución del mismo no se a presentado los avances.
- Se presentan los planos, Los cuales no estan actualizados plano sótano 3, sótano 1. plano en esab.
- lo cual se requiere la actualización, la ejecución del contrato hasta el 19 Junio 2022
- Se debe entregar planos con niveles y escalas.
- puestos de trabajo + requisito que exige la Secretaria.
- Se programa reunión virtual.
- Se requiere los planos en magnetico para la reunión preliminar.

FORMATO	ACTA DE REUNION	CODIGO	PL-CLDD-PR-01-FT-14	VERSION	04
		Página:	2 de 2		

y observaciones para programar la reunión: el día de hoy 10 de Junio 22.

Viernes, de manera virtual.

- Revisar tema de prorroga para el trámite correspondiente.
- + Informar el cumplimiento del contrato de manera escrita.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
 	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISION: 19-02-2021
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 04 Página 1 de 2
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		

TEMA: Seguimiento Contrato No 051-2022		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: CC Duque Rafael	FECHA: 13-06-22	Virtual ☐ Presen. ☒
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: SUAD	HORA INICIO: 1055R	HORA FINAL:

PARTICIPANTES				
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. Ricardo Puvede A	19317845	Representante L	AN Construcción	
2. Guillermo Os GARCERANES	29534426	TOC GARCERANES	AN Construcción	
3. Ricardo Hoyos L	27211369	SUB	SUAD	
4. Jp (ca) Nelson O. Mossos	240253		U.A.P.L	
5. CC Duque Rafael	113624196	Supervisor	SUAD	
6.				
7.				

- Se realiza reunión de seguimiento del Contrato No 051-2022 en compañía del Sr. TC (RA) Hoyos Ricardo x subdirector administrativo - Sr. My (RA) Mossos Nelson, Jefe Unidad Apoyo logístico, supervisor contrato CC Duque Rafael y el Contratista.
- Teniendo en cuenta fecha culminación del contrato 18 de Junio 2022 a la fecha el contratista no presenta el avance debido y/o correspondiente al cronograma inicialmente entregado por el contratista.
 - El contratista realiza solicitud a través del oficio CGAN-HO3M CONG-003-2022 con solicitud de 45 días de prórroga.
 - Sr. Subdirector Administrativo informa que se otorga plazo hasta el 15 de Julio 2022, pendiente realizar proceso administrativo.

FORMATO	ACTA DE REUNION	CODIGO	PL-CLDD-PR-01-FT-14	VERSION	04
		Página:	2 de 2		

- Se le recuerda al contratista que dentro del levantamiento arquitectónico, se debe incluir las áreas de Unidad de radioterapia x corredor de salas de cirugía de los Pisos 2, 3 y 4.
- Se realizarán reuniones semanales de seguimiento a partir del día 22 de Junio 2022.

7 7 7

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2. Finalización del		
3. contrato	15 de Julio - 2022	Contratista
4.		
5.		
6.		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
 	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISION: 19-02-2021
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 04
	Página 1 de 2	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		

Tema: Seguimiento Semanal Cont. 051.		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Hospital Militar Central	FECHA: 24 Jun - 22	Virtual ☐ Presen. ☒
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina JAPL	HORA INICIO: 9:15	HORA FINAL:

ACTA:

PARTICIPANTES					
N°	NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Ruben Hernandez	3137390	INGENIERO	SUAD	
	Ricardo Pineda	19313245	D.L. AN Construcción	AN Construcción	
	Wilson Gutierrez	29574471	AN Construcción	TORONTO	
	Jairo C. Alfonso	5688870	AAAD	INFRAESTRUCTURA	

→ Se recuerda el plazo de ejecución programados hasta el día 15 JUL - 2022.

→ Intoman en el avance semanal indican van en el piso 8. de recorrido.

- SOTANO 3 → 100%
- SOTANO 2 → Pendiente Ingreso → 05/JULIO/2022
- SOTANO 1 → 100%
- PISO 1 → 50% Pendiente Acceso → 07/JULIO/2022
- PISO 2 → Pendiente Ingreso → 09/JULIO/2022
- PISO 3 → 100% lev. 50% D.b.
- PISO 4 → Pendiente Ingreso → 10/JULIO/2022
- PISO 5 → 100% lev 100% D.b
- PISO 6 → 100% lev 50% D.b
- PISO 7 → 100% lev 30% D.b
- PISO 8 → 100% lev 40% D.b

FORMATO	ACTA DE REUNION	CODIGO	PL-CLDD-PR-01-FT-14	VERSION	04
		Página:	2 de 2		

- PISO 9 → Levantamiento 24/06/22
- PISO 10 → Inicio 25/06/22
- PISO 11 → Inicio 28/06/22
- PISO 12 → Inicio 29/06/22
- PISO 13 → Inicio 30/06/22
- PISO 14 → Inicio 01/07/22
- PISO 15 →

2 días después de levantar
se digitaliza.

REMISSION LEVANTAMIENTO 25/06/2022.

correos sahernandez@homil.gov.co
rduque@homil.gov.co

28/06/2022 → SE REMITEN OBSERVACIONES

ENTREGA PARCIAL 30/06/2022 → OBSERVACIONES 02/07/2022

⇒ SE REMITIRA FORMAS INSTITUCIONAL 24/06/2022.


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202213093-HMC Id: 199187
Folios: 3 Anexos: 0 Fecha: 09-junio-2022 17:36:14
Dependencia: UNIDAD DE APOYO LOGISTICO - UAPL Origen: RAFAEL ANTONIO DUQUE
SALAZAR
Destino: RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR
Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

Página | 1

Señor
Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ
Representante Legal **AN CONSTRUDISEÑOS S.A.S.**
Calle 122 No. 18C-26 Oficina 202
Bogotá D.C.
email: an.construdisenos.sas@gmail.com

Asunto: Solicitud documentación contrato 051-2022

Respetado Ingeniero

El pasado 17 de marzo de 2022 se suscribió el contrato relacionado en el asunto, cuyo objeto corresponde al *"LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO TORRE CENTRAL INLCUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIONES INTERIORES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"*.

El 18 de Abril de 2022 se suscribió el acta de inicio y acorde con la cláusula cuarta del contrato de obra se indica:

"PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de dos (2) meses contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y los decretos reglamentarios y suscripción del acta de inicio".

De esta forma, el contrato finaliza el día 18 de junio de 2022 quedando tan solo 9 días del plazo contractual vislumbrándose un posible incumplimiento de parte del contratista dado que a la fecha no se está cumpliendo con el cronograma presentado por este ni se han presentado para revisión los respectivos planos.

Recordamos que los planos deben cumplir con todos los lineamientos para la presentación de información técnica y lo indicado en el pliego de condiciones, específicamente:

"(...) se debe contar con las convenciones que indiquen tipo de piso, tipo de muro, tipo de acabado de muros, tipo de cielo-raso, tipo de acabado de cielo-raso, rutas de circulación y evacuación, ubicación de ductos verticales y horizontales para la ubicación de tuberías, redes y servicios del edificio".


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202213093-HMC Id: 199187
Folios: 3 Anexos: 0 Fecha: 09-junio-2022 17:36:14
Dependencia: UNIDAD DE APOYO LOGISTICO - UAPL Origen: RAFAEL ANTONIO DUQUE
SALAZAR
Destino: RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR
Serie: 1 SubSerie: 1

De igual forma, dentro de los pliegos se indica:

Página | 2

(...) El resultado final (planos arquitectónicos) deberán ser entregados en medio físico y medio digital para su uso inmediato, es decir, se deberán entregar documentos editables con los cuales pueda contar el Hospital Militar Central para el proceso de habilitación y demás que sean necesarios para el Hospital dicho trámite”.

De esta forma, los espacios deben estar señalizados de acuerdo con los lineamientos de la resolución 4445 de 1996, 3100 de 2019 y demás decretos reglamentarios complementarios.

Solicitamos de manera inmediata remitir para revisión la totalidad de los planos del levantamiento arquitectónico para revisión en cumplimiento con las especificaciones técnicas listadas en el pliego de condiciones así:

“Levantamiento Arquitectónico Edificio Central (Incluye Digitalización de la información) (3 Sótanos, 15 Pisos, Cubierta)” de esta forma se requiere sean remitidos:

- 19 planos en planta (1 plano por piso)
 - 4 planos de fachadas
- Planos de corte en los cuales se identifiquen los ductos de la edificación.
- Debido al tiempo restante para finalizar el proyecto, se solicita esta información sea remitida a más tardar el día 11 de junio de 2022 para realizar las respectivas observaciones antes de la finalización del plazo contractual.

Nos encontramos atentos a su pronta respuesta.



Capitán De Corbeta **RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR**
Supervisor Contrato N° 051-2022

Elaboró: Saulo R. Hernández M.
Ing. Civil
Subdirección Administrativa



La seguridad
es de todos

Mindefensa



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-202213093-HMC Id: 199187

Folios: 3 Anexos: 0 Fecha: 09-junio-2022 17:36:14

Dependencia: UNIDAD DE APOYO LOGISTICO - UAPL Origen: RAFAEL ANTONIO DUQUE
SALAZAR

Destino: RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR

Serie: 1 SubSerie: 1

Página | 3



AN Construdiseños SAS

Nit. 830.040.053-2

Bogotá D.C., junio 13 de 2022

CGAN-HOSM-CONS-004-2022

Señor Capitán de Corbeta

RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR

Supervisor Contrato No. 051-2022

Correo electrónico: Rduque@homil.gov.co

Ciudad

REF: Contrato No.051-2022 cuyo objeto es “Levantamiento arquitectónico de la Torre Central del Hospital militar Central”.

ASUNTO: Solicitud programación acceso a áreas restringidas

Apreciado Señor Capitán Duque:

De manera atenta y respetuosa solicitamos a Usted programar los días y horas de acceso a las áreas del HOSPITAL restringidas, que se relacionan a continuación:

PISO	ZONAS POR ACCEDER
SOTANO 2	Todo el piso
SOTANO 1	Morgue, Plantas Eléctricas, Archivo Bioestadística
PISO 1	Cocina, Consulta Externa, Área Administrativa, Mezanine, Auditorio
PISO 2	Todo el piso
PISO 3	Torre Norte Salas de procedimientos, Cuarto eléctrico
PISO 4	Todo el piso
PISO 5	Torre Central Habitaciones, Cuarto Eléctrico
PISO 6	Cuarto Eléctrico
PISO 7	Zonas de Hematología, Oncología y Trasplantes

Saludos cordiales,

Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ

Representante Legal A N CONSTRUDISEÑOS SAS

c.c. Archivo

CALLE 122 No.18-C-26 OFICINA 202 – BOGOTA D.C – TELEFONOS 3576038 – 321 447 25 61