



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 16. COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO DE GERENCIA	X				

CONTRATO No:	CD-12-2020-2435
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A.
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR:	\$ 130.110.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN OTROSÍ No.1	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L (\$ 124,465,686,891.00)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE de 2021
PRÓRROGA No.1	SEIS (6) MESES
PRÓRROGA No.2	DIEZ (10) MESES
PLAZO ACTUALIZADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron el **Ing. RAFAEL LAFONT DE SALES**, secretario distrital de obras públicas; el **Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, jefe de la oficina de programación y control de obras de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, y el **Ing. DIEGO RADA ALTAHONA**, subgerente de desarrollo urbano de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A., con el fin de adelantar el Comité Coordinador y de Seguimiento No. 16, correspondiente al periodo del 14 de junio al 14 de julio del presente año, según lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435. El presente comité tiene los siguientes temas a tratar:

AGENDA DE LA REUNIÓN:

- **Ecoparque UF1.**
 1. Suscripción de prórroga No.2 para los contratos derivados
 2. Estado de las actividades de corte de pilotes e instalación de tacos, riostras de madera y pilotaje.
 3. Inicio de instalación de deck.
 4. Ajustes de planos en los módulos 41, 36 y 37.
- **Tren Tajamar**
 1. Suscripción de prórroga para los contratos derivados.
 2. Estado de las actividades de movimiento de tierra en el parqueadero Estación Las Flores.
 3. Actividades de instalación de tubería PEAD 110mm.
- **Convenio**
 1. Suscripción de prórroga del convenio CD-12-2020-2435.





FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 16. COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

Verificación de compromisos

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO
Proyección de la prórroga del convenio CD-12-2020-2435	23/06/2022	DISTRITO	CUMPLIDO

Desarrollo de la agenda

• **Ecoparque UF1.**

1. Suscripción de prórroga No.2 para los contratos derivados: Se suscribieron las prórrogas de los contratos derivados por diez (10) meses hasta el 30 de abril de 2023 para los contratos de obra y de interventoría.
2. Estado de las actividades de corte de pilotes e instalación de tacos, riostras de madera y pilotaje: Durante el periodo de tiempo de la presenta acta, se iniciaron las actividades de corte de pilotes en la estación III y la pasarela de 1.5m. Además, se continúan con la instalación de riostras, tacos y vigas en la pasarela de 6 m. Hasta la fecha se han hincado 397 pilotes en el frente de tierra y 608 pilotes en el frente de agua.
3. Instalación de deck: El contratista de obra inicio con las actividades de deck en los módulos 1, 2 y 3 en el frente de agua para las pasarelas de 6 m.
4. Ajustes de planos en los módulos 41, 36 y 37: Se le informa al contratista y la interventoría que serán entregados los planos ajustados con la nueva disposición de pilotes y la cimentación en los módulos 41, 36 y 37, además, se atiende la solicitud realizada por el contratista de subir la cota en la gradería (módulo 36 y 37).

• **Tren Tajamar**

1. Suscripción de prórroga No.2 para los contratos derivados: Se suscribieron las prórrogas de los contratos derivados por diez (10) meses hasta el 30 de abril de 2023 para los contratos de obra y de interventoría.
2. Estado de las actividades de movimiento de tierra en el parqueadero Estación Las Flores: Se continúan las actividades de conformación y compactación de la subbase granular, para un volumen acumulado de 700 m3.
3. Actividades de instalación de tubería PEAD 110mm: Se iniciaron las actividades de instalación de la tubería PEAD 110mm de agua potable en la abscisa k1+300 hacia la abscisa k0+000, logrando instalar 200 metros lineales de tubería.

• **Convenio**

1. Suscripción de prórroga del convenio CD-12-2020-2435: Para el convenio interadministrativo CD-12-2020-2435 se suscribió la prorroga No.2 con duración de diez (10) meses hasta el 30 de abril de 2023.



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 16. COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

Compromisos Pactados

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Planos actualizados de los módulos 36 hasta 50	EDUBAR	19/07/2022

Próxima Reunión:

La próxima reunión se pacta para el 12 de agosto del 2022.

Firmas:

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los trece (13) días del mes de julio de 2022.

LISTA DE ASISTENCIA			
Nombres	Cargo	Entidad	Firma
Diego Rada Altahona	Subgerente de desarrollo urbano	EDUBAR S.A	<i>Diego Rada Altahona</i>
Rafael Lafont De Sales	Secretario Distrital de Obras Publicas	Barranquilla DIEP	<i>R. Lafont</i>
Armando Movilla	Jefa Oficina Programación y Control	Barranquilla DIEP	<i>[Signature]</i>