


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MIN-RV-15-FR-2	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	DE	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
Continuar la revisión de la documentación entregada por el Contratista y relacionada con lo establecido en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones - Información para el control de la ejecución de la obra.					
Realizar reuniones de socialización y continuar con las gestiones tendientes a lograr la cesión de la Licencia Ambiental.					
Iniciar los trabajos de reparación de daños en el pavimento mediante trabajos de parcheo.					
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO					
					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.					
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
 INVENTARIO DE DAÑOS EN PAVIMENTO PR 40+000 PEAJE CASABLANCA TRAMO ZIPAQUIRÁ - UBATE  INVENTARIO DE DAÑOS EN PAVIMENTO VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ CALZADA DIRECCION BOGOTÁ  PUNTO PARA INSTALAR LA VALLA INFORMATIVA PR 62+700 TRAMO ZIPAQUIRÁ - UBATE					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
SOLICITAR LA PRESENTACIÓN DEL PAGA Y DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO PARA QUE CON SU APROBACION SE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PAVIMENTO.			 LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA C2502-21517 CND		
REVISION DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA Y RELACIONADA CON EL NUMERAL 8.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES					
REALIZAR REUNION PARA REVISAR LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EL CRUCE DE LA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ CON LA VIA ZIPAQUIRÁ - NEMOCON					
FIRMAS:					
NOMBRE:			No. MAT:		