


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL		MINERA-MN-IN-15-FR-2			
			1			
			PÁGINA			
			1	DE	1	
		FECHA		14	1	2022
				05/01	06/01	06/01
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA						
SOCIAL: Elaboración de informes (diario, semanal, mensual y trimestral) Elaboración informe mensual enero 2022 Traslado de nueve (9) PQRS al contratista. El CSDV presenta a la fecha (29) PQRS, de las cuales cuatro(4) fueron cerradas El CSDV no ha reportado información sobre PAGA, no atendió solicitud INVIAS del comité del 27/12/2021 El contratista no ha remitido respuesta del caso de la PQRS N° 3, lo cual estaba en revisión por parte del área jurídica y predial de SD Vichada. El contratista no firmó los formatos del Plan de Inversión Social ni Preada Mensual, para respectiva entrega del informe El contratista no ha remitido actas de vecindad, ni acta de compromiso en donde instaló la planta (refiere haber adquirido el predio, pero no constancia de esta actividad. La Interventoría reitero el inminente riesgo por no realizar los procesos de recuperación de derecho de vía (no respuesta a casos) Se remitieron observaciones al Plan de Acción, aun no han sido atendidas Solicitud implementación comunicaciones y código de conducta al contratista, no ha sido entregado No han sido reportados reportes reunión de socialización de inicio No entrega informe del mes de noviembre ni diciembre, ni atención de observaciones de los informes de septiembre ni octubre No entregó el cronograma solicitado por INVIAS de actividades de levantamiento de actas de vecindad, seguimiento y cierre No cumplimiento entrega de pendientes contractuales sociales ni respuesta a comunicados La Interventoría solicitó incluir en el aviso del SAU y buzones datos de contacto y horarios Se solicitó atender de carácter prioritario las afectaciones referidas por las comunidades en cuanto al levantamiento de material particulado y referen no aceptar polisorbina ya que los encierra y temen por temas de seguridad El contratista reportó el reemplazo de datos de nombre en una de las tres (3) vallas instaladas en el corredor vial La comunidad de Carimagua manifestó varias inconformidades por la no atención y retiro de datos del contratista en buzones El área social de SDV refiere estar realizando actividades, pero no se remite a la Interventoría ningún avance a la fecha						
AMBIENTAL: Elaboración de comunicados relacionado con el tema de solicitud de permisos ambientales, gestores y/o proveedores para la futura intervención del sector de Los Mangos Elaboración comunicado para que el CSDV tramite la totalidad de los permisos ambientales de acuerdo al objeto del Contrato 974 de 2021. Elaboración de comunicado relacionado con la falta de humectación y que esta incrementando las IRAS en la comunidad, especialmente a infantes y adultos mayores, por falta de la humectación que debe realizar el CSDV Elaboración comunicados ambientales varios Elaboración del Informe Trimestral ambiental para el INVIAS, para el periodo correspondiente del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021						
PREDIAL: Martes: Proyección de comunicación de solicitud de información predial. Miércoles: Socialización vía telefónica sobre del avance del diagnóstico predial para 10 kilómetros, con el director de proyectos del Consorcio SD-VICHADA.						
TÉCNICA: Viernes: El CSDV continúa la actividad de terraplén desde el K2+470 - K2+610, K2+615 - K2+655, K2+660 - K2+770, se toma material de préstamo de los canales, continúa la adecuación del campamento y planta de asfalto. La Interventoría ha reiterado la solicitud al CSDV sobre realizar los ensayos de laboratorio la 24 horas después de haber realizado la capa de terraplén y no han acatado la orden. Sábado: El CSDV realiza la actividad de terraplén desde el K2+780- K3+110, canal de préstamo desde el K2+240 - K2+420, no han presentado los resultados de ensayos de laboratorio como lo dicen las especificaciones presentadas por ellos mismo. Lunes: Continúan con la actividad de mejoramiento del terraplén con cal sobre la margen izquierda desde el K1+890-K1+930, K1+935 - K2+043, K2+050 - 2+120. Martes: El CSDV continúa con la adecuación del campamento y planta para la producción de asfalto, se realiza la excavación de canales y acopio de material de préstamo sobre la margen derecha de la vía. La Interventoría le sugirió al CSDV dar transitabilidad a los tramos que se han venido interviniendo. Miércoles: Excavación de canales y acopio de material para préstamo. El CSDV continúa con la construcción y adecuación del campamento y planta de producción de asfalto, se habilito la movilidad por dos tramos de terraplén margen derecha en sentido del abscisado.						
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Continuar con la adecuación del campamento						
Se continuara con la estabilización de la subrasante con cal con un espesor de 25 cm y anchos de acuerdo con la necesidad del terraplén, los cuales deben tener aprobación de la Interventoría.						
Participación en los diferentes comités técnicos, ambiental, sostenibilidad, social, operativo. Así como en las mesas técnicas conjuntas entre especialistas.						
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO						
RUTA No.4010 KM0+0000 KM 0+0000 KM 0+0000 KM 34+0400 KM 34+0400 KM 34+0400 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.						
X. REGISTRO FOTOGRAFICO						
  						
<<<						
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA					DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
Continuar con la gestión de seguimiento a las actividades requeridas para optimizar los diseños de acuerdo a la directriz dada por la entidad.					 FIRMA: EFRAN DE JESUS PINEDA BUEVAS No. MAT: 05202- 37791 ANT.	
Hacer los requerimientos necesarios para la entrega de manera cumplida de todos los requisitos que debe cumplir el contratista, y dar prioridad a las actividades de construcción iniciadas.						
Seguimiento y control a los trabajos de conformación y de estabilización de subrasante y terraplén de la vía.						
Seguimiento a las labores de planeación previa para liberar tramos y poder dar avel a la ejecución de las actividades de obra						



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INTERVENTOR - CONSORCIO CORREDORES ICC
REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME SEMANAL No. 029



FOTO 1. Visita de obra para inspección de las actividades



FOTO 2. Visita al campamento para verificación de construcción y armado de estructuras para montajes de plantas.



FOTO 3. Retiro de rejillas ubicadas en la vía.



FOTO 4. Inspección de los trabajos en ejecución.



FOTO 5. : Visita al sector de los Mangos para identificar los puntos en los tramos críticos a intervenir.



FOTO 6. Recorrido por el sector de los Mangos verificando los tramos críticos a intervenir.