

	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"	COGEO: VERSION: 1 FECHA: 15/08/2021
I. INFORMACION GENERAL		
PROYECTO/CARRETERA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"	TRAMO Y/O SECTOR(S): NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS	DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA
DIRECCION OPERATIVA:	SEMANA No. 24 del 3/12/2021 al 9/12/2021 (numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENITORIA:	ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO	GESTOR TECNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CARLOS DIAZ
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"	
KM A MEJORAR: 342	KM A CONSTRUIR: 47	OTROS:
CONTRATO DE OBRA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL NATIONALES DEL SUELO ORIENTE	INTERVENITOR:
INTEGRANTES:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - OCON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMA LTDA	INTEGRANTES:
CONTRATO No.:	966 DE 2021	CONTRATO No.:
PLAZO INICIAL:	144 MESES	PLAZO INICIAL:
PLAZO ACUMULADO:	144 MESES	PLAZO ACUMULADO:
II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO		
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:		
RECURSOS POR VIGENCIA EJECUTADO		
OBRA		
INTERVENITORIA		
III. AVANCE FISICO		
IV. GESTION AMBIENTAL		
V. GESTION PREDIAL		
VI. GESTION SOCIAL		
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO		
X. REGISTRO FOTOGRAFICO		
XI. OBSERVACIONES Y VALORES ASIGNADOS EN EL PRESENTE INFORME, SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENITOR		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENITORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		
DIRECTOR DE INTERVENITORIA		