



UBICACIÓN: PUERTO RICO

QUEBRADA MONTE CRISTO

UBICACIÓN: MORELIA

RIO BODOQUERO

PERMISO MINERO: SI

X

NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI

X

NO

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI

X

NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI

X

NO

OBSERVACIONES: 1. AGREGADOS TRANSPORTE Y OBRAS SAS. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA; 2. CONSTRUCCIONES EL LAGO UBICADO EN MORELIA MUNICIPIO DE FLORENCIA Y 3. JORGE IVAN GUERRERO SILVA "LA GRANADA" UBICADO EN LA QUEBRADA GRANADA DEL MUNICIPIO DE DONCELLO. 4. ASOARE QUEBRADA LOS CUERVOS MUNICIPIO DE PUERTO RICO.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

X

NO

N/A

Ruta 6504-3001

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

X

NO

N/A

N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

X

NO

N/A

N/A

CONCESION DE AGUAS:

SI

X

NO

N/A

Ruta 6504

OCCUPACION DE CAUCES:

SI

X

NO

N/A

N/A

VERTIMIENTOS:

SI

X

NO

N/A

N/A

EMISIONES:

SI

X

NO

N/A

Ruta 6504

OTROS (Especificar cual)

SI

X

NO

N/A

N/A

OBSERVACIONES:

RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-512-2022 "AJUSTE INFORME AMBIENTAL PERIODO DE ENERO DE 2022, DE ACUERDO RESOLUCION 319 DE DEL 28 DE ENERO DE 2022" mediante comunicado N° C-245-0975-3400-22; el 20 de agosto del 2022.

II: OBSERVACIONES AL INFORME AMBIENTAL DE MARZO DE 2022; mediante comunicado N° C-245-0978-3421-22, el 22 de agosto del 2022

Mediante comunicado C-245-0982-3457-22, OBSERVACIONES AL INFORME AMBIENTAL DE ABRIL DE 2022; EL 24 de agosto del 2022

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: REVISION SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD - INVIAS

OBSERVACIONES: Documento PAGA - se encuentra en revision por parte de la subdirección de Sostenibilidad para su respectiva aprobación

Respuesta oficios C-245-0956-3331 y C-245-0950-3309-22 REMISION DE INFORMES TRIMESTRALES AMBIENTAL N° 01.02.03 el día 24/ago/22 mediante comunicado CVNSO-0991-707-2022

V. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

146

37

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

122

32

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

24

5

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

49

15

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

183

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

5

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

Carrera 7 #06-22 - Puerto Rico Caqueta

Calle 8 #81-02 B - Cantabria - Neiva Huila

OBSERVACIONES : CONTINUAN DOS PUNTOS DE ATENCION AL CIUDADANO OPERANDO CON NORMALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA HUILA Y PUERTO RICO CAQUETA. SE INSTALO BUZON SATELITE EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA. SE PORS RECIBIDAS CON UN CIERRE DEL 94%. SE LLEVO A CABO REUNION CON VEDORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA. SE ADELANTAN ACERCAMIENTOS CON EMPRESA DE SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO PARA IDENTIFICAR OPERADORES DEL PROYECTO. SE HAN LEVANTADO UN TOTAL DE 25 ACTAS DE VECINDAD. SE APRUEBAN VOLANTES 01, 02, 03 Y CUÑA RADIAL 001.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

3

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALES APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: En el diagnóstico predial el contralista informó de tres predios a adquirir ubicados en la vía 3001. El diagnóstico se revisó y fue devuelto con observaciones. Se está a la espera de la entrega del documento corregido el cual quedó con compromiso de entrega en la semana del 08 al 12 de agosto.

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

El día 17 de Febrero se entregó oficialmente dos (2) comunicados con número de radicados C-245-0404-0510-22 Ajustes a los Informes Mensuales Julio - Diciembre 2021 y el C-245-0405-0511-22 Oficio SS 6957 - Observaciones Diagnóstico Preliminar y Plan de Inversión "Plan de Trabajo Sostenibilidad", a la fecha no hay respuesta por parte del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RUTA 6504: Suministro e instalación de Base granular clase A. PR47+390 al PR46+950: 560 ml con un espesor de 30 cm. Calzada completa; Se llega a cota de diseño y se trabajo en el proceso de compactación y toma de densidades. Suministro e instalación de Sub Base granular clase A: PR45+982 al PR46+950: 868 ml con un espesor aproximado de 15 cm. Calzada completa; Construcción de Filtro, en los : PR46+590 a PR46+727, (137 ml) Margen Izq. 28 m Construidos; Intervención de obras hidráulicas: PR46+727, Alcantarilla Relleno sobre el costado izquierdo. PR46+427, Alcantarilla Excavación, placa y atraque de tubería y relleno sobre el costado izquierdo. PR46+422, Alcantarilla Excavación, placa y atraque de tubería y relleno sobre el costado derecho; Retiro de Asfalto: desde el PR45+982 al PR45+830, 152 ml. Cajeo de 50 cm de profundidad para empalmar hasta el puente La Ureya (PR45+930 a eje); Remoción de derrumbes: Actividad pendiente PR44+530: Remoción parcial, PR44+655: Remoción Pendiente. RUTA 3001: Instalación de Base granular clase A: PR11+610 al PR11+720, 110 ml - Calzada completa, PR11+305 al PR11+610, 305 ml - Calzada completa, PR11+720 al PR11+820, 100 ml - Calzada completa; Intervención de obras de drenaje: PR10+901, BOX COULVERT Nro. 2 de 1x1 m (costado izquierdo); Encofrado de muros. Inconsistencia (Armado de acero de refuerzo). PR11+193, BOX COULVERT Nro. 3 de 1x1 m (costado derecho); Armado de acero de refuerzo. Inconsistencias. PR12+532, BOX COULVERT Nro. 13 de 1x1 m (costado derecho); Armado de acero de refuerzo. PR 12+430, ALCANTARILLA Nro. 12. Excavación y demolición de cabezote, aletas, placa de solera en el encole, solado - costado izquierdo; Instalación de Carpeta Asfáltica (MCD-19): PR11+505 al PR11+700, 195 ml - Carril derecho Primera Capa 0,06 m., PR10+500 al PR11+535, 35 ml - Carril izquierdo Primera Capa 0,06 m., PR11+311 al PR11+400, 200 ml - Carril izquierdo Primera Capa 0,06 m.

RUTA 3001: Suministro e instalación de Base granular clase A 3001 PR 10+950 PR 11+180; Suministro e instalación de Base granular clase A 3001 PR 11+700 PR 11+920; Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 3001 PR 11+300 PR 11+920; Tipo MDC-19 3001 PR 11+300 PR 11+920; ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Construcción de Alcantarilla. # 14 3001 PR 12+670; ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Construcción de Alcantarilla. # 15 3001 PR 12+800; ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Construcción de Alcantarilla. # 16 3001 PR 12+950; ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Construcción Box Coulevert. # 12 3001 PR 12+520. RUTA6504: Excavación sin clasificar. 6504 PR 45+900 PR 46+100; Transporte de material proveniente de excavaciones y cortes 6504 PR 45+900 PR 50+200; Conformación de la calzada existente 6504 PR 45+900 PR 50+200; Suministro e instalación de Subbase Granular clase A 6504 PR 45+900 PR 46+100; Suministro e instalación de Base granular clase A 6504 PR 47+820 PR 46+900; Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 6504 PR 47+820 PR 46+900; Tipo MDC-19 6504 PR 47+820 PR 46+900; Suministro e instalación de Base granular clase A 6504 PR 47+000 PR 46+500; ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Construcción de Alcantarilla. # 7 6504 PR 46+222; ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Filtro de Drenaje. 6504 PR 46+320 PR 46+727; Remoción de Derrumbes 6504 PR 44+000; Transporte de materiales provenientes de derrumbes 6504 PR 44+000 PR 31+900

RUTA No. 3001 - 3002 - 6504 - 6503

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IV-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



RUTA 6504: Suministro e instalación de Base granular clase A. PR47+390 al PR46+950: 560 ml con un espesor de 30 cm. Calzada completa Se llega a cota de diseño y se trabajo en el proceso de compactación y toma de densidades.



RUTA 6504: Retiro de Asfalto: desde el PR45+982 al PR45+830, 152 ml. Cajeo de 50 cm de profundidad para empalmar hasta el puente La Ureya (PR45+930 a eje)



RUTA 3001: Instalación de Carpeta Asfáltica (MCD-19): PR11+505 al PR11+700, 195 ml - Carril derecho Primera Capa 0,06 m. PR10+500 al PR11+535, 35 ml - Carril izquierdo Primera Capa 0,06 m. PR11+311 al PR11+400, 200 ml - Carril izquierdo Primera Capa 0,06 m.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

En la RUTA 6504, Se sugiere hacer el levantamiento inicial a 1 km para ajustar según el diseño realizado por el especialista del contratista y aprobado por el nuestro para definir anchos de alcantarillas y poder ir trabajando mientras terminan de levantar los otros 5 km. Con respecto a la RUTA 3001, se debe realizar el retiro de un tramo de terraplén que se encuentra sobre tamaños según aplique realizados en varios puntos.

FIRMA:

WILSON ANDRES PARRA

Matrícula Profesional No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.