



"Trabajamos en pro de la optimización de sus recursos y su bienestar empresarial"

NIT. 900.946.942-8

SEC-HOSP- 003-209-22

Zipaquirá D.C., 22 de septiembre de 2022

Señores
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Asunto: Solicitud prórroga y/o adición de tiempo para el contrato No. 209-2022

Cordial saludo:

En mi condición de Contratista del contrato de obra No. 209/2022 de manera atenta solicito la prórroga y/o adición de Tiempo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

De acuerdo con el proceso de suministro e instalaciones del cerramiento que conlleva la malla eslabonada y los tubos galvanizados se ha retrasado debido a que los empates con soldadura deben ser esmerilados y pulidos para dar un buen acabado sin que haya filtraciones y de esta manera garantizar la durabilidad del proyecto dando finalización eficiente y eficaz al contrato, adicional se ha presentado fuertes lluvias durante la semana lo que no ha permitido trabajar continuamente.

El término por el cual se solicita la prórroga es de 8 días hábiles a partir de la fecha de finalización de acuerdo al proceso contractual, es decir del día 23 de septiembre de 2022 y hasta el día 30 de septiembre de 2022.

Cordialmente,



"Trabajamos en pro de la optimización de sus recursos y su bienestar empresarial"
NIT. 900.946.942-8

I.C. Msc. FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ

Representante legal
CEL. 3006219283

Correo: secoamingeneria@gmail.com, recursoshumanos@secoaimingenieria.com

c.c. ARCHIVO.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-06
 	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 05
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Fecha: 23/09/20222		Radicado No.: _____
--------------------	--	------------------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	209 - 2022
TIPO DE CONTRATO	Obra
CONTRATISTA	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA - SAS SECOAM INGENIERIA SAS
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN PARA EL PARQUEADERO OCCIDENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUPERVISOR	CC RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR
VALOR INICIAL	\$29.720.505
PLAZO INICIAL	15/09/2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	18/07/2022
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	21/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/09/2022

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIÓN N° 1	NO APLICA
PRÓRROGA N° 1	HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2022
SUSPENSION	NO APLICA
VALOR TOTAL	NO APLICA
PLAZO FINAL	NO APLICA
OTRAS MODIFICACIONES	NO APLICA
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRORROGA N° 2
VALOR A ADICIONAR	NO APLICA.
PRÓRROGA	4 DIAS CALENDARIO (27 SEPTIEMBRE 2022)
SUSPENSIÓN	NO APLICA.
LIBERACIÓN	NO APLICA.
OTRA MODIFICACIÓN	NO APLICA

FORMATO	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-06	VERSIÓN	05
		Página:	2 de 2		

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESIÓN, LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACIÓN

- El día 13 de Septiembre de 2022 por medio de comunicado SEC-HOSP- 002-209-22 de fecha 13 de septiembre de 2022 el contratista de la firma SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA - SAS SECOAM INGENIERIA SAS solicita a la entidad prorrogar el contrato 209 – 2022 que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN PARA EL PARQUEADERO OCCIDENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, hasta el día 23 de septiembre de 2022 teniendo en cuenta los siguientes motivos:

De acuerdo a las modificaciones de diseño y ajustes del cerramiento que se realizaron entre la entidad y el contratista se pudo dar aprobación hasta el día 23 de agosto de 2022, posterior a ello se realizó fundida de viga de cimentación y dados en concreto para parales embebidos finalizando el día 5 de septiembre, a continuación el día 6 de septiembre se tomaron las medidas de las mallas, actividad que se debió realizar in situ una vez instalados los parales para evitar inconvenientes en las medidas y finalmente la fabricación del material ha estado demorada debido a inconvenientes en la consecución de materia prima del acero que está siendo afectada a nivel nacional.

- El día 22 de Septiembre de 2022 por medio de comunicado SEC-HOSP- 003-209-22 de fecha 22 de septiembre de 2022 el contratista de la firma SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA - SAS SECOAM INGENIERIA SAS solicita a la entidad prorrogar el contrato 209 – 2022 que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN PARA EL PARQUEADERO OCCIDENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, hasta el día 30 de septiembre de 2022 teniendo en cuenta los siguientes motivos:

De acuerdo con el proceso de suministro e instalaciones del cerramiento que conlleva la malla eslabonada y los tubos galvanizados se ha retrasado debido a que los empates con soldadura deben ser esmerilados y pulidos para dar un buen acabado sin que haya filtraciones y de esta manera garantizar la durabilidad del proyecto dando finalización eficiente y eficaz al contrato, adicional se ha presentado fuertes lluvias durante la semana lo que no ha permitido trabajar continuamente.

El término por el cual se solicita la prórroga es de 8 días hábiles a partir de la fecha de finalización de acuerdo al proceso contractual, es decir del día 23 de septiembre de 2022 y hasta el día 30 de septiembre de 2022.

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se recomienda prorrogar el contrato No. 209-2022 04 DIAS CALENDARIO hasta el próximo 27 de septiembre de 2022, para dar cumplimiento al objeto del contrato a cabalidad, sin que se vea afectado el contratista o la entidad, teniendo en cuenta los compromisos y obligaciones contractuales iniciales.

Firma del Supervisor del contrato	
Nombre Completo	CC RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-09
 	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 28-04-2020
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

Fecha: <u>SEPTIEMBRE 2022</u>	Radicado No.: I-00003-202222309-HMC Id: 216920
-------------------------------	---

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	209-2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATISTA	SECOAM INGENIERIA SAS
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN PARA EL PARQUEADERO OCCIDENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"
SUPERVISOR	PD. MIGUEL ANGEL OBANDO CASTILLO (E)
VALOR INICIAL	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (\$29.720.505)
PLAZO INICIAL	31/09/2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	18/07/2022
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	19/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/09/2022

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
REDUCCION	NO APLICA
PRÓRROGA N°	No. 01 Hasta el 23 de septiembre del 2022
ADICIÓN	NO APLICA
VALOR TOTAL	NO APLICA
PLAZO FINAL	NO APLICA
OTRAS MODIFICACIONES	NO APLICA
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
REDUCCIÓN	NO APLICA
VALOR A ADICIONAR	NO APLICA
PRÓRROGA	No. 02 HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
SUSPENSIÓN	NO APLICA
LIBERACIÓN	NO APLICA
OTRA MODIFICACIÓN	NO APLICA

FORMATO	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-09	VERSIÓN	04
		Página:	2 de 3		

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESIÓN, LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACIÓN

CONCEPTO ECONÓMICO:

Se realiza la respectiva revisión del **CONTRATO No. 1405-2018**, suscrito entre el **HOSPITAL MILITAR CENTRAL** por una parte y por otra la empresa **SECOAM INGENIERIA SAS con Nit No. 900946942**, cuyo objeto contractual es **“CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN PARA EL PARQUEADERO OCCIDENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”** en donde el comité económico de acuerdo con el estudio realizado y a la verificación concerniente a los documentos concluye las siguientes consideraciones:

Los Señores **SECOAM INGENIERIA SAS**, envían Carta con fecha 22 de Septiembre del 2022, firmada por el DR. FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ, en calidad de representante legal de la empresa anteriormente mencionada y donde mencionan la solicitud a dicha solicitud del contrato **No. 1405-2018**. El Supervisor encargado PD. MIGUEL ANGEL OBANDO CASTILLO mediante el “FORMATO: SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO”, solicita aceptación de Prorroga No. 02. Esta solicitud esta soportada con lo oficio Radicado I-00003-202222309-HMC Id: 216920 del 23 de Septiembre del 2022, dirigido al Señor Ingeniero José Miguel Cortes García - Subdirector Sector Defensa Subdirector Administrativo (E). del Hospital Militar Central, para que autorice la realización de la Prorroga No. 02 del contrato solicitado.

Una vez verificada la información presupuestal el valor inicial del contrato es de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (\$29.720.505); esta información es encontrada en el documento Auxiliar de Compromisos – RP’S en Dinámica Gerencial, por lo tanto, a la fecha se encuentra un saldo discriminado en la siguiente tabla:

VALOR RP 2022	\$ 29.720.505	100,00%
VR EJECUTADO	\$ 0	0.00%
SALDO DISPONIBLE	\$ 29.720.505	100.00%

Según Registro Presupuestal a la fecha se ha ejecutado el 0.0% del valor total de lo asignado para este año, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN PARA EL PARQUEADERO OCCIDENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, quedando un disponible del 100%; de esa vigencia, el valor asignado para este año.

Teniendo en cuenta las solicitudes por el supervisor donde se menciona la necesidad de la Prorroga #2 que sea hasta el 27 de Septiembre del 2022. Ya que de acuerdo a las modificaciones de diseño y ajustes se realizaron los procesos ya conocidos por el supervisor, esta prórroga se requiere debido a que los empates con soldadura deben ser esmerilados y pulidos para dar un buen acabado sin que haya filtraciones y de esta manera garantizar la durabilidad del proyecto dando finalización eficiente y eficaz al contrato.

Adicionalmente; El comité económico determina **Viable Económicamente la Prorroga No. 02 del contrato No. 209-2022 hasta el 27 de SEPTIEMBRE del 2022.** Lo anterior, ajustándose a lo expresado en el Parágrafo, Artículo 40 Ley 80/93 que expresa:

FORMATO	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT- 09	VERSIÓN	0
		Página:	3 de 3		4

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESIÓN, LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACIÓN

“En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”

“El contratista se compromete a realizar la notificación de la presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes 5 días a la suscripción de la presente modificación y deberá allegar al Hospital Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio”

Cordialmente,



Martha Lucía Sánchez Cárdenas.
Administradora de Empresas - PUJ
Magister en Gerencia de Proyectos - UMNG
Área de Contratos
Hospital Militar Central

Anexos:

1. Carta Solicitud prorroga al Subdirector del Servicio Defensa.
2. Carta Solicitud prorroga del Supervisor de contrato en referencia.
3. Carta de Aceptación por parte del Proveedor
4. Formulario de Solicitud Prorroga del comité técnico.
5. Documento Auxiliar de Dinámica Gerencia.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR
DEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL

PRORROGA No. 02 - AL CONTRATO DE OBRA No. 209-2022	
CONTRATANTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ORDENADOR DEL GASTO	Señor Ingeniero José Miguel Cortés García Subdirector del Sector Defensa Subdirección Administrativa (E) Hospital Militar Central
CONTRATISTA	SECOAM INGENIERIA SAS. Nit No 900946942
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN PARA EL PARQUEADERO OCCIDENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (\$29.720.505)
FECHA DE INICIO	21/07/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	15/09/2022

Entre los suscritos a saber: Señor **Ingeniero José Miguel Cortés García**, mayor de edad, en su calidad de **Subdirector Administrativo del Hospital Militar Central (E)**, En uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Resolución 1088 del 2021 "Por medio de la cual se hacen unas delegaciones y se dictan otras disposiciones" modificada parcialmente por la Resolución No. 036 de 2022, Resolución No. 003 del 03 de Enero de 2022, quien adelante se denominará EL HOSPITAL, con NIT. No. **830.040.256-0**; y, por otro lado, **SECOAM INGENIERIA SAS.**, con NIT No. 900946942 quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**. **LAS PARTES** hemos convenido realizar la **ADICION No. 01 del Contrato No. 209-2022**, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que el día 21 de del 2022, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y SECOAM INGENIERIA SAS, se suscribió el contrato No. 209-2022, cuyo objeto corresponde CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN PARA EL PARQUEADERO OCCIDENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. **2).** Que el plazo de ejecución se estableció hasta el día 15 de Septiembre del 2022. **3).** Que el valor del contrato se estableció en la suma de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (\$29.720.505). **4).** Que, el día 15 de Septiembre de 2022 se realizó Prorroga No.1 Hasta el 23 de Septiembre del 2022 **5).** Que, mediante Carta del 13 de Septiembre del 2022 el DR. FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ, quien actúa como Representante Legal de SECOAM INGENIERIA SAS, informa que **solicita** se realice la Prorroga No.01 al contrato No. 209-2022. **6).** Teniendo en cuenta que, el Supervisor encargado PD. MIGUEL ANGEL OBANDO CASTILLO mediante el FORMATO: SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE CONTRATO, solita aceptación de la Prorroga No. 02. **7).** Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó,

económica, y jurídicamente, de manera amplia y suficiente emite concepto de viabilidad a fin de realizar la Prorroga No. 02 Hasta el día 27 de Septiembre del 2022. En consecuencia, el presente documento se registrará por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE la CLÁUSULA - PLAZO DE EJECUCION del contrato, el cual quedara así:

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del perfeccionamiento (Artículo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007) **hasta el día 27 de SEPTIEMBRE del 2022.**

CLÁUSULA SEGUNDA –Las demás cláusulas del contrato de Obra No. **209-2022** que no hayan sido objeto de modificación, continúan vigentes. ***“El contratista se compromete a realizar la notificación de la presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes 5 días a la suscripción de la presente modificación y deberá allegar al Hospital Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio”.***

Revisó



Abogado. María Alexandra Quintero Peñaloza.
Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Elaboro



Martha Lucía Sánchez Cárdenas.
Administradora de Empresas - PUJ
Magister en Gerencia de Proyectos - UMNG
Unidad Gestión de Contratos - Hospital Militar Central.

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2022
ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nº DE COMPROMISO : 3168
CONTRATO/FACTURA : 209-2022
TERCERO : 900946942 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA SAS
ESTADO : 1
DETALLE : CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO INCLUYENDO LA CIMENTACIÓN PARA EL PARQUEADERO OCCIDENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA RP : 19/07/2022

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR	MODIFICACIONES		VALOR POR OBLIGAR	Nº DE
					OBLIGADO	ADICIONES	REDUCCIONES		CDP
1		2	3	4	5	6	7	8	9
15050100 6 0 1505024 02	13	C	31/12/2022	\$ 29.720.505,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.720.505,00	922

VALOR RP :	\$ 29.720.505,00
VALOR EJECUTADO :	\$ 0,00
VALOR DISPONIBLE :	\$ 29.720.505,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUMEN TO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	Nº DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9

OBLIGACIONES

DOCUMEN TO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4		5	7	8

ORDENES DE PAGO

DOCUMEN TO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4		5	7	8	OBLIGACION

Nombre reporte : PSRPGAuxRP