

17 de Septiembre del 2018

- Se inicia labores en la obra Santa Librada en la casada San Antonio de Anacana con un registro Climático de 3 horas de lluvia.

[Signature]

18 de Septiembre del 2018

- Se inicia labores con demolición de pisos de Restaurante con un registro climático de 2 horas lluvia.

[Signature]

19 de Septiembre del 2018

- Se inicio el día con labores de demolición de piso de cocina principal con un registro climático solado al frente de esta actividad tenemos 1 persona

[Signature]

Se le recomienda recoger escombros para evitar accidentes

[Signature]

Norma

20 de Septiembre del 2018

- Se realizó pañete de los muros de cocina, restaurante escolar, con registro climático 2 horas lluvia, frente a esta actividad tenemos 2 personas

[Signature]

21 de Septiembre del 2018

- Se continua con pañete y se demuele pañete exterior de la cocina de profesora, Se realiza curado para pañete de los muros de cocina

[Signature]

22 de Septiembre del 2018

- Se inicia labores con la parte electrica se realizan vagatos para instalación de tuberia electrica con un registro climático de 2 horas lluvia

[Signature]

Se verifica que los trabajadores tengan elementos de protección

[Signature]

Norma

23 de Septiembre del 2018

- Se inicio el dia con labores de alistados para pisos y continuacion de instalacion de tuberia electrica con un registro climatico parcialmente nublado con 3 horas lluvia

[Signature]

24 de Septiembre del 2018

- Se continua con las labores de alistados en restaurante escolar con la instalacion del cableado electrico para lamparas y tomas con un clima soleado

[Signature]

[Signature]


25 de Septiembre del 2018

- Se inician labores con retiro de tejas de asbesto cemento del restaurante escolar, se inicio la adecuacion de las muros de restaurante y cocina, con registro de clima 2 horas lluvia.

[Signature]


26 y 27 de Septiembre del 2018

- Se continua con la adecuacion de los muros de restaurante y cocina frente a esta actividad tenemos 3 personas con registro de clima Solado



28 de Septiembre del 2018

- Se registro un fuerte aguacero de 6:00 am hasta las 11:00am, se continuo con resacas de muros, se realizo estucado de los muros de restaurante



29 de Septiembre del 2018

- Se inicia el dia con labores de electricidad continuando con instalacion de 24 lamparas led y 17 tomas dobles con un registro de clima Solado

Se realizo estucado de parte de cocina y pasillo del baño principal



01 de octubre del 2018

- Se inicio labores instalando la cubierta en la zona de restaurante con las especificaciones técnicas exigidas, se puso niveles para la instalación del cielo raso en P.V.C con registro de clima soleado

los trabajadores utilizan arneses y equipos de
02 de octubre del 2018


- Se realizó el estucado de los muros de sala de audiovisuales, habitación de la profesora y cuarto didáctico con registro de clima de 7:30 minutos lluvia.

03 de octubre del 2018

- Se inicio labores con la demolición de pisos de sala de audiovisuales, habitación de la profesora, y cuarto didáctico con visita del Supervisor de obra verificando que todo esta en perfectas condiciones.


04 de octubre del 2018

- Se inician labores con los alistados para piso en sala de audiovisuales y habitación de la profesora, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas exigidas en el contrato con registro climático de 2 horas lluvia.




05 de octubre del 2018

- Se inicia el día con las labores de armaje de estructura para cielo raso en PUC con un registro climático soleado



06 de octubre del 2018


- Se realizó el zócalo de la fachada principal, de igual se rellena la zona del frente de la fachada y se realizó el alistado. con registro climático de 1:40 minutos de lluvia.



Norma

07 de octubre del 2018

- Se realizó la instalación del cielo raso en PVC del salón principal, aula audiovisuales, habitación de profesora. con un registro climático solidado




08 de octubre del 2018

- Se continúan labores de instalación de cielo raso en Cocina de restaurante, Cocina de la profesora y cuarto didáctico con registro de clima Solidado




09- de octubre del 2018

- Se termina con alistado en la habitación de la profesora, se realizó enchape de la cocina del restaurante Se registran fuertes lluvias en la zona.




10 de octubre del 2018

- Se continúa con instalación de cerámica y encofrado. Se cuenta con la visita del supervisor de obra, verificando que todas las actividades estén bien realizadas como lo especifica el contrato. Se registra fuertes lluvias.




11 de octubre del 2018

Se continúa con la instalación de cerámica y se finaliza la instalación de cielo raso en PVC del salón principal y audiovisuales. con registro climático soleado.




Se le recomienda recoger escombros, evitar dejar en los pasillos obstáculos, realizar aseo en el salón.



Norma

12 de octubre del 2018

- Se continua con la instalación de cerámica
- Se registra un clima de frecuente lluvia.




13 de octubre del 2018

- Se presentan fuertes lluvias en las horas de la mañana



14 de octubre del 2018


- Se tiene 100% terminado la cerámica del piso y el enchape de la cocina, de igual manera el cielo raso en PVC, se inician labores de revoque de muros con un registro climático de 2 horas lluvia.



Norma

15. de octubre. del 2018

- Se inicia el día con la continuación de resacas y adecuaciones de muros para aplicar pintura vinilica al interior de la institución. Se registra 1 hora de lluvia.




16 de octubre del 2018

- Se continúa con resaca y adecuación de muros para dar inicio a aplicación de pintura vinilica en muros al interior de la institución se registra día Solado



17 de octubre del 2018

- Se trabaja con los electricos y factor de calidad de los 4 reflectores, recibimos la visita del supervisor de obra, recibe y verifica la terminacion de la actividades electricas.



18- de octubre del 2018

- Se inician labores con la instalación de tubería de 2" para instalar la malla se cuenta con 3 personas frente a esta actividad, se registra constante lluvia en la zona

Se debe resanar las partes que faltan para pintar

19- de octubre del 2018


- Se registra lluvia desde las 6:00 am hasta las 11:00 am, se continúa con la instalación de tubería de 2" para la instalación de malla.

20- de octubre del 2018

- Se terminó los trabajos de aplicación de pintura vinílica y se continúa con la instalación de tubos para la malla. con un registro climático de 7 horas de lluvia.

22 de octubre del 2018

- Se inicia con labores de pintura para puertas y ventanas con marcos incluidos. Se tiene al frente de esta actividad a 3 personas, Se registra un clima soleado



23 de octubre del 2018

- Se continua con las labores de pintura para puertas, marcos y ventanas de carpintería metálica, Se da inicio a aplicar pintura vinílica de muros exteriores, se registro 2 horas de lluvia




24 de octubre del 2018

- Se continua con la aplicación de pintura vinílica para muros exteriores y fachada. Se cuenta con la visita del supervisor de obra verificando que todo este en buenas condiciones.




25- de octubre del 2018

- Se termina la instalación de tubería de 2" para la malla. Se da inicio a la instalación de la malla elaborada para cerramiento se registra un clima parcialmente soleado



26- de octubre del 2018

- Se inician labores de aplicación de última mano de pintura vinílica a muros exteriores y techada se registro un clima de 2 horas de lluvia.



27 de octubre del 2018

- Se continua con instalación de malla elaborada para cerramiento, se finaliza la instalación de guardacascos a las áreas intervenidas con registro climático soleado




Norma

29 de octubre del 2018

- Se inician labores con la continuación de instalación de malla estibonada, se finaliza la instalación de la malla estibonada y puerta de encerramiento. con registro climático 7:30 horas minutos de lluvia





30 de octubre del 2018

- Se terminan acabados, se da inicio a la labor de limpieza general de la obra, se recogen todos los desechos proporcionados por las diferentes labores que se han realizado.



31 de octubre del 2018

- Se continúo con aseo general en la obra, se instaló la albarca prefabricada con características exigidas por el contrato, también se contó con la visita del Supervisor de obra verificando que la obra se encuentre en perfectas condiciones para finalizar

