

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA PÚBLICA

Contrato Principal No.	057 - 2003, de fecha: 23 de Julio del 2003
Contrato Adicional No.	1 - 57 - 2003, de fecha: 14 de Enero del 2004
Fecha de Iniciación:	Agosto 01 del 2003
Fecha de Suspensión:	09 de Enero de 2004
Fecha de Reiniciación:	Enero 21 del 2004
Fecha Inicial de Terminación	Enero 15 del 2004
Fecha Final de Terminación	Abril 12 del 2004
Plazo Inicial	Cinco (05) meses y Quince (15) días.
Plazo Adicional:	Dos (02) meses y Veinte (22) días.
Contratista:	HOL Ltda.
Interventor:	Dra. LIBIA G. PRECIADO LORDUY
Supervisor:	Ing. Libia G. Preciado Lorduy

Objeto Contrato: La Administración del Mantenimiento Vial para adelantar gestiones y acciones tendientes a lograr el mejoramiento y una efectiva y oportuna conservación de las carreteras Nacionales, en la Dirección Territorial Córdoba, Grupo No. 1, Carretera: Ruta 2513 Caucaasia - Planeta Rica (PR 0+0000 al PR 66+0887), Ruta 2514 Planeta Rica - El Viajano (PR 0+0000 al PR 30+0000), Ruta 7403 Viajano - Guayepo (PR 0+0000 al PR 49+0904), en una longitud de 146.76 kilómetros.

Valor Contrato Principal	\$ 87'780.825,00 (incluido IVA)
Valor Contrato Adicional	\$ 43'880.412,50 (incluido IVA)
Valor Total Contrato	\$ 131'661.237,50 (incluido IVA)

En la ciudad de Montería, a los Treinta (30) días del mes de Julio del 2004, se reunieron en las oficinas del INVIAS Dirección Territorial Córdoba, la Ingeniera: LIBIA G. PRECIADO LORDUY en representación del Instituto Nacional de Vías, y OMAR ENRIQUE RUEDA REY, Representante legal e Ingeniero Residente, de la Firma HOL Ltda, por parte de la Administración de Mantenimiento Vial con el fin de efectuar el recibo definitivo de las obras por parte del Instituto Nacional de Vías, a la sociedad Contratista, objeto del contrato No. 057-2003, en cumplimiento de la Resolución No 002233 del 25 de Mayo de 1999 y de la Cláusula Octava del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado y de aquellos que celebre el Instituto Nacional de Vías.

CLASE DE OBRA QUE SE RECIBE:

La obra comprende la lograr el mejoramiento y una efectiva y oportuna conservación de las carreteras Nacionales, en la Dirección Territorial Córdoba, Grupo No. 1, Carretera: Ruta 2513 Caucaasia - Planeta Rica (PR 0+0000 al PR 66+0887), Ruta 2514 Planeta Rica - El Viajano (PR 0+0000 al PR 30+0000), Ruta 7403 Viajano - Guayepo (PR 0+0000 al PR 49+0904), en una longitud de 146.76 kilómetros, en la cual se efectuaron principalmente las siguientes obras:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de la microempresa.
- Establecer las necesidades de señalización vertical y horizontal.
- Participar activamente en emergencias.
- Alertar al INV sobre sitios críticos, obras de rehabilitación y necesidades de señalización.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

- Actualizar la información sobre accidentalidad.
- Adelantar acciones relacionadas con el entorno de las vías, su buena utilización y defensa.
- Participar en reuniones de coordinación.
- Capacitar a las cooperativas.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

Los características de la obra son:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de la microempresa.
- Establecer las necesidades de señalización vertical y horizontal.
- Participar activamente en emergencias.
- Alertar al INV sobre sitios críticos, obras de rehabilitación y necesidades de señalización.
- Actualizar la información sobre accidentalidad.
- Adelantar acciones relacionadas con el entorno de las vías, su buena utilización y defensa.
- Participar en reuniones de coordinación.
- Capacitar a las cooperativas.

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA :

Valor total de la obra ejecutada en básico:	\$ 113'501.066,50
Valor total de los ajustes: (Saldo A favor de INVIAS)	\$ 2'751.750,00
Valor total de obra Ejecutada (incluye ajustes)	\$ 110'749.316,50

BASICO POR CONCEPTO DE ACTAS

ACTA No.	MES	VALOR
1	Agosto de 2003	\$ 13'758.750
2	Septiembre de 2003	\$ 13'758.750
3	Octubre de 2003	\$ 13'758.750
4	Noviembre de 2003	\$ 13'758.750
5	Diciembre de 2003	\$ 13'758.750
6	Enero de 2004	\$ 4'127.625
7	Enero de 2004	\$ 917.250
8	Febrero de 2003	\$ 13'758.750
9	Marzo de 2003	\$ 13'758.750
10	Abril de 2003	\$ 12'144.941,50
VALOR TOTAL BASICO		\$ 113'501.066,50

ACLARACIONES DEL CONTRATO Y SUS ADICIONALES:

La Interventoria aclara que en el acta de reiniciación de fecha 30 de enero de 2004, en donde se fijó la fecha de reiniciación para el mismo día, carece de validez, por cuanto, al CONTRATISTA ya se la había impartido orden desde el 21 de enero de 2004.

VALOR A DESCONTAR AL CONTRATISTA POR MAYOR VALOR PAGADO EN EL ACTA No. 10:

Por error involuntario en el Acta No. 10 se reconocieron y pagaron 6 días del 9 al 15 de enero de 2004 correspondiente al periodo de suspensión mencionado, por tal razón, EL CONTRATISTA, debe devolver al INVIAS, el valor de estos días, los cuales se determinan a continuación:

Resumen financiero del saldo a favor de INVIAS:

Valor Básico Mensual Acta:	\$ 13'758.750,00
Valor a Básico/día:	\$ 458.625
No. días a descontar:	6
Valor Básico a descontar :	\$ 2'751.750,00
Valor IVA Mensual:	\$ 2'201.400,00
Valor IVA/ Día:	\$ 73.380,00
No. días a descontar:	6
Valor IVA a Descontar:	\$ 440.280,00
Valor total a descontar/ 6 días:	\$ 3'192.030,00
Menos Retefuente (11%):	\$ 302.693,00
Menos ReteIVA:	\$ 330.210,00
	=====
SALDO A DEVOLVER	
POR ACTA No. 10.	\$ 2'559.127,00

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/OTE.

EL CONTRATISTA adjuntara copia del comprobante de consignación No. 23462624 por valor de la suma anterior en la cuenta de Ahorros No. 080-72002-2 del Banco Popular a nombre del Instituto Nacional de Vías.

Los valores de retefuente y Retiva se descuentan ya que en el Acta 10 fueron descontados por parte del INVIAS.

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La Interventoria y el Supervisor del Contrato dejan constancia que las obras recibidas cumplen las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo a los diseños, planos, carteras, y especificaciones estipuladas para este proyecto.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

ANTICIPO.

Valor total anticipo concedido	\$ 15'134.625, 00
Amortización Anticipo	\$ 15'134.625, 00
Total Anticipo Por Amortizar	\$ 0, 00

El recibo por parte de la Dirección Territorial Córdoba del INVIA, de los trabajos ejecutados, no releva al contratista ni al interventor de las acciones civiles y penales por sus actuaciones y omisiones realizadas durante la ejecución del contrato 057 de 2003 de conformidad con los artículos 22 y 53 de la Ley 80/93.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

OMAR ENRIQUE RUEDA REY.
Representante Legal HOL Ltda
Administración de Mantenimiento Vial
Grupo No. 1
Matricula Profesional No. 0820257134 ATL

LIBIA G. PRECIADO LORDUY.
Directora Dirección Territorial Córdoba (E).
Ing. Supervisor
INVIA