

Miercoles 31 de Agosto 2022.

- se presentan lluvias en horas de la madrugada.
- día parcialmente nublado
- se presenta dificultad de acceso del personal al barrio por las lluvias presentadas, adicionalmente se presenta dificultad del acceso de los motocarros al barrio. lo que genera atraso en la actividad de entrega de materiales granulares en las viviendas que están siendo intervenidas.
- se continúa con actividades de procesos constructivos en viviendas intervenidas.
- se presentan lluvias nuevamente sobre las 10:30 am lo cual hace suspender actividades
- se retoman actividades a la 1:30 pm.
- Nuevamente a presentarse lluvias sobre las horas de la tarde, se suspenden actividades sobre las 3 pm a 5 pm.
- se retoman actividades a las 5:00 pm en continuar entrega de materiales
- horas de lluvia 7 horas.

~~Ambrosio~~

[Firma] Ing. Residente de Obra.

Jueves 01 de Septiembre 2022.

- Se Continúa con la entrega de materiales en las unidades proximas a intervenir.
- Se Continúa con actividades de proceso constructivo en unidades intervenidas.
- se realizan actividades de excavación y conexión de redes domiciliarias.
- se realizan actividades de acabado y pintura.

~~Ambrosio~~

[Firma] Ing. Residente de Obra.

Viernes 02 de septiembre 2022

- Se continua con la entrega de materiales granulares en las unidades que estan siendo intervenidas, adicionalmente se realiza entrega de materiales en unidades proximas a intervenir
- se realizan replanteos en viviendas que van a ser intervenidas
- se continua con procesos constructivos en unidades intervenidas, se realizan actividades de fundido de vigas de cimentación, mamposteria, instalación de enchape
- se continua con actividades de conexión de redes domiciliarias de alcantarillado
- se realiza actividades de acabado y pintura,
- se realiza comité de seguimiento N° 019

~~Ing. Residente de Obra~~

Ing. Residente de Obra

Sabado 03 de septiembre 2022

- se continua con la entrega de materiales en las viviendas proximas a intervenir
- se continua con la entrega de materiales granulares en los codigos se encuentran activos.
- se continuan actividades de mamposteria y fundidos de columnas, vigas en caseta tipo 3.
- se realizan actividades de acabado y pintura.
- se realizan pruebas de presión en unidades y adecuaciones ya finalizadas.

~~Ing. Residente de Obra~~

Ing. Residente de Obra

Domingo 04 de septiembre 2022.

- Se realizan actividades de acabados y pinturas en unidades Tipo 3
- Se realizan pruebas de presión
- Se continúa con la entrega de materiales granulares en codigos activos.
- Se evidencia huto de la valla del proyecto de conexiones intradomiciliarias, en horas de la tarde realizando recorrido de obra se pudo evidenciar que la valla no se encontraba en el lugar donde fue instalada.

~~Autenticado~~

Eduardo Pérez A.
ing. Residente de Obra.

Lunes 05 de septiembre 2022.


- Se continúa con la entrega de materiales en unidades proximas a intervenir, adicionalmente se continúa con la entrega de materiales granulares en unidades que se encuentra activa el proceso de construcción.
- Se realiza comité de seguimiento por parte de profesional técnico de ministerio de vivienda, interventoría veloce Brain, alcaldía, Oficina de planeación municipal y contratista consorcio Conexiones caribe.
- Se realiza recorrido de obra en compañía de los profesionales de ministerio de vivienda, Aguas de sucre, director de obra por parte de contratista, residente de Obra y de interventoría con el fin de validar los procesos constructivos y avances de obra.
- Se continúa con actividades del proceso constructivo en unidades de Caseta T3 y adecuaciones.
- Se realizan actividades de acabado y pintura.


~~Autenticado~~

Eduardo Pérez A.
ing. Residente de Obra.

Martes 06 de septiembre 2022.

- Se continua con actividades de proceso constructivo en unidades intervenidas.
- Se continua con entrega de materiales granulares en las coligas que actualmente se encuentran siendo intervenidas adicionalmente se realiza entrega de materiales en viviendas que van a ser intervenidas proximately.
- Se realiza comité entre area tecnica y area de seguridad y salud en el trabajo entre contratista e interventoria con el proposito de concertar y validar el personal que se encuentre activo trabajando.
- Se realiza recorrido de obra en compañía de director de obra cuyo fin es verificar los avances de obra.




ing. Residente de obra.

Miercoles 07 de septiembre 2022.

- se presentan lluvias en horas de la mañana
- día parcialmente nublado.
- se presenta dificultad del acceso de los motocarros al barrio por causa de las lluvias presentadas, lo cual impide que se realice la entrega a tiempo de los materiales granulares en las viviendas que están siendo intervenidas.

Se inician labores sobre las 8:30 am, se continua con actividades de proceso constructivo, se realizan actividades de mamposteria, pañetes, enchapes en unidades sanitarias activas.

- Se realizan actividades de acabado y pintura
- adicionalmente se realizan pruebas de presión
- se continua con la entrega de materiales

granulares. en Codigos de viviendas intervenidas
 por otra parte se continua con la entrega de agua
 en los codigos que estan activos en procesos
 constructivos, a causa de la falta de agua se
 presentan atrasos en los avances de la obra.

- Horas de lluvia: 4 horas.

~~Ing. [Signature]~~

~~Ing. [Signature]~~
 ingeniero Residente de Obra

Jueves 08 de septiembre 2022.

- Se presentan lluvias en horas de la madrugada y
 lluvias en horas de la mañana, lo cual hace que
 se dificulte el acceso a la obra tanto del personal
 operativo, mano de obra calificada y no calificada,
 adicionalmente por el mal estado de las vías impide
 el acceso de los motocarros para continuar con
 la labor de la entrega de materiales granulares,
 bloque, tuberías, cemento, aceros y bombas sanitarias.

- Se reactivan labores de trabajo sobre la 1pm.
 por motivo de lluvias.

- Se continúan actividades de proceso constructivo
 en adecuaciones, actividad de enchape, acabados,
 pintura interna.

- Se continúa con la entrega de materiales en
 las viviendas próximas a intervenir.

- Se continúa con la realización de pruebas de
 presión.

- Se realizan replanteos en codigos proximos
 a iniciar.

Horas de lluvia: 8 horas

~~Ing. [Signature]~~

~~Ing. [Signature]~~
 ing Residente de Obra.

Viernes 09 de septiembre 2022.

- Se Continúa con actividades de proceso constructivo en unidades activas.
- Se realizan pruebas de presión en unidades ya terminadas.
- Se Continúa con la entrega de materiales granulares en los codigos activos, adicionalmente se entrega materiales en los codigos proximos a intervenir.
- Se realiza comité de seguimiento N° 020.
- Se realizan actividades de acabado y pintura.
- Se realizan con pruebas de presión.
- Se Continúa con la entrega de agua en los codigos activos debido a la ausencia de continuidad del servicio de agua dentro del barrio 12 de octubre
- Llegada de 9 Toneladas de acero

~~Ing. [Signature]~~

Ing. [Signature] Residente de obra.

Sábado 10 de septiembre 2022.

- Se Continúa con actividades de proceso constructivo en codigos activos
- Se Continúa con la entrega de materiales granulares en codigos intervenidos y en codigos proximos a intervenir.
- Se realiza recorrido de obra en compañía de residente de interventoria y residente de obra con el fin de validar y concertar el replanteo de cinco casos de diagnosticos, los cuales por conceptos tecnicos no se puede realizar la adecuación y cambia el tipo de intervención.
- Se procede a realizar el cambio de tipo de intervención bajo la revisión y aprobación por parte de interventoria.

- Se realizan actividades de acabado y pintura
- Se realiza prueba de presión

~~Autoservicio~~

[Firma] R.
ing. Residente de Obra

Domingo 11 de septiembre 2022.

- Se presentan lluvias en horas de la madrugada lo cual dificulta la continuidad de los trabajos en los codigos activos.
 - Se inician trabajos sobre las 8:30 am. se continúan con procesos constructivos en unidades Tipo 3.
 - Se realiza actividades de acabado y pintura.
- Horas de lluvia : 4 horas

~~Autoservicio~~

[Firma] R.
ing. Residente de Obra

Lunes 12 de septiembre 2022

- Se continúan con actividades de proceso constructivo en unidades activas, se continúan actividades de mampostería y fundidas de columnas y vigas en unidades T3, adicionalmente se realizan fundidas de Pendulos para tanque elevado en las adecuaciones que se están interviniendo.
- Por otro lado se continúa con la entrega de agua en los codigos que están siendo intervenidos, se sigue presentando la misma novedad de falta de agua en el barrio en la red de acueducto, lo cual atenta contra el buen funcionamiento y avance del Proyecto.
- se continúa con la entrega de materiales en los codigos que actualmente están siendo

intervenidos.

- Llegada de 9 toneladas de acero ligurado para el proyecto de Conexiones Intradomiciliarias
- Se realizan actividades de acabado y pintura.
- Se continúa con la entrega de materiales en las viviendas que próximamente se desean intervenir.

~~Almuerzo~~

[Signature] Ing. Residente de Obra.

Martes 13 de Septiembre 2022.

- Se presentan lluvias en horas de la madrugada.
- Día Parcialmente nublado en horas de la mañana.
- Se presenta dificultad en el proceso constructivo debido a las lluvias presentadas donde a causa de estas hacen que los materiales granulados, así como bloques y el terreno donde se trabaja presenten saturación, adicionalmente se presente dificultades en el ingreso del barrio 12 de Octubre por el mal estado de las vías, ya que estas se encuentran conformadas por terreno natural o subrasante ocasionando atrasos en la programación de entrega de materiales y a su vez impidiendo el acceso a los trabajadores.
- Se retoman actividades sobre las 11 am, donde las actividades que se pueden realizar en obra son muy mínimas, las actividades que se pueden realizar son instalación de enchapes e instalación de aparatos, actividades de acabado y pintura.

Horas de lluvia: 5 horas: 1 am - 6 am.

~~Almuerzo~~


[Signature] Ing. Residente de Obra.

Miércoles 14 de septiembre 2022.

- Se presentan lluvias en horas de la madrugada.
- Se continúa con actividades de proceso constructivo a un bajo ritmo debido a la saturación de los materiales.
- Se continúa con la entrega de materiales granulares en las unidades que están siendo intervenidas, adicionalmente se realiza entrega de materiales en las unidades próximas a intervenir.
- Llegada de 36 Toneladas de Cemento a obra.
- Se continúa con actividades de mampostería, fundidos de placa de Tanques, instalación de enchapes, así mismo se realizan pruebas de presión en unidades terminadas.
- Se realizan actividades de acabado y pintura.
- Se realiza recorrido de obra para validar concertación de intervenciones.

Horas de lluvia: 6 horas 2 am - 8 am



 R. A.
Ing. Residente de obra.

Jueves 15 de septiembre 2022.

- Se continúa con actividades de proceso constructivo en unidades abiertas.
- Se sigue presentando dificultades en el suministro de agua al barrio por parte de la empresa de servicio público, a lo cual se recurre a la entrega de agua en las unidades intervenidas en la camioneta que tiene el Contratista.
- Se realiza recorrido de obra en compañía del residente de Interventoría y contratista de obra para concertar intervenciones donde no se ha podido iniciar las obras para validar con los

beneficiamos la intervención a realizar.

- Se suspenden actividades sobre las 11:30 am debido a fuertes lluvias presentadas hasta la 1:30 pm.
- Se desea retomar actividades de entrega de materiales y procesos constructivos pero a causa de la lluvia los materiales se encuentran saturados, lo cual afecta nuestro avance y programación de obra, ya que las actividades a desarrollar son muy mínimas.

Horas de lluvia: 7 horas (12:30^{am} - 5:30^{pm}) (11:30 am - 1:30 pm).

~~Autentico~~

~~ing. Residente de Obra~~

Viernes 16 de Septiembre 2022.

- Se presentan lluvias en la noche y en horas de la madrugada.
 - Se continúa con la entrega de materiales granulares en las viviendas que están siendo intervenidas.
 - Se continúa con actividades de proceso constructivo en viviendas que se encuentran activas, se realiza actividades de mampostería, fundidos de columnas, vigas, placas para Tanque, adicionalmente se continúan con actividades de pañete, instalación de enchape y aparatos.
 - Se realizan actividades de pintura y acabados.
 - Se realiza comité de seguimiento N° 21.
- Horas de lluvia: 7 horas.

~~Autentico~~

~~ing. Residente de Obra~~

Sábado 17 de septiembre 2022.

- Se presentan lluvias en horas de la madrugada. lo cual dificulta el acceso al barrio y a las viviendas para continuar con la entrega de materiales.
 - Se dificulta la actividad de procesos constructivos y acabados debido a que los materiales se encuentran saturados.
 - Se realiza recorrido de obra en compañía del residente de intervectoria y del residente de obra por parte del contratista para realizar entregas de las intervenciones finalizadas.
 - Se continúan procesos constructivos en unidades intervenidas.
 - Se realizan pruebas de presión en unidades finalizadas.
- Horas de lluvia: 4 horas.

~~Autuam~~

ing. Residente de Obra

Domingo 18 de septiembre 2022.

- Se realizan actividades de acabado y pintura.
- Se continúan con actividades de procesos constructivos.
- Se realiza actividades de instalación de enchapes y aparatos sanitarios.

~~Autuam~~

ing. Residente de Obra

Lunes 19 de septiembre 2022.

Se presentan lluvias desde las 10 pm de la noche anterior hasta las 5 am, lo cual afecta la programación de obra. debido a que los motocarros se les dificulta ingresar para realizar la entrega de material, adicionalmente se dificulta el acceso del personal de obra al

sitio de trabajo.


Por otra parte los materiales se encuentran saturados lo cual impide que en ciertas actividades del proceso constructivo no se puedan adelantar y estas ocasionen atraso.

Se inician labores de trabajo sobre las 9:00 am se continua con procesos constructivos en unidades intervenidas, se realizan actividades de enchapes, instalación de aparatos sanitarios, actividades de acabado y pintura.


Se realizan pruebas de presión.

Adicionalmente se continua con la entrega de materiales granulares en los códigos de viviendas que se encuentran en proceso constructivo, además se sigue entregando materiales de bodega a unidades que van a ser intervenidas próximamente.

Horas de lluvia: 7 horas.



ING. RESIDENTE DE INTERVENCIÓN.

 Pm A.
Ing. Residente de obra

Martes 20 de septiembre 2022.

- Se continúan las actividades de proceso constructivo en los códigos que se encuentran activos.
- Se continua con la entrega de materiales en las viviendas que van a ser intervenidas próximamente.
- Se continua con la entrega de material en las viviendas que van se encuentran activas, se entregan materiales granulares.
- Se continua con la entrega de agua en cada uno de los códigos activos debido a la falta de agua en el barrio 12 de octubre.
- se presentan lluvias sobre las 12:00 pm a las 2 pm, lo cual afecta el avance con la programación del proyecto, generando atraso debido a que el acceso al barrio

se dificulta, las vías se encuentran en material natural y a la vez es muy arcilloso, lo que hace al hacer contacto con el agua impida el acceso de motacarros y del personal de obra en las viviendas que están siendo intervenidos. adicionalmente los materiales presentan saturación y las actividades que se pueden realizar son muy minimas.

Horas de lluvia: 2 horas. 12:00 PM - 2:00 PM.

~~ARQ. RESIDENTE DE INTERVENCIÓN~~

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENCIÓN.

Ing. Residente de Obra.

Miercoles 21 de septiembre 2022.

- se presentan lluvias durante la noche anterior y en horas de la madrugada.
 - se presenta dificultad de ingreso a las viviendas intervenidas para continuar con la entrega de material.
 - El personal de obra también presenta dificultad al ingresar.
 - Se inician trabajos sobre las 8:00 am.
 - se continúan con procesos constructivos en viviendas intervenidas.
 - Se continúa con la entrega de material en unidades proximas a intervenir.
 - Se realizan actividades de acabado y pintura.
 - Se realizan pruebas de presión.
 - Se continúa con la entrega de agua en cada una de las viviendas intervenidas para continuar con los procesos constructivos.
- Horas de lluvia: 6 horas aprox.

~~ARQ. RESIDENTE DE INTERVENCIÓN~~


ARQ. RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

Ing. Residente de Obra.



Jueves 22 de septiembre 2022.

- Se presentan lluvias en horas de la noche y en horas de la madrugada.
- Continúan lluvias en horas de la mañana.
- Se retoman actividades de obra sobre las 8:00 am.
- Se dificulta el acceso al barrio para continuar con los procesos constructivos.
- Se dificulta el acceso de los motocarros al barrio lo cual genera atraso en la entrega de materiales granulares.
- Se realiza recorrido de obra en compañía de los profesionales de ministerio de Vivienda, ENTerritorio, ADS, alcaldía Municipal, Interventoría consorcio Velazco Brein y Contratista de obra con el fin de verificar el avance y acabado del proyecto.
- Se suspenden actividades sobre las 11:00 am. los trabajadores de la obra y el personal administrativo teme por su integridad debido a amenazas que se ha recibido por parte de un grupo de sujetos que quieren entorpecer el desarrollo del programa.
- se procede por parte del contratista dirigirse hacia la fiscalía, donde no le pueden radicar la denuncia dado que por amenazas no abren proceso de investigación.
- se continúa con la entrega de materiales granulares en las caligas próximos a intervenir.

Horas de lluvia: 7 horas





RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

 
ing. Residente de Obra

Viernes 23 de septiembre 2022.

- se continua con la entrega de materiales en las unidades que se van a intervenir proxicamente.
- se continua con procesos constructivos en unidades que estan siendo intervenidas.
- se realizan actividades de acabado y pintura.
- se realiza comité de seguimiento N° 22.
- se presentan fuertes lluvias sobre las 2:00 pm la cual genera suspencion de procesos constructivos y de entrega de materiales - en las viviendas que estan siendo intervenidas
- se presentan amenazas de muerte hacia el personal de obra en la vivienda que habitan en el barrio 12 de octubre a lo cual se procede llamar al cuadrante de la policia para que les brinde seguridad a los trabajadores. y estos puedan salir del barrio y estar en un lugar seguro.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA.



ing. Residente de Obra.

Sabado 24 de Septiembre 2022.

- se suspenden actividades de obra para garantizar la seguridad y la integridad tanto de los trabajadores de obra como del personal administrativo debido al temor que se tiene por las amenazas de muerte recibidas por parte del familiares de uno de los beneficiarios, queriendo entorpecer y dañar el avance de la obra.
- debido a las amenazas recibidas se presenta renuncia de los trabajadores de mano de obra calificada y no calificada, adicionalmente por parte del area administrativa tambien se presente la renuncia de la profesional de

seguridad industrial y salud en el trabajo.
 se convoca a los líderes de la comunidad
 y entes de la alcaldía municipal a una reunión
 para manifestar la problemática que se está
 presentando, donde se está exponiendo la integridad
 de los profesionales y trabajadores del
 Consorcio Conexiones Caribe.



 Ing. Residente de obra.

ABO. RESIDENTE DE INTERVENCIÓN

Lunes 26 de septiembre 2022

Debido a que se han venido presentando hechos que comprometen la integridad física e incluso la vida de los funcionarios y colaboradores del consorcio conexiones Caribe, hechos que han tenido lugar en repetidas ocasiones desde el pasado 22 de septiembre, tales como amenazas de muerte, lesiones de orden personal y violación de domicilio por parte de personas inescrupulosas del barrio 12 de octubre y que en este momento ponen en riesgo a los colaboradores y por ende la ejecución del contrato que nos encontramos llevando a cabo.

Como consecuencia a todos estos hechos se ha venido presentado la deserción masiva de personal administrativo y operativo, donde se debe hacer la claridad que estos hechos representan un claro atraso en el avance de la obra, en su buen funcionamiento y por tal motivo estas cargas no son responsabilidad del contratista y por ende tampoco son imputables al Consorcio Conexiones Caribe y no se constituye como incumplimiento del contrato dado que se trata de situaciones de orden civil que a todas luces comprometen la integridad y

la seguridad de todo el personal que a diario interviene en el proceso.

Por lo anteriormente descrito se exige la suspensión de contrato de obra hasta que se brinden garantías necesarias y las que haya lugar para darle continuidad a la ejecución del contrato objeto de la presente denuncia, en este momento no estamos en la capacidad de retomar actividades debido al temor que tienen los trabajadores y colaboradores del contrato.


Solicitamos que se brinde la seguridad a los profesionales y a todo el personal por parte de la policía nacional mientras se encuentren en obra, que el acompañamiento sea constante y para que así el personal tenga la percepción y la seguridad de que pueden desempeñar su labor sin ningún tipo de riesgo.

- Adicionalmente por parte de consorcio conexiones caribe se radicó oficio de denuncia ante Alcaldía, Interventoría, inspección de policía y Personería denunciando los hechos acaecidos.


- Con la solicitud de la suspensión del contrato de obra N° 22200571 se desea que por parte del contratante nos apoye con la solicitud a todos los entes sobre la seguridad que desean tener todos los trabajadores.

adicionalmente a la deserción masiva de trabajadores se debe reorganizar nuevamente el personal para el proyecto, lo cual toma tiempo y en estas circunstancias no estamos en la capacidad de retomar actividades.

- Se realizó reunión con líderes del barrio, Veedorías, personería y comunidad para exponer la problemática que se ha venido presentando en el barrio.



ARQ. NESTOR GALLEGO
DESDEANTE DE INTERVENTORIA





Ing. Presidente de Obra.

Martes 27 de Septiembre 2022.

- Se presentan fuertes lluvias en horas de la mañana desde las 7:00 am - 9:30 am.
- Se sigue presentando desertión de personal de obra, adicionalmente se sigue presentando renuncias por parte del personal administrativo del contratista.
- Se procede a radicar denuncia por amenaza de muerte y de lesiones personales ante Fiscalía, oficina por parte del consorcio conexiones caribe.
- El personal de obra manifiesta que hasta que no se brinden las garantías del acompañamiento y la seguridad por parte de la policía no van a seguir trabajando.
- Se encuentra suspendidas las actividades de obra.
- Se espera respuesta por parte del supervisor del contrato la solicitud de suspensión del Contrato.

Horas de lluvia: 2.5 horas


ALDO NESTOR GALEGO



Inspector Residente de Obra


Miércoles 28 de Septiembre 2022.

- Se encuentran suspendidas las actividades de obra.
- mas del 50% de trabajadoras desertaron por tema de amenazas.
- Se realiza reunión por parte de la alcaldía municipal donde asisten comandante de policía, inspector de policía, secretaria de gobierno, residente de interventoría y residente contratista donde por parte del Contratista expone y manifiesta la problemática que se ha venido presentando por las amenazas que se han recibido y que

no se cuenta con las garantías para continuar con la ejecución del proyecto y a su vez que estos hechos ponen en riesgo la liquidación del contrato y terminación del mismo hasta donde haya llegado.

- En horas de la tarde se realiza reunión con la Comunidad del barrio 12 de octubre para explicarles la problemática que se ha venido presentando, se les solicita la colaboración para que cuiden de los materiales que se asignan para las intervenciones de las viviendas, adicionalmente se les pide el apoyo y el respaldo hacia los trabajadores y equipos de trabajo.


ARA. NESTOR GARCIA



Ing. Residente de Obra.

Jueves 29 de Septiembre 2022.

- Continúan suspendidas actividades de obra, al igual que la entrega de materiales.
- Por parte de los inspectores de obra del contratista se realiza recorrido para hacer evaluación del estado del Avance de las obras que quedaron abandonadas por la deserción del personal de obra de mano calificada y no calificada.
- Se solicita a ENTerritorio como supervisor de Contrato que se nos apoye solicitando a los entes encargados garantías de seguridad para todos los colaboradores y trabajadores del PCI en el barrio 12 de octubre donde no se vaya a ver en riesgo la vida e integridad del personal.
- Por parte de la alcaldía municipal en cabeza de la secretaria general de gobierno la Dra Adriana Yanes Arroya se programó un consejo

de seguridad para el día 04 de octubre a las 9:00 am.


MR. NESTOR GALEGO


 Ing. residente de obra

Viernes 30 de septiembre 2022.

- se continúan suspendidas actividades de obra, al igual que la entrega de materiales
- se realiza Comité de seguimiento N° 23
- se está a la espera del Consejo de Seguridad que se realizará el día Martes 04 de Octubre
- se presentan lluvias en horas de la mañana de 7:00 am - 9:30 am.

Horas de lluvia : 2.5 horas


MR. NESTOR GALEGO.

 Ing. residente de obra