



ACTA No	2				
FECHA	Agosto 1-2022	HORA INICIO	9:00 a.m.	HORA FINALIZACIÓN	9:35 a.m.
ACTIVIDAD	Comité de obra # 2 Sistemas sépticos Carmen de Viboral			ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	
				SI (x)	NO ()
LUGAR	Centro de Acopio – secretaria de Agricultura Carmen de Viboral				
ELABORADO POR:	Interventoría	CONVOCADO POR INTERVENTORIA		Contratista-Mpio-Interventoría	
REFERENCIA	Convenio 543-2021 pozos sépticos el Carmen de Viboral.				
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en el área rural del municipio del Carmen de Viboral.				

NOMBRE	ENTIDAD Y CARGO	CORREO	CELULAR	FIRMA
Liliana Alzate	Directora Regional Cornare Valles de San Nicolas			
Maria de los Angeles Castaño López	Coordinadora tecnica			
Johan Tabares	Residente de Obra			
Antonio Mosquera	Contratista			
Liliana Marin	Supervisora Cornare			
Oscar López	Residente interventoria universidad			
Gloria Gutierrez Quintero	Residente de campo interventoria Universidad			



Orden del día

1. Saludo
2. Desarrollo de Comité
3. Compromisos

Desarrollo de la reunión

1. Saludo: Se da la bienvenida a los participantes de la reunión y se enuncia que el fin del comité es conocer el avance de la ejecución del contrato de obra.

2. Desarrollo del Comité

- El residente de interventoría Oscar López da un breve saludo a los presentes e informa que las pólizas enviadas por el municipio ya fueron aprobadas por el jurídico de interventoría.

- La doctora Liliana Alzate directora de Cornare pregunta ¿Qué compromisos habían del acta anterior?. A lo que la doctora Liliana Marin supervisora de Cornare responde: que el comité anterior fue mas de presentación y reconocimiento de quienes van estar en la ejecucion del convenio y hace un breve resumen del mismo.

- Por parte de CORNARE se informa que el modificadorio estaría en manos del alcalde para el martes 2 de agosto y si este sale para esta fecha se puede iniciar de inmediato las obras, manifestando que se debe agilizar la recolección de las firmas y así darle vía libre a la ejecución del convenio.

- Por parte del contratista se informa que ya se cuenta con el material para los primeros 20 pozos y se iniciará a entregar los pozos inmediatamente, luego los accesorios y el triturado, de igual forma se iniciaran excavaciones en cuanto sea aprobado el modificadorio.

- Interventoría pregunta sobre algunos accesorios que se consideran se deben colocar pero no están dentro el proyecto, a lo que el residente de obra responde que ya le enviaron un oficio al municipio manifestando que se incluya al contrato los accesorios que se requieren, se espera respuesta del Municipio, la doctora Liliana Alzate manifiesta que por parte de Cornare no se dispone para adiciones. Si se da, lo asumiría el municipio. El contratista manifiesta que de hecho queda una plata porque se contrato por menos valor, a lo que la doctora Liliana Marin responde que no es así porque por eso se hizo el modicatorio de ajuste de precios, este quedo con el costo en que se hizo la contratación por lo tanto este dinero se libera y queda con ese valor establecido, como cornare tiene un APU establecido no se puede hacer adiciones, pero eso ya sería con recursos del municipio.



- Por parte del Municipio se informa que la valla ya fue aprobada por comunicaciones, se cuenta con el soporte y se tiene impresa la valla, se esta a la espera de tener el personal que la instale, esta será ubicada en la vereda la chapa que es donde mas beneficiarios se tienen de los sistemas sépticos. La doctora Liliana Alzate hace una observación sobre la valla manifestando que el objeto del contrato quedo en 2 veces, pero que si ya fue aprobado por comunicaciones se puede dejar asi y pregunta si se tiene un soporte de esta aprobación. A lo que la coordinadora del municipio manifiesta que no se tiene. La doctora Liliana Alzate sugiere que se pida un correo probatorio de la valla, para tenerlo como evidencia. De igual forma entre municipio, interventoría y contratista se va a realizar el cronograma de visitas para esta semana.

- Interventoria pregunta al contratista como el tiempo para la ejecuciónn del convenio a lo que el contratista responde que el ya trato el tema con el instalador quien le ha manifestado que el instala entre 12 y 13 sistemas en 15 dias, por lo tanto en los 3 meses si se alcansaria a cumplir.

- Por parte de la interventoría se solicita el cronograma de obra, hojas de vida del contratista y residente de obra, certificados de calidad de los accesorios, tuberías y sistemas sépticos. El residente de obra del contratista informa que la idea es pasar acta de avance cada 10 pozos instalados si se puede, esto para tener mas flujo de caja el contratista. La doctora Liliana Alzate dice que este es un mayor gasto administartivo pero si lo quieren hacer no hay problema, de igual forma pregunta si ya tienen la lista de chequeo de lo que se debe tener para la primera acta, el contratista responde que se lo van a pedir al municipio. La doctora Liliana Alzate manifiesta que desde ya se puede ir montando el esquema del informe teniendo en cuenta que se debe tener registro fotográfico del antes, durante y después, porque la primer acta si se puede demorar un poco.

- Por parte de Interventoria se informa que de las 20 visitas que se realizaron solo se hizo un cambio de efluente al señor Robert Alexander Quintero Hernandez de la vereda la Palma de pozo de infiltración por manguera, esto debido a la gran humedad que hay en la zona y se cuenta con una fuente cerca que no tiene ningún uso humano ni domestico.

3. Compromisos: Dentro de los compromisos adquiridos quedan los siguientes

Por parte de interventoría:

- Enviar acta # 2 comité de obra
- Programar próximo comité de obra

Por parte de CORNARE:

- Enviar respuesta modificario



Por parte del municipio

- ✚ Responder oficio a contratista de los accesorios
- ✚ Enviar lista de chequeo al contratista para acta de avance.
- ✚ Pedir correo probatorio de la valla
- ✚ programar visita previa con interventoría, municipio, y contratista.

Por parte del Contratista

- Entregar materiales para los primeros 20 pozos e iniciar obras.
- Enviar documentos solicitaos por interventoria

Siendo las 9:35 a.m se da por terminada la reunión,

Anexos:

- Listado de asitencia a comité de obra # 2.

Elaboró: GIGQ.