

ANEXO No. 2 - HITOS DE PAGO

TRONCAL AV. CIUDAD DE CALI		MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	MES 27	MES 28						
%OBRAS TRAMO 1 AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE INTERSECCIÓN AV. BOSA)		%SOBRE EL GLOBAL OFERTADO																											
CORREDOR MIXTO ORIENTAL		14.50%																											
AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE INTERSECCIÓN AV. BOSA) (MIXTO)		10.00%																											
Meta Física longitud de carril (m)								10.92%		21.84%								9.99%				16.38%		10.92%		29.95%			
								200m		400m								Adq. Semaforización		300m		400m + 100m		Señalización + Montaje semaforización					
ESPACIO PÚBLICO (INCLUYE MUROS VIALES)		4.00%						8.00%		30.27%		4.93%				4.93%						2800m2		Hito final incluye mobiliario					
Meta Física área (m2)								500m2		2200m2 (86%-1900m2)		2200m2 (14%-300m2)												100.00%					
ZONAS VERDES		0.50%																						100.00%					
Hito completo																								Meta Física % avance					
CORREDOR MIXTO OCCIDENTAL		14.50%																											
AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE INTERSECCIÓN AV. BOSA) (MIXTO)		9.00%																											
Meta Física longitud vía (m)										15.99%		13.86%						6.35%		7.46%				37.31%		19.03%			
								200m + 100m		400m (65%-260m)								Adq. Semaforización		400m (35%-140m)		300m + 400m		Señalización + Montaje semaforización					
ESPACIO PÚBLICO (INCLUYE MUROS VIALES)		5.00%								7.68%												36.21%		46.08%		10.03%			
Meta Física área (m2)										700m2												3300m2		4200m2		Hito final incluye mobiliario			
ZONAS VERDES		0.50%																						100.00%					
Hito completo																								Meta Física % avance					
CORREDOR BRT		24.50%																											
AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO INCLUYE INTERSECCIÓN AV. BOSA) (BRT)		21.50%																											
TRAMO NUEVO								5.28%		1.05%		6.33%		1.48%				5.49%		3.17%		12.03%		24.27%		19.62%		22.77%	
								5.28%		1.05%		6.33%		2.32%								8.44%		3.80%		6.94%			
TRAMO ADECUACIÓN								500m		100m		600m						Adq. Semaforización		500m (28%-140m)		800m		500m (72%-360m)		Señalización + Montaje semaforización			
																		3.17%		3.17%		10.55%		15.83%		15.83%			
ESPACIO PÚBLICO		1.50%																300m (pago cada 100m)		300m (pago cada 100m)		1000m (pago cada 100m)		1500m (pago cada 100m)		1500m (pago cada 100m)			
Meta Física área (m2)																						13.28%		23.24%		26.56%			
ZONAS VERDES		1.50%								2.56%												400m2		700m2		800m2 + Hito completo			
Meta Física área (m2)										300m2														14.51%		55.62%			
CICLORRUTA		1.00%																						1700m2		3200m2 + Hito completo			
CICLORRUTA		1.00%																											
Meta Física (ml de calzada)																		42.86%		K0+000 al K0+300		K0+300 al K0+700							
ESTACIÓN TERREROS		10.50%				5.00%		3.50%				20.00%		14.00%				1.50%		6.00%		1.50%		6.00%		5.00%		Arquitectura: -Contrapiso y Cubierta 6%	
		10.50%				5.00%		3.50%				20.00%		14.00%				1.50%		6.00%		1.50%		6.00%		5.00%		Arquitectura: -Entrepiso 3% -Rampas de acceso 2%	
Meta Física según método constructivo				Cimentación (50%)				Cimentación (35%)				Instala E. Met (50%)		Instala E. Met (35%)				Cimentación (15%)		Instala E. Met (15%)		Arquitectura -Adq Cielo raso 1.5%		Arquitectura: -Entrepiso 3% -Rampas de acceso 2%		Arquitectura: -Entrepiso 3% -Rampas de acceso 2%		Arquitectura: -Entrepiso 3% -Rampas de acceso 2%	
ESTACIÓN SAN BERNARDINO		16.00%										5.00%		3.50%		20.00%		4.00%		1.50%		1.50%		16.00%		33.50%		15.00%	
		16.00%										5.00%		3.50%		20.00%		4.00%		1.50%		1.50%		16.00%		33.50%		15.00%	
Meta Física según método constructivo												Cimentación (50%)		Cimentación (35%)		Instala E. Met (50%)		Instala E. Met (4%)		Arquitectura -Adq Cielo raso 1.5%		Cimentación (15%)		Instala E. Met (50%)		Arquitectura: -Entrepiso 3% -Rampas de acceso 2%		Arquitectura: -Entrepiso 3% -Rampas de acceso 2%	
ESTACIÓN CALLE 70 SUR		13.00%						5.00%				5.00%		20.00%		20.00%				1.50%		6.00%		5.00%				Arquitectura: -Entrepiso 3% -Rampas de acceso 2%	
		13.00%						5.00%				5.00%		20.00%		20.00%				1.50%		6.00%		5.00%				Arquitectura: -Entrepiso 3% -Rampas de acceso 2%	
Meta Física según método constructivo								Cimentación (50%)				Cimentación (50%)		Instala E. Met (50%)		Instala E. Met (50%)				Arquitectura -Adq Cielo raso 1.5%		Arquitectura: -Contrapiso y Cubierta 6%		Arquitectura: -Entrepiso 3% -Rampas de acceso 2%		Arquitectura: -Entrepiso 3% -Rampas de acceso 2%		Arquitectura: -Entrepiso 3% -Rampas de acceso 2%	
TAQUILLAS (12)		5.00%																		25.00%						75.00%			
		5.00%																		25.00%						75.00%			
Meta Física estructura terminada																				Adquisición Estructura metálica (x12 taquillas)						Cimentación, Redes Montaje y Acabados (x12 taquillas)			
CICLOESTACIONES (3)		1.00%																		25.00%						75.00%			
		1.00%																		25.00%						75.00%			
Meta Física estructura terminada																				Adquisición Estructura metálica (x3 cicloestaciones)						Cimentación, Redes Montaje y Acabados (x3 cicloestaciones)			
TOTAL		100.00%																											