

	Contrato / convenio: 2021/1016 Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA	Fecha de inicio: 30/12/2021 Fecha de terminación: 30/12/2023 Otro si:	Contratista: MUNICIPIO DE SABANETA CC: 890980331 Supervisor y/o Interventor: SANTIAGO RODRIGUEZ HERNANDEZ Dependencia: SUBDIRECCION DE PROYECTOS	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 1 Periodo evaluado de 30/12/2021 A 31/12/2021
	Plazo: VENTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio Valor inicial: 60.850.969.859			

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: DESEMBOLSO				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Acta	Fecha Inicio:	30/12/2021
				Cantidad:	1	Ponderación(%):	0	Fecha Fin:	31/12/2021
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo					
30/12/2021	31/12/2021	1	PRIMER REEMBOLSO	2021		12			
30/12/2021	31/12/2021	1	PRIMER DESEMBOLSO	2021		12			

Descripción: PRELIMINARES				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Acta	Fecha Inicio:	30/12/2021
				Cantidad:	1	Ponderación(%):	0	Fecha Fin:	31/01/2022
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo					
30/12/2021	31/12/2021	5	PRIMER REEMBOLSO	2021		12			
30/12/2021	31/12/2021	5	PRELIMINARES	2021		12			

Descripción: RETIROS Y DEMOLICIONES				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Acta	Fecha Inicio:	01/02/2022
				Cantidad:	1	Ponderación(%):	10	Fecha Fin:	28/02/2022
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo					
30/12/2021	31/12/2021	1	PRIMER REEMBOLSO	2021		12			

	Contrato / convenio: 2021/1016 Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA	Fecha de inicio: 30/12/2021 Fecha de terminación: 30/12/2023 Otro si:	Contratista: MUNICIPIO DE SABANETA CC: 890980331 Supervisor y/o Interventor: SANTIAGO RODRIGUEZ HERNANDEZ Dependencia: SUBDIRECCION DE PROYECTOS	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 1 Periodo evaluado de 30/12/2021 A 31/12/2021
	Plazo: VENTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio Valor inicial: 60.850.969.859			

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: PRIMER DESEMBOLSO

Firmado electrónicamente por
 SANTIAGO RODRIGUEZ
 HERNANDEZ

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como: informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
01	8.805.000.000		8.805.000.000	,0	,0	29/12/2021 A 31/12/2021