


ACTA DE RECIBO PARCIAL No.06

CONTRATO:	261 DE 2022
CONTRATISTA:	AMBBIO COLOMBIA SAS
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
INTERVENTORIA:	JAIRO DAVID GRANADOS LEON
SUPERVISION	EDWIN RUIZ BARRIOS
FECHA:	24 DE ENERO DE 2022
CONSIDERACIONES:	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				ACUMULADO ANTERIOR		ACTA DE RECIBO 06		POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.1	OPERACION										
1.1.1	Operación electromecánica del sistema de bombeo y tratamiento de aguas del arroyo León, (2 bombas sumergibles de 50 Hp, 1 bomba de 5 Hp y 3 bombas de 2 Hp)	M3	1.062.600,00	\$237,00	\$251.836.200,00	600.082,00	\$142.219.434,00	115.996,00	\$27.491.052,00	346.522,00	\$82.125.714,00
1.2	BIOTECNOLOGIA										
1.2.1	Adquisición y Dosificación de Microorganismos para la degradación biológica de contaminantes en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar y dosificación de 0,0055 galones/M3	GALON	5.844	\$75.561,00	\$441.578.484,00	3.301,00	\$249.426.861,00	638,00	\$48.207.918,00	1.905,00	\$143.943.705,00
1.2.2	Adquisición y dosificación Microorganismos para el control biológico de olores en aguas residuales en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar Dosificación 0,0020 Galones / M3	GALON	2.125	\$81.658,00	\$173.523.250,00	1.200,00	\$97.989.600,00	232,00	\$18.944.656,00	693,00	\$56.588.994,00
1.2.3	Adquisición y Dosificación de producto biodegradable para controlar la generación de algas en el lago o similar 1 qt / 2.000 M3 AREA 58 Ha Prof 1,5 mt =870.000 m3	QT	870	\$324.385,00	\$282.214.950,00	780,00	\$253.020.300,00		\$0,00	90,00	\$29.194.650,00
1.3	MANTENIMIENTO SISTEMA										
1.3.1	Adquisición e instalación de Filtros de 150 micras	UNIDAD	16	\$1.184.760,00	\$18.956.160,00	0,00	\$0,00		\$0,00	16,00	\$18.956.160,00
1.3.2	Adquisición e instalación de laminas de matala en captación	UNIDAD	8	\$929.528,00	\$7.436.224,00	0,00	\$0,00		\$0,00	8,00	\$7.436.224,00
1.3.3	Mantenimiento Equipos de bombeo Incluye: Sello mecanico, buje, impeler, extracción prensa, extracción lodos y mano de obra) - 2 turnos	UNIDAD	7	\$2.315.660,00	\$16.209.620,00	5,00	\$11.578.300,00	1,00	\$2.315.660,00	1,00	\$2.315.660,00
1.3.4	Mantenimiento equipo de hidropresión	UNIDAD	7	\$319.543,00	\$2.236.801,00	5,00	\$1.597.715,00	1,00	\$319.543,00	1,00	\$319.543,00
1.4	MANTENIMIENTO CANAL DE BIOREMEDIACION										
1.4.1	Mantenimiento Mensual canal de bioremediación incluye: Roseria con guadaña, retiro de maleza, limpieza general.	MES	7	\$808.280,00	\$5.657.960,00	5,00	\$4.041.400,00	1,00	\$808.280,00	1,00	\$808.280,00
1.5	PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA										
1.5.1	Análisis de calidad de agua DBO, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, Ph, Temperatura, (captación, vertedero y lago)	UNIDAD	7	\$4.269.335,00	\$29.885.345,00	4,00	\$17.077.340,00	1,00	\$4.269.335,00	2,00	\$8.538.670,00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS										
1.6.1	Adquisición e instalación Bomba impulsora 50 HP (incluye mano de obra)	UNIDAD	1	\$41.928.880,00	\$41.928.880,00	1,00	\$41.928.880,00		\$0,00	0,00	\$0,00

TOTAL COSTO DIRECTO		\$1.271.463.874		\$818.879.830		\$102.356.444		\$350.227.600
ADMINISTRACION	15%	\$190.719.581		\$122.831.975		\$15.353.467		\$52.534.140
IMPREVISTOS	5%	\$63.573.194		\$40.943.992		\$5.117.822		\$17.511.380
UTILIDAD	10%	\$127.146.387	AVANCE	\$81.887.983	AVANCE	\$10.235.644		\$35.022.760
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$1.652.903.036	64,40%	\$1.064.543.780	8,05%			
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.06							\$133.063.377	
SON: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L							POR EJECUTAR	\$455.295.880


CONTRATISTA
NICOLAS RENOWISKY
 AMBBIO Colombia SAS


INTERVENTORIA
JAIRO DAVID GRANADOS LEON
 JDGL CONSULTORIA Y CONSTRUCCION


SUPERVISOR
EDWIN RUIZ BARRIOS
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO