



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

NIT. 891.801.268-7

MONUMENTO NACIONAL

MONUMENTO NACIONAL			
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
ESTRATÉGICO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	FORMATO	F-ICP-01	Página 1 de 1
		Versión 2	02-01-2020
COMUNICACIONES OFICIALES			

Villa de Leyva, febrero 07 de 2023

Doctora

MARINA NATHALLY ROSALES PAREDES

Jefe Oficina Asesoría de Contratación Licitaciones y Suministros
Villa de Leyva - Boyacá


Ref. CONTRATO DE OBRA 116 DE 2022 “CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NUMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA LA CAPILLA MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ”

Cordial saludo.

De manera atenta entrego documentos para que se haga el respectivo cargue en la plataforma del SECOP II y para que repose en el expediente del proceso cuyo es “CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NUMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA LA CAPILLA MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ”, de la siguiente manera:

1. ACTA DE REINICIO CONTRATO DE OBRA N° 116 DE 2022 (FL. 1-4)

Agradezco de antemano su atención,


NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Secretario de Infraestructura y obras físicas



RESPONSABLES		Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Adriana Saavedra R.	Nelson Carvajal Reina		Nelson Carvajal Reina
Cargo	Secretaría	Secretario Infraestructura y Obras Físicas		Secretario Infraestructura y Obras Físicas

“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS”

Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320362 - 7320830 - Fax. +57 (8) 7321891 - Celular: 3138887422.
Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co



Villa de Leiza, febrero 07 de 2021

Señor
MARINA NATALLY ROSALES PAREDES
Jefe Oficina Asesora de Contratación, Leiza y sus alrededores
Villa de Leiza - Boyacá

Ref: CONTRATO DE OBRA N° 02 DE 2021 CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE
NÚMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA LA
CAPILLA MUNICIPIO DE VILLA DE LEIZA, BOYACÁ

Cordial saludo

De acuerdo a este contrato documento para que se haga el levantamiento de la
plataforma del BOCOR II y para que se repare en el conducto del proceso de
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y
RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE NÚMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE
ACUEDUCTO VEREDA LA CAPILLA MUNICIPIO DE VILLA DE LEIZA, BOYACÁ,
de la siguiente manera:

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N° 02 DE 2021 (I)

Agencia de desarrollo sustrato

WILSON ALBERTO CARVALAL RIVERA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

[Firma manuscrita]



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

NIT. 891.801.268-7

MONUMENTO NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-46	Página 1 de 4
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 03	01-06-2020
ACTA DE REINICIO			

ACTA DE REINICIO N° 001
CONTRATO DE OBRA N° 116 DE 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
N.I.T.	891.801.268-7
REPRESENTANTE LEGAL	JOSUÉ JAVIER CASTELLANOS MORALES
CEDULA DE CIUDADANÍA	7.127.339 DE VILLA DE LEYVA
SUPERVISOR	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CEDULA DE CIUDADANÍA	7.127.372 DE VILLA DE LEYVA
NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATO DE OBRA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
CONTRATISTA	FABIAN SUAREZ MARTÍNEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. N° 7.164.637 DE TUNJA
N° CDP	2022030002 de fecha 01/03/2022
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2021060048 DE FECHA 25/06/2022
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NÚMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ
VALOR	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 210.155.545,00) M/CTE.
PLAZO	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO	29/09/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	22/11/2022
FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN 1	23/12/2022
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	07/02/2023

En Villa de Leyva, a los siete (07) días del mes de febrero del año 2023, en la Secretaría de Infraestructura, se reunieron el ingeniero **NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA** como Secretario de Infraestructura y Obras Físicas, en calidad de supervisor del contrato, el ingeniero **FABIAN SUAREZ MARTÍNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. N° 7.164.637 de Tunja, representante legal del mismo en calidad de contratista de obra y el

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBO
NOMBRE	GERARDO ALEXANDER BUITRAGO CÁRDENAS	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CARGO	PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS

“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS”



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

NIT. 891.801.268-7

MONUMENTO NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO	F-CP-46 Versión 03	Página 2 de 4 01-06-2020
ACTA DE REINICIO			

ingeniero **WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS** identificado con CC. No. 6.775.694 de Tunja representante legal de **CONSORCIO INTER VILLA** NIT. 901.616.991-7 con el fin de reiniciar el presente **CONTRATO DE OBRA N° 116 DE 2022, CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NÚMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ”**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año 2022, se suscribió acta de **SUSPENSIÓN N°. 01**, con fundamento en el oficio por parte de obra de fecha 10 de noviembre de 2022, así:

“En el marco del contrato de obra No. 116 de 2022, cuyo objeto es: “LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NÚMERO DOS, UBICADOS EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA DE LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ” desde un comienzo en la visita realizada previamente a la firma del acta de inicio por parte del contratista, interventor, supervisión y presidente de la Junta de Acción Comunal se consideraron e identificaron las difíciles condiciones de acceso debido a las características geográficas del lugar (planta de tratamiento del acueducto vereda La Capilla) al igual que el pronóstico actual de la temporada de lluvias; de igual manera, se adquirieron compromisos respecto a la adecuación y mejora con maquinaria y material de recebo, actividades de rocería; tanto por parte del Municipio como de la Junta de Acción Comunal.

Siguiendo a cabalidad, el 29 de septiembre de 2022 se dio firma al acta de inicio y por ende a la ejecución de actividades del contrato de la referencia; se realizaron las actividades de medición, localización y replanteo, verificación de la topografía y delimitación de los alineamientos del tanque principal, para posteriormente ejecutar la excavación mecánica en roca sin explosivos.

Durante la etapa de obras preliminares, explanaciones y cimentación, adelantadas se vienen presentando fuertes y constantes lluvias, conforme a lo consignado en la bitácora de obra; dichas condiciones climáticas dificultan y retrasan el avance de la obra, lo que incurre probablemente a un futuro incumplimiento del plazo contractual.

Actualmente se está ejecutando la actividad de suministro, extendida y compactación de material para afirmado en la base del tanque, las fuertes lluvias presentadas han deteriorado las condiciones de acceso al tanque, por lo que no se ha podido suministrar material, de igual manera, las condiciones climáticas no permiten avanzar en los correctos procesos de compactación.

Cabe resaltar, la cooperación de la comunidad con el mejoramiento del estado de la vía de acceso, donde se extendieron seis viajes de material de recebo con el fin de mejorar las

RESPONSABLES	PROYECTO	REVISÓ	APROBO
NOMBRE	GERARDO ALEXANDER BUITRAGO CÁRDENAS	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CARGO	PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS

“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS”



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

NIT. 891.801.268-7

MONUMENTO NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO	F-CP-46 Versión 03	Página 3 de 4 01-06-2020
ACTA DE REINICIO			

condiciones de paso para las volquetas que retiraron el material producto de la excavación, sin embargo, continúa siendo un contrat tiempo por las frecuentes precipitaciones.

Es necesario resaltar que, según el Informe de Predicción Climática publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) el 19 de septiembre de 2022 se da aviso sobre el inicio de la segunda temporada de lluvias del 2022 octubre, noviembre y diciembre en las regiones Caribe y Andina. El modelo de predicción climática del IDEAM para la precipitación estima durante el último trimestre del año para la región andina lluvias entre 20% y 40% por encima de los registros históricos (1991-2020) en la mayor parte de la región"

SEGUNDO: Que a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año 2022, se suscribió acta de PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN N°. 01, con fundamento en el oficio por parte de obra de fecha 20 de diciembre de 2022, así:

"A la fecha se viene presentando lluvias con menor frecuencia en la zona pero las condiciones de acceso para la entrada de los materiales al sitio de obra no han cambiado, específicamente los últimos 500 metros hacia la planta no se encuentran en buen estado, lo que impide el normal desarrollo de la obra"

TERCERO: Mediante oficios INT-032-2022-CE-006 la interventoría avala la solicitud de suspensión y oficio INT-032-2022-CE-008 la interventoría avala la solicitud de prórroga a la suspensión No. 1.

CUARTO: Que las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato de obra han sido superadas; por lo tanto, hay lugar en reiniciar la ejecución de este, a partir del día siete (07) del mes del mes de febrero del año 2023.

Que, por previsto anteriormente:

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del **CONTRATO DE OBRA N° 116 DE 2022, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NÚMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ"**, en cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: El contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo que duró la suspensión del contrato para su revisión y aprobación por parte de la Entidad, en un término NO mayor a tres (3) días calendario.

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	GERARDO ALEXANDER BUITRAGO CÁRDENAS	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CARGO	PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS

"VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS"



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

NIT. 891.801.268-7

MONUMENTO NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO	F-CP-46 Versión 03	Página 4 de 4 01-06-2020
ACTA DE REINICIO			

TERCERO: El contratista renuncia a solicitar compensaciones o el pago de mayores costos.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes intervienen el día siete (07) del mes de febrero del año 2023.

Supervisor,

Representante legal,

Interventor,

NELSON ALBERTO
CARVAJAL REINA
SECRETARIO
INFRAESTRUCTURA
OBRAS FÍSICAS

FABIAN SUAREZ MARTÍNEZ,
C.C. N° 7.164.637 DE TUNJA
CONTRATISTA DE OBRA

WILLIAM JAVIER
SÁNCHEZ MATAMOROS
CC. No. 6.775.694 DE
TUNJA
R/L CONSORCIO INTER
VILLA

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	GERARDO ALEXANDER BUITRAGO CÁRDENAS	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CARGO	PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS

“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS”

Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320362 - 7320830 - Fax. +57 (8) 7321891 - Celular: 3138887422.

