

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 6																																			
Contrato N°		CD-EDU-REG-0003-2022																																			
Nombre del Supervisor		ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS																																			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL																																					
Tipo de contrato		Prestación de Servicios X Otro:																																			
Nombre del contratista		RAFAEL DOMINGO LAFONT URANGO																																			
Objeto del contrato		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO A EDUBAR S.A. DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1- CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO																																			
Plazo		HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2023																																			
Valor del contrato		Contrato Inicial \$ 36.000.000																																			
		Adición 1 \$ 19.080.000																																			
		Adición 2 \$																																			
		Adición 3 \$																																			
		Total \$ 55.080.000																																			
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)																																	
15-09-2022		28-02-2023																																			
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):																																					
Amparos		Aseguradora	No de Póliza	Vigencia																																	
				Desde (dd-MM-yyyy) Hasta (dd-MM-yyyy)																																	
Calidad del servicio																																					
Cumplimiento																																					
Anticipo																																					
Pago anticipado																																					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados																																					
Salarios y prestaciones																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual																																					
Otros																																					
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																					
<table><tr><th colspan="2">Descripción</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="2">Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)</td><td>\$ 36.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 1</td><td>\$ 19.080.000</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 2</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 3</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Total del contrato</td><td>\$ 55.080.000</td></tr><tr><td>Porcentaje del Anticipo</td><td>%</td><td>\$</td></tr><tr><td>Porcentaje del Pago anticipado</td><td>%</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Valor a Pagar en el Presente Informe</td><td>\$ 9.540.000</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Ejecutado a la Fecha</td><td>\$ 55.080.000</td></tr><tr><td colspan="2">No. Factura o Cuenta de Cobro</td><td>RL-33</td></tr></table>					Descripción		Valor	Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 36.000.000	Adición No. 1		\$ 19.080.000	Adición No. 2		\$	Adición No. 3		\$	Valor Total del contrato		\$ 55.080.000	Porcentaje del Anticipo	%	\$	Porcentaje del Pago anticipado	%	\$	Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 9.540.000	Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 55.080.000	No. Factura o Cuenta de Cobro		RL-33
Descripción		Valor																																			
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 36.000.000																																			
Adición No. 1		\$ 19.080.000																																			
Adición No. 2		\$																																			
Adición No. 3		\$																																			
Valor Total del contrato		\$ 55.080.000																																			
Porcentaje del Anticipo	%	\$																																			
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$																																			
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 9.540.000																																			
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 55.080.000																																			
No. Factura o Cuenta de Cobro		RL-33																																			

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Brindar apoyo a EDUBAR S.A. durante el desarrollo de los proyectos en los que participa la empresa.	Coordinación y planificación de las actividades concernientes al seguimiento y control del proyecto “Optimización del sistema de acueducto regional Baranoa Polonuevo Etapa 1-Conducción de agua potable EAP Achotera – Casco urbano y refuerzo de red matriz en el municipio de Polonuevo Departamento del Atlántico”
Presentar informes de actividades cuando el supervisor lo requiera, según el desarrollo del objeto contractual.	Presentó el informe de actividades mensual.
Apoyar a EDUBAR S.A. para la elaboración del plan de ejecución de los proyectos en los que participa la empresa.	Asistió a las reuniones y mesas de trabajo contratista, interventoría, Gobernación del Atlántico y EDUBAR, para el seguimiento y cumplimiento de los planes de calidad, social, ambiental, SST, PMT y Programación elaborados por el contratista para la ejecución de actividades.
Apoyo en los aspectos de ingeniería, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización de los proyectos.	Asistió a las reuniones y mesas de trabajo contratista, e interventoría, para la concertación en el inicio de un frente de trabajo en la calle 8 entre carreras 15 y carrera 13, otro frente de trabajo en la calle 6 entre carreras 3 y 7. Y las pruebas de presión de tres tramos de tubería en la línea la línea red matriz en casco urbano de Polonuevo.


Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas es el siguiente: informe de actividades mensual.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de febrero del 2023.✓

ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó las actividades descritas en el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de febrero de 2023. ✓


ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
Supervisor


Vo.Bo. BIAGGIO RUOCCO