

Cronograma de Obra - Avenida Centenario LOTE 4			Nombre de la Actividad	
0	1	2	3	4
1	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO - LOTE 4	41 MESES		
2	1.1 ACTA DE INICIO	HITO		
3	1.2 PRECONSTRUCCIÓN	6 MESES		
4	1.3 CONSTRUCCIÓN	33 MESES		
5	1.3.1 Inicio de Obra	Hito		
6	1.3.2 CORREDOR VIAL DESDE AV BOYACÁ HASTA CARRERA 100	15 meses		
7	1.3.2.1 OBRAS PREVIAS	14 meses		
8	1.3.2.2 CORREDOR VIAL	21 meses		
9	1.3.2.2.1 ETAPA 1 - CALZADA SUR	5½ meses		
10	1.3.2.2.1.1 CONSTRUCCIÓN REDES SECAS	3 meses		
11	1.3.2.2.1.2 CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	3 meses		
12	1.3.2.2.1.3 ESPACIO PÚBLICO	2 meses		
13	1.3.2.2.1.4 CONSTRUCCIÓN VÍAS	5 meses		
14	1.3.2.2.1.5 SEÑALIZACIÓN	1 mes		
15	1.3.2.2.1.6 FIN CALZADA SUR	Hito		
16	1.3.2.2.2 ETAPA 2 - CALZADA NORTE	5 meses		
17	1.3.2.2.2.1 CONSTRUCCIÓN REDES SECAS	3 meses		
18	1.3.2.2.2.2 CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	3½ meses		
19	1.3.2.2.2.3 ESPACIO PÚBLICO	2 meses		
20	1.3.2.2.2.4 CONSTRUCCIÓN VÍAS	4½ meses		
21	1.3.2.2.2.5 SEÑALIZACIÓN	1 mes		
22	1.3.2.2.2.6 FIN CALZADA NORTE	Hito		
23	1.3.2.2.3 ETAPA 3 CALZADA CENTRAL - CORREDOR BRT	14½ meses		
24	1.3.2.2.3.1 ESPACIO PÚBLICO	2 meses		
25	1.3.2.2.3.2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	5 meses		
26	1.3.2.2.3.3 ESTACIONES BRT	9½ meses		
27	1.3.2.2.3.3.1 ESTACIÓN CAR. 104	5½ meses		
28	1.3.2.2.3.3.2 ESTACIÓN CAR. 111A	7 meses		
29	1.3.2.2.3.3.3 ESTACIÓN CAR. 116	7 meses		
30	1.3.2.2.3.3.4 ESTACIÓN CAR. 123B	6 meses		
31	1.3.2.2.3.4 PUENTE PEATONAL	9 meses		
32	1.3.2.2.3.4.1 PUENTE ESTACIÓN CAR. 104	6 meses		
33	1.3.2.2.3.4.2 PUENTE ESTACIÓN CAR. 111A OCCIDENTE	6 meses		
34	1.3.2.2.3.4.3 PUENTE ESTACIÓN CAR. 111A ORIENTE	6 meses		
35	1.3.2.2.3.4.4 PUENTE ESTACIÓN CAR. 116	6 meses		
36	1.3.2.2.3.4.5 PUENTE ESTACIÓN CAR. 123B	6 meses		
37	1.3.2.2.3.5 SEÑALIZACIÓN	7 meses		
38	1.3.2.2.3.6 FIN ETAPA 3 CC BRT	Hito		
39	1.3.2.3 FIN CORREDOR VIAL	Hito		
40	1.3.3 INTERSECCIÓN CALLE 17	15½ meses		
41	1.3.3.1 OBRAS PREVIAS	3 meses		
42	1.3.3.2 REDES SECAS	2½ meses		
43	1.3.3.3 REDES HÚMEDAS	2 meses		
44	1.3.3.4 ETAPA 1	2½ meses		
45	1.3.3.4.1 CONSTRUCCIÓN VÍAS	2½ meses		
46	1.3.3.4.2 PUENTE COSTADO NORTE	2 meses		
47	1.3.3.4.2.1 SUBESTRUCTURAS	2 meses		
48	1.3.3.5 ETAPA 2	9½ meses		
49	1.3.3.5.1 SUBESTRUCTURAS	2 meses		
50	1.3.3.5.2 SUPERESTRUCTURA	6 meses		
51	1.3.3.5.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS	2½ meses		
52	1.3.3.6 ETAPA 3 y 4	2 meses		
53	1.3.3.6.1 CONSTRUCCIÓN VÍAS	2 meses		
54	1.3.3.7 SEÑALIZACIÓN	1 mes		
55	1.3.3.8 FIN INTERSECCIÓN CALLE 17	Hito		
56	1.3.4 INTERSECCIÓN TAM	15 meses		
57	1.3.4.1 OBRAS PREVIAS	5 meses		
58	1.3.4.2 REDES SECAS	2½ meses		
59	1.3.4.3 REDES HÚMEDAS	2 meses		
60	1.3.4.4 CONSTRUCCIÓN VÍAS	4 meses		
61	1.3.4.5 PUENTE	9 meses		
62	1.3.4.5.1 SUBESTRUCTURAS	4 meses		
63	1.3.4.5.2 SUPERESTRUCTURA	6½ meses		
64	1.3.4.5.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS	2½ meses		
65	1.3.4.6 SEÑALIZACIÓN	1 mes		
66	1.3.4.7 FIN INTERSECCIÓN TAM	Hito		
67	1.3.5 CORREDOR VIAL DESDE CARRERA 119 HASTA RIO BOGOTÁ	17½ meses		
68	1.3.5.1 ETAPA 1 CALZADA SUR	6 meses		
69	1.3.5.1.1 CONSTRUCCIÓN REDES SECAS	3½ meses		
70	1.3.5.1.2 CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	3 meses		
71	1.3.5.1.3 ESPACIO PÚBLICO	3 meses		
72	1.3.5.1.4 CONSTRUCCIÓN VÍAS	5 meses		
73	1.3.5.1.5 SEÑALIZACIÓN	1 mes		
74	1.3.5.2 ETAPA 1 CALZADA NORTE	6 meses		
75	1.3.5.2.1 CONSTRUCCIÓN REDES SECAS	3½ meses		
76	1.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	3 meses		
77	1.3.5.2.3 ESPACIO PÚBLICO	3 meses		
78	1.3.5.2.4 CONSTRUCCIÓN VÍAS	5 meses		
79	1.3.5.2.5 SEÑALIZACIÓN	1 mes		
80	1.3.5.3 ETAPA 3 CALZADA CENTRAL - CORREDOR BRT	10½ meses		
81	1.3.5.3.1 ESPACIO PÚBLICO	3 meses		
82	1.3.5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	5½ meses		
83	1.3.5.3.3 ESTACIONES BRT	8½ meses		
84	1.3.5.3.4 PUENTES PEATONALES	7 meses		
85	1.3.5.3.5 SEÑALIZACIÓN</			