

COPIA

Bogotá D.C., marzo 30 de 2023

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

FRANCISCO JULIAN FORERO RINCON

Subdirector de Barrios

ATN: ARQ.STELLA ACEVEDO BELTRÁN

Supervisión

CLL 52 No.13-64, PISO 12

Bogotá D, C

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: AVAL AL INFORME MENSUAL No 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL CONTRTO DE OBRA No 994-2022

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito hacer entrega del informe mensual número 6 del contrato de obra No 994-2022 del mes de febrero.

Contenido:

Informe Técnico

Informe Social

Informe SST

Anexos

Compilado cd

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS

C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.

REPRESENTANTE LEGAL

INPLAYCO SAS.

Folios (95)

Anexo CD (1)



Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia



INFORME TÉCNICO, SST, AMBIENTAL Y SOCIAL

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 – 2022.

FEBRERO
2023

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES	5
1.1 INTRODUCCION	6
1.2 POLIZAS.....	6
2. ASPECTOS TÉCNICOS.....	9
2.1 DESCRIPCION Y PORCENTAJE DE AVANCE TECNICO GENERAL	9
2.2 BALANCE DE VALIDACIONES ADELANTADAS.....	9
2.3 AVANCE TÉCNICO POR VIVIENDA, APERTURAS	11
2.3.1 VIVIENDAS ENTREGADAS	13
2.4 PQRS.....	18
2.5 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO	21
2.5.1 RECIBIDA	21
2.5.2 ENVIADA.....	22
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	24
3.1 SOLICITUD DE PRORROGA	24
4. ASPECTOS SST	26
4.1 ACTIVIDADES GENERALES DE SST	26
4.2 VERIFICACIÓN AFILIACIONES/PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL	26
4.3 PLAN DE TRABAJO	31
4.4 CHARLAS/CAPACITACIONES	33
4.5 INDICADORES SST	34
5. ASPECTOS AMBIENTALES	36
5.1 CHARLAS AMBIENTALES	36
5.2 MATERIALES PETREOS	36
5.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.....	38
5.3.1 RESIDUOS ORDINARIOS	38
5.3.2 MANEJO RESIDUOS SOLIDOS EN EL PAC	38
5.4 CONTROL Y DISPOSICIÓN DE RCD.....	38
6. MANEJO RESIDUOS RESPEL	42
7. ASPECTOS DE CALIDAD.....	42
7.1 INDICADORES DE CALIDAD.....	43

8. ASPECTOS SOCIALES	45
8.1 SOCIALIZACIÓN	45
8.2 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.....	45
8.3 HISTORIAS DE VIDA.	46
8.4 RENUNCIAS.....	47
8.5 ANALISIS CUALITATIVO CUANTITATIVO.	48
8.6 REGISTRO FOTOGRAFICO	49
9. ASPECTOS PRESUPUESTALES	94
BALANCE DEL CONTRATO	94
INVERSION DEL ANTICIPO	94
CONTROL FINANCIERO	95
10. ANEXOS	95
SOCIALES.....	95

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 DATOS DE CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022	5
Tabla 2, POLIZAS	7
Tabla 3, RESUMEN VALIDACIONES EN EL PERODO CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022.....	11
Tabla 4, RESUMEN DE APERTURAS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022.....	13
Tabla 5, RELACIÓN DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN PORCENTAJES DE AVANCE	13
Tabla 6, RESUMEN ENTREGAS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022	14
Tabla 7, RESUMEN 100 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022.....	15
Tabla 8, RESUMEN 40 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS EN EL CORTE No. 1 CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022.....	16
Tabla 9, RESUMEN 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS EN EL CORTE No. 2 CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022.....	17
Tabla 10, RESUMEN 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS EN EL CORTE No. 9 CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022.....	18
Tabla 11, RESUMEN RELACION PQRS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022	20
Tabla 12, CORRESPONDENCIA RECIBIDA	21
Tabla 13, CORRESPONDENCIA ENVIADA.....	22
Tabla 14: RELACION DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS	27
Tabla 15: LISTADO DEL PERSONAL ACTIVO A LA FECHA	31
Tabla 16. LISTADO DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN.....	31
Tabla 17. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES TOTAL DEL PROYECTO	33

Tabla 18: INDICADORES SST	34
Tabla 19. OPORTUNIDADES DE MEJORA.....	43
Tabla 20.INDICADORES DE CALIDAD.....	43
Tabla 21, HISTORIAS DE VIDA	47
Tabla 22, ANÁLISIS SOCIAL	49
Tabla 23, BALANCE.....	94
Tabla 24, INVERSIÓN ANTICIPO	94
Tabla 25, CONTROL FINANCIERO	95

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
CONTRATISTA	BUILDING SAS
DIRECCION	CL 50 N° 27ª 41 OFICINA 303
NIT	804.002.715-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Oscar Mauricio Butrón
N° CONTRATO	994 de 2022
INTERVENTORIA	INPLAYCO SAS
ENTIDAD CONTRATANTE	Secretaria Distrital del Hábitat
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat. Grupos 1, 2 y 3 – 2022
PLAZO DE EJECUCION	Cuatro (4) meses calendario
FECHA DE INICIO/ FIN DE CONTRATO	Septiembre 1 de 2022 – diciembre 31 de 2022
CORREO ELECTRONICO	Buildinghabitat.grupo2@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO	\$3.600.00.000 (Tres mil seiscientos millones de pesos MCTE)
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	1.602.000.000 (Mil seiscientos dos millones de pesos MCTE)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.202.000.000 (Cinco mil doscientos dos millones de pesos MCTE)
FECHA DE SUSPENSION	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACION	15 MAYO 2023
FECHA DEL INFORME	1 al 28 de Febrero de 2023

Tabla 1 DATOS DE CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022

1.1 INTRODUCCION

Por intermedio de la secretaria Distrital del Hábitat, el distrito capital, ejecuta y adelanta las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados en ciudad bolívar en el Barrios Bella Flor; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Eco urbanismo y Construcción Sostenible, brindando a las familias beneficiadas la mejora de sus condiciones habitacionales y de vida. Es así que, para el alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Obra con el numero 994-2022 con la empresa BUILDING SAS, con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios definidos por la entidad.

Las obras de mejoramiento en la modalidad de habitabilidad corresponden a aquellas que se señala en el artículo 21 del Decreto Distrital 145 de 2021.- “Subsidio distrital de vivienda en la modalidad de habitabilidad Es un aporte distrital en dinero o en especie adjudicado a los hogares en condición de vulnerabilidad social y económica para facilitar aquellas obras tendientes a mejorar las condiciones básicas de la vivienda, a través de reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de permisos o licencias por las autoridades competentes.

La contratación tiene como propósito adelantar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT).

- Fase de validación: Donde la interventoría y el contratista deberá validar la información entregada por la SDHT, y verificar el estado de cada una de las viviendas, (componente técnico y social).
- Fase de ejecución de obras: El contratista procederá a realizar las obras de mejoramiento para cada unidad de vivienda beneficiada, (componente técnico y social).
- Fase de cierre del proyecto: El contratista realizará entrega de las obras ejecutadas.

1.2 POLIZAS

Nombre de la aseguradora: Equidad Seguros

No. DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		MOTIVO GENERACION O ACTUALIZACION
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
AB000033 Anexo 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/08/2022	10/04/2023	Perfeccionamiento del Contrato
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	10/08/2022	10/04/2023	
	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	10/08/2022	10/12/2025	
	CALIDAD DEL SERVICIO	10/12/2022	10/06/2023	

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/12/2022	10/12/2024	
AB000033 Anexo 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2022	01/05/2023	Actualización según acta de inicio
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	01/09/2022	01/05/2023	
	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	01/09/2022	31/12/2025	
	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2022	01/07/2023	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2022	31/12/2024	
AB000033 Anexo 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2022	15/07/2023	Actualización según Adición y Prórroga No. 1
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	13/12/2022	15/07/2023	
	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	13/12/2022	15/03/2026	
	CALIDAD DEL SERVICIO	15/03/2023	15/09/2023	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15/03/2023	15/03/2025	
AB000035 Anexo 0	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	10/08/2022	10/12/2022	Perfeccionamiento del Contrato
AB000035 Anexo 1		10/08/2022	10/12/2022	Se confirman asegurados y beneficiarios
AB000035 Anexo 2		01/09/2022	31/12/2022	Actualización según acta de inicio
AB000035 Anexo 3		13/12/2022	15/03/2023	Actualización según Adición y Prórroga No. 1

Tabla 2, POLIZAS

ASPECTOS TÉCNICOS

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 DESCRIPCION Y PORCENTAJE DE AVANCE TECNICO GENERAL

Inicio proyecto 01 de septiembre de 2022 con corte mensual al último día de cada mes, validado este informe para el mes de febrero de 2023, mostramos validaciones y avance de obra, según nuestra programación presentada por Building SAS

2.2 BALANCE DE VALIDACIONES ADELANTADAS

Durante el periodo se realizo la validacion de 79 viviendas las cuales corresponden 65 MV de la localidad de USME y 14 MV de Ciudad Bolivar. A continuacion se relaciona detalladamente.

Cant.	MV	BENEFICIARIO	CEDULA	FECHA DE VALIDACION
CIUDAD BOLIVAR - BELLA FLOR				
1	MVBF_0157	ANA MILENA ABAUNZA	52255884	7-feb-23
2	MVBF_0155	SONIA MILENA GIRALDO HERRERA	53002551	8-feb-23
3	MVBF_075	JAIDI RIAÑOS	38202862	9-feb-23
4	MVBF_085	LUCIA HERRERA QUINTERO	24727583	6-feb-23
5	MVBF_054	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA	1033749564	1-feb-23
6	MVBF_089	MA'RIA CONSUELO PEREZ SALAMANCA	35486613	1-feb-23
7	MVBF_087	MARIA RUTH CORTES LOSADA	55173610	1-feb-23
8	MVBF_0072	JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ	1032414775	6-feb-23
9	MVBF_071	JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA	3256255	6-feb-23
10	MVBF_058	BEATRIZ BRYITH CANGREJO MORENO	1033810928	6-feb-23
11	MVBF_046	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO	23943497	1-feb-23
12	MVBF_236	LILIANA RENDON LOZANO	24589579	7-feb-23
13	MVBF_0482	MARIA DAISSY BEJARANO	39795637	9-feb-23
14	MVBF_495	MARIA FABIOLA GUEVARA ISAZA	25403021	9-feb-23
USME - ALFONSO LOPEZ				
15	MV_03049	MARTHA JANETH DIAZ GUEVARA	52202389	8-feb-23
16	MV_02942	MARIA EUGENIA BEJARANO CIFUENTES	41635050	10-feb-23
17	MV_02952	MARTHA MORENO TORRES	39766032	8-feb-23
18	MV_02953	HERMINDA CIPACON CIPACON	39759482	8-feb-23
19	MV_02962	HEBER TUMAL TUMAL	79372470	10-feb-23
20	MV_02963	NUBIA OLIVA LUJAN MONTAÑO	41752314	10-feb-23
21	MV_02967	JOSE JOAQUIN CAMARGO MORALES	80410470	10-feb-23
22	MV_02968	MARIA MERCEDES ARIAS DE GARCIA	51582776	10-feb-23
23	MV_02969	FLORMABEL DIAZ GONZALEZ	20461739	20-feb-23
24	MV_02977	BENJAMIN TIQUE LONDOÑO	93081927	17-feb-23
25	MV_03014	DELFA SUAREZ RUEDA	63301589	20-feb-23

26	MV_03015	JUDY ESPERANZA MARTINEZ CARDENAS	1022924956	20-feb-23
27	MV_03016	NOHEMY GALLEG0 ARIAS	52292649	20-feb-23
28	MV_03017	YOLANDA RODRIGUEZ	51632158	20-feb-23
29	MV_03019	MARCO ANTONIO ROBAYO	1075185	21-feb-23
30	MV_03120	MARIA NELY PAMO ANDRADE	51671668	17-feb-23
31	MV_03129	JESUS MARIA PULIDO BERNAL	17195823	17-feb-23
32	MV_03130	JAIRO ALBERTO SIERRA CELY	19454885	17-feb-23
33	MV_03213	JAIRO JONNY SILVA	80466981	10-feb-23
34	MV_03216	JOSE LUIS RODRIGUEZ CANO	80878058	10-feb-23
35	MV_03374	VICTOR MANUEL ALDANA LESMES	4129671	16-feb-23
36	MV_03401	ANA CECILIA ALEJO SECHAGUA	52886050	2-feb-23
37	MV_02761	LUIS CARLOS JEJEN JEJEN	1052498545	21-feb-23
38	MV_02995	DIANA MARLENE SANCHEZ VIRVIESCAS	53093894	16-feb-23
39	MV_03000	NUBIA YISETH MARTINEZ ZABALA	52131591	20-feb-23
40	MV_03005	URIEL CLAROS CHAVARRO	79769645	16-feb-23
41	MV_03018	JESUS ANTONIO LEGUIZAMON MUNEVAR	79145927	20-feb-23
42	MV_03024	LISBETH MARIA CARDENAS GARCIA	1032411378	21-feb-23
43	MV_03042	SMITH RUEDA SANCHEZ	37877400	21-feb-23
44	MV_03139	LUIS JOSE GRAJALES VALENCIA	79253555	17-feb-23
45	MV_03218	BEATRIZ ELLIS ESCORCIA	26688768	10-feb-23
46	MV_03241	LERVIS DARIS GOMEZ ORTEGA	27285580	16-feb-23
47	MV_03247	MESIAS ROMERO GARCIA	6210898	20-feb-23
48	MV_03248	JOSE ISIDRO BENAVIDES JIMENEZ	19079103	20-feb-23
49	MV_03262	CLAUDIA LILIANA TOVAR SASA	52160342	8-feb-23
50	MVAL_03020	YULI CAROLINA MARTINEZ AMADO	53130472	21-feb-23
51	MV_03031	GLORIA PATRICIA GALLEG0	47429550	21-feb-23
52	MV_03116	NELSON RODRIGUEZ ROJAS	79815673	16-feb-23
53	MVAL_03123	FANY LEONOR LOPEZ RIVERA	52005796	17-feb-23
54	MV_03211	GRACIELA CRUZ DIAZ	28888415	10-feb-23
55	MV_03229	LUIS ANTONIO GARCIA MORENO	17167807	20-feb-23
56	MV_03231	ISMAEL GAONA	1009166	20-feb-23
57	MV_03239	LUCILA OCHOA DE VEGA	41705461	13-feb-23
58	MV_03258	GIOVANNY ANDRES MEDINA	79616840	1-feb-23
59	MV_03339	SIXTO ABILIO PERALTA RINCON	19206522	17-feb-23
60	MV_03352	CARMEN MERCEDES TORRES RICO	51619106	1-feb-23
61	MV_03359	JAZMIN ALONSO MENDEZ	1069230734	6-feb-23
62	MV_02748	ANGELMIRA FUENTES FUENTES	52296477	21-feb-23
63	MV_03215	ANA BETULIA MESA LOPEZ	51786866	10-feb-23
64	MV_03344	ARCANGEL DE JESUS ROJAS LONDOÑO	6492635	2-feb-23
65	MV_03150	MARTHA RUBIO DELGADO	51754475	20-feb-23

66	MV_03317	JOSE DIAZ CRUZ	11379307	20-feb-23
67	MV_03041	ELENA ULCUNCHE VARGAS	26515222	21-feb-23
68	MV_03232	MONICA LILIANA GUERRERO RUBIO	53038658	20-feb-23
69	MV_03314	CARMEN ELISA DAVILA MARTINEZ	28428173	20-feb-23
70	MV_03320	MYRIAM NOVA GONZALEZ	35500958	17-feb-23
71	MV_03321	JHULHTZAI GUEVARA OÑATE	52458834	16-feb-23
72	MV_03397	LUZ STELLA AYA LOPEZ	30054832	2-feb-23
73	MV_03399	JORGE ELIECER TABARES GARCIA	10157246	2-feb-23
74	MVAL_03125	CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ TORRES	11253771	17-feb-23
75	MVAL_03328	LUZ NELLY CARDONA JURADO	43048062	20-feb-23
76	MVAL_03403	FELISA ALEJO ARDILA	39765987	2-feb-23
77	MV_03040	YAMIL TOVAR INFANTE	79216520	21-feb-23
78	MVAL_03072	GERMAN SASCRITAN GONZALEZ		21-feb-23
79	MVAL_00105	HERNAN MORENO HERNANDEZ		21-feb-23

Tabla 3, RESUMEN VALIDACIONES EN EL PERODO CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022

2.3 AVANCE TÉCNICO POR VIVIENDA, APERTURAS


Durante el periodo se realizo la apertura de 46 viviendas de las cuales se encuentran 42 en ejecucion y 4 entregadas al 100% a satisfaccion por los beneficiarios, correspondientes a 30 MV de Ciudad Bolivar – Bella Flor y 16 MV de Usme – Alfonso Lopez. A continuacion se relaciona detalladamente.

Cant.	MV	BENEFICIARIO	FECHA DE APERTURA	ESTADO	%
CIUDAD BOLIVAR - BELLA FLOR					
1	MVBF_1306	LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO	27-feb-23	EJECUCION	5,00%
2	MVBF_1240	HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN	13-feb-23	EJECUCION	65,00%
3	MVBF_0985	JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA	23-feb-23	EJECUCION	5,00%
4	MVBF_0679	POSIDIO HUERTA HUERTAS	17-feb-23	EJECUCION	10,00%
5	MVBF_1307	EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ	27-feb-23	EJECUCION	5,00%
6	MVBF_1465	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS	21-feb-23	EJECUCION	5,00%
7	MVBF_0793	ARISTOBULO TRIANA GARZON	15-feb-23	EJECUCION	15,00%
8	MVBF_0758	ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA	14-feb-23	EJECUCION	50,00%
9	MVBF_0760	FERMIN MADRIGAL TIQUE	15-feb-23	EJECUCION	5,00%
10	MVBF_0749	ESTHER MARINA YARA TIQUE	7-feb-23	EJECUCION	60,00%

11	MVBF_0761	GILDARDO MORALES VELEZ	15-feb-23	EJECUCION	5,00%
12	MVBF_0730	MARIA ELVIA ARERO COTRINA	6-feb-23	ENTREGADA	100,00%
13	MVBF_645	MARIA SIXTA HURTADO GARCIA	23-feb-23	EJECUCION	5,00%
14	MVBF_0649	OLGA MARIA ALONSO MORENO	13-feb-23	EJECUCION	70,00%
15	MVBF_820	LUIS CARLOS LOMBANA	13-feb-23	EJECUCION	30,00%
16	MVBF_0837	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AYALA	13-feb-23	EJECUCION	27,00%
17	MVBF_0972	PABLO ENRIQUE CALDERON GAITAN	13-feb-23	EJECUCION	70,00%
18	MVBF_0938	BLANCA MARINA MARTINEZ RODRIGUEZ	3-feb-23	ENTREGADA	100,00%
19	MVBF_1347	MARIA NANCY CANACUE ROMERO	7-feb-23	EJECUCION	80,00%
20	MVBF_054	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA	13-feb-23	EJECUCION	70,00%
21	MVBF_066	GUMERSINDO SOLER SILVA	14-feb-23	EJECUCION	70,00%
22	MVBF_113	SANDRA PATRICIA SANABRIA	13-feb-23	ENTREGADA	100,00%
23	MVBF_094	ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO	14-feb-23	EJECUCION	45,00%
24	MVBF_107	CELINA CARAVALI GONZALEZ	15-feb-23	EJECUCION	30,00%
25	MVBF_106	CARMEN SEMANATE	24-feb-23	EJECUCION	5,00%
26	MVBF_223	OMAR FERNEY NIÑO	15-feb-23	EJECUCION	7,00%
27	MVBF_232	HERMENCIA CHITIVA	13-feb-23	ENTREGADA	100,00%
28	MVBF_0294	MIGUELINA GOMEZ HOYOS	13-feb-23	EJECUCION	70,00%
29	MVBF_117	MARIA EUGENIA GONZALEZ	15-feb-23	EJECUCION	15,00%
30	MVBF_096	MARISOL LATORRE DEVIA	14-feb-23	EJECUCION	55,00%
USME - ALFONSO LOPEZ					
31	MV_03061	JOSE LISANDRO COLO OYOLA	17-feb-23	EJECUCION	14,00%
32	MV_02928	JOSE JACINTO CANTE	14-feb-23	EJECUCION	24,00%
33	MV_02940	GLORIA AIDE HIDALGO ALONSO	27-feb-23	EJECUCION	0,00%
34	MV_03086	OSWALDO ALONSO ACEVEDO SALAMANCA	14-feb-23	EJECUCION	28,00%
35	MV_03095	NIKOLL MARCELA IBARRA ESPINOSA	22-feb-23	EJECUCION	7,00%
36	MV_03101	EDGAR RINCON CASTAÑEDA	14-feb-23	EJECUCION	4,00%
37	MV_03103	MARGOTH SANCHEZ MENDOSA	22-feb-23	EJECUCION	32,00%
38	MV_03171	JOSE RICARDO TRIANA	14-feb-23	EJECUCION	36,00%
39	MV_03288	MARTHA INES MADRIGAL MALAMBO	14-feb-23	EJECUCION	65,00%
40	MV_03290	MARIA VISITACIÓN TARAZONA VARGAS	14-feb-23	EJECUCION	64,00%
41	MV_03201	ANGELINA ORTIZ CARVAJAL	14-feb-23	EJECUCION	25,00%
42	MV_03067	MARTHA ARANDA	17-feb-23	EJECUCION	20,00%
43	MV_03189	NIDIA YOLIMA ZAPATA RODRIGUEZ	17-feb-23	EJECUCION	23,00%

44	MV_03300	FABIOLA ALVARADO SANCHEZ	14-feb-23	EJECUCION	60,00%
45	MV_03187	VIRGINA GARCIA MORENO	14-feb-23	EJECUCION	3,00%
46	MV_03397	LUZ STELLA AYA LOPEZ	23-feb-23	EJECUCION	12,00%

Tabla 4, RESUMEN DE APERTURAS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA N.0994 DE 2022



% AVANCE VIVIENDAS APERTURADAS			
0% - 20%	21% - 50%	51% - 80%	81% - 100%
19 MV	11 MV	12 MV	04 MV

Tabla 5, RELACIÓN DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN PORCENTAJES DE AVANCE

2.3.1 VIVIENDAS ENTREGADAS

Durante el periodo se realizo la entrega de de 27 viviendas a satisfaccion las cuales corresponden al Corte de obra No. 3, la totalidad de las viviendas del correspondiente corte hacen parte de la localidad de Ciudad Bolivar – Bella Flor. A continuacion se relaciona detalladamente.

Cant.	No. Casa	MV	BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA
1	4	MVBF_1195	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA	11-feb-23
2	8	MVBF_1198	CARMEN ELVIRA REYES CARO	15-feb-23

3	9	MVBF_1201	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	17-feb-23
4	19	MVBF_1121	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	27-feb-23
5	118	MVBF_0780	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	27-feb-23
6	124	MVBF_0767	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	17-feb-23
7	125	MVBF_0730	MARIA ELVIA ARERO COTRINA	28-feb-23
8	126	MVBF_0737	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	14-feb-23
9	128	MVBF_745	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	28-feb-23
10	171	MVBF_113	SANDRA PATRICIA SANABRIA	27-feb-23
11	178	MVBF_232	HERMENECIA CHITIVA	28-feb-23
12	1	MVBF_1220	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO	20-feb-23
13	2	MVBF_1228	SANDRA YANETH REY VANEGAS	27-feb-23
14	41	MVBF_1330	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ	9-feb-23
15	42	MVBF_1324	PURIFICACION CORTES	3-feb-23
16	46	MVBF_1315	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ	27-feb-23
17	89	MVBF_0925	MARIA EVA PULIDO CELIS	13-feb-23
18	90	MVBF_894	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA	20-feb-23
19	95	MVBF_1329	JULIO CESAR BUILES MURIEL	28-feb-23
20	147	MVBF_805	MANUEL MONCADA FANDIÑO	27-feb-23
21	155	MVBF_854	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ	9-feb-23
22	158	MVBF_0938	BLANCA MARINA MARTINEZ RODRIGUEZ	20-feb-23
23	78	MVBF_1013	EMILIANO PEREZ AVELLA	27-feb-23
24	81	MVBF_0677	ANA GLADYS PACHON CHURQUE	27-feb-23
25	139	MVBF_660	CUSTODIA LUGO QUESADA	28-feb-23
26	142	MVBF_650	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO	28-feb-23
27	144	MVBF_683	JOSE ALFONSO MORA AREVALO	28-feb-23

Tabla 6, RESUMEN ENTREGAS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022

Relacionamos por parte de Building SAS, que a la fecha se ha realizado la entrega de 100 mejoramientos de vivienda al 100% los cuales están comprendidos en 3 cortes parciales de obra. A continuación, se relacionan detalladamente

No. CORTE	FECHA DE CORTE	CANT. VIVIENDAS ENTREGADAS	% SOBRE EL CONTRATO
1	18/11/2022	40 MV	20,00%
2	15/12/2022	30 MV	24,22%
3	1/03/2023	30 MV	34,60%

Tabla 7, RESUMEN 100 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022

CORTE No. 1					
Cant.	No. Casa	MV	BENEFICIARIO	CEDULA	ESTADO
GRUPO 01					
1	5	MVBF_1196	INES SOFIA REYES CASTRO	52058750	ENTREGADA
2	6	MVBF_1197	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	1032380518	ENTREGADA
3	10	MVBF_1166	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	23574119	ENTREGADA
4	11	MVBF_1167	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	1033781018	ENTREGADA
5	12	MVBF_1149	GUSTAVO MONROY FONSECA	6764955	ENTREGADA
6	13	MVBF_1155	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	51595874	ENTREGADA
7	101	MVBF_1187	MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO	60285679	ENTREGADA
8	102	MVBF_1427	MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ	52241361	ENTREGADA
GRUPO 02					
9	16	MVBF_1130	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	13844873	ENTREGADA
10	17	MVBF_1128	ISMELDA PEREZ GARCIA	40277609	ENTREGADA
11	18	MVBF_1141	BLANCA FLOR RINCON	41663712	ENTREGADA
12	20	MVBF_1110	FLOR TRIANA AVILA	39700614	ENTREGADA
13	21	MVBF_1108	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	41332143	ENTREGADA
14	22	MVBF_1124	HECTOR HERNANDO VELOSA	3202934	ENTREGADA
15	23	MVBF_1111	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	1033754768	ENTREGADA
16	24	MVBF_1118	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES	79631680	ENTREGADA
17	25	MVBF_1117	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	19369086	ENTREGADA
18	26	MVBF_1073	LEOPOLDO LEON MORALES	4111769	ENTREGADA
19	27	MVBF_1072	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	52459929	ENTREGADA
20	56	MVBF_948	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	52207124	ENTREGADA
21	58	MVBF_964	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	51735225	ENTREGADA
22	59	MVBF_0966	MELEIDY TORIFIO VALENCIA	1032385818	ENTREGADA
23	61	MVBF_0984	INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO	52725818	ENTREGADA
GRUPO 03					
24	30	MVBF_1083	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	52037700	ENTREGADA
25	37	MVBF_1061	FLORENTINO JUEZ BARRETO	4269201	ENTREGADA
26	38	MVBF_1052	OFELIA MEDINA ARCILA	24364928	ENTREGADA
27	40	MVBF_1068	LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ	11250842	ENTREGADA
28	86	MVBF_0924	ROSALBA ROJAS ROJAS	39746063	ENTREGADA

29	87	MVBF_1343	AMANDA BERNAL ORTIZ	51740130	ENTREGADA
30	88	MVBF_1338	IRIS SOTO	1033713372	ENTREGADA
31	91	MVBF_1358	JOSE GERMAN GARAVITO YATE	79838964	ENTREGADA
32	96	MVBF_1354	JISEL SARIME LOZANO CERQUERA	1033807926	ENTREGADA
33	151	MVBF_0841	ELIZABETH OSPINA CAICEDO	28435285	ENTREGADA
GRUPO 04					
34	28	MVBF_0975	LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO	11450108	ENTREGADA
35	31	MVBF_1084	FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA	80559667	ENTREGADA
36	33	MVBF_1080	MARIA DEL ROSARIO BAEZ CHAPARRO	41738651	ENTREGADA
37	39	MVBF_1048	MARIA GLADYS TRIANA	51578449	ENTREGADA
38	71	MVBF_0979	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ	20905820	ENTREGADA
39	72	MVBF_1098	JULIO CESAR LEMUS ZULETA	80129628	ENTREGADA
40	73	MVBF_1045	MARIELA CARDONA CARDONA	24328098	ENTREGADA

Tabla 8, RESUMEN 40 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS EN EL CORTE No. 1 CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022

CORTE No. 2					
Cant.	No. Casa	MV	BENEFICIARIO	CEDULA	ESTADO
GRUPO No. 01					
1	3	MVBF_1213	NORMA CONSTANZA MELO	42094265	ENTREGADA
2	7	MVBF_1200	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	52881335	ENTREGADA
3	14	MVBF_1191	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	51753672	ENTREGADA
4	43	MVBF_1302	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA	1023913805	ENTREGADA
5	44	MVBF_1303	ANAYIBE CASTRO	21145488	ENTREGADA
6	47	MVBF_1264	JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA	4937396	ENTREGADA
7	48	MVBF_1270	ANA AURORA BECERRA VARGAS	37706467	ENTREGADA
8	50	MVBF_1295	VIRGELINA RODRIGUEZ	20408377	ENTREGADA
9	51	MVBF_1280	MARINA NAVAS ROJAS	39715971	ENTREGADA
GRUPO No. 02					
10	15	MVBF_1148	LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS	52445393	ENTREGADA
11	57	MVBF_950	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	8242940	ENTREGADA
12	60	MVBF_0952	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ	1082687096	ENTREGADA
13	64	MVBF_0987	QUERUBIN TIRADO MEDINA	1036838682	ENTREGADA
14	63	MVBF_0990	GILBERTO INFANTE MARINO	12192023	ENTREGADA
15	67	MVBF_0719	URIEL CASALLAS MURCIA	82392453	ENTREGADA

16	68	MVBF_0727	SALOMON URREA BAQUERO	5935899	ENTREGADA
GRUPO No. 03					
17	35	MVBF_1096	LUCILA TRUJILLO	28851583	ENTREGADA
18	92	MVBF_1362	ALICIA CARREÑO	52240299	ENTREGADA
19	94	MVBF_1321	TEOFILDE FORERO AGUILAR	63332847	ENTREGADA
20	98	MVBF_1339	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BACARES	41483662	ENTREGADA
21	100	MVBF_1311	JULIA MARTINEZ SEGURA	52008175	ENTREGADA
22	149	MVBF_835	NURY ESPERANZA MELO	35498062	ENTREGADA
23	154	MVBF_853	CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ	1023905084	ENTREGADA
GRUPO 04					
24	36	MVBF_1050	FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ	35530377	ENTREGADA
25	76	MVBF_1001	MARIA ELIA MENESES GOMEZ	31257494	ENTREGADA
26	85	MVBF_1076	ESPERANZA CASTILLO ALTURO	39639396	ENTREGADA
27	131	MVBF_536	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO	1073507379	ENTREGADA
28	133	MVBF_0531	INES DIAZ	28696565	ENTREGADA
29	134	MVBF_589	LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO	1033739994	ENTREGADA
30	135	MVBF_588	JANETH MEDINA DIAZ	53040711	ENTREGADA

Tabla 9, RESUMEN 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS EN EL CORTE No. 2 CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022

CORTE No. 3					
Cant	No. Casa	MV	BENEFICIARIO	CEDULA	ESTADO
GRUPO 01					
1	4	MVBF_1195	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA	53082240	ENTREGADA
GRUPO 02					
2	8	MVBF_1198	CARMEN ELVIRA REYES CARO	41700162	ENTREGADA
3	9	MVBF_1201	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	53081191	ENTREGADA
4	19	MVBF_1121	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	51759078	ENTREGADA
5	118	MVBF_0780	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	65741895	ENTREGADA
6	124	MVBF_0767	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	23923683	ENTREGADA
7	125	MVBF_0730	MARIA ELVIA ARERO COTRINA	39566424	ENTREGADA
8	126	MVBF_0737	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	41348698	ENTREGADA
9	128	MVBF_745	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	52238407	ENTREGADA
10	171	MVBF_113	SANDRA PATRICIA SANABRIA	52306084	ENTREGADA
11	178	MVBF_232	HERMENIA CHITIVA	28787016	ENTREGADA

GRUPO 03					
12	1	MVBF_1220	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO	65726290	ENTREGADA
13	2	MVBF_1228	SANDRA YANETH REY VANEGAS	52238152	ENTREGADA
14	41	MVBF_1330	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ	1022956909	ENTREGADA
15	42	MVBF_1324	PURIFICACION CORTES	41596028	ENTREGADA
16	46	MVBF_1315	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ	20407697	ENTREGADA
17	89	MVBF_0925	MARIA EVA PULIDO CELIS	52221942	ENTREGADA
18	90	MVBF_894	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA	1033754558	ENTREGADA
19	95	MVBF_1329	JULIO CESAR BUILES MURIEL	98792748	ENTREGADA
20	97	MVBF_1337	LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ	52238329	ENTREGADA
21	147	MVBF_805	MANUEL MONCADA FANDIÑO	5599492	ENTREGADA
22	152	MVBF_0840	MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ	51731350	ENTREGADA
23	155	MVBF_854	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ	35508882	ENTREGADA
24	158	MVBF_0938	BLANCA MARINA MARTINEZ RODRIGUEZ	23623355	ENTREGADA
GRUPO 04					
25	34	MVBF_1081	MELQUISEDEC ORTIZ	19494365	ENTREGADA
26	78	MVBF_1013	EMILIANO PEREZ AVELLA	4297712	ENTREGADA
27	81	MVBF_0677	ANA GLADYS PACHON CHURQUE	23443742	ENTREGADA
28	139	MVBF_660	CUSTODIA LUGO QUESADA	38220773	ENTREGADA
29	142	MVBF_650	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO	1022940463	ENTREGADA
30	144	MVBF_683	JOSE ALFONSO MORA AREVALO	17090081	ENTREGADA

Tabla 10, RESUMEN 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS EN EL CORTE No. 9 CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022

2.4 PQRS

Se presentaron los siguientes durante el mes en curso

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS (PQRS)						
Nº	MV	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE PQRS	FECHA DE CIERRE	ESTADO	OBSERVACIONES
1	MVBF_683	JOSE ALFONSO MORA	06/02/2023	PENDIENTE	ABIERTA	El beneficiario muestra inconformidad, ya que desde el viernes no hay maestros, no se evidencia material para ejecutar

						actividades.
2	MVBF_1000	JORGE ELIECER HUERTAS	07/02/2023	PENDIENTE	ABIERTA	El beneficiario refiere que los maestros retiraron los materiales y no han regresado a trabajar, el estuco se encuentra en malas condiciones al igual que el pañete.
3	MVBF_0677	ANA GLADYS PACHON CHURQUE	08/02/2023	PENDIENTE	ABIERTA	La beneficiaria muestra inconformidad por las demoras en las obras del mejoramiento, hasta la fecha no se evidencia avance en actividades, toda vez que únicamente se aplicó una mano de estuco en habitación y sala.
4	MVBF_631	LEIDY SABOGAL	09/02/2023	PENDIENTE	ABIERTA	La beneficiaria muestra inconformidad por el retraso que se presentan las obras del mejoramiento, al igual que por la falta de material.
5	MVBF_1000	JORGE HUERTAS	07/02/2023	13/02/2023	CERRADO	Se evidencian nuevos trabajadores ejecutando actividades en obra
6	MVBF_683	JOSE MORA	06/02/2023	13/02/2023	CERRADO	Se evidencian trabajadores y material en obras
7	MVBF_645	MARIA SIXTA HURTADO	09/02/2023	16/02/2023	CERRADO	Se realiza visita en compañía de sdht, se socializa alcance el programa, beneficiaria de acuerdo con lo lineamientos.
8	MVBF_0677	ANA GLADYS	08/02/2023	24/ 02/2023	CERRADA	Se evidencia

		PACHON CHURQUE				personal en la vivienda ejecutando actividades en cubierta, al igual que la beneficiaria indica encontrarse conforme con las actividades ejecutadas hasta el momento.
9	MVBF_631	LEIDY SABOGAL	09/02/2023	23/02/2023	CERRADA	En la visita realizada se verifica el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos por parte del contratista en relación a las inconformidades presentadas por la beneficiaria
1	MVBF_0984	INGRIT SALAMANCA	21/02/2023	-	ABIERTA	Beneficiaria refiere fisuras en pañete, la llave de la ducha tiene problemas para cerrar y el lavaplatos tiene fuga, se indica a beneficiaria que se asignará un trabajador para subsanar actividades.

Tabla 11, RESUMEN RELACION PQRS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA N. 994 DE 2022

2.5 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO

2.5.1 RECIBIDA

ITEM	FECHA OFICIO	FECHA RECIBIDO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA		ASUNTO
			ENTIDAD	CONSECUTIVO	
29	2/02/2023	2/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-127 (INP-SDHT-G2-2022-127)	Solicitud licencias ambientales y certificaciones de calidad y fichas de seguridad
30	3/02/2023	3/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-129	Entrega de actas de comité del No. 1 al No. 8 solicitadas en el comunicado 994-2022-084-BUILDING SAS
31	S.F.	7/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-134	Solicitud de cierre de PQRS- Posventas
32	10/02/2023	10/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-137	Aprobación orden de pago No. 003. Manejo Anticipo
33	10/02/2023	10/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-138	Aval al plan de inversión del anticipo. Comunicado 994-2022-087-BUILDING SAS
34	14/02/2023	15/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-140	Incumplimiento a las obligaciones específicas del contrato y compromiso al comité de obra No. 10 - La no entrega del informe mensual No. 5 correspondiente al mes de enero 2023
35	14/02/2023	15/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-141 (INP-SDHT-G2-2022-141)	Solicitud de soportes de pago salario y ARL en riesgo V de los profesionales
36	14/02/2023	15/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-142	Solicitud de cierre de PQRS - Posventas
37	16/02/2023	17/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-145	Aprobación orden de pago No. 004. Manejo Anticipo
38	16/02/2023	20/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-146	Concepto relacionado con la viabilidad a la petición del contratista de obra aprobación de anticipo - 994-2022-087-BUILDING S.A.S.
39	20/02/2023	20/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-147	Devolución informe mensual No. 5 - Comunicado 994-2022-099-BUILDING SAS
40	20/02/2023	20/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-149	Aprobación para reemplazo hoja de vida personal contratista obra BUILDING SAS. Residente de interventoría
41	20/02/2023	21/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-152	Preocupación de entregas de viviendas al 22 de febrero
42	21/02/2023	21/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-153	Documentación anexa al comunicado con el consecutivo No. INP-SDHT-1009-2022-146 del 16 de febrero. Concepto relacionado con la viabilidad a la petición del contratista de obra de aprobación de anticipo - Consecutivo No. 994-2022-087-BUILDING SAS
43	21/02/2023	21/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-154	Color de enchape
44	21/02/2023	21/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-G2-2022-155 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022	Respuesta oficio 994-2022-098 BUILDING
45	22/02/2023	22/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-156	Respuesta oficio 994-2022-106 y 994-2022-104 BUILDING SAS. Cierre de PQRS - Posventas
46	28/02/2023	28/02/2023	Inplayco SAS	INP-SDHT-1009-2022-160	Ajuste a la reprogramación prórroga contractual - consecutivo 994-2022-110 BUILDING SAS

Tabla 12, CORRESPONDENCIA RECIBIDA

2.5.2 ENVIADA

ITEM	FECHA OFICIO	FECHA ENVÍO	CORRESPONDENCIA ENVIADA		ASUNTO
			DIRIGIDO A	CONSECUTIVO	
45	3/02/2023	3/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-081-BUILDING SAS	Solicitud actas de comité de obra
46	6/02/2023	6/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-085-BUILDING SAS	Cierra de PQR MVBF_0966
47	6/02/2023	6/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-086-BUILDING SAS	Radicación presupuestos casas 122 y 125 - Grupo 2
48	7/02/2023	7/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-087-BUILDING SAS	Solicitud desembolso anticipo del adicional y prórroga No. 1
49	8/02/2023	8/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-088-BUILDING SAS	Radicación sábana corte de obra No. 03
50	9/02/2023	9/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-089-BUILDING SAS	Orden de pago No. 003 - Manejo anticipo
51	10/02/2023	10/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-090-BUILDING SAS	Segunda versión radicación sábana corte de obra No. 03
52	13/02/2023	13/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-091-BUILDING SAS	Radicación presupuestos iniciales
53	14/02/2023	14/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-091-BUILDING SAS	Envío orden de pago No. 004 - Manejo anticipo
54	14/02/2023	14/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-092-BUILDING SAS	Orden de pago No. 004 - Manejo anticipo
55	16/02/2023	16/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-093-BUILDING SAS	Cambio de profesional - Residente de obra.
56	17/02/2023	17/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-094-BUILDING SAS	Respuesta oficios INP-SDHT-1009-2022-049 y 055 - Cambio director de obra
57	17/02/2023	17/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-095-BUILDING SAS	Hoja de vida profesional de calidad y SISO.
58	17/02/2023	17/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-096-BUILDING SAS	Respuesta oficio INP-SDHT-1009-2022-141- Solicitud de soportes de pago riesgo V de los profesionales.
59	17/02/2023	17/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-097-BUILDING SAS	Cierre de PQR MVBF_1073 - Rta oficio INP-SDHT-1009-2022-134
60	17/02/2023	17/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-098-BUILDING SAS	Envío documentación nuevo personal USME (8P)
61	17/02/2023	17/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-099-BUILDING SAS	Respuesta oficio INP-SDHT-1009-2022-140 Incumplimiento obligaciones específicas del contrato y compromiso al comité de obra No. 10 - La no entrega del informe mensual No. 5 correspondiente al mes de enero 2023
62	20/02/2023	20/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-100-BUILDING SAS	Respuesta oficio INP-SDHT-1009-Devolución informe No. 5 - Comunicado 994-2022-099-BUILDING SAS
63	20/02/2023	20/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-101-BUILDING SAS	Radicación versión final sábana corte de obra No. 03
63	20/02/2023	20/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-102-BUILDING SAS	Respuesta oficio INP-SDHT-1009-2022-147 - Radicación física informe mensual No. 5
64	20/02/2023	20/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-103-BUILDING SAS	Respuesta oficio INP-SDHT-1009-2022-133
65	20/02/2023	20/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-104-BUILDING SAS	Solicitud de cierre PQRS - GRUPO 2- Rta oficio INP-SDHT-1009-2022-142
66	21/02/2023	21/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-105-BUILDING SAS	Respuesta a solicitud de cierre PQRS MVBF_683 y MVBF_1076
67	21/02/2023	21/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-106-BUILDING SAS	Respuesta a solicitud de cierre Post Ventas
68	21/02/2023	21/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-107-BUILDING SAS	Informe trazabilidad retrasos en aperturas - Grupo 3 - MVBF_1315
69	21/02/2023	21/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-108-BUILDING SAS	Informe trazabilidad retrasos en aperturas - Grupo 2
70	21/02/2023	21/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-109-BUILDING SAS	Informe trazabilidad retrasos en aperturas - Grupo 4
71	22/02/2023	22/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-110-BUILDING SAS	Solicitud de prórroga contractual
72	22/02/2023	22/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-111-BUILDING SAS	Respuesta oficio INP-SDHT-1009-2022-146 - Concepto Jurídico
73	22/02/2023	23/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-112-BUILDING SAS	Alcance - Respuesta oficio INP-SDHT-1009-2022-146 - Concepto Jurídico
74	24/02/2023	24/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-113-BUILDING SAS	Radicación sábana corte de obra No. 3-30 MV
75	24/02/2023	24/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-114-BUILDING SAS	Situación miércoles 22 de febrero - Bloqueo de vías - Informativo
76	27/02/2023	27/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-115-BUILDING SAS	Cierre de PQRS MVBF_631 y MVBF_672
77	28/02/2023	28/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-116-BUILDING SAS	Cierre de PQR MVBF_683 y Posventa MVBF_1045
78	28/02/2023	28/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-117-BUILDING SAS	Radicación presupuestos Grupo 01 USME
79	28/02/2023	28/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-118-BUILDING SAS	Rta oficio INP-SDHT-1009-2022-160 - Corrección reprogramación solicitud de prórroga
80	2/03/2023	2/02/2023	Inplayco SAS	994-2022-119-BUILDING SAS	Cierre de PQRS MVBF_1195 y posventa MVBF_1076

Tabla 13, CORRESPONDENCIA ENVIADA

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 SOLICITUD DE PRORROGA

Se remitió un comunicado con el consecutivo 994-2022-110-BUILDING SAS, febrero 22 de 2023 donde se realiza la solicitud en aras de cumplir el objeto contractual y lograr la entrega a satisfacción de los 150 Mejoramientos de Vivienda pendientes de ejecución, BUILDING S.A.S. plantea una programación de obra con plan de contingencia para dar dicho cumplimiento al contrato

ASPECTOS SST

4. ASPECTOS SST

4.1 ACTIVIDADES GENERALES DE SST

Para el mes de febrero se ejecutaron actividades con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas de acuerdo al cronograma de trabajo.

Actividades como: inspecciones de herramientas, uso adecuado de EPP y dotación, diligenciamiento de formatos de cubiertas y frentes libres de escombros, inspecciones de kit de emergencia y punto ecológico, entre otras con el fin de prevenir A.L y E.L..

De igual manera se realizó acompañamiento en los seguimientos de los grupos técnicos y sociales, las entregas de las viviendas y seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas.

Administrativamente se verificó las afiliaciones del personal operativo y administrativo que ingresó a ejecutar las actividades del mejoramiento y las planillas de pago de seguridad social de los profesionales vinculados representando la empresa.

4.2 VERIFICACIÓN AFILIACIONES/PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL

Se realiza revisión de cada una de las afiliaciones y planillas del personal administrativo y operativo entregadas al área, con el fin de compartirlas a interventoría para su revisión, dando como resultado el siguiente listado:

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS		C.C.	Fecha de Ingreso	GENERO		PAGO SS					
					F	M	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB
ADMINISTRATIVOS	1	RICARDO JAIMES RUIZ	19144052	15/09/2022		M	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	2	ROBERT ANDREY BENAVIDES NOVOA	1019026005	15/09/2022		M	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	3	JESSICA MARCELA FARFAN ROMERO	1019064723	15/09/2022	F		SI	SI	SI	SI	SI	SI
	4	SERGIO ESNEIDER ALZATE RIVEROS	1013660160	16/09/2022		M	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	5	ANNY TATIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	1032452156	16/09/2022	F		SI	SI	SI	SI	SI	SI
	6	YINET LISEH CAMARGO	1.019.048.296	22/11/2022	F				SI	SI	SI	SI
	7	SORELL VANESSA LOPEZ PALLARES	1031162843	15/09/2022	F		SI	SI	SI	SI	SI	SI
	8	DARY YASMINA BOLIVAR GOMEZ	52806714	17/09/2022	F		SI	SI	SI	SI	SI	SI
	9	OSCAR JAVIER ALARCÓN	79.532.691	19/12/2022		M				SI	SI	SI
	10	RICARDO DE JESUS ANTEQUERA NOEL	1.030.550.350	19/01/2023		M					SI	SI
	11	HOOVER BARRERO ROBAYO	93.398.983	21/02/2023		M						SI
CANTIDAD DE PROFESIONALES				11	5	6						
PORCENTAJE					55%	45%						

Tabla 14: RELACION DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

De acuerdo a la anterior tabla se evidencia que se cuenta con 11 personas, de las cuales el 55% corresponde al personal administrativo masculino y el otro 45% corresponde al personal administrativo femenino, esto con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado en los pliegos.

De igual manera, se cuenta con 46 trabajadores correspondientes al área operativa de las cuales se adjuntan las carpetas con los documentos de afiliación, de estas carpetas se incluyen otras adicionales del personal que se retiró en el mes; al momento de cierre del informe se cuenta con 3 personas extranjeras relacionadas de la siguiente manera:

RELACION DE PERSONAL OPERATIVO											
N O.	NOMBRES Y APELLIDOS		C.C. PPT	Fecha de Ingreso	GENER O		EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL	
					F	M				ACTI VO	RETIRA DO
OPERATIVOS	1	JHON ALEJANDRO ROZO CARDENAS	80.741.51 3	10/01/20 22		M	FAMISANAR	POVENIR	POSITI VA		SI
	2	JORGE ENRIQUE PEREZ NAVAS	PPT. 6924469	10/01/20 22		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITI VA		SI
	3	FREDY SANTIAGO ROZO CARDENAS	80.745.35 1	1/10/202 2		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITI VA		SI
	4	LUIS ALBERTO CARDENAS AGUIRRE	3.080.361	25/01/20 23		M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	SI	
	5	LUIS ALBEIRO SAIZ GOMEZ	80.118.88 4	1/10/202 2		M	COMPENSAR	PORVENIR	POSITI VA		SI
	6	CARLOS EDUARDO PALACIOS CAMBERO	PPT. 6421769	1/10/202 2		M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITI VA		SI
	7	WUILLIAM ZAVALA ALVAREZ	PPT. 6069550	1/10/202 2		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITI VA		SI
	8	ENALBA ELENA LOPEZ GOMEZ	33.203.67 4	10/01/20 22	F		COOSALUD	PORVENIR	POSITI VA		SI
	9	HECTOR ENRIQUE CHOURIO	PPT. 5354988	10/01/20 22		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITI VA		SI
	10	JERSON COGOLLO JIMENEZ	1.037.485. 046	1/10/202 2		M	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITI VA		SI
	11	ISAAC ORTIZ LOPEZ	19.017.53 0	25/01/20 23		M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI	
	12	VICTOR JULIO LEGUIZAMON CRUZ	80.369.02 7	25/01/20 23		M	EPS SURA	PORVENIR	SURA	SI	
	13	RICARDO RIOS GIRALDO	7.532.810	13/10/20 22		M	FAMISANAR	PORVENIR	POSITI VA		SI
	14	MICHAEL RICARDO GONZALEZ OSPINA	1.031.142. 421	13/10/20 22		M	FAMISANAR	PORVENIR	POSITI VA		SI
	15	ALEXANDER PADILLA RIVAS	1.077.430. 765	13/10/20 22		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITI VA		SI
	16	ANDRÉS CARENAS	80.490.51 7	1/10/202 2		M	FAMISANAR	PORVENIR	POSITI VA		SI
	17	JHON FREDY LOZANO GUTIERREZ	1.108.929. 715	13/10/20 22		M	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITI VA		SI
	18	OSWALDO ENRIQUE RINCON VIZCAINO	1.047.512. 742	13/10/20 22		M	FAMISANAR	PORVENIR	POSITI VA		SI
	19	SAMUEL DAVID ROSALES CABELLO	PPT. 6091466	1/10/202 2		M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITI VA		SI
	20	PAOLA ORJUELA VIVAS	1.033.754. 768	24/10/20 22	F		SANITAS	PROTECCIO N	POSITI VA		SI
	21	HILDER ANDRÉS MORENO	1.070.004. 477	19/10/20 22		M	CAPITAL SALUD	PROTECCIO N	POSITI VA		SI
	22	JEISSON ANDRÉS RIOS CALDERON	1.001.273. 202	27/02/20 23		M	CAPITAL SALUD	PROTECCIO N	SURA	SI	

23	STIVEN CARDENAS CORTES	1.001.271.716	19/10/2022	M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI
24	ROOSEVELT RIOS GIRALDO	14.989.582	27/02/2023	M	EPS SURA	COLPENSIONES	SURA	SI	
25	ANDREY LOZANO GUTIERREZ	1.024.520.452	19/10/2022	M	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI
26	JOSE DAVID VILLANUEVA	PPT. 5120322	19/10/2022	M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI
27	ANTONIO JOSÉ OSORIO	79.659.535	3/11/2022	M	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI	
28	SANTIAGO ARLEY OSORIO	49.699.549	3/11/2022	M	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI
29	HECTOR JAVIER LEZAMA	PPT. 6282558	8/11/2022	M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI
30	GILDARDO HERRERA	93.415.616	10/11/2022	M	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI
31	RODOLFO MACAYO	PPT. 4976763	6/11/2022	M	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI
32	YEISON DANIEL CAMACHO	PPT. 5380664	6/11/2022	M	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI
33	ANGEL FABIAN MOSQUERA SANCHEZ	1.033.711.511	1/11/2022	M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI
34	JEDISON JIMENEZ PARRA	80.049.528	18/11/2022	M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI
35	JHONATAN SAINA LOPEZ	1.032.365.909	8/10/2022	M	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI
36	JOSE VICENTE RIOS	1.033.742.649	11/10/2022	M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI
37	JULIAN HUMBERTO ALDANA	1.010.010.343	22/10/2022	M	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI
38	LUIS ALBERTO ROZO CARDENAS	1.033.806.772	22/10/2022	M	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI
39	YEFFRY PARRA GUZMAN	1.033.749.842	18/11/2022	M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI
40	ELVIS ARTEAGA GALVIS	1.127.609.455	18/11/2022	M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI
41	JULIO CESAR DIAZ	1.000.226.074	18/11/2022	M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI
42	ALBERTO BARRIOS FLOREZ	PPT. 6085275	18/11/2022	M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI
43	ARLEY BONILLA BECERRA	1.104.807.542	18/11/2022	M	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA		SI
44	LENES MONTALVO HUBERTO	78.745.027	18/11/2022	M	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI
45	ANGEL HURTADO CUERO	1.006.217.647	18/11/2022	M	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI
46	MARLON CAICEDO	1.033.757.652	18/11/2022	M	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI
47	KEVIN ANDRÉS NORIEGA	1.005.189.687	18/11/2022	M	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI
48	KEVIN ANDRÉS DAZA MAESTRE	1.006.616.106	18/11/2022	M	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI
49	HECTOR REYES CONTRERAS	1.094.836.478	18/11/2022	M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI
50	YEIFRIS JIMENEZ SARMIENTO	1.041.974.720	18/11/2022	M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI
51	DIEGO ALZATE NIEVES	1.105.682.110	17/11/2022	M	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		SI
52	JAIME VARGAS ESPINEL	80.363.732	17/11/2022	M	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI
53	JORGE ISAIAS ROZO	1.023.881.319	14/10/2022	M	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI
54	SAMIRT MANJARREZ TERNERA	1.082.966.621	13/01/2023	M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI	
55	ROMAN FLORIAN	1.235.050.161	11/11/2022	M	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI
56	EFRAIN AGUJA LAPE	1.118.070.015	19/11/2022	M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI
57	JOSE NOEL REYES	12.500.541	19/11/2022	M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI
58	FREDY JOSÉ MAESTRE	PPT. 6566956	19/11/2022	M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI

59	CARLOS VILLALOBOS ZAMBRANO	PPT. 6149284	19/11/20 22		M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITI VA		SI
60	DARWIN VARGAS TOLOZA	1.110.484. 952	19/11/20 22		M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITI VA		SI
61	HECTOR ACHITO VALOY	1.077.646. 867	19/11/20 22		M	EPS SURA	PORVENIR	POSITI VA		SI
62	WILMAR HERNANDEZ YATE	1.006.878. 691	19/11/20 22		M	CAPITAL SALUD	PROTECCIO N	POSITI VA		SI
63	JESUS ANTONIO GUEVARA	1.039.453. 886	19/11/20 22		M	NUEVA EPS	PROTECCIO N	POSITI VA		SI
64	JOSE ARREDONDO OSPINA	3.251.066	12/01/20 22		M	NUEVA EPS	COLPENSIO NES	SURA	SI	
65	OMAR VELASCO GONZALEZ	13.707.23 3	27/11/20 22		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITI VA		SI
66	JHON FREDY FORERO	1.018.425. 634	29/11/20 22		M	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITI VA		SI
67	DIEGO CHARRIS	1.051.447. 625	26/11/20 22		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITI VA		SI
68	DUVAN ROBLES CHARRIS	1.004.382. 799	29/11/20 22		M	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITI VA		SI
69	EDWIN ESGUERRA GONZALEZ	1.019.057. 896	26/11/20 22		M	NUEVA EPS	PROTECCIO N	POSITI VA		SI
70	JADER MINA ANGULO	1.006.195. 919	26/11/20 22		M	SALUD TOTAL	PROTECCIO N	POSITI VA		SI
71	LUIS PRECIADO	79.769.68 7	26/11/20 22		M	SALUD TOTAL	PROTECCIO N	POSITI VA		SI
72	EDGAR AUGUSTO TORRES	1.030.550. 350	13/01/20 23		M	MUTUALSER	COLPENSIO NES	SURA		SI
73	EMITZO FANDIÑO	85.469.92 4	11/01/20 23		M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI	
74	ALEXANDER CALDERON VARGAS	80.745.58 7	12/01/20 23		M	COMPENSAR	PROTECCIO N	SURA	SI	
75	JOSE DELFIN URREGO NEIRA	3.215.682	13/01/20 23		M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA		SI
76	MAURICIO BENITEZ CONTRERAS	1.082.943. 743	13/01/20 23		M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA		SI
77	WILINTON VASQUEZ MORENO	1.022.947. 397	13/01/20 23		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI	
78	LUIS ALEJANDRO MERGAREJO	1.045.309. 207	13/01/20 23		M	MUTUALSER	PORVENIR	SURA	SI	
79	MANUEL ENRIQUE RAMIREZ	1.236.440. 480	13/01/20 23		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI	
80	HENRRY DIAZ ALVAREZ	1.010.211. 735	17/01/20 23		M	ASMET SALUD SAS	COLPENSIO NES	SURA		SI
81	JORGE LUIS VENTES COLORADO	1.085.548. 374	17/01/20 23		M	ASMET SALUD SAS	PORVENIR	SURA	SI	
82	MILTON COLORADO PAZ	87.300.05 0	17/01/20 23		M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	SI	
83	YESID ALBEIRO ALCENDRA	84.459.22 3	17/01/20 23		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI
84	ARMANDO ROSALIO MACHACON	1.043.613. 351	17/01/20 23		M	SALUD TOTAL	PROTECCIO N	SURA	SI	
85	BRANDON ESTEBAN ROJAS	1.000.972. 203	17/01/20 23		M	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA		SI
86	SEGUNDO ANTONIO PAZ	16.537.81 0	17/01/20 23		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI	
87	JOSE ORLANDO ROJAS GUERRERO	79.255.50 9	17/01/20 23		M	NUEVA EPS	PROTECCIO N	SURA		SI
88	MAXIMO RUIZ	PPT. 5315607	18/01/20 23		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI	
89	OSCAR MANUEL MARRIAGA	1.047.461. 240	17/01/20 23		M	CAJACOPI	COLPENSIO NES	SURA		SI
90	KEVIN SANTIAGO NEIRA MOSQUERA	1.193.137. 973	23/01/20 23		M	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI	
91	INGRID SALAMANCA VALLARINO	52.725.81 8	23/01/20 23	F		CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA		SI
92	JESUS WILSON MURILLO	80.501.64 5	23/01/20 23		M	SANITAS	COLFONDO S	SURA		SI
93	JOSE JAIRO FARFAN MAHECHA	3.077.932	23/01/20 23		M	SALUD TOTAL	COLPENSIO NES	SURA		SI
94	JESUS DAVID SON DIAZ	PPT. 5485486	23/01/20 23		M	COOSALUD	PORVENIR	SURA		SI

95	LIBARDO TIBAKUIRÁ PIRAQUIVE	79.517.672	23/01/2023	M	CAPITAL SALUD	COLPENSIO NES	SURA		SI
96	EMERSON ARCHILA LOPEZ	1.090.395.175	24/01/2023	M	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI
97	JORGE LEONARDO RUIZ TELLEZ	1.026.561.349	24/01/2023	M	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA	SI	
98	VICTOR HERNANDEZ FAJARDO	78.078.415	24/01/2023	M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA		SI
99	WALTER RAMIREZ ASCENDIO	79.666.017	25/01/2023	M	FAMISANAR	COLPENSIO NES	SURA		SI
100	FRANKLIN VELASQUEZ	1.003.251.349	25/01/2023	M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA		SI
101	HERNANDO NOVA AYALA	91.360.607	24/01/2023	M	SANITAS	PROTECCION	SURA		SI
102	ROY ANAYA COTUA	1.045.729.276	24/01/2023	M	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI	
103	NORBERTO AMAYA ALVAREZ	1.033.687.438	24/01/2023	M	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI	
104	CARLOS ANDRÉS RAMIREZ	1.010.115.949	26/01/2023	M	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI	
105	DAIRON BERMUDEZ	1.031.180.517	26/01/2023	M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA		SI
106	DIEGO LOZANO	1.010.045.067	26/01/2023	M	SANITAS	PORVENIR	SURA		SI
107	EDWIN ZAMBRANO	1.033.716.102	26/01/2023	M	CAPITAL SALUD	COLPENSIO NES	SURA		SI
108	MILTON ROMERO	1.006.120.923	26/01/2023	M	SALUD TOTAL	COLPENSIO NES	SURA		SI
109	JEFFERSON DÍAS GONZALEZ	1.072.026.550	26/01/2023	M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA		SI
110	CECILIO ARTURO MACHACON	1.043.613.352	30/01/2023	M	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI	
111	FERNEY OSORIO RODRIGUEZ	1.033.684.076	10/02/2023	M	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI	
112	ANGEL MARIN CATAÑEDA	1.000.809.605	10/02/2023	M	SANITAS	PORVENIR	SURA	SI	
113	JOSE JAVIER TORRES PAEZ	17.337.135	13/02/2023	M	NUEVA EPS	COLPENSIO NES	SURA	SI	
114	CARLOS GIRALDO	80.125.566	16/02/2023	M	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA	SI	
115	ABELARDO SIMON ALVAREZ	70.529.222	13/02/2023	M	SANITAS	COLPENSIO NES	SURA	SI	
116	BERCELI QUIROGA ARIZA	79.815.320	13/02/2023	M	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI	
117	JEISON HUMBERTO LOPEZ DIAZ	1.022.970.363	13/02/2023	M	EPS SURA	COLFONDOS	SURA	SI	
118	MICHAEL ANDRÉS PINCHAO	1.022.956.916	13/02/2023	M	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	SI	
119	JOSE DIDIER MONTES	14.273.205	13/02/2023	M	SANITAS	COLPENSIO NES	SURA	SI	
120	CARLOS ANDRÉS HURTADO RAMIREZ	1.077.969.757	22/02/2023	M	SANITAS	PORVENIR	SURA	SI	
121	CHARLY ARTURO MARTINEZ	1.045.763.223	22/02/2023	M	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI	
122	RICHARD PIÑEREZ PEDROZO	1.067.030.337	22/02/2023	M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI	
123	ANIBAL GUERRA	92.278.011	22/02/2023	M	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI	
124	JUNIOR JOSÉ MARTINEZ	6.853.079	22/02/2023	M	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI	
125	LUIS PINEDA MORENO	PPT 3390793	22/02/2023	M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI	
126	EMIL JOSÉ ARIAS	1.108.765.859	22/02/2023	M	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	SI	
127	EDGAR JIMENEZ MURCIA	79.146.206	2/03/2023	M	SALUD TOTAL	COLPENSIO NES	SURA	SI	
128	WILBERTH JAVIER ROA	1.010.229.194	2/03/2023	M	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI	
129	CRISTIAN BASALLO HERNANDEZ	1.000.132.399	2/03/2023	M	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	SI	
130	MIGUEL ANGEL ENCIZO	1.073.502.818	2/03/2023	M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI	

13	1	CELSE TORRES RIAÑO	13.526.33 4	2/03/202 3	M	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI	
13	2	ROBERTO JOSÉ SALAZAR	PPT 4959106	27/02/20 23	M	COOSALUD	PROTECCIO N	SURA	SI	

Tabla 15: LISTADO DEL PERSONAL ACTIVO A LA FECHA

4.3 PLAN DE TRABAJO


En el transcurso del mes de febrero se ejecutaron las actividades programadas de acuerdo al plan de trabajo planteado con la adición y presentado a Interventoría para su control.

A continuación, se muestran las actividades ejecutadas:

AÑO 2022			AÑO 2023			
PLAN DE TRABAJO SG SST			ADICION			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE		FEBRERO			
			4-feb	11-feb	18-feb	25-feb
			AL	AL	AL	AL
			10-feb	17-feb	24-feb	3-mar
ELABORACIONES DE PLANES (AMBIENTAL, SST, CALIDAD)	Contratista					
ELABORACION DE PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS	Contratista					
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES (AMBIENTAL, SST, CALIDAD)	Contratista					
VERIFICACION DE LICENCIAS MINERAS PARA MATERIALES PETREOS	Contratista					
VERIFICACION DE PROVEEDORES EXTERNOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RCD	Contratista					
VERIFICACION DE PROVEEDORES EXTERNOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS RESPEL	Contratista					
REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS: PREINGRESO OCUPACIONALES	Contratista					
VERIFICACION DE AFILIACION / DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE RIESGO LABORAL	Contratista					
INDUCCION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Contratista					
INDUCCION AL PERSONAL OPERATIVOS	Contratista		P	P	P	P
DILIGENCIAMIENTO DE NOTIFICACION DE RIESGO	Contratista		E	E	E	E
DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA	Contratista		P	P	P	P
CHARLAS INFORMATIVAS	Contratista		E	E	E	E
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Contratista		P	P	P	P
ELABORACIONES DE INFORMES SEMANALES	Contratista		E	E	E	E
ELABORACIONES DE INFORMES MENSUALES	Contratista					P
INSPECCIÓN DE CAMILLA	Contratista				E	
INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN	Contratista				P	
INSPECCIÓN DE EXTINTOR	Contratista				E	
INSPECCIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO	Contratista				P	
INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	Contratista		P	P	P	P
INSPECCION DE ANDAMIOS	Contratista		E	E	E	E
INSPECCIÓN DE PULIDORA	Contratista		P	P	P	P
INSPECCIÓN DE TALADRO	Contratista		E	E	E	E
INSPECCIÓN DE EPP	Contratista		P	P	P	P
INSPECCIÓN DE DOTACION OVEROL (VISUAL)	Contratista		E	E	E	E
REVISIÓN DE SOPORTES DE VALES DE ESCOMBROS Y PIN DE VOLQUETA	Contratista		P	P	P	P
REVISIÓN DE DOCUMENTOS DEL VEHICULO QUE DISTRIBUYE MATERIALES	Contratista				E	E
DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE CUBIERTA	Contratista		P	P	P	P
DILIGENCIAMIENTO DE RECOGIDA DE ESCOMBRO (DURANTE LA ENTREGA DE VIVIENDA)	Contratista		E	E	E	E
SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES CUANDO OCURRA	Contratista					P
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL						E
Actividades programadas			15	15	19	18
Actividades ejecutadas			14	14	19	18
% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL			93%	93%	100%	100%

Tabla 16. LISTADO DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

En la anterior tabla se puede evidenciar los porcentajes de cumplimiento, donde se vio un incremento, de acuerdo a la ejecución de las actividades, las dos primeras semanas no fue posible dar cumplimiento al 100% debido a que algunas actividades como la revisión de los vales de la disposición final de los RCD no fueron ejecutadas, puesto que no se completaba la cantidad requerida para completar dicha disposición. Sin embargo, en las últimas semanas se logró el 100% de la ejecución de las actividades programadas.



Gráfica 1: SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – % DE CUMPLIMIENTO

A continuación, se representa el porcentaje de las actividades programadas contra el porcentaje de las actividades ejecutadas. Evidenciando cómo tal el 97,01% de cumplimiento.



Gráfica 2: SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES

Se incluyeron actividades por la prórroga del contrato llegando a 428 actividades en total del proyecto, de estas se entregan evidencia de la ejecución de 323, lo que equivale al 75,47% de cumplimiento.

% CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO		
N° actividades programadas		428
N° actividades realizadas		323
META: 100%	% proyecto	75,47%

Tabla 17. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES TOTAL DEL PROYECTO

4.4 CHARLAS/CAPACITACIONES

Se realizaron actividades de promoción y prevención al personal administrativo, donde se relacionan los riesgos a los cuales están expuestos, se les realiza inducción de SST entre otras charlas, teniendo en cuenta los siguientes temas:

- Buenos hábitos de trabajo
- Condiciones lumínicas
- Los avisos tienen un significado
- Riesgos ocultos
- Acoso Laboral

- Peligros eléctricos
- Inducción de SST
- Uso adecuado de herramientas eléctricas
- Aprender a aprender

4.5 INDICADORES SST

Dando cumplimiento a la legislación nacional vigente y de acuerdo a los estándares mínimos solicitados en la Resolución. 0312 de 2019, se manejaron los siguientes indicadores:

Indicador	Definición	Formula	Resultado
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	$(\text{Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes} + \text{número de días cargados en el mes} / \text{Número de trabajadores en el mes}) * 100$	0.0
			Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0.0 días por accidente de trabajo
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	$(\text{Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes} / \text{Número de trabajadores en el mes}) * 100$	0.0
			Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron 0.0 accidentes de trabajo
Proporción de accidentes mortales.	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	$(\text{Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año} / \text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año}) * 100$	0.0
			En el año, el 0.0% de accidentes de trabajo fueron mortales
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	$(\text{Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z»} / \text{Promedio de trabajadores en el periodo «Z»}) * 100.000$	0.0
			Por cada 100.000 trabajadores existen 0.0 casos de enfermedad laboral en el periodo 2022
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	$(\text{Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z»} / \text{Promedio de trabajadores en el periodo «Z»}) * 100.000$	0.0
			Por cada 100.000 trabajadores existen 0.0 casos nuevos de enfermedad laboral en el
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	$(\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes} / \text{Número de días de trabajo programados en el mes}) * 100$	0.0
			En el mes se perdió 0.0% de días programados de trabajo por incapacidad médica

Tabla 18: INDICADORES SST

ASPECTOS AMBIENTALES

5. ASPECTOS AMBIENTALES

Dando cumplimiento al procedimiento PMA se realizan las actividades correspondientes de acuerdo al avance y necesidad de la obra.

5.1 CHARLAS AMBIENTALES

El personal administrativo y operativo que ingresó se les realizó inducción ambiental y de igual manera recibieron charlas con el fin de seguir promoviendo la importancia de los recursos naturales que son utilizados y el impacto que podría tener el mal uso de los mismos, con algunos temas cómo:

- Medidas para evitar el aporte de residuos contaminantes al alcantarillado de las viviendas
- Uso racional de la energía
- La conservación del agua
- Cómo identificar residuos químicos
- Efectos del sol para la salud
- 10 cosas que se pueden hacer para proteger el medio ambiente
- Contaminación sonora
- Inducción ambiental

5.2 MATERIALES PETREOS

Dichos materiales se siguen manejando con los mismos proveedores, quienes cuentan con licencia Vigente de explotación minera N° BK9-141 vigente hasta el 21 de octubre de 2027 y licencia de explotación minera L 685 vigente hasta el 15 de octubre de 2032. La entrega de dicho material se continua haciendo en lonas con el fin de que no se dispersen en el lugar donde sea suministrado ni afecte a los residentes de las viviendas; adicional, estas lonas son utilizadas para recoger el escombros que salga de las actividades ejecutadas en las viviendas y sea más fácil la disposición inicial.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA		REPORTE DE ANOTACIONES		Fecha	20-11-2018	GRUPO DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO
				Hora	09:50:00	
				Página	3 de 5	
				Total Anotaciones	9	
Código Expediente: BK9-141 Código RMN: BK9-141 Estado Jurídico: TITULO VIGENTE						
Modalidad	Titulares	Grupo de Trabajo	Departamento	Municipio	Mineral	
LICENCIA DE EXPLOTACION	MONTOYA BELLO ANTONI BELLO MAYORGA ROSALBA MONTOYA BELLO IVONE BELLO MAYORGA RUBIELA MAYORGA DE BELLO CECILIA BELLO MAYORGA JOSE RENE BELLO MAYORGA ARMANDO BELLO MAYORGA NELSON ALIRIO BELLO MAYORGA EVELIO CECILIA BELLO MAYORGA	PAR CENTRO	CUNDINAMARCA	SOACHA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	
ANOTACIONES						
Fecha Anotación	Fecha Ejecutoria	Tipo de Anotación	Observación			
16-11-2018	14-11-2014	PRORROGA	ARTICULO CUARTO. PRORROGAR POR EL TERMINO DE DIEZ (10) AÑOS contados a partir del 22 de octubre de 2017 (es decir, hasta el 21 de octubre de 2027), la Licencia de Explotación Minera No. BK9-141. De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 004049 de fecha 29 de septiembre de 2014.			

Imagen 1. PRORROGA LICENCIA DE EXPLOTACION MINERA N° BK9-141

Fecha de 02/02/2017

Hora: 09:33:03

Página 2 de 2

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO		Expediente: DBE-111
		RMN: DBE-111
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)		
Vigencia Desde: 16/10/2002	Hasta: 15/10/2032	Fecha y Hora de Registro: 16/10/2002 14:57:40

31/05/2016

LUGAR: BOGOTA D.C.

ESPECIFICACIÓN: MODIFICAR LAS ETAPAS CONTRACTUALES DEL TITULO MINERO No DBE-111:

LAS ETAPAS DEL CONTRATO DE CONCESION QUEDARAN ASI:

* UN(1)AÑO, TRES(3)MESES Y VEINTITRES(23)DIAS PARA LA ETAPA DE EXPLORACION CONTADOS A PARTIR DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL ES DECIR DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2002

* CERO(0)PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION Y MONTAJE.

* VEINTIOCHO(28)AÑOS, OCHO(8)MESES Y(7)DIAS PARA LA ETAPA DE EXPLOTACION CONTADOS A PARTIR DEL 09 DE FEBRERO DE 2004.

LA ANTERIOR MODIFICACION DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES, NO IMPLICA LA MODIFICACION DE LA DURACION TOTAL DEL CONTRATO DE CONCESION, LA CUAL CONTINUA SIENDO DE TREINTA(30)años.

ACTUALMENTE EL CONTRATO DE CONCESION, SE ENCUENTRA EN EL DOCEAVO(12)AÑO DE EXPLOTACION.

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

***** FIN DE ESTE DOCUMENTO *****



Oscar González Valencia
Gerente Catastro y Registro Minero

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO - VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN
El interesado debe comunicar a esta Dependencia cualquier inconsistencia que se presente en este documento

Imagen 2. PRORROGA LICENCIA DE EXPLOTACION MINERA L 685

5.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

5.3.1 RESIDUOS ORDINARIOS

Los residuos que resultan de la ejecución de las actividades programadas y que pueden ser reutilizados por el beneficiario y que son pedidos durante la intervención, son entregados a ellos dejando constancia en acta que reposa en el expediente de cada vivienda, un claro ejemplo son los sanitarios, ya que al ser un elemento que puede ser reutilizado en alguna nueva intervención de la vivienda son solicitadas por el beneficiario.

5.3.2 MANEJO RESIDUOS SOLIDOS EN EL PAC

Los residuos generados en el PAC son sacados en sus bolsas correspondientes a los lugares autorizados por la comunidad y recogidas por los vehículos de recolección público asignados en el sector.

Con respecto a las actividades que requieran trabajo administrativo de impresiones y copias, el papel es utilizado por ambas caras para el aprovechamiento de papel.



Imagen 3. PUNTO ECOLÓGICO EN EL PAC

5.4 CONTROL Y DISPOSICIÓN DE RCD

La disposición final de los RCD que van saliendo de las actividades de demolición cuando se requiere, se está realizando en las lonas que son entregadas con el material.

Se realiza disposición de RCD, en Cemex – Tunjuelito, que cuenta con resolución.1480

Del 04 de diciembre de 2014 - ANLA haciendo la disposición usando la Volqueta AJB131 que fue validada en **Listado de transportadores inscritos en el aplicativo web de la SDA (Actualizado en ENERO de 2023)** PIN UTILIZADO 532, Certificado numero 03032023 228735231 Pag 11 listado de transportistas autorizados SDA. VER SOPORTE DE LOS CERTIFICADOS EN ANEXOS SST.

Adicional a esto una gran cantidad de viviendas requieren dentro de sus actividades de mejoramiento más pañete que demolición, otra gran parte cambio de cubierta lo que hace que la cantidad de RCD generados no sea representativa y esté por debajo de los cálculos iniciales que se plantearon en el Plan ambiental de 0,291 m³ de RCD por vivienda, en el caso que se llegase a generar 12 lonas de 40 kg cada una, teniendo densidad promedio de 1649kg/m³ de acuerdo a la cartilla de RCD.

REMISION / CARTA PORTE



CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

FECHA 14.02.2023 FOLIO 227745057



EXPEDIDA EN:

CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE

DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA:

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP: BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

COMPañIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

PEDIDO 227745056 ZTA 000010 PRODUCTO SERV.DISPOSDIURNOEXCAVACIÓNSENCILLO
OC: AJB131 873 53000 Contrato:

CANTIDAD
1,000 EA



NOTAS

El presente documento presta mérito ejecutivo

ACUSE DE RECIBO

Descripcion	Cantidad	Recibidos	Devueltos
Sacos Rotos			
Sacos Humedos			
Sacos Faltantes			
Fecha por Distancia			
Fecha y Hora llegada			
Fecha y Hora salida			
N° Manifiesto			

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 14.02.2023
Hora: 14:52:33
DRODRIGUZZ Edwin Alexis Rodriguez Zapata

CLIENTE
1 / 1
www.cemexcolombia.com
El presente documento presta mérito ejecutivo



ORIGINAL

REMISION / CARTA PORTE



CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

FECHA 23.02.2023 FOLIO 228245115



EXPEDIDA EN:

CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA:

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP: BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

COMPANÍA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

PEDIDO 228245114 ZTA 000010 PRODUCTO SERV.DISPOSDIURNOEXCAVACIÓNSENCILLO
OC: AJB131 873 53000 Contrato:

CANTIDAD
1,000 EA



RCD

23 FEB 2023

DES-PACHADO

NOTAS

El presente documento presta mérito ejecutivo

ACUSE DE RECIBO

Descripcion	Cantidad	Recibidos	Devueltos
Sacos Rotos			
Sacos Humedos			
Sacos Faltantes			
Fecha por Distancia			
Fecha y Hora llegada			
Fecha y Hora salida			
N° Manifiesto			

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 23.02.2023

Hora: 09:56:30

BRGTTJLEON BRIGITTE JOHANA LEON PAEZ

CLIENTE

1 / 1

www.cemexcolombia.com

El presente documento presta mérito ejecutivo



ORIGINAL

Imagen 4 CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL.

6. MANEJO RESIDUOS RESPEL

Con respecto a los RESPEL, está siendo acopiados en la bodega hasta completar la cantidad representativa para poder realizar la disposición final correspondiente, entre ellos se encuentran las bolsas de Cemento, bolsas de pegante cerámico, tarros o canecas de pintura, envases con solventes, envases para limpieza y pega de tubería PVC.



Imagen 5. ACOPIO RESPEL EN BODEGA

7. ASPECTOS DE CALIDAD

En el proceso de la ejecución de las actividades y de acuerdo al trabajo de cada uno de los operativos se han presentado oportunidades de mejora que fueron identificadas tanto de parte de los técnicos de interventoría como de los mismos beneficiarios. Sin embargo y de acuerdo a cada una de las observaciones presentadas se han venido resolviendo a medida que se siguen ejecutando las actividades, dando como resultado la siguiente tabla:

INDICADOR DE CALIDAD	GRUPO	OPORTUNIDADES DE MEJORA PRESENTADAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA RESUELTAS	PENDIENTES POR RESOLVER
----------------------	-------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

	GRUPO 1	61	60	1
	GRUPO 2	89	83	6
	GRUPO 3	63	59	4
	GRUPO 4	74	71	3

Tabla 19. OPORTUNIDADES DE MEJORA

El área técnica que es la encargada de verificar materiales, no ha recibido inconformidad al respecto con los materiales que se han trabajado.

7.1 INDICADORES DE CALIDAD

Este aspecto se mide a través de los indicadores presentados en el plan y de acuerdo a las PQR respecto al producto final entregable, es por eso que se entrega la siguiente tabla donde no se han presentado reclamaciones directas, debidamente radicadas, pero si hay comentarios por la demora de la ejecución de las actividades, estas situaciones han sido tratadas desde el área social y comentadas en comités de seguimiento.

INDICADORES CALIDAD	NIVEL DE SATISFACCIÓN	MV ASIGNADOS	MV ENTREGADOS AL TIEMPO	SATISFACCIÓN
		288	100	35%
	FORMULA: N° de MV entregados a tiempo / N° total de MV asignados*100			
	NIVEL DE CONFORMIDAD	OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA CORREGIDAS	N° TOTAL OPORTUNIDADES DE MEJORA	CONFORMIDAD PROVEEDORES
		273	287	95,12%
FORMULA: N° de NC corregidas/ N° total de NC*100				

Tabla 20.INDICADORES DE CALIDAD

ASPECTOS SOCIALES

8. ASPECTOS SOCIALES

8.1 SOCIALIZACIÓN

Durante el periodo no se realizaron socializaciones

8.2 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Territorio Ciudad Bolívar barrio Bella Flor

1 de febrero de 2023

Se acerca al PAC la señora Nubia Yazmin Urrego, hacer entrega de la carta de autorización del MVBF 0294 Miguelina Gómez Hoyos, más sin embargo se le aclara que la carta debe venir firmada por el autorizado y el beneficiario, anexando copia de la cédula de ciudadanía de ambos. Se comparte contacto a la profesional social correspondiente.

4 de febrero de 2023

Se realiza atención al PAC, en el horario establecido, no se presentó ninguna novedad por parte de la comunidad.

6 de febrero de 2023

Se realiza atención al PAC, no se recibió ninguna solicitud por parte de la comunidad.

8 de febrero de 2023

Se realiza atención al PAC, no se recibió ninguna solicitud por parte de la comunidad.

11 de febrero de 2023

Se realiza atención al PAC, no se recibió ninguna solicitud por parte de la comunidad.

13 de febrero de 2023:

Se realiza atención al PAC, no se recepción ninguna novedad por parte de la comunidad.

15 de febrero de 2023:

Se realiza atención al PAC, no se recepción ninguna novedad por parte de la comunidad.

18 de febrero de 2023:

Se realiza atención al PAC, no se recepción ninguna novedad por parte de la comunidad.

20 de febrero de 2023:

Se realiza atención al PAC, no se recibe ninguna novedad por parte de la comunidad.

22 de febrero de 2023:

Se realiza atención al PAC, no se recibe ninguna novedad por parte de la comunidad.

25 de febrero de 2023:

Se realiza atención al PAC, no se recibe ninguna novedad por parte de la comunidad

Territorio Usme barrio El Portal del Divino

6 de febrero de 2023

Se realiza atención al PAC, no se recibió ninguna solicitud por parte de la comunidad.

8 de febrero de 2023

Se realiza atención al PAC, no se recibió ninguna solicitud por parte de la comunidad.

11 de febrero de 2023

Se realiza atención al PAC, no se recibió ninguna solicitud por parte de la comunidad.

13 de febrero de 2023:

Se realiza atención al PAC, no se recepción ninguna novedad por parte de la comunidad.

15 de febrero de 2023:

Se realiza atención al PAC, no se recepción ninguna novedad por parte de la comunidad.

20 de febrero de 2023:

Se realiza atención al PAC, no se recibe ninguna novedad por parte de la comunidad.

22 de febrero de 2023:

Se realiza atención al PAC, no se recibe ninguna novedad por parte de la comunidad.

8.3 HISTORIAS DE VIDA.

Durante el periodo no se realizaron actividades de este tipo.

MV	NOMBRE	DOCUMENTACION DILIGENCIADA	ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA	RELATORIA
MVBF_312	VIRGINIA CORTES PARDO	SI	VALIDADA	SI
MVBF_075	JAIDI RIAÑOS	SI	VALIDADA	SI
MVBF_287	CARMEN ROSA GONZALEZ	SI	VALIDADA	SI
MVBF_0730	MARÍA ELVIRA ARERO	SI	VALIDADA	SI
MVBF_0758	ARACELLY LIÉVANO DE HOYOS	SI	VALIDADA	SI
MV_03014	DELFA SUAREZ RUEDA	SI	VALIDADA	SI
MV_03228	MARTHA MADRIGAL	SI	VALIDADA	SI
MV_02952	MARTHA MORENO	SI	VALIDADA	SI
MV_3101	EDGAR RINCON	SI	VALIDADA	SI
MV_03270	BETTY PAYAN	SI	VALIDADA	SI

Tabla 21, HISTORIAS DE VIDA

8.4 RENUNCIAS

Durante el periodo no se presentaron renunciaciones.

8.5 ANALISIS CUALITATIVO CUANTITATIVO.

ANALISIS			
	DIFICULTADES	AVANCES	LOGROS
CUANTITATIVA	Se ha presentado escasez en los materiales, siendo el enchape el más complejo.	Se ha logrado conseguir material para atender las viviendas, con un poco de retraso pero logrando solucionar la problemática en las viviendas	El equipo social ha tenido una ardua tarea al manejar los beneficiarios que han tenido problemas por los retrasos del material, sin embargo se ha logrado dar buen fin a las solicitudes presentadas
	Se identificaron las 10 historias de vida posibles candidatos para historia de vida	Se realiza el proceso de postulación con cada uno de ellos y se envía la documentación a interventoría.	Sin novedad con la documentación o postulación.
CUALITATIVA	Se realiza reunión por parte de la JAC Bella Flor - SDHT donde se levantan 4 PQRS dándole el trámite respectivo	Por medio de las encuestas y los avances realizados en relación a medir la percepción real, se ha evidenciado la realidad favorable del proceso.	El equipo social ha trabajado fuertemente enfatizando las condiciones y por menores del proceso del mejoramiento de vivienda, logrando impactar positivamente a la comunidad contrarrestando la información negativa que la JAC informa tener de un voz a voz.
	Se ha evidenciado una afluencia alta de beneficiarios los días de	Se brinda información pertinente frente a la fecha de inicio de la obra, la cual es la duda más generalizada.	Construcción de relaciones sanas y estables entre comunidad y equipo de trabajo

	atención de PAC, sin embargo no tienen quejas por el proceso	
--	--	--

Tabla 22, ANÁLISIS SOCIAL

8.6 REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Actividad: Seguimiento MVBF_854 Fecha 01/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1329 Fecha 01/02/2023
	
Actividad: Seguimiento MVBF_1228 Fecha 01/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1220 Fecha 01/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_1330
Fecha 01/02/2023



Actividad: Caracterizaciones
MVBF_054
Fecha: 01/02/2023



Actividad: Caracterizaciones
MVBF_087
Fecha: 01/02/2023



Actividad: Caracterizaciones
MVBF_046
Fecha: 01/02/2023



Actividad: Caracterizaciones
MVBF_089
Fecha: 01/02/2023



Actividad: Seguimientos
MVBF_1000
Fecha: 01/02/2023



Actividad: Seguimientos
MVBF_0677
Fecha: 01/02/2023



Actividad: Seguimientos
MVBF_0669
Fecha: 01/02/2023



Actividad: Atención PAC
Fecha: 01/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_0737: Evangelina Madrigal Tapia
Fecha: 02/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_0767: Rosalba Pacanchipe



Actividad: Apertura de obra
MVBF_0938

<p>Fecha: 02/02/2023</p> 	<p>Fecha 03/02/2023</p> 
<p>Actividad: Entrega de obra MVBF_1324 Fecha 03/02/2023</p>	<p>Actividad: Atención al PAC MVBF_0294 Fecha 03/02/2023</p>
	
<p>Actividad: Seguimientos MVBF_683 Fecha: 03/02/2023</p>	<p>Actividad: Seguimientos MVBF_650 Fecha: 03/02/2023</p>

	
<p>Actividad: Seguimiento MVBF_0780: Fecha: 03/02/2023</p>	<p>Actividad: Seguimiento MVBF_1198: Fecha: 04/02/2023</p>
	
<p>Actividad: Seguimiento MVBF_983 Fecha 04/02/2023</p>	<p>Actividad: Atención al PAC Fecha: 04/02/2023</p>



ACTIVIDAD: VALIDACION
MVBF_236
FECHA: 07/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
MVBF_1329
FECHA: 07/02/2023



ACTIVIDAD: APERTURA DE OBRA
MVBF_1347
FECHA 07/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
MVBF_805
FECHA: 08/02/2023

	
<p>ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO MVBF_854 FECHA: 08/02/2023</p>	<p>ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO MVBF_1228 FECHA: 08/02/2023</p>
	
<p>ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO MVBF_1220 FECHA: 08/02/2023</p>	<p>ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO MVBF_1330 FECHA: 08/02/2023</p>



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
MVBF_0925
FECHA: 08/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
MVBF_0938
FECHA: 08/02/2023



ACTIVIDAD: ATENCIÓN EN PAC
FECHA: 08/02/2023



ACTIVIDAD: ENTREGA DE OBRA
MVBF_1330
FECHA: 09/02/2023

	
<p>ACTIVIDAD: ENTREGA DE OBRA MVBF_854 FECHA: 09/02/2023</p>	<p>ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO MVBF_0938 FECHA: 09/02/2023</p>
	
<p>ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO MVBF_1228 FECHA: 09/02/2023</p>	<p>ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO MVBF_1220 FECHA: 09/02/2023</p>



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
MVBF_1315
FECHA: 10/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
MVBF_1347
FECHA: 10/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
MVBF_0925
FECHA: 10/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
MVBF_894
FECHA: 10/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
MVBF_1220
FECHA: 10/02/2023




ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MVBF_0072
FECHA: 6/02/2023



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MVBF_071
FECHA: 6/02/2023



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MVBF_058
FECHA: 6/02/2023



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MVBF_085
FECHA: 6/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
MVBF_1330
FECHA 24/01/2023



ACTIVIDAD: PQR
MVBF_683
FECHA: 6/02/2023



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MVBF_0157
FECHA: 7/02/2023



ACTIVIDAD: PQR
MVBF_1000
FECHA: 7/02/2023



ACTIVIDAD: VISITA EN COMPAÑÍA SDHT
MVBF_605
FECHA: 6/02/2023



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MVBF_0155
FECHA: 8/02/2023



ACTIVIDAD: PQR
MVBF_0677
FECHA: 8/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
 MVBF_0780: ELIZABETH GIRALDO DELGADO
 FECHA: 09/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
 MVBF_0737: EVANGELINA MADRIGAL TAPIA
 FECHA: 09/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
 MVBF_745: OLGA LUCÍA RIVEROS
 FECHA: 09/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
 MVBF_1198: MARÍA ELVIRA REYES CARO
 FECHA: 09/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
 MVBF_0767: ROSALBA PACANCHIPE
 FECHA: 09/02/2023



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO
 MVBF_983
 FECHA: 09/02/2023



ACTIVIDAD: APERTURA
 MVBF_0749
 FECHA: 07/02/2023



ACTIVIDAD: APERTURA
 MVBF_0730
 FECHA: 06/02/2023



ACTIVIDAD: ATENCIÓN A POSVENTA
MVBF_0952
FECHA: 06/02/2023



ACTIVIDAD: CIERRE DE POSVENTA
MVBF_1073
FECHA: 07/02/2023



ACTIVIDAD: ATENCIÓN A POSVENTA
MVBF_1148
FECHA: 06/02/2023



ACTIVIDAD: ATENCIÓN A POSVENTA
MVBF_1128
FECHA: 06/02/2023



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MV_02942



A ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MV_02962



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MV_02963



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MV_02967



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MV_02968



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MV_03262



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MV_03049



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MV_02952



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MV_02953



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MV_02959



ACTIVIDAD: VALIDACIÓN
MV_02931



Actividad: Seguimiento
MVBF_0780
Fecha: 13/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_0749
Fecha: 13/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_745
Fecha: 13/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_0793
Fecha: 17/02/2023



Actividad: Entrega de vivienda
MVBF_1198
Fecha: 15/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_1201
Fecha: 13/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_0758
Fecha: 16/02/2023



Actividad: Entrega de vivienda
MVBF_0767
Fecha:



Actividad: Seguimiento
MVBF_0760
Fecha: 17/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_0730
Fecha: 16/02/2023



Actividad: Atención PAC
Fecha: 18/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_094
Fecha: 17/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_0761
Fecha: 17/02/2023



Actividad: Apertura de obra
MVBF_0820
Fecha: 13/02/2023



Actividad: Apertura de obra
MVBF_0837
Fecha: 13/02/2023



Actividad: Apertura de obra
MVBF_1240
Fecha: 13/02/2023



Actividad: Apertura de obra
MVBF_0972
Fecha: 13/02/2023



<p>Actividad: Entrega de obra MVBF_0925 Fecha: 13/02/2023</p>	<p>Actividad: Atencion a PAC Fecha: 13/02/2023</p>
	
<p>Actividad: Seguimiento MVBF_805 Fecha: 14/02/2023</p>	<p>Actividad: Seguimiento MVBF_894 Fecha: 14/02/2023</p>
	
<p>Actividad: Seguimiento MVBF_0972 Fecha: 14/02/2023</p>	<p>Actividad: Seguimiento MVBF_0938 Fecha: 14/02/2023</p>

	
<p>Actividad: Seguimiento MVBF_1347 Fecha: 14/02/2023</p>	<p>Actividad: Seguimiento MVBF_1315 Fecha: 14/02/2023</p>
	
<p>Actividad: Seguimiento MVBF_1315 Fecha: 15/02/2023</p>	<p>Actividad: Seguimiento MVBF_1220 Fecha: 15/02/2023</p>



Actividad: Seguimiento
MVBF_1240
Fecha: 15/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_820
Fecha: 15/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_0837
Fecha: 15/02/2023



Actividad: Apertura Fallida
MVBF_236
Fecha: 15/02/2023

	
<p>Actividad: Seguimiento MVBF_805 Fecha: 16/02/2023</p>	<p>Actividad: Seguimiento MVBF_0837 Fecha: 16/02/2023</p>
	
<p>Actividad: Seguimiento MVBF_1228 Fecha: 16/02/2023</p>	<p>Actividad: Seguimiento MVBF_894 Fecha: 16/02/2023</p>



Actividad: Seguimiento
MVBF_0938
Fecha: 16/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_805
Fecha: 17/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_820
Fecha: 17/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_1240
Fecha: 17/02/2023

	
<p>Actividad: Seguimiento MVBF_1347 Fecha: 17/02/2023</p>	<p>Actividad: Seguimiento MVBF_1220 Fecha: 17/02/2023</p>
	
<p>Actividad: Historia de vida MVBF_287 Fecha: 17/02/2023</p>	<p>Actividad: validación MV_03339 Fecha: 17/02/2023</p>

	
<p>Actividad: validación MV_03320 Fecha: 17/02/2023</p>	<p>Actividad: apertura MV_0679 Fecha: 17/02/2023</p>
	
<p>Actividad: validación MV_03125 Fecha: 17/02/20233</p>	<p>Actividad: Seguimiento MVBF_1330 Fecha 24/01/2023</p>



Actividad: validación
MV_03129
Fecha: 17/02/2023



Actividad: visita SDHT
MVBF_645
Fecha: 16/02/2023




Actividad: apertura
MVBF_066
Fecha: 15/02/2023



Actividad: apertura
MVBF_0649
Fecha: 14/02/2023



Actividad: validación
MVBF_0155
Fecha: 8/02/2023



Actividad: PQR
MVBF_0677
Fecha: 8/02/2023



Actividad: Apertuta
MV_02928
Fecha: 14/02/2023



Actividad: Apertuta
MV_03061
Fecha: 17/02/2023



Actividad: Apertuta
MV_ 03067
Fecha: 17/02/2023



Actividad: Apertuta
MV_ 03086
Fecha: 14/02/2023




Actividad: Apertuta
MV_ 03101
Fecha: 14/02/2023



Actividad: Apertuta
MV_ 03187
Fecha: 47/02/2023



Actividad: Apertuta
MV_ 03087
Fecha: 17/02/2023



Actividad: Apertuta
MV_ 03201
Fecha: 14/02/2023



Actividad: Apertuta
MV_ 03271
Fecha: 14/02/2023



Actividad: Apertuta
MV_ 03282
Fecha: 14/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_805
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_820
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_1240
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_1315
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_1329
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Entrega de obra
MVBF_1220
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Entrega de obra
MVBF_0938
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Entrega de obra
MVBF_894
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Historia de vida
MVBF_312
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_805
Fecha: 23/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_1240
Fecha: 23/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_1315
Fecha: 23/02/2023



Actividad: Apertura Fallida
MVBF_236
Fecha: 23/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_1329
Fecha: 24/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_1347
Fecha: 24/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_0972
Fecha: 24/02/2023



Actividad: Validacion
MV_02748
Fecha: 21/02/2023



Actividad: Validacion
MV_02761
Fecha: 21/02/2023



Actividad: Validacion
MV_03042
Fecha: 21/02/2023



Actividad: Validacion
MV_03020
Fecha: 21/02/2023



Actividad: Validacion
MV_03072
Fecha: 21/02/2023



Actividad: Validacion
MV_03018
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Validacion
MV_03000
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Validacion
MV_03014
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Validacion
MV_03016
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Validacion
MV_03017
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Validacion
MV_02969
Fecha: 20/02/2023



Actividad: Validacion
MV_03247
Fecha: 20/02/2023




Actividad: APERTURA
MV_03397
Fecha: 22/02/2023



Actividad: APERTURA
MV_03103
Fecha: 22/02/2023



Actividad: apertura
MVBF_066
Fecha: 15/02/2023



Actividad: Apertura
MVBF_0985:
Fecha: 23/02/2023

	
<p>Actividad: Seguimiento MVBF_745: Olga Lucía Riveros Fecha: 21/02/2023</p>	<p>Actividad: Seguimiento MVBF_1465 Fecha: 21/02/2023</p>
	
<p>Actividad: Seguimiento MVBF_107 Fecha: 24/02/2023</p>	<p>Actividad: Seguimiento MVBF_983 Fecha: 21/02/2023</p>



Actividad: Seguimiento
MVBF_094
Fecha: 24/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_117
Fecha: 24/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_0758
Fecha: 21/02/2023



Actividad: Seguimiento
MVBF_232
Fecha: 24/02/2023

ASPECTOS PRESUPUESTALES

9. ASPECTOS PRESUPUESTALES

BALANCE DEL CONTRATO

El valor inicial del contrato de obra es de \$ 3.600.000.000 y cuenta con un anticipo del 30%, que corresponde a un valor \$ 1.080.000.000, los cuales serán destinados para el pago de materiales.

A la fecha, se ha ejecutado el anticipo por un valor de \$ 1.058.761.726, quedando un saldo por ejecutar de \$ 21.238.274.

El 13 de diciembre de 2022 queda en firme la “Adición y Prórroga No. 1” por valor de \$1.602.000.000, correspondientes a 89 mejoramientos de vivienda.

BALANCE DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	VR. CONTRATO	VR. ANTICIPO
Valor contrato inicial	\$ 3.600.000.000	
Valor anticipo inicial (30%)		\$ 1.080.000.000
Valor total cobrado a la fecha		\$ 1.058.761.726
Valor saldo por cobrar		\$ 21.238.274
Valor adicional al contrato	\$ 1.602.000.000	
Valor anticipo adicional		\$ 480.600.000
Valor saldo adicional por cobrar		\$ 480.600.000
Totales	\$ 5.202.000.000	\$ 1.560.600.000

Tabla 23, BALANCE

INVERSION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	BENEFICIARIO	C.C. o NIT	FECHA	VALOR	SOPORTE
Materiales	BSP ASCONSTRUCTOR	901.279.731	20/10/2022	\$ 769.513.030	Anexo orden de pago 001
Materiales	BUILDING S.A.S.	804.002.715	31/01/2023	\$ 208.520.000	Anexo orden de pago 002
Materiales	MATERIALES EMO SAS	801.002.644	13/02/2023	\$ 25.932.891	Anexo orden de pago 003
	MERKATEJAS LTDA	900.164.320			
Materiales	CERAMICAS Y PISOS KENNEDY SAS	900.512.374	17/02/2023	\$ 54.795.805	Anexo orden de pago 004
	VITRIFICADOS VILLAMIL SAS	900.442.761			
	OMAR EDUARDO SEPULVEDA FLOREZ	80.796.756			

Tabla 24, INVERSIÓN ANTICIPO

CONTROL FINANCIERO

En este periodo se presenta movimiento financiero y de facturación sobre el valor inicial del contrato, como se aprecia en el siguiente cuadro:

FECHA	FACTURA	DETALLE	VALOR	% Avance financiero
05/09/2020	B387	Acta Parcial de Obra No. 001	\$ 502.765.048	13,96%
22/12/2022	B393	Acta Parcial de Obra No. 002	\$ 539.729.605	14,99%
TOTAL FACTURADO			\$ 1.042.494.653	28,95%

Tabla 25, CONTROL FINANCIERO

10. ANEXOS

SOCIALES

Matriz de caracterización final