

Fecha

2023-05-01

AA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.

Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021

CONTRATO No. IDU-1776-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Oscar Orlando Díaz Salamanca - Apoyo Principal, Juana Lucia Fragozo Zarate - Apoyo Principal, Pablo Hernan Arcila Gallego - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	46.81%
% EJECUTADO	48.85%
% VARIACIÓN	2.04%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra presenta un avance financiero ejecutado de \$15.797.153.687,00, que comparado al avance financiero programado existe un avance en su ejecución del 1,30%. En cuanto al avance físico ejecutado se tiene un porcentaje del 48,65%, que comparado al avance programado se tiene un adelanto del 2,04%. A la fecha, los puentes que se encuentran en ejecución son:

- Calle 68 por Av NQS (ambos costados)
- Calle 72 por Av NQS
- Av Jorge Eliecer Gaitan por Av Boyaca (costado norte)
- Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado occidental)

A la fecha se han terminado los siguientes puentes:

- Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado sur)
- Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado norte)
- Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado Norte)
- Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur)
- Av Boyaca por Transversal 44 sur
- Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado oriental)
- Calle 183 por AutoNorte (ambos costados)
- Emergencia Aav calle 3 con Carrera 60

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 22	Contratista	CONSORCIO VÍAS AIRUGI 2021
Contrato No.	IDU-1776-2021	Contrato No.	IDU-1783-2021
Valor Inicial	\$ 43.298.283.877,00	Valor Inicial	\$ 4.505.634.587,00
Total Contrato	\$ 43.298.283.877,00	Total Contrato	\$ 4.624.803.350,00
Valor Pagado	\$ 18.541.508.100,00	Valor Pagado	\$ 1.677.392.569,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2022-02-01	Fecha de Iniciación	2022-02-01
Fecha de Terminación Actual	2024-03-31	Fecha de Terminación Actual	2024-03-31
No. Empleos generados	100	No. Empleos generados	30

NOVEDADES